ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер**
2. **Дата выписки** 22.05.2020 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный [ ] — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер

1.1. **Номер учетной системы** 00000000015
3. **Дата совершения оборота** 22.05.2020
5. Дополнительный [ ] — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 011240003461 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"
8. Адрес места нахождения
030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001 — 9.2. номер 0000843
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Экспедитор	D	[ ]	Лизингодатель
E	[ ]	Участник СРП	10.1. количество		
F	[ ]	Участник договора о совместной деятельности			
G	[ ]	Экспортер	H	[ ]	Международный перевозчик
I	[ ]	Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ07914398407BC03144
14. БИК SABRKZKA
15. Наименование банка ДБ АО "Сбербанк "

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140005361 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 Доля участия
ГУ "Отдел строительства г. Актобе"
18. Адрес места нахождения
г.Актобе, ул.Алтынсарина,3
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	[ ]	Участник договора совместной деятельности			
E	[v]	Государственное учреждение	F	[ ]	Нерезидент
G	[ ]	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	[ ]	Доверитель	I	[ ]	Розничная реализация
			J	[ ]	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ95070103KSN0618000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 011240003461
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"
25.3 Адрес отправки 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140005361
26.2 Наименование ГУ "Отдел строительства г. Актобе"
26.3 Адрес доставки г.Актобе, ул.Алтынсарина,3
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [ ] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер
27.2 [v] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки [ ] (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 15
32.2 дата 22.05.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					

			косвенных налогов													налогов		
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы на "Строительство средней школы на 300 мест в жилом массиве "Рауан" города Актобе"			объект	1	89 285 714,29	89 285 714,29	0	0	89 285 714,29	12%	10 714 285,71	100 000 000			1	
				Всего по счету				89 285 714,29			89 285 714,29		10 714 285,71	100 000 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

Типовая межведомственная форма № КС-3

22.05.19

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: СМР на "Строительство средней школы на 300 мест в жилом массиве "Рауан" города Актобе"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за май месяц 2020г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования	организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование код	наименование	код
			№ 190141	22.07.2019г.			
			№190141/02	29.11.2019г.			
			№3	12.12.2019г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
				из них				
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	770 808 968			688 222 293			82 586 675	770 808 968
в т.ч. За май 2020г.		100 000 000		89 285 714			10 714 286	100 000 000

Итого к оплате за май месяц 2020г: 100 000 000 (сто миллионов) тенге

Заказчик
и.о.Руководителя ГУ "Отдела строительства г.Актобе"

_____ Жарасбаев А.Б.

Подрядчик
Директор ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Умиров Ю.Б.

Технадзор:
ТОО "АктобеСтройЭкспертъ"

_____ Кунакбаев А.И.

Авторский надзор:
ТОО "Жобалық шешім"

_____ Зюбин Ю.П.

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование стройки: СМР на Строительство средней школы на 300 мест в жилом массиве "Рауан", города Актобе Форма №2
Наименование стройки: Строительство средней школы на 300 мест в жилом массиве "Рауан", г.Актобе

Договор №190141 от 22.07.2019г.

АКТ
приемки выполненных работ
за май месяц 2020год

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная ресурсная смета № 2-1-2						
		Общестроительные работы - КЖЗ (выше отм.0,000)						
	Раздел 5 Лестницы							
138	21-040110-9907	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2		84.78	9408.28	797634	
144	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза) ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2		44	136.36	6000	54.2
								829
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0.0426	1.8744	807,79	1514	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0004	0.0176		16	
		Итого по заработной плате					1530	
		Итого прямые затраты по разделу 5					**803,634**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					829	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					804,463	

	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	34,109
	Итого, тенге	838,572
	Сметная прибыль (8 %), тенге	67,086
	Итого по разделу на подряд, тенге	**905,658**
	Итого по смете на подряд, тенге №2-1-2	**905,658**

Локальная ресурсная смета № 2-1-4
Архитектурные решения ниже отм.0,000

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2 Полы							
6	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		170.68	3067.24	523516	60.9
								101366
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1.219	208.0589	778,37	161947	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.03381	5.77069		4500	
		Итого по заработной плате					166447	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.02645	4.514486	1398.8	6315	
						758.54	3424	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00322	0.54959	1797.83	988	
						856.4	471	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.00414	0.706615	3403.17	2405	
						856.4	605	
		Итого по эксплуатации машин					9708	
		Итого прямые затраты по разделу 2					**523,516**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					101,366	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					624,882	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					26,495	
		Итого, тенге					651,377	

	Сметная прибыль (8 %), тенге	52,110
	Итого по разделу на подряд, тенге	**703,487**
	Итого по смете на подряд, тенге №2-1-4	**703,487**

Локальная ресурсная смета № 2-1-5
Архитектурные решения выше отм. 0,000

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2 Кровля							
3	11-120101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли		1817.13	92.41	167920	56.4
								35929
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0.0446	81.044	778,37	63082	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0004	0.72685		622	
		Итого по заработной плате					63704	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0004	0.726852	1797.83	1307	
						856.4	622	
		Итого по эксплуатации машин					1307	
11	11-120101-0209	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли		1817.13	1498.85	2723612	56.4
								111581
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0.127	230.7755	836,57	193060	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0029	5.26968		4779	
		Итого по заработной плате					197839	
	32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0.046	83.58798	17.72	1481	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0009	1.635417	1797.83	2940	

					856.4	1401	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0005	0.908565	3157.28	2869	
					1148.69	1044	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0015	2.725695	3568.7	9727	
					856.4	2334	
	Итого по эксплуатации машин					17017	
12 11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		549.314	771.55	423824	56.4
							229142
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0.972	533.9332	758,54	405010	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0027	1.48315		1270	
	Итого по заработной плате					406280	
14 11-120101-0403	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с двумя фартуками	м примыканий		270.78	2014.27	545425	56.4
							70178
01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	0.554	150.0121	817,38	122617	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0073	1.97669		1812	
	Итого по заработной плате					124429	
27 11-120101-0209	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли		633.51	1498.85	949539	56.4
							38901
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0.127	80.45577	836,57	67307	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0029	1.83718		1666	
	Итого по заработной плате					68973	
29 11-120101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		60.04	1283.21	77044	56.4
							16135

01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0.3366	20.20946	807,79	16325	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1782	10.69913		12284	
	Итого по заработной плате					28609	
31 11-120101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		60	1286.25	77175	56.4
							11115
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0.2278	13.668	807,79	11041	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1258	7.548		8666	
	Итого по заработной плате					19707	
46 11-120101-0209	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли		264.75	1498.85	396821	56.4
							16257
01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0.127	33.62325	836,57	28128	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0029	0.76778		696	
	Итого по заработной плате					28824	
52 11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		97.76	525.44	51367	56.4
							25170
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0.5663	55.36149	797,56	44154	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0045	0.43992		474	
	Итого по заработной плате					44628	
56 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2		90.48	136.39	12341	54.2
							1704
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0.0426	3.85445	807,79	3114	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0004	0.03619		30	
	Итого по заработной плате					3144	
63 11-120101-0209	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли		196.34	1498.85	294285	56.4

								12056
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0.127	24.93518	836,57	20860	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0029	0.56939		516	
		Итого по заработной плате					21376	
		Итого прямые затраты по разделу 2					**5,719,353**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					568,168	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					6,287,521	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					266,591	
		Итого, тенге					6,554,112	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					524,329	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**7,078,441**	
	Раздел 3 Проемы							
80	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м		242.64	759.7	184334	59.8
								23553
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0.2119	51.41542	758,54	39001	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0019	0.46102		386	
		Итого по заработной плате					39387	
89	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		143.94	1180.8	169964	59.8
								67243
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0.9753	140.3847	778,37	109271	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0253	3.64168		3175	
		Итого по заработной плате					112446	
93	11-100107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		9.1287	985.9	9000	59.8
								3726
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0.8471	7.73292	768,14	5940	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0365	0.3332		290	
		Итого по заработной плате					6230	

95	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		158	428.37	67682	–
96	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.		79	3869	305651	–
97	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2		36.0801	2706.95	97667	59.8
								15367
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0.8342	30.09802	787,96	23716	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0678	2.44623		1982	
		Итого по заработной плате					25698	
99	11-100501-0202	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2		33.4719	1813.43	60699	59.8
								12724
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0.7435	24.88636	778,37	19371	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0705	2.35977		1907	
		Итого по заработной плате					21278	
101	21-090404-0105	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.		11	6119.43	67314	–
		Итого прямые затраты по разделу 3					**962,311**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					122,613	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1,084,924	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					46,001	
		Итого, тенге					1,130,925	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					90,474	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**1,221,399**	
	Раздел 4 Перегородки							
115	11-090306-0102	Перегородки из металлопласта. Монтаж	м2		72.77	2115.54	153948	60.9
								86513
	01-010102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	2.16	157.1832	895,41	140743	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0176	1.28075		1314	

		Итого по заработной плате					142057	
117	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (МК-1,МК-2,МК-3)	льных элементов		0.0936	416666.7	39000	62.1
								2306
	01-010102-0144	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40)	чел-ч	42.7	3.99672	908,2	3630	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.03	0.09641		83	
		Итого по заработной плате					3713	
		Итого прямые затраты по разделу 4					**192,948**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					88,819	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					281,767	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					11,947	
		Итого, тенге					293,714	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					23,497	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**317,211**	
	Раздел 5 Внутренние ограждения							
118	11-070519-0104							
		Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		79.38	471.59	37435	62.1
								18189
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0.415	32.9427	836,57	27559	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0259	2.05594		1731	
		Итого по заработной плате					29290	
120	11-130301-1406							
		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2		82.62	136.38	11268	54.2
								1556
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0.0426	3.51961	807,79	2843	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0004	0.03305		28	
		Итого по заработной плате					2871	
		Итого прямые затраты по разделу 5					**48,703**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					19,745	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					68,448	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					2,902	
		Итого, тенге					71,350	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					5,708	

		Итого по разделу на подряд, тенге				**77,058**	
	Раздел 6 Полы						
	6.3 Тип пола 2 (санузлы,цеха приемки и обработки продуктов,моечные,лестницные клетки,электрощитовые,гардероб персонала)						
143	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		364.45	2936.05	1070044	60.9
							188214
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1.06	386.317	778,37	300698
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0294	10.71483		8356
		Итого по заработной плате					309054
	6.4 Тип пола 3 (тамбур,коридоры,рекриация,вестибюль,обеденный зал,холл)						
148	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		1161.6	3260.31	3787176	60.9
							521643
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0.8945	1039.051	787,96	818731
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0388	45.07008		37826
		Итого по заработной плате					856557
	6.5 Тип пола 7х (раздевалки,диспетчерская,охрана,гардероб учителей)						
158	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		89.2398	3039.32	271228	60.9
							46086
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1.06	94.59419	778,37	73629
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0294	2.62365		2046
		Итого по заработной плате					75675
	6.6 Тип пола 8х (мастерские,процедурная,инструментальная)						
162	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		220.69	2936.05	647957	60.9
							113971
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1.06	233.9314	778,37	182085
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0294	6.48829		5059

		Итого по заработной плате					187144	
	6.7 Тип пола 10 (спортзал, снарядная)							
163	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем фракции (40-70мм)	ощади уплотнения		651.21	234.61	152778	60.9
								23129
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	0.0681	44.3474	745,75	33072	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0088	5.73065		4907	
		Итого по заработной плате					37979	
164	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (В15)	дстилающего слоя		97.6815	22220.08	2170491	60.9
								158191
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	3.66	357.5143	726,56	259756	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					259756	
165	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		2.0057	10070.8	20199	48.5
								9254
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	11.6	23.26612	787,96	18333	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.38	0.76217		747	
		Итого по заработной плате					19080	
167	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		651.21	584.4	380564	60.9
								103601
	01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0.356	231.8308	706,74	163844	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0127	8.27037		6273	
		Итого по заработной плате					170117	
168	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (до 40мм) ktpp1=4; ktpм1=4; kэкс1=4; kмат1=4;	м2 стяжки		651.21	335.99	218798	60.9
								7460
	01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0.0176	11.4613	706,74	8100	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0084	5.47016		4149	

		Итого по заработной плате				12249	
169	11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки		651.21	754.05	491042	60.9
							97913
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0.3136	204.2195	778,37	158958	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0035	2.27924		1818	
		Итого по заработной плате					160776	
170	11-110101-1110	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109 (до 15мм) ktрр1=10; ktрм1=10; kэкс1=10; kмат1=10;	м2 стяжки		651.21	1210.17	788072	60.9
							60507
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0.189	123.0787	778,37	95801	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0066	4.29799		3553	
		Итого по заработной плате					99354	
171	11-130301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2		651.21	100.23	65271	54.2
							13682
	01-010102-0146	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,60)	чел-ч	0.0413	26.89497	934,43	25131	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.13024		112	
		Итого по заработной плате					25243	
	6.9 Тип пола 4 (Лестничные площадки этажей)							
184	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		37.09	3039.31	112728	60.9
							19154
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1.06	39.3154	778,37	30602	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0294	1.09045		850	
		Итого по заработной плате					31452	
	6.10 Тип пола 5 (межэтажные лестничн.площадки,тамбуры)							

185	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		56.22	3039.33	170871	60.9
								29034
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1.06	59.5932	778,37	46386	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0294	1.65287		1289	
		Итого по заработной плате					47675	
6.11 Тип пола 4х (лестничные площадки 1 этажа)								
186	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		38.46	584.4	22476	60.9
								6119
	01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0.356	13.69176	706,74	9677	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0127	0.48844		371	
		Итого по заработной плате					10048	
187	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (до 40мм) ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки		38.46	335.99	12922	60.9
								440
	01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0.0176	0.6769	706,74	478	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0084	0.32306		245	
		Итого по заработной плате					723	
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.0928	3.569088	11.17	40	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0084	0.323064	1398.8	452	
						758.54	245	
		Итого по эксплуатации машин					492	
188	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		38.46	3039.31	116892	60.9
								19862
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1.06	40.7676	778,37	31732	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0294	1.13072		882	

		Итого по заработной плате					32614	
191	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	руемой поверхности		1655.11	225.91	373901	60.9
								217245
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0.258	427.0184	797,56	340573	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0116	19.19928		16151	
		Итого по заработной плате					356724	
	6.13 Плинтуса							
197	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		1370.28	448.83	615025	60.9
								167202
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0.236	323.3861	846,81	273847	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0006	0.82217		704	
		Итого по заработной плате					274551	
		Итого прямые затраты по разделу 6					**11,488,435**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					1,802,707	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					13,291,142	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					563,544	
		Итого, тенге					13,854,686	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1,108,375	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**14,963,061**	
	Раздел 7 Внутренняя отделка							
199	11-150206-0103	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	ываемой поверхности		2417.37	63.04	152385	54.8
								62972
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0.06	145.0422	778,37	112896	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0011	2.65911		2017	
		Итого по заработной плате					114913	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0011	2.659107	1398.8	3720	
						758.54	2017	
		Итого по эксплуатации машин					3720	
200	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	уриваемой поверхности		2429.75	596.12	1448426	54.8

								542881
	01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0.45	1093.388	869,19	950361	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0218	52.96855		40298	
		Итого по заработной плате					990659	
	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0.0195	47.38013	809.92	38374	
						758.54	35940	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0018	4.37355	1398.8	6118	
						758.54	3318	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0005	1.214875	3403.17	4134	
						856.4	1040	
		Итого по эксплуатации машин					48626	
	22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2(	кг	2.262	5496.095	81.47	447767	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0074	17.98015	93	1672	
		Итого по материалам					449439	
201	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	иваемой поверхности		2417.37	302.88	732179	54.8
								275936
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0.26	628.5162	797,56	501279	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0011	2.65911		2253	
		Итого по заработной плате					503532	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0001	0.241737	1398.8	338	
						758.54	183	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.001	2.41737	1797.83	4346	
						856.4	2070	
		Итого по эксплуатации машин					4684	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.0031	7.493847	84.66	634	
	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/2	м2	0.0084	20.30591	162.18	3293	
	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52(	т	0.00069	1.667985	133267.9	222289	
		Итого по материалам					226216	

202	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	иваемой поверхности		12.38	210.9	2611	54.8
								1413
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0.26	3.2188	797,56	2567	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0011	0.01362		12	
		Итого по заработной плате					2579	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0001	0.001238	1398.8	2	
						758.54	1	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.001	0.01238	1797.83	22	
						856.4	11	
		Итого по эксплуатации машин					24	
203	22-040802-0303	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		7.7994	132.73	1035	–
204	11-150108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2		87.78	183.25	16086	54.8
								8739
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0.2357	20.68975	768,14	15893	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00054	0.0474		54	
		Итого по заработной плате					15947	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.0351	3.081078	13.98	43	
						–	–	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00054	0.047401	3157.28	150	
						1148.69	54	
		Итого по эксплуатации машин					193	
205	21-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3		0.6524	15241.11	9943	–
206	21-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3		8.119	22276.14	180860	–

207	21-130816-2803	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм	шт.		615	7.19	4422	–
208	11-150207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	уриваемой поверхности		6.59	1737.33	11449	54.8
								3818
	01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	1.28	8.4352	817,38	6895	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0144	0.0949		73	
		Итого по заработной плате					6968	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.013	0.08567	1398.8	120	
						758.54	65	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0014	0.009226	3403.17	31	
						856.4	8	
		Итого по эксплуатации машин					151	
209	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	иваемой поверхности		6.59	71.78	473	54.8
								242
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0.092	0.60628	726,56	440	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0003	0.00198		1	
		Итого по заработной плате					441	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0001	0.000659	1398.8	1	
						758.54	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0002	0.001318	1797.83	2	
						856.4	1	
		Итого по эксплуатации машин					3	
210	11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	уриваемой поверхности		122.51	2006.89	245864	54.8
								63849
	01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	1.15	140.8865	817,38	115158	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0144	1.76414		1355	
		Итого по заработной плате					116513	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.013	1.59263	1398.8	2228	

					———	———	
					758.54	1208	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0014	0.171514	3403.17	584
					———	———	
					856.4	147	
		Итого по эксплуатации машин				2812	
211	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	уриваемой поверхности		1665.93	1080.56	1800141	54.8
							———
							603524
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0.74	1232.788	836,57	1031314
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0554	92.29252		70008
		Итого по заработной плате					1101322
	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0.047	78.29871	897.73	70291
						———	———
						758.54	59393
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0084	13.99381	1398.8	19575
						———	———
						758.54	10615
		Итого по эксплуатации машин					89866
212	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	иваемой поверхности		1233.18	399.61	492790	54.8
							———
							211172
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0.39	480.9402	797,56	383579
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0017	2.09641		1771
		Итого по заработной плате					385350
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0002	0.246636	1398.8	345
						———	———
						758.54	187
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0015	1.84977	1797.83	3326
						———	———
						856.4	1584
		Итого по эксплуатации машин					3671
213	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	иваемой поверхности		555.26	315.65	175267	54.8
							———
							95083

	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0.39	216.5514	797,56	172713	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0017	0.94394		797	
		Итого по заработной плате					173510	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0002	0.111052	1398.8	155	
						758.54	84	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0015	0.83289	1797.83	1497	
						856.4	713	
		Итого по эксплуатации машин					1652	
214	22-040802-0303	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		349.8138	132.73	46431	–
215	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	уриваемой поверхности		548.66	883.31	484636	54.8
								170001
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0.65	356.629	807,79	288081	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0532	29.18871		22140	
		Итого по заработной плате					310221	
	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0.047	25.78702	897.73	23150	
						758.54	19560	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0062	3.401692	1398.8	4758	
						758.54	2580	
		Итого по эксплуатации машин					27908	
216	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	ерхности облицовки		524.66	4124.61	2164019	54.8
								360833
	01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	1.52	797.4832	817,38	651847	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0165	8.65689		6608	
		Итого по заработной плате					658455	
	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0.013	6.82058	809.92	5524	

						758.54	5174	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0027	1.416582	1398.8	1982	
						758.54	1075	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0008	0.419728	3403.17	1428	
						856.4	359	
		Итого по эксплуатации машин					8934	
217	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	иваемой поверхности		14.27	71.9	1026	54.8
								524
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0.092	1.31284	726,56	954	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0003	0.00428		3	
		Итого по заработной плате					957	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0001	0.001427	1398.8	2	
						758.54	1	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0002	0.002854	1797.83	5	
						856.4	2	
		Итого по эксплуатации машин					7	
218	11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	иваемой поверхности		9.73	520.35	5063	54.8
								2021
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0.468	4.55364	807,79	3678	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0012	0.01168		10	
		Итого по заработной плате					3688	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0001	0.000973	1398.8	1	
						758.54	1	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0011	0.010703	1797.83	19	
						856.4	9	
		Итого по эксплуатации машин					20	
219	11-150108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2		21.97	183.25	4026	54.8
								2188
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0.2357	5.17833	768,14	3978	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00054	0.01186		14	

		Итого по заработной плате					3992	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.0351	0.771147	13.98	11	
						–	–	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00054	0.011864	3157.28	37	
						1148.69	14	
		Итого по эксплуатации машин					48	
220	21-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150К=1,030;	м3		2.26291	22276.14	50409	–
221	21-130816-2803	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм	шт.		154	7.19	1107	–
222	11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	уриваемой поверхности		29.14	2006.86	58480	54.8
								15187
	01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	1.15	33.511	817,38	27391	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0144	0.41962		322	
		Итого по заработной плате					27713	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.013	0.37882	1398.8	530	
						758.54	287	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0014	0.040796	3403.17	139	
						856.4	35	
		Итого по эксплуатации машин					669	
223	11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	уриваемой поверхности		727.94	398.95	290412	54.8
								115641
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0.37	269.3378	778,37	209644	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0025	1.81985		1380	
		Итого по заработной плате					211024	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0025	1.81985	1398.8	2546	
						758.54	1380	

		Итого по эксплуатации машин					2546	
	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-извест	м3	0.006	4.36764	17909.36	78222	
		Итого по материалам					78222	
224	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	уриваемой поверхности		627.18	478.19	299913	54.8
								108832
	01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	0.37	232.0566	817,38	189678	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0187	11.72827		8921	
		Итого по заработной плате					198599	
	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0.0167	10.47391	809.92	8483	
						758.54	7945	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0016	1.003488	1398.8	1404	
						758.54	761	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0004	0.250872	3403.17	854	
						856.4	215	
		Итого по эксплуатации машин					10741	
225	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	иваемой поверхности		416.73	399.61	166529	54.8
								71361
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0.39	162.5247	797,56	129623	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0017	0.70844		598	
		Итого по заработной плате					130221	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0002	0.083346	1398.8	117	
						758.54	63	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0015	0.625095	1797.83	1124	
						856.4	535	
		Итого по эксплуатации машин					1241	
226	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	иваемой поверхности		239.59	315.65	75626	54.8
								41028

	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0.39	93.4401	797,56	74524	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0017	0.4073		344	
		Итого по заработной плате					74868	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0002	0.047918	1398.8	67	
						758.54	36	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0015	0.359385	1797.83	646	
						856.4	308	
		Итого по эксплуатации машин					713	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.0031	0.742729	84.66	63	
	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/2	м2	0.0084	2.012556	162.18	326	
		Итого по материалам					389	
227	22-040802-0303	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		150.9417	132.73	20034	–
228	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	ерхности облицовки		328.87	4124.61	1356460	54.8
								226179
	01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	1.52	499.8824	817,38	408594	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0165	5.42636		4142	
		Итого по заработной плате					412736	
	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0.013	4.27531	809.92	3463	
						758.54	3243	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0027	0.887949	1398.8	1242	
						758.54	674	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0008	0.263096	3403.17	895	
						856.4	225	
		Итого по эксплуатации машин					5600	
229	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	уриваемой поверхности		3386.8	1080.56	3659647	54.8

								1226952
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0.74	2506.232	836,57	2096639	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0554	187.6287		142324	
		Итого по заработной плате					2238963	
	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0.047	159.1796	897.73	142900	
						758.54	120744	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0084	28.44912	1398.8	39795	
						758.54	21580	
		Итого по эксплуатации машин					182695	
230	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	уриваемой поверхности		644.48	478.19	308185	54.8
								111834
	01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	0.37	238.4576	817,38	194910	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0187	12.05178		9167	
		Итого по заработной плате					204077	
	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0.0167	10.76282	809.92	8717	
						758.54	8164	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0016	1.031168	1398.8	1442	
						758.54	782	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0004	0.257792	3403.17	877	
						856.4	221	
		Итого по эксплуатации машин					11036	
231	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	иваемой поверхности		4534.49	315.65	1431310	54.8
								776494
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0.39	1768.451	797,56	1410446	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0017	7.70863		6513	
		Итого по заработной плате					1416959	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0002	0.906898	1398.8	1269	
						758.54	688	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0015	6.801735	1797.83	12228	

					856.4	5825	
	Итого по эксплуатации машин					13497	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0.0031	14.05692	84.66	1190	
21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/2	м2	0.0084	38.08972	162.18	6177	
	Итого по материалам					7367	
232 11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	уриваемой поверхности		671.76	398.95	267999	54.8
							106717
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0.37	248.5512	778,37	193465	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0025	1.6794		1274	
	Итого по заработной плате					194739	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0025	1.6794	1398.8	2349	
					758.54	1274	
	Итого по эксплуатации машин					2349	
233 11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	иваемой поверхности		537.55	71.23	38290	54.8
							19764
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0.092	49.4546	726,56	35932	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0003	0.16127		133	
	Итого по заработной плате					36065	
31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0001	0.053755	1398.8	75	
					758.54	41	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0002	0.10751	1797.83	193	
					856.4	92	
	Итого по эксплуатации машин					268	
234 11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	иваемой поверхности		5.49	520.22	2856	54.8
							1140
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0.468	2.56932	807,79	2075	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0012	0.00659		5	
	Итого по заработной плате					2080	

	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0001	0.000549	1398.8	1	
						758.54	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0011	0.006039	1797.83	11	
						856.4	5	
		Итого по эксплуатации машин					12	
235	22-040802-0303	Краска на основе водной акриловой дисперсии матовая протирающаяся для внутренних работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг		1229.797	132.73	163231	–
236	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	иваемой поверхности		128.25	187.81	24086	54.8
								13014
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0.231	29.62575	797,56	23628	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0011	0.14108		120	
		Итого по заработной плате					23748	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0001	0.012825	1398.8	18	
						758.54	10	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.001	0.12825	1797.83	231	
						856.4	110	
		Итого по эксплуатации машин					249	
237	11-150206-0103	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	ываемой поверхности		3306.46	63.04	208432	54.8
								86134
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0.06	198.3876	778,37	154419	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0011	3.63711		2759	
		Итого по заработной плате					157178	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0011	3.637106	1398.8	5088	
						758.54	2759	
		Итого по эксплуатации машин					5088	
238	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	уриваемой поверхности		1809.86	596.12	1078897	54.8
								404379

	01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0.45	814.437	869,19	707900	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0218	39.45495		30017	
		Итого по заработной плате					737917	
	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0.0195	35.29227	809.92	28584	
						758.54	26771	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0018	3.257748	1398.8	4557	
						758.54	2471	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0005	0.90493	3403.17	3080	
						856.4	775	
		Итого по эксплуатации машин					36221	
239	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	иваемой поверхности		1809.86	302.88	548176	54.8
								206591
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0.26	470.5636	797,56	375303	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0011	1.99085		1687	
		Итого по заработной плате					376990	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0001	0.180986	1398.8	253	
						758.54	137	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.001	1.80986	1797.83	3254	
						856.4	1550	
		Итого по эксплуатации машин					3507	
240	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	уриваемой поверхности		520.32	478.2	248815	54.8
								90289
	01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	0.37	192.5184	817,38	157361	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0187	9.72998		7400	
		Итого по заработной плате					164761	
	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0.0167	8.689344	809.92	7038	
						758.54	6591	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0016	0.832512	1398.8	1165	
						758.54	631	

	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0004	0.208128	3403.17	708	
						856.4	178	
		Итого по эксплуатации машин					8911	
241	11-150108-1604	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	м2		209.26	6573.43	1375557	54.8
								549523
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	5.907	1236.099	807,79	998508	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0242	5.06409		4271	
		Итого по заработной плате					1002779	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.0535	11.19541	9.88	111	
						–	–	
	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.0018	0.376668	14.9	6	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0032	0.669632	1398.8	937	
						758.54	508	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.021	4.39446	1797.83	7900	
						856.4	3763	
		Итого по эксплуатации машин					8954	
242	11-150401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	иваемой поверхности		1835.77	36.25	66551	54.8
								32409
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0.044	80.77388	726,56	58687	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0003	0.55073		453	
		Итого по заработной плате					59140	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0001	0.183577	1398.8	257	
						758.54	139	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0002	0.367154	1797.83	660	
						856.4	314	
		Итого по эксплуатации машин					917	
243	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	уриваемой поверхности		530.49	883.31	468587	54.8

								164372
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0.65	344.8185	807,79	278541	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0532	28.22207		21408	
		Итого по заработной плате					299949	
	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0.047	24.93303	897.73	22383	
						758.54	18913	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0062	3.289038	1398.8	4601	
						758.54	2495	
		Итого по эксплуатации машин					26984	
244	11-150108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2		163.95	183.24	30043	54.8
								16322
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0.2357	38.64302	768,14	29683	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00054	0.08853		102	
		Итого по заработной плате					29785	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.0351	5.754645	13.98	80	
						–	–	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00054	0.088533	3157.28	280	
						1148.69	102	
		Итого по эксплуатации машин					360	
245	21-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3		5.68719	22276.14	126689	–
246	21-130816-2803	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм	шт.		1148	7.19	8254	–
247	11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	уриваемой поверхности		163.95	2006.87	329027	54.8
								85447
	01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	1.15	188.5425	817,38	154111	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0144	2.36088		1814	

		Итого по заработной плате					155925	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.013	2.13135	1398.8	2981	
						758.54	1617	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0014	0.22953	3403.17	781	
						856.4	197	
		Итого по эксплуатации машин					3762	
248	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	иваемой поверхности		163.95	71.83	11777	54.8
								6027
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0.092	15.0834	726,56	10959	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0003	0.04919		40	
		Итого по заработной плате					10999	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0001	0.016395	1398.8	23	
						758.54	12	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0002	0.03279	1797.83	59	
						856.4	28	
		Итого по эксплуатации машин					82	
		Итого прямые затраты по разделу 7					**20,694,511**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					6,880,832	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					27,575,343	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					1,169,195	
		Итого, тенге					28,744,537	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2,299,563	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**31,044,100**	
	Раздел 8 Наружная отделка							
251	11-150213-0101	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2		240.1496	3220.97	773514	54.8
								#VALUE!
	01-010102-0145	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,50)	чел-ч	2.2525	540.9369	921,64	#VALUE!	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1435	34.46146		29513	
		Итого по заработной плате					#VALUE!	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.0545	13.08815	9.88	129	
						–	–	

	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.28	67.24187	13.98	940	
	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,2	маш.-ч	0.0746	17.91516	51.26	918	
	31-040202-0101	Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные, до 2 м	маш.-ч	0.1435	34.46146	998.23	34400	
						856.4	29513	
		Итого по эксплуатации машин					36388	
254	22-050102-0102	Смеси сухие - СТ РК 1168-2006	кг		6867.315	69.33	476111	–
255	11-150402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	иваемой поверхности		1962.09	334.8	656910	54.8
								83174
	01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	0.0924	181.2971	826,98	149929	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0011	2.1583		1848	
		Итого по заработной плате					151777	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59	маш.-ч	0.0013	2.550717	35.12	90	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0011	2.158299	1797.83	3880	
						856.4	1848	
		Итого по эксплуатации машин					3970	
256	11-150108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2		31.65	604.17	19122	54.8
								4714
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0.3484	11.02686	778,37	8583	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00054	0.01709		20	
		Итого по заработной плате					8603	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00054	0.017091	3157.28	54	
						1148.69	20	
		Итого по эксплуатации машин					54	
257	21-060901-1601	Панели фасадные алюминиевые	м2		31.65	8841.69	279839	–
258	11-150213-0201	Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	м		255	485.76	123868	54.8

							34688
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0.3073	78.3615	807,79	63300	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					63300	
34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.1124	28.662	13.98	401	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					401	
262 11-150212-0304	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2		102.33	762.94	78072	54.8
							25244
01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0.5087	52.05527	882,62	45945	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00137	0.14019		120	
	Итого по заработной плате					46065	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.01395	1.427504	9.88	14	
					–	–	
31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,2	маш.-ч	0.00062	0.063445	51.26	3	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.00137	0.140192	1797.83	252	
					856.4	120	
	Итого по эксплуатации машин					269	
263 11-150402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	иваемой поверхности		102.33	334.8	34260	54.8
							4337
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	0.0924	9.45529	826,98	7819	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0011	0.11256		96	
	Итого по заработной плате					7915	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59	маш.-ч	0.0013	0.133029	35.12	5	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0011	0.112563	1797.83	202	
					856.4	96	
	Итого по эксплуатации машин					207	

264	11-120101-0802						
		Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	(без вычета проемов)	2432	102.68	249706	56.4
							51100
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0.049	119.168	758,54	90394
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0001	0.2432		208
		Итого по заработной плате					90602
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0001	0.2432	1797.83	437
						856.4	208
		Итого по эксплуатации машин					437
		Итого прямые затраты по разделу 8					**2,691,402**
		Накладные расходы I уровня, тенге					#VALUE!
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					#VALUE!
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					#VALUE!
		Итого, тенге					#VALUE!
		Сметная прибыль (8 %), тенге					#VALUE!
		Итого по разделу на подряд, тенге					**#VALUE!**
	Раздел 9 Разные работы						
265	11-090601-0102	Жалюзийные решетки. Монтаж	конструкций		0.1791	40474.6	7249	60.9
							3888
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	46.6	8.34606	758,54	6331
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.31	0.05552		54
		Итого по заработной плате					6385
267	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза) ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2		9.31	136.31	1269	54.2
							176
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0.0426	0.39661	807,79	320
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0004	0.00372		4
		Итого по заработной плате					324
269	21-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2		3.44	31529.44	108461	–

270	21-130814-2211							
		Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.		4	787.44	3150	–
271	11-260201-0601	Двери будки выхода на кровлю. Установка	наружному обводу коро		3.456	2385.13	8243	55.3
								4350
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	2.9127	10.06629	758,54	7636	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0777	0.26853		230	
		Итого по заработной плате					7866	
272	21-090402-0203							
		Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		3.456	21873.02	75593	–
273	11-070519-0104							
		Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения		211.6	471.59	99789	62.1
								48486
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0.415	87.814	836,57	73463	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0259	5.48044		4615	
		Итого по заработной плате					78078	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.058	12.2728	154.01	1890	
						–	–	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0038	0.80408	1398.8	1125	
						758.54	610	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0221	4.67636	1797.83	8407	
						856.4	4005	
		Итого по эксплуатации машин					11422	
275	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза) ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2		122.28	136.38	16676	54.2
								2304
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0.0426	5.20913	807,79	4208	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0004	0.04891		42	
		Итого по заработной плате					4250	

276	11-100404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	за вычетом проемов)		169.5003	566.54	96028	59.8
								42246
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0.5115	86.6994	807,79	70035	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0036	0.6102		611	
		Итого по заработной плате					70646	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.0047	0.796651	13.98	11	
						–	–	
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.0168	2.847605	18.64	53	
						–	–	
	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.0024	0.406801	179.51	73	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0018	0.305101	1797.83	549	
						856.4	261	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0018	0.305101	3157.28	963	
						1148.69	350	
		Итого по эксплуатации машин					1649	
277	21-060902-0101	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м		749.6	133.1	99772	–
278	22-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2		49.94	366.98	18327	–
279	22-030201-0501	Решетка радиторная	м2		57.486	3065.83	176242	–
286	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза) ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2		15.5726	136.39	2124	54.2
								294
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0.0426	0.66339	807,79	536	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0004	0.00623		6	
		Итого по заработной плате					542	

295	11-100404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	за вычетом проемов)		324.64	1314.18	426636	59.8
								80914
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0.5115	166.0534	807,79	134136	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0036	1.1687		1171	
		Итого по заработной плате					135307	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.0047	1.525808	13.98	21	
						–	–	
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.0168	5.453952	18.64	102	
						–	–	
	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0.0024	0.779136	179.51	140	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0018	0.584352	1797.83	1051	
						856.4	500	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0018	0.584352	3157.28	1845	
						1148.69	671	
		Итого по эксплуатации машин					3159	
303	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза) ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2		44	136.36	6000	54.2
								829
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0.0426	1.8744	807,79	1514	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0004	0.0176		16	
		Итого по заработной плате					1530	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59	маш.-ч	0.0002	0.0088	35.12	0	
						–	–	
	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски пов	маш.-ч	0.013	0.572	45.54	26	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0002	0.0088	1797.83	16	
						856.4	8	

	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0002	0.0088	3403.17	30	
						856.4	8	
		Итого по эксплуатации машин					72	
318	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза) ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2		35.3	136.37	4814	54.2
								665
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0.0426	1.50378	807,79	1215	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0004	0.01412		12	
		Итого по заработной плате					1227	
325	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза) ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2		42.3	136.38	5769	54.2
								797
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0.0426	1.80198	807,79	1456	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0004	0.01692		14	
		Итого по заработной плате					1470	
334	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза) ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2		29.4017	136.39	4010	54.2
								554
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0.0426	1.25251	807,79	1012	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0004	0.01176		10	
		Итого по заработной плате					1022	
335	11-100105-0101	Стропила. Установка	эсины в конструкции		1.8059	69730.33	125926	59.8
								18035
	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	22.1	39.91039	739,36	29508	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.37	0.66818		651	
		Итого по заработной плате					30159	
	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0.44	0.794596	86.39	69	

					———	———	
					–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.22	0.397298	1797.83	714	
						———	———	
						856.4	340	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.15	0.270885	3157.28	855	
						———	———	
						1148.69	311	
		Итого по эксплуатации машин					1638	
336	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	эсины в конструкции		1.8059	6020.27	10872	59.8
								———
								664
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0.78	1.4086	768,14	1082	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.017	0.0307		29	
		Итого по заработной плате					1111	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.012	0.021671	1797.83	39	
						———	———	
						856.4	19	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.005	0.00903	3157.28	29	
						———	———	
						1148.69	10	
		Итого по эксплуатации машин					68	
337	11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3		0.635	84045.67	53369	59.8
								———
								13001
	01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	39	24.765	869,19	21525	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.35	0.22225		216	
		Итого по заработной плате					21741	
	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0.39	0.24765	86.39	21	
						———	———	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.21	0.13335	1797.83	240	
						———	———	
						856.4	114	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.14	0.0889	3157.28	281	
						———	———	
						1148.69	102	
		Итого по эксплуатации машин					542	
338	11-100116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами	2 перекрытия		107.34	284.52	30540	59.8
								———
								3444

	01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	0.0652	6.99857	817,38	5720	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0004	0.04294		40	
		Итого по заработной плате					5760	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0003	0.032202	1797.83	58	
						856.4	28	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0001	0.010734	3157.28	34	
						1148.69	12	
		Итого по эксплуатации машин					92	
	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0.0004	0.042936	575926.7	24728	
		Итого по материалам					24728	
339	11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	эсины в конструкции		0.635	6614.17	4200	59.8
								560
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1.88	1.1938	778,37	929	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.012	0.00762		7	
		Итого по заработной плате					936	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.008	0.00508	1797.83	9	
						856.4	4	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.004	0.00254	3157.28	8	
						1148.69	3	
		Итого по эксплуатации машин					17	
340	11-120101-1001	Покрытия козырька из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		107.34	771.56	82819	56.4
								44776
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0.972	104.3345	758,54	79142	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0027	0.28982		248	
		Итого по заработной плате					79390	
342	11-150108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2		7.97	604.27	4816	54.8
								1187

	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0.3484	2.77675	778,37	2161	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.00054	0.0043		5	
		Итого по заработной плате					2166	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.00054	0.004304	3157.28	14	
						1148.69	5	
		Итого по эксплуатации машин					14	
373	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		2.0164	2270.38	4578	56.4
								841
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0.972	1.95994	758,54	1487	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0027	0.00544		4	
		Итого по заработной плате					1491	
379	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза) ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2		117.8549	136.37	16072	54.2
								2220
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0.0426	5.02062	807,79	4056	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0004	0.04714		40	
		Итого по заработной плате					4096	
380	13-030501-0103	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт		1	1533781	1533781	40.6
								493970
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1427	1427	778,37	1110734	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	121.77	121.77		105941	
		Итого по заработной плате					1216675	
381	13-030501-0105	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифтаК=-1,000;	остановка		-7	51959.71	-363718	40.6

								-113893
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	46	-322	778,37	-250635	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4.88	-34.16		-29889	
		Итого по заработной плате					-280524	
383	11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия		266	595.94	158521	60.3
								33598
	01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0.243	64.638	752,15	48617	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0292	7.7672		7101	
		Итого по заработной плате					55718	
	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0.013	3.458	3027.14	10468	
						986.23	3410	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.0047	1.2502	3365.93	4208	
						856.4	1071	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0115	3.059	3403.17	10410	
						856.4	2620	
		Итого по эксплуатации машин					25086	
	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0.02	5.32	–	–	
	21-010206-0401	Щебень известняковый для строительных работ М600, ф	м3	0.174	46.284	1832.55	84818	
		Итого по материалам					84818	
384	11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2 покрытия		266	104.86	27893	60.3
								2366
	01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0.0162	4.3092	752,15	3241	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.003	0.798		683	
		Итого по заработной плате					3924	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.003	0.798	3403.17	2716	
						856.4	683	

	Итого по эксплуатации машин					2716	
21-010206-0401	Щебень известняковый для строительных работ М600, ф	м3	0.045	11.97	1832.55	21936	
	Итого по материалам					21936	
385 11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		266	1314.97	349783	60.3
							19207
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	0.144	38.304	826,98	31677	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0007	0.1862		175	
	Итого по заработной плате					31852	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0002	0.0532	1797.83	96	
					856.4	46	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0002	0.0532	3157.28	168	
					1148.69	61	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0003	0.0798	3403.17	272	
					856.4	68	
	Итого по эксплуатации машин					536	
	Итого прямые затраты по разделу 9					**3,199,604**	
	Накладные расходы I уровня, тенге					705,479	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					3,905,083	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					165,576	
	Итого, тенге					4,070,659	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					325,653	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**4,396,311**	
	Итого прямые затраты по смете					**44,997,267**	
	Накладные расходы I уровня, тенге					#VALUE!	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					#VALUE!	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					#VALUE!	
	Итого, тенге					#VALUE!	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					#VALUE!	
	Итого по смете на подряд, тенге №2-1-5					**#VALUE!**	
	В т.ч оборудование					1317248	

Локальная ресурсная смета № 2-1-7
Вентиляция

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 3 ВЕНТИЛЯЦИЯ							
37	11-200301-0205	Решетки жалюзийные, регулирующие (PP), номер 1, размер 100x150 мм. Установка	решетка		91	1032.53	93960	60.4
								49745
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	1.1235	102.2385	797,56	81541	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0105	0.9555		818	
		Итого по заработной плате					82359	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.2835	25.7985	9.88	255	
						–	–	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.126	11.466	154.01	1766	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0105	0.9555	1797.83	1718	
						856.4	818	
		Итого по эксплуатации машин					3739	
41	11-200301-0205	Решетки жалюзийные, регулирующие (PP), номер 1, размер 150x200 мм. Установка	решетка		5	1032.4	5162	60.4
								2733
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	1.1235	5.6175	797,56	4480	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0105	0.0525		45	
		Итого по заработной плате					4525	
43	11-200301-0207	Решетки жалюзийные, регулирующие (PP), номер 3, размер 200x200 мм. Установка	решетка		95	1032.53	98090	60.4
								51932

01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	1.1235	106.7325	797,56	85126	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0105	0.9975		854	
	Итого по заработной плате					85980	
45 11-200301-0207	Решетки жалюзийные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х250 мм. Установка	решетка		12	1032.58	12391	60.4
							6560
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	1.1235	13.482	797,56	10753	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0105	0.126		108	
	Итого по заработной плате					10861	
47 11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка		1	3552	3552	60.4
							547
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	1.1235	1.1235	797,56	896	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0105	0.0105		9	
	Итого по заработной плате					905	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.2835	0.2835	9.88	3	
					–	–	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.126	0.126	154.01	19	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0105	0.0105	1797.83	19	
					856.4	9	
	Итого по эксплуатации машин					41	
48 11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 300х300 мм. Установка	решетка		1	1036	1036	60.4
							547
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	1.1235	1.1235	797,56	896	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0105	0.0105		9	
	Итого по заработной плате					905	
	Итого прямые затраты по разделу 3					**214,191**	
	Накладные расходы I уровня, тенге					112,064	

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	326,255
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	13,833
Итого, тенге	340,088
Сметная прибыль (8 %), тенге	27,207
Итого по разделу на подряд, тенге	**367,295**

Итого прямые затраты по смете	**214,191**
Накладные расходы I уровня, тенге	112,064
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	326,255
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	13,833
Итого, тенге	340,088
Сметная прибыль (8 %), тенге	27,207
Итого по смете на подряд, тенге №2-1-7	**367,295**

Локальная ресурсная смета № 2-1-9
Узел управления №2 (от котельной)

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		8	3429.5	27436	60.4 / 5995
29	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		22	2985.86	65689	60.4 / 16370
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	1.5141	33.3102	807,79	26908	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0103	0.2266		194	
		Итого по заработной плате					27102	
31	11-181001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр		1	21574	21574	60.4 / 754

	01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	1.4214	1.4214	826,98	1175	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.07725	0.07725		73	
		Итого по заработной плате					1248	
33	11-181001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр		1	19750	19750	60.4
								611
	01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	1.1433	1.1433	826,98	945	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.07313	0.07313		66	
		Итого по заработной плате					1011	
38	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		26	2285.35		60.4
								3141
39	24-010106-2301	Бобышки прямые тип БМ20	шт.		26	183	4758	–
59	11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой (за 2 раза) ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2		60	191.43	11486	54.2
								857
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0.032	1.92	807,79	1551	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0006	0.036		31	
		Итого по заработной плате					1582	
		Итого прямые затраты по смете					**150,693**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					27,728	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					178,421	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					7,565	
		Итого, тенге					185,986	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					14,879	
		Итого по смете на подряд, тенге № 2-1-9					**200,865**	

Локальная ресурсная смета № 2-1-10
Водопровод

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, %
				на ед.	по	на ед.	по	

				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)							
1	11-160901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр 65 мм. Установка	тчик (водомер)		1	197285	197285	60.4
								859
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	1.68	1.68	836,57	1405	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02	0.02		17	
		Итого по заработной плате					1422	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.55	0.55	154.01	85	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.02	0.02	1797.83	36	
						856.4	17	
		Итого по эксплуатации машин					121	
2	11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр 50 мм. Установка	тчик (водомер)		1	146377	146377	60.4
								627
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	1.22	1.22	836,57	1021	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02	0.02		17	
		Итого по заработной плате					1038	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.35	0.35	154.01	54	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.02	0.02	1797.83	36	
						856.4	17	
		Итого по эксплуатации машин					90	
3	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		3	2279.67	6839	60.4
								352
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0.22	0.66	882,62	583	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					583	
	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик жел	кг	0.02	0.06	247.03	15	
	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.01	0.03	304.79	9	

22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	0.03	371.47	11	
23-051501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном О	комплект	1	3	2073.66	6221	
	Итого по материалам					6256	
4 11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		4	2797	11188	60.4
							5164
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	2.6	10.4	807,79	8401	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.04	0.16		149	
	Итого по заработной плате					8550	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.63	2.52	154.01	388	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.02	0.08	1797.83	144	
					856.4	69	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.01	0.04	3157.28	126	
					1148.69	46	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.01	0.04	3568.7	143	
					856.4	34	
	Итого по эксплуатации машин					801	
51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	4	–	–	
	Итого по инженерному оборудованию					–	
8 11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		3	1560.67	4682	60.4
							2182
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	1.47	4.41	807,79	3562	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02	0.06		51	
	Итого по заработной плате					3613	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.35	1.05	154.01	162	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.02	0.06	1797.83	108	

					———	———	
					856.4	51	
	Итого по эксплуатации машин					270	
16 11-181001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр		1	19717	19717	60.4
							———
							593
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	1.11	1.11	826,98	918	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.071	0.071		64	
	Итого по заработной плате					982	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.441	0.441	154.01	68	
					———	———	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.06	0.06	1797.83	108	
					———	———	
					856.4	51	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.011	0.011	3157.28	35	
					———	———	
					1148.69	13	
	Итого по эксплуатации машин					211	
23-051208-0105	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отоп.	шт.	1	1	18567.06	18567	
21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00011	0.00011	195385.1	21	
	Итого по материалам					18588	
17 11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр		1	17988	17988	60.4
							———
							482
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	0.91	0.91	826,98	753	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.05	0.05		45	
	Итого по заработной плате					798	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.394	0.394	154.01	61	
					———	———	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.045	0.045	1797.83	81	
					———	———	
					856.4	39	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.005	0.005	3157.28	16	
					———	———	
					1148.69	6	
	Итого по эксплуатации машин					158	
23-051208-0104	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отоп.	шт.	1	1	17057.46	17057	

	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0001	0.0001	195385.1	20	
		Итого по материалам					17077	
19	11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	комплект		1	208	208	60.4
								66
	01-010102-0144	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40)	чел-ч	0.12	0.12	908,2	109	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					109	
21	11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран		5	19521.6	97608	60.4
								776
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0.3	1.5	856,4	1285	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					1285	
30	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	трубопровода		262	56.33	14759	60.4
								8205
	01-010102-0153	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,30)	чел-ч	0.0501	13.1262	1034,84	13584	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					13584	
	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов	маш.-ч	0.015	3.93	124.67	490	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					490	
31	11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	трубопровода		15	62.93	944	60.4
								470
	01-010102-0153	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,30)	чел-ч	0.0501	0.7515	1034,84	778	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					778	

	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов	маш.-ч	0.015	0.225	124.67	28	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					28	
48	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		1	856	856	62.1
								314
		Итого прямые затраты по разделу 1					**518,451**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					20,090	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					538,541	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					22,834	
		Итого, тенге					561,375	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					44,910	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**606,285**	
	Раздел 2 Трубопровод горячей и циркуляционной воды (Т3,Т4)							
52	11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	тчик (водомер)		1	25362	25362	60.4
								213
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0.41	0.41	836,57	343	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01	0.01		9	
		Итого по заработной плате					352	
53	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		1	1560	1560	60.4
								727
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	1.47	1.47	807,79	1187	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02	0.02		17	
		Итого по заработной плате					1204	
55	11-181001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр		1	15910	15910	60.4
								481
	01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	0.91	0.91	826,98	753	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.051	0.051		44	
		Итого по заработной плате					797	

	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.371	0.371	154.01	57	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.048	0.048	1797.83	86	
						856.4	41	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.003	0.003	3157.28	9	
						1148.69	3	
		Итого по эксплуатации машин					152	
56	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		3	2279.67	6839	60.4
								352
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0.22	0.66	882,62	583	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					583	
61	11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран		2	19521	39042	60.4
								310
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0.3	0.6	856,4	514	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					514	
69	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	трубопровода		263.5	56.33	14844	60.4
								8251
	01-010102-0153	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,30)	чел-ч	0.0501	13.20135	1034,84	13661	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					13661	
	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов	маш.-ч	0.015	3.9525	124.67	493	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					493	
70	11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	трубопровода		12	62.92	755	60.4

	01-010102-0153	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,30)	чел-ч	0.0501	0.6012	1034,84	622	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					622	
72	11-170201-0103	Смесители. Установка	шт.		11	627.45	6902	60.4
								3983
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0.7	7.7	856,4	6594	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					6594	
		Итого прямые затраты по разделу 2					**111,214**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					14,693	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					125,907	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					5,338	
		Итого, тенге					131,245	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					10,500	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**141,745**	
		Итого прямые затраты по смете					**629,665**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					34,783	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					664,448	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					28,173	
		Итого, тенге					692,621	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					55,410	
		Итого по смете на подряд, тенге № 2-1-10					**748,030**	

Локальная ресурсная смета № 2-1-11
Канализация

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % ——— сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Раздел 2 Канализация дождевая К2

31	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		9	1542.89	13886	60.4
								6501
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	1.47	13.23	807,79	10687	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01	0.09		77	
		Итого по заработной плате					10764	
34	11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка	воронка		26	15448.15	401652	60.4
								35486
	01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	2.58	67.08	869,19	58305	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02	0.52		446	
		Итого по заработной плате					58751	
		Итого прямые затраты по разделу 2					**415,538**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					41,987	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					457,525	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					19,399	
		Итого, тенге					476,924	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					38,154	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**515,078**	
		Итого по смете на подряд, тенге №2-1-11					**515,078**	

Локальная ресурсная смета № 2-1-14
Электротехнические работы

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Раздел 1 Аппараты напряжением до 1000 В

1	13-080303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		8	2854.75	22838	42.8
								5799
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	2	16	846,81	13549	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					13549	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.04	0.32	9.88	3	
						–	–	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.13	1.04	154.01	160	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					163	
2	23-070210-0101(об	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.		8	1434.26	11474	–
3	13-080303-1212	Посты управления кнопочные общего назначения количество элементов поста до 3. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне	пост		14	1858	26012	42.8
								5074
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	1	14	846,81	11855	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					11855	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.07	0.98	9.88	10	
						–	–	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.09	1.26	154.01	194	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					204	
4	23-070218-1804	Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, степень защиты IP54, ПКУ15-21.131-40УЗ N1,N2,N3	шт.		42	660.01	27720	–
5	13-080303-1212	Посты управления кнопочные общего назначения количество элементов поста до 3. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне	пост		4	1857.75	7431	42.8

							1450
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	1	4	846,81	3387	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					3387	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.07	0.28	9.88	3	
					–	–	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.09	0.36	154.01	55	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					58	
6 23-070218-1804	Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, степень защиты IP54, ПКУ15-21.131-40УЗ N1,N2	шт.		8	660.01	5280	–
7 13-080303-0501	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		8	2509.88	20079	42.8
							5864
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	2	16	856,4	13702	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					13702	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.04	0.32	9.88	3	
					–	–	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.13	1.04	154.01	160	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					163	
8 23-070204-2101(об	Выключатель автоматический ПВ2-16М1	шт.		7	380.6	2664	–
9 23-070204-2102(об	Выключатель автоматический ПВ2-25М1	шт.		1	380.6	381	–
10 13-080305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект		6	602.33	3614	42.8
							1456

01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0.64	3.84	882,62	3389	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.002	0.012		12	
	Итого по заработной плате					3401	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.192	1.152	9.88	11	
					–	–	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.001	0.006	2297.88	14	
					856.4	5	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те	маш.-ч	0.001	0.006	3341.09	20	
					1148.69	7	
	Итого по эксплуатации машин					45	
	Итого по материалам					180	
11 23-070218-1101	Звонок громкого боя	шт.		6	704.95	4230	–
12 13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф		1	17303	17303	42.8
							5451
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	13	13	856,4	11133	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.6	1.6		1604	
	Итого по заработной плате					12737	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.8	0.8	2297.88	1838	
					856.4	685	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те	маш.-ч	0.8	0.8	3341.09	2673	
					1148.69	919	
	Итого по эксплуатации машин					4511	
14 13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	1780	1780	42.8
							363
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	1	1	846,81	847	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					847	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.04	0.04	9.88	0	
					–	–	

	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.13	0.13	154.01	20	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					20	
15	23-070204-0704(об	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2,5А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	583.56	584	–
16	13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.		1	1114	1114	42.8
								401
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	1	1	856,4	856	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.08	0.08		80	
		Итого по заработной плате					936	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.04	0.04	2297.88	92	
						856.4	34	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те	маш.-ч	0.04	0.04	3341.09	134	
						1148.69	46	
		Итого по эксплуатации машин					226	
	24-040207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100шт.	0.02	0.02	464.1	9	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-8	т	0.00006	0.00006	381819.7	23	
		Итого по материалам					32	
17	23-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		1	246.98	247	–
19	24-040204-0601	Блок зажимов Б324-4П16-В/ВУЗ-10	шт.		1	376.54	377	–
20	13-080303-1023	Пускатель магнитный взрывозащищенный в сухом исполнении отдельно стоящий на ток до 25 А. Установка на конструкции на полу	шт.		12	5531.58	66379	42.8
								24167
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	5	60	882,62	52957	

	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.28	3.36		3509	
		Итого по заработной плате					56466	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.1	1.2	2297.88	2757	
						856.4	1028	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те	маш.-ч	0.18	2.16	3341.09	7217	
						1148.69	2481	
		Итого по эксплуатации машин					9974	
21	23-070208-0702(об	Пускатель электромагнитный модели ПМЛ122002, 10А, 220 В, РТЛ-1004, 0.52А	шт.		2	1223.23	2446	–
22	23-070208-0702(об	Пускатель электромагнитный модели ПМЛ122002, 10А, 220 В, РТЛ-1004, 6.8А	шт.		1	1223.23	1223	–
23	23-070208-0712(об	Пускатель электромагнитный модели ПМЛ123002 10А, 220В, РТЛ-1004, 0.52А	шт.		3	2042.45	6127	–
24	23-070208-0712(об	Пускатель электромагнитный модели ПМЛ123002 10А, 220В, РТЛ-1004, 1.3А	шт.		3	2042.45	6127	–
25	23-070208-0712(об	Пускатель электромагнитный модели ПМЛ123002 10А, 220В, РТЛ-1004, 2.0А	шт.		2	2042.45	4085	–
26	23-070208-0712(об	Пускатель электромагнитный модели ПМЛ123002 10А, 220В, РТЛ-1004, 8.5А	шт.		1	2042.45	2042	–
		Итого прямые затраты по разделу 1					**241,557**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					50,025	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					291,582	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					12,363	
		Итого, тенге					303,945	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					24,316	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**328,261**	
	Раздел 2 Комплектные устройства управления для приводов напряжением до 1000 В							
27	13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф		3	17304	51912	42.8
								16355
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	13	39	856,4	33400	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.6	4.8		4812	
		Итого по заработной плате					38212	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.8	2.4	2297.88	5515	

					856.4	2055	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те	маш.-ч	0.8	2.4	3341.09	8019	
						1148.69	2757	
		Итого по эксплуатации машин					13534	
28	51-080401-0203(об	Устройства (ящики) управления РУС М 5102-2874У1 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.		1	49192	49192	–
29	51-080401-0219(об	Устройства (ящики) управления РУС М 5114-2274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-2, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.		2	69727	139454	–
		Итого прямые затраты по разделу 2					**240,558**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					16,355	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					256,913	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					10,893	
		Итого, тенге					267,806	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					21,424	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**289,230**	
		в т.ч. Оборудование					194834	
	Раздел 3 Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до 1000 В							
30	13-080306-0308	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор. Монтаж оборудования	шт.		1	51620	51620	42.8
								13977
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	37	37	882,62	32657	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					32657	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.63	0.63	154.01	97	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					97	
31	51-080401-0303(об	Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.		1	160834	160834	–

32	13-080103-3401	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования	шт.		2	83892	167784	42.8
								37689
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	28	56	856,4	47958	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	24.38	48.76		40100	
		Итого по заработной плате					88058	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.2	0.4	154.01	62	
						–	–	
	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т	маш.-ч	18	36	2234.53	80443	
						758.54	27307	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	3.19	6.38	2297.88	14660	
						856.4	5464	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те	маш.-ч	3.19	6.38	3341.09	21316	
						1148.69	7329	
		Итого по эксплуатации машин					116481	
33	51-080401-0504(об	Распределительная панель ВРУ-1-44-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.		2	146771	293542	–
34	13-080306-0308	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор. Монтаж оборудования	шт.		1	51620	51620	42.8
								13977
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	37	37	882,62	32657	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					32657	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.63	0.63	154.01	97	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					97	
35	51-080401-0301(об	Вводная панель ВРУ-1-11-20, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.		1	184990	184990	–

36	13-080103-3401	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования	шт.		1	83892	83892	42.8
								18844
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	28	28	856,4	23979	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	24.38	24.38		20050	
		Итого по заработной плате					44029	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.2	0.2	154.01	31	
						–	–	
	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т	маш.-ч	18	18	2234.53	40222	
						758.54	13654	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	3.19	3.19	2297.88	7330	
						856.4	2732	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те	маш.-ч	3.19	3.19	3341.09	10658	
						1148.69	3664	
		Итого по эксплуатации машин					58241	
37	51-080401-0504(об	Распределительная панель ВРУ-1-45-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.		1	146771	146771	–
38	13-080306-0308	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор. Монтаж оборудования	шт.		1	51620	51620	42.8
								13977
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	37	37	882,62	32657	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					32657	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.63	0.63	154.01	97	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					97	
39	51-080401-0113(об	Ящики управления Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.		1	55782	55782	–

40 13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	4594	4594	42.8
							841
01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	2	2	882,62	1765	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2	0.2		201	
	Итого по заработной плате					1966	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.77	0.77	154.01	119	
					–	–	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.1	0.1	2297.88	230	
					856.4	86	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те	маш.-ч	0.1	0.1	3341.09	334	
					1148.69	115	
	Итого по эксплуатации машин					683	
	Итого по материалам					2146	
41 23-070201-0112	/2ШС/ Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	5175.2	5175	–
42 13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		2	2973	5946	42.8
							1467
01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	2	4	846,81	3387	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02	0.04		40	
	Итого по заработной плате					3427	
34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.04	0.08	9.88	1	
					–	–	
34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.2	0.4	26.76	11	
					–	–	
31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.13	0.26	154.01	40	
					–	–	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.01	0.02	2297.88	46	
					856.4	17	

	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те	маш.-ч	0.01	0.02	3341.09	67	
						1148.69	23	
		Итого по эксплуатации машин					165	
43	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		6	1780.83	10685	42.8
								2175
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	1	6	846,81	5081	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					5081	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.04	0.24	9.88	2	
						–	–	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.13	0.78	154.01	120	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					122	
44	23-070204-0750(об	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	1425.06	1425	–
45	23-070204-0748(об	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	1139.46	1139	–
46	23-070204-0745(об	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	1093.56	1094	–
47	23-070204-0713(об	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	365.28	365	–
48	23-070204-0406(об	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 4Р С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	7609.2	7609	–
49	23-070204-0403(об	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 4Р С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		2	7609.2	15218	–
50	23-070204-0301(об	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 2Р С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	3580.17	3580	–

51	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	4594	4594	42.8
								841
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	2	2	882,62	1765	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2	0.2		201	
		Итого по заработной плате					1966	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.77	0.77	154.01	119	
						–	–	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.1	0.1	2297.88	230	
						856.4	86	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те	маш.-ч	0.1	0.1	3341.09	334	
						1148.69	115	
		Итого по эксплуатации машин					683	
52	23-070201-0111	/ЗШС/ Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	3971.79	3972	–
53	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		6	1780.83	10685	42.8
								2175
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	1	6	846,81	5081	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					5081	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.04	0.24	9.88	2	
						–	–	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.13	0.78	154.01	120	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					122	
54	23-070204-0746(об	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	1093.56	1094	–

55	23-070204-0301(об						
		Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 2Р С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		5	3580.17	17901	–
56	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	4594	4594	42.8
								841
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	2	2	882,62	1765	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2	0.2		201	
		Итого по заработной плате					1966	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.77	0.77	154.01	119	
						–	–	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.1	0.1	2297.88	230	
						856.4	86	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те	маш.-ч	0.1	0.1	3341.09	334	
						1148.69	115	
		Итого по эксплуатации машин					683	
57	23-070201-0112							
		Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	5175.2	5175	–
58	13-080303-0602							
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		4	2972.25	11889	42.8
								2934
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	2	8	846,81	6774	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02	0.08		80	
		Итого по заработной плате					6854	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.04	0.16	9.88	2	
						–	–	
	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.2	0.8	26.76	21	
						–	–	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.13	0.52	154.01	80	
						–	–	

	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.01	0.04	2297.88	92	
						856.4	34	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те	маш.-ч	0.01	0.04	3341.09	134	
						1148.69	46	
		Итого по эксплуатации машин					329	
59	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		5	1780.4	8902	42.8
								1812
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	1	5	846,81	4234	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					4234	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.04	0.2	9.88	2	
						–	–	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.13	0.65	154.01	100	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					102	
60	23-070204-0933(об	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	5796.43	5796	–
61	23-070204-0750(об	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	1425.06	1425	–
62	23-070204-0748(об	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		2	1139.46	2279	–
63	23-070204-0747(об	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	1093.56	1094	–
64	23-070204-0302(об	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 2Р С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	3580.17	3580	–
65	23-070204-0301(об	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 2Р С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	3580.17	3580	–

66	23-070204-0301(об						
		Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 2Р С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		2	3580.17	7160	–
67	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	4594	4594	42.8
								841
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	2	2	882,62	1765	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2	0.2		201	
		Итого по заработной плате					1966	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.77	0.77	154.01	119	
						–	–	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.1	0.1	2297.88	230	
						856.4	86	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те	маш.-ч	0.1	0.1	3341.09	334	
						1148.69	115	
		Итого по эксплуатации машин					683	
68	23-070201-0111							
		Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	3971.79	3972	–
69	13-080303-0601							
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		6	1780.83	10685	42.8
								2175
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	1	6	846,81	5081	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					5081	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.04	0.24	9.88	2	
						–	–	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.13	0.78	154.01	120	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					122	

70	23-070204-0747(об	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	1093.56	1094	–
71	23-070204-1901(об	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	3727.13	3727	–
72	23-070204-0745(об	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		3	1093.56	3281	–
73	23-070204-0713(об	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	365.28	365	–
74	23-070204-0301(об	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 2Р С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	3580.17	3580	–
75	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	4594	4594	42.8
								841
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	2	2	882,62	1765	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2	0.2		201	
		Итого по заработной плате					1966	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.77	0.77	154.01	119	
						–	–	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.1	0.1	2297.88	230	
						856.4	86	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те	маш.-ч	0.1	0.1	3341.09	334	
						1148.69	115	
		Итого по эксплуатации машин					683	
76	23-070201-0111	/6ШС/ Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	3971.79	3972	–
77	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		8	1780.75	14246	42.8
								2899

	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	1	8	846,81	6774	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					6774	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.04	0.32	9.88	3	
						–	–	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.13	1.04	154.01	160	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					163	
78	23-070204-0747(об	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	1093.56	1094	–
79	23-070204-1901(об	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	3727.13	3727	–
80	23-070204-0301(об	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 2Р С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		7	3580.17	25061	–
81	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	4594	4594	42.8
								841
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	2	2	882,62	1765	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2	0.2		201	
		Итого по заработной плате					1966	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.77	0.77	154.01	119	
						–	–	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.1	0.1	2297.88	230	
						856.4	86	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те	маш.-ч	0.1	0.1	3341.09	334	
						1148.69	115	
		Итого по эксплуатации машин					683	
82	23-070201-0109	/7ШС/ Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	3206.16	3206	–

83	13-080303-0602						
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		2	2973	5946	42.8
							1467
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	2	4	846,81	3387	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02	0.04		40	
		Итого по заработной плате					3427	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.04	0.08	9.88	1	
						–	–	
	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.2	0.4	26.76	11	
						–	–	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.13	0.26	154.01	40	
						–	–	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.01	0.02	2297.88	46	
						856.4	17	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те	маш.-ч	0.01	0.02	3341.09	67	
						1148.69	23	
		Итого по эксплуатации машин					165	
84	13-080303-0601							
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	1780	1780	42.8
								363
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	1	1	846,81	847	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					847	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.04	0.04	9.88	0	
						–	–	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.13	0.13	154.01	20	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					20	
85	23-070204-0749(об	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	1139.46	1139	–

86	23-070204-1901(об						
		Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3727.13	3727	–
87	23-070204-0303(об						
		Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 2Р С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3320.07	3320	–
88	23-070204-0301(об						
		Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 2Р С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3580.17	3580	–
89	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	4594	4594	42.8
							841
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	2	2	882,62	1765
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2	0.2		201
		Итого по заработной плате					1966
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.77	0.77	154.01	119
						–	–
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.1	0.1	2297.88	230
						856.4	86
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те	маш.-ч	0.1	0.1	3341.09	334
						1148.69	115
		Итого по эксплуатации машин					683
90	23-070201-0110						
		/8ШС/ Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3765.78	3766	–
91	13-080303-0601						
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	1780.83	10685	42.8
							2175
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	1	6	846,81	5081
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–
		Итого по заработной плате					5081
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.04	0.24	9.88	2

					———	———	
					–	–	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.13	0.78	154.01	120	
						———	———	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					122	
92	23-070204-0747(об	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	1093.56	1094	–
93	23-070204-1901(об	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	3727.13	3727	–
94	23-070204-0713(об	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	365.28	365	–
95	23-070204-0301(об	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 2Р С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		4	3580.17	14321	–
96	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	4594	4594	42.8
								———
								841
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	2	2	882,62	1765	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2	0.2		201	
		Итого по заработной плате					1966	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.77	0.77	154.01	119	
						———	———	
						–	–	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.1	0.1	2297.88	230	
						———	———	
						856.4	86	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те	маш.-ч	0.1	0.1	3341.09	334	
						———	———	
						1148.69	115	
		Итого по эксплуатации машин					683	
97	23-070201-0110	/9ШС/ Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	3765.78	3766	–
98	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		6	1780.83	10685	42.8

							2175
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	1	6	846,81	5081
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–
		Итого по заработной плате					5081
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.04	0.24	9.88	2
						–	–
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.13	0.78	154.01	120
						–	–
		Итого по эксплуатации машин					122
99	23-070204-0746(об	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	1093.56	1094	–
100	23-070204-0301(об	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 2Р С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	3580.17	3580	–
101	23-070204-0301(об	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 2Р С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		3	3580.17	10741	–
102	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	4594	4594	42.8
							841
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	2	2	882,62	1765
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2	0.2		201
		Итого по заработной плате					1966
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.77	0.77	154.01	119
						–	–
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.1	0.1	2297.88	230
						856.4	86
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те	маш.-ч	0.1	0.1	3341.09	334
						1148.69	115
		Итого по эксплуатации машин					683

103	23-070201-0109						
		/10ШС/ Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3206.16	3206	–
104	13-080303-0602						
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2972	2972	42.8
							734
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	2	2	846,81	1694
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02	0.02		20
		Итого по заработной плате					1714
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.04	0.04	9.88	0
						–	–
	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.2	0.2	26.76	5
						–	–
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.13	0.13	154.01	20
						–	–
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.01	0.01	2297.88	23
						856.4	9
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те	маш.-ч	0.01	0.01	3341.09	33
						1148.69	11
		Итого по эксплуатации машин					81
105	13-080303-0601						
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	1780.78	16027	42.8
							3262
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	1	9	846,81	7621
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–
		Итого по заработной плате					7621
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.04	0.36	9.88	4
						–	–
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.13	1.17	154.01	180
						–	–
		Итого по эксплуатации машин					184

106	23-070204-0748(об	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	1139.46	1139	–
107	23-070204-0747(об	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	1093.56	1094	–
108	23-070204-0302(об	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 2Р С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	3580.17	3580	–
109	23-070204-0301(об	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 2Р С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		6	3580.17	21481	–
110	23-070204-0301(об	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 2Р С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	3580.17	3580	–
111	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		3	4594	13782	42.8
								2524
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	2	6	882,62	5296	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2	0.6		602	
		Итого по заработной плате					5898	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.77	2.31	154.01	356	
						–	–	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.1	0.3	2297.88	689	
						856.4	257	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те	маш.-ч	0.1	0.3	3341.09	1002	
						1148.69	345	
		Итого по эксплуатации машин					2047	
112	23-070201-0110	/11ШС,14ШС,15ШС/ Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		3	3765.78	11297	–
113	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		15	1780.67	26710	42.8

	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	1	15	846,81	12702	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					12702	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.04	0.6	9.88	6	
						–	–	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.13	1.95	154.01	300	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					306	
114	23-070204-0746(об	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		3	1093.56	3281	–
115	23-070204-1901(об	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		3	3727.13	11181	–
116	23-070204-0410(об	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 2Р С16 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		9	4255.41	38299	–
117	23-070204-0301(об	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 2Р С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		3	3580.17	10741	–
118	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	4594	4594	42.8
								841
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	2	2	882,62	1765	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2	0.2		201	
		Итого по заработной плате					1966	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.77	0.77	154.01	119	
						–	–	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.1	0.1	2297.88	230	
						856.4	86	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те	маш.-ч	0.1	0.1	3341.09	334	
						1148.69	115	

		Итого по эксплуатации машин				683	
119	23-070201-0112						
		/12ШС/ Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5175.2	5175	–
120	13-080303-0602						
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2972	2972	42.8
							734
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	2	2	846,81	1694
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02	0.02		20
		Итого по заработной плате					1714
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.04	0.04	9.88	0
						–	–
	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.2	0.2	26.76	5
						–	–
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.13	0.13	154.01	20
						–	–
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.01	0.01	2297.88	23
						856.4	9
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те	маш.-ч	0.01	0.01	3341.09	33
						1148.69	11
		Итого по эксплуатации машин					81
121	13-080303-0601						
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	1780.75	21369	42.8
							4349
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	1	12	846,81	10162
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–
		Итого по заработной плате					10162
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.04	0.48	9.88	5
						–	–
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.13	1.56	154.01	240
						–	–

		Итого по эксплуатации машин					245	
122	23-070204-0748(об	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	1139.46	1139	–
123	23-070204-0302(об	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 2Р С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		4	3580.17	14321	–
124	23-070204-0301(об	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 2Р С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		6	3580.17	21481	–
125	23-070204-0301(об	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 2Р С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		2	3580.17	7160	–
126	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	4594	4594	42.8
								841
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	2	2	882,62	1765	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2	0.2		201	
		Итого по заработной плате					1966	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.77	0.77	154.01	119	
						–	–	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.1	0.1	2297.88	230	
						856.4	86	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те	маш.-ч	0.1	0.1	3341.09	334	
						1148.69	115	
		Итого по эксплуатации машин					683	
127	23-070201-0112	/13ШС/ Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	5175.2	5175	–
128	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	2972	2972	42.8
								734

	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	2	2	846,81	1694	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02	0.02		20	
		Итого по заработной плате					1714	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.04	0.04	9.88	0	
						–	–	
	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.2	0.2	26.76	5	
						–	–	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.13	0.13	154.01	20	
						–	–	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.01	0.01	2297.88	23	
						856.4	9	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те	маш.-ч	0.01	0.01	3341.09	33	
						1148.69	11	
		Итого по эксплуатации машин					81	
129	13-080303-0601							
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		10	1780.9	17809	42.8
								3624
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	1	10	846,81	8468	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					8468	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.04	0.4	9.88	4	
						–	–	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.13	1.3	154.01	200	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					204	
130	23-070204-0750(об	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	1425.06	1425	–
131	23-070204-0747(об	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		4	1093.56	4374	–
132	23-070204-0302(об	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 2Р С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	3580.17	3580	–

133	23-070204-0301(об						
		Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 2Р С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3580.17	7160	–
134	23-070204-0301(об						
		Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 2Р С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3580.17	10741	–
135	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	4594	4594	42.8
							841
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	2	2	882,62	1765
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2	0.2		201
		Итого по заработной плате					1966
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.77	0.77	154.01	119
						–	–
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.1	0.1	2297.88	230
						856.4	86
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те	маш.-ч	0.1	0.1	3341.09	334
						1148.69	115
		Итого по эксплуатации машин					683
136	23-070201-0109						
		/16ШС/ Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3206.16	3206	–
137	13-080303-0601						
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	1780.33	5341	42.8
							1087
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	1	3	846,81	2540
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–
		Итого по заработной плате					2540
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.04	0.12	9.88	1
						–	–
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.13	0.39	154.01	60

					———	———	
					–	–	
		Итого по эксплуатации машин				61	
138	23-070204-0745(об	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1093.56	1094	–
139	23-070204-1901(об	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3727.13	3727	–
140	23-070204-0301(об	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 2Р С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3580.17	7160	–
141	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	4594	4594	42.8
							841
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	2	2	882,62	1765
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2	0.2		201
		Итого по заработной плате					1966
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.77	0.77	154.01	119
						———	———
						–	–
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.1	0.1	2297.88	230
						———	———
						856.4	86
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те	маш.-ч	0.1	0.1	3341.09	334
						———	———
						1148.69	115
		Итого по эксплуатации машин					683
142	23-070201-0110	/17ШС/ Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3765.78	3766	–
143	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	1780.83	10685	42.8
							2175
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	1	6	846,81	5081
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–

		Итого по заработной плате					5081	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.04	0.24	9.88	2	
						–	–	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.13	0.78	154.01	120	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					122	
144	23-070204-0746(об	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	1093.56	1094	–
145	23-070204-1901(об	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	3727.13	3727	–
146	23-070204-0301(об	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 2Р С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		3	3580.17	10741	–
147	23-070204-0301(об	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 2Р С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		2	3580.17	7160	–
148	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	4594	4594	42.8
								841
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	2	2	882,62	1765	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2	0.2		201	
		Итого по заработной плате					1966	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.77	0.77	154.01	119	
						–	–	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.1	0.1	2297.88	230	
						856.4	86	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те	маш.-ч	0.1	0.1	3341.09	334	
						1148.69	115	
		Итого по эксплуатации машин					683	
149	23-070201-0110	/18ШС/ Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	3765.78	3766	–

150	13-080303-0601							
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		5	1780.4	8902	42.8
								1812
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	1	5	846,81	4234	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					4234	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.04	0.2	9.88	2	
						–	–	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.13	0.65	154.01	100	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					102	
151	23-070204-0746(об	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	1093.56	1094	–
152	23-070204-0745(об	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		2	1093.56	2187	–
153	23-070204-0713(об	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		2	365.28	731	–
154	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	4594	4594	42.8
								841
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	2	2	882,62	1765	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2	0.2		201	
		Итого по заработной плате					1966	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.77	0.77	154.01	119	
						–	–	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.1	0.1	2297.88	230	
						856.4	86	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те	маш.-ч	0.1	0.1	3341.09	334	
						1148.69	115	
		Итого по эксплуатации машин					683	

155	23-070201-0110	/19ШС/ Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	3765.78	3766	–
156	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		8	1780.75	14246	42.8
								2899
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	1	8	846,81	6774	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					6774	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.04	0.32	9.88	3	
						–	–	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.13	1.04	154.01	160	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					163	
157	23-070204-0747(об	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	1093.56	1094	–
158	23-070204-0745(об	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		2	1093.56	2187	–
159	23-070204-0713(об	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		4	365.28	1461	–
160	23-070204-0711(об	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	365.28	365	–
161	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	4594	4594	42.8
								841
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	2	2	882,62	1765	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2	0.2		201	
		Итого по заработной плате					1966	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.77	0.77	154.01	119	
						–	–	

	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.1	0.1	2297.88	230	
						856.4	86	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те	маш.-ч	0.1	0.1	3341.09	334	
						1148.69	115	
		Итого по эксплуатации машин					683	
		Итого по материалам					2146	
162	23-070201-0109	/20ШС/ Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	3206.16	3206	–
163	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		4	1780.5	7122	42.8
								1450
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	1	4	846,81	3387	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					3387	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.04	0.16	9.88	2	
						–	–	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.13	0.52	154.01	80	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					82	
164	23-070204-0746(об	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	1093.56	1094	–
165	23-070204-0711(об	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		3	365.28	1096	–

Итого прямые затраты по разделу 3	**2,025,294**
Накладные расходы I уровня, тенге	164,557
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2,189,851
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	92,850
Итого, тенге	2,282,701
Сметная прибыль (8 %), тенге	182,616
Итого по разделу на подряд, тенге	**2,465,317**
в т.ч. Оборудование	862,151

Раздел 5 Электроустановочные устройства

190	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		7	322.57	2258	42.8
								901
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0.34	2.38	882,62	2101	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0008	0.0056		5	
		Итого по заработной плате					2106	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0004	0.0028	2297.88	6	
						856.4	2	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те	маш.-ч	0.0004	0.0028	3341.09	9	
						1148.69	3	
		Итого по эксплуатации машин					15	
191	23-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1- 2011	шт.		7	514.82	3604	–
192	13-080305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.		11	726.36	7990	42.8
								2837
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0.68	7.48	882,62	6602	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0024	0.0264		26	
		Итого по заработной плате					6628	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0464	0.5104	154.01	79	
						–	–	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0012	0.0132	2297.88	30	
						856.4	11	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те	маш.-ч	0.0012	0.0132	3341.09	44	
						1148.69	15	
		Итого по эксплуатации машин					153	

193	23-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1- 2011	шт.		11	340.73	3748	–
194	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		104	322.75	33566	42.8
								13393
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0.34	35.36	882,62	31209	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0008	0.0832		84	
		Итого по заработной плате					31293	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0004	0.0416	2297.88	96	
						856.4	36	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те	маш.-ч	0.0004	0.0416	3341.09	139	
						1148.69	48	
		Итого по эксплуатации машин					235	
		Итого по материалам					2122	
195	23-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1- 2011	шт.		14	340.73	4770	–
196	23-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1- 2011	шт.		53	514.82	27285	–
197	23-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1- 2011	шт.		37	340.73	12607	–

198	23-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		1	320.34	320	–
199	13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.		51	326.84	16669	42.8
								6953
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0.36	18.36	882,62	16205	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0008	0.0408		40	
		Итого по заработной плате					16245	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.064	3.264	9.88	32	
						–	–	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0004	0.0204	2297.88	47	
						856.4	17	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те	маш.-ч	0.0004	0.0204	3341.09	68	
						1148.69	23	
		Итого по эксплуатации машин					147	
200	23-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		34	320.34	10892	–
201	23-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1- 2011	шт.		17	514.82	8752	–
202	23-070202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.		100	32.65	3265	–
203	23-061707-0201	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.		36	70.41	2535	–

		Итого прямые затраты по разделу 5					**138,261**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					24,084	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					162,345	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					6,883	
		Итого, тенге					169,228	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					13,538	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**182,767**	
	Раздел 11 Изделия							
245	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	4594	4594	42.8
								841
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	2	2	882,62	1765	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2	0.2		201	
		Итого по заработной плате					1966	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.77	0.77	154.01	119	
						–	–	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.1	0.1	2297.88	230	
						856.4	86	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те	маш.-ч	0.1	0.1	3341.09	334	
						1148.69	115	
		Итого по эксплуатации машин					683	
246	23-070201-0110	/ШУ1/ Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	3765.78	3766	–
247	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		3	1780.33	5341	42.8
								1087
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	1	3	846,81	2540	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					2540	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.04	0.12	9.88	1	
						–	–	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.13	0.39	154.01	60	

						———	———	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					61	
248	23-070204-0301(об	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 2Р С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		3	3580.17	10741	–
249	23-070204-0743(об	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	1093.56	1094	–
250	23-070204-0702(об	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	583.56	584	–
251	23-070213-0101(об	Терморегуляторы модели РТ320, без датчика	шт.		1	21074.35	21074	–
252	23-070208-0115	Контакторы малогабаритные модели КМИ-11210, 12 А, 230 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.		1	1968.93	1969	–
253	13-080206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля		78	634.42	49485	42.8
								———
								12456
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0.44	34.32	836,57	28711	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.005	0.39		391	
		Итого по заработной плате					29102	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.0603	4.7034	13.98	66	
						———	———	
						–	–	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0247	1.9266	154.01	297	
						———	———	
						–	–	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0025	0.195	2297.88	448	
						———	———	
						856.4	167	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те	маш.-ч	0.0025	0.195	3341.09	652	
						———	———	
						1148.69	224	
		Итого по эксплуатации машин					1463	
254	23-060515-0101	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м		79.56	3278.4	260830	–

255	23-061709-0101	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.		26	2135.89	55533	–
256	13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.		1	938	938	44
								400
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	1.03	1.03	882,62	909	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					909	
	23-021101-9902	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0.042	0.042	683.83	29	
		Итого по материалам					29	
257	23-070213-0201	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам PT330	шт.		1	1834.99	1835	–
258	23-080306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.		14	92.95	1301	–
259	13-080306-1101	Коробка клеммная, количество зажимов до 24x24. Монтаж оборудования	шт.		7	41924.43	293471	42.8
								40132
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	17	119	787,96	93767	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					93767	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.13	0.91	154.01	140	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					140	
260	23-061709-0202	Колодка клеммная соединительная 43112	шт.		7	929.23	6505	–
261	13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		28	548.57	15360	42.8
								2154
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0.12	3.36	856,4	2878	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.086	2.408		2155	
		Итого по заработной плате					5033	

31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0.0348	0.9744	10.95	11	
					–	–	
31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т	маш.-ч	0.0348	0.9744	2234.53	2177	
					758.54	739	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0024	0.0672	2297.88	154	
					856.4	58	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те	маш.-ч	0.0024	0.0672	3341.09	225	
					1148.69	77	
31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0.0464	1.2992	3508.78	4559	
					986.23	1281	
	Итого по эксплуатации машин					7126	
262 13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		188	198.2	37262	42.8
							9351
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0.1	18.8	856,4	16100	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0378	7.1064		5748	
	Итого по заработной плате					21848	
31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0.03	5.64	10.95	62	
					–	–	
31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т	маш.-ч	0.03	5.64	2234.53	12603	
					758.54	4278	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0039	0.7332	2297.88	1685	
					856.4	628	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те	маш.-ч	0.0039	0.7332	3341.09	2450	
					1148.69	842	
	Итого по эксплуатации машин					16800	
263 23-060902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км		5.1	34611.47	176518	–
264 23-060144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0.0449	201256.3	9036	–
265 23-060144-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0.1622	245719.3	39856	–

266	23-060203-0403	Кабели контрольные КВВГЭ 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км		0.0082	525070.3	4306	–
267	13-080206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м		188	304.85	57311	42.8
								18260
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0.26	48.88	836,57	40892	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0094	1.7672		1772	
		Итого по заработной плате					42664	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.0618	11.6184	13.98	162	
						–	–	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0642	12.0696	154.01	1859	
						–	–	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0047	0.8836	2297.88	2030	
						856.4	757	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те	маш.-ч	0.0047	0.8836	3341.09	2952	
						1148.69	1015	
		Итого по эксплуатации машин					7003	
268	23-010101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м		189.88	308.94	58662	–
		Итого прямые затраты по разделу 11					**1,117,372**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					84,681	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1,202,053	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					50,967	
		Итого, тенге					1,253,020	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					100,242	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**1,353,262**	
		Итого прямые затраты по смете					**3,763,042**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					339,702	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					4,102,744	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					173,956	
		Итого, тенге					4,276,700	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					342,136	
		Итого по смете на подряд, тенге №2-1-14					**4,618,836**	
		в т.ч. Оборудование					1,056,985	

Локальная ресурсная смета № 2-1-15
Электроосвещение

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2 Оборудование светотехническое							
10	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.		580	1663.53	964849	42.8
								310089
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0.99	574.2	882,62	506800	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4776	277.008		217707	
		Итого по заработной плате					724507	
19	13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.		86	1282.47	110292	42.8
								34629
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0.76	65.36	882,62	57688	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.346	29.756		23222	
		Итого по заработной плате					80910	
23	13-080305-0317	Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам	шт.		84	1483.99	124655	42.8
								40576
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0.98	82.32	882,62	72657	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.3438	28.8792		22147	
		Итого по заработной плате					94804	

25	13-080305-0601						
		Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на земле	шт.	6	2631.17	15787	42.8
							3704
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	1.57	9.42	882,62	8314
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0566	0.3396		340
		Итого по заработной плате					8654
28	13-080305-0306						
		Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	100	1292.89	129289	42.8
							43265
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0.75	75	882,62	66197
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4512	45.12		34889
		Итого по заработной плате					101086
30	13-080305-0310						
		Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	20	886.35	17727	42.8
							6387
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0.82	16.4	882,62	14475
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0224	0.448		449
		Итого по заработной плате					14924
		Итого прямые затраты по разделу 2				**1,362,599**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				**438,650**	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1,801,249	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				76,373	
		Итого, тенге				1,877,622	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				150,210	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2,027,832**	
	Раздел 5 Электроустановочные устройства						
51	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	126	322.75	40667	42.8
							16226

	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0.34	42.84	882,62	37811
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0008	0.1008		101
		Итого по заработной плате					37912
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0004	0.0504	2297.88	116
						856.4	43
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те	маш.-ч	0.0004	0.0504	3341.09	168
						1148.69	58
		Итого по эксплуатации машин					284
52	23-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1- 2011	шт.		126	263.21	33164
53	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		146	270.28	39461
							16044
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0.29	42.34	882,62	37370
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0008	0.1168		117
		Итого по заработной плате					37487
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0004	0.0584	2297.88	134
						856.4	50
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те	маш.-ч	0.0004	0.0584	3341.09	195
						1148.69	67
		Итого по эксплуатации машин					329
	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1.02	148.92	11.22	1671
	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	3.15E-05	0.004599	19875.31	91
		Итого по материалам					1762
54	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		146	201.05	29353
55	13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		56	270.29	15136

							6154
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0.29	16.24	882,62	14334	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0008	0.0448		45	
		Итого по заработной плате					14379	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0004	0.0224	2297.88	51	
						856.4	19	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те	маш.-ч	0.0004	0.0224	3341.09	75	
						1148.69	26	
		Итого по эксплуатации машин					126	
56	23-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		56	229.62	12859	–
57	13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.		30	299.8	8994	42.8
								3748
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	0.33	9.9	882,62	8738	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0006	0.018		18	
		Итого по заработной плате					8756	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.064	1.92	9.88	19	
						–	–	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0003	0.009	2297.88	21	
						856.4	8	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те	маш.-ч	0.0003	0.009	3341.09	30	
						1148.69	10	
		Итого по эксплуатации машин					70	
58	23-070218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		20	615.11	12302	–
59	23-070218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		10	669.19	6692	–

Итого прямые затраты по разделу 5	**198,628**
Накладные расходы I уровня, тенге	42,172
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	240,800
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	10,210
Итого, тенге	251,010
Сметная прибыль (8 %), тенге	20,081
Итого по разделу на подряд, тенге	**271,091**

Итого прямые затраты по смете	**1,561,227**
Накладные расходы I уровня, тенге	480,822
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2,042,049
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	86,583
Итого, тенге	2,128,632
Сметная прибыль (8 %), тенге	170,291
Итого по смете на подряд, тенге №2-1-15	**2,298,922**

Локальная ресурсная смета № 2-5-2
Водопровод

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 2 Водопровод							
37	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	трубопровода		0.089	51157.3	4553	62.1 / 2159
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	51.5	4.5835	758,54	3477	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					3477	
	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	4.183	235.86	987	
	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0.00235	0.000209	426602.8	89	
		Итого по материалам					1076	

		Итого прямые затраты по разделу 2					**4,553**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					2,159	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					6,712	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					285	
		Итого, тенге					6,997	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					560	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**7,556**	
	Раздел 3 Колодцы водопроводные д.1500мм из сборных ж/б элементов -2шт							
48	21-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные	т		0.039	339131.7	13226	–
49	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	ощади уплотнения		10.68	234.64	2506	60.9
								379
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	0.0681	0.72731	745,75	542	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0088	0.09398		81	
		Итого по заработной плате					623	
50	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство отмостки	стилающего слоя		1.07	20793.46	22249	60.9
								1733
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	3.66	3.9162	726,56	2845	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					2845	
		Итого прямые затраты по разделу 3					**37,981**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					2,112	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					40,093	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					1,700	
		Итого, тенге					41,793	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3,343	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**45,136**	
		Итого прямые затраты по смете					**42,534**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					4,271	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					46,805	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					1,985	
		Итого, тенге					48,790	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3,903	
		Итого по смете на подряд, тенге № 2-5-2					**52,693**	

Покрытие площадок

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Устройство асфальтобетонного покрытия проездов и площадки (тип 1)						
1	11-470113-0101	Устройство корыта механизированным способом глубиной до 40 см	м2		1324	272.13	360305	56.4
								185586
	01-010102-0112	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,20)	чел-ч	0.3598	476.3752	650,45	309858	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0147	19.4628		19195	
		Итого по заработной плате					329053	
	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесн	маш.-ч	0.0147	19.4628	2591.95	50447	
						986.23	19195	
		Итого по эксплуатации машин					50447	
2	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство (толщ.10 см)	основания в плотном те		132.4	2991.82	396117	60.3
								19490
	01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0.144	19.0656	713,13	13596	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1357	17.96668		18726	
		Итого по заработной плате					32322	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.0065	0.8606	3365.93	2897	
						856.4	737	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0429	5.67996	3403.17	19330	
						856.4	4864	
	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.0155	2.0522	6197.41	12718	
						1148.69	2357	
	32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 3	маш.-ч	0.0708	9.37392	7386.36	69239	

					1148.69	10768	
	Итого по эксплуатации машин					104184	
21-130703-1405	Вода техническая (21-130703-1406->21-130703-1405)	м3	0.05	6.62	93	616	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1.1	145.64	1906.9	277721	
	Итого по материалам					278337	
3 11-270403-0201	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		1324	796.16	1054115	60.3
							50700
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0.033	43.692	726,56	31745	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.03737	49.47788		52335	
	Итого по заработной плате					84080	
7 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	ортового камня		639	1590.02	1016022	60.3
							205123
01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0.698	446.022	752,15	335475	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0065	4.1535		4696	
	Итого по заработной плате					340171	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0004	0.2556	1797.83	460	
					856.4	219	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0061	3.8979	3157.28	12307	
					1148.69	4477	
	Итого по эксплуатации машин					12767	
	Итого прямые затраты по разделу 1					**2,826,559**	
	Накладные расходы I уровня, тенге					460,899	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					3,287,458	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					139,388	
	Итого, тенге					3,426,846	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					274,148	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**3,700,994**	

Раздел 2 Устройство дорожек и площадок с брусчатым покрытием (тип 2)

9	11-470113-0101	Устройство корыта механизированным способом глубиной до 40 см	м2		824	272.13	224238	56.4
								115500
	01-010102-0112	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,20)	чел-ч	0.3598	296.4752	650,45	192842	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0147	12.1128		11946	
		Итого по заработной плате					204788	
	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесн	маш.-ч	0.0147	12.1128	2591.95	31396	
						986.23	11946	
		Итого по эксплуатации машин					31396	
10	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	основания в плотном те		82.4	2987.54	246173	60.3
								12440
	01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0.144	11.8656	713,13	8462	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.143	11.7832		12169	
		Итого по заработной плате					20631	
11	11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара		824	305.74	251933	60.3
								142310
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0.381	313.944	726,56	228099	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0098	8.0752		7904	
		Итого по заработной плате					236003	
13	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	ортового камня		95	1590.02	151052	60.3
								30496
	01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0.698	66.31	752,15	49875	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0065	0.6175		699	
		Итого по заработной плате					50574	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0004	0.038	1797.83	68	
						856.4	33	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0061	0.5795	3157.28	1830	

						1148.69	666	
		Итого по эксплуатации машин					1898	
14	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 (БР 100.20.8)	м3		1.52	39705.6	60353	–
		Итого прямые затраты по разделу 2					**933,749**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					300,746	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1,234,495	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					52,343	
		Итого, тенге					1,286,838	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					102,947	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**1,389,785**	
	Раздел 3 Устройство покрытия спортивных и игровых площадок грунто-песком (тип 3)							
15	11-470113-0101	Устройство корыта механизированным способом глубиной до 40 см	м2		1374	272.13	373912	56.4
								192595
	01-010102-0112	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,20)	чел-ч	0.3598	494.3652	650,45	321560	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0147	20.1978		19920	
		Итого по заработной плате					341480	
	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесн	маш.-ч	0.0147	20.1978	2591.95	52352	
						986.23	19920	
		Итого по эксплуатации машин					52352	
16	11-470113-0103	Устройство механизированным способом. Добавлять или исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта к норме 11-470113-0101 (до толщ.10 см)К=-1,000; ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2		-1374	262.33	-360445	56.4
								-187612
	01-010102-0112	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,20)	чел-ч	0.3531	-485.1594	650,45	-315572	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0126	-17.3124		-17074	
		Итого по заработной плате					-332646	
	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесн	маш.-ч	0.0126	-17.3124	2591.95	-44873	
						986.23	-17074	
		Итого по эксплуатации машин					-44873	
17	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	основания в плотном те		137.4	2991.83	411077	60.3

01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0.144	19.7856	713,13	14110	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1357	18.64518		19433	
	Итого по заработной плате					33543	
	Итого прямые затраты по разделу 3					**424,544**	
	Накладные расходы I уровня, тенге					25,209	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					449,753	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					19,070	
	Итого, тенге					468,823	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					37,506	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**506,329**	
Раздел 4 Устройство покрытия хоз.площадки из щебня (тип 4)							
18 11-470113-0101	Устройство корыта механизированным способом глубиной до 40 см	м2		785	272.13	213625	56.4
							110034
01-010102-0112	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,20)	чел-ч	0.3598	282.443	650,45	183715	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0147	11.5395		11381	
	Итого по заработной плате					195096	
31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесн	маш.-ч	0.0147	11.5395	2591.95	29910	
					986.23	11381	
	Итого по эксплуатации машин					29910	
19 11-470113-0103	Устройство механизированным способом. Добавлять или исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта к норме 11-470113-0101 (до толщ.10 см)К=-1,000; ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2		-785	262.33	-205931	56.4
							-107188
01-010102-0112	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,20)	чел-ч	0.3531	-277.1835	650,45	-180294	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0126	-9.891		-9755	
	Итого по заработной плате					-190049	
31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесн	маш.-ч	0.0126	-9.891	2591.95	-25637	
					986.23	-9755	
	Итого по эксплуатации машин					-25637	

20	11-270403-0901						
		Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 покрытия	785	854.06	670441	60.3
							37338
	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0.0495	38.8575	739,36	28730
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.03989	31.31365		33191
		Итого по заработной плате					61921
21	11-270403-0904						
		Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0901, 11-270403-0902, 11-270403-0903К=-1,000; ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 покрытия	-785	239.35	-187887	60.3
							-5919
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01255	-9.85175		-9816
		Итого по заработной плате					-9816
	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0.0043	-3.3755	3027.14	-10218
						986.23	-3329
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.00415	-3.25775	3403.17	-11087
						856.4	-2790
	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0.0041	-3.2185	3848.53	-12386
						1148.69	-3697
		Итого по эксплуатации машин					-33691
	21-010201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных рабс	м3	0.063	-49.455	3117.91	-154196
		Итого по материалам					-154196
		Итого прямые затраты по разделу 4					**490,248**
		Накладные расходы I уровня, тенге					34,265
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					524,513
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					22,239
		Итого, тенге					546,752
		Сметная прибыль (8 %), тенге					43,740
		Итого по разделу на подряд, тенге					**590,492**

Раздел 5 Устройство покрытия футбольной площадки из травосмесей (тип 5)

24	11-010104-0202						
		Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		295.9	39.4	11657	59.1
							2009
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01	2.959		3399	
		Итого по заработной плате					3399	
	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0.01	2.959	3939.4	11657	
						1148.69	3399	
		Итого по эксплуатации машин					11657	
25	11-010104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 50 м) ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м3 грунта		295.9	132.36	39166	59.1
							6750
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0336	9.94224		11421	
		Итого по заработной плате					11421	
	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0.0336	9.94224	3939.4	39166	
						1148.69	11421	
		Итого по эксплуатации машин					39166	
26	21-010103-0401	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3		295.9	228.57	67634	–
27	11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		1479.6	281.23	416112	56.4
							159298	
	01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0.2678	396.2369	706,74	280036	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0019	2.81124		2408	
		Итого по заработной плате					282444	
	32-060101-1001	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0.0014	2.07144	57.92	120	
						–	–	

	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.0005	0.7398	2117.28	1566	
						856.4	634	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.0014	2.07144	3365.93	6972	
						856.4	1774	
		Итого по эксплуатации машин					8658	
	21-010101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0.15	221.94	574.11	127418	
		Итого по материалам					127418	
28	11-470112-0105	Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключатьК=-1,000;	м2		-1479.6	67.45	-99792	56.4
								-32260
	01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0.0547	-80.93412	706,74	-57199	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					-57199	
	32-060101-1001	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0.0014	-2.07144	57.92	-120	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					-120	
	21-010101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0.05	-73.98	574.11	-42473	
		Итого по материалам					-42473	
29	11-470112-0201	Газоны. Посев тракторной сеялкой	га		0.14796	266727.5	39465	56.4
								138
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0.59	0.0873	856,4	75	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.33	0.19679		169	
		Итого по заработной плате					244	
	32-060101-1001	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0.0292	0.00432	57.92	0	
						–	–	
	32-060102-0101	Сеялки прицепные	маш.-ч	0.0146	0.00216	136.83	0	
						–	–	
	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1.33	0.196787	2117.28	417	
						856.4	169	
		Итого по эксплуатации машин					417	
	25-030201-0201	Семена многолетних трав	кг	200	29.592	1317	38973	
		Итого по материалам					38973	

		Итого прямые затраты по разделу 5					**474,242**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					135,935	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					610,177	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					25,872	
		Итого, тенге					636,049	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					50,884	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**686,932**	
	Раздел 6 Устройство беговой дорожки (тип 6)							
34	11-270402-0102	Основания и покрытия из песка двухслойные, нижний слой толщиной 5 см. Устройство	вания или покрытия		638	237.14	151298	60.3
								13898
	01-010102-0126	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,60)	чел-ч	0.0234	14.9292	732,96	10943	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01917	12.23046		12105	
		Итого по заработной плате					23048	
35	11-270402-0103	Основания и покрытия из песка двухслойные, верхний слой толщиной 3 см. Устройство	вания или покрытия		638	177.95	113530	60.3
								16428
	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	0.0359	22.9042	739,36	16934	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01616	10.31008		10309	
		Итого по заработной плате					27243	
		Итого прямые затраты по разделу 6					**264,828**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					30,326	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					295,154	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					12,515	
		Итого, тенге					307,669	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					24,613	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**332,282**	
	Раздел 8 Площадка под мусорные контейнеры							
43	11-470113-0101	Устройство корыта механизированным способом глубиной до 40 см	м2		9	272.11	2449	56.4
								1261
	01-010102-0112	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,20)	чел-ч	0.3598	3.2382	650,45	2106	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0147	0.1323		130	

	Итого по заработной плате					2236	
31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесн	маш.-ч	0.0147	0.1323	2591.95	343	
					986.23	130	
	Итого по эксплуатации машин					343	
44 11-470113-0103	Устройство механизированным способом. Добавлять или исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта к норме 11-470113-0101 (до толщ.30 см)К=-1,000;	м2		-9	87.44	-787	56.4
							-409
01-010102-0112	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,20)	чел-ч	0.1177	-1.0593	650,45	-689	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0042	-0.0378		-37	
	Итого по заработной плате					-726	
31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесн	маш.-ч	0.0042	-0.0378	2591.95	-98	
					986.23	-37	
	Итого по эксплуатации машин					-98	
45 11-270403-0201	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания		9	799	7191	60.3
							345
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0.033	0.297	726,56	216	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.03737	0.33633		356	
	Итого по заработной плате					572	
21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0.03	0.27	–	–	
21-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных рабс	м3	0.189	1.701	3117.91	5304	
21-010201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных рабс	м3	0.015	0.135	3478.51	470	
	Итого по материалам					5774	

46	11-270403-0204	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203 (до толщ.10 см)К=-1,000; ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 основания		-9	239.33	-2154	60.3
							-68
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01255	-0.11295		-112	
		Итого по заработной плате					-112	
	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0.0043	-0.0387	3027.14	-117	
						986.23	-38	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.00415	-0.03735	3403.17	-127	
						856.4	-32	
	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0.0041	-0.0369	3848.53	-142	
						1148.69	-42	
		Итого по эксплуатации машин					-386	
	21-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных рабс	м3	0.063	-0.567	3117.91	-1768	
		Итого по материалам					-1768	
47	11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (толщ.100 мм, В15)	м3		1.8	19148.33	34467	48.5
								794
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0.97	1.746	758,54	1324	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2015	0.3627		313	
		Итого по заработной плате					1637	
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.0583	0.10494	34.14	4	
						–	–	
	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.001	0.0018	52.28	0	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0071	0.01278	1797.83	23	
						856.4	11	

	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0049	0.00882	3157.28	28	
						1148.69	10	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.00486	3403.17	17	
						856.4	4	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.1868	0.33624	3568.7	1200	
						856.4	288	
		Итого по эксплуатации машин					1272	
48	11-090701-0103	Конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	конструкций		0.18	108961.1	19613	60.9
								9424
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	91	16.38	856,4	14028	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7.34	1.3212		1447	
		Итого по заработной плате					15475	
49	21-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т		0.12898	215810.2	27835	–
50	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0.068	172574.8	11735	–
51	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0.002	315000	630	48.5
								155
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	198	0.396	807,79	320	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.36	0.00072		–	
		Итого по заработной плате					320	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.21	0.00042	1797.83	1	
						856.4	–	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.15	0.0003	3157.28	1	
						1148.69	–	
		Итого по эксплуатации машин					2	
	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с примен	т	1	0.002	154210.7	308	
		Итого по материалам					308	

52	11-090302-0301	Металлический каркас из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м. Монтаж (каркаса ограждения)	конструкций		0.18	59816.67	10767	60.9
								5214
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	56.5	10.17	778,37	7916	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3.608	0.64944		645	
		Итого по заработной плате					8561	
	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.46	0.2628	17.05	4	
						–	–	
	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным с	маш.-ч	0.1	0.018	264.73	5	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.19	0.0342	1797.83	61	
						856.4	29	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.12	0.0216	3157.28	68	
						1148.69	25	
	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3.21	0.5778	4004.35	2314	
						986.23	570	
	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0.088	0.01584	5480.65	87	
						1327.13	21	
		Итого по эксплуатации машин					2539	
53	11-090402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж (ограждения площадки)	м2		13.5	1548.89	20910	60.9
								7569
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0.94	12.69	807,79	10251	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.15001	2.02514		2178	
		Итого по заработной плате					12429	
54	21-100103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 (НС35-1000-0,7)	м2		13.5	1799.59	24294	–
55	11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		4.81	257.8	1240	54.2
								673

01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0.34	1.6354	758,54	1241	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					1241	
56 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		4.81	60.71	292	54.2
							73
01-010102-0147	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,70)	чел-ч	0.0295	0.1419	947,22	134	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.00096		–	
	Итого по заработной плате					134	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,5	маш.-ч	0.0001	0.000481	35.12	–	
					–	–	
31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски по	маш.-ч	0.0112	0.053872	45.54	2	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0001	0.000481	1797.83	1	
					856.4	–	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0001	0.000481	3403.17	2	
					856.4	–	
	Итого по эксплуатации машин					5	
21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.000015	7.22E-05	273897.5	20	
22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-20	т	0.00009	0.000433	307670	133	
	Итого по материалам					153	
57 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (в 2 слоя) ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2		4.81	136.38	656	54.2
							91
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0.0426	0.20491	807,79	166	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0004	0.00192		2	
	Итого по заработной плате					168	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,5	маш.-ч	0.0002	0.000962	35.12	0	
					–	–	
31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски по	маш.-ч	0.013	0.06253	45.54	3	
					–	–	

33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0002	0.000962	1797.83	2	
					856.4	1	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0002	0.000962	3403.17	3	
					856.4	1	
	Итого по эксплуатации машин					8	
22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.000028	0.000135	335865.4	45	
22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0.00018	0.000866	505105	437	
	Итого по материалам					482	
	Итого прямые затраты по разделу 8					**159,138**	
	Накладные расходы I уровня, тенге					25,122	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					184,260	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					7,813	
	Итого, тенге					192,073	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					15,366	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**207,439**	
Раздел 9 Площадка под стационарный дизель-генератор							
58 11-470113-0101	Устройство корыта механизированным способом глубиной до 40 см	м2		9	272.11	2449	56.4
							1261
01-010102-0112	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,20)	чел-ч	0.3598	3.2382	650,45	2106	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0147	0.1323		130	
	Итого по заработной плате					2236	
31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесн	маш.-ч	0.0147	0.1323	2591.95	343	
					986.23	130	
	Итого по эксплуатации машин					343	
59 11-470113-0103	Устройство механизированным способом. Добавлять или исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта к норме 11-470113-0101 (до толщ.30 см)К=-1,000;	м2		-9	87.44	-787	56.4
							-409
01-010102-0112	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,20)	чел-ч	0.1177	-1.0593	650,45	-689	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0042	-0.0378		-37	
	Итого по заработной плате					-726	
31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесн	маш.-ч	0.0042	-0.0378	2591.95	-98	

					———	———	
					986.23	-37	
	Итого по эксплуатации машин					-98	
60	11-270601-0102						
	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство	к железобетонных плит		2.64	4135.23	10917	60.3
							———
							2633
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1.25	3.3	758,54	2503
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.6737	1.77857		1863
		Итого по заработной плате					4366
61	21-040501-0503	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 10 т	м3		2.64	62765.61	165701	–
		Итого прямые затраты по разделу 9					**178,280**
		Накладные расходы I уровня, тенге					3,485
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					181,765
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					7,707
		Итого, тенге					189,472
		Сметная прибыль (8 %), тенге					15,158
		Итого по разделу на подряд, тенге					**204,630**
	Раздел 10 Устройство площадки для машин из ПГС						
62	11-470113-0101	Устройство корыта механизированным способом глубиной до 40 см	м2		714	272.13	194304	56.4
							———
							100082
	01-010102-0112	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,20)	чел-ч	0.3598	256.8972	650,45	167099
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0147	10.4958		10351
		Итого по заработной плате					177450
	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесн	маш.-ч	0.0147	10.4958	2591.95	27205
						———	———
						986.23	10351
		Итого по эксплуатации машин					27205
63	11-470113-0103						
		Устройство механизированным способом. Добавлять или исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта к норме 11-470113-0101 (до толщ.15 см)К=-1,000; ктрр1=2,5; ктрм1=2,5; кэкс1=2,5; кмат1=2,5;	м2		-714	218.61	-156088	56.4
							———

								-81244
	01-010102-0112	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,20)	чел-ч	0.29425	-210.0945	650,45	-136656	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0105	-7.497		-7394	
		Итого по заработной плате					-144050	
	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесн	маш.-ч	0.0105	-7.497	2591.95	-19432	
						986.23	-7394	
		Итого по эксплуатации машин					-19432	
64	11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	вания или покрытия		714	379.58	271017	60.3
								23886
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	0.0416	29.7024	745,75	22151	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02419	17.27166		17461	
		Итого по заработной плате					39612	
		Итого прямые затраты по разделу 10					**309,233**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					42,724	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					351,957	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					14,923	
		Итого, тенге					366,880	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					29,350	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**396,230**	
		Итого прямые затраты по смете					**6,060,821**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					1,058,711	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					7,119,532	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					301,868	
		Итого, тенге					7,421,400	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					593,712	
		Итого по смете на подряд, тенге № 7-1-1					**8,015,112**	

Локальная ресурсная смета № 7-1-2
Озеленение

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	25-010202-0103	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.		97	1514.45	146902	–
6	11-470108-0112	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25 %	м траншеи		213	461.56	98312	56.4
								51103
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0.613	130.569	693,95	90608	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					90608	
	21-010101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0.063	13.419	574.11	7704	
		Итого по материалам					7704	
7	11-470109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди		213	385.3	82068	56.4
								40457
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0.404	86.052	797,56	68632	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.017	3.621		3101	
		Итого по заработной плате					71733	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.017	3.621	3365.93	12188	
						856.4	3101	
		Итого по эксплуатации машин					12188	
	25-030201-9901	Саженцы	1000шт.	0.003	0.639	–	–	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.063	13.419	93	1248	
		Итого по материалам					1248	

8	25-030201-9902	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /карагач/, без кома	шт.		639	180	115020	–
9	11-470118-0301	Саженцы кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди однорядной и с вьющимися растениями. Уход	м		213	361.1	76914	56.4
								36411
	01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0.401	85.413	713,13	60911	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02	4.26		3648	
		Итого по заработной плате					64559	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.02	4.26	3365.93	14339	
						856.4	3648	
		Итого по эксплуатации машин					14339	
	25-030101-0101	Удобрения	т	0.004	0.852	–	–	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.084	17.892	93	1664	
		Итого по материалам					1664	
10	11-470106-0107	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25 %	яма		15	432.8	6492	56.4
								3429
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0.584	8.76	693,95	6079	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					6079	
	21-010101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0.048	0.72	574.11	413	
		Итого по материалам					413	
11	11-470107-0102	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,5 м	шт.		15	208.6	3129	56.4
								1503
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0.211	3.165	797,56	2524	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.011	0.165		141	
		Итого по заработной плате					2665	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.011	0.165	3365.93	555	

					———	———	
					856.4	141	
	Итого по эксплуатации машин					555	
25-030201-9901	Саженцы	1000шт.	0.001	0.015	–	–	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.036	0.54	93	50	
	Итого по материалам					50	
12 25-010301-0101	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.		15	1800	27000	–
13 11-470118-0202	Саженцы кустарников в групповых посадках с оголенной корневой системой. Уход	шт.		15	302.87	4543	56.4
							———
							2318
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0.35	5.25	758,54	3982	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01	0.15		128	
	Итого по заработной плате					4110	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.01	0.15	3365.93	505	
					———	———	
					856.4	128	
	Итого по эксплуатации машин					505	
25-030101-0101	Удобрения	т	0.003	0.045	–	–	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.04	0.6	93	56	
	Итого по материалам					56	
14 11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		4809	195.12	938317	56.4
							———
							517752
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0.2678	1287.85	706,74	910175	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0019	9.1371		7825	
	Итого по заработной плате					918000	
32-060101-1001	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0.0014	6.7326	57.92	390	
					———	———	
					–	–	

	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0.0005	2.4045	2117.28	5091	
						856.4	2059	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.0014	6.7326	3365.93	22661	
						856.4	5766	
		Итого по эксплуатации машин					28142	
15	11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		4809	167.35	804807	56.4
								170746
	01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0.0525	252.4725	752,15	189897	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0274	131.7666		112845	
		Итого по заработной плате					302742	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.0274	131.7666	3365.93	443517	
						856.4	112845	
		Итого по эксплуатации машин					443517	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.1	480.9	93	44724	
	25-030201-0201	Семена многолетних трав	кг	0.02	96.18	1317	126669	
		Итого по материалам					171393	
16	11-470118-0403	Газоны обыкновенные. Уход	м2		4809	336.24	1616982	56.4
								723397
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0.3388	1629.289	726,56	1183776	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.024	115.416		98842	
		Итого по заработной плате					1282618	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0.024	115.416	3365.93	388482	
						856.4	98842	
		Итого по эксплуатации машин					388482	
	25-030101-0101	Удобрения	т	0	0	–	–	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.1	480.9	93	44724	
		Итого по материалам					44724	
		Итого прямые затраты по смете					**3,920,486**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					1,547,116	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					5,467,602	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					231,826	

	Итого, тенге	5,699,428
	Сметная прибыль (8 %), тенге	455,954
	Итого по смете на подряд, тенге № 7-1-2	**6,155,383**

Локальная ресурсная смета № 7-1-3
Ограждение

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Устройство ограждения территории школы Н=2,0 м, L=615,2 м							
3	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=2,000;	м3		1	23021.52	23022	48.5
								#VALUE!
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	4.9	4.9	758,54	#VALUE!	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.197	0.197		171	
		Итого по заработной плате					#VALUE!	
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.2916	0.2916	34.14	10	
	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.0086	0.0086	52.28	0	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0108	0.0108	1797.83	19	
						856.4	9	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0074	0.0074	3157.28	23	
						1148.69	9	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.0027	3403.17	9	
						856.4	2	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.1761	0.1761	3568.7	628	
						856.4	151	
		Итого по эксплуатации машин					691	

13	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (в 2 слоя) ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2		1123.9	136.37	153270	54.2
								21171
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0.0426	47.87814	807,79	38675	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0004	0.44956		386	
		Итого по заработной плате					39061	
29	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (в 2 слоя) ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2		20.5	136.34	2795	54.2
								386
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0.0426	0.8733	807,79	705	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0004	0.0082		8	
		Итого по заработной плате					713	
		Итого прямые затраты по разделу 1					**179,087**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					#VALUE!	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					#VALUE!	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					#VALUE!	
		Итого, тенге					#VALUE!	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					#VALUE!	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**#VALUE!**	
	Раздел 2 Устройство ограждения территории хозплощадки H=2,0 м, L=75,0 м							
45	11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2К=2,000;	м3 грунта		15.2	1068.68	16244	59.1
								9600
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1.54	23.408	693,95	16244	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					16244	
46	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. УстройствоК=2,000;	м3 основания		2	5496	10992	50.8
								1108

01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0.85	1.7	726,56	1235	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	1.08		946	
	Итого по заработной плате					2181	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.92	1.84	11.48	21	
					_	_	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сг	маш.-ч	0.46	0.92	1903.05	1751	
					856.4	788	
31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные	маш.-ч	0.08	0.16	3415.7	547	
					986.23	158	
	Итого по эксплуатации машин					2319	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.15	0.3	93	28	
21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных рабс	м3	1.15	2.3	3221.74	7410	
	Итого по материалам					7438	
47 11-060101-0113							
	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=2,000;	м3		4.8	23021.67	110504	48.5
							9051
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	4.9	23.52	758,54	17841	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.197	0.9456		820	
	Итого по заработной плате					18661	
48 11-060301-0407							
	Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаК=2,000;	т		0.1145	314995.6	36067	48.5
							8902
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	198	22.671	807,79	18313	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.36	0.04122		41	
	Итого по заработной плате					18354	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.21	0.024045	1797.83	43	
					856.4	21	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.15	0.017175	3157.28	54	
					1148.69	20	
	Итого по эксплуатации машин					97	
21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с примен	т	1	0.1145	154210.7	17657	
	Итого по материалам					17657	

49	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		4.5	658.89	2965	59.1
								1752
	01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0.972	4.374	677,96	2965	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					2965	
54	11-090604-0105	Ограждения. Монтаж	конструкций		2.3655	84497.57	199879	60.9
								80321
	01-010102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	54.3	128.4467	895,41	115012	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7.24	17.12622		16878	
		Итого по заработной плате					131890	
57	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (в 2 слоя) ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2		134.5	136.38	18343	54.2
								2533
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0.0426	5.7297	807,79	4628	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0004	0.0538		46	
		Итого по заработной плате					4674	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59	маш.-ч	0.0002	0.0269	35.12	1	
						–	–	
	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски пов	маш.-ч	0.013	1.7485	45.54	80	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0002	0.0269	1797.83	48	
						856.4	23	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0002	0.0269	3403.17	92	
						856.4	23	
		Итого по эксплуатации машин					221	
2.1 Калитка разм.1,1х2,0 м - 1 шт.								
58	11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		0.58	1068.97	620	59.1

							366
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1.54	0.8932	693,95	620	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					620	
59 11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0.06	5500	330	50.8
							34
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0.85	0.051	726,56	37	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	0.0324		29	
	Итого по заработной плате					66	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.92	0.0552	11.48	1	
					–	–	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сг	маш.-ч	0.46	0.0276	1903.05	53	
					856.4	24	
31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные	маш.-ч	0.08	0.0048	3415.7	16	
					986.23	5	
	Итого по эксплуатации машин					70	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.15	0.009	93	1	
21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных рабс	м3	1.15	0.069	3221.74	222	
	Итого по материалам					223	
60 11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		0.15	23020	3453	48.5
							283
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	4.9	0.735	758,54	558	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.197	0.02955		25	
	Итого по заработной плате					583	
61 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0.004	315250	1261	48.5
							311
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	198	0.792	807,79	640	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.36	0.00144		2	
	Итого по заработной плате					642	

	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.21	0.00084	1797.83	2	
						856.4	1	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.15	0.0006	3157.28	2	
						1148.69	1	
		Итого по эксплуатации машин					4	
	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с примен	т	1	0.004	154210.7	617	
		Итого по материалам					617	
62	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0.4	660	264	59.1
								156
	01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0.972	0.3888	677,96	264	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					264	
69	11-090604-0105	Ограждения. Монтаж	конструкций		0.078	84474.36	6589	60.9
								2649
72	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (в 2 слоя) ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2		1.2	135.83	163	54.2
								22
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0.0426	0.05112	807,79	41	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0004	0.00048		–	
		Итого по заработной плате					41	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59	маш.-ч	0.0002	0.00024	35.12	0	
						–	–	
	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски пов	маш.-ч	0.013	0.0156	45.54	1	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0002	0.00024	1797.83	0	
						856.4	–	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0002	0.00024	3403.17	1	
						856.4	–	

		Итого по эксплуатации машин				2	
		Итого прямые затраты по разделу 2				**407,674**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				117,088	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				524,762	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				22,250	
		Итого, тенге				547,012	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				43,761	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**590,773**	
	Раздел 3 Устройство ограждения территории сущ.трансформаторной подстанции H=2,0 м, L=38,0 м						
73	11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		3.8	1068.68	4061	59.1
							2400
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1.54	5.852	693,95	4061	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					4061	
74	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1.52	5496.05	8354	50.8
							842	
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0.85	1.292	726,56	939	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.54	0.8208		719	
		Итого по заработной плате					1658	
75	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		3.648	23021.38	83982	48.5
							6878	
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	4.9	17.8752	758,54	13559	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.197	0.71866		623	
		Итого по заработной плате					14182	
76	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0.04351	315008	13706	48.5
							3382	
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	198	8.61498	807,79	6959	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.36	0.01566		15	
		Итого по заработной плате					6974	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.21	0.009137	1797.83	16	

					856.4	8	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.15	0.006527	3157.28	21
						1148.69	7
		Итого по эксплуатации машин					37
	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с примен	т	1	0.04351	154210.7	6710
		Итого по материалам					6710
77	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		2.3	659.13	1516
							896
	01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0.972	2.2356	677,96	1516
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–
		Итого по заработной плате					1516
82	11-090604-0105	Ограждения. Монтаж	конструкций		2.21	84497.29	186739
							75041
	01-010102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	54.3	120.003	895,41	107452
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7.24	16.0004		15768
		Итого по заработной плате					123220
85	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (в 2 слоя) ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2		72.2	136.39	9847
							1360
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0.0426	3.07572	807,79	2485
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0004	0.02888		24
		Итого по заработной плате					2509
		Итого прямые затраты по разделу 3					**308,205**
		Накладные расходы I уровня, тенге					90,799
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					399,004
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					16,918
		Итого, тенге					415,922
		Сметная прибыль (8 %), тенге					33,274
		Итого по разделу на подряд, тенге					**449,196**

Раздел 4 Металлическое сетчатое ограждение спортивной волейбольной площадки H=3,0 м, L=82.0 м

87	11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 3,0 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград		82	2218.95	181954	62.1
								76699
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	1.49	122.18	846,81	103463	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2148	17.6136		20046	
		Итого по заработной плате					123509	
88	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		19.9	22513.32	448015	48.5
								37522
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	4.9	97.51	758,54	73965	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.197	3.9203		3400	
		Итого по заработной плате					77365	
92	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (в 2 слоя) ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2		246	136.37	33547	54.2
								4634
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0.0426	10.4796	807,79	8465	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0004	0.0984		84	
		Итого по заработной плате					8549	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59	маш.-ч	0.0002	0.0492	35.12	2	
						–	–	
	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски пов	маш.-ч	0.013	3.198	45.54	146	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0002	0.0492	1797.83	88	
						856.4	42	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0002	0.0492	3403.17	167	
						856.4	42	
		Итого по эксплуатации машин					403	
		Итого прямые затраты по разделу 4					**663,516**	
		Накладные расходы I уровня, тенге					118,855	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					782,371	

		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					33,173	
		Итого, тенге					815,544	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					65,243	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**880,787**	
	Раздел 5 Металлическое сетчатое ограждение спортивной баскетбольной площадки H=3,0 м, L=94,0 м							
94	11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 3,0 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград		94	2218.93	208579	62.1
								87923
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	1.49	140.06	846,81	118604	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2148	20.1912		22979	
		Итого по заработной плате					141583	
	32-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0.0052	0.4888	212.32	104	
						–	–	
	31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочн	маш.-ч	0.0755	7.097	407.67	2893	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0078	0.7332	1797.83	1318	
						856.4	628	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.207	19.458	3157.28	61434	
						1148.69	22351	
		Итого по эксплуатации машин					65749	
95	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		22.47	22513.35	505875	48.5
								42369
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	4.9	110.103	758,54	83518	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.197	4.42659		3840	
		Итого по заработной плате					87358	
99	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (в 2 слоя) ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2		282	136.37	38457	54.2
								5312
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0.0426	12.0132	807,79	9704	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0004	0.1128		96	

	Итого по заработной плате					9800
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59	маш.-ч	0.0002	0.0564	35.12	2
31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски пов	маш.-ч	0.013	3.666	45.54	167
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0002	0.0564	1797.83	101
					856.4	48
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0002	0.0564	3403.17	192
					856.4	48
	Итого по эксплуатации машин					462

Итого прямые затраты по разделу 5	**752,911**
Накладные расходы I уровня, тенге	135,604
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	888,515
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	37,673
Итого, тенге	926,188
Сметная прибыль (8 %), тенге	74,095
Итого по разделу на подряд, тенге	**1,000,283**

Итого прямые затраты по смете	**2,311,393**

Накладные расходы I уровня, тенге	485 789
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 797 181
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	118 600
Итого, тенге	2 915 782
Сметная прибыль (8 %), тенге	233 263
Итого по смете на подряд, тенге № 7-1-3	**3 149 044**
ИТОГО по объекту:	90 412 549
в том числе оборудование	2 374 232
Временные здания и сооружения 1,5%	1320575
Итого:	91 733 124
Производство работ в зимнее время 2,079%	1857771
Итого:	93 590 895
В текущих ценах 2018г.	93590895
В текущих ценах 2018г. Кинф.=1,06	99206349
ИТОГО	99206349
С учетом конкурсной скидки 10%	89285714
НДС 12%	10714286
Всего по объекту:	**100 000 000**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик:
ТОО"Элитстройсервис-Актобе"

Технадзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Авторокий надзор:
ТОО "Жобалық шешім"