# ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

## Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер**
2. **Дата выписки** 19.08.2020 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный ☐ — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер

1.1. **Номер учетной системы** 00000000027
3. **Дата совершения оборота** 14.08.2020
5. Дополнительный ☐ — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

## Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 011240003461 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 **Доля участия**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"
8. Адрес места нахождения
030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001 — 9.2. номер 0000843
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐

10. Категория поставщика

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | Комитент | B | Комиссионер |
| C | Экспедитор | D | Лизингодатель |
| E | Участник СРП | 10.1. количество | |
| F | Участник договора о совместной деятельности | | |
| G | Экспортер | H | Международный перевозчик |
| I | Доверитель | | |

11. Дополнительные сведения

## Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ07914398407BC03144
14. БИК SABRKZKA
15. Наименование банка ДБ АО "Сбербанк "

## Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140005361 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 **Доля участия**
ГУ "Отдел строительства г. Актобе"
18. Адрес места нахождения
г.Актобе, ул.Алтынсарина,3
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | Комитент | B | Комиссионер |
| C | Лизингополучатель | 20.1. количество | |
| D | Участник договора совместной деятельности | | |
| E | v Государственное учреждение | F | Нерезидент |
| G | Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП | | |
| H | Доверитель | I | Розничная реализация |
| | | J | Физическое лицо |

## Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ95070103KSN0618000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа
24. БИК KKMFKZ2A

## Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 011240003461
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"
25.3 Адрес отправки 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140005361
26.2 Наименование ГУ "Отдел строительства г. Актобе"
26.3 Адрес доставки г.Актобе, ул.Алтынсарина,3
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

## Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☐ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер
27.2 ☑ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

## Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 27
32.2 дата 14.08.2020

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

| № п/п | Признак происхождения товара, работ, услуг | Наименование товаров, работ, услуг | Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) | Единица измерения | Количество (объем) | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз | | Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот) | НДС | | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ | Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Идентификатор товара, работы, услуг | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 6 | Строительные ма | | | объект | 1 | 42 823 596,14 | 42 823 596,14 | 0 | 0 | 42 823 596,14 | 12% | 5 138 831 | 47 962 427,68 | | | 1 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Строительно-монтажные работы на "Строительство средней школы на 300 мест в жилом массиве "Рауан" города Актобе" | | | объект | 1 | 42 823 596,14 | 42 823 596,14 | 0 | 0 | 42 823 596,14 | 12% | 5 138 831,54 | 47 962 427,68 | | | 1 | |
| | | | | Всего по счету | | | | 42 823 596,14 | | | 42 823 596,14 | | 5 138 831,54 | 47 962 427,68 | | | | |

**Раздел L. Сведения по ЭЦП**

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

Типовая межведомственная форма № КС-3

19.08.2020

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: СМР на "Строительство средней школы на 300 мест в жилом массиве "Рауан" города Актобе"

**С П Р А В К А**

о стоимости выполненных работ за август месяц 2020г.

| Код заказчика | код подрядчика | | | | источник финансирования | | организац.правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | договор | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | № 190141 | 22.07.2019г. | | | | |
| | | | №190141/02 | 29.11.2019г. | | | | |
| | | | №3 | 12.12.2019г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/ | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего гр.4+7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | Из графы 1 | | | | | |
| | | | | из них | | | | |
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001г. | СМР в текущих ценах | Стоимость оборудов. в текущих ценах | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по стройке: | 818 771 395,68 | | | 731 045 889,00 | | | 87 725 506,68 | 818 771 395,68 |
| в т.ч. За август 2020г. | | 47 962 427,68 | | 42 823 596,14 | | | 5 138 831,54 | 47 962 427,68 |

Итого к оплате за август месяц 2020г: 47 962 427,68 (сорок семь миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи четыреста двадцать семь тенге 68 тиын)

**Заказчик**
И.о.Руководителя ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

_____ Хайретденов Е.Б.

**Подрядчик**
Директор ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Умиров Ю.Б.

Технадзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Авторский надзор:
ТОО "Жобалық шешім"

_____ Кунакбаев А.И. _____ Зюбин Ю.П.

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование стройки: СМР на Строительство средней школы на 300 мест в жилом массиве "Рауан", города Актобе Форма №2
Наименование стройки: Строительство средней школы на 300 мест в жилом массиве "Рауан", г.Актобе

Договор №190141 от 22.07.2019г.

АКТ
приемки выполненных работ
за август месяц 2020 год

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

| №№ п/п | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Количество | | Стоимость, тенге | | Накладные расходы I уровня, норма, % ——— сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на ед. измер. | по проекту | на ед. измер. | по проекту | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Локальная ресурсная смета № 2-1-4 | | | | | | |
| | | Архитектурные решения ниже отм.0,000 | | | | | | |
| | Раздел 4 Внутренняя отделка | | | | | | | |
| | 4.1 Потолок | | | | | | | |
| 21 | 11-150207-0102 | Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | уриваемой поверхности | | 109.1192 | 2289.86 | 249868 | 54.8 ——— 0 |
| | 01-010102-0136 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60) | чел-ч | 1.472 | 160.6235 | 817,38 | #VALUE! | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.01656 | 1.807014 | | 1388 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | #VALUE! | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0.01495 | 1.631332 | 1398.8 ——— 758.54 | 2282 ——— 1237 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0.00161 | 0.175682 | 3403.17 ——— 856.4 | 598 ——— 150 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 2880 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 11-150401-0201 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | иваемой поверхности | | 1847.89 | 81.93 | 151405 | 54.8 |
| | | | | | | | | 78129 |
| | 01-010102-0125 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50) | чел-ч | 0.1058 | 195.5068 | 726,56 | 142047 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.00035 | 0.64676 | | 525 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 142572 | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0.000115 | 0.212507 | 1398.8 | 297 | |
| | | | | | | 758.54 | 161 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.00023 | 0.425015 | 1797.83 | 764 | |
| | | | | | | 856.4 | 364 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 1061 | |
| 4.2 Стены кирпичные | | | | | | | | |
| 23 | 11-150203-0201 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | уриваемой поверхности | | 167.7 | 944.19 | 158340 | 54.8 |
| | | | | | | | | 59756 |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0.7475 | 125.3558 | 807,79 | 101261 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.06118 | 10.25989 | | 7783 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 109044 | |
| | 31-030205-0201 | Растворонасосы, 1 м3/ч | маш.-ч | 0.05405 | 9.064185 | 897.73 | 8137 | |
| | | | | | | 758.54 | 6876 | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0.00713 | 1.195701 | 1398.8 | 1673 | |
| | | | | | | 758.54 | 907 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 9810 | |
| 24 | 11-150401-0201 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | иваемой поверхности | | 41.86 | 81.92 | 3429 | 54.8 |
| | | | | | | | | 1770 |
| | 01-010102-0125 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50) | чел-ч | 0.1058 | 4.42879 | 726,56 | 3218 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.00035 | 0.01465 | | 12 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 3230 | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0.000115 | 0.004814 | 1398.8 | 7 | |
| | | | | | | 758.54 | 4 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.00023 | 0.009628 | 1797.83 | 17 | |
| | | | | | | 856.4 | 8 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 24 | |
| 25 | 11-150403-0108 | Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску | иваемой поверхности | | 125.84 | 313.61 | 39465 | 54.8 |
| | | | | | | | | 11892 |
| | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 0.2208 | 27.78547 | 778,37 | 21627 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.00069 | 0.08683 | | 73 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 21700 | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0.000115 | 0.014472 | 1398.8 | 20 | |
| | | | | | | 758.54 | 11 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.000575 | 0.072358 | 1797.83 | 130 | |
| | | | | | | 856.4 | 62 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 150 | |
| 26 | 11-150108-1807 | Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм | м2 | | 79.56 | 210.73 | 16766 | 54.8 |
| | | | | | | | | 9109 |
| | 01-010102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10) | чел-ч | 0.27106 | 21.56553 | 768,14 | 16565 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.00062 | 0.04933 | | 57 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 16622 | |
| | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.040365 | 3.211439 | 13.98 | 45 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0.000621 | 0.049407 | 3157.28 | 156 | |
| | | | | | | 1148.69 | 57 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 201 | |
| 28 | 11-150207-0101 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | уриваемой поверхности | | 79.56 | 2151.33 | 171160 | 54.8 |
| | | | | | | | | 47684 |
| | 01-010102-0136 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60) | чел-ч | 1.3225 | 105.2181 | 817,38 | 86003 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.01656 | 1.31751 | | 1012 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 87015 | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0.01495 | 1.189422 | 1398.8 | 1664 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 758.54 | 902 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0.00161 | 0.128092 | 3403.17 | 436 | |
| | | | | | | 856.4 | 110 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 2100 | |
| 29 | 11-150203-0201 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | уриваемой поверхности | | 93.91 | 944.19 | 88669 | 54.8 |
| | | | | | | | | 33463 |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0.7475 | 70.19773 | 807,79 | 56705 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.06118 | 5.74541 | | 4358 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 61063 | |
| | 31-030205-0201 | Растворонасосы, 1 м3/ч | маш.-ч | 0.05405 | 5.075836 | 897.73 | 4557 | |
| | | | | | | 758.54 | 3850 | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0.00713 | 0.669578 | 1398.8 | 937 | |
| | | | | | | 758.54 | 508 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 5494 | |
| 30 | 11-150401-0201 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | иваемой поверхности | | 173.47 | 81.93 | 14213 | 54.8 |
| | | | | | | | | 7334 |
| | 01-010102-0125 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50) | чел-ч | 0.1058 | 18.35313 | 726,56 | 13335 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.00035 | 0.06071 | | 49 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 13384 | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0.000115 | 0.019949 | 1398.8 | 28 | |
| | | | | | | 758.54 | 15 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.00023 | 0.039898 | 1797.83 | 72 | |
| | | | | | | 856.4 | 34 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 100 | |
| | 4.3 Железобетонные поверхности | | | | | | | |
| 31 | 11-150203-0501 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | уриваемой поверхности | | 90.12 | 442.67 | 39893 | 54.8 |
| | | | | | | | | 16464 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 0.4255 | 38.34606 | 778,37 | 29847 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.00288 | 0.25955 | | 197 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 30044 | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0.002875 | 0.259095 | 1398.8 | 362 | |
| | | | | | | 758.54 | 197 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 362 | |
| | 21-020402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-извест | м3 | 0.006 | 0.54072 | 17909.36 | 9684 | |
| | | Итого по материалам | | | | | 9684 | |
| 32 | 11-150403-0108 | Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску | иваемой поверхности | | 65.94 | 313.63 | 20681 | 54.8 |
| | | | | | | | | 6231 |
| | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 0.2208 | 14.55955 | 778,37 | 11333 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.00069 | 0.0455 | | 38 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 11371 | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0.000115 | 0.007583 | 1398.8 | 11 | |
| | | | | | | 758.54 | 6 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.000575 | 0.037916 | 1797.83 | 68 | |
| | | | | | | 856.4 | 32 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 79 | |
| 33 | 11-150401-0201 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | иваемой поверхности | | 24.18 | 81.93 | 1981 | 54.8 |
| | | | | | | | | 1023 |
| | 01-010102-0125 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50) | чел-ч | 0.1058 | 2.55824 | 726,56 | 1859 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.00035 | 0.00846 | | 7 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 1866 | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0.000115 | 0.002781 | 1398.8 | 4 | |
| | | | | | | 758.54 | 2 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.00023 | 0.005561 | 1797.83 | 10 | |
| | | | | | | 856.4 | 5 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 14 | |
| 34 | 11-150108-1807 | Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм | м2 | | 10.91 | 210.72 | 2299 | 54.8 |
| | | | | | | | | 1249 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0131 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10) | чел-ч | 0.27106 | 2.95726 | 768,14 | 2272 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.00062 | 0.00676 | | 8 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 2280 | |
| | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.040365 | 0.440382 | 13.98 | 6 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0.000621 | 0.006775 | 3157.28 | 21 | |
| | | | | | | 1148.69 | 8 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 27 | |
| 35 | 21-110102-0106 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150 | м3 | | 1.091 | 22276.14 | 24303 | – |
| 36 | 11-150207-0101 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | уриваемой поверхности | | 10.91 | 2151.42 | 23472 | 54.8 |
| | | | | | | | | 6539 |
| | 01-010102-0136 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60) | чел-ч | 1.3225 | 14.42848 | 817,38 | 11794 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.01656 | 0.18067 | | 139 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 11933 | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0.01495 | 0.163105 | 1398.8 | 228 | |
| | | | | | | 758.54 | 124 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0.00161 | 0.017565 | 3403.17 | 60 | |
| | | | | | | 856.4 | 15 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 288 | |
| 37 | 11-150401-0201 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | иваемой поверхности | | 10.91 | 82.03 | 895 | 54.8 |
| | | | | | | | | 461 |
| | 01-010102-0125 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50) | чел-ч | 0.1058 | 1.15428 | 726,56 | 839 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.00035 | 0.00382 | | 3 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 842 | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0.000115 | 0.001255 | 1398.8 | 2 | |
| | | | | | | 758.54 | 1 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.00023 | 0.002509 | 1797.83 | 5 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 856.4 | 2 | |
| | Итого по эксплуатации машин | | | | | 7 | |
| 38 11-150401-0202 | | | | | | | |
| | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону | иваемой поверхности | | 719.46 | 41.12 | 29585 | 54.8 |
| | | | | | | | 14607 |
| 01-010102-0125 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50) | чел-ч | 0.0506 | 36.40468 | 726,56 | 26450 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.00035 | 0.25181 | | 205 | |
| | Итого по заработной плате | | | | | 26655 | |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0.000115 | 0.082738 | 1398.8 | 116 | |
| | | | | | 758.54 | 63 | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.00023 | 0.165476 | 1797.83 | 297 | |
| | | | | | 856.4 | 142 | |
| | Итого по эксплуатации машин | | | | | 413 | |
| 39 11-150204-0101 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | уриваемой поверхности | | 15.35 | 2553.55 | 39197 | 54.8 |
| | | | | | | | 14471 |
| 01-010102-0137 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70) | чел-ч | 2.0585 | 31.59798 | 826,98 | 26131 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.02369 | 0.36364 | | 276 | |
| | Итого по заработной плате | | | | | 26407 | |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0.02369 | 0.363642 | 1398.8 | 509 | |
| | | | | | 758.54 | 276 | |
| | Итого по эксплуатации машин | | | | | 509 | |
| 40 11-150401-0201 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | иваемой поверхности | | 15.35 | 81.89 | 1257 | 54.8 |
| | | | | | | | 649 |
| 01-010102-0125 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50) | чел-ч | 0.1058 | 1.62403 | 726,56 | 1180 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.00035 | 0.00537 | | 4 | |
| | Итого по заработной плате | | | | | 1184 | |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0.000115 | 0.001765 | 1398.8 | 2 | |
| | | | | | 758.54 | 1 | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.00023 | 0.003531 | 1797.83 | 6 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 856.4 | 3 | |
| | Итого по эксплуатации машин | | | | | 8 | |
| | Итого прямые затраты по разделу 4 | | | | | 1,076,878 | |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | | 310,831 | |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | | 1,387,709 | |
| | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | | 58,839 | |
| | Итого, тенге | | | | | 1,446,548 | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 115,724 | |
| | Итого по разделу на подряд, тенге | | | | | 1,562,271 | |
| | Раздел 5 Наружная отделка | | | | | | |
| 41 | 11-260201-0501 | Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме (1-16,А-Г,Д-К,7-15,Д-С) | м3 изоляции | 32.3873 | 29530.19 | 956403 | 55.3 |
| | | | | | | | #VALUE! |
| | 01-010102-0141 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10) | чел-ч | 20.8955 | 676.7488 | 869,19 | #VALUE! |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.391 | 12.66343 | | 10845 |
| | | Итого по заработной плате | | | | | #VALUE! |
| | 31-050402-0303 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0.4945 | 16.01552 | 70.68 | 1132 |
| | | | | | | – | – |
| | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0.4715 | 15.27061 | 438.95 | 6703 |
| | | | | | | – | – |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.391 | 12.66343 | 1797.83 | 22767 |
| | | | | | | 856.4 | 10845 |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 30602 |
| 43 | 11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | плических изделий | | 0.7663 | 52690.85 | 40377 | 50.8 |
| | | | | | | | 20102 |
| | 01-010102-0133 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30) | чел-ч | 64.86 | 49.70222 | 787,96 | 39163 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.621 | 0.47587 | | 408 |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 39571 |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.3565 | 0.273186 | 1797.83 | 491 |
| | | | | | | 856.4 | 234 |
| | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0.2645 | 0.202686 | 3568.7 | 723 |
| | | | | | | 856.4 | 174 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | 1214 | |
| 44 | 21-050301-3501 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | т | | 0.1962 | 178243.2 | 34971 | – |
| 45 | 21-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 | т | | 0.6963 | 148250.4 | 103227 | – |
| 46 | 21-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 | т | | 1.0075 | 148250.4 | 149362 | – |
| 47 | 11-150106-0201 | Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") | ерхности облицовки | | 333.69 | 2845.15 | 949397 | 54.8 |
| | | | | | | | | 450733 |
| | 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 2.9325 | 978.5459 | 836,57 | 818622 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.01518 | 5.06541 | | 3884 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 822506 | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0.013915 | 4.643296 | 1398.8 | 6495 | |
| | | | | | | 758.54 | 3522 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0.001265 | 0.422118 | 3403.17 | 1437 | |
| | | | | | | 856.4 | 362 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 7932 | |
| 49 | 11-110101-2701 | Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | | 44.707 | 953.79 | 42641 | 60.9 |
| | | | | | | | | 17739 |
| | 01-010102-0127 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70) | чел-ч | 0.8349 | 37.32587 | 739,36 | 27597 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.04336 | 1.9385 | | 1531 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 29128 | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0.029555 | 1.321315 | 1398.8 | 1848 | |
| | | | | | | 758.54 | 1002 | |
| | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.00966 | 0.43187 | 1797.83 | 776 | |
| | | | | | | 856.4 | 370 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0.00414 | 0.185087 | 3403.17 | 630 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 856.4 | 159 | |
| | Итого по эксплуатации машин | | | | | 3254 | |
| 50 21-030302-0702 | Элементы накрывочные бетонные, цветные СТ РК 937-92 | м3 | | 4.0236 | 61533.6 | 247587 | – |
| 51 11-150203-0503 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм (внутренняя часть подпорных колец) | уриваемой поверхности | | 19.06 | 624.19 | 11897 | 54.8 |
| | | | | | | | 3804 |
| 01-010102-0136 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60) | чел-ч | 0.4255 | 8.11003 | 817,38 | 6629 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.02151 | 0.40998 | | 313 | |
| | Итого по заработной плате | | | | | 6942 | |
| 52 11-150212-0304 | Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм (подпорных стенок крылец) | м2 | | 19.06 | 830.75 | 15834 | 54.8 |
| | | | | | | | 5407 |
| 01-010102-0142 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20) | чел-ч | 0.58501 | 11.15029 | 882,62 | 9841 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.00158 | 0.03011 | | 26 | |
| | Итого по заработной плате | | | | | 9867 | |
| 53 11-150402-0401 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая (подпорных стенок крылец) | иваемой поверхности | | 19.06 | 495.02 | 9435 | 54.8 |
| | | | | | | | 929 |
| 01-010102-0137 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70) | чел-ч | 0.10626 | 2.02532 | 826,98 | 1675 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.00127 | 0.02421 | | 21 | |
| | Итого по заработной плате | | | | | 1696 | |
| 54 11-150106-0201 | Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") | ерхности облицовки | | 7.61 | 2845.07 | 21651 | 54.8 |
| | | | | | | | 10279 |
| 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 2.9325 | 22.31633 | 836,57 | 18669 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.01518 | 0.11552 | | 88 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 18757 | |
| 55 | 21-030302-0610 | Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, цветные СТ РК 958-93 | м2 | | 7.61 | 1304.28 | 9926 | – |
| 56 | 11-110101-2701 | Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство | м2 покрытия | | 4.56 | 953.73 | 4349 | 60.9 |
| | | | | | | | | 1809 |
| | 01-010102-0127 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70) | чел-ч | 0.8349 | 3.80714 | 739,36 | 2815 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.04336 | 0.19772 | | 156 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 2971 | |
| 57 | 21-030302-0702 | Элементы накрывочные бетонные, цветные СТ РК 937-92 | м3 | | 0.2964 | 61533.6 | 18239 | – |
| 71 | 11-100110-0101 | Каркас из брусьев. Установка | м3 | | 0.082 | 89268.29 | 7320 | 59.8 |
| | | | | | | | | 1931 |
| | 01-010102-0141 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10) | чел-ч | 44.85 | 3.6777 | 869,19 | 3197 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.4025 | 0.03301 | | 32 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 3229 | |
| 72 | 11-100115-0102 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | есины в конструкции | | 0.082 | 6829.27 | 560 | 59.8 |
| | | | | | | | | 83 |
| | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 2.162 | 0.17728 | 778,37 | 138 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0138 | 0.00113 | | 1 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 139 | |
| 73 | 11-090302-0112 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1; | конструкций | | 0.0888 | 20675.68 | 1836 | 60.9 |
| | | | | | | | | 457 |
| | 01-010102-0134 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40) | чел-ч | 7.4382 | 0.66051 | 797,56 | 527 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2.5415 | 0.22569 | | 223 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 750 | |
| 74 | 11-090501-0202 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | | 0.0888 | 2319.82 | 206 | 60.9 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-010102-0154 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,40) | чел-ч | 1.541 | 0.13684 | 1051,47 | 144 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.00115 | 0.0001 | | – | |
| | Итого по заработной плате | | | | | 144 | |
| 75 21-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | | 0.0888 | 387495.7 | 34410 | – |
| 76 11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2; kмат1=2; | м2 | | 2.75 | 141.82 | 390 | 54.2 |
| | | | | | | | 60 |
| 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0.04899 | 0.13472 | 807,79 | 109 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.00046 | 0.00127 | | 2 | |
| | Итого по заработной плате | | | | | 111 | |
| 77 11-120101-1001 | Покрытия козырька из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 покрытия | | 18.01 | 883.45 | 15911 | 56.4 |
| | | | | | | | 8639 |
| 01-010102-0130 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00) | чел-ч | 1.1178 | 20.13158 | 758,54 | 15271 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.00311 | 0.05601 | | 47 | |
| | Итого по заработной плате | | | | | 15318 | |
| 78 21-100105-0308 | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 | м2 | | 18.01 | 2053.18 | 36978 | – |
| 79 21-100105-0304 | Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 | м2 | | 18.01 | 1369 | 24656 | – |
| | Итого прямые затраты по разделу 5 | | | | | 2,737,563 | |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | | #VALUE! | |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | | #VALUE! | |
| | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | | #VALUE! | |
| | Итого, тенге | | | | | #VALUE! | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | #VALUE! | |
| | Итого по разделу на подряд, тенге | | | | | #VALUE! | |

| | |
|---|---|
| Итого прямые затраты по смете | 3,814,441 |
| Накладные расходы I уровня, тенге | #VALUE! |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | #VALUE! |
| Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | #VALUE! |
| Итого, тенге | #VALUE! |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | #VALUE! |
| Итого по смете на подряд, тенге №2-1-4 | #VALUE! |

Локальная ресурсная смета № 2-1-5

Архитектурные решения выше отм. 0,000

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

| №№ п/п | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Количество на ед. измер. | Количество по проекту | Стоимость, тенге на ед. измер. | Стоимость, тенге по проекту | Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Раздел 5 Внутренние ограждения | | | | | | | |
| 119 | 21-060208-0501 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 | т | | 1.5914 | 299948 | 477337 | – |
| | | Итого прямые затраты по разделу 5 | | | | | 477,337 | |
| | | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | | | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | | 477,337 | |
| | | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | | 20,239 | |
| | | Итого, тенге | | | | | 497,576 | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 39,806 | |
| | | Итого по разделу на подряд, тенге | | | | | 537,382 | |
| | Раздел 6 Полы | | | | | | | |
| | 6.1 Тип пола 1 (учебные кабинеты,каб.врача,директора и т.п) | | | | | | | |
| 129 | 11-110101-3601 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | | 1079.03 | 3054.19 | 3295564 | 60.9 / 190155 |
| | 01-010102-0127 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70) | чел-ч | 0.382 | 412.1895 | 739,36 | 304756 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0085 | 9.17176 | | 7485 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 312241 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6.2 Тип пола 9 (кабинеты физики,химии,биологии,географии и лаборантские) | | | | | | |
| 138 | 11-110101-3601 | | | | | | |
| | | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | 191.08 | 413.05 | 78926 | 60.9 |
| | | | | | | | 33673 |
| | 01-010102-0127 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70) | чел-ч | 0.382 | 72.99256 | 739,36 | 53968 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0085 | 1.62418 | | 1325 |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 55293 |
| | 6.5 Тип пола 7х (раздевалки,диспетчерская,охрана,гардероб учителей) | | | | | | |
| 157 | 11-110101-3602 | | | | | | |
| | | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 | м2 покрытия | 87.49 | 3210.89 | 280921 | 60.9 |
| | | | | | | | 15418 |
| | 01-010102-0127 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70) | чел-ч | 0.382 | 33.42118 | 739,36 | 24710 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0085 | 0.74367 | | 607 |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 25317 |
| 172 | 11-110101-3602 | | | | | | |
| | | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 | м2 покрытия | 651.21 | 570.61 | 371590 | 60.9 |
| | | | | | | | 114761 |
| | 01-010102-0127 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70) | чел-ч | 0.382 | 248.7622 | 739,36 | 183925 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0085 | 5.53529 | | 4517 |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 188442 |
| | 6.8 Тип пола 6 (кабинеты информатики,иностр.языка,серверная.лаборантская) | | | | | | |
| 182 | 11-110101-3601 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" (антистатическое покрытие) | м2 покрытия | 328.5 | 413.05 | 135688 | 60.9 |
| | | | | | | | 57891 |
| | 01-010102-0127 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70) | чел-ч | 0.382 | 125.487 | 739,36 | 92780 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0085 | 2.79225 | | 2279 |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 95059 |
| | 6.13 Плинтуса | | | | | | |
| 198 | 11-110101-4001 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 | м плинтусов | 359.82 | 257.67 | 92715 | 60.9 |
| | | | | | | | 17179 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0141 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10) | чел-ч | 0.0899 | 32.34782 | 869,19 | 28116 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0003 | 0.10795 | | 92 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 28208 | |
| | | Итого прямые затраты по разделу 6 | | | | | 4,255,404 | |
| | | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | | 429,077 | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | | 4,684,481 | |
| | | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | | 198,622 | |
| | | Итого, тенге | | | | | 4,883,103 | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 390,648 | |
| | | Итого по разделу на подряд, тенге | | | | | 5,273,751 | |
| | Раздел 7 Внутренняя отделка | | | | | | | |
| 245 | 21-110102-0106 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150 | м3 | | 2.5103 | 22276.14 | 55920 | – |
| 249 | 11-150204-0101 | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | уриваемой поверхности | | 218.79 | 2327.12 | 509150 | 54.8 |
| | | | | | | | | 179357 |
| | 01-010102-0137 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70) | чел-ч | 1.79 | 391.6341 | 826,98 | 323874 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0206 | 4.50707 | | 3419 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 327293 | |
| | 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0.0206 | 4.507074 | 1398.8 | 6304 | |
| | | | | | | 758.54 | 3419 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 6304 | |
| | 21-020402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-извест | м3 | 0.001 | 0.21879 | 17909.36 | 3918 | |
| | 21-020402-0302 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2, | м3 | 0.043 | 9.40797 | 18607.04 | 175054 | |
| | | Итого по материалам | | | | | 178972 | |
| 250 | 11-150203-0505 | Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | уриваемой поверхности | | 218.79 | 697.39 | 152583 | 54.8 |
| | | | | | | | | 49256 |
| | 01-010102-0139 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90) | чел-ч | 0.4552 | 99.59321 | 846,81 | 84337 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0333 | 7.28571 | | 5546 | |
| | Итого по заработной плате | | | | | 89883 | |
| 31-030101-0601 | Растворосмесители передвижные, 65 л | маш.-ч | 0.0296 | 6.476184 | 809.92 | 5245 | |
| | | | | | 758.54 | 4912 | |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0.0028 | 0.612612 | 1398.8 | 857 | |
| | | | | | 758.54 | 465 | |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0.0009 | 0.196911 | 3403.17 | 670 | |
| | | | | | 856.4 | 169 | |
| | Итого по эксплуатации машин | | | | | 6772 | |
| | Итого прямые затраты по разделу 7 | | | | | 717,653 | |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | | 228,613 | |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | | 946,266 | |
| | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | | 40,122 | |
| | Итого, тенге | | | | | 986,387 | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 78,911 | |
| | Итого по разделу на подряд, тенге | | | | | 1,065,298 | |
| | Итого прямые затраты по смете | | | | | 6,876,432 | |
| | Итого по смете на подряд, тенге №2-1-5 | | | | | 6,876,432 | |

Локальная ресурсная смета № 2-1-11

Канализация

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

| №№ п/п | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Количество | | Стоимость, тенге | | Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на ед. измер. | по проекту | на ед. измер. | по проекту | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Раздел 1 Канализация бытовая и производственная К1,К3 | | | | | | | |
| 1 | 11-170101-0106 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | | 72 | 8037.29 | 578685 | 60.4 |
| | | | | | | | | 73873 |
| | 01-010102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00) | чел-ч | 1.95 | 140.4 | 856,4 | 120239 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.035 | 2.52 | | 2067 | |
| | Итого по заработной плате | | | | | 122306 | |
| 3 11-170301-0102 | | | | | | | |
| | Унитазы с бачком высокорасполагаемым. Установка | комплект | | 21 | 4352.19 | 91396 | 60.4 |
| | | | | | | | 30764 |
| 01-010102-0139 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90) | чел-ч | 2.79 | 58.59 | 846,81 | 49615 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.077 | 1.617 | | 1319 | |
| | Итого по заработной плате | | | | | 50934 | |
| 6 11-170101-0110 | Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка | комплект | | 11 | 9503.64 | 104540 | 60.4 |
| | | | | | | | 6102 |
| 01-010102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00) | чел-ч | 0.99 | 10.89 | 856,4 | 9326 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.085 | 0.935 | | 776 | |
| | Итого по заработной плате | | | | | 10102 | |
| 8 11-170401-0101 | Писсуары настенные. Установка | комплект | | 4 | 9149.75 | 36599 | 60.4 |
| | | | | | | | 1929 |
| 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 0.93 | 3.72 | 836,57 | 3112 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.025 | 0.1 | | 81 | |
| | Итого по заработной плате | | | | | 3193 | |
| 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.02 | 0.08 | 9.88 | 1 | |
| | | | | | – | – | |
| 31-050602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0.01 | 0.04 | 1398.8 | 56 | |
| | | | | | 758.54 | 30 | |
| 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.015 | 0.06 | 1797.83 | 108 | |
| | | | | | 856.4 | 51 | |
| | Итого по эксплуатации машин | | | | | 165 | |
| 9 11-170101-0108 | Биде. Установка | комплект | | 2 | 13233 | 26466 | 60.4 |
| | | | | | | | 2891 |
| 01-010102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00) | чел-ч | 2.75 | 5.5 | 856,4 | 4710 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.046 | 0.092 | | 77 | |
| | Итого по заработной плате | | | | | 4787 | |

| | |
|---|---|
| Итого прямые затраты по разделу 1 | 837,686 |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 115,559 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 953,245 |
| Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | 40,418 |
| Итого, тенге | 993,663 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 79,493 |
| Итого по разделу на подряд, тенге | 1,073,156 |
| Итого по смете на подряд, тенге №2-1-11 | 1,073,156 |

Локальная ресурсная смета № 2-1-12

Пожарная сигнализация

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

| №№ п/п | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Количество на ед. измер. | Количество по проекту | Стоимость, тенге на ед. измер. | Стоимость, тенге по проекту | Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 13-100701-0102 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования | шт. | | 1 | 34637 | 34637 | 40.6 / 13815 |
| | 01-010102-0143 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30) | чел-ч | 38 | 38 | 895,41 | 34026 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | – | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 34026 | |
| | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.16 | 0.16 | 9.88 | 2 | |
| | | | | | | – | – | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 2 | |
| | 21-130207-0429 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами р | 10шт. | 0.4 | 0.4 | 257.2 | 103 | |
| | 21-130704-2101 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 0.00001 | 0.00001 | 1822463 | 18 | |
| | 21-130816-2101 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, | т | 0.0001 | 0.0001 | 4877579 | 488 | |
| | | Итого по материалам | | | | | 609 | |
| 2 | 23-080303-1001 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 | шт. | | 1 | 14607.74 | 14608 | – |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13-100701-0303 | Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования | шт. | | 1 | 4700 | 4700 | 40.6 |
| | | | | | | | | 1844 |
| | 01-010102-0144 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40) | чел-ч | 5 | 5 | 908,2 | 4541 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | – | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 4541 | |
| | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.13 | 0.13 | 9.88 | 1 | |
| | | | | | | – | – | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 1 | |
| | 21-130207-0429 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами р | 10шт. | 0.3 | 0.3 | 257.2 | 77 | |
| | 21-130103-0102 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0.00002 | 0.00002 | 19875.31 | 0 | |
| | 21-130704-2101 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84 | т | 1.6E-06 | 1.6E-06 | 1822463 | 3 | |
| | 21-130816-2101 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, | т | 0.000016 | 0.000016 | 4877579 | 78 | |
| | | Итого по материалам | | | | | 158 | |
| 4 | 23-080306-0311 | Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 | шт. | | 1 | 13562.05 | 13562 | – |
| 5 | 13-100408-0608 | Шкаф коммутации. Монтаж оборудования | шт. | | 1 | 58814 | 58814 | 40.6 |
| | | | | | | | | 22839 |
| | 01-010102-0145 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,50) | чел-ч | 61 | 61 | 921,64 | 56220 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.04 | 0.04 | | 34 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 56254 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.04 | 3403.17 | 136 | |
| | | | | | | 856.4 | 34 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 136 | |
| 6 | 23-080504-1105 | Устройство коммутационное УК-ВК | шт. | | 1 | 3715.92 | 3716 | – |
| 7 | 13-080105-0106 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования | шт. | | 1 | 5278 | 5278 | 42.8 |
| | | | | | | | | 1833 |
| | 01-010102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00) | чел-ч | 5 | 5 | 856,4 | 4282 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | – | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по заработной плате | | | | | 4282 | |
| | 21-130703-1402 | Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72 | кг | 14.4 | 14.4 | 43 | 619 | |
| | 21-130703-1607 | Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 66 | т | 0.0048 | 0.0048 | 65078 | 312 | |
| | 21-050401-0303 | Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках ГОСТ 1 | т | 0.00005 | 0.00005 | 236284 | 12 | |
| | 21-130704-0801 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГС | т | 0.00017 | 0.00017 | 310627.4 | 53 | |
| | | Итого по материалам | | | | | 996 | |
| 8 | 23-080306-0209 | Аккумулятор GP 12-12 S 12В, 12 А/ч | шт. | | 1 | 4025.05 | 4025 | – |
| 9 | 13-100701-0202 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | | 77 | 1804.18 | 138922 | 40.6 |
| | | | | | | | | 53546 |
| | 01-010102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00) | чел-ч | 2 | 154 | 856,4 | 131886 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | – | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 131886 | |
| | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.16 | 12.32 | 9.88 | 122 | |
| | | | | | | – | – | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 122 | |
| 10 | 23-080302-0312 | Извещатели пожарные дымовые модели СКИФ Д исполнение 01 | шт. | | 77 | 877.3 | 67552 | – |
| 11 | 13-100701-0201 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | | 107 | 901.57 | 96468 | 40.6 |
| | | | | | | | | 37204 |
| | 01-010102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00) | чел-ч | 1 | 107 | 856,4 | 91635 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | – | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 91635 | |
| | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.06 | 6.42 | 9.88 | 63 | |
| | | | | | | – | – | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 63 | |
| 12 | 23-080302-0201 | Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1 | шт. | | 107 | 637.66 | 68230 | – |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13-080303-1204 | Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | | 9 | 2854.89 | 25694 | 42.8 |
| | | | | | | | | 6524 |
| | 01-010102-0139 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90) | чел-ч | 2 | 18 | 846,81 | 15243 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | – | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 15243 | |
| | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.04 | 0.36 | 9.88 | 4 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0.13 | 1.17 | 154.01 | 180 | |
| | | | | | | – | – | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 184 | |
| 14 | 23-080302-0607 | Извещатели пожарные ручной модели СКИФ "Пожар" | шт. | | 9 | 1785.08 | 16066 | – |
| 15 | 23-080306-0101 | Разветвительная коробка УК-2П | шт. | | 10 | 59.29 | 593 | – |
| 16 | 13-080103-3002 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования | шт. | | 23 | 1132.7 | 26052 | 42.8 |
| | | | | | | | | 9220 |
| | 01-010102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00) | чел-ч | 1 | 23 | 856,4 | 19697 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.08 | 1.84 | | 1845 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 21542 | |
| | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.04 | 0.92 | 2297.88 | 2114 | |
| | | | | | | 856.4 | 788 | |
| | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те | маш.-ч | 0.04 | 0.92 | 3341.09 | 3074 | |
| | | | | | | 1148.69 | 1057 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 5188 | |
| | 24-040207-3951 | Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98 | 100шт. | 0.06 | 1.38 | 464.1 | 640 | |
| | 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-8 | т | 0.00006 | 0.00138 | 381819.7 | 527 | |
| | | Итого по материалам | | | | | 1167 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 23-080304-0313 | Оповещатели модели Маяк-12-КП | шт. | | 23 | 2259.54 | 51969 | – |
| 18 | 13-080206-0101 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | | 959 | 155.27 | 148904 | 42.8 |
| | | | | | | | | 56651 |
| | 01-010102-0139 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90) | чел-ч | 0.1629 | 156.2211 | 846,81 | 132290 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0001 | 0.0959 | | 73 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 132363 | |
| | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.0608 | 58.3072 | 13.98 | 815 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0.0608 | 58.3072 | 18.64 | 1087 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050602-0505 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые | маш.-ч | 0.0001 | 0.0959 | 953.24 | 91 | |
| | | | | | | 758.54 | 73 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 1993 | |
| | 21-130207-1006 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцин | шт. | 2 | 1918 | 6.47 | 12409 | |
| | 21-130211-0606 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.00001 | 0.00959 | 230636.1 | 2212 | |
| | | Итого по материалам | | | | | 14621 | |
| 19 | 23-061710-0502 | Миниканал ТМС 25х17 | м | | 866.58 | 220.45 | 191038 | – |
| 20 | 23-061710-0506 | Миниканал ТМС 50х20 | м | | 102.01 | 448 | 45700 | – |
| 21 | 13-080206-0102 | Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования | м | | 24 | 179.75 | 4314 | 42.8 |
| | | | | | | | | 1600 |
| | 01-010102-0139 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90) | чел-ч | 0.1839 | 4.4136 | 846,81 | 3737 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0001 | 0.0024 | | 2 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 3739 | |
| | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.0688 | 1.6512 | 13.98 | 23 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0.0688 | 1.6512 | 18.64 | 31 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050602-0505 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые | маш.-ч | 0.0001 | 0.0024 | 953.24 | 2 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 758.54 | 2 | |
| | Итого по эксплуатации машин | | | | | 56 | |
| 21-130207-1006 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцин | шт. | 3 | 72 | 6.47 | 466 | |
| 21-130211-0606 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.00001 | 0.00024 | 230636.1 | 55 | |
| | Итого по материалам | | | | | 521 | |
| 22 23-061710-0110 | Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм | м | | 24.24 | 252.07 | 6110 | – |
| 23 13-080206-1902 | Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | | 16 | 380.94 | 6095 | 42.8 |
| | | | | | | | 1707 |
| 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 0.29 | 4.64 | 836,57 | 3882 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0066 | 0.1056 | | 106 | |
| | Итого по заработной плате | | | | | 3988 | |
| 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.0696 | 1.1136 | 13.98 | 16 | |
| | | | | | – | – | |
| 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0.027 | 0.432 | 154.01 | 67 | |
| | | | | | – | – | |
| 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.0033 | 0.0528 | 2297.88 | 121 | |
| | | | | | 856.4 | 45 | |
| 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те | маш.-ч | 0.0033 | 0.0528 | 3341.09 | 176 | |
| | | | | | 1148.69 | 61 | |
| | Итого по эксплуатации машин | | | | | 380 | |
| 24 23-011305-0104 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм | м | | 16.32 | 111.31 | 1817 | – |
| 25 13-100105-0502 | Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной | м кабеля | | 959 | 500.3 | 479784 | 40.6 |
| | | | | | | | 108892 |
| 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0.33 | 316.47 | 807,79 | 255641 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0153 | 14.6727 | | 12566 | |
| | Итого по заработной плате | | | | | 268207 | |
| 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.0425 | 40.7575 | 9.88 | 403 | |
| | | | | | – | – | |
| 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0.0153 | 14.6727 | 3403.17 | 49934 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ——— | ——— | |
| | | | | | 856.4 | 12566 | |
| | Итого по эксплуатации машин | | | | | 50337 | |
| 21-130207-0429 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами р | 10шт. | 0.369 | 353.871 | 257.2 | 91016 | |
| 24-040207-2602 | Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98 | 100шт. | 0.0312 | 29.9208 | 2657.1 | 79503 | |
| 21-130103-0102 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 5.5E-06 | 0.005275 | 19875.31 | 105 | |
| 21-130211-0607 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 1.39E-05 | 0.01333 | 238670.7 | 3182 | |
| | Итого по материалам | | | | | 173806 | |
| 26 13-080201-0810 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м кабеля | | 959 | 282.41 | 270831 | 42.8 |
| | | | | | | | ——— |
| | | | | | | | 67798 |
| 01-010102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00) | чел-ч | 0.15 | 143.85 | 856,4 | 123193 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0468 | 44.8812 | | 35214 | |
| | Итого по заработной плате | | | | | 158407 | |
| 31-050401-0103 | Домкраты гидравлические, 63 т | маш.-ч | 0.0418 | 40.0862 | 10.95 | 439 | |
| | | | | | ——— | ——— | |
| | | | | | – | – | |
| 31-050402-0308 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т | маш.-ч | 0.0418 | 40.0862 | 2234.53 | 89574 | |
| | | | | | ——— | ——— | |
| | | | | | 758.54 | 30407 | |
| 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.0025 | 2.3975 | 2297.88 | 5509 | |
| | | | | | ——— | ——— | |
| | | | | | 856.4 | 2053 | |
| 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те | маш.-ч | 0.0025 | 2.3975 | 3341.09 | 8010 | |
| | | | | | ——— | ——— | |
| | | | | | 1148.69 | 2754 | |
| | Итого по эксплуатации машин | | | | | 103532 | |
| 27 13-080201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | | 24 | 198.25 | 4758 | 42.8 |
| | | | | | | | ——— |
| | | | | | | | 1194 |
| 01-010102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00) | чел-ч | 0.1 | 2.4 | 856,4 | 2055 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0378 | 0.9072 | | 734 | |
| | Итого по заработной плате | | | | | 2789 | |
| 31-050401-0103 | Домкраты гидравлические, 63 т | маш.-ч | 0.03 | 0.72 | 10.95 | 8 | |
| | | | | | ——— | ——— | |
| | | | | | – | – | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-050402-0308 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т | маш.-ч | 0.03 | 0.72 | 2234.53 | 1609 | |
| | | | | | 758.54 | 546 | |
| 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.0039 | 0.0936 | 2297.88 | 215 | |
| | | | | | 856.4 | 80 | |
| 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те | маш.-ч | 0.0039 | 0.0936 | 3341.09 | 313 | |
| | | | | | 1148.69 | 108 | |
| | Итого по эксплуатации машин | | | | | 2145 | |
| 28 13-080206-2202 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | | 16 | 69.69 | 1115 | 42.8 |
| | | | | | | | 347 |
| 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 0.06 | 0.96 | 836,57 | 803 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0004 | 0.0064 | | 7 | |
| | Итого по заработной плате | | | | | 810 | |
| 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.0002 | 0.0032 | 2297.88 | 7 | |
| | | | | | 856.4 | 3 | |
| 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те | маш.-ч | 0.0002 | 0.0032 | 3341.09 | 11 | |
| | | | | | 1148.69 | 4 | |
| | Итого по эксплуатации машин | | | | | 18 | |
| 29 23-060410-0101 | Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50 | км | | 1.5975 | 17312.05 | 27656 | – |
| 30 23-060410-0112 | Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80 | км | | 0.4192 | 78362.95 | 32850 | – |

| | |
|---|---|
| Итого прямые затраты по смете | 1,851,858 |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 385,014 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 2,236,872 |
| Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | 94,843 |
| Итого, тенге | 2,331,715 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 186,537 |
| Итого по смете на подряд, тенге № 2-1-12 | 2,518,252 |

Локальная ресурсная смета № 2-1-13
Слаботочные сети

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

| №№ п/п | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Количество на ед. измер. | Количество по проекту | Стоимость, тенге на ед. измер. | Стоимость, тенге по проекту | Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Раздел 1 Телефонизация и локальная сеть | | | | | | | |
| 1 | 13-100902-1201 | Шкаф для трубных проводок напольный, размер до 600х600 мм. Монтаж оборудования | шт. | | 1 | 2072 | 2072 | 42.8 |
| | | | | | | | | 629 |
| | 01-010102-0125 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50) | чел-ч | 2 | 2 | 726,56 | 1453 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.02 | 0.02 | | 17 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 1470 | |
| | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.02 | 0.02 | 2297.88 | 46 | |
| | | | | | | 856.4 | 17 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 46 | |
| 2 | 23-061708-0120 | Шкаф телефонный распределительный, ГОСТ 22789-94 серия ШРД-600/600-К | шт. | | 1 | 169211.8 | 169212 | – |
| 3 | 23-070202-0110 | Кабельный органайзер | шт. | | 6 | 4924.64 | 29548 | – |
| 4 | 13-100701-0303 | Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования | шт. | | 1 | 4700 | 4700 | 40.6 |
| | | | | | | | | 1844 |
| | 01-010102-0144 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40) | чел-ч | 5 | 5 | 908,2 | 4541 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | – | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 4541 | |
| | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.13 | 0.13 | 9.88 | 1 | |
| | | | | | | – | – | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 1 | |
| 5 | 23-080306-0312 | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA | шт. | | 1 | 71946.9 | 71947 | – |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13-100203-0101 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования | шт. | | 1 | 837 | 837 | 40.6 |
| | | | | | | | | 251 |
| | 01-010102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00) | чел-ч | 0.72 | 0.72 | 856,4 | 617 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | – | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 617 | |
| 7 | 58-000001-0001(п | Мини-АТС LG ARIA SOHO 3/8 без расширения | шт | | 1 | 77300 | 77300 | – |
| 8 | 58-000001-0001(п | Компьютер (сервер) 1,6 GHz, 8Gb, DDR4, 2133MHz | шт | | 1 | 177067 | 177067 | – |
| 9 | 23-080505-0702 | Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ | шт. | | 1 | 68440.35 | 68440 | – |
| 10 | 13-100101-0110 | Оборудование станции АТСКУ - плата разного назначения. Монтаж с подготовкой места установки | плата | | 1 | 5112 | 5112 | 40.6 |
| | | | | | | | | 1815 |
| | 01-010102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00) | чел-ч | 5 | 5 | 856,4 | 4282 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.22 | 0.22 | | 188 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 4470 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.22 | 3403.17 | 749 | |
| | | | | | | 856.4 | 188 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 749 | |
| 11 | 58-000001-0001(п | Плата расширения (3CO,8DKT/SLT) AR-CHB308 | шт | | 1 | 56463 | 56463 | – |
| 12 | 13-100302-0105 | Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования | шт. | | 2 | 6416.5 | 12833 | 40.6 |
| | | | | | | | | 4360 |
| | 01-010102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00) | чел-ч | 6 | 12 | 856,4 | 10277 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.27 | 0.54 | | 462 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 10739 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.54 | 3403.17 | 1838 | |
| | | | | | | 856.4 | 462 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 1838 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23-061601-0301 | Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой о | 1000м | 0.0007 | 0.0014 | 130291.7 | 182 | |
| | 21-130211-0606 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.0011 | 0.0022 | 230636.1 | 507 | |
| | 21-130816-2101 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, | т | 0.000003 | 0.000006 | 4877579 | 29 | |
| | | Итого по материалам | | | | | 718 | |
| 13 | 58-000001-0001(п | Коммутатор D-link DES-3828 | шт | | 1 | 98305 | 98305 | – |
| 14 | 58-000001-0001(п | Коммутатор D-link DES-1210-52 | шт | | 1 | 52655 | 52655 | – |
| 15 | 58-000001-0001(п | Патч панель Ship P197-24UTP Категория 5е | шт | | 3 | 7542 | 22626 | – |
| 16 | 13-110402-0101 | Разъемы штепсельные. Разделка и включение экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт | шт. | | 72 | 1820.89 | 131104 | 44 |
| | | | | | | | | 53005 |
| | 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 2 | 144 | 836,57 | 120466 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | – | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 120466 | |
| 17 | 29-000001-0001(п | Патч-корд RG-45 1м | м | | 62 | 457 | 28334 | – |
| 18 | 23-060407-0603 | Патч-корд RG-11 | км | | 0.015 | 191426.5 | 2871 | – |
| 19 | 13-080305-0108 | Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | | 69 | 326.84 | 22552 | 42.8 |
| | | | | | | | | 9407 |
| | 01-010102-0142 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20) | чел-ч | 0.36 | 24.84 | 882,62 | 21924 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0008 | 0.0552 | | 56 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 21980 | |
| | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.064 | 4.416 | 9.88 | 44 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.0004 | 0.0276 | 2297.88 | 63 | |
| | | | | | | 856.4 | 24 | |
| | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те | маш.-ч | 0.0004 | 0.0276 | 3341.09 | 92 | |
| | | | | | | 1148.69 | 32 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 199 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 23-070220-0707 | Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20 | шт. | | 69 | 551.85 | 38078 | – |
| 21 | 13-080206-0101 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | | 262 | 155.27 | 40681 | 42.8 |
| | | | | | | | | 15477 |
| | 01-010102-0139 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90) | чел-ч | 0.1629 | 42.6798 | 846,81 | 36142 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0001 | 0.0262 | | 20 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 36162 | |
| | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.0608 | 15.9296 | 13.98 | 223 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0.0608 | 15.9296 | 18.64 | 297 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050602-0505 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые | маш.-ч | 0.0001 | 0.0262 | 953.24 | 25 | |
| | | | | | | 758.54 | 20 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 545 | |
| | 21-130207-1006 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцин | шт. | 2 | 524 | 6.47 | 3390 | |
| | 21-130211-0606 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.00001 | 0.00262 | 230636.1 | 604 | |
| | | Итого по материалам | | | | | 3994 | |
| 22 | 23-061710-0502 | Миниканал ТМС 25х17К=1,010; | м | | 216.14 | 220.45 | 47648 | – |
| 23 | 23-061710-0506 | Миниканал ТМС 50х20К=1,010; | м | | 48.48 | 448 | 21719 | – |
| 24 | 13-080206-0102 | Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования | м | | 52 | 179.79 | 9349 | 42.8 |
| | | | | | | | | 3468 |
| | 01-010102-0139 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90) | чел-ч | 0.1839 | 9.5628 | 846,81 | 8098 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0001 | 0.0052 | | 4 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 8102 | |
| | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.0688 | 3.5776 | 13.98 | 50 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0.0688 | 3.5776 | 18.64 | 67 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050602-0505 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые | маш.-ч | 0.0001 | 0.0052 | 953.24 | 5 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 758.54 | 4 | |
| | Итого по эксплуатации машин | | | | | 122 | |
| 21-130207-1006 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцин | шт. | 3 | 156 | 6.47 | 1009 | |
| 21-130211-0606 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.00001 | 0.00052 | 230636.1 | 120 | |
| | Итого по материалам | | | | | 1129 | |
| 25 23-061710-0110 | Канал кабельный размерами 60 мм х 40 ммК=1,010; | м | | 52.52 | 252.07 | 13239 | – |
| 26 13-080206-0103 | Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования | м | | 127 | 203.85 | 25889 | 42.8 |
| | | | | | | | 9362 |
| 01-010102-0139 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90) | чел-ч | 0.2033 | 25.8191 | 846,81 | 21864 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0001 | 0.0127 | | 10 | |
| | Итого по заработной плате | | | | | 21874 | |
| 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.0763 | 9.6901 | 13.98 | 135 | |
| | | | | | – | – | |
| 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0.0763 | 9.6901 | 18.64 | 181 | |
| | | | | | – | – | |
| 31-050602-0505 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые | маш.-ч | 0.0001 | 0.0127 | 953.24 | 12 | |
| | | | | | 758.54 | 10 | |
| | Итого по эксплуатации машин | | | | | 328 | |
| 21-130207-1006 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцин | шт. | 4 | 508 | 6.47 | 3287 | |
| 21-130211-0606 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.000014 | 0.001778 | 230636.1 | 410 | |
| | Итого по материалам | | | | | 3697 | |
| 27 23-061710-0114 | Канал кабельный размерами 100 мм х 40 ммК=1,010; | м | | 87.87 | 362.23 | 31829 | – |
| 28 23-061710-0115 | Канал кабельный размерами 100 мм х 60 ммК=1,010; | м | | 40.4 | 468.31 | 18920 | – |
| 29 13-080206-1901 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | | 90 | 309.17 | 27825 | 42.8 |
| | | | | | | | 7175 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 0.22 | 19.8 | 836,57 | 16564 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0022 | 0.198 | | 199 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 16763 | |
| | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.0484 | 4.356 | 13.98 | 61 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0.027 | 2.43 | 154.01 | 374 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.0011 | 0.099 | 2297.88 | 227 | |
| | | | | | | 856.4 | 85 | |
| | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те | маш.-ч | 0.0011 | 0.099 | 3341.09 | 331 | |
| | | | | | | 1148.69 | 114 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 993 | |
| 30 | 23-010504-0101 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 ммК=1,010; | м | | 90.9 | 22.48 | 2043 | – |
| 31 | 13-080206-1902 | Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | | 4 | 381 | 1524 | 42.8 |
| | | | | | | | | 426 |
| | 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 0.29 | 1.16 | 836,57 | 970 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0066 | 0.0264 | | 26 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 996 | |
| | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.0696 | 0.2784 | 13.98 | 4 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0.027 | 0.108 | 154.01 | 17 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.0033 | 0.0132 | 2297.88 | 30 | |
| | | | | | | 856.4 | 11 | |
| | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те | маш.-ч | 0.0033 | 0.0132 | 3341.09 | 44 | |
| | | | | | | 1148.69 | 15 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 95 | |
| 32 | 23-011305-0106 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 ммК=1,020; | м | | 4.08 | 224.69 | 917 | – |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 13-080201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | | 535 | 198.19 | 106033 | 42.8 |
| | | | | | | | | 26611 |
| | 01-010102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00) | чел-ч | 0.1 | 53.5 | 856,4 | 45817 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0378 | 20.223 | | 16359 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 62176 | |
| | 31-050401-0103 | Домкраты гидравлические, 63 т | маш.-ч | 0.03 | 16.05 | 10.95 | 176 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050402-0308 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т | маш.-ч | 0.03 | 16.05 | 2234.53 | 35864 | |
| | | | | | | 758.54 | 12175 | |
| | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.0039 | 2.0865 | 2297.88 | 4795 | |
| | | | | | | 856.4 | 1787 | |
| | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те | маш.-ч | 0.0039 | 2.0865 | 3341.09 | 6971 | |
| | | | | | | 1148.69 | 2397 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 47806 | |
| 34 | 13-100105-0502 | Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной | м кабеля | | 3377 | 500.29 | 1689492 | 40.6 |
| | | | | | | | | 383450 |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0.33 | 1114.41 | 807,79 | 900209 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0153 | 51.6681 | | 44249 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 944458 | |
| | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.0425 | 143.5225 | 9.88 | 1418 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0.0153 | 51.6681 | 3403.17 | 175835 | |
| | | | | | | 856.4 | 44249 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 177253 | |
| 35 | 23-060409-0102 | Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E | км | | 4.0294 | 68344.1 | 275386 | – |

| | |
|---|---|
| Итого прямые затраты по разделу 1 | 3,384,550 |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 517,280 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 3,901,830 |
| Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | 165,438 |
| Итого, тенге | 4,067,268 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 325,381 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу на подряд, тенге | | | | | 4,392,649 | |
| | | в т.ч. Оборудование | | | | | 437677 | |
| | Раздел 2 Установки звукоусиления | | | | | | | |
| 36 | 13-100902-1205 | Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640х840 мм. Монтаж оборудования | шт. | | 2 | 2714.5 | 5429 | 42.8 |
| | | | | | | | | 1397 |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 2 | 4 | 807,79 | 3231 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.02 | 0.04 | | 34 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 3265 | |
| | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.02 | 0.04 | 2297.88 | 92 | |
| | | | | | | 856.4 | 34 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 92 | |
| | 21-130207-0429 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами р | 10шт. | 1.2 | 2.4 | 257.2 | 617 | |
| | 21-130211-0609 | Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм | т | 0.00003 | 0.00006 | 180808.3 | 11 | |
| | 22-040704-0305 | Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81 | т | 0.0009 | 0.0018 | 821095.9 | 1478 | |
| | | Итого по материалам | | | | | 2106 | |
| 37 | 23-061708-0119 | Шкаф телефонный распределительный, ГОСТ 22789-94 серия ШРД-600/400-К | шт. | | 2 | 153488.5 | 306977 | – |
| 38 | 13-080305-0108 | Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | | 2 | 326.5 | 653 | 42.8 |
| | | | | | | | | 273 |
| | 01-010102-0142 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20) | чел-ч | 0.36 | 0.72 | 882,62 | 635 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0008 | 0.0016 | | 2 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 637 | |
| | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.064 | 0.128 | 9.88 | 1 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.0004 | 0.0008 | 2297.88 | 2 | |
| | | | | | | 856.4 | 1 | |
| | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те | маш.-ч | 0.0004 | 0.0008 | 3341.09 | 3 | |
| | | | | | | 1148.69 | 1 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 6 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 23-070220-0531 | | | | | | |
| | | Розетка штепсельная четырехместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 2 | 938.5 | 1877 | – |
| 40 | 13-100202-0207 | | | | | | |
| | | Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 13930 | 27860 | 40.6 |
| | | | | | | | 9992 |
| | 01-010102-0150 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,00) | чел-ч | 12 | 24 | 986,23 | 23670 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.55 | 1.1 | | 942 |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 24612 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0.55 | 1.1 | 3403.17 | 3743 |
| | | | | | | 856.4 | 942 |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 3743 |
| 41 | 23-080303-0910 | | | | | | |
| | | Усилители мощности модели Рокот-5 УМ исполнение 1 | шт. | 1 | 36974.3 | 36974 | – |
| 42 | 23-080303-0911 | | | | | | |
| | | Усилители мощности модели Рокот-5 УМ исполнение 2 | шт. | 1 | 36974.3 | 36974 | – |
| 43 | 58-000001-0001(п | Мультипроигрыватель ITC T-2129 | шт | 2 | 68587 | 137174 | – |
| 44 | 58-000001-0001(п | Тюнер Escort ITC T-6222 | шт | 2 | 49329 | 98658 | – |
| 45 | 13-100408-0101 | Шкаф радиосвязи и радиомикрофонов. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 60018 | 60018 | 40.6 |
| | | | | | | | 20205 |
| | 01-010102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00) | чел-ч | 55 | 55 | 856,4 | 47102 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3.11 | 3.11 | | 2663 |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 49765 |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 3.11 | 3.11 | 3403.17 | 10584 |
| | | | | | | 856.4 | 2663 |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 10584 |
| 46 | 58-000001-0001(п | | | | | | |
| | | Беспроводная микрофонная станция ITC Audio T-521UF | шт | 1 | 154410 | 154410 | – |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 58-000001-0001(п | Микрофон настольный T-511D | шт | | 1 | 18590 | 18590 | – |
| 48 | 13-100411-0207 | Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении | шт. | | 14 | 1804.21 | 25259 | 40.6 |
| | | | | | | | | 9183 |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 2 | 28 | 807,79 | 22618 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | – | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 22618 | |
| | 21-130809-0801 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде | кг | 0.015 | 0.21 | 620.99 | 130 | |
| | 21-130211-0101 | Глухари | 100шт. | 0.011 | 0.154 | 4065.97 | 626 | |
| | 23-061601-0701 | Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией | 1000м | 0.005 | 0.07 | 26921.88 | 1885 | |
| | | Итого по материалам | | | | | 2641 | |
| 49 | 58-000001-0001(п | Громкоговоритель настенный TS Audio T-774W | шт | | 10 | 12326 | 123260 | – |
| 50 | 58-000001-0001(п | Громкоговоритель настенный TS Audio T-775W | шт | | 4 | 15049 | 60196 | – |
| 51 | 23-080306-0101 | Разветвительная коробка УК-2П | шт. | | 5 | 59.29 | 296 | – |
| 52 | 13-080206-0101 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | | 229 | 155.27 | 35557 | 42.8 |
| | | | | | | | | 13527 |
| | 01-010102-0139 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90) | чел-ч | 0.1629 | 37.3041 | 846,81 | 31589 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0001 | 0.0229 | | 17 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 31606 | |
| | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.0608 | 13.9232 | 13.98 | 195 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0.0608 | 13.9232 | 18.64 | 260 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050602-0505 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые | маш.-ч | 0.0001 | 0.0229 | 953.24 | 22 | |
| | | | | | | 758.54 | 17 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 477 | |
| | 21-130207-1006 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцин | шт. | 2 | 458 | 6.47 | 2963 | |
| | 21-130211-0606 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.00001 | 0.00229 | 230636.1 | 528 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по материалам | | | | 3491 | |
| 53 | 23-061710-0502 | Миниканал ТМС 25х17К=1,010; | м | | 231.29 | 220.45 | 50988 | – |
| 54 | 13-080206-1902 | Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | | 8 | 380.88 | 3047 | 42.8 |
| | | | | | | | | 853 |
| | 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 0.29 | 2.32 | 836,57 | 1941 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0066 | 0.0528 | | 53 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 1994 | |
| | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.0696 | 0.5568 | 13.98 | 8 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0.027 | 0.216 | 154.01 | 33 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.0033 | 0.0264 | 2297.88 | 61 | |
| | | | | | | 856.4 | 23 | |
| | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те | маш.-ч | 0.0033 | 0.0264 | 3341.09 | 88 | |
| | | | | | | 1148.69 | 30 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 190 | |
| 55 | 23-011305-0104 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 ммК=1,020; | м | | 8.16 | 111.31 | 908 | – |
| 56 | 13-080201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | | 237 | 198.2 | 46974 | 42.8 |
| | | | | | | | | 11789 |
| | 01-010102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00) | чел-ч | 0.1 | 23.7 | 856,4 | 20297 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0378 | 8.9586 | | 7247 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 27544 | |
| | 31-050401-0103 | Домкраты гидравлические, 63 т | маш.-ч | 0.03 | 7.11 | 10.95 | 78 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050402-0308 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т | маш.-ч | 0.03 | 7.11 | 2234.53 | 15888 | |
| | | | | | | 758.54 | 5393 | |
| | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.0039 | 0.9243 | 2297.88 | 2124 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 856.4 | 792 | |
| | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те | маш.-ч | 0.0039 | 0.9243 | 3341.09 | 3088 | |
| | | | | | | 1148.69 | 1062 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 21178 | |
| 57 | 23-060401-3003 | Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9К=1,030; | км | | 0.24411 | 47587.49 | 11617 | – |
| | | Итого прямые затраты по разделу 2 | | | | | 1,243,696 | |
| | | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | | 67,219 | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | | 1,310,915 | |
| | | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | | 55,583 | |
| | | Итого, тенге | | | | | 1,366,498 | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 109,320 | |
| | | Итого по разделу на подряд, тенге | | | | | 1,475,818 | |
| | | в т.ч. Оборудование | | | | | 609543 | |
| | Раздел 3 Часофикация | | | | | | | |
| 58 | 13-100702-0101 | Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования | шт. | | 1 | 2810 | 2810 | 40.6 |
| | | | | | | | | 1138 |
| | 01-010102-0146 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,60) | чел-ч | 3 | 3 | 934,43 | 2803 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | – | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 2803 | |
| | 21-130103-0102 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0.0001 | 0.0001 | 19875.31 | 2 | |
| | 21-130211-0607 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0.00002 | 0.00002 | 238670.7 | 5 | |
| | | Итого по материалам | | | | | 7 | |
| 59 | 58-000001-0001(п | Часовая станция (часы первичные) | шт | | 1 | 67755 | 67755 | – |
| 60 | 13-100702-0201 | Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене | шт. | | 6 | 1623.67 | 9742 | 40.6 |
| | | | | | | | | 3935 |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 2 | 12 | 807,79 | 9693 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | – | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 9693 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-050307-1003 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали пер | кг | 0.01 | 0.06 | 125.46 | 8 | |
| | 21-130103-0102 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 0.0001 | 0.0006 | 19875.31 | 12 | |
| | 21-130211-0607 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0.00002 | 0.00012 | 238670.7 | 29 | |
| | | Итого по материалам | | | | | 49 | |
| 61 | 58-000001-0001(п | Часы вторичные электронные настенные | шт | | 6 | 27431 | 164586 | – |
| 62 | 23-080306-0101 | Разветвительная коробка УК-2П | шт. | | 4 | 59.29 | 237 | – |
| 63 | 21-050307-0904 | Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи диаметром 6мм ГОСТ 1668-73 | т | | 0.00322 | 122894.5 | 396 | – |
| 64 | 13-080206-2101 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | м | | 20 | 583.1 | 11662 | 42.8 |
| | | | | | | | | 2115 |
| | 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 0.29 | 5.8 | 836,57 | 4852 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0044 | 0.088 | | 89 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 4941 | |
| | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.0444 | 0.888 | 13.98 | 12 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0.179 | 3.58 | 154.01 | 551 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.0022 | 0.044 | 2297.88 | 101 | |
| | | | | | | 856.4 | 38 | |
| | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те | маш.-ч | 0.0022 | 0.044 | 3341.09 | 147 | |
| | | | | | | 1148.69 | 51 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 811 | |
| 65 | 23-061705-0102 | Металлорукав РЗ-ЦХ 15К=1,010; | м | | 20.2 | 66.47 | 1343 | – |
| 66 | 13-080206-1703 | Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | | 2.5 | 490.8 | 1227 | 42.8 |
| | | | | | | | | 377 |
| | 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 0.4 | 1 | 836,57 | 837 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0182 | 0.0455 | | 45 | |
| | Итого по заработной плате | | | | | 882 | |
| 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0.0642 | 0.1605 | 154.01 | 25 | |
| | | | | | – | – | |
| 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.0091 | 0.02275 | 2297.88 | 52 | |
| | | | | | 856.4 | 19 | |
| 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те | маш.-ч | 0.0091 | 0.02275 | 3341.09 | 76 | |
| | | | | | 1148.69 | 26 | |
| | Итого по эксплуатации машин | | | | | 153 | |
| 67 23-010103-0206 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75К=1,010; | м | | 2.525 | 1536.47 | 3880 | – |
| 68 13-080206-1902 | Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | | 4 | 381 | 1524 | 42.8 |
| | | | | | | | 426 |
| 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 0.29 | 1.16 | 836,57 | 970 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0066 | 0.0264 | | 26 | |
| | Итого по заработной плате | | | | | 996 | |
| 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.0696 | 0.2784 | 13.98 | 4 | |
| | | | | | – | – | |
| 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0.027 | 0.108 | 154.01 | 17 | |
| | | | | | – | – | |
| 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.0033 | 0.0132 | 2297.88 | 30 | |
| | | | | | 856.4 | 11 | |
| 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те | маш.-ч | 0.0033 | 0.0132 | 3341.09 | 44 | |
| | | | | | 1148.69 | 15 | |
| | Итого по эксплуатации машин | | | | | 95 | |
| 69 23-011305-0106 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 ммК=1,010; | м | | 4.04 | 224.69 | 908 | – |
| 70 13-080206-0101 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | | 46 | 155.24 | 7141 | 42.8 |
| | | | | | | | 2717 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0139 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90) | чел-ч | 0.1629 | 7.4934 | 846,81 | 6345 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0001 | 0.0046 | | 3 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 6348 | |
| | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.0608 | 2.7968 | 13.98 | 39 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0.0608 | 2.7968 | 18.64 | 52 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050602-0505 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые | маш.-ч | 0.0001 | 0.0046 | 953.24 | 4 | |
| | | | | | | 758.54 | 3 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 95 | |
| | 21-130207-1006 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцин | шт. | 2 | 92 | 6.47 | 595 | |
| | 21-130211-0606 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.00001 | 0.00046 | 230636.1 | 106 | |
| | | Итого по материалам | | | | | 701 | |
| 71 | 23-061710-0502 | Миниканал ТМС 25х17К=1,010; | м | | 46.46 | 220.45 | 10242 | – |
| 72 | 13-080201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | | 72.5 | 198.21 | 14370 | 42.8 |
| | | | | | | | | 3606 |
| | 01-010102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00) | чел-ч | 0.1 | 7.25 | 856,4 | 6209 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0378 | 2.7405 | | 2217 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 8426 | |
| | 31-050401-0103 | Домкраты гидравлические, 63 т | маш.-ч | 0.03 | 2.175 | 10.95 | 24 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050402-0308 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т | маш.-ч | 0.03 | 2.175 | 2234.53 | 4860 | |
| | | | | | | 758.54 | 1650 | |
| | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.0039 | 0.28275 | 2297.88 | 650 | |
| | | | | | | 856.4 | 242 | |
| | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те | маш.-ч | 0.0039 | 0.28275 | 3341.09 | 945 | |
| | | | | | | 1148.69 | 325 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 6479 | |
| 73 | 13-100105-0502 | Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной | м кабеля | | 57.5 | 500.3 | 28767 | 40.6 |
| | | | | | | | | 6529 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0.33 | 18.975 | 807,79 | 15328 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0153 | 0.87975 | | 753 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 16081 | |
| | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.0425 | 2.44375 | 9.88 | 24 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0.0153 | 0.87975 | 3403.17 | 2994 | |
| | | | | | | 856.4 | 753 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 3018 | |
| | 21-130207-0429 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами р | 10шт. | 0.369 | 21.2175 | 257.2 | 5457 | |
| | 24-040207-2602 | Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98 | 100шт. | 0.0312 | 1.794 | 2657.1 | 4767 | |
| | 21-130103-0102 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 5.5E-06 | 0.000316 | 19875.31 | 6 | |
| | 21-130211-0607 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 1.39E-05 | 0.000799 | 238670.7 | 191 | |
| | | Итого по материалам | | | | | 10421 | |
| 74 | 23-060408-0511 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5К=1,030; | км | | 0.1339 | 13671.82 | 1831 | – |
| | | Итого прямые затраты по разделу 3 | | | | | 328,421 | |
| | | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | | 20,843 | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | | 349,264 | |
| | | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | | 14,809 | |
| | | Итого, тенге | | | | | 364,073 | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 29,126 | |
| | | Итого по разделу на подряд, тенге | | | | | 393,199 | |
| | | в т.ч. Оборудование | | | | | 261568 | |
| | Раздел 4 Телевидение | | | | | | | |
| 75 | 13-100410-0102 | Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования | устройство | | 1 | 18144 | 18144 | 40.6 |
| | | | | | | | | 5132 |
| | 01-010102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00) | чел-ч | 14 | 14 | 856,4 | 11990 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.76 | 0.76 | | 651 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 12641 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0.76 | 0.76 | 3403.17 | 2586 | |
| | | | | | | 856.4 | 651 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 2586 | |
| | 24-040207-1813 | Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 45 | 45 | 64.26 | 2892 | |
| | 21-130816-0204 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100шт. | 0.45 | 0.45 | 265.4 | 119 | |
| | 21-130816-2102 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, | т | 0.00014 | 0.00014 | 3979615 | 557 | |
| | | Итого по материалам | | | | | 3568 | |
| 76 | 58-000001-0001(п | Антенна 900х1000 Супрал | шт | | 1 | 6050 | 6050 | – |
| 77 | 58-000001-0001(п | Конвертер спутниковый на 4 выхода | шт | | 1 | 8402 | 8402 | – |
| 78 | 58-000001-0001(п | ТВ делитель на 2 | шт | | 1 | 429 | 429 | – |
| 79 | 13-100501-0116 | Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал | усилитель | | 1 | 2553 | 2553 | 40.6 |
| | | | | | | | | 1037 |
| | 01-010102-0145 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,50) | чел-ч | 2.77 | 2.77 | 921,64 | 2553 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | – | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 2553 | |
| 80 | 58-000001-0001(п | Terra MR-516 мультисвич активный оконечный | шт | | 1 | 39259 | 39259 | – |
| 81 | 23-080505-0612 | Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки RG-6 | шт. | | 29 | 97.06 | 2815 | – |
| 82 | 23-080505-0612 | Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки RG-11 | шт. | | 32 | 97.06 | 3106 | – |
| 83 | 29-000001-0001(п | 75-Ом нагрузка F 125-24 | шт | | 1 | 76 | 76 | – |
| 84 | 13-080305-0109 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | | 29 | 322.79 | 9361 | 42.8 |
| | | | | | | | | 3735 |
| | 01-010102-0142 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20) | чел-ч | 0.34 | 9.86 | 882,62 | 8703 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0008 | 0.0232 | | 23 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 8726 | |
| | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.0004 | 0.0116 | 2297.88 | 27 | |
| | | | | | | 856.4 | 10 | |
| | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те | маш.-ч | 0.0004 | 0.0116 | 3341.09 | 39 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1148.69 | 13 | |
| | Итого по эксплуатации машин | | | | | 66 | |
| 24-040207-1008 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1.02 | 29.58 | 11.22 | 332 | |
| 21-130809-0801 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде | кг | 0.0042 | 0.1218 | 620.99 | 76 | |
| 21-130103-0102 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 3.15E-05 | 0.000914 | 19875.31 | 18 | |
| 21-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-8 | т | 0.000015 | 0.000435 | 381819.7 | 166 | |
| | Итого по материалам | | | | | 592 | |
| 85 23-070220-0701 | Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20 | шт. | | 29 | 250.95 | 7278 | – |
| 86 58-000001-0001(п | Карта первичного подключения | шт | | 29 | 1680 | 48720 | – |
| 87 13-080206-2101 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | м | | 56 | 583.23 | 32661 | 42.8 |
| | | | | | | | 5921 |
| 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 0.29 | 16.24 | 836,57 | 13586 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0044 | 0.2464 | | 248 | |
| | Итого по заработной плате | | | | | 13834 | |
| 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.0444 | 2.4864 | 13.98 | 35 | |
| | | | | | – | – | |
| 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0.179 | 10.024 | 154.01 | 1544 | |
| | | | | | – | – | |
| 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.0022 | 0.1232 | 2297.88 | 283 | |
| | | | | | 856.4 | 106 | |
| 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те | маш.-ч | 0.0022 | 0.1232 | 3341.09 | 412 | |
| | | | | | 1148.69 | 142 | |
| | Итого по эксплуатации машин | | | | | 2274 | |
| 88 23-061705-0102 | Металлорукав РЗ-ЦХ 15К=1,010; | м | | 56.56 | 66.47 | 3760 | – |
| 89 13-080206-1703 | Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | | 2.5 | 490.8 | 1227 | 42.8 |
| | | | | | | | 377 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 0.4 | 1 | 836,57 | 837 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0182 | 0.0455 | | 45 | |
| | Итого по заработной плате | | | | | 882 | |
| 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0.0642 | 0.1605 | 154.01 | 25 | |
| | | | | | – | – | |
| 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.0091 | 0.02275 | 2297.88 | 52 | |
| | | | | | 856.4 | 19 | |
| 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те | маш.-ч | 0.0091 | 0.02275 | 3341.09 | 76 | |
| | | | | | 1148.69 | 26 | |
| | Итого по эксплуатации машин | | | | | 153 | |
| 90 23-010103-0206 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75К=1,010; | м | | 2.525 | 1536.47 | 3880 | – |
| 91 13-080206-1902 | Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | | 8 | 380.88 | 3047 | 42.8 |
| | | | | | | | 853 |
| 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 0.29 | 2.32 | 836,57 | 1941 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0066 | 0.0528 | | 53 | |
| | Итого по заработной плате | | | | | 1994 | |
| 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.0696 | 0.5568 | 13.98 | 8 | |
| | | | | | – | – | |
| 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0.027 | 0.216 | 154.01 | 33 | |
| | | | | | – | – | |
| 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.0033 | 0.0264 | 2297.88 | 61 | |
| | | | | | 856.4 | 23 | |
| 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те | маш.-ч | 0.0033 | 0.0264 | 3341.09 | 88 | |
| | | | | | 1148.69 | 30 | |
| | Итого по эксплуатации машин | | | | | 190 | |
| 92 23-011305-0106 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 ммК=1,010; | м | | 8.08 | 224.69 | 1815 | – |
| 93 13-080206-0101 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | | 498 | 155.27 | 77324 | 42.8 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 29419 |
| | 01-010102-0139 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90) | чел-ч | 0.1629 | 81.1242 | 846,81 | 68697 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0001 | 0.0498 | | 38 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 68735 | |
| | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.0608 | 30.2784 | 13.98 | 423 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0.0608 | 30.2784 | 18.64 | 564 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050602-0505 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые | маш.-ч | 0.0001 | 0.0498 | 953.24 | 47 | |
| | | | | | | 758.54 | 38 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 1034 | |
| | 21-130207-1006 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцин | шт. | 2 | 996 | 6.47 | 6444 | |
| | 21-130211-0606 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0.00001 | 0.00498 | 230636.1 | 1149 | |
| | | Итого по материалам | | | | | 7593 | |
| 94 | 23-061710-0502 | Миниканал ТМС 25х17К=1,010; | м | | 410.06 | 220.45 | 90398 | – |
| 95 | 23-061710-0506 | Миниканал ТМС 50х20К=1,010; | м | | 92.92 | 448 | 41628 | – |
| 96 | 13-080201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | | 564.5 | 198.19 | 111881 | 42.8 |
| | | | | | | | | 28079 |
| | 01-010102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00) | чел-ч | 0.1 | 56.45 | 856,4 | 48344 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0378 | 21.3381 | | 17260 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 65604 | |
| | 31-050401-0103 | Домкраты гидравлические, 63 т | маш.-ч | 0.03 | 16.935 | 10.95 | 185 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050402-0308 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | маш.-ч | 0.03 | 16.935 | 2234.53 | 37842 | |
| | | | | | | 758.54 | 12846 | |
| | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.0039 | 2.20155 | 2297.88 | 5059 | |
| | | | | | | 856.4 | 1885 | |
| | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те | маш.-ч | 0.0039 | 2.20155 | 3341.09 | 7356 | |
| | | | | | | 1148.69 | 2529 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 50442 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 13-100105-0502 | Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной | м кабеля | | 540.5 | 500.29 | 270408 | 40.6 |
| | | | | | | | | 61372 |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0.33 | 178.365 | 807,79 | 144081 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0153 | 8.26965 | | 7082 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 151163 | |
| | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.0425 | 22.97125 | 9.88 | 227 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0.0153 | 8.26965 | 3403.17 | 28143 | |
| | | | | | | 856.4 | 7082 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 28370 | |
| | 21-130207-0429 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами р | 10шт. | 0.369 | 199.4445 | 257.2 | 51297 | |
| | 24-040207-2602 | Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98 | 100шт. | 0.0312 | 16.8636 | 2657.1 | 44808 | |
| | 21-130103-0102 | Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3 | т | 5.5E-06 | 0.002973 | 19875.31 | 59 | |
| | 21-130211-0607 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 1.39E-05 | 0.007513 | 238670.7 | 1793 | |
| | | Итого по материалам | | | | | 97957 | |
| 98 | 23-060407-0601 | Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6 | км | | 0.8415 | 64721.59 | 54463 | – |
| 99 | 23-060407-0603 | Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11 | км | | 0.2966 | 191426.5 | 56777 | – |

| | |
|---|---|
| Итого прямые затраты по разделу 4 | 895,462 |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 135,925 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 1,031,387 |
| Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | 43,731 |
| Итого, тенге | 1,075,118 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 86,009 |
| Итого по разделу на подряд, тенге | 1,161,127 |
| в т.ч. Оборудование | 115799 |

| | |
|---|---|
| Итого прямые затраты по смете | 5,852,129 |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 741,267 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 6,593,396 |
| Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | 279,561 |
| Итого, тенге | 6,872,957 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 549,836 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Итого по смете на подряд, тенге №2-1-13 | | 7,422,794 |
| | в т.ч. Оборудование | | 1424587 |

Локальная ресурсная смета № 2-1-16
Видеонаблюдение

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

| №№ п/п | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Количество на ед. измер. | Количество по проекту | Стоимость, тенге на ед. измер. | Стоимость, тенге по проекту | Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Раздел 1 Система видеонаблюдения | | | | | | | |
| 1 | 13-100408-0623 | Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования | шт. | | 1 | 2006 | 2006 | 40.6 |
| | | | | | | | | 804 |
| | 01-010102-0150 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,00) | чел-ч | 2 | 2 | 986,23 | 1972 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.01 | 0.01 | | 9 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 1981 | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.01 | 3403.17 | 34 | |
| | | | | | | 856.4 | 9 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 34 | |
| 2 | 23-080502-0316 | IP видеорегистратор 16-канальный модели DS-7716NI-E4/16P, типа Hikvision | шт. | | 1 | 128520.3 | 128520 | – |
| 3 | 13-100904-1302 | Камеры. Монтаж на пластмассовой трубке | камера | | 18 | 16548.56 | 297874 | 42.8 |
| | | | | | | | | 102787 |
| | 01-010102-0150 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,00) | чел-ч | 12 | 216 | 986,23 | 213026 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1.76 | 31.68 | | 27131 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 240157 | |
| | 32-040203-0101 | Комплексная монтажная машина для выполнения работ п | маш.-ч | 1.76 | 31.68 | 2678.28 | 84848 | |
| | | | | | | 856.4 | 27131 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 84848 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 23-080501-1908 | IP видеокамера модели DS-2CD2732F-I, типа Hikvision | шт. | | 18 | 65572.04 | 1180297 | – |
| 5 | 23-080505-1001 | Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H | шт. | | 1 | 57195.35 | 57195 | – |
| 6 | 23-080505-0702 | Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ | шт. | | 8 | 68440.35 | 547523 | – |
| 7 | 13-100902-1205 | Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640х840 мм. Монтаж оборудования | шт. | | 1 | 2715 | 2715 | 42.8 |
| | | | | | | | | 699 |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 2 | 2 | 807,79 | 1616 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.02 | 0.02 | | 17 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 1633 | |
| | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.02 | 0.02 | 2297.88 | 46 | |
| | | | | | | 856.4 | 17 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 46 | |
| | 21-130207-0429 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами р | 10шт. | 1.2 | 1.2 | 257.2 | 309 | |
| | 21-130211-0609 | Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм | т | 0.00003 | 0.00003 | 180808.3 | 5 | |
| | 22-040704-0305 | Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81 | т | 0.0009 | 0.0009 | 821095.9 | 739 | |
| | | Итого по материалам | | | | | 1053 | |
| 8 | 23-061708-0120 | Шкаф телефонный распределительный, ГОСТ 22789-94 серия ШРД-600/600-К | шт. | | 1 | 169211.8 | 169212 | – |
| 9 | 13-100701-0303 | Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования | шт. | | 1 | 4700 | 4700 | 40.6 |
| | | | | | | | | 1844 |
| | 01-010102-0144 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40) | чел-ч | 5 | 5 | 908,2 | 4541 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | – | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 4541 | |
| | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.13 | 0.13 | 9.88 | 1 | |
| | | | | | | – | – | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 1 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 23-080306-0312 | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA | шт. | | 1 | 71946.9 | 71947 | – |
| 11 | 13-100408-0502 | Блок коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов 6. Монтаж оборудования | шт. | | 1 | 35038 | 35038 | 40.6 |
| | | | | | | | | 11225 |
| | 01-010102-0145 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,50) | чел-ч | 30 | 30 | 921,64 | 27649 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | – | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 27649 | |
| 12 | 58-000001-0001(п | Коммутатор 24x10/100 BASE-TX, 2x10/100/1000BASE-T,PoE | шт | | 1 | 91179 | 91179 | – |
| 13 | 23-060409-0201 | Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный | км | | 0.002 | 191313.4 | 383 | – |
| 14 | 23-061709-0410 | Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP | шт. | | 36 | 28.57 | 1029 | – |
| 15 | 23-080306-0901 | Бут (Колпачок), SHIP, S902-Blue, Cat. 5e, UTP, Синий | шт. | | 36 | 28.57 | 1029 | – |
| 16 | 13-080206-2101 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | м | | 12 | 583.08 | 6997 | 42.8 |
| | | | | | | | | 1269 |
| | 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 0.29 | 3.48 | 836,57 | 2911 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0044 | 0.0528 | | 53 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 2964 | |
| | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.0444 | 0.5328 | 13.98 | 7 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0.179 | 2.148 | 154.01 | 331 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.0022 | 0.0264 | 2297.88 | 61 | |
| | | | | | | 856.4 | 23 | |
| | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те | маш.-ч | 0.0022 | 0.0264 | 3341.09 | 88 | |
| | | | | | | 1148.69 | 30 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 487 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 23-061705-0102 | Металлорукав РЗ-ЦХ 15К=1,010; | м | | 12.12 | 66.47 | 806 | – |
| 18 | 13-080206-1902 | Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | | 8 | 380.88 | 3047 | 42.8 |
| | | | | | | | | 853 |
| | 01-010102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | чел-ч | 0.29 | 2.32 | 836,57 | 1941 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0066 | 0.0528 | | 53 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 1994 | |
| | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.0696 | 0.5568 | 13.98 | 8 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0.027 | 0.216 | 154.01 | 33 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.0033 | 0.0264 | 2297.88 | 61 | |
| | | | | | | 856.4 | 23 | |
| | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те | маш.-ч | 0.0033 | 0.0264 | 3341.09 | 88 | |
| | | | | | | 1148.69 | 30 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 190 | |
| 19 | 23-011305-0104 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 ммК=1,010; | м | | 8.08 | 111.31 | 899 | – |
| 20 | 13-080206-0101 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | | 324 | 155.27 | 50307 | 42.8 |
| | | | | | | | | 19140 |
| | 01-010102-0139 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90) | чел-ч | 0.1629 | 52.7796 | 846,81 | 44694 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0001 | 0.0324 | | 25 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 44719 | |
| | 34-030302-0101 | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0.0608 | 19.6992 | 13.98 | 275 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 34-030302-0501 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0.0608 | 19.6992 | 18.64 | 367 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050602-0505 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые | маш.-ч | 0.0001 | 0.0324 | 953.24 | 31 | |
| | | | | | | 758.54 | 25 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 673 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 23-061710-0502 | Миниканал ТМС 25х17К=1,010; | м | | 296.94 | 220.45 | 65460 | – |
| 22 | 23-061710-0110 | Канал кабельный размерами 60 мм х 40 ммК=1,010; | м | | 30.3 | 252.07 | 7638 | – |
| 23 | 13-080201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | | 324 | 198.2 | 64216 | 42.8 |
| | | | | | | | | 16115 |
| | 01-010102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00) | чел-ч | 0.1 | 32.4 | 856,4 | 27747 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0378 | 12.2472 | | 9906 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 37653 | |
| | 31-050401-0103 | Домкраты гидравлические, 63 т | маш.-ч | 0.03 | 9.72 | 10.95 | 106 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050402-0308 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т | маш.-ч | 0.03 | 9.72 | 2234.53 | 21720 | |
| | | | | | | 758.54 | 7373 | |
| | 33-010201-0102 | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0.0039 | 1.2636 | 2297.88 | 2904 | |
| | | | | | | 856.4 | 1082 | |
| | 31-050102-0302 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже те | маш.-ч | 0.0039 | 1.2636 | 3341.09 | 4222 | |
| | | | | | | 1148.69 | 1451 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 28952 | |
| 24 | 13-100105-0502 | Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной | м кабеля | | 581 | 500.3 | 290672 | 40.6 |
| | | | | | | | | 65971 |
| | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0.33 | 191.73 | 807,79 | 154878 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0153 | 8.8893 | | 7613 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 162491 | |
| | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.0425 | 24.6925 | 9.88 | 244 | |
| | | | | | | – | – | |
| | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0.0153 | 8.8893 | 3403.17 | 30252 | |
| | | | | | | 856.4 | 7613 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 30496 | |
| 25 | 23-060409-0201 | Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный | км | | 0.9322 | 191313.4 | 178342 | – |

| | |
|---|---|
| Итого прямые затраты по разделу 1 | 3,259,031 |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 220,707 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 3,479,738 |
| Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | 147,541 |
| Итого, тенге | 3,627,279 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 290,182 |
| Итого по разделу на подряд, тенге | 3,917,461 |

| | |
|---|---|
| Итого прямые затраты по смете | 3,259,031 |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 220,707 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 3,479,738 |
| Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | 147,541 |
| Итого, тенге | 3,627,279 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 290,182 |

| | |
|---|---|
| Итого по смете на подряд, тенге № 2-1-16 | 3,917,461 |

Локальная ресурсная смета № 2-2-1

Приобретение оборудования,мебели и инвентаря

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

| №№ п/п | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Количество | | Стоимость, тенге | | Накладные расходы I уровня, норма, % ——— сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на ед. измер. | по проекту | на ед. измер. | по проекту | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Раздел 2 Дополнительное оборудование | | | | | | |
| | | 2.1 Инвентарь для столовой | | | | | | |
| 166 | 58-000001-0001(п | Тележка грузовая платформенная ТГ-8-3 | шт | 1 | | 62596 | 62596 | – |
| 167 | 58-000001-0001(п | Нож для филе | шт | 3 | | 2101 | 6303 | – |
| 168 | 58-000001-0001(п | Нож для хлеба | шт | 3 | | 2101 | 6303 | – |
| 169 | 58-000001-0001(п | Нож кухонный малый | шт | 3 | | 2101 | 6303 | – |
| 170 | 58-000001-0001(п | Нож кухонный средний | шт | 4 | | 2101 | 8404 | – |
| 171 | 58-000001-0001(п | Нож кухонный большой | шт | 4 | | 2101 | 8404 | – |
| 172 | 58-000001-0001(п | Нож обвалочный | шт | 3 | | 2101 | 6303 | – |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 58-000001-0001(п | Нож универсальный | шт | 6 | 2101 | 12606 | – |
| 174 | 58-000001-0001(п | Нож для мяса средний | шт | 3 | 2101 | 6303 | – |
| 175 | 58-000001-0001(п | Нож для мяса большой | шт | 3 | 2101 | 6303 | – |
| 176 | 58-000001-0001(п | Доска разделочная маленькая | шт | 7 | 1428 | 9996 | – |
| 177 | 58-000001-0001(п | Доска разделочная средняя | шт | 7 | 1008 | 7056 | – |
| 178 | 58-000001-0001(п | Доска разделочная большая | шт | 7 | 1428 | 9996 | – |
| 179 | 58-000001-0001(п | Подставка для разделочных досок | шт | 5 | 2101 | 10505 | – |
| 180 | 58-000001-0001(п | Вилка поварская | шт | 4 | 2395 | 9580 | – |
| 181 | 58-000001-0001(п | Дуршлаг на подставке средний | шт | 4 | 2689 | 10756 | – |
| 182 | 58-000001-0001(п | Дуршлаг на подставке большой | шт | 4 | 2941 | 11764 | – |
| 183 | 58-000001-0001(п | Дуршлаг сито с ручкой | шт | 4 | 2302 | 9208 | – |
| 184 | 58-000001-0001(п | Ложка соусная | шт | 8 | 1764 | 14112 | – |
| 185 | 58-000001-0001(п | Лопатка для жарки деревянная | шт | 4 | 672 | 2688 | – |
| 186 | 58-000001-0001(п | Лопатка перфорированная | шт | 4 | 1260 | 5040 | – |
| 187 | 58-000001-0001(п | Овощечистка | шт | 4 | 924 | 3696 | – |
| 188 | 58-000001-0001(п | Половник мелкий 250мл | шт | 4 | 2269 | 9076 | – |
| 189 | 58-000001-0001(п | Половник средний 500мл | шт | 4 | 2689 | 10756 | – |
| 190 | 58-000001-0001(п | Половник большой 500мл | шт | 4 | 3151 | 12604 | – |
| 191 | 58-000001-0001(п | Щипцы вилка-лопатка | шт | 5 | 1302 | 6510 | – |
| 192 | 58-000001-0001(п | Кастрюля высокая с крышкой 20л | шт | 4 | 3781 | 15124 | – |
| 193 | 58-000001-0001(п | Кастрюля высокая с крышкой 29,5л | шт | 4 | 4453 | 17812 | – |
| 194 | 58-000001-0001(п | Кастрюля высокая с крышкой 50л | шт | 4 | 8150 | 32600 | – |
| 195 | 58-000001-0001(п | Кастрюля средняя с крышкой 6,7л | шт | 4 | 3159 | 12636 | – |
| 196 | 58-000001-0001(п | Кастрюля средняя с крышкой 10л | шт | 4 | 3445 | 13780 | – |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 58-000001-0001(п | Кастрюля средняя с крышкой 15л | шт | 4 | 3781 | 15124 | – |
| 198 | 58-000001-0001(п | Миска 2,5л | шт | 4 | 2689 | 10756 | – |
| 199 | 58-000001-0001(п | Миска 5л | шт | 5 | 2647 | 13235 | – |
| 200 | 58-000001-0001(п | Миска 8л | шт | 5 | 3361 | 16805 | – |
| 201 | 58-000001-0001(п | Миска 15л | шт | 5 | 3983 | 19915 | – |
| 202 | 58-000001-0001(п | Сковорода мелкая | шт | 4 | 3067 | 12268 | – |
| 203 | 58-000001-0001(п | Сковорода средняя | шт | 4 | 3529 | 14116 | – |
| 204 | 58-000001-0001(п | Сковорода большая | шт | 4 | 4621 | 18484 | – |
| 205 | 58-000001-0001(п | Кружка 0,29л | шт | 330 | 294 | 97020 | – |
| 206 | 58-000001-0001(п | Чаша для первых блюд д.160мм | шт | 330 | 395 | 130350 | – |
| 207 | 58-000001-0001(п | Тарелка десертная д.200мм | шт | 330 | 462 | 152460 | – |
| 208 | 58-000001-0001(п | Тарелка обеденная д.250мм | шт | 330 | 487 | 160710 | – |
| 209 | 58-000001-0001(п | Салатник | шт | 330 | 445 | 146850 | – |
| 210 | 58-000001-0001(п | Стакан | шт | 330 | 328 | 108240 | – |
| 211 | 58-000001-0001(п | Вилка столовая | шт | 330 | 134 | 44220 | – |
| 212 | 58-000001-0001(п | Ложка столовая | шт | 330 | 134 | 44220 | – |
| 213 | 58-000001-0001(п | Нож столовый | шт | 330 | 168 | 55440 | – |
| 214 | 58-000001-0001(п | Ложка чайная | шт | 330 | 113 | 37290 | – |
| 215 | 58-000001-0001(п | Поднос | шт | 33 | 630 | 20790 | – |
| | 2.2 Инвентарь для медпункта | | | | | | |
| 216 | 58-000001-0001(п | Термометр медицинский | шт | 20 | 924 | 18480 | – |
| 217 | 58-000001-0001(п | Аппарат для измерения артериального давления (тонометр) | шт | 1 | 3193 | 3193 | – |
| 218 | 58-000001-0001(п | Фонендоскоп | шт | 1 | 932 | 932 | – |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 58-000001-0001(п | Термоконтейнер для транспортировки вакцин | шт | 2 | 76460 | 152920 | – |
| 220 | 58-000001-0001(п | Лампа настольная | шт | 1 | 3949 | 3949 | – |
| 221 | 58-000001-0001(п | Ножницы | шт | 1 | 756 | 756 | – |
| 222 | 58-000001-0001(п | Емкость для уничтожения остатков вакцин | шт | 2 | 504 | 1008 | – |
| 223 | 58-000001-0001(п | Халаты медицинские | шт | 2 | 4453 | 8906 | – |
| 224 | 58-000001-0001(п | Колпаки | шт | 2 | 3025 | 6050 | – |
| 225 | 58-000001-0001(п | Простыни одноразовые | шт | 100 | 1933 | 193300 | – |
| 226 | 58-000001-0001(п | Полотенца бумажные одноразовые | шт | 100 | 302 | 30200 | – |
| 227 | 58-000001-0001(п | Маски одноразовые | шт | 100 | 28 | 2800 | – |
| 228 | 58-000001-0001(п | Бикс маленький | шт | 1 | 4926 | 4926 | – |
| 229 | 58-000001-0001(п | Бикс большой | шт | 1 | 7528 | 7528 | – |
| 230 | 58-000001-0001(п | Жгут резиновый | шт | 4 | 672 | 2688 | – |
| 231 | 58-000001-0001(п | Шприцы одноразовые с иглами 2 | шт | 10 | 14 | 140 | – |
| 232 | 58-000001-0001(п | Шприцы одноразовые с иглами 5 | шт | 10 | 24 | 240 | – |
| 233 | 58-000001-0001(п | Шприцы одноразовые с иглами 10 | шт | 5 | 29 | 145 | – |
| 234 | 58-000001-0001(п | Пинцет | шт | 1 | 504 | 504 | – |
| 235 | 58-000001-0001(п | Грелка резиновая | шт | 1 | 647 | 647 | – |
| 236 | 58-000001-0001(п | Пузырь резиновый для льда | шт | 1 | 795 | 795 | – |
| 237 | 58-000001-0001(п | Лоток почкообразный | шт | 5 | 565 | 2825 | – |
| 238 | 58-000001-0001(п | Шпатель металлический | шт | 40 | 381 | 15240 | – |
| 239 | 58-000001-0001(п | Шины для верхних конечностей | шт | 5 | 1752 | 8760 | – |
| 240 | 58-000001-0001(п | Кварц тубусный | шт | 1 | 16468 | 16468 | – |
| 241 | 58-000001-0001(п | Коврик резиновый | шт | 1 | 3630 | 3630 | – |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 58-000001-0001(п | Лента сантиметровая | шт | 1 | 168 | 168 | – |
| 243 | 58-000001-0001(п | Таблица для определения остроты зрения | шт | 1 | 17292 | 17292 | – |
| | 2.4 Оформление кабинетов,холла,коридоров,рекреации | | | | | | |
| 277 | 58-000001-0001(п | Уголок правил дорожного движения | шт | 1 | 4201 | 4201 | – |
| 278 | 58-000001-0001(п | Уголок безопасности жизнедеятельности | шт | 1 | 4201 | 4201 | – |
| 279 | 58-000001-0001(п | Зеркало настенное 600х1200мм | шт | 8 | 7528 | 60224 | – |
| 280 | 58-000001-0001(п | Урна для мусора | шт | 44 | 765 | 33660 | – |
| 281 | 58-000001-0001(п | Оконные жалюзи,2700х2200 | м2 | 160.38 | 2941 | 471678 | – |
| 282 | 58-000001-0001(п | Оконные жалюзи,2500х2200 | м2 | 313.5 | 2941 | 922004 | – |
| 283 | 58-000001-0001(п | Оконные жалюзи,1900х2200 | м2 | 20.9 | 2941 | 61467 | – |
| 284 | 58-000001-0001(п | Телефон | шт | 5 | 6302 | 31510 | – |
| 285 | 58-000001-0001(п | Телефон-факс | шт | 6 | 39070 | 234420 | – |
| 286 | 58-000001-0001(п | Государственные символы (комплект) | шт | 1 | 72007 | 72007 | – |
| 287 | 58-000001-0001(п | Аптечка первой помощи | шт | 4 | 11377 | 45508 | – |
| | 2.7 Дополнительный инвентарь в санузлах,умывальных и ПУИ | | | | | | |
| 301 | 58-000001-0001(п | Электросушитель для рук | шт | 13 | 14179 | 184327 | – |
| 302 | 58-000001-0001(п | Зеркало настенное 600/600 | шт | 18 | 4677 | 84186 | – |
| 303 | 58-000001-0001(п | Диспенсер для туалетной бумаги | шт | 22 | 1428 | 31416 | – |
| 304 | 58-000001-0001(п | Дозатор для жидкого мыла | шт | 40 | 3277 | 131080 | – |
| 305 | 58-000001-0001(п | Диспенсер для бумажных полотенец | шт | 13 | 2815 | 36595 | – |
| 306 | 58-000001-0001(п | Ведро педальное | шт | 32 | 3999 | 127968 | – |
| 307 | 58-000001-0001(п | Халаты темные для уборки | шт | 8 | 4159 | 33272 | – |
| 308 | 58-000001-0001(п | Тележка для уборочного инвентаря | шт | 4 | 39095 | 156380 | – |
| 309 | 58-000001-0001(п | Уборочный инвентарь в комплекте | компл | 8 | 4513 | 36104 | – |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 58-000001-0001(п | Поручень прямой для инвалидов L=500мм | шт | 6 | 9158 | 54948 | – |
| 311 | 58-000001-0001(п | Поручень для унитаза | шт | 3 | 18905 | 56715 | – |
| | 2.8 Перечень оборудования для противопожарной безопасности | | | | | | |
| 312 | 58-000001-0001(п | Багор | шт | 3 | 1508 | 4524 | – |
| 313 | 58-000001-0001(п | Бочка на 200л | шт | 3 | 7654 | 22962 | – |
| 314 | 58-000001-0001(п | Ведро 12л | шт | 6 | 1008 | 6048 | – |
| 315 | 58-000001-0001(п | Лом пожарный | шт | 3 | 1336 | 4008 | – |
| 316 | 23-080305-0106(о | Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 | шт. | 4 | 9927.22 | 39709 | – |
| 317 | 23-080305-0104(о | Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 | шт. | 24 | 6106.87 | 146565 | – |
| 318 | 58-000001-0001(п | Лопата штыковая | шт | 3 | 2941 | 8823 | – |
| 319 | 58-000001-0001(п | Лопата совковая | шт | 3 | 2941 | 8823 | – |
| 320 | 58-000001-0001(п | Лом | шт | 3 | 1479 | 4437 | – |
| 321 | 58-000001-0001(п | Топор пожарный поясной | шт | 3 | 3571 | 10713 | – |
| 322 | 58-000001-0001(п | Ящик с песком | шт | 3 | 9284 | 27852 | – |

| | |
|---|---|
| Итого прямые затраты по разделу 2 | 5,146,241 |
| в том числе | |
| инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге | 5,146,241 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 5,146,241 |
| Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | 218,201 |
| Итого, тенге | 5,364,442 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 429,155 |
| Итого по разделу на подряд, тенге | 5,793,597 |

| | |
|---|---|
| Итого прямые затраты по смете | 5,146,241 |
| в том числе | |
| инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге | 5,146,241 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 5,146,241 |
| Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | 218,201 |
| Итого, тенге | 5,364,442 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 429,155 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Итого по смете на подряд, тенге № 2-2-1 | | 5,793,597 |
| | в т.ч. Оборудование | | 5,164,678 |

Локальная ресурсная смета № 7-1-1

Покрытие площадок

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

| №№ п/п | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Количество на ед. измер. | Количество по проекту | Стоимость, тенге на ед. измер. | Стоимость, тенге по проекту | Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Раздел 1 Устройство асфальтобетонного покрытия проездов и площадки (тип 1) | | | | | | |
| 4 | 11-270602-0303 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | | 1324 | 1289.3 | 1707034 | 60.3 |
| | | | | | | | | 37857 |
| | 01-010102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00) | чел-ч | 0.0336 | 44.4864 | 856,4 | 38098 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.01683 | 22.28292 | | 24683 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 62781 | |
| 5 | 11-270602-0403 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 (до 6 см) ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4; | м2 покрытия | | 1324 | 596.21 | 789388 | 60.3 |
| | | | | | | | | 246 |
| | 01-010102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00) | чел-ч | 0.00036 | 0.47664 | 856,4 | 408 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | – | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 408 | |
| | 32-010202-0301 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0.00068 | 0.90032 | 94.23 | 85 | |
| | | | | | | – | – | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 85 | |
| | 21-020501-0203 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозерни | т | 0.048 | 63.552 | 12402.76 | 788220 | |
| | 21-130104-0502 | Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 ма | т | 5.6E-06 | 0.007414 | 91080.36 | 675 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по материалам | | | | | 788895 | |
| 6 | 11-270602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | | | 1866.12 | 2470743 | 60.3 |
| | | | | | | | | 37857 |
| | 01-010102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00) | чел-ч | 0.0336 | 44.4864 | 856,4 | 38098 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.01683 | 22.28292 | | 24683 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 62781 | |
| | | Итого прямые затраты по разделу 1 | | | | | 4,967,165 | |
| | | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | | 75,960 | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | | 5,043,125 | |
| | | Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге | | | | | 213,829 | |
| | | Итого, тенге | | | | | 5,256,954 | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 420,556 | |
| | | Итого по разделу на подряд, тенге | | | | | 5,677,510 | |
| | | Итого по смете на подряд, тенге № 7-1-1 | | | | | 5,677,510 | |

Локальная ресурсная смета № 7-1-4

Малые архитектурные формы

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

| №№ п/п | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Количество | | Стоимость, тенге | | Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на ед. измер. | по проекту | на ед. измер. | по проекту | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 84-020302-0101 | Скамья, тип 1С-1А | шт. | | 11 | 14343 | 157773 | 75 |
| | | | | | | | | 52058 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00) | чел-ч | – | – | 6263 | 68893 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | 517 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 69410 | |
| | 39-888888-8155 | Машины и механизмы малых архитектурных форм | маш.-ч | – | – | 174 | 1914 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 47 | 517 | |
| | Итого по эксплуатации машин | | | | | 1914 | |
| 29-888888-8155 | Материалы малых архитектурных форм | шт. | 1 | 11 | 7906 | 86966 | |
| | Итого по материалам | | | | | 86966 | |
| 2 84-020303-0102 | Урна, тип 2 | шт. | | 6 | 6572 | 39432 | 75 |
| | | | | | | | 14292 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00) | чел-ч | – | – | 2790 | 16740 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | 2316 | |
| | Итого по заработной плате | | | | | 19056 | |
| 39-888888-8190 | Машины и механизмы малых архитектурных форм | маш.-ч | – | – | 1323 | 7938 | |
| | | | | | 386 | 2316 | |
| | Итого по эксплуатации машин | | | | | 7938 | |
| 29-888888-8190 | Материалы малых архитектурных форм | шт. | 1 | 6 | 2459 | 14754 | |
| | Итого по материалам | | | | | 14754 | |
| 3 84-020106-0301 | Беседка | шт. | | 5 | 144722 | 723610 | 75 |
| | | | | | | | 17325 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00) | чел-ч | – | – | 3815 | 19075 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | 4025 | |
| | Итого по заработной плате | | | | | 23100 | |
| 39-888888-8052 | Машины и механизмы малых архитектурных форм | маш.-ч | – | – | 4795 | 23975 | |
| | | | | | 805 | 4025 | |
| | Итого по эксплуатации машин | | | | | 23975 | |
| 29-888888-8052 | Материалы малых архитектурных форм | шт. | 1 | 5 | 2184 | 10920 | |
| | Итого по материалам | | | | | 10920 | |
| 59-888888-8052 | Оборудование, мебель и инвентарь малых архитектурны: | шт. | 1 | 5 | 133928 | 669640 | |
| | Итого по инженерному оборудованию | | | | | 669640 | |
| 4 84-020104-0106 | Балансир, тип 2 | шт. | | 3 | 15791 | 47373 | 75 |
| | | | | | | | 15197 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00) | чел-ч | – | – | 6690 | 20070 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | 192 | |
| | Итого по заработной плате | | | | | 20262 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 39-888888-8027 | Машины и механизмы малых архитектурных форм | маш.-ч | – | – | 285 | 855 | |
| | | | | | | 64 | 192 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 855 | |
| | 29-888888-8027 | Материалы малых архитектурных форм | шт. | 1 | 3 | 8816 | 26448 | |
| | | Итого по материалам | | | | | 26448 | |
| 5 | 84-020104-0202 | Качели двойные, тип КД-001 | шт. | | 3 | 119359 | 358077 | 75 |
| | | | | | | | | 7238 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00) | чел-ч | – | – | 2700 | 8100 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | 1551 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 9651 | |
| | 39-888888-8032 | Машины и механизмы малых архитектурных форм | маш.-ч | – | – | 3058 | 9174 | |
| | | | | | | 517 | 1551 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 9174 | |
| | 29-888888-8032 | Материалы малых архитектурных форм | шт. | 1 | 3 | 5565 | 16695 | |
| | | Итого по материалам | | | | | 16695 | |
| | 59-888888-8032 | Оборудование, мебель и инвентарь малых архитектурны: | шт. | 1 | 3 | 108036 | 324108 | |
| | | Итого по инженерному оборудованию | | | | | 324108 | |
| 6 | 84-020104-0109 | Качалка "Балансир", тип ДК-003 | шт. | | 3 | 53878 | 161634 | 75 |
| | | | | | | | | 2619 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00) | чел-ч | – | – | 990 | 2970 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | 522 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 3492 | |
| | 39-888888-8029 | Машины и механизмы малых архитектурных форм | маш.-ч | – | – | 1024 | 3072 | |
| | | | | | | 174 | 522 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 3072 | |
| | 29-888888-8029 | Материалы малых архитектурных форм | шт. | 1 | 3 | 3248 | 9744 | |
| | | Итого по материалам | | | | | 9744 | |
| | 59-888888-8029 | Оборудование, мебель и инвентарь малых архитектурны: | шт. | 1 | 3 | 48616 | 145848 | |
| | | Итого по инженерному оборудованию | | | | | 145848 | |
| 7 | 84-020210-0101 | Стойки волейбольные | комплект | | 1 | 107955 | 107955 | 75 |
| | | | | | | | | 5532 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-010102-0100 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00) | чел-ч | – | – | 7221 | 7221 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | 155 | |
| | Итого по заработной плате | | | | | 7376 | |
| 39-888888-8119 | Машины и механизмы малых архитектурных форм | маш.-ч | – | – | 2255 | 2255 | |
| | | | | | 155 | 155 | |
| | Итого по эксплуатации машин | | | | | 2255 | |
| 29-888888-8119 | Материалы малых архитектурных форм | шт. | 1 | 1 | 98479 | 98479 | |
| | Итого по материалам | | | | | 98479 | |
| 8 84-020209-0102 | Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001 | шт. | | 2 | 98601 | 197202 | 75 |
| | | | | | | | 4275 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00) | чел-ч | – | – | 2443 | 4886 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | 814 | |
| | Итого по заработной плате | | | | | 5700 | |
| 39-888888-8118 | Машины и механизмы малых архитектурных форм | маш.-ч | – | – | 2240 | 4480 | |
| | | | | | 407 | 814 | |
| | Итого по эксплуатации машин | | | | | 4480 | |
| 29-888888-8118 | Материалы малых архитектурных форм | шт. | 1 | 2 | 5525 | 11050 | |
| | Итого по материалам | | | | | 11050 | |
| 59-888888-8118 | Оборудование, мебель и инвентарь малых архитектурны | шт. | 1 | 2 | 88393 | 176786 | |
| | Итого по инженерному оборудованию | | | | | 176786 | |
| 9 84-020213-0101 | Брусья-лабиринт, тип 1 | шт. | | 3 | 39975 | 119925 | 75 |
| | | | | | | | 14904 |
| 01-010102-0100 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00) | чел-ч | – | – | 5967 | 17901 | |
| 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | 1971 | |
| | Итого по заработной плате | | | | | 19872 | |
| 39-888888-8121 | Машины и механизмы малых архитектурных форм | маш.-ч | – | – | 3240 | 9720 | |
| | | | | | 657 | 1971 | |
| | Итого по эксплуатации машин | | | | | 9720 | |
| 29-888888-8121 | Материалы малых архитектурных форм | шт. | 1 | 3 | 30768 | 92304 | |
| | Итого по материалам | | | | | 92304 | |
| 10 84-020805-0102 | Ворота футбольные, тип ВФ-004 | шт. | | 2 | 121283 | 242566 | 75 |
| | | | | | | | 12044 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01-010102-0100 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00) | чел-ч | – | – | 6995 | 13990 | |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | 2068 | |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 16058 | |
| | 39-888888-8286 | Машины и механизмы малых архитектурных форм | маш.-ч | – | – | 5410 | 10820 | |
| | | | | | | 1034 | 2068 | |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 10820 | |
| | 29-888888-8286 | Материалы малых архитектурных форм | шт. | 1 | 2 | 20485 | 40970 | |
| | | Итого по материалам | | | | | 40970 | |
| | 59-888888-8286 | Оборудование, мебель и инвентарь малых архитектурны: | шт. | 1 | 2 | 88393 | 176786 | |
| | | Итого по инженерному оборудованию | | | | | 176786 | |
| 11 | 84-020307-0107 | Мусорные контейнеры | шт. | | 4 | 93878 | 375512 | 75 |
| | | | | | | | | 10851 |
| | 01-010102-0100 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00) | чел-ч | – | – | 3005 | 12020 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | – | – | | 2448 |
| | | Итого по заработной плате | | | | | 14468 |
| | 39-888888-8223 | Машины и механизмы малых архитектурных форм | маш.-ч | – | – | 3632 | 14528 |
| | | | | | | 612 | 2448 |
| | | Итого по эксплуатации машин | | | | | 14528 |
| | 29-888888-8223 | Материалы малых архитектурных форм | шт. | 1 | 4 | 2420 | 9680 |
| | | Итого по материалам | | | | | 9680 |
| | 59-888888-8223 | Оборудование, мебель и инвентарь малых архитектурны | шт. | 1 | 4 | 84821 | 339284 |
| | | Итого по инженерному оборудованию | | | | | 339284 |
| | | **Итого прямые затраты по смете** | | | | | **2 531 059** |
| | | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | | 156 335 |
| | | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | | 2 687 394 |
| | | Итого, тенге | | | | | 2 687 394 |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 214 992 |
| | | **Итого по смете на подряд, тенге № 7-1-4** | | | | | **2 902 386** |
| | | **ИТОГО по объекту:** | | | | | **41 786 47** |
| | | в том числе оборудование | | | | | 6 589 26 |
| | | Временные здания и сооружения 1,5% | | | | | 527958 |
| | | Итого: | | | | | 42 314 432 |
| | | Производство работ в зимнее время 2,079% | | | | | 742726 |
| | | Итого: | | | | | 43 057 158 |

| | |
|---|---|
| В текущих ценах 2018г. | 4838198 |
| В текущих ценах 2019г. | 38218960 |
| В текущих ценах 2018г. Кинф.=1,06 | 5128490 |
| В текущих ценах 2018г. Кинф.=1,113 | 42537702 |
| ИТОГО | 47666193 |
| С учетом конкурсной скидки 10% | 42823596,14 |
| НДС 12% | 5138831,54 |
| **Всего по объекту:** | **47962427,68** |

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Технадзор:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Подрядчик:
ТОО"Элитстройсервис-Актобе"

Авторский надзор:
ТОО "Жобалық шешім"

Зюблин