Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

30 октября 2015г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Севимсталькон»**
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Строительная 23
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Газдиева Султанбека Мустафаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция разводящих сетей водоводов и отводов сельских населённых пунктов, подключённых к Булаевскому групповому водопроводу с.Чермошнянка Тайыншинского района СКО»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **руководитель ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Тайыншинского района Северо-Казахстанской области» Хамзин М.Ж.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)
Проектировщик ТОО»Астанатехстройэксперт» ГСЛ№ 0006028; Генеральный проектировщик ТОО «Астана Быт Сервис-ЛТД» ГСЛ № 011582; Заказ № 10\12-2010
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» г.Астана 20.04.2011 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Наружные сети водоснабжения					
Трубопровод из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ф 110*6.6 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001	п.м.	1648	1648	1648	1648
Трубы стальные электросварные ф108*3мм	п.м.	181	181	181	181
Сети разводящие					
Трубопровод из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR13,6 ф 25*2,0 мм; SDR11 ф 32*3,0 мм; SDR17 ф 90,110,140 мм «питьевая» по ГОСТ 18599-2001	п.м.	14661,8	14661,8	16236,6	16236,6
Сети электроснабжения					
Протяженность КЛ-0,4 кВ	п.м.	100	100	100	100
Протяженность КЛ-10 кВ	п.м.	3050	3050	3050	3050
Протяженность КЛ-0,4 кВ наружного освещения	п.м.	350	350	350	350
Площадка водопроводных сооружений					
Насосная станция второго подъёма	шт	1	1	1	1
РВЧ -150 м^3, фильтры - поглотители	шт	2	2	2	2
Пункт охраны	шт	1	1	1	1
КТПН-10/0,4 кВа 63 кВа	шт	1	1	-	-

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

КТПН-100/10-0,4кВ 100 кВа	шт	-	-	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Участок прокладки трассы водопровод, площадка водопроводных сооружений расположены в с.Чермошнянка Тайыншинского района Северо-Казахстанской области. На площадке водопроводных сооружений расположены насосная станция производительностью 13,2 м^3/час,два резервуара чистой воды объёмом 150 м^3 с фильстрами-поглотителями и пункт охраны . Автомобильный въезд на территорию проектируемых водопроводных сооружений предусмотрен от существующей дороги.Наружные сети водоснабжения выполнены из трубы ПНД

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

диаметром 110*6,6 мм, точка подключения находится на действующем водоводе от ПК 297. Водопроводная сеть села Чермошнянка кольцевая с тупиковыми ответвлениями из труб ПЭ 100 для водопровода .Наружные сети электроснабжения ВЛ-10кВ, КЛ-0,4 кВ с трансформаторной постанцией КТПН-100/10-0,4кВ 100 кВа

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2014 год ;

месяц, год

окончание работ октябрь 2015 год ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____;

фактически, месяц: _____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция разводящих сетей водоводов и отводов сельских населённых пунктов, подключённых к Булаевскому групповому водопроводу с.Чермошнянка Тайыншинского района СКО»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Газдиев Сутанбек Мустафаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

30 октября 2015 год М.П.

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com