Форма КС-3

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**
Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис"**
Объект: **Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территории жилого массива "Батыс-1" микрорайоны №№ 5,6 г. Актобе**
Договор № 03-3/193 2018-04-25

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по объекту с начала строительства	**124 711 660,71**	**124 711 660,71**			**14 965 399,29**	**139 677 060,00**
	Выполнено в текущем месяце	**107 365 232,14**	**107 365 232,14**			**12 883 827,86**	**120 249 060,00**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик:

Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

Асан Н.Ж.

Технадзор:

ТОО "Актам инжиниринг"

Авторский надзор:

ПРК "Актюбгражданпроект"

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ
ӘКІМДІГІ

«АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» ММ

АКИМАТ ГОРОДА
АКТОБЕ
АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГУ «ОТДЕЛ
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА
АКТОБЕ»

030006, Ақтөбе қаласы
Алтынсарин көшесі, 2 үй.
тел/факс: 417-803

030006, город Актобе
ул. Алтынсарина, дом
2.тел/факс:417-803

Ақтөбе облысы
Ақтөбе қаласының Әкімдігі
«Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі» ММ

Акимат города Актобе
Актюбинской области
ГУ «Отдел строительства города Актобе»
№ 04-1/1372
«12» 07 2023 ж./г.

ҚР Қаржы Министірлігі

«Электрондық қаржы орталығы»АҚ басқармасының төрағасы

««Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі» ММ (БСН 060140005361) 2023 жылы 22 ақпанындағы № 060140005361/180201/12 нөмері бойынша жасалған шартта аванстық сомасы көрсетілгенмен барлық сома төленген. Алайда № 060140005361/180201/13 нөмері бойынша «Ақтөбе қаласы «Батыс-1» тұрғын массиві аумағындағы № 5, 6 шағын ауданында жаңбыр және ерген суларды ағызуға арналған жауын кәріз жүйесінің құрылысы» нысанына қосымша келісімшартты «Кварспецсервис» ЖШС мердігерге жіберу кезінде 30% аванстық сома, бөлінген сумманың аванстық сомасынан асып тұр.

Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, Сізден мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы көрсетілген келісімшарттың аванстық суммасын дұрыс көрсетуге көмектесуіңізді сұраймыз.

Бөлім басшысы **Ж.Кусмухамбетов**

Орындаған.: Н.Джумагазиева
Тел.:8/7132/ 417-808
Stroika_06@mail.ru

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, ул. И.Алтынсарина, 31, 57е** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 03-3/193 от 25.04.2018г., дополнительное соглашение №1 от 31.05.2018г.

Номер документа	Дата составления
79	25.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территорий жилого массива "Батыс-1" микрорайонов №5, 6 г.Актобе"			работа	1	29 984 726,88	29 984 726,88
				Итого	1	x	29 984 726,88

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.07.2018

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Объект: Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территории жилого массива "Батыс-1" микрорайоны №№ 5,6 г. Актобе

Договор № 03-3/193 2018-04-25, доп.соглаш. №1 2018-05-31

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за **июль** месяц 2018 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по объекту с начала	26 772 078	26 772 078			3 212 649	29 984 727
	строительства						
	Выполнено в текущем месяце	**-13 637**	**-13 637**			**-1 636**	**-15 273**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____

Подрядчик:

Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор:

ТОО "Актам инжиниринг"

_____ **Каналин А.К.**

КАНАЛИН
АЛТЫНБЕК КЫДЫРАЛИЕВИЧ
Техникалық қадағалау инженері
инженер-сметчик
2-ші деңгейлі Аттестат
Инженер эксперт по техническому надзору
Аттестат 2-го уровня
№KZ08VJE00011887 №KZ62VJE00011885
№KZ78VJE00011888

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Объект: Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территории жилого массива "Батыс-1" микрорайоны №№ 5,6 г. Актобе

Договор № 03-3/193 2018-04-25, доп.соглаш. №1 2018-05-31

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за **июль** месяц 2018 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по объекту с начала строительства	26 772 078	26 772 078			3 212 649	29 984 727
	Выполнено в текущем месяце	**-13 637**	**-13 637**			**-1 636**	**-15 273**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Алимбаев А.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

Асан Н.Ж.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Форма КС-3

Заказ 5

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Объект: Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территории жилого массива "Батыс-1" микрорайоны №№5,6 г. Актобе
Договор № 03-3/193 2018-04-25, доп.соглаш. №1 2018-05-31

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
июль 2018 г

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	26 785 714	26 785 714			3 214 286	30 000 000
	Всего по объекту с начала						
	строительства	**26 785 714**	**26 785 714**			**3 214 286**	**30 000 000**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____

Технадзор:

ТОО "Актам инжиниринг"

КАНАЛИН
АЛТЫНБЕК КЫДЫРАЛИЕВИЧ
Техникалық қызметтер көрсетуші
инженер-сарапшы
2-ші деңгейлі аттестат
Инженер эксперт по техническому надзору
Аттестат 2-го уровня
№KZ08VJE00011887 №KZ62VJE00011885
№KZ78VJE00011886

_____ **Каналин А.К.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ **Асан Н.Ж.**

«Кварц-Спецсервис»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Наименование объекта: Канализация

Договор № 03-3/193 2018-04-25, доп.соглаш. №1 2018-05-31

Акт №1
приемки выполненных работ за июль 2018 г
(локальная смета 6-1-1)
Канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Строительные работы										
1	11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	1233,66	144,86	134,73	188027	174876	35882	0,0146	18,9508
		м3 грунта		10,13	36,64	13151	47563	59,1	0,0319	41,4062
2	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	45,9	3240,48	–	148738	–	87904	4,272	196,0848
		м3 грунта		3240,48	–	148738	–	59,1	–	–
4	11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	1346	37,42	37,42	50374	50374	10670	–	–
		м3 грунта		–	13,41	–	18054	59,1	0,0136	18,3056
11	23-010906-0408	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 10, DN 800 СТ РК 1128-2002	450,63542	47215,29		21276882				

м

Всего прямые затраты	**21664021**	**215**
		60
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	161 889	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	225 250	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	65 617	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 276 882	
Накладные расходы I уровня, тенге	134 456	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	21 798 477	
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	828 341	
Итого, тенге	22 626 818	
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 810 146	
Всего	**24 436 964**	
Временные здания и сооружения (1,3 %)	317 681	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)	514 897	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**25 269 542**	
Итого в текущих ценах 2018 г с к=1,06	**26 785 714**	
НДС (12 %)	3 214 286	
Всего по акту с учетом НДС	**30 000 000**	

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____

Подрядчик:

Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор:

ТОО "Актам инжиниринг"

_____ **Каналин А.К.**

КАНАЛИН
АЛТЫНБЕ[illegible]ДЫРАЛЯЕВИ
Техникаль[illegible]
инже[illegible]
2-ші дөңгейлі [illegible]
Инженер эксперт по тех[illegible]у надзору
Аттестат 2-го [illegible]
№KZ08VJE00011887 №[illegible]VJE00011885
№KZ78VJE00011888

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис"**

Наименование объекта: **Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территории жилого массива "Батыс-1" микрорайоны №№ 5,6 г. Актобе.**

Договор № 03-3/193 2018-04-25, доп.соглаш. №1 2018-05-31

Акт № 2

приемки выполненных работ за июль 2018 г

(локальная смета 6-1-1)

Канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы					
1	**Е11-010101-0310 11-010101-0310 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**64,3400**		**-144,86**	**-9320,23**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	0,0146	0,939364	-693,95	-651,87
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0319	2,052	-1148,69	-2357,62
		Итого оплата труда:				**-46,77**	**-3009,50**
1.3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0319	2,052	-4223,43	-8668,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0319	2,052	-1148,69	-2357,11
		Итого эксплуатация машин:				**-134,73**	**-8668,36**
		НР первого уровня	%	59,1		-27,64	-1778,61
		НР второго уровня	%	3,8		-6,56	-421,76
		Накладные расходы	%	--		-34,20	-2200,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-14,32	-921,65
		Сметная стоимость:				**-193,38**	**-12442,25**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**-9 320**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**-9 320**
	Всего заработная плата -		Тенге				**-3 010**
		Накладные расходы -	Тенге				**-2 200**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**-1 779**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**-422**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				-922
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				-12 442
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-3
		Сметная заработная плата -	Тенге				-3 010
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-12 442
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-3
		Сметная заработная плата -	Тенге				-3 010
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				-9 320
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				-652
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				-8 668
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				-2 358
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				-1 779
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				-11 099
	Накладные расходы II уровня		Тенге				-422
	ИТОГО:		Тенге				-11 520
	Сметная прибыль		Тенге				-921
	ИТОГО по смете:		Тенге				-12 441
	Временные здания и сооружения (1,3 %)						-162
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)						-262
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г						**-12 865**
	Итого в текущих ценах 2018 г с к=1,06						**-13 637**
	НДС (12 %)						-1 636
	Всего по акту с учетом НДС						**-15 273**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Технадзор:
ТОО "Актам инжиниринг"
Каналин А.К.

КАНАЛИН
АЛТЫНБЕК КАЛИЕВИЧ
Инженер эксперт по техническому надзору
Аттестат 2-го уровня
№KZ08VJE00011887 №KZ82VJE00011885
№KZ78VJE00011868

Подрядчик:
Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"
Асан Н.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

Объект: Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территории жилого массива "Батыс-1" микрорайоны №№ 5,6 г. Актобе

Договор № 03-3/193 2018-04-25, доп.соглаш. №1 2018-05-31

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за **июль** месяц 2018 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по объекту с начала	26 772 078	26 772 078			3 212 649	29 984 727
	строительства						
	Выполнено в текущем месяце	**-13 637**	**-13 637**			**-1 636**	**-15 273**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____

Подрядчик:

Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ **Асан Н.Ж.**

Технадзор:

ТОО "Актам инжиниринг"

КАНАЛИН АЛТЫНБЕК КЫДЫРБАЕВИЧ
Техникалық қадағалаушының инженер-сметчигі
2-ші деңгейлі Аттестат
Инженер эксперт по техническому надзору
Аттестат 2-го уровня
№KZ08VJE00011887 №KZ62VJE00011885
№KZ78VJE00011888

_____ **Каналин А.К.**

Форма КС-3

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис"**

Объект: **Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территории жилого массива "Батыс-1" микрорайоны №№ 5,6 г. Актобе**

Договор № 03-3/193 2018-04-25, доп.соглаш. №1 2018-05-31, доп.соглаш.№ 2 от 12.02.19 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **март** месяц **2022** года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по объекту с начала строительства	**27 983 825,89**	**27 983 825,89**			**3 358 059,11**	**31 341 885,00**
	Выполнено в текущем месяце	**27 983 825,89**	**27 983 825,89**			**3 358 059,11**	**31 341 885,00**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Технадзор:

ТОО "Актам инжиниринг"

Подрядчик:

Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

Асан Н.Ж.

Авторский надзор:

ПРК "Актюбгражданпроект"

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис"**

Наименование объекта: **Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территории жилого массива "Батыс-1" микрорайоны №№ 5,6 г. Актобе. Ливневая канализация**

Договор № 03-3/193 2018-04-25, доп.соглаш. №1 2018-05-31, доп.соглаш.№ 2 от 12.02.19 г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за март 2022 год

(локальная смета 2-1-1)

Ливневая канализация

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ОТДЕЛ 1. Ливневая канализация. Смета № 2-1								
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	**1**	**Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Срезка растительного слоя грунта бульдозером мощностью 80л/с с перемещением до 10м**	**м3 грунта**	**447,8000**		**27,08**	**12125,49**
			Накладные расходы	%	--		6,98	3126,66
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,72	1220,17
			Сметная стоимость:				**36,78**	**16472,32**
2	**2**	**Е11-010104-0109 11-010104-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м**	**м3 грунта**	**447,8000**		**25,07**	**11225,93**
			Накладные расходы	%	--		6,46	2894,70
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,52	1129,65
			Сметная стоимость:				**34,06**	**15250,29**
3	**3**	**Е11-010102-0404 11-010102-0404 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 растительного грунта**	**м3 грунта**	**447,8000**		**176,39**	78986,85
			Накладные расходы	%	--		53,67	24033,81
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,40	8241,65
			Сметная стоимость:				**248,46**	**111262,31**
4	**4**	**С341-020101-1001 41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км растительного грунта в резерв**	**т**	**761,2600**		**84,27**	**64151,38**
			Накладные расходы	%	--		3,20	2437,75
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,00	5327,13
			Сметная стоимость:				**94,47**	**71916,26**

А	1	2	3	4	5	6	7	8
5	**5**	**Е11-010104-0103 11-010104-0103 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**206,2000**		**37,42**	**7716,98**
			Накладные расходы	%	--		9,65	1989,89
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,77	776,55
			Сметная стоимость:				**50,84**	**10483,42**
6	**6**	**Е11-010104-0111 11-010104-0111 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**206,2000**		**28,34**	**5844,48**
			Накладные расходы	%	--		7,31	1507,05
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,85	588,12
			Сметная стоимость:				**38,50**	**7939,65**
7	**7**	**Е11-010102-0316 11-010102-0316 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**914,0000**		**222,83**	**203666,30**
			Накладные расходы	%	--		59,62	54494,13
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,60	20652,84
			Сметная стоимость:				**305,05**	**278813,29**
8	**8**	**С341-020101-1001 41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**1690,9000**		**84,27**	**142492,14**
			Накладные расходы	%	--		3,20	5414,70
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,00	11832,55
			Сметная стоимость:				**94,47**	**159739,39**
9	**9**	**Е11-010102-0316 11-010102-0316 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**+ недостающего грунта**	**2729,8000**		**222,83**	**608280,40**
			Накладные расходы	%	--		59,62	162755,00
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,60	61682,84
			Сметная стоимость:				**305,05**	**832718,28**
10	**10**	**С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**5050,1300**		**412,41**	**2082724,55**
			Накладные расходы	%	--		15,67	79143,52
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,25	172949,41
			Сметная стоимость:				**462,33**	**2334817,00**

A	1	2	3	4	5	6	7	8
11	**11**	**Е11-010104-0403 11-010104-0403 РСНБ РК 2015**	**Планировка грунта в насыпи бульдозером 80л.с. с перемещением до 5м**	**м3 грунта**	**3850,0000**		**25,92**	**99800,25**
			Накладные расходы	%	--		6,68	25734,33
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,61	10042,77
			Сметная стоимость:				**35,21**	**135577,35**
12	**12**	**Е11-010104-0409 11-010104-0409 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 до 20м**	**м3 грунта**	**11550,0000**		**11,23**	**129676,77**
			Накладные расходы	%	--		2,90	33438,24
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,13	13049,20
			Сметная стоимость:				**15,25**	**176164,21**
13	**13**	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**3850,0000**		**56,27**	**216632,80**
			Накладные расходы	%	--		13,04	50218,95
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,54	21348,14
			Сметная стоимость:				**74,86**	**288199,89**
14	**14**	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см за 6 проходов**	**м3 уплотненного грунта**	**19250,0000**		**4,99**	**96014,10**
			Накладные расходы	%	--		1,02	19604,18
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,48	9249,46
			Сметная стоимость:				**6,49**	**124867,73**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				**3 759 338**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3 759 338**
		Материалы -		Тенге				**673**
		Всего заработная плата -		Тенге				**528 053**
		Транспортные расходы -		Тенге				**2 289 368**
			Накладные расходы -	Тенге				**466 793**
			Сметная прибыль -	Тенге				**338 090**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4 564 221**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**519**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**528 053**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4 564 221**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**519**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**528 053**
			РАЗДЕЛ 2.Канал тип 1,тип 2					
15	**15**	**Е11-010203-0107 11-010203-0107 РСНБ РК 2015**	**Планировка дна и стенок канала вручную**	**м2 спланированной площади**	**529,8500**		**157,78**	**83597,79**
			Накладные расходы	%	--		102,78	54460,44

A	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,84	11044,66
			Сметная стоимость:				**281,41**	**149102,89**
16	**16**	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта**	**м2 площади уплотнения**	**214,8800**		**73,36**	**15764,15**
			Накладные расходы	%	--		39,66	8521,17
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,04	1942,83
			Сметная стоимость:				**122,06**	**26228,15**
17	**17**	**Е11-270602-0706 11-270602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Проливка основания битумом**	**м2 основания**	**214,8800**		**810,29**	**174115,12**
			Накладные расходы	%	--		57,81	12422,99
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,45	14923,05
			Сметная стоимость:				**937,55**	**201461,15**
18	**18**	**Е11-060101-0114 11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Устройство днища из бетона В15**	**м3**	**21,4340**		**20721,30**	**444140,25**
			Накладные расходы	%	--		1245,42	26694,33
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1757,34	37666,77
			Сметная стоимость:				**23724,05**	**508501,37**
19	**19**	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Обмазка поверхности плит соприкасающихся с землей битумом за 2 раза**	**м2 поверхности**	**609,0200**		**730,75**	**445040,04**
			Накладные расходы	%	--		123,34	75113,58
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,33	41612,29
			Сметная стоимость:				**922,41**	**561765,88**
20	**20**	**Е11-420103-0101 11-420103-0101 РСНБ РК 2015**	**Крепление откосов лотка железобетонными плитами**	**м3 сборных конструкций**	**57,5520**		**6929,02**	**398779,23**
			Накладные расходы	%	--		2542,93	146350,49
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		757,76	43610,38
			Сметная стоимость:				**10229,71**	**588740,09**
21	**21**	**С121-040302-0201 21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость плиты ПЛ1,ПЛ2**	**м3**	**57,5520**		**42562,33**	**2449547,14**
			Накладные расходы	%	--		1617,37	93082,79
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3534,38	203410,40

A	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**47714,07**	**2746040,41**
22	**22**	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,04609**		**372592,18**	**17175,75**
			Накладные расходы	%	--		114271,24	5266,76
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38949,07	1795,16
			Сметная стоимость:				**525812,49**	**24234,70**
23	**23**	**Е11-420103-0205 11-420103-0205 РСНБ РК 2015**	**Откосы каналов. Заделка швов цементным раствором при креплении сборными железобетонными плитами**	**м шва**	**481,2000**		**198,57**	**95551,18**
			Накладные расходы	%	--		74,93	36054,88
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,88	10528,49
			Сметная стоимость:				**295,38**	**142134,55**
24	**24**	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Закладка анкеров А1**	**т**	**0,02275**		**315004,30**	**7178,95**
			Накладные расходы	%	--		92667,26	2108,18
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32613,72	741,96
			Сметная стоимость:				**440285,28**	**10016,49**
25	**25**	**Е11-061401-0201 11-061401-0201 РСНБ РК 2015**	**Заполнение температурного шва битумной мастикой**	**м шва**	**21,4920**		**1050,00**	**22566,65**
			Накладные расходы	%	--		374,46	8047,92
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,96	2449,17
			Сметная стоимость:				**1538,42**	**33063,73**
26	**26**	**Е11-061001-0107 11-061001-0107 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных участков стен из бетона В15**	**м3**	**6,5240**		**23716,98**	**154729,57**
			Накладные расходы	%	--		2586,69	16875,55
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2104,29	13728,41
			Сметная стоимость:				**28407,96**	**185333,53**
27	**27**	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,35756**		**210362,45**	**75223,93**
			Накладные расходы	%	--		7993,77	2851,52
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17468,50	6246,04
			Сметная стоимость:				**235824,72**	**84321,49**

A	1	2	3	4	5	6	7	8
28	**28**	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона В15**	**м3**	**0,0920**		**22114,32**	**2034,52**
			Накладные расходы	%	--		1390,14	127,89
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1880,36	172,99
			Сметная стоимость:				**25384,81**	**2335,40**
29	**29**	**Е11-060601-0104 11-060601-0104 РСНБ РК 2015**	**Оголовок из бетона В15.Устройство**	**м3**	**1,0080**		**27939,72**	**28163,24**
			Накладные расходы	%	--		4013,26	4045,37
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2556,24	2576,69
			Сметная стоимость:				**34509,22**	**34785,29**
30	**30**	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Ограждение ОГ-3.Устройство**	**т конструкций**	**0,2048**		**49184,88**	**10073,06**
			Накладные расходы	%	--		20433,75	4184,83
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5569,49	1140,63
			Сметная стоимость:				**75188,11**	**15398,53**
31	**31**	**С121-130814-1901 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость ограждения ОГ-3**	**т**	**0,0410**		**304460,67**	**12470,71**
			Накладные расходы	%	--		11569,51	474,35
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25282,41	1036,58
			Сметная стоимость:				**341312,59**	**13993,82**
32	**32**	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска ограждения ОГ-3 за два раза**	**м2**	**6,4800**		**68,15**	**441,59**
			Накладные расходы	%	--		12,37	80,13
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,44	41,74
			Сметная стоимость:				**86,95**	**563,46**
33	**33**	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону оголовков**	**м2 поверхности**	**2,2600**		**730,75**	**1651,49**
			Накладные расходы	%	--		123,34	278,74
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,33	154,42
			Сметная стоимость:				**922,41**	**2084,65**

A	1	2	3	4	5	6	7	8
34	**34**	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона В15**	**м3**	**0,0920**		**22114,32**	**2034,52**
			Итого оплата труда:				**1092,10**	**100,47**
			Итого эксплуатация машин:				**650,06**	**59,81**
			Итого материалов:				**20527,42**	**1888,52**
			Накладные расходы	%	--		1390,14	127,89
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1880,36	172,99
			Сметная стоимость:				**25384,81**	**2335,40**
35	**35**	**Е11-060601-0204 11-060601-0204 РСНБ РК 2015**	**Оголовок из бетона В15.Устройство**	**м3**	**0,9600**		**32045,74**	**30763,91**
			Накладные расходы	%	--		5405,42	5189,20
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2996,09	2876,25
			Сметная стоимость:				**40447,25**	**38829,36**
36	**36**	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00226**		**196197,30**	**445,76**
			Накладные расходы	%	--		7455,50	14,50
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16292,22	36,82
			Сметная стоимость:				**219945,02**	**497,08**
37	**37**	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Ограждение ОГ-3.Устройство**	**т конструкций**	**0,2048**		**49184,88**	**10073,06**
			Накладные расходы	%	--		20433,75	4184,83
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5569,49	1140,63
			Сметная стоимость:				**75188,11**	**15398,53**
38	**38**	**С121-130814-1901 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость ограждения ОГ-3**	**т**	**0,0410**		**304460,67**	**12470,71**
			Накладные расходы	%	--		11569,51	474,35
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25282,41	1036,58
			Сметная стоимость:				**341312,59**	**13993,82**
39	**39**	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска ограждения ОГ-3 за два раза**	**м2**	**6,4800**		**68,15**	**441,59**

A	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				**17,38**	**112,60**
			Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**5,31**
			Итого материалов:				**50,12**	**324,79**
			Накладные расходы	%	--		12,37	80,13
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,44	41,74
			Сметная стоимость:				**86,95**	**563,46**
40	**40**	**Е11-080201-0703 11-080201-0703 РСНБ РК 2015**	**Металлические решетки.Установка**	**т металлических изделий**	**0,00762**		**416403,03**	**3174,65**
			Накладные расходы	%	--		34523,17	261,41
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36074,10	274,88
			Сметная стоимость:				**487000,30**	**3710,94**
41	**41**	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону оголовков**	**м2 поверхности**	**2,2600**		**730,75**	**1651,49**
			Накладные расходы	%	--		123,34	278,74
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,33	154,42
			Сметная стоимость:				**922,41**	**2084,65**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				**4 499 298**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4 479 152**
		Материалы -		Тенге				**1 138 638**
		Всего заработная плата -		Тенге				**595 041**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2 550 174**
			Накладные расходы -	Тенге				**499 294**
			Сметная прибыль -	Тенге				**398 276**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5 376 722**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**730**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**595 041**
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**20 146**
		Материалы -		Тенге				**3 057**
		Всего заработная плата -		Тенге				**12 029**
			Накладные расходы -	Тенге				**8 370**
			Сметная прибыль -	Тенге				**2 281**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**30 797**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**12 029**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5 407 519**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**744**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**607 070**
РАЗДЕЛ 3.Пересечение канала с проездами(сечение А-А)								

А	1	2	3	4	5	6	7	8
42	**42**	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона В15**	**м3**	**0,2880**		**22114,32**	**6368,93**
			Накладные расходы	%	--		1390,14	400,36
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1880,36	541,54
			Сметная стоимость:				**25384,81**	**7310,83**
43	**43**	**Е11-060601-0204 11-060601-0204 РСНБ РК 2015**	**Оголовок из бетона В15.Устройство**	**м3**	**3,2800**		**32045,74**	**105110,02**
			Накладные расходы	%	--		5405,42	17729,77
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2996,09	9827,18
			Сметная стоимость:				**40447,25**	**132666,97**
44	**44**	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0074**		**196197,30**	**1444,01**
			Накладные расходы	%	--		7455,50	55,17
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16292,22	120,56
			Сметная стоимость:				**219945,02**	**1627,59**
45	**45**	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Ограждение ОГ-2.Устройство**	**т конструкций**	**0,5360**		**49184,88**	**26363,09**
			Накладные расходы	%	--		20433,75	10952,49
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5569,49	2985,25
			Сметная стоимость:				**75188,11**	**40300,83**
46	**46**	**С121-130814-1901 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость ограждения ОГ-2**	**т**	**0,1072**		**304460,67**	**32638,18**
			Накладные расходы	%	--		11569,51	1240,25
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25282,41	2710,27
			Сметная стоимость:				**341312,59**	**36588,71**
47	**47**	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска ограждения ОГ-2 за два раза**	**м2**	**21,6000**		**68,15**	**1471,97**
			Накладные расходы	%	--		12,37	267,10
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,44	139,13
			Сметная стоимость:				**86,95**	**1878,20**

A	1	2	3	4	5	6	7	8
48	**48**	**Е11-080201-0703 11-080201-0703 РСНБ РК 2015**	**Металлические решетки.Установка**	**т металлических изделий**	**0,0195**		**416403,03**	**8128,19**
			Накладные расходы	%	--		34523,17	673,20
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36074,10	703,44
			Сметная стоимость:				**487000,30**	**9496,51**
49	**49**	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону оголовков**	**м2 поверхности**	**8,6960**		**730,75**	**6354,58**
			Накладные расходы	%	--		123,34	1072,52
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,33	594,17
			Сметная стоимость:				**922,41**	**8021,27**
50	**50**	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона В15**	**м3**	**0,2880**		**22114,32**	**6368,93**
			Накладные расходы	%	--		1390,14	400,36
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1880,36	541,54
			Сметная стоимость:				**25384,81**	**7310,83**
51	**51**	**Е11-060601-0204 11-060601-0204 РСНБ РК 2015**	**Оголовок из бетона В15.Устройство**	**м3**	**0,9440**		**32045,74**	**30251,18**
			Накладные расходы	%	--		5405,42	5102,71
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2996,09	2828,31
			Сметная стоимость:				**40447,25**	**38182,20**
52	**52**	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00572**		**196197,30**	**1115,19**
			Накладные расходы	%	--		7455,50	49,71
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16292,22	93,19
			Сметная стоимость:				**219945,02**	**1258,09**
53	**53**	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Ограждение ОГ-2.Устройство**	**т конструкций**	**0,5360**		**49184,88**	**26363,09**
			Накладные расходы	%	--		20433,75	10952,49
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5569,49	2985,25
			Сметная стоимость: Страниц - 41				**75188,11**	**40300,83**

A	1	2	3	4	5	6	7	8
54	**54**	**С121-130814-1901 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость ограждения ОГ-2**	**т**	**0,1072**		**304460,67**	**32638,18**
			Накладные расходы	%	--		11569,51	1240,25
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25282,41	2710,27
			Сметная стоимость:				**341312,59**	**36588,71**
55	**55**	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска ограждения ОГ-2 за два раза**	**м2**	**21,6000**		**68,15**	**1471,97**
			Накладные расходы	%	--		12,37	267,10
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,44	139,13
			Сметная стоимость:				**86,95**	**1878,20**
56	**56**	**Е11-080201-0703 11-080201-0703 РСНБ РК 2015**	**Металлические решетки.Установка**	**т металлических изделий**	**0,0195**		**416403,03**	**8128,19**
			Накладные расходы	%	--		34523,17	673,20
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36074,10	703,44
			Сметная стоимость:				**487000,30**	**9496,51**
57	**57**	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону оголовков**	**м2 поверхности**	**4,3540**		**730,75**	**3181,68**
			Накладные расходы	%	--		123,34	537,00
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,33	297,49
			Сметная стоимость:				**922,41**	**4016,17**
58	**58**	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,4980**		**2957,79**	**4430,77**
			Накладные расходы	%	--		609,42	912,92
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,38	427,50
			Сметная стоимость:				**3852,59**	**5771,18**
59	**59**	**Е11-220301-0115 11-220301-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стальные трубы диаметром 920х10мм.Укладка**	**км трубопровода**	**0,0087**		**4034505,68**	**35100,2**
			Накладные расходы	%	--		1565321,41	13618,30
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		447986,17	3897,48
			Сметная стоимость:				**6047813,25**	**52615,98**

A	1	2	3	4	5	6	7	8
60	**60**	**С123-010201-0315 23-010201-0315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76**	**м**	**8,7348**		**79651,72**	**695741,82**
			Накладные расходы	%	–		3026,77	26438,22
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6614,28	57774,40
			Сметная стоимость:				**89292,76**	**779954,44**
61	**61**	**Е11-220601-0215 11-220601-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы стальные диаметром 900 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0087**		**8311162,49**	**72307,12**
			Накладные расходы	%	–		729425,88	6346,00
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		723247,07	6292,25
			Сметная стоимость:				**9763835,44**	**84945,37**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				**1 104 976**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1 052 249**
		Материалы -		Тенге				**188 679**
		Всего заработная плата -		Тенге				**66 059**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**763 592**
			Накладные расходы -	Тенге				**77 017**
			Сметная прибыль -	Тенге				**90 341**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1 219 608**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**79**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**66 059**
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**52 726**
		Материалы -		Тенге				**8 001**
		Всего заработная плата -		Тенге				**31 482**
			Накладные расходы -	Тенге				**21 905**
			Сметная прибыль -	Тенге				**5 970**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**80 602**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**37**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**31 482**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1 300 209**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**116**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**97 542**
РАЗДЕЛ 4.Пересечение канала с проездами(сечение Б-Б)								
62	**62**	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,2000**		**3355,97**	**671,19**
			Накладные расходы	%	–		562,79	112,56

A	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		313,50	62,70
			Сметная стоимость:				**4232,27**	**846,45**
63	**63**	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Обмазка наружных поверхностей лотков битумом**	**м2 поверхности**	**2,6400**		**730,75**	**1929,17**
			Накладные расходы	%	--		123,34	325,60
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,33	180,38
			Сметная стоимость:				**922,41**	**2435,16**
64	**64**	**Е11-070201-0208 11-070201-0208 РСНБ РК 2015**	**Установка лотков Л-1**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,4560**		**9659,13**	**4404,56**
			Накладные расходы	%	--		4533,62	2067,33
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1135,42	517,75
			Сметная стоимость:				**15328,17**	**6989,65**
65	**65**	**С121-040303-0102 21-040303-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость лотков Л-1**	**м3**	**0,4560**		**40574,35**	**18501,91**
			Накладные расходы	%	--		1541,83	703,07
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3369,29	1536,40
			Сметная стоимость:				**45485,47**	**20741,37**
66	**66**	**Е11-061401-0201 11-061401-0201 РСНБ РК 2015**	**Деформационный шов из осмоленной доски.Устройство**	**м шва**	**0,7320**		**967,89**	**708,49**
			Накладные расходы	%	--		371,34	271,82
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,14	78,43
			Сметная стоимость:				**1446,37**	**1058,74**
67	**67**	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Обрамление лотка уголком.Устройство**	**т стальных элементов**	**0,01674**		**51791,62**	**866,37**
			Накладные расходы	%	--		27534,28	461,55
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6346,07	106,23
			Сметная стоимость:				**85671,97**	**1434,15**

A	1	2	3	4	5	6	7	8
68	**68**	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,00904**		**205629,70**	**1860,54**
			Накладные расходы	%	--		7813,93	68,99
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17075,49	154,36
			Сметная стоимость:				**230519,12**	**2083,89**
69	**69**	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0077**		**200100,36**	**1536,77**
			Накладные расходы	%	--		7603,81	58,55
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16616,33	127,95
			Сметная стоимость:				**224320,51**	**1727,27**
70	**70**	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска уголка за 2 раза**	**м2**	**0,4800**		**68,15**	**32,71**
			Накладные расходы	%	--		12,37	5,94
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,44	3,09
			Сметная стоимость:				**86,95**	**41,74**
71	**71**	**техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ**	**Добавка на сульфатостойкость**	**тенге**	**0,4560**		**270,00**	**123,12**
			Накладные расходы	%	--		10,26	4,68
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,42	10,22
			Сметная стоимость:				**302,68**	**138,02**
72	**72**	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона В15**	**м3**	**0,1440**		**22114,32**	**3184,46**
			Накладные расходы	%	--		1390,14	200,18
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1880,36	270,77
			Сметная стоимость:				**25384,81**	**3655,41**
73	**73**	**Е11-060601-0204 11-060601-0204 РСНБ РК 2015**	**Устройство оголовков из бетона В15**	**м3**	**1,2760**		**32045,74**	**40890,36**
			Накладные расходы	%	--		5405,42	6897,31
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2996,09	3823,01
			Сметная стоимость:				**40447,25**	**51610,69**

A	1	2	3	4	5	6	7	8
74	**74**	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0037**		**196197,30**	**722,01**
			Накладные расходы	%	--		7455,50	31,51
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16292,22	60,28
			Сметная стоимость:				**219945,02**	**813,80**
75	**75**	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Устройство ограждений ОГ-2**	**т конструкций**	**0,2680**		**49184,88**	**13181,55**
			Накладные расходы	%	--		20433,75	5476,24
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5569,49	1492,62
			Сметная стоимость:				**75188,11**	**20150,41**
76	**76**	**С121-130814-1901 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость металлических ограждений**	**т**	**0,0536**		**304460,67**	**16319,09**
			Накладные расходы	%	--		11569,51	620,13
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25282,41	1355,14
			Сметная стоимость:				**341312,59**	**18294,35**
77	**77**	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска ограждений за 2 раза**	**м2**	**10,8000**		**68,15**	**735,98**
			Накладные расходы	%	--		12,37	133,55
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,44	69,56
			Сметная стоимость:				**86,95**	**939,10**
78	**78**	**Е11-080201-0703 11-080201-0703 РСНБ РК 2015**	**Металлические решетки.Установка**	**т металлических изделий**	**0,88855**		**416403,03**	**370003,20**
			Накладные расходы	%	--		34523,17	30667,28
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36074,10	32053,64
			Сметная стоимость:				**487000,30**	**432724,12**
79	**79**	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону огловков**	**м2 поверхности**	**3,3920**		**730,75**	2478,69
			Накладные расходы Страниц - 41	%	--		123,34	418,35

A	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,33	231,76
			Сметная стоимость:				**922,41**	**3128,81**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				**478 149**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**464 967**
		Материалы -		Тенге				**370 411**
		Всего заработная плата -		Тенге				**47 834**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**39 070**
			Накладные расходы -	Тенге				**43 054**
			Сметная прибыль -	Тенге				**40 642**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**548 663**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**60**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**47 834**
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**13 182**
		Материалы -		Тенге				**2 000**
		Всего заработная плата -		Тенге				**7 871**
			Накладные расходы -	Тенге				**5 476**
			Сметная прибыль -	Тенге				**1 493**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**20 150**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**7 871**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**568 813**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**69**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**55 705**
РАЗДЕЛ 5.Пересечение канала с проезжей частью улиц микрорайонного значения(сечение В-В)								
80	**80**	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,4000**		**2957,79**	**1183,11**
			Накладные расходы	%	--		609,42	243,78
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,38	114,15
			Сметная стоимость:				**3852,59**	**1541,04**
81	**81**	**Е11-230401-0305 11-230401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Укладка круглых ж/бетонных звеньев с плоским опиранием**	**м трубопровода**	**3,2000**		**4521,54**	**14468,93**
			Накладные расходы	%	--		1982,54	6344,12
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		520,33	1665,04
			Сметная стоимость:				**7024,40**	**22478,09**
82	**82**	**С121-040801-0205 21-040801-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.100 ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**3,2000**		**35358,17**	**113146,14**

A	1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--		1343,61	4299,55
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2936,14	9395,66
			Сметная стоимость:				**39637,92**	**126841,35**
83	**83**	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона В15**	**м3**	**0,0740**		**22268,70**	**1647,89**
			Накладные расходы	%	--		1396,01	103,30
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1893,18	140,10
			Сметная стоимость:				**25557,88**	**1891,28**
84	**84**	**Е11-420103-0103 11-420103-0103 РСНБ РК 2015**	**Укладка откосных стенок оголовков**	**м3 сборных конструкций**	**0,7840**		**4202,31**	**3294,61**
			Накладные расходы	%	--		1553,87	1218,24
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		460,49	361,03
			Сметная стоимость:				**6216,68**	**4873,87**
85	**85**	**С121-040803-0204 21-040803-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**0,8000**		**49338,96**	**39471,17**
			Накладные расходы	%	--		1874,88	1499,90
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4097,11	3277,69
			Сметная стоимость:				**55310,95**	**44248,76**
86	**86**	**Е11-420103-0103 11-420103-0103 РСНБ РК 2015**	**Монтаж оголовков СТ10**	**м3 сборных конструкций**	**0,4040**		**4202,31**	**1697,73**
			Итого оплата труда:				**2534,24**	**1023,83**
			Итого эксплуатация машин:				**2606,65**	**1053,09**
			Накладные расходы	%	--		1553,87	627,76
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		460,49	186,04
			Сметная стоимость:				**6216,68**	**2511,54**
87	**87**	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Обмазка поверхности плит и оголовков,соприкасающихся с землей битумом за 2 раза**	**м2 поверхности**	**5,1400**		**730,75**	**3756,05**
			Накладные расходы	%	--		123,34	633,94
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,33	351,20
			Сметная стоимость:				**922,41**	**4741,19**
88	**89**	**техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ**	**Добавка на сульфатостойкость**	**тенге**	**2,7240**		**270,00**	**735,48**
			Накладные расходы	%	--		10,26	27,95
			Сметная прибыль (Н30=8) Страниц - 41	%	8		22,42	61,07

A	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**302,68**	**824,50**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге				**179 401**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**179 401**
		Материалы -		Тенге				**5 583**
		Всего заработная плата -		Тенге				**13 320**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**153 353**
			Накладные расходы -	Тенге				**14 999**
			Сметная прибыль -	Тенге				**15 552**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**209 952**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**13 320**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**209 952**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**13 320**
			РАЗДЕЛ 6.Ограждение каналов					
89	**90**	**Е11-070111-0110 11-070111-0110 РСНБ РК 2015**	**Устройство ограждения канала**	**м оград**	**1365,0000**		**1868,57**	**2550593,00**
			Накладные расходы	%	--		963,16	1314720,00
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		226,54	309225,04
			Сметная стоимость:				**3058,27**	**4174538,09**
90	**91**	**С121-020101-2709 21-020101-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**21,2310**		**18658,84**	**396145,83**
			Накладные расходы	%	--		709,04	15053,54
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1549,43	32895,95
			Сметная стоимость:				**20917,31**	**444095,32**
91	**92**	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска ограждений за 2 раза**	**м2**	**1228,5000**		**68,15**	**83718,19**
			Накладные расходы	%	--		12,37	15191,53
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,44	7912,78
			Сметная стоимость:				**86,95**	**106822,50**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6				Тенге				**3 030 457**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3 030 457**
		Материалы -		Тенге				**107 247**
		Всего заработная плата -		Тенге				**1 910 583**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**396 146**
			Накладные расходы -	Тенге				**1 344 965**
			Сметная прибыль -	Тенге				**350 034**

A	1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4 725 456
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2 157
			Сметная заработная плата -	Тенге				1 910 583
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4 725 456
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2 157
			Сметная заработная плата -	Тенге				1 910 583
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:		Тенге				13 051 624
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2 282 558
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2 753 068
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				929 715
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				5 726 625
			- перевозка грузов	Тенге				2 289 368
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня		Тенге				1 913 242
		Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				14 964 866
		Накладные расходы II уровня		Тенге				568 667
		ИТОГО:		Тенге				15 533 533
		Сметная прибыль		Тенге				12 426 683
		ИТОГО по отделу1:		Тенге				16 776 215
			Временные здания и сооружения (1,3 %)	Тенге				218 091
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)	Тенге				353 482
			Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	Тенге				17 347 788
			Итого в текущих ценах 2018 г с к=1,0599383	Тенге				18 387 585
			Договорная стоимость	Тенге				16 548 825,89
			НДС (12 %)	Тенге				1 985 859,11
			Всего по акту с учетом НДС	Тенге				18 534 685,00
ОТДЕЛ 2. Канализация. Смета № 6-1								
РАЗДЕЛ 2.Дождеприемные колодцы ДК1-ДК6								
1	**30**	**Е11-230701-0101 11-230701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 0,7 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**1,9140**		**22272,35**	**42629,28**
			Накладные расходы	%	–		10006,02	19151,52
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2582,27	4942,46
			Сметная стоимость:				**34860,64**	**66723,26**
2	**35**	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону колодцев**	**м2 поверхности**	**22,8000**		**730,75**	**16661,05**
			Накладные расходы	%	–		123,34	2812,04
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,33	1557,85
			Сметная стоимость:				**922,41**	**21030,94**

A	1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				59 290
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				59 290
		Материалы -		Тенге				17 790
		Всего заработная плата -		Тенге				31 330
			Накладные расходы -	Тенге				21 964
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				18 989
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2 975
			Сметная прибыль -	Тенге				6 500
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				87 754
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				38
			Сметная заработная плата -	Тенге				31 330
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				87 754
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				38
			Сметная заработная плата -	Тенге				31 330
			РАЗДЕЛ 3.Круглые смотровые колодцы К5-К18					
3	**36**	**Е11-230601-0407 11-230601-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Колодцы канализационные круглые бетонные монолитные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**82,9400**		**26454,44**	**2194131,00**
			Накладные расходы	%	--		12799,24	1061568,85
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3140,29	260455,98
			Сметная стоимость:				**42393,97**	**3516155,79**
4	**44**	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0336**		**315004,30**	**10584,14**
			Накладные расходы	%	--		92667,26	3113,62
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32613,72	1095,82
			Сметная стоимость:				440285,28	**14793,59**
5	**47**	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону колодцев**	**м2 поверхности**	**202,0000**		**730,75**	**147611,05**
			Накладные расходы	%	--		123,34	24913,70
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,33	13801,98
			Сметная стоимость:				**922,41**	**186326,73**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2 352 326**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2 352 326**
		Материалы -		Тенге				**700 498**
		Всего заработная плата -		Тенге				**1 559 518**
			Накладные расходы -	Тенге				**1 089 596**
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**963 591**

А	1	2	3	4	5	6	7	8
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				126 005
			Сметная прибыль -	Тенге				275 354
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3 717 276
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1 912
			Сметная заработная плата -	Тенге				1 559 518
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3 717 276
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1 912
			Сметная заработная плата -	Тенге				1 559 518
			РАЗДЕЛ 4.Перепадные камеры дождевой канализации					
6	**56**	**С121-040302-0209 21-040302-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость плит ПО2,П12д-15**	**м3**	**0,4000**		**-50953,10**	**-20381,24**
			НР второго уровня	%	3,8		-1936,22	-774,49
			Накладные расходы	%	--		-1936,22	-774,49
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-4231,15	-1692,46
			Сметная стоимость:				**-57120,46**	**-22848,19**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**-20 381**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**-20 381**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**-20 381**
			Накладные расходы -	Тенге				**-774**
			Сметная прибыль -	Тенге				**-1 692**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**-22 848**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**-22 848**
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
		Итого прямые затраты:		Тенге				**2 391 235**
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1 504 975**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**188 353**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**85 872**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**697 907**
			- перевозка грузов	Тенге				**0**
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня		Тенге				**982 580**
		Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**3 373 815**
		Накладные расходы II уровня		Тенге				**128 205**
		ИТОГО:		Тенге				**3 502 020**
		Сметная прибыль		Тенге				**280 162**
		ИТОГО по отделу 2:		Тенге				**3 782 182**
			Временные здания и сооружения (1,3 %)	Тенге				49 168
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)	Тенге				79 692
			Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	Тенге				**3 911 042**
			Итого в текущих ценах 2018 г с к=1,0599383	Тенге				**4 145 463**
			Договорная стоимость	Тенге				**3 730 916,96**

А	1	2	3	4	5	6	7	8
			НДС (12 %)	Тенге				447 710,04
			Всего по отделу 2 с учетом НДС	Тенге				**4 178 627,00**
	ОТДЕЛ 3. Сети 10 кВ. Смета № 4-1							
	РАЗДЕЛ 1.Монтаж							
1	**1**	**Ц13-080201-0206 13-080201-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**8,0000**		**490,60**	**3924,78**
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,25	401,97
			Сметная стоимость:				**678,33**	**5426,65**
2	**2**	**Ц13-080201-0207 13-080201-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**8,0000**		**607,05**	**4856,37**
			Накладные расходы	%	--		172,34	1378,74
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,35	498,81
			Сметная стоимость:				**841,74**	**6733,92**
3	**3**	**Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**14,0000**		**332,77**	**4658,76**
			Накладные расходы	%	--		79,92	1118,93
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,02	462,22
			Сметная стоимость:				**445,71**	**6239,91**
4	**4**	**Ц13-080201-0302 13-080201-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**14,0000**		**97,77**	**1368,71**
			Накладные расходы	%	--		24,06	336,88
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,75	136,45
			Сметная стоимость:				**131,57**	**1842,04**
5	**5**	**Ц13-080201-0401 13-080201-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**8,0000**		**290,48**	**2323,81**
			Накладные расходы	%	--		71,64	573,09
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,97	231,75
			Сметная стоимость:				**391,08**	**3128,65**
6	**6**	**Ц13-080201-0402 13-080201-0402 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель**	**м кабеля**	**8,0000**		**168,92**	**1351,37**
			Накладные расходы	%	--		40,46	323,67
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,75	134,00

А	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**226,13**	**1809,05**
7	**7**	**Е11-340201-0101 11-340201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,0120**		**1004002,78**	**12048,03**
			Накладные расходы	%	--		122998,12	1475,98
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90160,07	1081,92
			Сметная стоимость:				**1217160,97**	**14605,93**
8	**8**	**Ц13-080201-0906 13-080201-0906 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**6,0000**		**835,39**	**5012,34**
			Накладные расходы	%	--		251,40	1508,43
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,94	521,66
			Сметная стоимость:				**1173,74**	**7042,43**
9	**9**	**Ц13-080201-0907 13-080201-0907 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**6,0000**		**1024,96**	**6149,75**
			Накладные расходы	%	--		307,85	1847,10
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,62	639,75
			Сметная стоимость:				**1439,43**	**8636,59**
10	**10**	**Ц13-080201-0707 13-080201-0707 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**4,0000**		**1495,85**	**5983,40**
			Накладные расходы	%	--		344,42	1377,68
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,22	588,89
			Сметная стоимость:				**1987,49**	**7949,96**
11	**11**	**Ц13-080201-0708 13-080201-0708 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**4,0000**		**1815,79**	**7263,16**
			Накладные расходы	%	--		426,96	1707,84
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,42	717,68
			Сметная стоимость:				**2422,17**	**9688,68**
12	**12**	**Ц13-080201-2703 13-080201-2703 РСНБ РК 2015**	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**7548,56**	**15097,12**
			Накладные расходы	%	--		3339,49	6678,99
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		871,04	1742,09
			Сметная стоимость:				**11759,10**	**23518,20**
13	**13**	**Ц13-080201-2705 13-080201-2705 РСНБ РК 2015**	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**10339,50**	**20679,01**
			Накладные расходы	%	--		4586,95	9173,91
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1194,12	2388,23
			Сметная стоимость: Страниц - 41				**16120,58**	**32241,15**

A	1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				90716,62
			В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -		Тенге				78668,58
		Материалы -		Тенге				5258,26
		Всего заработная плата -		Тенге				54327,48
			Накладные расходы -	Тенге				27125,15
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				23252,16
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				3872,99
			Сметная прибыль -	Тенге				8463,50
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				114257,23
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				62,57
			Сметная заработная плата -	Тенге				54327,48
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				12048,03
		Материалы -		Тенге				10468,52
		Всего заработная плата -		Тенге				1579,52
			Накладные расходы -	Тенге				1475,98
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				980,88
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				495,10
			Сметная прибыль -	Тенге				1081,92
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				14605,93
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2,10
			Сметная заработная плата -	Тенге				1579,52
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				128863,16
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				64,67
			Сметная заработная плата -	Тенге				55906,99
			РАЗДЕЛ 2.Материалы					
14	**14**	**С123-060109-1007 23-060109-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73**	**км**	**0,0180**		**3946517,45**	**71037,31**
			Накладные расходы	%	--		149967,66	2699,42
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327718,81	5898,94
			Сметная стоимость:				**4424203,92**	**79635,67**
15	**15**	**С123-060109-1010 23-060109-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73**	**км**	**0,0180**		**5106761,16**	**91921,70**
			Накладные расходы	%	--		194056,92	3493,02
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		424065,45	7633,18
			Сметная стоимость:				**5724883,53**	**103047,90**

A	1	2	3	4	5	6	7	8
16	**16**	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Муфта соединительная 10СТп-3-70/120-СЛ-М**	**шт**	**2,0000**		**25446,43**	**50892,86**
			Накладные расходы	%	--		966,96	1933,93
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2113,07	4226,14
			Сметная стоимость:				**28526,46**	**57052,93**
17	**17**	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Муфта соединительная 10СТп-3-150/240-СЛ-М**	**шт**	**2,0000**		**29267,18**	**58534,37**
			Накладные расходы	%	--		1112,15	2224,31
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2430,35	4860,69
			Сметная стоимость:				**32809,68**	**65619,37**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**272386,24**
			В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -		Тенге				**109427,22**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**109427,22**
			Накладные расходы -	Тенге				**4158,23**
			Сметная прибыль -	Тенге				**9086,84**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**122672,29**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**162959,02**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**162959,02**
			Накладные расходы -	Тенге				**6192,44**
			Сметная прибыль -	Тенге				**13532,12**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**182683,57**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**305355,87**
	РАЗДЕЛ 3.Строительные работы							
18	**18**	**Е11-010101-0316 11-010101-0316 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**23,7300**		**146,69**	**3481,07**
			Накладные расходы	%	--		41,23	978,33
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,03	356,75
			Сметная стоимость:				**202,96**	**4816,15**
19	**19**	**Е11-010104-0403 11-010104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**23,7300**		**25,92**	**615,13**
			Накладные расходы	%	--		6,68	158,62
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,61	61,90
			Сметная стоимость:				**35,21**	**835,65**
20	**20**	**Е11-010201-0502 11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**23,7300**		**143,41**	**3403,15**
			Накладные расходы	%	--		72,48	1719,98
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,27	409,85
			Сметная стоимость:				**233,16**	**5532,97**

A	1	2	3	4	5	6	7	8
21	**21**	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,5600**		**1906,90**	**1067,86**
			Накладные расходы	%	--		72,46	40,58
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,35	88,68
			Сметная стоимость:				**2137,71**	**1197,12**
22	**22**	**С121-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,0670**		**40702,25**	**2727,05**
			Накладные расходы	%	--		1546,69	103,63
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3379,91	226,45
			Сметная стоимость:				**45628,85**	**3057,13**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**11 294**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11 294**
		Всего заработная плата -		Тенге				**4 193**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3 795**
			Накладные расходы -	Тенге				**3 001**
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2 478**
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**523**
			Сметная прибыль -	Тенге				**1 144**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**15 439**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**4 193**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**15 439**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**4 193**
	ИТОГО ПО отделу 3							
		Итого прямые затраты:		Тенге				**374 397**
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**48 370**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**34 119**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**11 730**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**291 908**
			- перевозка грузов	Тенге				**0**
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня		Тенге				**26 711**
		Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**401 108**
		Накладные расходы II уровня		Тенге				**15 242**
		ИТОГО:		Тенге				**416 350**
		Сметная прибыль		Тенге				**33 308**
		ИТОГО по отделу 3: Страниц - 41		Тенге				**449 658**

A	1	2	3	4	5	6	7	8
			Временные здания и сооружения (1,3 %)	Тенге				5 846
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)	Тенге				9 474
			Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	Тенге				**464 978**
			Итого в текущих ценах 2018 г с к=1,0599383	Тенге				**492 848**
			Договорная стоимость	Тенге				**443 563,39**
			НДС (12 %)	Тенге				53 227,61
			Всего по акту с учетом НДС	Тенге				**496 791,00**
	ОТДЕЛ 4. Резервуар для приема воды №1. Смета № 6-2							
	РАЗДЕЛ 1.Строительные работы							
1	**1**	**Е11-010101-0310 11-010101-0310 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**250,0000**		**144,86**	**36214,77**
			Накладные расходы	%	--		34,20	8549,77
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,32	3581,16
			Сметная стоимость:				**193,38**	**48345,70**
2	**2**	**Е11-010205-0304 11-010205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**19,0000**		**3240,48**	**61569,17**
			Накладные расходы	%	--		2111,04	40109,73
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		428,12	8134,31
			Сметная стоимость:				5779,64	**109813,22**
3	**3**	**Е11-010104-0103 11-010104-0103 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**	**м3 грунта**	**269,0000**		**37,42**	**10067,26**
			Накладные расходы	%	--		9,65	2595,93
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,77	1013,05
			Сметная стоимость:				**50,84**	**13676,24**
4	**4**	**Е11-010205-1105 11-010205-1105 РСНБ РК 2015**	**Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые**	**м2 креплений**	**93,0000**		**743,34**	**69131,07**
			Накладные расходы	%	--		285,49	26550,48
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,31	7654,52
			Сметная стоимость:				**1111,14**	**103336,07**
5	**5**	**Е11-010104-0103 11-010104-0103 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из резерва для обратной засыпки**	**м3 грунта**	**87,0000**		**37,42**	**3255,95**
			Накладные расходы	%	--		9,65	839,57
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,77	327,64
			Сметная стоимость:				**50,84**	**4423,17**

A	1	2	3	4	5	6	7	8
6	**6**	**Е11-010104-0403 11-010104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**78,3000**		**25,92**	**2029,70**
			Накладные расходы	%	--		6,68	523,38
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,61	204,25
			Сметная стоимость:				**35,21**	**2757,33**
7	**7**	**Е11-010205-0504 11-010205-0504 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**	**м3 грунта**	**8,7000**		**1141,23**	**9928,72**
			Накладные расходы	%	--		743,46	6468,15
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		150,78	1311,75
			Сметная стоимость:				**2035,47**	**17708,62**
8	**8**	**Е11-010201-0502 11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**78,3000**		**143,41**	**11229,09**
			Накладные расходы	%	--		72,48	5675,27
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,27	1352,35
			Сметная стоимость:				**233,16**	**18256,71**
9	**9**	**Е11-010102-0309 11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 излишнего грунта**	**м3 грунта**	**182,0000**		**160,81**	**29267,59**
			Накладные расходы	%	--		37,91	6899,24
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,90	2893,35
			Сметная стоимость:				**214,62**	**39060,17**
10	**10**	**С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**336,7000**		**412,41**	**138858,45**
			Накладные расходы	%	--		15,67	5276,62
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,25	11530,81
			Сметная стоимость:				**462,33**	**155665,87**
11	**11**	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**182,0000**		**15,52**	**2825,14**
			Накладные расходы	%	--		4,59	835,22
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,61	292,83
			Сметная стоимость:				**21,72**	**3953,19**
12	**12**	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**4,5300**		**5255,26**	**23806,33**
			Накладные расходы	%	--		774,68	3509,31

А	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		482,40	2185,25
			Сметная стоимость:				**6512,34**	**29500,89**
13	**13**	**Е11-061301-0104 11-061301-0104 РСНБ РК 2015**	**Днище из бетона В20.Устройство**	**м3**	**12,8000**		**28092,87**	**359588,78**
			Накладные расходы	%	--		4153,94	53170,40
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2579,74	33020,73
			Сметная стоимость:				**34826,56**	**445779,92**
14	**14**	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,4535**		**210362,45**	**95399,37**
			Накладные расходы	%	--		7993,77	3625,18
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17468,50	7921,96
			Сметная стоимость:				**235824,72**	**106946,51**
15	**15**	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0775**		**273983,62**	**21233,73**
			Накладные расходы	%	--		10411,38	806,88
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22751,60	1763,25
			Сметная стоимость:				**307146,60**	**23803,86**
16	**16**	**Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**1145,80**	**2291,60**
			Накладные расходы	%	--		408,20	816,39
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,32	248,64
			Сметная стоимость:				**1678,32**	**3356,63**
17	**17**	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**34,0000**		**1626,20**	**55290,91**
			Накладные расходы	%	--		574,20	19522,69
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,03	5985,09
			Сметная стоимость:				**2376,43**	**80798,68**
18	**18**	**Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**50,0000**		**2433,91**	**121695,71**
			Накладные расходы	%	--		857,63	42881,58
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263,32	13166,18
			Сметная стоимость: Страниц - 41				**3554,87**	**177743,47**

A	1	2	3	4	5	6	7	8
19	**19**	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2,7260**		**23116,22**	**63014,82**
			Накладные расходы	%	--		878,42	2394,56
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1919,57	5232,75
			Сметная стоимость:				**25914,21**	**70642,13**
20	**20**	**С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**10,3480**		**22022,03**	**227883,97**
			Накладные расходы	%	--		836,84	8659,59
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1828,71	18923,48
			Сметная стоимость:				**24687,58**	**255467,04**
21	**21**	**С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**40,7500**		**20725,06**	**844546,19**
			Накладные расходы	%	--		787,55	32092,76
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1721,01	70131,12
			Сметная стоимость:				**23233,62**	**946770,07**
22	**22**	**техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**тенге**	**53,8240**		**270,00**	**14532,48**
			Накладные расходы	%	--		10,26	552,23
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,42	1206,78
			Сметная стоимость:				**302,68**	**16291,49**
23	**23**	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Местные заделки между блоками из бетона В20.Устройство**	**м3**	**4,5000**		**23697,73**	**106639,77**
			Накладные расходы	%	--		2089,07	9400,84
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2062,94	9283,25
			Сметная стоимость:				**27849,75**	**125323,86**
24	**24**	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Арматурная сетка диаметром 4ВрI.Укладка**	**т металлических изделий**	**0,1142**		**319802,69**	**36534,26**
			Накладные расходы	%	--		35830,24	4093,25
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28450,63	3250,20
			Сметная стоимость: Страниц - 41				**384083,57**	**43877,71**

A	1	2	3	4	5	6	7	8
25	**25**	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**300,24**	**1501,22**
			Накладные расходы	%	--		109,40	547,02
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,77	163,86
			Сметная стоимость:				**442,42**	**2212,10**
26	**26**	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,1450**		**72376,39**	**10494,58**
			Накладные расходы	%	--		2750,30	398,79
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6010,14	871,47
			Сметная стоимость:				**81136,83**	**11764,84**
27	**27**	**техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**тенге**	**0,1450**		**270,00**	**39,15**
			Накладные расходы	%	--		10,26	1,49
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,42	3,25
			Сметная стоимость:				**302,68**	**43,89**
28	**28**	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Прогоны.Монтаж**	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**1431,98**	**7159,91**
			Накладные расходы	%	--		581,57	2907,83
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,08	805,42
			Сметная стоимость:				**2174,63**	**10873,15**
29	**29**	**С121-040106-9901 21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,8500**		**86094,65**	**73180,45**
			Накладные расходы	%	--		3271,60	2780,86
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7149,30	6076,90
			Сметная стоимость:				**96515,55**	**82038,21**
30	**30**	**техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**тенге**	**0,8500**		**270,00**	**229,50**
			Накладные расходы	%	--		10,26	8,72
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,42	19,06
			Сметная стоимость:				**302,68**	**257,28**
31	**31**	**Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство из бетона В20**	**м3**	**3,0000**		**30687,87**	**92063,62**

A	1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--		4791,63	14374,90
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2838,36	8515,08
			Сметная стоимость:				**38317,87**	**114953,61**
32	**32**	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0187**		**200100,36**	**3731,87**
			Накладные расходы	%	--		7603,81	141,81
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16616,33	309,89
			Сметная стоимость:				**224320,51**	**4183,58**
33	**33**	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1322**		**196197,30**	**25937,28**
			Накладные расходы	%	--		7455,50	985,62
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16292,22	2153,83
			Сметная стоимость:				**219945,02**	**29076,73**
34	**34**	**Е11-110101-0403 11-110101-0403 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя гидроизола**	**м2 изолируемой поверхности**	**24,0000**		**1429,27**	**34302,44**
			Накладные расходы	%	--		224,75	5393,89
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,32	3175,71
			Сметная стоимость:				**1786,33**	**42872,03**
35	**35**	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя гидроизола**	**м2 изолируемой поверхности**	**24,0000**		**718,33**	**17239,90**
			Накладные расходы	%	--		189,21	4540,94
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,60	1742,47
			Сметная стоимость:				**980,14**	**23523,30**
36	**36**	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона В20**	**м3 подстилающего слоя**	**2,4000**		**24590,69**	**59017,66**
			Накладные расходы	%	--		2615,44	6277,07
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2176,49	5223,58
			Сметная стоимость:				**29382,63**	**70518,31**

A	1	2	3	4	5	6	7	8
37	**37**	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону снаружи и изнутри**	**м2 поверхности**	**209,6000**		**730,75**	**153164,74**
			Накладные расходы	%	--		123,34	25851,05
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,33	14321,26
			Сметная стоимость:				**922,41**	**193337,05**
38	**38**	**С121-040302-9903 21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	**м3**	**3,7600**		**59592,25**	**224066,86**
			Накладные расходы	%	--		2264,51	8514,54
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4948,54	18606,51
			Сметная стоимость:				**66805,30**	**251187,91**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3 048 964**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3 048 964**
		Материалы -		Тенге				**737 759**
		Всего заработная плата -		Тенге				**416 985**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1 604 290**
		Транспортные расходы -		Тенге				**138 858**
			Накладные расходы -	Тенге				**358 574**
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**233 827**
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**124 746**
			Сметная прибыль -	Тенге				**272 603**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3 680 141**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**504**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**416 985**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3 680 141**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**504**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**416 985**
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4:							
		Итого прямые затраты:		Тенге				**3048964,00**
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**343 651**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**224 405**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**73 334**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2 342 050**
			- перевозка грузов	Тенге				**138 858**
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня		Тенге				**233 827**
		Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**3 282 791**
		Накладные расходы II уровня		Тенге				**124 746**
		ИТОГО:		Тенге				**3 407 538**
		Сметная прибыль		Тенге				**272 603**

A	1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО по отделу 4:		Тенге				**3 680 141**
			Временные здания и сооружения (1,3 %)	Тенге				47 842
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)	Тенге				77 542
			Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	Тенге				**3 805 525**
			Итого в текущих ценах 2018 г с к=1,0599383	Тенге				**4 033 622**
			Договорная стоимость	Тенге				**3 630 259,82**
			НДС (12 %)	Тенге				435 631,18
			Всего по акту с учетом НДС	Тенге				**4 065 891,00**
	ОТДЕЛ 5. Резервуар для приема воды №2 Смета № 6-3							
	РАЗДЕЛ 1.Строительные работы							
1	**1**	**Е11-010101-0310 11-010101-0310 РСНБ РК 2015**	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**250,0000**		**144,86**	**36214,77**
			Накладные расходы	%	--		34,20	8549,77
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,32	3581,16
			Сметная стоимость:				**193,38**	**48345,70**
2	**2**	**Е11-010205-0304 11-010205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**19,0000**		**3240,48**	**61569,17**
			Накладные расходы	%	--		2111,04	40109,73
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		428,12	8134,31
			Сметная стоимость:				**5779,64**	**109813,22**
3	**3**	**Е11-010104-0103 11-010104-0103 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**	**м3 грунта**	**269,0000**		**37,42**	**10067,26**
			Накладные расходы	%	--		9,65	2595,93
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,77	1013,05
			Сметная стоимость:				**50,84**	**13676,24**
4	**4**	**Е11-010205-1105 11-010205-1105 РСНБ РК 2015**	**Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые**	**м2 креплений**	**93,0000**		**743,34**	**69131,07**
			Накладные расходы	%	--		285,49	26550,48
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,31	7654,52
			Сметная стоимость:				**1111,14**	**103336,07**
5	**5**	**Е11-010104-0103 11-010104-0103 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из резерва для обратной засыпки**	**м3 грунта**	**87,0000**		**37,42**	**3255,95**
			Накладные расходы	%	--		9,65	839,57
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,77	327,64
			Сметная стоимость:				**50,84**	**4423,17**

A	1	2	3	4	5	6	7	8
6	**6**	**Е11-010104-0403 11-010104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**78,3000**		**25,92**	**2029,70**
			Накладные расходы	%	--		6,68	523,38
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,61	204,25
			Сметная стоимость:				**35,21**	**2757,33**
7	**7**	**Е11-010205-0504 11-010205-0504 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**	**м3 грунта**	**8,7000**		**1141,23**	**9928,72**
			Накладные расходы	%	--		743,46	6468,15
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		150,78	1311,75
			Сметная стоимость:				**2035,47**	**17708,62**
8	**8**	**Е11-010201-0502 11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**78,3000**		**143,41**	**11229,09**
			Накладные расходы	%	--		72,48	5675,27
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,27	1352,35
			Сметная стоимость:				**233,16**	**18256,71**
9	**9**	**Е11-010102-0309 11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 излишнего грунта**	**м3 грунта**	**182,0000**		**160,81**	**29267,59**
			Накладные расходы	%	--		37,91	6899,24
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,90	2893,35
			Сметная стоимость:				**214,62**	**39060,17**
10	**10**	**С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**336,7000**		**412,41**	**138858,45**
			Накладные расходы	%	--		15,67	5276,62
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,25	11530,81
			Сметная стоимость:				**462,33**	**155665,87**
11	**11**	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**182,0000**		**15,52**	**2825,14**
			Накладные расходы	%	--		4,59	835,22
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,61	292,83
			Сметная стоимость:				**21,72**	**3953,19**
12	**12**	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**4,5300**		**5255,26**	**23806,33**
			Накладные расходы	%	--		774,68	3509,31

A	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		482,40	2185,25
			Сметная стоимость:				**6512,34**	**29500,89**
13	**13**	**Е11-061301-0104 11-061301-0104 РСНБ РК 2015**	**Днище из бетона В20.Устройство**	**м3**	**12,8000**		**28092,87**	**359588,78**
			Накладные расходы	%	--		4153,94	53170,40
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2579,74	33020,73
			Сметная стоимость:				**34826,56**	**445779,92**
14	**14**	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,4535**		**210362,45**	**95399,37**
			Накладные расходы	%	--		7993,77	3625,18
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17468,50	7921,96
			Сметная стоимость:				**235824,72**	**106946,51**
15	**15**	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0775**		**273983,62**	**21233,73**
			Накладные расходы	%	--		10411,38	806,88
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22751,60	1763,25
			Сметная стоимость:				**307146,60**	**23803,86**
16	**16**	**Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**1145,80**	**2291,60**
			Накладные расходы	%	--		408,20	816,39
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,32	248,64
			Сметная стоимость:				**1678,32**	**3356,63**
17	**17**	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**34,0000**		**1626,20**	**55290,91**
			Накладные расходы	%	--		574,20	19522,69
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,03	5985,09
			Сметная стоимость:				**2376,43**	**80798,68**
18	**18**	**Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**50,0000**		**2433,91**	**121695,71**
			Накладные расходы	%	--		857,63	42881,58
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263,32	13166,18
			Сметная стоимость:				**3554,87**	**177743,47**

A	1	2	3	4	5	6	7	8
19	**19**	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2,7260**		**23116,22**	**63014,82**
			НР второго уровня	%	3,8		878,42	2394,56
			Накладные расходы	%	--		878,42	2394,56
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1919,57	5232,75
			Сметная стоимость:				**25914,21**	**70642,13**
20	**20**	**С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**10,3480**		**22022,03**	**227883,97**
			Накладные расходы	%	--		836,84	8659,59
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1828,71	18923,48
			Сметная стоимость:				**24687,58**	**255467,04**
21	**21**	**С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**40,7500**		**20725,06**	**844546,19**
			Накладные расходы	%	--		787,55	32092,76
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1721,01	70131,12
			Сметная стоимость:				**23233,62**	**946770,07**
22	**22**	**техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**тенге**	**53,8240**		**270,00**	**14532,48**
			НР второго уровня	%	3,8		10,26	552,23
			Накладные расходы	%	--		10,26	552,23
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,42	1206,78
			Сметная стоимость:				**302,68**	**16291,49**
23	**23**	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Местные заделки между блоками из бетона В20.Устройство**	**м3**	**4,5000**		**23697,73**	**106639,77**
			Накладные расходы	%	--		2089,07	9400,84
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2062,94	9283,25
			Сметная стоимость:				**27849,75**	**125323,86**
24	**24**	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Арматурная сетка диаметром 4BpI.Укладка**	**т металлических изделий**	**0,1142**		**319802,69**	**36534,26**
			Накладные расходы	%	--		35830,24	4093,25

A	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28450,63	3250,20
			Сметная стоимость:				**384083,57**	**43877,71**
25	**25**	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**300,24**	**1501,22**
			Накладные расходы	%	--		109,40	547,02
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,77	163,86
			Сметная стоимость:				**442,42**	**2212,10**
26	**26**	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,1450**		**72376,39**	**10494,58**
			НР второго уровня	%	3,8		2750,30	398,79
			Накладные расходы	%	--		2750,30	398,79
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6010,14	871,47
			Сметная стоимость:				**81136,83**	**11764,84**
27	**27**	**техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**тенге**	**0,1450**		**270,00**	**39,15**
			Накладные расходы	%	--		10,26	1,49
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,42	3,25
			Сметная стоимость:				**302,68**	**43,89**
28	**28**	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Прогоны.Монтаж**	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**1431,98**	**7159,91**
			Накладные расходы	%	--		581,57	2907,83
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,08	805,42
			Сметная стоимость:				**2174,63**	**10873,15**
29	**29**	**С121-040106-9901 21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,8500**		**86094,65**	**73180,45**
			Накладные расходы	%	--		3271,60	2780,86
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7149,30	6076,90
			Сметная стоимость:				**96515,55**	**82038,21**
30	**30**	**техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**тенге**	**0,8500**		**270,00**	**229,50**
			Накладные расходы	%	--		10,26	8,72
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,42	19,06
			Сметная стоимость:				**302,68**	**257,28**

А	1	2	3	4	5	6	7	8
31	**31**	**Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство из бетона В20**	**м3**	**3,0000**		**30687,87**	**92063,62**
			Накладные расходы	%	--		4791,63	14374,90
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2838,36	8515,08
			Сметная стоимость:				**38317,87**	**114953,61**
32	**32**	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0187**		**200100,36**	**3731,87**
			Накладные расходы	%	--		7603,81	141,81
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16616,33	309,89
			Сметная стоимость:				**224320,51**	**4183,58**
33	**33**	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1322**		**196197,30**	**25937,28**
			Накладные расходы	%	--		7455,50	985,62
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16292,22	2153,83
			Сметная стоимость:				**219945,02**	**29076,73**
34	**34**	**Е11-110101-0403 11-110101-0403 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя гидроизола**	**м2 изолируемой поверхности**	**24,0000**		**1429,27**	**34302,44**
			Накладные расходы	%	--		224,75	5393,89
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,32	3175,71
			Сметная стоимость:				**1786,33**	**42872,03**
35	**35**	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя гидроизола**	**м2 изолируемой поверхности**	**24,0000**		**718,33**	**17239,90**
			Накладные расходы	%	--		189,21	4540,94
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,60	1742,47
			Сметная стоимость:				**980,14**	**23523,30**
36	**36**	**Е11-110101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из**	**м3**	**2,4000**		**24590,69**	**59017,66**
			Накладные расходы	%	--		2615,44	6277,07
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2176,49	5223,58
			Сметная стоимость:				**29382,63**	**70518,31**
37	**37**	**Е11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	**м2**	**209,6000**		**730,75**	**153164,74**
			Накладные расходы	%	--		123,34	25851,05
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,33	14321,26

А	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**922,41**	**193337,05**
38	**38**	**С121-040302-9903 21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	**м3**	**3,7600**		**59592,25**	**224066,86**
			Накладные расходы	%	--		2264,51	8514,54
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4948,54	18606,51
			Сметная стоимость:				**66805,30**	**251187,91**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3 048 964**
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3 048 964**
		Материалы -		Тенге				**737 759**
		Всего заработная плата -		Тенге				**416 985**
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1 604 290**
		Транспортные расходы -		Тенге				**138 858**
			Накладные расходы -	Тенге				**358 574**
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**233 827**
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**124 746**
			Сметная прибыль -	Тенге				**272 603**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3 680 141**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**504**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**416 985**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3 680 141**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**504**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**416 985**
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5:							
		Итого прямые затраты:		Тенге				**3048964,00**
		в том числе:						
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**343 651**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**224 405**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**73 334**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2 342 050**
			- перевозка грузов	Тенге				**138 858**
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня		Тенге				**233 827**
		Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**3 282 791**
		Накладные расходы II уровня		Тенге				**124 746**
		ИТОГО:		Тенге				**3 407 538**
		Сметная прибыль		Тенге				**272 603**
		ИТОГО по отделу 5:		Тенге				**3 680 141**
			Временные здания и сооружения (1,3 %)					47 842
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)					77 542
			Итого в текущих ценах с 01.10.17 г					**3 805 525**
			Итого в текущих ценах 2018 г с к=1,0599383					**4 033 622**
			Договорная стоимость					**3 630 259,82**
			НДС (12 %)					435 631,18

A	1	2	3	4	5	6	7	8
			Всего по отделу 5 с учетом НДС					**4 065 891,00**
		ИТОГО по акту		Тенге				**28 368 337**
			Временные здания и сооружения (1,3 %)	Тенге				**368 789**
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,08 %)	Тенге				**597 732**
			Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	Тенге				**29 334 858**
			Итого в текущих ценах 2018 г с к=1,0599383	Тенге				**31 093 140**
			Договорная стоимость	Тенге				**27 983 825,89**
			НДС (12 %)	Тенге				**3 358 059,11**
			Всего по АКТу с учетом НДС	Тенге				**31 341 885,00**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик:

Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

Асан Н.Ж.

Технадзор:

ТОО "Актам инжиниринг"

Авторский надзор:

ПРК "Актюбгражданпроект"

Форма КС-3

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**
Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис"**

Объект: **Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территории жилого массива "Батыс-1" микрорайоны №№ 5,6 г. Актобе**
Договор № 03-3/193 2018-04-25

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **март** месяц **2023** года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по объекту с начала строительства	**17 346 428,57**	**17 346 428,57**			**2 081 571,43**	**19 428 000,00**
	Выполнено в текущем месяце	**17 346 428,57**	**17 346 428,57**			**2 081 571,43**	**19 428 000,00**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Технадзор:

ТОО "Актам инжиниринг"

Подрядчик:

Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

Асан Н.Ж.

Авторский надзор:

ПРК "Актюбгражданпроект"

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**
Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис"**
Наименование объекта: **Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территории жилого массива "Батыс-1" микрорайоны №№ 5,6 г. Актобе. Ливневая канализация**
Договор № 03-3/193 2018-04-25

Акт № 5

приемки выполненных работ за март месяц 2023 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 11.Трубопроводы, проложенные методом ГНБ											
1	121	1122-1401-1108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 800 мм протяженностью до 800 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	113,7931	121391,52	45933,28	13813517,37	5226890,33	7937402,13	1402570,51	16433374,77
			НР - 39%; СП - 8%			5705,31	6744,81	649224,91	767512,84		1217286,89	
2	122	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж**	установка	1	22844,73	20745,69	22844,73	20745,69	--	3760,01	28733,12
			НР - 99%; СП - 8%			2099,04	1698,95	2099,04	1698,95		2128,38	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				13 836 362,10	5 247 636,00	7 937 402,13	1 406 330,52	16 462 107,89
								651 323,95	769 211,79	--	1 219 415,27	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13 836 362,10				
		Материалы		Тенге				7 937 402,14				
		Всего заработная плата		Тенге					1 420 535,74			
			Накладные расходы	Тенге				1 406 330,52				
			Сметная заработная плата	Тенге					1 420 535,74			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				16 462 107,89				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								757,00
			Сметная заработная плата	Тенге					1 420 535,74			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								16 462 108
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				651 324,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5 247 636,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					769 212,00			16 462 108
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7 937 402,00		
			- Накладные расходы	Тенге							1 406 331,00	
			- Сметная прибыль	Тенге							1 219 415,00	
			Временные здания и сооружения (1,3 %)									214 007
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)									330 187
			Итого									17 006 302
			Непредвиденные работы и затраты 2%									340 126
			Итого									17 346 428
			Договорная стоимость									**17 346 428,57**

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС (12 %)									2 081 571,43
			Всего по смете с учетом НДС									**19 428 000,00**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____

Технадзор:

ТОО "Актам инжиниринг"

_____

Подрядчик:

Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ **Асан Н.Ж.**

Авторский надзор:

ПРК "Актюбгражданпроект"

_____

Форма КС-3

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**
Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис"**
Объект: **Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территории жилого массива "Батыс-1" микрорайоны №№ 5,6 г. Актобе**
Договор № 03-3/193 2018-04-25

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **сентябрь** месяц **2022** года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по объекту с начала строительства	**188 698 111,60**	**188 698 111,60**			**22 643 773,40**	**211 341 885,00**
	Выполнено в текущем месяце	**160 714 285,71**	**160 714 285,71**			**19 285 714,29**	**180 000 000,00**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Технадзор:

ТОО "Актам инжиниринг"

Подрядчик:

Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

Асан Н.Ж.

Авторский надзор:

ПРК "Актюбгражданпроект"

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**
Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис"**
Наименование объекта: **Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территории жилого массива "Батыс-1"**
Договор № 03-3/193 2018-04-25

Акт № 2

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022 год

(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5)

на Ливневая канализация

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.КАНАЛИЗАЦИЯ(не выполненные работы)										
		РАЗДЕЛ 1.Канализация(не выполненные работы)										
1	241-302-0308 РСНБ РК 2022	**Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10 СТ РК 1128-2002 DN 800**	м		70,325	116 523,00	--	8 194 480,00	--	8 194 480,00	--	8 850 038,38
		СП - 8%				--	--	--	--		655 558,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8 194 480,00	--	8 194 480,00	--	8 850 038,38
								--	--	--	655 558,40	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8 194 480,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8 194 480,00				
		Сметная прибыль	Тенге					655 558,40				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8 850 038,38				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8 850 038,38				
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы, проложенные методом ГНБ										
2	241-102-0317 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х10,0 мм**	м		169,1037	139 319,00	--	23 559 358,38	--	23 559 358,38	--	25 444 107,05
		СП - 8%				--	--	--	--		1 884 748,67	
3	241-201-0829 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 800х38,1 мм**	м		202,266	140 761,00	--	28 471 164,43	--	28 471 164,43	--	30 748 857,58
		СП - 8%				--	--	--	--		2 277 693,15	
4	241-102-0256 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм**	м		3,8737	56 276,00	--	217 996,34	--	217 996,34	--	235 436,05
		СП - 8%				--	--	--	--		17 439,71	
5	241-201-0821 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм**	м		77,724	16 457,00	--	1 279 103,87	--	1 279 103,87	--	1 381 432,18
		СП - 8%				--	--	--	--		102 328,31	
6	241-201-0829 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 800х38,1 мм**	м		671,772	140 761,00	--	94 559 298,49	--	94 559 298,49	--	102 124 042,37
		СП - 8%				--	--	--	--		7 564 743,88	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	241-201-0821 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм**	м		38,481	16 457,00	--	633 281,82	--	633 281,82	--	683 944,37
		СП - 8%				--	--	--	--		50 662,55	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**148 720 203,33**	--	**148 720 203,33**	--	**160 617 819,60**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					--	--	--	**11 897 616,27**	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**148 720 203,33**				
		Сметная прибыль	Тенге					**148 720 203,33**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**11 897 616,27**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**160 617 819,60**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					**160 617 819,60**				
								156 914 683,31	--	**156 914 683,31**	--	**169 467 857,97**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					--	--	--	**12 553 174,66**	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**156 914 683,31**				
		Сметная прибыль	Тенге					**156 914 683,31**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**12 553 174,67**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					**169 467 857,98**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**169 467 857,98**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										**169 467 857,98**
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге									
		- Сметная прибыль	Тенге							**156 914 683,00**		
		Временные здания и сооружения (1,3 %)						2 203 082			**12 553 175,00**	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)						3 399 085				
		Итого						**175 070 025**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%						**3 501 401**				
		Итого						**178 571 426**				
		Договорная стоимость						**160 714 285,71**				
		НДС (12 %)						19 285 714,29				
		Всего по отделу 2 с учетом НДС						**180 000 000,00**				

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Технадзор:

ТОО "Актам инжиниринг"

Подрядчик:

Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

Асан Н.Ж.

Авторский надзор:

ПРК "Актюбгражданпроект"

Форма КС-3

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис"**
Объект: **Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территории жилого массива "Батыс-1" микрорайоны №№ 5,6 г. Актобе**

Договор **№ 03-3/193 2018-04-25**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за **сентябрь** месяц **2023** года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге				НДС 12 %	Всего
		Сметная стоимость	в том числе				
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего по объекту с начала строительства	**160 427 166,07**	**160 427 166,07**			**19 251 259,93**	**179 678 426,00**
	Выполнено в текущем месяце	**24 108 161,61**	**24 108 161,61**			**2 892 979,39**	**27 001 141,00**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____

Технадзор:

ТОО "Актам инжиниринг"

_____

Подрядчик:

Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ **Асан Н.Ж.**

Авторский надзор:

ПРК "Актюбгражданпроект"

_____

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**
Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис"**
Наименование объекта: **Строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с территории жилого массива "Батыс-1" микрорайоны**
Договор № 03-3/193 2018-04-25

Акт № 8
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2023 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 3.КАНАЛИЗАЦИЯ(дополнительные работы согласно корректировки проекта)									
			РАЗДЕЛ 6.Земляные работы									
1	35	1101-0101-0339 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1001,2	357,41	357,41	357838,89	357838,90	--	61984,29	453413,44
			НР - 72%; СП - 8%			--	85,98	--	86083,18		33590,26	
2	36	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.183 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Проезжая часть улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	10,2	4594,97	--	46868,69	--	--	33745,48	87063,32
			НР - 72%; СП - 8%			4594,97	--	46868,69	--		6449,15	
3	39	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Разработка грунта вручную в местах пересечения существующих коммуникаций	м3 грунта	19,2	3829,14	--	73519,49	--	--	52934,02	136569,79
			НР - 72%; СП - 8%			3829,14	--	73519,49	--		10116,29	
4	40	1101-0205-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые	м2 креплений	678,2	2008,90	56,72	1362436,00	38467,50	579562,60	548284,01	2063579,49
			НР - 72%; СП - 8%			1097,62	25,22	744405,88	17104,20		152859,50	
5	41	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Уплотнение грунта в основании колодцев на глубину 0,3 м	м3 уплотненного грунта	28,16	282,43	137,95	7953,23	3884,67	--	4139,80	13060,61
			НР - 72%; СП - 8%			144,48	59,70	4068,56	1681,15		967,58	
6	42	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	857,52	54,65	54,65	46863,47	46863,47	--	9509,90	60883,92
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,40	--	13205,81		4510,56	
7	43	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	95,28	1775,58	--	169177,26	--	--	121807,86	314263,93
			НР - 72%; СП - 8%			1775,58	--	169177,26	--		23278,81	
8	44	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	857,52	282,43	137,95	242189,37	118294,88	--	126064,02	397717,77
			НР - 72%; СП - 8%			144,48	59,70	123894,49	51193,94		29464,39	

9	45	1101-0102-0333 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	77,8	423,67	405,60	32961,53	31555,68	45,91	6620,78	42748,77
			НР - 32%; СП - 8%			17,48	100,72	1359,94	7836,02		3166,46	
10	46	412-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	136,92924	69,00	--	9448,12	--		--	10203,97
			СП - 8%			--	--	--	--		755,85	
11	47	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	77,8	40,52	35,91	3152,46	2793,80	13,23	809,12	4278,23
			НР - 32%; СП - 8%			4,44	10,01	345,43	778,78		316,65	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2352408,49	599698,90	579621,74	965899,26	3583783,24
								1163639,74	177883,08	--	265475,49	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2352408,49				
		Материалы		Тенге				579621,72				
		Всего заработная плата		Тенге					1341522,82			
		Транспортные расходы		Тенге				9448,00				
			Накладные расходы	Тенге				965899,28				
			Сметная прибыль	Тенге				265475,50				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3583783,27				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								918,00
			Сметная заработная плата	Тенге					1341522,82			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3583783,27				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								918,00
			Сметная заработная плата	Тенге					1341522,82			
			РАЗДЕЛ 11.Трубопроводы, проложенные методом ГНБ									
12	109	1122-1401-1408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из стальных труб диаметром 1020 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	47,37	192374,99	70508,60	9112803,28	3339992,39	5365620,26	857410,26	10767830,55
			НР - 99%; СП - 8%			8595,96	9687,15	407190,63	458880,30		797617,01	
13	111	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	22844,73	20745,69	22844,73	20745,69	--	3760,01	28733,12
			НР - 99%; СП - 8%			2099,04	1698,95	2099,04	1698,95		2128,38	
14	112	1122-1401-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 800 мм	м трубы, уложенной в футляре	40	4444,88	33,91	177795,20	1356,40	81687,60	94325,60	293890,40
			НР - 99%; СП - 8%			2368,78	13,18	94751,20	527,20		21769,60	
15	114	1122-0601-0316 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,07285	20071680,69	3550497,39	1462221,94	258653,74	1099676,39	162758,26	1754978,62
			НР - 99%; СП - 8%			1426105,80	830617,40	103891,81	60510,48		129998,42	
16	115	1122-1401-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из стальных труб диаметром 530 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	76,2	66046,77	29213,00	5032763,87	2226030,60	2510848,67	617095,79	6101848,35
			НР - 99%; СП - 8%			3883,00	4297,17	295884,60	327444,35		451988,68	
17	118	1122-1401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Протаскивание в футляр труб полиэтиленовых диаметром 315 мм.	м трубы, уложенной в футляре	76,2	2508,42	18,48	191141,60	1408,18	57705,49	131140,20	348064,07
			НР - 99%; СП - 8%			1732,65	5,73	132027,93	436,63		25782,27	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				15999570,62	5848187,00	9115538,41	1866490,13	19295345,11
								1035845,21	849497,91	--	1429284,36	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				15999570,62				
		Материалы		Тенге				9115538,44				
		Всего заработная плата		Тенге					1885343,12			
			Накладные расходы	Тенге				1866490,12				
			Сметная прибыль	Тенге				1429284,36				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19295345,10				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								991,00
			Сметная заработная плата	Тенге					1885343,12			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				19295345,10				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								991,00
			Сметная заработная плата	Тенге					1885343,12			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								22879128,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2199485,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6447886,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1027381,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9695160,00		22879128
			- Перевозка грузов	Тенге				9448,12				
			- Накладные расходы	Тенге							2832389,00	
			- Сметная прибыль	Тенге							1694760,00	
			Временные здания и сооружения (1,3 %)	Тенге								297 429
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	Тенге								458 896
			Итого	Тенге								23 635 453
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								472 709
			Итого	Тенге								24 108 162
			Договорная стоимость	Тенге								24 108 161,61
			НДС (12 %)	Тенге								2 892 979,39
			ВСЕГО по Акту с НДС	Тенге								27 001 141,00

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Технадзор

ТОО "Актам инжиниринг"

Подрядчик:

Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

Асан Н.Ж.

Авторский надзор:

ПГП "Актюбгражданпроект"