Унифицированная форма 2в

Заказчик: ТОО «Батыс су арнасы» ЗКО г Уральск, С Датова,4/4 тел 8(7112) 28-33-73
Подрядчик: ТОО «Альтаир» ЗКО г.Уральск , Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка:ЗКО г.Уральск ул.Черняховского -ул. Исатай батыра, ул.Матросова
Объект: « Реконструкция сливной станции по ул.Черняховского-ул.Исатай батыра. Строительство самотечного канализационного коллектора по ул.Исатай батыра от сливной станции до канализационного коллектора по ул. Матросова в .Уральск ЗКО»
Договор подряда (контракт):№ 184 от 2016-06-30

## Акт приемки выполненных работ №1 за 27 июля 2016г

| N ПП | ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ | ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: НА ЕДИНИЦУ | ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ | В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ | ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| | | СЛИВНАЯ СТАНЦИЯ | | | | | | | | |
| 1 | Е0158-2-1 | -РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ | 174,72 | 29,02 | 2,02 | 5070 | 353 | 5112 | 0,17 | 30 |
| | | | | 27 | 0,32 | 4717 | 56 | 107,1 | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 2 | Е0107-45-9 К=0,8 | -ДЕМОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18 М2 | 18 | 458,1 | 256,5 | 8246 | 4617 | 7355 | 1,21 | 22 |
| | | | | 201,6 | 90,26 | 3629 | 1625 | 140 | 0,38 | 7 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 3 | Е0107-44-7 К=0,8 | -ДЕМОНТАЖ РИГЕЛЕЙ МАССА ДО 3 Т | 4 | 1209,9 | 460,29 | 4840 | 1841 | 4797 | 3,74 | 15 |
| | | | | 693 | 163,67 | 2772 | 655 | 140 | 0,71 | 3 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 4 | Е0153-2-1 | -РАЗБОРКА КЛАДКИ ПРОСТЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА | 119,61 | 4899,14 | 1880,99 | 585986 | 224985 | 451734 | 21,24 | 2541 |
| | | | | 3018,15 | 538,09 | 361001 | 64361 | 106,2 | 2,91 | 348 |
| | | М3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е0153-2-1 | -РАЗБОРКА КЛАДКИ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА | | 11,908 | 4899,14 | 1880,99 | 58339 | 22399 | 44973 | 21,24 | 253 |
| | | | | | 3018,15 | 538,09 | 35940 | 6408 | 106,2 | 2,91 | 35 |
| | | | М3 | | | | | | | | |
| 6 | Е0157-2-8 | -РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ | | 159 | 358,97 | 192,06 | 57077 | 30538 | 42078 | 1,11 | 177 |
| | | | | | 166,91 | 72,15 | 26539 | 11472 | 110,7 | 0,4 | 64 |
| | | | 1М2 | | | | | | | | |
| 7 | Е0156-11-1 | -ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | | 3 | 320,85 | 30,15 | 963 | 90 | 951 | 1,96 | 6 |
| | | | | | 290,7 | 2,9 | 872 | 9 | 108 | 0,19 | 1 |
| | | | ШТ | | | | | | | | |
| 8 | Е0156-12-1 | -СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | | 5,4 | 59,88 | 6,55 | 323 | 35 | 317 | 0,36 | 2 |
| | | | | | 53,33 | 1,04 | 288 | 6 | 108 | 0,01 | - |
| | | | М2 | | | | | | | | |
| 9 | Е0156-1-1 | -ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | | 3 | 215,57 | 21,24 | 647 | 64 | 640 | 1,29 | 4 |
| | | | | | 194,33 | 3,31 | 583 | 10 | 108 | 0,03 | - |
| | | | ШТ | | | | | | | | |
| 10 | Е0156-2-2 | -СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ | | 6 | 74,9 | 6,81 | 449 | 41 | 448 | 0,46 | 3 |
| | | | | | 68,09 | 1,08 | 409 | 6 | 108 | 0,01 | - |
| | | | М2 | | | | | | | | |
| 11 | Е0152-1-2 | -РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ ИЗ Ж/Б БЛОКОВ | | 22,3 | 1820,9 | 518,15 | 40606 | 11555 | 31727 | 7,9 | 176 |
| | | | | | 1302,75 | 202,78 | 29051 | 4522 | 94,5 | 1,16 | 26 |
| | | | М3 | | | | | | | | |
| | | | БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ | | | | | | | | |
| 12 | Е0158-2-4 | -РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ | | 68,24 | 48,37 | 4,36 | 3301 | 298 | 3266 | 0,29 | 20 |
| | | | | | 44,01 | 0,68 | 3003 | 46 | 107,1 | 0,01 | - |
| | | | М2 | | | | | | | | |
| 13 | Е0153-2-1 | -РАЗБОРКА КЛАДКИ ПРОСТЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА | | 7,32 | 4899,14 | 1880,99 | 35862 | 13769 | 27646 | 21,24 | 155 |
| | | | | | 3018,15 | 538,09 | 22093 | 3939 | 106,2 | 2,91 | 21 |
| | | | М3 | | | | | | | | |
| 14 | Е0153-1-4 | -РАЗБОРКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ЛИСТОВ ДСП | | 25,68 | 106,75 | 22,17 | 2741 | 569 | 2447 | 0,61 | 16 |
| | | | | | 84,58 | 3,65 | 2172 | 94 | 108 | 0,03 | 1 |
| | | | М2 | | | | | | | | |
| 15 | Е0157-2-10 | -РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ В ОДИН СЛОЙ | | 48 | 24,46 | 1,15 | 1174 | 55 | 1248 | 0,16 | 8 |
| | | | | | 23,31 | 0,18 | 1119 | 9 | 110,7 | - | - |
| | | | 1М2 | | | | | | | | |
| 16 | Е0157-1-2 | -РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННОГО ОСНОВАНИЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ | | 48 | 11,07 | 0,04 | 531 | 2 | 587 | 0,08 | 4 |
| | | | | | 11,03 | 0,02 | 529 | 1 | 110,7 | - | - |
| | | | 1М2 | | | | | | | | |
| 17 | Е0152-1-2 | -РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ ИЗ Ж/Б БЛОКОВ | | 5,4 | 1820,9 | 518,15 | 9833 | 2798 | 7683 | 7,9 | 43 |
| | | | | | 1302,75 | 202,78 | 7035 | 1095 | 94,5 | 1,16 | 6 |
| | | | М3 | | | | | | | | |
| 18 | Е0156-11-1 | -ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | | 5 | 320,85 | 30,15 | 1604 | 151 | 1585 | 1,96 | 10 |
| | | | | | 290,7 | 2,9 | 1454 | 15 | 108 | 0,19 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | | | | | | |
| 19 | Е0156-12-1 | -СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | 9 | 59,88 | 6,55 | 539 | 59 | 528 | 0,36 | 3 |
| | | | | 53,33 | 1,04 | 480 | 9 | 108 | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 20 | Е0156-1-1 | -ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | 8 | 215,57 | 21,24 | 1725 | 170 | 1708 | 1,29 | 10 |
| | | | | 194,33 | 3,31 | 1555 | 26 | 108 | 0,03 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 21 | Е0156-2-2 | -СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ | 15 | 74,9 | 6,81 | 1124 | 102 | 1121 | 0,46 | 7 |
| | | | | 68,09 | 1,08 | 1021 | 16 | 108 | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | ТЕНГЕ | | 820979 | 314491 | | | 3503 |
| | | | | ТЕНГЕ | | 506262 | 94378 | | | 514 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | 820979 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | 637952 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | 87536 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | 1546467 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО ДЕМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ | | ТЕНГЕ | | 1546467 | - | - | | - |

## ЛИТЕР А. ЗДАНИЕ АБК
## ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

### РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0101-164-2 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ | 23,9 | 218,93 | - | 5232 | - | 5913 | 1,54 | 37 |
| | | | | 218,93 | - | 5232 | - | 113 | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | ТЕНГЕ | | 5232 | - | | | 37 |
| | | | | ТЕНГЕ | | 5232 | - | | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | 5232 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | 5913 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | 669 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | 11814 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | ТЕНГЕ | | 11814 | - | - | | - |

### РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е0108-3-1 | -УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО-ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ | 4,17 | 1109,5 | 97,07 | 4627 | 405 | 731 | 0,78 | 3 |
| | | | | 112,5 | 36 | 469 | 150 | 118 | 0,18 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е0106-1-22 | -УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ,БЕТОН В12,5 | 30,5 | 8897,58 | 353,46 | 271376 | 10781 | 23011 | 3,6 | 110 |
| | | | | 585 | 133,52 | 17843 | 4072 | 105 | 0,65 | 20 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 5 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 31,11 | 127 | - | 3951 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 6 | С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ | 0,8498 | 65900 | - | 56002 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | ТЕНГЕ | | | 335956 | 11185 | | | 113 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 18312 | 4222 | | | 21 |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 335956 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 23741 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 21582 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 381279 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | ТЕНГЕ | | | 381279 | - | - | | - |

**ЛИТЕР Б.СЛИВНАЯ СТАНЦИЯ**
**ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0101-13-5 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3 | 66,19 | 33,67 | 32,1 | 2229 | 2125 | 892 | 0,01 | 1 |
| | | | | 1,57 | 12,33 | 104 | 816 | 97 | 0,05 | 3 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 2 | Е0101-164-2 Т.Ч. П-1.55, П-3.180, ДОП. ИЗМ. № 1, К=1,2 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/ | 1,54 | 262,72 | - | 405 | - | 457 | 1,85 | 3 |
| | | | | 262,72 | - | 405 | - | 113 | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е0101-164-2-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ | М3 | 27,3 | 218,93 | - | 5977 | - | 6754 | 1,54 | 42 |
| | | | | 218,93 | - | 5977 | - | 113 | - | - |
| 4 | Е0101-24-2 -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М,/В РЕЗЕРВ/ | М3 | 95,03 | 9,24 | 9,24 | 879 | 879 | 277 | - | - |
| | | | | - | 3 | - | 285 | 97 | 0,01 | 1 |
| 5 | Е0101-24-10-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М К=2 | М3 | 95,03 | 15,82 | 15,82 | 1503 | 1503 | 473 | - | - |
| | | | | - | 5,14 | - | 488 | 97 | 0,02 | 2 |
| 6 | Е0101-24-2 -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М,/ИЗ РЕЗЕРВА/ | М3 | 33,59 | 9,24 | 9,24 | 311 | 311 | 98 | - | - |
| | | | | - | 3 | - | 101 | 97 | 0,01 | - |
| 7 | Е0101-24-10-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М К=2 | М3 | 33,59 | 15,82 | 15,82 | 531 | 531 | 167 | - | - |
| | | | | - | 5,14 | - | 173 | 97 | 0,02 | 1 |
| 8 | Е0101-166-2-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ | М3 | 33,59 | 134,1 | - | 4504 | - | 5090 | 0,97 | 33 |
| | | | | 134,1 | - | 4504 | - | 113 | - | - |
| 9 | Е0101-24-2 -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М,/КОРЫТО ПОД ПЛОЩАДКУ/ | М3 | 93,72 | 9,24 | 9,24 | 866 | 866 | 273 | - | - |
| | | | | - | 3 | - | 281 | 97 | 0,01 | 1 |
| 10 | Е0101-24-10-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М К=2 | М3 | 93,72 | 15,82 | 15,82 | 1483 | 1483 | 467 | - | - |
| | | | | - | 5,14 | - | 481 | 97 | 0,02 | 2 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | ТЕНГЕ | | | 18688 | 7698 | | | 78 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 10990 | 2625 | | | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 18688 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 14948 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 2018 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 35654 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | ТЕНГЕ | | | 35654 | - | - | | - |
| | РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | | |
| 11 | Е0108-3-1 | -УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО-ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ | 3,14 | 1109,5 | 97,07 | 3484 | 305 | 550 | 0,78 | 2 |
| | | | | 112,5 | 36 | 353 | 113 | 118 | 0,18 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 12 | Е0106-1-22 | -УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ,БЕТОН В12,5 | 32,5 | 8897,58 | 353,46 | 289171 | 11487 | 24519 | 3,6 | 117 |
| | | | | 585 | 133,52 | 19013 | 4339 | 105 | 0,65 | 21 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 13 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 33,15 | 127 | - | 4210 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 14 | С143001-62 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2 | 33,15 | 361 | - | 11967 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 15 | С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ | 0,9075 | 65900 | - | 59804 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 16 | Е0108-4-7 | -ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФУНДАМЕНТОВ | 144,7 | 245,44 | 3,82 | 35515 | 553 | 6623 | 0,21 | 31 |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 5405 | 208 | 118 | 0,01 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТ ПОД КОЛОННУ ФМ-1-4ШТ | | | | | | | | |
| 18 | Е0108-3-2 | -УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ | 1,16 | 2967,27 | 100,89 | 3442 | 117 | 222 | 0,85 | 1 |
| | | | | 123,75 | 38,25 | 144 | 44 | 118 | 0,18 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 19 | Е0106-1-5 | -УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3 ПОД КОЛОННЫ,БЕТОН В25 | 5,84 | 11447,31 | 112,36 | 66852 | 656 | 6524 | 6,34 | 37 |
| | | | | 1021,5 | 42,44 | 5966 | 248 | 105 | 0,21 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 5,9276 | 127 | - | 753 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 21 | С143001-61 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 2 КГ/СМ2 | 5,9276 | 180 | - | 1067 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 22 | С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ | 0,5328 | 65900 | - | 35112 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 23 | С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ | 0,15272 | 65900 | - | 10064 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 24 | С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19 | -АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ | 0,006 | 52102 | - | 313 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 25 | Е0106-11-9 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ,/ПЛАСТИНА/ | 0,5088 | 64092,87 | 304,24 | 32610 | 155 | 1840 | 20 | 10 |
| | | | | 3330 | 114,75 | 1694 | 58 | 105 | 0,56 | - |
| | | 1Т ФУНДАМЕНТ ПОД КРАН-БАЛКУ | | | | | | | | |
| 28 | Е0108-3-1 | -УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО-ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ | 2,3 | 1109,5 | 97,07 | 2552 | 223 | 403 | 0,78 | 2 |
| | | | | 112,5 | 36 | 259 | 83 | 118 | 0,18 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 29 | Е0106-3-4 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 ПОД ОБОРУДОВАНИЕ,БЕТОН В25 | 3,3 | 11038,17 | 257,71 | 36426 | 850 | 2516 | 4,05 | 13 |
| | | | | 634,5 | 91,69 | 2094 | 303 | 105 | 0,4 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 30 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 3,3495 | 127 | - | 425 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 31 | С143001-61 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 2 КГ/СМ2 | 3,3495 | 180 | - | 603 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ<br>Т | 0,2285 | 65900<br>- | -<br>- | 15058<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 34 | Е0108-4-7 | -ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФУНДАМЕНТОВ<br>М2 | 21,12 | 245,44<br>37,35 | 3,82<br>1,44 | 5184<br>789 | 81<br>30 | 967<br>118 | 0,21<br>0,01 | 4<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | ТЕНГЕ | | | | 614613 | 14427 | | | 218 |
| | | ТЕНГЕ | | | | 35715 | 5427 | | | 26 |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | | 614613 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | | 44165 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | | 39527 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | | 698304 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | ТЕНГЕ | | | | 698304 | - | - | | - |

## НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0101-12-14 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3<br>М3 | 798 | 27,84<br>1,66 | 26,18<br>7,2 | 22212<br>1325 | 20888<br>5746 | 6858<br>97 | 0,01<br>0,03 | 9<br>20 |
| 2 | Е0101-164-2<br>Т.Ч. П-1.55, П-3.180, ДОП. ИЗМ. № 1, К=1,2 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/<br>М3 | 38 | 262,72<br>262,72 | -<br>- | 9983<br>9983 | -<br>- | 11281<br>113 | 1,85<br>- | 70<br>- |
| 3 | Е0101-24-6 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М В РЕЗЕРВ<br>М3 | 836 | 6,01<br>- | 6,01<br>2,08 | 5021<br>- | 5021<br>1742 | 1690<br>97 | -<br>0,01 | -<br>6 |
| 4 | Е0101-24-14<br>К=2 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 20 М | 836 | 9,51<br>- | 9,51<br>3,3 | 7949<br>- | 7949<br>2758 | 2675<br>97 | -<br>0,01 | -<br>5 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | М3 | | | | | | | |
| 5 | Е0101-24-6 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М ИЗ РЕЗЕРВА | 833 | 6,01 | 6,01 | 5003 | 5003 | 1684 | - | - |
| | | | | - | 2,08 | - | 1736 | 97 | 0,01 | 6 |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 6 | Е0101-24-14 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 | 833 | 9,51 | 9,51 | 7920 | 7920 | 2665 | - | - |
| | К=2 | (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 20 М | | - | 3,3 | - | 2748 | 97 | 0,01 | 4 |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 7 | Е0101-166-2 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ | 65,398 | 134,1 | - | 8770 | - | 9910 | 0,97 | 64 |
| | | | | 134,1 | - | 8770 | - | 113 | - | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 8 | Е0101-27-5 | -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДО 5 М | 150 | 3,35 | 3,35 | 503 | 503 | 169 | - | - |
| | | | | - | 1,16 | - | 174 | 97 | - | 1 |
| | | | М3 | | | | | | | |
| | | ТРУБОПРОВОДЫ | | | | | | | | |
| 12 | Е0122-11-11 | -УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 500 ММ | 0,175 | 272629,88 | 172616,15 | 47710 | 30208 | 31138 | 575 | 101 |
| | ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 | | | 98037,5 | 38831,51 | 17157 | 6796 | 130 | 163,82 | 29 |
| | | | КМ | | | | | | | |
| 14 | С130804-871 | -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26 - 500Х19,1 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004 | 176,75 | 6180 | - | 1092315 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | М | | | | | | | |
| 15 | Е0125-13-3 | -БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА КОЖУХОВ СПОСОБОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ, ДИАМЕТР КОЖУХА 700 ММ | 14 | 22748,92 | 4336,87 | 318485 | 60716 | 38585 | 9,12 | 128 |
| | | | | 1428,75 | 867,97 | 20003 | 12152 | 120 | 3,12 | 44 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | М | | | | | | | |
| 17 | Е0125-14-3 | -ПРОТАСКИВАНИЕ ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА ЧЕРЕЗ КОЖУХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 500 ММ | 14 | 1764,09 | 1464,69 | 24697 | 20506 | 8400 | 1,2 | 17 |
| | | | | 213,75 | 286,27 | 2993 | 4008 | 120 | 1 | 14 |
| | | | М | | | | | | | |
| | | КОЛОДЦЫ | | | | | | | | |
| 28 | Е0123-1-1 | -УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ | 1,6 | 1200,5 | 152,52 | 1921 | 244 | 439 | 1,02 | 2 |
| | | | | 153,68 | 57,15 | 246 | 91 | 130 | 0,28 | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 29 | Е0123-13-3 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 | -УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ. 1 М В СУХИХ ГРУНТАХ | 1,08 | 14494,55 | 2308,84 | 15654 | 2494 | 4424 | 13,87 | 15 |
| | | | | 2286 | 864,68 | 2469 | 934 | 130 | 4,22 | 5 |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 30 | Е0123-13-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 | -УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ. 1,5 М В СУХИХ ГРУНТАХ | 2,86 | 13969,89 | 1538,85 | 39954 | 4401 | 8151 | 9,66 | 28 |
| | | | | 1615,95 | 576,23 | 4622 | 1648 | 130 | 2,81 | 8 |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 31 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 3,94 | 127 | - | 500 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 32 | С143001-62 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2 | 3,94 | 361 | - | 1422 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 33 | С143001-64 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 4 КГ/СМ2 | 3,94 | 840 | - | 3310 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 34 | С143018-31 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 | -КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СБОРНЫЕ Ж/Б Д 1500 ММ /ГОСТ 8020-90/ | 2,4 | 6780 | - | 16272 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | М | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 004 | | | | | | | | | | |
| 35 | С143018-36 | -КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СБОРНЫЕ Ж/Б Д | 1,8 | 4250 | - | 7650 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | 1000 ММ /ГОСТ 8020-90/ М | | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | С143018-33 | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И | 0,3 | 3220 | - | 966 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ, DB 700 ММ /ГОСТ 8020-90/ М | | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | С143018-32 | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И | 0,35 | 2880 | - | 1008 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ,КО-6 М | | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Е0108-4-7 | -ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ | 70 | 245,44 | 3,82 | 17181 | 267 | 3204 | 0,21 | 15 |
| | | М2 | | 37,35 | 1,44 | 2615 | 101 | 118 | 0,01 | - |
| | | ПРИЕМНАЯ КАМЕРА СТОЧНЫХ ВОД | | | | | | | | |
| 52 | Е0101-12-14 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 | 58 | 27,84 | 26,18 | 1614 | 1518 | 498 | 0,01 | 1 |
| | | | | 1,66 | 7,2 | 96 | 418 | 97 | 0,03 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 53 | Е0101-164-2 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С | 2 | 262,72 | - | 525 | - | 594 | 1,85 | 4 |
| | Т.Ч. П-1.55, П-3.180, ДОП. ИЗМ. № 1, К=1,2 | ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/ | | 262,72 | - | 525 | - | 113 | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 54 | Е0101-24-6 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М В РЕЗЕРВ | 60 | 6,01 | 6,01 | 360 | 360 | 121 | - | - |
| | | | | - | 2,08 | - | 125 | 97 | 0,01 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 55 | Е0101-24-14 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 | 60 | 9,51 | 9,51 | 570 | 570 | 192 | - | - |
| | К=2 | (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 20 М | | - | 3,3 | - | 198 | 97 | 0,01 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | М3 | | | | | | |
| 56 | Е0101-24-6 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М ИЗ РЕЗЕРВА | 42 | 6,01 | 6,01 | 252 | 252 | 85 | - | - |
| | | | | - | 2,08 | - | 88 | 97 | 0,01 | - |
| | | | М3 | | | | | | |
| 57 | Е0101-24-14 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 | 42 | 9,51 | 9,51 | 399 | 399 | 134 | - | - |
| | К=2 | (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 20 М | | - | 3,3 | - | 139 | 97 | 0,01 | - |
| | | | М3 | | | | | | |
| 58 | Е0101-166-2 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ | 5 | 134,1 | - | 671 | - | 758 | 0,97 | 5 |
| | | | | 134,1 | - | 671 | - | 113 | - | - |
| | | | М3 | | | | | | |
| 59 | Е0101-27-5 | -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДО 5 М | 37 | 3,35 | 3,35 | 124 | 124 | 42 | - | - |
| | | | | - | 1,16 | - | 43 | 97 | - | - |
| | | | М3 | | | | | | |
| 60 | Е0101-27-11 | -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М | 37 | 1,48 | 1,48 | 55 | 55 | 18 | - | - |
| | | | | - | 0,51 | - | 19 | 97 | - | - |
| | | | М3 | | | | | | |
| 61 | Е0101-134-1 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | 37 | 21,55 | 4,52 | 797 | 167 | 611 | 0,11 | 4 |
| | | | | 17,03 | - | 630 | - | 97 | - | - |
| | | | М3 | | | | | | |
| 62 | Е0106-1-1 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ | 0,8 | 6440,77 | 66,01 | 5153 | 53 | 185 | 1,35 | 1 |
| | | | | 195,75 | 24,93 | 157 | 20 | 105 | 0,12 | - |
| | | | М3 | | | | | | |
| 63 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 0,816 | 127 | - | 104 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | М3 | | | | | | |
| 64 | С143001-62 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2 | 0,816 | 361 | - | 295 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | М3 | | | | | | |
| 65 | С143001-64 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 4 КГ/СМ2 | 0,816 | 840 | - | 685 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | М3 | | | | | | | |
| 66 | Е0106-33-4 | -УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ БОЛЕЕ 150 ММ,БЕТОН В12,5 ,W8 | 9,2 | 10575,04 | 954,99 | 97290 | 8786 | 13581 | 6,51 | 60 |
| | | | | 1075,5 | 330,44 | 9895 | 3040 | 105 | 1,34 | 12 |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 67 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 9,338 | 127 | - | 1186 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 68 | С143001-62 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2 | 9,338 | 361 | - | 3371 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 69 | С143001-64 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 4 КГ/СМ2 | 9,338 | 840 | - | 7844 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 70 | Е0107-31-1 | -УСТАНОВКА КОЛЕЦ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ | 0,07 | 2830,64 | 1856,11 | 198 | 130 | 138 | 4,93 | - |
| | | | | 812,93 | 597,97 | 57 | 42 | 140 | 2,37 | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 71 | С143018-33 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ, DВ 700 ММ /ГОСТ 8020-90/ | 0,3 | 3220 | - | 966 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | М | | | | | | | |
| 72 | С143018-32 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ,КО-6 | 0,07 | 2880 | - | 202 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | М | | | | | | | |
| 79 | Е0108-4-7 | -ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ | 83 | 245,44 | 3,82 | 20372 | 317 | 3799 | 0,21 | 18 |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 3100 | 120 | 118 | 0,01 | 1 |
| | | | М2 | | | | | | | |
| | | ДЕМОНТАЖ,РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ А/Б ПОКРЫТИЯ | | | | | | | | |
| 101 | Е0152-1-3 | -РАЗБОРКА КАНАЛИЗАЦИОННОГО ПРЯМОУГОЛЬНОГО КОЛОДЦА | 5,2 | 3714,23 | 2438,48 | 19314 | 12680 | 10938 | 7,78 | 40 |
| | | | | 1275,75 | 950,21 | 6634 | 4941 | 94,5 | 5,22 | 27 |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 102 | Е0166-6-6 | -РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ 300 ММ | 9 | 301,75 | 0,34 | 2716 | 3 | 3175 | 1,81 | 16 |
| | | | | 301,41 | 0,14 | 2713 | 1 | 117 | - | - |
| | | | М | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | С01031-А26-1 | ПОГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ | 6,53 | 27,1<br>-<br>Т | -<br>- | 177<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 111 | Е010333-А25-1 | ПЕРЕВОЗКА МУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 25 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 | 6,53 | 171,4<br>-<br>Т | 171,4<br>34,28 | 1119<br>- | 1119<br>224 | 224<br>100 | -<br>0,72 | -<br>5 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | ТЕНГЕ | | 1822767 | 192654 | | | 596 |
| | | | | ТЕНГЕ | | 94657 | 50049 | | | 189 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | 727736 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | 163192 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | 53456 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | 944383 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | 1095031 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | 3175 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | 65892 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | 1164098 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО НАРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ | | ТЕНГЕ | | 2108482 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | ТЕНГЕ | | 3618234 | 540456 | | | 4545 |
| | | | | ТЕНГЕ | | 671168 | 156702 | | | 759 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | 2523203 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | 889912 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | 204787 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | 3617901 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | 1095031 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | 3175 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | 65892 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | 1164098 | - | - | | - |
| | | ИТОГО | | ТЕНГЕ | | 4782000 | - | - | | - |
| | | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,4%х0,8=1,92% | | | | 91814 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 4873814 | | | | |
| | | ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,5%х0,9= 2,25% | | | | 109661 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 4983475 | | | | |
| | | ПРОЧИЕ: | | | | | | | | |
| | | ВЫСЛУГА ЛЕТ 1% | | | | 48738 | | | | |
| | | ДОП, ОТПУСКА 0,4% | | | | 19495 | | | | |

| | |
|---|---|
| ИТОГО ПРОЧИХ: | 68233 |
| ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775 | 5051708 |
| ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (2,599935259) | 13134114 |
| НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2% | 262682 |
| ИТОГО: | 13396796,00 |
| НДС-12% | 1607615,52 |
| ВСЕГО: | 15004411,52 |

**Заказчик:**

**ТОО «Батыс су арнасы»**

**Директор**

**Шунаев Е.Т.**

**Подрядчик:**

**ТОО «Альтаир»**

**Директор**

**Потиченко С.А.**

**Эксперт (ты) технического надзора Технадзор ТОО «ЖайыкСтройИнжиниринг» Полубояров В.Б.**

Унифицированная форма 2в

Заказчик: ТОО «Батыс су арнасы» ЗКО г Уральск, С Датова,4/4 тел 8(7112) 28-33-73
Подрядчик: ТОО «Альтаир» ЗКО г.Уральск , Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка:ЗКО г.Уральск ул.Черняховского -ул. Исатай батыра, ул.Матросова
Объект: « Реконструкция сливной станции по ул.Черняховского-ул.Исатай батыра. Строительство самотечного канализационного коллектора по ул.Исатай батыра от сливной станции до канализационного коллектора по ул. Матросова в .Уральск ЗКО»
Договор подряда (контракт):№ 184 от 2016-06-30

Акт приемки выполненных работ №2 за 8 августа 2016г

| N ПП | ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО | в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ | ЭКСПЛ. МАШИН: в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО | в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ | ЭКСПЛ. МАШИН: в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ: % | ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: НА ЕДИНИЦУ | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| | | **ЛИТЕР А.ЗДАНИЕ АБК** | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| 2 | Е0101-166-2-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ | М3 | 9,1 | 134,1 | - | | 1220 | - | | 1379 | 0,97 | 9 |
| | | | | 134,1 | - | | 1220 | - | | 113 | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | ТЕНГЕ | | | | 1220 | - | | | | 9 |
| | | | ТЕНГЕ | | | | 1220 | - | | | | - |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | | 1220 | - | | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | ТЕНГЕ | | | | - | 1220 | | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | | 1379 | - | | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | | 156 | - | | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | | 2755 | - | | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | ТЕНГЕ | | | | 2755 | - | | - | | - |

## РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е0108-4-7 | -ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФУНДАМЕНТОВ | 134 | 245,44 | 3,82 | 32889 | 512 | 6133 | 0,21 | 28 |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 5005 | 193 | 118 | 0,01 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 8 | Е0108-4-3 | -ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ,/РУБЕРОИД/ | 15 | 730,91 | 11,21 | 10964 | 168 | 632 | 0,2 | 3 |
| | | | | 31,5 | 4,21 | 473 | 63 | 118 | 0,02 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | ТЕНГЕ | | | 43853 | 680 | | | 31 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 5477 | 256 | | | 1 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 43853 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 6766 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 3037 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 53655 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | ТЕНГЕ | | | 53655 | - | - | | - |

## РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Е0108-15-3 | -КЛАДКА СТЕН ИЗ КИРПИЧА СИЛИКАТНОГО М75 (ГОСТ379-95)С ОБЛИЦОВКОЙ ПУСТОТЕЛЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ М125 (ГОСТ530-95)ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М | 21,95 | 8894,19 | 282,71 | 195227 | 6205 | 26108 | 5,53 | 121 |
| | | | | 902,25 | 105,75 | 19804 | 2321 | 118 | 0,52 | 11 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 10 | Е0108-6-1 | -КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ПУСТОТЕЛОГО КИРПИЧА М125 (ГОСТ530-95),ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М | 5,55 | 12365,84 | 335,84 | 68630 | 1864 | 5408 | 4,54 | 25 |
| | | | | 699,75 | 126 | 3884 | 699 | 118 | 0,61 | 3 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 11 | Е0126-30-1 | -ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ СТЕН | 7,05 | 7627,27 | 378,22 | 53772 | 2666 | 26141 | 20,04 | 141 |
| | | | | 3566,25 | 141,75 | 25142 | 999 | 100 | 0,69 | 5 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 12 | С11011-507 | -ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ИЗОСПАН | 0,07755 | 30400 | - | 2358 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000М2 | | | | | | | | |
| 13 | С11031-175 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2 | -ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА | 7,2615 | 26800 | - | 194608 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | E0108-6-7 | -КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М75,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М НА РАСТВОРЕ М50 | 2,53 | 7371,46 | 337,41 | 18650 | 854 | 2378 | 4,38 | 11 |
| | | | | 670,5 | 126 | 1696 | 319 | 118 | 0,62 | 2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 15 | E0108-7-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | -КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М,КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ М75 НА РАСТВОРЕ М50 | 55,81 | 1018,44 | 34,37 | 56839 | 1918 | 13294 | 1,21 | 68 |
| | | | | 189 | 12,87 | 10548 | 718 | 118 | 0,06 | 4 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 16 | E0108-12-1 | -АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ | 0,028 | 8679,65 | 422,15 | 243 | 12 | 278 | 56,4 | 2 |
| | | | | 8257,5 | 157,5 | 231 | 4 | 118 | 0,77 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 17 | C12041-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ | 0,028 | 58600 | - | 1641 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 18 | E0107-44-10 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т | 14 | 105,66 | 66,43 | 1479 | 930 | 935 | 0,15 | 2 |
| | | | | 23,85 | 23,85 | 334 | 334 | 140 | 0,11 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 19 | C143015-64 | -ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 948-84/ | 0,679 | 25800 | - | 17518 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | ТЕНГЕ | | | 610966 | 14450 | | | 370 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 61640 | 5395 | | | 26 |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 610966 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 74543 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 41131 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 726639 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | ТЕНГЕ | | | 726639 | - | - | | - |

## РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | E0107-45-6 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 | 6 | 1467,94 | 373,54 | 8808 | 2241 | 5047 | 2,66 | 16 |
| | | | | 465,75 | 135,07 | 2795 | 810 | 140 | 0,61 | 4 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 21 | С143017-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ, ПЛИТЫ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11 СМ | 47,7 | 2630 | - | 125451 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | М2 | | | | | | | |
| 22 | Е0107-20-1 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, АРМАТУРНЫХ СТЫКОВЫХ НАКЛАДОК | 0,0497 | 93408,57 | 2434,57 | 4642 | 121 | 2287 | 170 | 8 |
| | | | | 31950 | 920,25 | 1588 | 46 | 140 | 4,49 | - |
| | | | Т | | | | | | | |
| 23 | С12041-132 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 0,0497 | 40200 | - | 1998 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Т | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | ТЕНГЕ | | | 140899 | 2362 | | | 24 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 4382 | 856 | | | 4 |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 140899 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 7334 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 8894 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 157127 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | ТЕНГЕ | | | 157127 | - | - | | - |

## РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Е0111-2-4 | -УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ | 3,93 | 3362 | - | 13213 | - | 2567 | 3,24 | 13 |
| | | | | 531 | - | 2087 | - | 123 | - | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 74 | Е0111-2-9 | -УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ,БЕТОН В15 | 3,14 | 8713,37 | - | 27360 | - | 2190 | 3,66 | 11 |
| | | | | 567 | - | 1780 | - | 123 | - | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 75 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 3,2028 | 127 | - | 407 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 76 | Е0111-5-1 | -УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ | 39,3 | 583,25 | 2,07 | 22922 | 81 | 12546 | 1,38 | 54 |
| | | | | 258,75 | 0,79 | 10169 | 31 | 123 | - | - |
| | | | М2 | | | | | | | |
| 77 | Е0111-9-1 | -УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ | 39,3 | 48,53 | 5,55 | 1907 | 218 | 2178 | 0,26 | 10 |
| | | | | 42,98 | 2,07 | 1689 | 81 | 123 | 0,01 | - |
| | | | М2 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | С11031-175 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА, ТОЛЩ.50ММ М3 | 2,02395 | 26800<br>- | -<br>- | 54242<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 79 | Е0111-11-1 | -УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ М2 | 39,3 | 221,64<br>52,2 | 9,95<br>3,74 | 8710<br>2051 | 391<br>147 | 2704<br>123 | 0,36<br>0,02 | 14<br>1 |
| 80 | Е0111-11-2 К=4 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ М2 | 39,3 | 141,27<br>2,52 | 2,68<br>1 | 5552<br>99 | 105<br>39 | 170<br>123 | 0,02<br>- | 1<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | ТЕНГЕ | | | 134312 | 796 | | | 103 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 17876 | 299 | | | 1 |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 134312 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 22354 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 9400 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 166067 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | | ТЕНГЕ | | | 166067 | - | - | | - |

**ЛИТЕР Б.СЛИВНАЯ СТАНЦИЯ**

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Е0108-4-3 | -ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ,/РУБЕРОИД/ М2 | 22,35 | 730,91<br>31,5 | 11,21<br>4,21 | 16336<br>704 | 251<br>94 | 942<br>118 | 0,2<br>0,02 | 4<br>- |
| | | ФУНДАМЕНТ ПОД КОЛОННУ ФМ-1-4ШТ | | | | | | | | |
| 26 | Е0106-11-1 | -УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛИНОЙ ДО 1 М В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ 1Т | 0,015552 | 172357,31<br>47475 | 536,06<br>202,5 | 2681<br>738 | 8<br>3 | 779<br>105 | 289<br>0,99 | 4<br>- |
| 27 | Е0108-4-7 | -ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФУНДАМЕНТОВ М2 | 21,6 | 245,44<br>37,35 | 3,82<br>1,44 | 5302<br>807 | 83<br>31 | 989<br>118 | 0,21<br>0,01 | 5<br>- |

САМОТЕЧНЫЙ ЛОТОК

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | E0108-3-2 | -УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ЛОТОК | 7,5 | 2967,27 | 100,89 | 22255 | 757 | 1434 | 0,85 | 6 |
| | | | | 123,75 | 38,25 | 928 | 287 | 118 | 0,18 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 36 | E0106-33-3 | -УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 150 ММ,БЕТОН В20 | 12,94 | 12980,96 | 1327,03 | 167974 | 17172 | 35241 | 12,49 | 162 |
| | | | | 2137,5 | 456,24 | 27659 | 5904 | 105 | 1,72 | 22 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 37 | C143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 13,1341 | 127 | - | 1668 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 38 | C143001-61 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 2 КГ/СМ2 | 13,1341 | 180 | - | 2364 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 39 | C143001-64 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 4 КГ/СМ2 | 13,1341 | 840 | - | 11033 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 40 | C12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ | 2,23514 | 65900 | - | 147296 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | ТЕНГЕ | | 376907 | 18270 | | | 182 |
| | | | | ТЕНГЕ | | 30836 | 6319 | | | 24 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | 376907 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | 39384 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | 24977 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | 441268 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | ТЕНГЕ | | 441268 | - | - | | - |

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | E0108-15-3 | -КЛАДКА СТЕН ИЗ КИРПИЧА СИЛИКАТНОГО М75 (ГОСТ379-95)С ОБЛИЦОВКОЙ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ М75 | 44,40646 | 7600,59 | 282,71 | 337515 | 12554 | 52819 | 5,53 | 246 |
| | | | | 902,25 | 105,75 | 40066 | 4696 | 118 | 0,52 | 23 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (ГОСТ379-95)ТОЛЩИНОЙ 510 ММ НА РАСТВОРЕ М100,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М | | | | | | | |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 45 | Е0126-30-1 | -ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ СТЕН | 10,5 | 7627,27 | 378,22 | 80086 | 3971 | 38934 | 20,04 | 210 |
| | | | | 3566,25 | 141,75 | 37446 | 1488 | 100 | 0,69 | 7 |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 46 | С11011-507 | -ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ИЗОСПАН | 0,120032 | 30400 | - | 3649 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 1000М2 | | | | | | | |
| 47 | С11031-175 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА | 10,815 | 26800 | - | 289842 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 48 | Е0108-7-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | -КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М,КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ М75 НА РАСТВОРЕ М100 | 38,2795 | 1029,48 | 34,37 | 39408 | 1316 | 9118 | 1,21 | 46 |
| | | | | 189 | 12,87 | 7235 | 493 | 118 | 0,06 | 2 |
| | | | М2 | | | | | | | |
| 49 | Е0108-12-1 | -АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ | 0,039 | 8679,65 | 422,15 | 339 | 16 | 387 | 56,4 | 2 |
| | | | | 8257,5 | 157,5 | 322 | 6 | 118 | 0,77 | - |
| | | | Т | | | | | | | |
| 50 | С12041-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 6 ММ | 0,039 | 58600 | - | 2285 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Т | | | | | | | |
| 51 | Е0107-44-10 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т | 7 | 105,66 | 66,43 | 740 | 465 | 467 | 0,15 | 1 |
| | | | | 23,85 | 23,85 | 167 | 167 | 140 | 0,11 | 1 |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 52 | Е0107-11-1 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 Т | 3 | 394,11 | 250,96 | 1182 | 753 | 920 | 0,81 | 2 |
| | | | | 130,73 | 88,22 | 392 | 265 | 140 | 0,37 | 1 |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 53 | С143015-64 | -ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 948-84/ | 1,138 | 25800 | - | 29360 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | М3 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | ТЕНГЕ | | 784407 | 19076 | | | 508 |
| | | ТЕНГЕ | | 85627 | 7115 | | | 35 |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | 784407 | - | - | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | 102646 | - | - | | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | 53223 | - | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | 940276 | - | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | ТЕНГЕ | | 940276 | - | - | | - |

## РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ ПО ОСЯМ 2-4

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | Е0108-3-2 | -УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ | 117,15 | 2967,27 | 100,89 | 347616 | 11819 | 22394 | 0,85 | 100 |
| | | | | 123,75 | 38,25 | 14497 | 4481 | 118 | 0,18 | 21 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 153 | Е0108-3-1 | -УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ | 46,86 | 1109,5 | 97,07 | 51991 | 4549 | 8211 | 0,78 | 37 |
| | | | | 112,5 | 36 | 5272 | 1687 | 118 | 0,18 | 8 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 154 | Е0106-1-16 | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТЫ,БЕТОН В20 | 49,34 | 9425,57 | 196,62 | 465058 | 9701 | 17952 | 1,79 | 88 |
| | | | | 272,25 | 74,27 | 13433 | 3664 | 105 | 0,36 | 18 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 155 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 50,0801 | 127 | - | 6360 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 156 | С143001-61 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 2 КГ/СМ2 | 50,0801 | 180 | - | 9014 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 157 | С143001-64 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 4 КГ/СМ2 | 50,0801 | 840 | - | 42067 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 158 | С12041-73 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК | -КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ | 0,222 | 65900 | - | 14630 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.02-04С-2 004 | | | | | | | | | |
| 159 | С12041-75 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16-18 ММ<br>Т | 2,4711 | 61200<br>- | -<br>- | 151231<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | | ТЕНГЕ | | | 1087967 | 26069 | | | 224 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 33202 | 9832 | | | 47 |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 1087967 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 48558 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 68192 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 1204717 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | | ТЕНГЕ | | | 1204717 | - | - | | - |

## НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 7 | Е0101-166-2 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ | 80,602 | 134,1<br>134,1 | -<br>- | 10809<br>10809 | -<br>- | 12214<br>113 | 0,97<br>- | 78<br>- |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 8 | Е0101-27-5 | -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДО 5 М | 527 | 3,35<br>- | 3,35<br>1,16 | 1766<br>- | 1766<br>613 | 594<br>97 | -<br>- | -<br>2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 9 | Е0101-27-11 | -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М | 677 | 1,48<br>- | 1,48<br>0,51 | 1003<br>- | 1003<br>348 | 338<br>97 | -<br>- | -<br>1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 10 | Е0111-8-3 | -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ КЕРАМЗИТОМ | 115 | 4655,36 | 261,86 | 535366 | 30114 | 84658 | 3,44 | 396 |
| | | М3 | | 499,5 | 99 | 57443 | 11385 | 123 | 0,48 | 55 |
| | | ТРУБОПРОВОДЫ | | | | | | | | |
| 12 | Е0122-11-11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК | -УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 500 ММ<br>КМ | 0,089 | 272629,88<br>98037,5 | 172616,15<br>38831,51 | 24264<br>8725 | 15363<br>3456 | 15836<br>130 | 575<br>163,82 | 51<br>15 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.02-03-20<br>02, СН РК<br>8.02-05-20<br>02, СН РК<br>8.02-06-20<br>02, СН РК<br>8.02-07-20<br>02, РДС<br>РК<br>8.02-03-20 | | | | | | | | | |
| 14 | 02<br>С130804-871-<br>ИЗМ. И<br>ДОП.ВЫП.14<br>СН РК<br>8.02-04-20<br>02, СН РК<br>8.02-03-20 | ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26 - 500Х19,1 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004<br>М | 89,89 | 6180<br>- | -<br>- | 555520<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | 02<br>Е0122-48-1 | ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. 800 ММ<br>ФУТЛЯР | 1 | 4618,68<br>1320,75 | 559,8<br>9,29 | 4619<br>1321 | 560<br>9 | 1729<br>130 | 7,99<br>0,02 | 8<br>- |
| 22 | Е0122-48-1<br>К=0,2 | ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ КОНЦОВ ФУТЛЯРА ДИАМ. 800 ММ<br>ФУТЛЯР | 1 | 923,74<br>264,15 | 111,96<br>1,86 | 924<br>264 | 112<br>2 | 346<br>130 | 1,6<br>- | 2<br>- |
| 23 | Е0146-33-5 | ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРОВ,БЕТОН В3,5<br>М3 | 6,6 | 21613,11<br>11245,5 | 332,71<br>126 | 142647<br>74220 | 2196<br>832 | 75052<br>100 | 75,22<br>0,61 | 496<br>4 |
| 24 | С143001-54 | НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ<br>М3 | 6,732 | 127<br>- | -<br>- | 855<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | С143001-62 | НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2<br>М3 | 6,732 | 361<br>- | -<br>- | 2430<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 26 | С143001-64 | НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 4 КГ/СМ2<br>М3 | 6,732 | 840<br>- | -<br>- | 5655<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | Е0123-23-1 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ<br>ВРЕЗКА | 2 | 3768,69<br>2835 | 83,18<br>31,5 | 7537<br>5670 | 166<br>63 | 7453<br>130 | 16,84<br>0,15 | 34<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | ТЕНГЕ<br>ТЕНГЕ | | | 1293395<br>158452 | 51280<br>16708 | | | 1065<br>77 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 737875 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | 198219 | - | - | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | 56166 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 992260 | - | - | - |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 555520 | - | - | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | 33331 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 588851 | - | - | - |
| ИТОГО ПО НАРУЖНЫМ СЕТЯМ КАНАЛИЗАЦИИ | ТЕНГЕ | 1581111 | - | - | - |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | ТЕНГЕ | 4473927 | 132982 | | 2517 |
| | ТЕНГЕ | 398713 | 46780 | | 216 |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 3918406 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | 501182 | - | - | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | 265175 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 4684764 | - | - | - |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 555520 | - | - | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | 33331 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 588851 | - | - | - |
| ИТОГО | ТЕНГЕ | 5273615 | - | - | - |
| ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,4%x0,8=1,92% | | 101253 | | | |
| ИТОГО: | | 5374868 | | | |
| ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,5%x0,9= 2,25% | | 120935 | | | |
| ИТОГО: | | 5495803 | | | |
| ПРОЧИЕ: | | | | | |
| ВЫСЛУГА ЛЕТ 1% | | 53749 | | | |
| ДОП, ОТПУСКА 0,4% | | 21499 | | | |
| ИТОГО ПРОЧИХ: | | 75248 | | | |
| ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775 | | 5571051 | | | |
| ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (2,599935259) | | 14484372 | | | |
| НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2% | | 289687 | | | |

| | |
|---|---|
| ИТОГО: | 14774059,00 |
| НДС-12% | 1772887,08 |
| ВСЕГО: | 16546946,08 |

**Заказчик:**

**ТОО «Батыс су арнасы»**

**Директор**

**Шунаев Е.Т.**

**Подрядчик:**

**ТОО «Альтаир»**

**Директор**

**Потиченко С.А.**

**Эксперт (ты) технического надзора Технадзор ТОО «ЖайыкСтройИнжиниринг» Полубояров В.Б.**

Унифицированная форма 2в

Заказчик: ТОО «Батыс су арнасы» ЗКО г Уральск, С Датова,4/4 тел 8(7112) 28-33-73
Подрядчик: ТОО «Альтаир» ЗКО г.Уральск , Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка:ЗКО г.Уральск ул.Черняховского -ул. Исатай батыра, ул.Матросова
Объект: « Реконструкция сливной станции по ул.Черняховского-ул.Исатай батыра. Строительство самотечного канализационного коллектора по ул.Исатай батыра от сливной станции до канализационного коллектора по ул. Матросова в .Уральск ЗКО»
Договор подряда (контракт):№ 184 от 2016-06-30

## Акт приемки выполненных работ №3 за 24 августа 2016г

| N ПП | ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО | в т.ч. ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЭКСПЛ. машин | в т.ч. ЗП машинистов | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО | в т.ч. ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЭКСПЛ. машин | в т.ч. ЗП машинистов | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ, % | ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: НА ЕДИНИЦУ | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | | | |
| | | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Е0127-18-4 | -РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ | 212,8 | 408,11 | 169,61 | 86846 | 36093 | 68653 | 1,55 | 330 |
| | | | | 238,5 | 4,07 | 50753 | 866 | 133 | 0,01 | 3 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 24 | Е0127-20-1 | -РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ | 130,8 | 122,85 | - | 16069 | - | 21371 | 0,77 | 100 |
| | | | | 122,85 | - | 16069 | - | 133 | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| | | САМОТЕЧНЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР | | | | | | | | |
| 26 | Е0123-17-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=0,6 | -ДЕМОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ КОЛОДЦЕВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В СУХИХ ГРУНТАХ | 2,8 | 1375,66 | 177,8 | 3852 | 498 | 3106 | 4,83 | 14 |
| | | | | 786,65 | 66,56 | 2203 | 186 | 130 | 0,33 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | E0166-6-6 | -РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 300 ММ | 9 | 301,75 | 0,34 | 2716 | 3 | 3175 | 1,81 | 16 |
| | | | | 301,41 | 0,14 | 2713 | 1 | 117 | - | - |
| | | | М | | | | | | | |
| 28 | E0127-18-4 | -РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ | 29,58 | 408,11 | 169,61 | 12072 | 5017 | 9543 | 1,55 | 46 |
| | | | | 238,5 | 4,07 | 7055 | 120 | 133 | 0,01 | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 29 | C01031-A26--1 | ПОГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ | 400,04 | 27,1 | - | 10841 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Т | | | | | | | |
| 30 | E010333-A25-1 | ПЕРЕВОЗКА МУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 25 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 | 400,04 | 171,4 | 171,4 | 68567 | 68567 | 13713 | - | - |
| | | | | - | 34,28 | - | 13713 | 100 | 0,72 | 288 |
| | | | Т | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | | ТЕНГЕ | | | 200962 | 110178 | | | 506 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 78792 | 14888 | | | 292 |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 198247 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 116387 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 18878 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 333512 | - | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 2716 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 3175 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 353 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 6245 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО ДЕМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ | | ТЕНГЕ | | | 339756 | - | - | | - |

**ЛИТЕР А.ЗДАНИЕ АБК**
**ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

РАЗДЕЛ 5. КРЫША И КРОВЛЯ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | E0112-15-1 | -УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ,/ТОЛЬ/ | 64 | 234,36 | 1,19 | 14999 | 76 | 2091 | 0,16 | 10 |
| | | | | 27 | 0,45 | 1728 | 29 | 119 | - | - |
| | | | М2 | | | | | | | |
| 31 | E0112-15-3 | -УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ | 150 | 12,58 | 0,99 | 1887 | 149 | 2137 | 0,07 | 10 |
| | | | | 11,59 | 0,38 | 1739 | 57 | 119 | - | - |
| | | | М2 | | | | | | | |
| 32 | C11011-1969-ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК | -ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ИЗОСПАН/ | 165 | 38,09 | - | 6285 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | М2 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.02-03-20 02 | | | | | | | | | |
| 33 | E0112-13-1 | -УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ | 64 | 148,03 | 4,93 | 9474 | 316 | 2369 | 0,19 | 12 |
| | | | | 29,25 | 1,85 | 1872 | 118 | 119 | 0,01 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 34 | E0112-13-2 К=2 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ПЛИТНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ ПОЛИСТИРОЛЬНОГО ПЕНОПЛАСТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ | 64 | 248,64 | 9,8 | 15913 | 627 | 3470 | 0,27 | 17 |
| | | | | 41,86 | 3,7 | 2679 | 237 | 119 | 0,02 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 35 | C11031-175 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 | -ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА,ТОЛЩ.150ММ | 9,888 | 26800 | - | 264998 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 36 | E0110-14-1 | -УСТАНОВКА СТРОПИЛ,СТОЕК,ПОДКОСОВ,МАУЭРЛАТА,КОБЫЛОК И.Т.Д | 1,558 | 21304,82 | 334,28 | 33193 | 521 | 6588 | 22,1 | 34 |
| | | | | 3397,5 | 126 | 5293 | 196 | 120 | 0,62 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 37 | E0110-51-1 | -ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - СТРОПИЛ,СТОЕК,ПОДКОСОВ,МАУЭРЛАТОВ И Т.Д. | 1,558 | 573,75 | 28,11 | 894 | 44 | 251 | 0,78 | 1 |
| | | | | 123,75 | 10,58 | 193 | 16 | 120 | 0,05 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 38 | E0112-7-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12 | -УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ | 64 | 475,06 | 8,2 | 30404 | 525 | 21022 | 1,71 | 109 |
| | | | | 272,95 | 3,08 | 17469 | 197 | 119 | 0,02 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 39 | E0110-52-1 | -ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТКИ ПОД КРОВЛЮ | 64 | 20,48 | 0,91 | 1311 | 58 | 386 | 0,03 | 2 |
| | | | | 4,68 | 0,34 | 300 | 22 | 120 | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 40 | C11011-3784 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17 | -ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ ГОСТ 24045-2010 | 70,784 | 508 | - | 35958 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | ТЕНГЕ | | 415316 | 2315 | | | 196 |
| | | | | ТЕНГЕ | | 31272 | 873 | | | 4 |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | ТЕНГЕ | | 415316 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | ТЕНГЕ | | 38312 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | | ТЕНГЕ | | 27218 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | ТЕНГЕ | | 480846 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | ТЕНГЕ | | 480846 | - | - | | - |

РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | E0111-27-3 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ | 15 | 920,3 | 11,72 | 13805 | 176 | 3248 | 1,06 | 16 |
| | | | | 171,68 | 4,39 | 2575 | 66 | 123 | 0,02 | - |
| | | | М2 | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | ТЕНГЕ | | | 13805 | 176 | | | 16 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 2575 | 66 | | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 13805 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 3248 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 1023 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 18076 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | ТЕНГЕ | | | 18076 | - | - | | - |

РАЗДЕЛ 8 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПОТОЛОК | | | | | | | |
| 83 | E0115-64-2 | -СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПОТОЛКА | 37,11 | 126,86 | 1,42 | 4708 | 53 | 2800 | 0,45 | 17 |
| | | | | 71,33 | 0,54 | 2647 | 20 | 105 | - | - |
| | | | М2 | | | | | | | |
| 84 | E0115-64-4 КОРРЕКТИР. НА РАСХОД СМЕСИ | -СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ ПОТОЛКОВ | 37,11 | 171,8 | 3,94 | 6375 | 146 | 4037 | 0,55 | 21 |
| | | | | 102,11 | 1,49 | 3789 | 55 | 105 | 0,01 | - |
| | | | М2 | | | | | | | |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | |
| 86 | E0115-61-3 | -ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН | 137,24 | 312,63 | 4,07 | 42905 | 558 | 19692 | 0,74 | 102 |
| | | | | 135,68 | 0,97 | 18621 | 133 | 105 | 0,05 | 7 |
| | | | М2 | | | | | | | |
| 87 | E0115-64-3 КОРРЕКТИР. НА ТОЛЩ.СЛОЯ | -СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ СТЕН,/2ММ/ | 108,91 | 133,54 | 3,43 | 14544 | 374 | 8581 | 0,46 | 50 |
| | | | | 73,73 | 1,31 | 8030 | 143 | 105 | 0,01 | 1 |
| | | | М2 | | | | | | | |
| 89 | E0115-17-1 | -ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ /БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК/ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | 18 | 1038,66 | 2,1 | 18696 | 38 | 6309 | 2 | 36 |
| | | | | 333 | 0,79 | 5994 | 14 | 105 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | М2 | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | ТЕНГЕ | | | 87228 | 1168 | | | 224 |
| | | ТЕНГЕ | | | 39081 | 365 | | | 8 |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 87228 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 41419 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 7719 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 136365 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | ТЕНГЕ | | | 136365 | - | - | | - |

## РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КРЫЛЬЦО | | | | | | | |
| 98 | E0111-2-4 | -УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ | 0,65 | 3362 | - | 2185 | - | 425 | 3,24 | 2 |
| | | | | 531 | - | 345 | - | 123 | - | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 99 | E0108-3-1 | -УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ | 0,47 | 1109,5 | 97,07 | 521 | 46 | 82 | 0,78 | - |
| | | | | 112,5 | 36 | 53 | 17 | 118 | 0,18 | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 100 | E0106-19-1 | -УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ И СТУПЕНЕЙ КРЫЛЬЦА,БЕТОН В15 | 0,88 | 10956,83 | 316,01 | 9642 | 278 | 1374 | 8,25 | 7 |
| | | | | 1368 | 119,39 | 1204 | 105 | 105 | 0,58 | 1 |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 101 | C143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 0,8932 | 127 | - | 113 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| | | ОТМОСТКА | | | | | | | | |
| 104 | E0127-14-2 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ | 1,5 | 1087,34 | 73,75 | 1631 | 111 | 66 | 0,14 | - |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 32 | 18 | 133 | 0,04 | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 105 | E0127-38-1 | -УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ИЗ БЕТОНА В7,5 ТОЛЩ.16СМ | 35 | 1152,2 | 14,12 | 40327 | 494 | 2144 | 0,27 | 9 |
| | | | | 42,98 | 3,08 | 1504 | 108 | 133 | 0,01 | - |
| | | | М2 | | | | | | | |
| 106 | E0127-38-2 К=8 | -ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 1 СМ | 35 | -541,49 | - | -18952 | - | -335 | -0,04 | -1 |
| | | | | -7,2 | - | -252 | - | 133 | - | - |
| | | | М2 | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | ТЕНГЕ | | | 35468 | 929 | | | 18 |
| | | ТЕНГЕ | | | 2886 | 247 | | | 1 |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 35468 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 3756 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 2353 | - | - | | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 41577 | - | - | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 10 | ТЕНГЕ | | | 41577 | - | - | - |

**ЛИТЕР Б.СЛИВНАЯ СТАНЦИЯ**
**ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

РАЗДЕЛ 4. КАРКАС

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | E0109-1-1 | -МОНТАЖ КАРКАСОВ ОДНО- И МНОГОПРОЛЕТНЫХ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М, ВЫСОТОЙ ДО 15 М, БЕЗ КРАНОВ | 11,016196 | 8493,42 | 3350,04 | 93565 | 36905 | 44822 | 20 | 220 |
| | | | | 3690 | 830,84 | 40650 | 9153 | 90 | 2,92 | 32 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 57 | C12021-42 | -ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ОДНОЭТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА, ПРОЛЕТОМ ДО 36 М, ШАГЕ КОЛОНН ДО 12 М, РАСХОД СТАЛИ ДО 70 КГ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ /КОЛОННЫ, КРАН-БАЛКИ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ, СТРОПИЛЬНЫЕ И ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ ФЕРМЫ, ПРОГОНЫ/ | 11,016896 | 112700 | - | 1241604 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 58 | E0109-49-1 | -ПОСТАНОВКА СТРОИТЕЛЬНЫХ БОЛТОВ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | 0,002018 | 20,14 | 0,23 | 1 | - | - | 0,12 | - |
| | | | | 19,91 | 0,09 | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 59 | C11011-59 | -БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | 0,002018 | 149300 | - | 301 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 60 | E0113-16-6 К=2 | -ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ДВА РАЗА | 212,68 | 43,6 | 0,1 | 9272 | 21 | 2232 | 0,06 | 13 |
| | | | | 11,62 | 0,04 | 2471 | 9 | 90 | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 62 | E0109-42-1 | -МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 25 М ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА | 152 | 112,45 | 34,24 | 17093 | 5205 | 8144 | 0,32 | 48 |
| | | | | 51,08 | 8,45 | 7764 | 1284 | 90 | 0,03 | 5 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 63 | C11011-3784 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17 | -ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ ГОСТ 24045-2010 | 168,112 | 508 | - | 85401 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | ТЕНГЕ | | | 1447237 | 42131 | | | 281 |
| | | ТЕНГЕ | | | 50885 | 10446 | | | 37 |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 94974 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 2232 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 5832 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 103038 | - | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 1352263 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 52966 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 84314 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 1489543 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | ТЕНГЕ | | | 1592581 | - | - | | - |

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | E0107-45-6 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 | 7 | 1467,94 | 373,54 | 10276 | 2615 | 5888 | 2,66 | 19 |
| | | | | 465,75 | 135,07 | 3260 | 945 | 140 | 0,61 | 4 |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 67 | C143017-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ, ПЛИТЫ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11 СМ | 66,74 | 2630 | - | 175526 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | М2 | | | | | | | |
| 68 | E0107-20-1 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, АРМАТУРНЫХ СТЫКОВЫХ НАКЛАДОК | 0,0568 | 93408,57 | 2434,57 | 5306 | 138 | 2614 | 170 | 10 |
| | | | | 31950 | 920,25 | 1815 | 52 | 140 | 4,49 | - |
| | | | Т | | | | | | | |
| 69 | C12041-132 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 0,0568 | 40200 | - | 2283 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Т | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | ТЕНГЕ | | | 193391 | 2753 | | | 28 |
| | | ТЕНГЕ | | | 5075 | 998 | | | 4 |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 193391 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 8502 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 12114 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 214006 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | ТЕНГЕ | | | 214006 | - | - | | - |

## РАЗДЕЛ 6. КРЫША И КРОВЛЯ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | E0112-15-1 | -УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ,/ТОЛЬ/ | 70 | 234,36 | 1,19 | 16405 | 83 | 2287 | 0,16 | 11 |
| | | | | 27 | 0,45 | 1890 | 31 | 119 | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 71 | E0112-15-3 | -УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ | 200 | 12,58 | 0,99 | 2516 | 198 | 2849 | 0,07 | 14 |
| | | | | 11,59 | 0,38 | 2318 | 76 | 119 | - | - |
| 72 | С11011-1969 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | -ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ИЗОСПАН/ | 220 | 38,09 | - | 8380 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 73 | E0112-13-1 | -УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ | 70 | 148,03 | 4,93 | 10362 | 345 | 2591 | 0,19 | 13 |
| | | | | 29,25 | 1,85 | 2048 | 130 | 119 | 0,01 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 74 | E0112-13-2 К=2 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ПЛИТНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ ПОЛИСТИРОЛЬНОГО ПЕНОПЛАСТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ | 70 | 248,64 | 9,8 | 17405 | 686 | 3795 | 0,27 | 19 |
| | | | | 41,86 | 3,7 | 2930 | 259 | 119 | 0,02 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 75 | С11031-175 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА,ТОЛЩ.150ММ | 10,815 | 26800 | - | 289842 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 76 | E0110-14-1 | -УСТАНОВКА СТРОПИЛ,СТОЕК,ПОДКОСОВ,МАУЭРЛАТА,КОБЫЛОК И.Т.Д | 1,9972 | 21304,82 | 334,28 | 42550 | 668 | 8445 | 22,1 | 44 |
| | | | | 3397,5 | 126 | 6785 | 252 | 120 | 0,62 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 77 | E0110-51-1 | -ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - СТРОПИЛ,СТОЕК,ПОДКОСОВ,МАУЭРЛАТОВ И Т.Д. | 1,9972 | 573,75 | 28,11 | 1146 | 56 | 322 | 0,78 | 2 |
| | | | | 123,75 | 10,58 | 247 | 21 | 120 | 0,05 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 78 | E0112-7-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12 | -УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ | 100 | 475,06 | 8,2 | 47506 | 820 | 32848 | 1,71 | 171 |
| | | | | 272,95 | 3,08 | 27295 | 308 | 119 | 0,02 | 2 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 79 | E0110-52-1 | -ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТКИ ПОД КРОВЛЮ | 100 | 20,48 | 0,91 | 2048 | 91 | 602 | 0,03 | 3 |
| | | | | 4,68 | 0,34 | 468 | 34 | 120 | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | М2 | | | | | | | |
| 80 | С11011-3784 | -ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ | 110,6 | 508 | - | 56185 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17 | ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ ГОСТ 24045-2010 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | М2 | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | ТЕНГЕ | | | 494345 | 2947 | | | 276 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 43981 | 1111 | | | 5 |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 494345 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 53738 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 32885 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 580967 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | ТЕНГЕ | | | 580967 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ | | | | | | | | |
| 112 | Е0111-2-4 | -УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ | 2,7 | 3362 | - | 9077 | - | 1763 | 3,24 | 9 |
| | | | | 531 | - | 1434 | - | 123 | - | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 113 | Е0111-2-9 | -УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ,БЕТОН В15 | 3,4 | 8713,37 | - | 29625 | - | 2371 | 3,66 | 12 |
| | | | | 567 | - | 1928 | - | 123 | - | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 114 | Е0111-2-9 | -УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ,БЕТОН В7,5 | 0,24 | 7406,75 | - | 1778 | - | 167 | 3,66 | 1 |
| | | | | 567 | - | 136 | - | 123 | - | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 115 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 3,7128 | 127 | - | 472 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 116 | Е0111-5-1 | -УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ | 94,6 | 583,25 | 2,07 | 55175 | 196 | 30200 | 1,38 | 131 |
| | | | | 258,75 | 0,79 | 24478 | 75 | 123 | - | - |
| | | | М2 | | | | | | | |
| 117 | Е0111-11-1 | -УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 41,2 | 221,64 | 9,95 | 9132 | 410 | 2835 | 0,36 | 15 |
| | | | | 52,2 | 3,74 | 2151 | 154 | 123 | 0,02 | 1 |
| | | | М2 | | | | | | | |
| 118 | Е0111-11-2 К=4 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ | 41,2 | 141,27 | 2,68 | 5820 | 110 | 178 | 0,02 | 1 |
| | | | | 2,52 | 1 | 104 | 41 | 123 | - | - |
| | | | М2 | | | | | | | |
| 119 | Е0111-15-1 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ,БЕТОН В15 | 3 | 326,56 | 14,76 | 980 | 44 | 214 | 0,36 | 1 |
| | | | | 52,43 | 5,54 | 157 | 17 | 123 | 0,03 | - |
| | | | М2 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | E0111-15-2 | -ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ | 3 | -41,67 | -0,67 | -125 | -2 | -7 | -0,01 | - |
| | | | | -1,69 | -0,25 | -5 | -1 | 123 | - | - |
| | | | М2 | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | | ТЕНГЕ | | 111934 | 758 | | | 169 |
| | | | | ТЕНГЕ | | 30382 | 286 | | | 1 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | 111934 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | 37722 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | 8979 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | 158635 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | | ТЕНГЕ | | 158635 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| | | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | |
| 127 | E0115-61-3 | -ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН | 112,7 | 312,63 | 4,07 | 35233 | 458 | 16170 | 0,74 | 83 |
| | | | | 135,68 | 0,97 | 15291 | 109 | 105 | 0,05 | 6 |
| | | | М2 | | | | | | | |
| 131 | E0115-17-1 | -ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ /БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК/ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | 50 | 1038,66 | 2,1 | 51933 | 105 | 17524 | 2 | 100 |
| | | | | 333 | 0,79 | 16650 | 39 | 105 | - | - |
| | | | М2 | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | | ТЕНГЕ | | 87166 | 563 | | | 183 |
| | | | | ТЕНГЕ | | 31941 | 149 | | | 6 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | 87166 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | 33694 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | 7252 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | 128112 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | | ТЕНГЕ | | 128112 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| | | КРЫЛЬЦО | | | | | | | | |
| 139 | E0111-2-4 | -УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ | 0,65 | 3362 | - | 2185 | - | 425 | 3,24 | 2 |
| | | | | 531 | - | 345 | - | 123 | - | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 140 | E0108-3-1 | -УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОГО ОСНОВАНИЯ | 0,47 | 1109,5 | 97,07 | 521 | 46 | 82 | 0,78 | - |
| | | | | 112,5 | 36 | 53 | 17 | 118 | 0,18 | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | М3 | | | | | | | |
| 141 | Е0106-19-1 | -УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ И СТУПЕНЕЙ КРЫЛЬЦА,БЕТОН В7,5 | 0,88 | 9656,61 | 316,01 | 8498 | 278 | 1374 | 8,25 | 7 |
| | | | | 1368 | 119,39 | 1204 | 105 | 105 | 0,58 | 1 |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 142 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 0,8932 | 127 | - | 113 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| | | ПАНДУС | | | | | | | | |
| 144 | Е0127-14-2 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ И НАБИВКИ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ | 1,6 | 1087,34 | 73,75 | 1740 | 118 | 70 | 0,14 | - |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 34 | 19 | 133 | 0,04 | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 145 | Е0127-38-1 | -УСТРОЙСТВО ПАНДУСА,БЕТОН В7,5 ТОЛЩ.16СМ | 6 | 1152,2 | 14,12 | 6913 | 85 | 368 | 0,27 | 2 |
| | | | | 42,98 | 3,08 | 258 | 18 | 133 | 0,01 | - |
| | | | М2 | | | | | | | |
| 146 | Е0127-38-2 К=6 | -ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: УСТРОЙСТВО ПАНДУСА, ТОЛЩИНА СЛОЯ 1 СМ | 6 | -406,12 | - | -2437 | - | -43 | -0,03 | - |
| | | | | -5,4 | - | -32 | - | 133 | - | - |
| | | | М2 | | | | | | | |
| 147 | Е0127-38-1 | -УСТРОЙСТВО ПАНДУСА,БЕТОН В12,5 ТОЛЩ.16СМ | 6,3 | 1270,14 | 14,12 | 8002 | 89 | 386 | 0,27 | 2 |
| | | | | 42,98 | 3,08 | 271 | 19 | 133 | 0,01 | - |
| | | | М2 | | | | | | | |
| 148 | Е0127-38-2 К=6 | -ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: УСТРОЙСТВО ПАНДУСА, ТОЛЩИНА СЛОЯ 1 СМ | 6,3 | -450,67 | - | -2839 | - | -45 | -0,03 | - |
| | | | | -5,4 | - | -34 | - | 133 | - | - |
| | | | М2 | | | | | | | |
| | | ОТМОСТКА | | | | | | | | |
| 160 | Е0127-14-2 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ | 1 | 1087,34 | 73,75 | 1087 | 74 | 44 | 0,14 | - |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 21 | 12 | 133 | 0,04 | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 161 | Е0127-38-1 | -УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ИЗ БЕТОНА В7,5 ТОЛЩ.16СМ | 23,75 | 1152,2 | 14,12 | 27365 | 335 | 1455 | 0,27 | 6 |
| | | | | 42,98 | 3,08 | 1021 | 73 | 133 | 0,01 | - |
| | | | М2 | | | | | | | |
| 162 | Е0127-38-2 К=8 | -ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 1 СМ | 23,75 | -541,49 | - | -12860 | - | -227 | -0,04 | -1 |
| | | | | -7,2 | - | -171 | - | 133 | - | - |
| | | | М2 | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | | ТЕНГЕ | | | 38288 | 1025 | | | 18 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 2969 | 263 | | | 1 |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 38288 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 3888 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 2531 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 44707 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | | ТЕНГЕ | | | 44707 | - | - | | - |

НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТРУБОПРОВОДЫ | | | | | | | |
| 11 | Е0122-11-8 | -УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 300 ММ | 0,008 | 155788,86 | 103471,23 | 1246 | 828 | 775 | 306 | 2 |
| | | | | 51300 | 23175,85 | 410 | 185 | 130 | 98,72 | 1 |
| | | КМ | | | | | | | | |
| 13 | С130804-867 | -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26 - 315Х12,1 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004 | 8,08 | 2529 | - | 20434 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | ТЕНГЕ | | | 21681 | 828 | | | 2 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 410 | 185 | | | 1 |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 1246 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 775 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 121 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 2142 | - | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 20434 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 1226 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 21660 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО НАРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ | | ТЕНГЕ | | | 23802 | - | - | | - |

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-14 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 | 80 | 27,84 | 26,18 | 2227 | 2094 | 688 | 0,01 | 1 |
| | | | | 1,66 | 7,2 | 133 | 576 | 97 | 0,03 | 2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 2 | Е0101-164-2 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/ | 10 | 262,72 | - | 2627 | - | 2969 | 1,85 | 18 |
| | Т.Ч. П-1.55, П-3.180, ДОП. ИЗМ. № 1, К=1,2 | | | 262,72 | - | 2627 | - | 113 | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 3 | Е0101-24-6 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М В РЕЗЕРВ | 80 | 6,01 | 6,01 | 481 | 481 | 162 | - | - |
| | | | | - | 2,08 | - | 167 | 97 | 0,01 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 4 | Е0101-24-14 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ | 80 | 9,51 | 9,51 | 761 | 761 | 256 | - | - |
| | К=2 | | | - | 3,3 | - | 264 | 97 | 0,01 | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 20 М | | | | | | | | |
| | | | М3 | | | | | | | | |
| 5 | Е0101-24-6 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М ИЗ РЕЗЕРВА | 80 | 6,01 | 6,01 | 481 | 481 | 162 | - | - |
| | | | | - | 2,08 | - | 167 | 97 | 0,01 | 1 |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 6 | Е0101-24-14 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 | 80 | 9,51 | 9,51 | 761 | 761 | 256 | - | - |
| | К=2 | (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 20 М | | - | 3,3 | - | 264 | 97 | 0,01 | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 7 | Е0101-166-2 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ | 10 | 134,1 | - | 1341 | - | 1515 | 0,97 | 10 |
| | | | | 134,1 | - | 1341 | - | 113 | - | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 8 | Е0101-27-5 | -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДО 5 М | 80 | 3,35 | 3,35 | 268 | 268 | 90 | - | - |
| | | | | - | 1,16 | - | 93 | 97 | - | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 9 | Е0101-27-11 | -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М | 80 | 1,48 | 1,48 | 119 | 119 | 40 | - | - |
| | | | | - | 0,51 | - | 41 | 97 | - | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО | | ТЕНГЕ | | | 9064 | 4963 | | 29 |
| | | | | ТЕНГЕ | | | 4101 | 1571 | | 4 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 9064 | - | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 6137 | - | - | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 912 | - | - | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 16113 | - | - | - |
| | | ИТОГО ПО НАРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ | | ТЕНГЕ | | | 16113 | - | - | - |
| | | ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА | | | | | | | | |
| 9 | Е0101-17-8 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 /ЛИШНИЙ ГРУНТ/ | 407,5555 | 32,27 | 30,77 | 13151 | 12541 | 3860 | 0,01 | 4 |
| | | | | 1,42 | 8,34 | 579 | 3401 | 97 | 0,03 | 12 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М3 | | | | | | | |
| 10 | Е010333-А21-1 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 21 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1/ЛИШНЕГО ГРУНТА/ | 713,125 | 146,1<br>-<br>29,22 | 146,1<br>-<br>29,22 | 104188<br>-<br>20838 | 104188<br>100<br>20838 | 20838<br>0,61<br>100 | -<br>-<br>0,61 | -<br>-<br>438 |
| | | Т | | | | | | | |
| | | ПОКРЫТИЕ, ОЗЕЛЕНЕНИЕ, ОГРАЖДЕНИЕ,МАФЫ | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | ТЕНГЕ | | | 117339 | 116728 | | 4 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 579 | 24239 | | 449 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 117339 | - | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 24698 | - | - | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 8522 | - | - | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 150559 | - | - | - |
| | | ИТОГО ПО ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ | ТЕНГЕ | | | 150559 | - | - | - |

**ПОКРЫТИЕ, ОЗЕЛЕНЕНИЕ, ОГРАЖДЕНИЕ,МАФЫ**

РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК - 2130,4 М2 | | | | | | | |
| 1 | Е0101-24-6 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М /УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОГО КОРЫТА/ | 766,944 | 6,01<br>-<br>2,08 | 6,01<br>-<br>2,08 | 4607<br>-<br>1598 | 4607<br>97<br>1598 | 1550<br>0,01<br>97 | -<br>0,01<br>5 | -<br>5 |
| | | М3 | | | | | | | |
| 2 | Е0101-24-14 К=5 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М | 766,944 | 23,77<br>-<br>8,25 | 23,77<br>-<br>8,25 | 18230<br>-<br>6325 | 18230<br>97<br>6325 | 6135<br>0,03<br>97 | -<br>0,03<br>21 | -<br>21 |
| | | М3 | | | | | | | |
| | | БОРТОВЫЕ КАМНИ | | | | | | | |
| 20 | Е0127-34-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 | -УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ | 420 | 445,02<br>108,68 | 6,63<br>1,76 | 186909<br>45646 | 2785<br>738 | 61690<br>133 | 0,7<br>0,01 | 293<br>3 |
| | | М | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02 | | | | | | | | |
| 22 | С143003-10 -КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ М-400 | 21,6 | 25000 | - | 540000 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И | | | | | | | | |
| | ДОП.ВЫП.6 | М3 | - | - | - | - | - | - | - |
| | СН РК | | | | | | | | |
| | 8.02-04-20 | | | | | | | | |
| | 02, СН РК | | | | | | | | |
| | 8.02-04С-2 | | | | | | | | |
| | 004 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | ТЕНГЕ | | | 749745 | 25622 | | 293 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 45646 | 8661 | | 28 |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 749745 | - | - | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 69375 | - | - | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | 35 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | ТЕНГЕ | | | - | 10406 | - | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 49147 | - | - | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 868268 | - | - | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | 356 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | ТЕНГЕ | | | - | 64713 | - | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | ТЕНГЕ | | | 868268 | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | ТЕНГЕ | | | 4022968 | 313084 | | 2245 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 370576 | 64347 | | 844 |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 2647555 | - | - | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 443883 | - | - | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 185486 | - | - | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 3276924 | - | - | - |
| | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 1352263 | - | - | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 52966 | - | - | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 84314 | - | - | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 1489543 | - | - | - |
| | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 23150 | - | - | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 3175 | - | - | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 1580 | - | - | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 27905 | - | - | - |
| | ИТОГО | | ТЕНГЕ | | | 4794371 | - | - | - |
| | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,4%x0,8=1,92% | | | | | 92052 | | | |
| | ИТОГО: | | | | | 4886423 | | | |
| | ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,5%x0,9= 2,25% | | | | | 109945 | | | |
| | ИТОГО: | | | | | 4996368 | | | |
| | ПРОЧИЕ: | | | | | | | | |
| | ВЫСЛУГА ЛЕТ 1% | | | | | 48864 | | | |
| | ДОП, ОТПУСКА 0,4% | | | | | 19546 | | | |

| | |
|---|---|
| ИТОГО ПРОЧИХ: | 68410 |
| ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775 | 5064778 |
| ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (2,599935259) | 13168095 |
| НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2% | 263362 |
| ИТОГО: | 13431457,00 |
| НДС-12% | 1611774,84 |
| ВСЕГО: | 15043231,84 |

**Заказчик:**

**ТОО «Батыс су арнасы»**

**Директор**

**Шунаев Е.Т.**

**Подрядчик:**

**ТОО «Альтаир»**

**Директор**

**Потиченко С.А.**

**Эксперт (ты) технического надзора Технадзор ТОО «ЖайыкСтройИнжиниринг» Полубояров В.Б.**

Унифицированная форма 2в

Заказчик: ТОО «Батыс су арнасы» ЗКО г Уральск, С Датова,4/4 тел 8(7112) 28-33-73
Подрядчик: ТОО «Альтаир» ЗКО г.Уральск , Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка:ЗКО г.Уральск ул.Черняховского -ул. Исатай батыра, ул.Матросова
Объект: « Реконструкция сливной станции по ул.Черняховского-ул.Исатай батыра. Строительство самотечного канализационного коллектора по ул.Исатай батыра от сливной станции до канализационного коллектора по ул. Матросова в .Уральск ЗКО»
Договор подряда (контракт):№ 184 от 2016-06-30

Акт приемки выполненных работ №4 за 02 сентября 2016г

| N ПП | ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ % | ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ | В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ | ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ | В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ | | НА ЕДИНИЦУ | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **ЛИТЕР А.ЗДАНИЕ АБК** | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 5. КРЫША И КРОВЛЯ | | | | | | | | |
| 49 | Е0110-15-1 | -УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН | 1 | 3081,19 | 81,61 | 3081 | 82 | 1193 | 6,08 | 6 |
| | | ШТ | | 963 | 31,5 | 963 | 31 | 120 | 0,15 | - |
| 50 | С12061-50 | -БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ СО СПАРЕННЫМИ СТВОРКАМИ | 0,63 | 4530 | - | 2854 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 51 | С11011-797 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СЛУХОВЫХ ОКОН | 1 | 360 | - | 360 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | КОМПЛЕКТ | | | | | | | | |
| 52 | С11011-819 | -ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ | 2 | 40 | - | 80 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | С11011-821 | -РУЧКА | 1 | 308 | - | 308 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | С11011-813 | -ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ | | 2 | 142 | - | 284 | - | - | - | - |
| | | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Е0115-201-4 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОН ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ СО СПАРЕННЫМ ПЕРЕПЛЕТОМ | | 0,63 | 767,76 | 3,04 | 484 | 2 | 47 | 0,45 | - |
| | | | М2 | | 69,98 | 1,15 | 44 | 1 | 105 | 0,01 | - |
| 56 | Е0110-23-5 | -УСТАНОВКА ДВЕРИ ЧЕРДАКА,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 | | 0,96 | 375,5 | 30,89 | 360 | 30 | 235 | 1,23 | 1 |
| | | | М2 | | 191,93 | 11,68 | 184 | 11 | 120 | 0,06 | - |
| 57 | С12064-6 | -ДВЕРЬ ЧЕРДАКА | | 0,96 | 12300 | - | 11808 | - | - | - | - |
| | | | М2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | С11011-819 | -НАКЛАДКА ДЛЯ НАВЕСНОГО ЗАМКА | | 2 | 40 | - | 80 | - | - | - | - |
| | | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | С11011-797 | -НАВЕСЫ | | 2 | 360 | - | 720 | - | - | - | - |
| | | | КОМПЛЕКТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | ТЕНГЕ | | | | 20419 | 113 | | | 8 |
| | | | ТЕНГЕ | | | | 1191 | 43 | | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | | 20419 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | | 1475 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | | 1314 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | | 23208 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | ТЕНГЕ | | | | 23208 | - | - | | - |

## РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Е0110-91-3 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 | ОКНА -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ОДНОСТВОРЧАТЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 | | 3,45 | 472,81 | 19 | 1631 | 66 | 927 | 1,3 | 4 |
| | | | М2 | | 217,73 | 6,18 | 751 | 21 | 120 | 0,03 | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Е0110-91-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ДВУХСТВОРЧАТЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2<br>М2 | 4,205 | 427,5<br>185,83 | 19,32<br>6,39 | 1798<br>781 | 81<br>27 | 970<br>120 | 1,11<br>0,03 | 5<br>- |
| 64 | С12061-185 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002 | -БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99<br>М2 | 4,205 | 6022<br>- | -<br>- | 25323<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 65 | С12061-183 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002 | -БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ГОСТ 30674-99<br>М2 | 3,45 | 6022<br>- | -<br>- | 20776<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 66 | С11011-936 К=0,5 | -ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 2-Х КАМЕРНЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ/СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 4 ММ/<br>М2 | 7,655 | 1400<br>- | -<br>- | 10717<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 67 | Е0110-22-2 | -УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ВЫСОТА ПРОЕМА ДО 2М<br>М2 | 7,655 | 236,32<br>94,05 | 5,58<br>2,12 | 1809<br>720 | 43<br>16 | 883<br>120 | 0,59<br>0,01 | 4<br>- |
| 68 | С12061-195 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ, ШИРИНА 350 ММ<br>М | 8 | 2860<br>- | -<br>- | 22880<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

ДВЕРИ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Е0110-92-3 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 | -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМАХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2<br>М2 | 10,08 | 363,03<br>153,73 | 22,07<br>7,58 | 3659<br>1550 | 222<br>76 | 1951<br>120 | 0,92<br>0,04 | 9<br>- |
| 72 | С12061-191 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004 | -ДВЕРИ ВХОДНЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ФУРНИТУРОЙ: ОДНОПОЛЬНЫЕ<br>М2 | 10,08 | 13000<br>- | -<br>- | 131040<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | ТЕНГЕ | | | 219633 | 412 | | | 23 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 3802 | 141 | | | 1 |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 219633 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 4732 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 13462 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 237826 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | ТЕНГЕ | | | 237826 | - | - | | - |

## РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Е0111-27-3 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ<br>М2 | 24,3 | 920,3<br>171,68 | 11,72<br>4,39 | 22363<br>4172 | 285<br>107 | 5263<br>123 | 1,06<br>0,02 | 26<br>1 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | ТЕНГЕ | | | 22363 | 285 | | | 26 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 4172 | 107 | | | 1 |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 22363 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 5263 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 1658 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 29283 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | | ТЕНГЕ | | | 29283 | - | - | | - |

РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТЕНЫ | | | | | | | |
| 90 | Е0115-64-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 | -СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ М2 | 25,52 | 645,94<br>141,39 | 6,12<br>2,32 | 16484<br>3608 | 156<br>59 | 3851<br>105 | 0,81<br>0,01 | 21<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | ТЕНГЕ | | | 16484 | 156 | | | 21 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 3608 | 59 | | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 16484 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 3851 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 1220 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 21555 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | ТЕНГЕ | | | 21555 | - | - | | - |

**ЛИТЕР Б.СЛИВНАЯ СТАНЦИЯ**

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Е0109-47-1И-ЗМ. И ДОП.ВЫП.12 | -ОБЛИЦОВКА НАРУЖНОЙ СТЕНЫ ПО ОСИ 2 СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ М2 | 35,6 | 55,95<br>48,83 | 2,99<br>0,97 | 1992<br>1738 | 106<br>35 | 1596<br>90 | 0,3<br>- | 11<br>- |
| 55 | ТОО"АГРАН" | -НАСТИЛ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ОКРАШЕННЫЙ С10-1000-0,5 М2 | 39,3736 | 338,61<br>- | -<br>- | 13332<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | ТЕНГЕ | | | 15324 | 106 | | | 11 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 1738 | 35 | | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 13332 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 800 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 14132 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 1992 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 1596 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 215 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 3802 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | ТЕНГЕ | | | 17935 | - | - | | - |

## РАЗДЕЛ 6. КРЫША И КРОВЛЯ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Е0112-10-1 | -УСТРОЙСТВО ПОДШИВКИ КАРНИЗА И ФРОНТОНА ИЗ ПРОФЛИСТА | 26 | 161,83 | 1,24 | 4208 | 32 | 4755 | 0,97 | 25 |
| | | | | 153,23 | 0,47 | 3984 | 12 | 119 | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 83 | ТОО"АГРАН" | -НАСТИЛ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ОКРАШЕННЫЙ С10-1000-0,5 | 28,756 | 338,61 | - | 9737 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 84 | Е0112-10-1 | -УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /КОНЕК/ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ | 4 | 575,05 | 1,24 | 2300 | 5 | 732 | 0,97 | 4 |
| | | | | 153,23 | 0,47 | 613 | 2 | 119 | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 85 | Е0110-13-1 | -УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК | 16 | 24,75 | 0,9 | 396 | 14 | 111 | 0,03 | 1 |
| | | | | 5,42 | 0,34 | 87 | 5 | 120 | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 93 | Е0110-23-5 | -УСТАНОВКА ДВЕРИ ЧЕРДАКА,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 | 0,96 | 375,5 | 30,89 | 360 | 30 | 235 | 1,23 | 1 |
| | | | | 191,93 | 11,68 | 184 | 11 | 120 | 0,06 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 94 | С12064-6 | -ДВЕРЬ ЧЕРДАКА | 0,96 | 12300 | - | 11808 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 95 | С11011-819 | -НАКЛАДКА ДЛЯ НАВЕСНОГО ЗАМКА | 2 | 40 | - | 80 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 96 | С11011-797 | -НАВЕСЫ | 2 | 360 | - | 720 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | КОМПЛЕКТ | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | ТЕНГЕ | | | 29609 | 81 | | | 31 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 4868 | 31 | | | - |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 29609 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 5832 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 2127 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 37568 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | ТЕНГЕ | | | 37568 | - | - | | - |

## РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Е0110-91-3 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС | ОКНА -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ОДНОСТВОРЧАТЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 | 0,55 | 472,81 | 19 | 260 | 10 | 148 | 1,3 | 1 |
| | | | | 217,73 | 6,18 | 120 | 3 | 120 | 0,03 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РК 8.02-03-2002 | | | | | | | | | |
| 100 | Е0110-91-8 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ТРЕХСТВОРЧАТЫХ /В Т.Ч. ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ/ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2<br>М2 | 5,8 | 348,93<br>171,01 | 18,88<br>6,57 | 2024<br>992 | 109<br>38 | 1236<br>120 | 1,02<br>0,03 | 6<br>- |
| 101 | С12061-183 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002 | -БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ГОСТ 30674-99<br>М2 | 0,55 | 6022<br>- | -<br>- | 3312<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 102 | С12061-188 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002 | -БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - С ДВУМЯ ПОВОРОТНЫМИ СТВОРКАМИ ГОСТ 30674-99<br>М2 | 5,8 | 5369<br>- | -<br>- | 31140<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 103 | С11011-936 К=0,5 | -ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 2-Х КАМЕРНЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ/СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 4 ММ/<br>М2 | 6,35 | 1400<br>- | -<br>- | 8890<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 104 | Е0110-22-2 | -УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ВЫСОТА ПРОЕМА ДО 2М<br>М2 | 6,35 | 236,32<br>94,05 | 5,58<br>2,12 | 1501<br>597 | 35<br>13 | 733<br>120 | 0,59<br>0,01 | 4<br>- |
| 105 | С12061-195 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ, ШИРИНА 350 ММ<br>М | 5 | 2860<br>- | -<br>- | 14300<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ДВЕРИ | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | E0110-92-3 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 | -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМАХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | М2 | 5,67 | 363,03<br>153,73 | 22,07<br>7,58 | 2058<br>872 | 125<br>43 | 1098<br>120 | 0,92<br>0,04 | 5<br>- |
| 109 | C12061-191 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004 | -ДВЕРИ ВХОДНЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ФУРНИТУРОЙ: ОДНОПОЛЬНЫЕ | М2 | 5,67 | 13000<br>- | -<br>- | 73710<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ВОРОТА | | | | | | | | | |
| 110 | E0110-30-1 | -УСТАНОВКА ВОРОТ СЕКЦИОННЫХ | М2 | 7,8 | 845,09<br>355,5 | 140,25<br>50,56 | 6592<br>2773 | 1094<br>394 | 3801<br>120 | 2,06<br>0,22 | 16<br>2 |
| 111 | C12022-6 | -ВОРОТА СЕКЦИОННЫЕ ВН-1 3.0Х2.6 ОГРУНТОВАННЫЕ И ОКРАШЕННЫЕ | ШТ | 1 | 103600<br>- | -<br>- | 103600<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | ТЕНГЕ | | | | 247387 | 1374 | | | 32 |
| | | | ТЕНГЕ | | | | 5353 | 492 | | | 2 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | | 143787 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | | 7015 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | | 9048 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | | 159850 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | | 103600 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | | 6216 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | | 109816 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | ТЕНГЕ | | | | 269666 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ | | | | | | | | | |
| 121 | E0111-27-3 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ | М2 | 41,2 | 1663,88<br>171,68 | 11,72<br>4,39 | 68552<br>7073 | 483<br>181 | 8923<br>123 | 1,06<br>0,02 | 44<br>1 |
| 122 | E0111-39-4 | -УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ | | 41 | 139,66<br>41,63 | 0,32<br>0,11 | 5726<br>1707 | 13<br>5 | 2105<br>123 | 0,24<br>- | 10<br>- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | М | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | 8 | ТЕНГЕ | | | 74278 | 496 | | | 53 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 8780 | 185 | | | 1 |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 74278 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 11027 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 5118 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 90424 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 8 | ТЕНГЕ | | | 90424 | - | - | | - |
| | РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛКА | | | | | | | | | |
| | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | | |
| | СТЕНЫ | | | | | | | | | |
| 131 | Е0115-17-1 -ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ /БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК/ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | | М2 | 16,9 | 1038,66 | 2,1 | 17553 | 35 | 5923 | 2 | 34 |
| | | | | | 333 | 0,79 | 5628 | 13 | 105 | - | - |
| 132 | Е0115-61-3 -ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ОТКОСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | | М2 | 15,5 | 312,63 | 4,07 | 4846 | 63 | 2224 | 0,74 | 11 |
| | | | | | 135,68 | 0,97 | 2103 | 15 | 105 | 0,05 | 1 |
| | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | | |
| 134 | Е0112-8-2 -УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ /НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ/ | | М2 | 63 | 25,35 | 0,05 | 1597 | 3 | 579 | 0,05 | 3 |
| | | | | | 7,7 | 0,02 | 485 | 1 | 119 | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | 9 | ТЕНГЕ | | | 23996 | 102 | | | 48 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 8216 | 30 | | | 1 |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 23996 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 8726 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 1963 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 34686 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 9 | ТЕНГЕ | | | 34686 | - | - | | - |
| | ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ КАНАЛОВ СЛИВНЫХ СТОКОВ | | | | | | | | | |
| 1 | ЕЦЕН.ПРЕДЛ.№02-1111 ОТ 10.092014Г -МОНТАЖ КАНАЛОВ СЛИВНЫХ СТОКОВ | | КАНАЛ | 1 | 181510,86 | - | 181511 | - | 148149 | - | - |
| | | | | | 181510,86 | - | 181511 | - | 81,62 | - | - |
| 2 | АО НИИ"ГИДРОПРИБОР" ЦЕН.ПРЕДЛ. №02-1111 ОТ 10.092014Г -ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАНАЛОВ СЛИВНЫХ СТОКОВ | | КАНАЛ | 1 | 5151806,59 | - | 5151807 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |

АО
НИИ"ГИДРОП
РИБОР"

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | ТЕНГЕ | | 5333317 | - | | | - |
| | ТЕНГЕ | | 181511 | - | | | - |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | 181511 | - | - | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | 148149 | - | - | | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | 19780 | - | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | 349440 | - | - | | - |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | 5151807 | - | - | | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | 309108 | - | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | 5460915 | - | - | | - |
| ИТОГО | ТЕНГЕ | | 5810355 | - | - | | - |

## ВЛ-0,4КВ,НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

### МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0133-103-1-УСТАНОВКА ОДНОСТОЕЧНЫХ | 7 | 1534,11 | 878,23 | 10739 | 6148 | 5532 | 3,06 | 21 |
| | ИЗМ. И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ДЛЯ ВЛ | | | | | | | | |
| | ДОП. ВЫП. 0,38; 6-10 КВ | | 506,25 | 246,42 | 3544 | 1725 | 105 | 1,03 | 7 |
| | 1 СН РК | | | | | | | | |
| | 8.02-02-20 ОПОРА | | | | | | | | |
| | 02, СН РК | | | | | | | | |
| | 8.02-03-20 | | | | | | | | |
| | 02, СН РК | | | | | | | | |
| | 8.02-05-20 | | | | | | | | |
| | 02, СН РК | | | | | | | | |
| | 8.02-06-20 | | | | | | | | |
| | 02 | | | | | | | | |
| 8 | Е0133-115-2-УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ С | 7 | 1745,38 | 1411,25 | 12218 | 9879 | 4210 | 2,01 | 14 |
| | ЛАМПАМИ | | | | | | | | |
| | | | 333 | 239,85 | 2331 | 1679 | 105 | 0,81 | 6 |
| | ШТ | | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| 19 | С143019-91 -СТОЙКИ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР | 7 | 19400 | - | 135800 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ | | | | | | | | |
| | ДОП.ВЫП.7 ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ДЛИНА 10,5 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | СН РК М, МАРКА СВ 105-3,5 | | | | | | | | |
| | 8.02-04-20 | | | | | | | | |
| | 02, СН РК ШТ | | | | | | | | |
| | 8.02-04С-2 | | | | | | | | |
| | 004 | | | | | | | | |
| 60 | С151703-8 -СВЕТИЛЬНИКИ ТИП | 7 | 6490 | - | 45430 | - | - | - | - |
| | ЖКУ07-100-001-УХЛ1 | | | | | | | | |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ШТ | | | | | | | | |
| 61 | ПРАЙС-ЛИСТ -ЛАМПА НАТРИЕВАЯ ДНАТ-100 | 7 | 514,81 | - | 3604 | - | - | - | - |
| | ТОО"ЕРЖАСП ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| | РОМКОМПАНИ | | | | | | | | |
| | ",РК | | | | | | | | |
| 62 | ПРАЙС-ЛИСТ -ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ P616R | 14 | 232,28 | - | 3252 | - | - | - | - |
| | "NILED",РК ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | ТЕНГЕ | | | 211042 | 16026 | | 35 |
| | | ТЕНГЕ | | | 5875 | 3404 | | 13 |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 64503 | - | - | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 4210 | - | - | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 4123 | - | - | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 72837 | - | - | - |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 146539 | - | - | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 5532 | - | - | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 9124 | - | - | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 161195 | - | - | - |
| | ИТОГО | ТЕНГЕ | | | 234032 | - | - | - |

НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1

ПРИЕМНАЯ КАМЕРА СТОЧНЫХ ВОД

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | E0107-45-1 | -УСТАНОВКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАМЕРЫ | 1 | 718,85 | 198,43 | 719 | 198 | 546 | 1,89 | 2 |
| | | | | 319,5 | 70,25 | 320 | 70 | 140 | 0,3 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 74 | C143017-10 | -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ СПЛОШНЫЕ ПЛОСКИЕ | 2,576 | 2250 | - | 5796 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 75 | C143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 0,46 | 127 | - | 58 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 76 | C143001-62 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2 | 0,46 | 361 | - | 166 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 77 | C143001-64 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 4 КГ/СМ2 | 0,46 | 840 | - | 386 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | ТЕНГЕ | | | 7126 | 198 | | | 2 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 320 | 70 | | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 7126 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 546 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 460 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 8132 | - | - | | - |
| | | ИТОГО | ТЕНГЕ | | | 8132 | - | - | | - |

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0101-145-2 | ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ ИЗ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ | 1000 М2 | 1,41 | 1,41 | 1411 | 1411 | 291 | - | - |
| | | | | - | 0,3 | - | 300 | 97 | - | 1 |
| 2 | Е0101-24-6 | ПОДСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М | 774,5 М3 | 6,01 | 6,01 | 4652 | 4652 | 1566 | - | - |
| | | | | - | 2,08 | - | 1614 | 97 | 0,01 | 5 |
| 3 | Е0101-24-14 | ДОБАВИТЬ НА 50 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ | 774,5 М3 | 23,77 | 23,77 | 18410 | 18410 | 6195 | - | - |
| | К=5 | | | - | 8,25 | - | 6387 | 97 | 0,03 | 21 |
| 4 | Е0101-130-1 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т, НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ | 774,5 М3 | 14,01 | 14,01 | 10847 | 10847 | 3602 | - | - |
| | | | | - | 4,8 | - | 3714 | 97 | 0,02 | 12 |
| 5 | Е0101-130-7 | ДОБАВЛЯТЬ ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ | 774,5 М3 | 8,36 | 8,36 | 6473 | 6473 | 1890 | - | - |
| | К=6 | СЛЕДУ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, МАССОЙ 25 Т, ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ | | - | 2,52 | - | 1948 | 97 | 0,01 | 6 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | ТЕНГЕ | | 41793 | 41793 | - |
| | ТЕНГЕ | | - | 13963 | 46 |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | 41793 | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | 13544 | - | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | 3320 | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | 58658 | - | - |
| ИТОГО | ТЕНГЕ | | 58658 | - | - |

## ПОКРЫТИЕ,ОЗЕЛЕНЕНИЕ,ОГРАЖДЕНИЕ,МАФЫ

АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК - 2130,4 М2

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е0127-14-2 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ | 319,56 М3 | 1087,34 | 73,75 | 347472 | 23569 | 14046 | 0,14 | 46 |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 6832 | 3729 | 133 | 0,04 | 13 |
| 4 | Е0127-24-1 | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (600 КГС/М2) | 2130,4 М3 | 375,05 | 23,94 | 799012 | 51007 | 36934 | 0,03 | 70 |
| | | | | 5 | 8,04 | 10652 | 17118 | 133 | 0,03 | 60 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М2 | | | | | | | |
| 5 | Е0127-25-1 | -НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-24 ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ, ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛ. 27-24 НОРМЫ НА М2 ОСНОВАНИЯ | 2130,4 | 21,87 | 2,88 | 46591 | 6134 | 9677 | 0,02 | 35 |
| | | | | 2,59 | 0,83 | 5518 | 1759 | 133 | - | 6 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 6 | Е0127-72-1 | -РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ | 1,0652 | 40097,59 | 339,59 | 42712 | 362 | 200 | 0,58 | 1 |
| | | Т | | - | 140,94 | - | 150 | 133 | 0,58 | 1 |
| 7 | Е0127-53-6 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 | 2130,4 | 462,05 | 15,35 | 984344 | 32705 | 31168 | 0,03 | 72 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 12655 | 10780 | 133 | 0,02 | 38 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 8 | Е0127-54-3 К=2 | -НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ДОБАВЛЯТЬ К ПЛОТНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 | 2130,4 | 113,56 | - | 241928 | - | 57 | - | - |
| | | | | 0,02 | - | 43 | - | 133 | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 9 | Е0127-72-1 | -РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ | 1,0652 | 40097,59 | 339,59 | 42712 | 362 | 200 | 0,58 | 1 |
| | | Т | | - | 140,94 | - | 150 | 133 | 0,58 | 1 |
| 10 | Е0127-53-1 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 ТИПА АБВ | 2130,4 | 780,71 | 15,35 | 1663217 | 32705 | 31168 | 0,03 | 72 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 12655 | 10780 | 133 | 0,02 | 38 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ - 125,3 М2 | | | | | | | | |
| 11 | Е0101-24-6 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М /УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОГО КОРЫТА/ | 17,542 | 6,01 | 6,01 | 105 | 105 | 35 | - | - |
| | | | | - | 2,08 | - | 37 | 97 | 0,01 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 12 | Е0101-24-14 К=5 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М | 17,542 | 23,77 | 23,77 | 417 | 417 | 140 | - | - |
| | | | | - | 8,25 | - | 145 | 97 | 0,03 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е0127-24-1 | -УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (300 КГС/М2) | 125,3 | 309,26 | 23,94 | 38751 | 3000 | 2172 | 0,03 | 4 |
| | | | | 5 | 8,04 | 627 | 1007 | 133 | 0,03 | 4 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 14 | Е0127-25-1 | -НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-24 ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ, ДОБАВЛЯТЬ К ТАБЛ. 27-24 НОРМЫ НА М2 ОСНОВАНИЯ | 125,3 | -18,77 | -2,88 | -2352 | -361 | -569 | -0,02 | -2 |
| | | | | -2,59 | -0,83 | -325 | -103 | 133 | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 15 | Е0127-14-2 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ | 6,265 | 1087,34 | 73,75 | 6812 | 462 | 275 | 0,14 | 1 |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 134 | 73 | 133 | 0,04 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 16 | Е0127-14-1 | -УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ Т.3СМ | 3,759 | 89,76 | 68,13 | 337 | 256 | 171 | 0,14 | 1 |
| | | | | 21,38 | 12,76 | 80 | 48 | 133 | 0,04 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 17 | С143008-11-0 | -СМЕСЬ ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ | 3,759 | 1090 | - | 4097 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Е0111-25-1 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ | 125,3 | 181,23 | 21,26 | 22708 | 2664 | 25294 | 0,95 | 119 |
| | | | | 156,15 | 7,97 | 19566 | 999 | 123 | 0,04 | 5 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 19 | С143003-33 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -БРУСЧАТКА, 5,5 СМ | 125,3 | 1280 | - | 160384 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | БОРТОВЫЕ КАМНИ | | | | | | | | |
| 20 | Е0127-34-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | -УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ | 100 | 445,02 | 6,63 | 44502 | 663 | 14688 | 0,7 | 70 |
| | | | | 108,68 | 1,76 | 10868 | 176 | 133 | 0,01 | 1 |
| | | М | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 С143003-9 -КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ М-300 | | 1,92 | 24300 | - | 46656 | - | - | - | - |
| ИЗМ. И | | | | | | | | | |
| ДОП.ВЫП.6 | М3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| СН РК | | | | | | | | | |
| 8.02-04-20 | | | | | | | | | |
| 02, СН РК | | | | | | | | | |
| 8.02-04С-2 | | | | | | | | | |
| 004 | | | | | | | | | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | ТЕНГЕ | | | 4490405 | 154050 | | | 488 |
| | | ТЕНГЕ | | | 79304 | 46846 | | | 166 |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 4486307 | - | - | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 165657 | - | - | | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 279118 | - | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 4931082 | - | - | | - |
| СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 4097 | - | - | | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 246 | - | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 4343 | - | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | ТЕНГЕ | | | 4935425 | - | - | | - |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | ТЕНГЕ | | | 10753177 | 215194 | | | 777 |
| | | ТЕНГЕ | | | 308738 | 65406 | | | 231 |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 246014 | - | - | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 152360 | - | - | | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 23902 | - | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 422276 | - | - | | - |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 5245668 | - | - | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 233199 | - | - | | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 328732 | - | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 5807599 | - | - | | - |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 5257398 | - | - | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 1596 | - | - | | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 315540 | - | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 5574533 | - | - | | - |
| СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 4097 | - | - | | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 246 | - | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 4343 | - | - | | - |
| ИТОГО | | ТЕНГЕ | | | 11808752 | - | - | | - |
| ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,4%x0,8=1,92% | | | | | 226728 | | | | |
| ИТОГО: | | | | | 12035480 | | | | |
| ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,5%x0,9= 2,25% | | | | | 270798 | | | | |
| ИТОГО: | | | | | 12306278 | | | | |

| | |
|---|---|
| ПРОЧИЕ: | |
| ВЫСЛУГА ЛЕТ 1% | 120355 |
| ДОП, ОТПУСКА 0,4% | 48142 |
| ИТОГО ПРОЧИХ: | 168497 |
| ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775 | 12474775 |
| ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (2,599935259) | 32433607 |
| НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2% | 648672 |
| ИТОГО: | 33082279,00 |
| НДС-12% | 3969873,48 |
| ВСЕГО: | 37052152,48 |

**Заказчик:**

**ТОО «Батыс су арнасы»**

**Директор**

_____ **Шунаев Е.Т.**

**Подрядчик:**

**ТОО «Альтаир»**

**Директор**

_____ **Потиченко С.А.**

**Эксперт (ты) технического надзора** **Технадзор ТОО «ЖайыкСтройИнжиниринг» Полубояров В.Б.** _____

Унифицированная форма 2в

Заказчик: ТОО «Батыс су арнасы» ЗКО г Уральск, С Датова,4/4 тел 8(7112) 28-33-73
Подрядчик: ТОО «Альтаир» ЗКО г.Уральск , Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка:ЗКО г.Уральск ул.Черняховского -ул. Исатай батыра, ул.Матросова
Объект: « Реконструкция сливной станции по ул.Черняховского-ул.Исатай батыра. Строительство самотечного канализационного коллектора по ул.Исатай батыра от сливной станции до канализационного коллектора по ул. Матросова в .Уральск ЗКО»
Договор подряда (контракт):№ 184 от 2016-06-30

## Акт приемки выполненных работ №5 за 27 сентября 2016г

| N ПП | ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО | в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ | ЭКСПЛ. МАШИН: в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО | в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ | ЭКСПЛ. МАШИН: в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ % | ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: НА ЕДИНИЦУ | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | РЕКУЛЬТИВАЦИЯ УЧАСТКА | | | | | | | | | | |
| 1 | E0101-24-2 | -СРЕЗКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М | 945 | 9,24 | 9,24 | 8736 | 8736 | 2751 | - | - | | |
| | | | | - | 3 | - | 2836 | 97 | 0,01 | 11 | | |
| | | М3 | | | | | | | | | | |
| 2 | E0101-24-10 | -ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М | 945 | 7,91 | 7,91 | 7475 | 7475 | 2354 | - | - | | |
| | | | | - | 2,57 | - | 2427 | 97 | 0,01 | 9 | | |
| | | М3 | | | | | | | | | | |
| 3 | E0101-24-2 | -ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М /ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ/ | 945 | 9,24 | 9,24 | 8736 | 8736 | 2751 | - | - | | |
| | | | | - | 3 | - | 2836 | 97 | 0,01 | 11 | | |
| | | М3 | | | | | | | | | | |
| 4 | E0101-24-10 | -ДОБАВИТЬ НА 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ | 945 | 7,91 | 7,91 | 7475 | 7475 | 2354 | - | - | | |
| | | | | - | 2,57 | - | 2427 | 97 | 0,01 | 9 | | |
| | | М3 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | ТЕНГЕ | | | 32423 | 32423 | | | - |
| | | ТЕНГЕ | | | - | 10527 | | | 40 |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 32423 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 10211 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 2558 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 45192 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ | ТЕНГЕ | | | 45192 | - | - | | - |

ЛИТЕР А.ЗДАНИЕ АБК

РАЗДЕЛ 5. КРЫША И КРОВЛЯ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Е0110-12-1 | -ПОДШИВКА КАРНИЗА ДОСКАМИ ОБШИВКИ | 12,96 | 700,7 | 5,48 | 9081 | 71 | 1341 | 0,53 | 7 |
| | | | | 84,15 | 2,07 | 1091 | 27 | 120 | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 42 | Е0112-10-1 | -УСТРОЙСТВО ПОДШИВКИ КАРНИЗА И ФРОНТОНА ИЗ ПРОФЛИСТА | 24,8 | 161,83 | 1,24 | 4013 | 31 | 4536 | 0,97 | 24 |
| | | | | 153,23 | 0,47 | 3800 | 12 | 119 | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 43 | ТОО"АГРАН" | -НАСТИЛ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ОКРАШЕННЫЙ С10-1000-0,5 | 27,4288 | 338,61 | - | 9288 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 44 | Е0112-10-1 | -УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /КОНЕК/ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ | 3,8 | 575,05 | 1,24 | 2185 | 5 | 695 | 0,97 | 4 |
| | | | | 153,23 | 0,47 | 582 | 2 | 119 | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 61 | С11031-177 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVER | 0,1 | 2890 | - | 289 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | ТЕНГЕ | | | 24856 | 106 | | | 35 | |
| | | ТЕНГЕ | | | 5473 | 40 | | | - | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 24856 | - | - | | - | |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 6572 | - | - | | - | |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 1886 | - | - | | - | |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 33314 | - | - | | - | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | ТЕНГЕ | | | 33314 | - | - | | - | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ | | | | | | | | |
| | | ДВЕРИ | | | | | | | | |
| 69 | Е0110-90-2 | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С НАВЕСКОЙ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | 4,4 | 330,85<br>272,25 | 32,08<br>12,13 | 1456<br>1198 | 141<br>53 | 1502<br>120 | 1,49<br>0,06 | 7<br>- |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 70 | С12022-2 | -ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ОГРУНТОВАННЫЕ И ОКРАШЕННЫЕ | 2 | 37400<br>- | -<br>- | 74800<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | ТЕНГЕ | | 76256 | 141 | | | 7 |
| | | | | ---- | | | | | | |
| | | | | ТЕНГЕ | | 1198 | 53 | | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | 1456 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | 1502 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | 177 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | 3135 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | 74800 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | 4488 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | 79288 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | ТЕНГЕ | | 82423 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ | | | | | | | | |
| 82 | Е0111-39-4 | -УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ | 62 | 139,66<br>41,63 | 0,32<br>0,11 | 8659<br>2581 | 20<br>7 | 3183<br>123 | 0,24<br>- | 15<br>- |
| | | М | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | ТЕНГЕ | | 8659 | 20 | | | 15 |
| | | | | ---- | | | | | | |
| | | | | ТЕНГЕ | | 2581 | 7 | | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | 8659 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | 3183 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | 711 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | 12553 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | | ТЕНГЕ | | 12553 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| | | ПОТОЛОК | | | | | | | | |
| 85 | Е0115-180-6 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПОТОЛКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ | 37,11 | 257,14<br>43,65 | 2,33<br>0,88 | 9542<br>1620 | 86<br>33 | 1735<br>105 | 0,26<br>- | 10<br>- |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | СТЕНЫ | | | | | | | | |
| 91 | Е0115-180-5 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ | 25,52 | 251,66<br>38,93 | 1,88<br>0,72 | 6422<br>993 | 48<br>18 | 1062<br>105 | 0,23<br>- | 6<br>- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ОТКОСОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАКУ | | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | | ТЕНГЕ | | | 15965 | 134 | | | 16 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 2613 | 51 | | | - |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 15965 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 2798 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 1126 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 19888 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | | ТЕНГЕ | | | 19888 | - | - | | - |
| | РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 94 | Е0109-34-1 -МОНТАЖ ТРУБЫ 80Х4ММ | | | 0,03108 | 17355,77 | 2191,29 | 539 | 68 | 354 | 73,6 | 2 |
| | | Т | | | 12555 | 101,25 | 390 | 3 | 90 | 0,49 | - |
| 95 | С12021-41 -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ТРУБЫ | | | 0,03108 | 147100 | - | 4572 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | | |
| 96 | С12041-133 -ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ | | | 0,03108 | 18000 | - | 559 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | | ТЕНГЕ | | | 5671 | 68 | | | 2 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 390 | 3 | | | - |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 559 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 34 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 593 | - | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 5111 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 354 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 328 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 5793 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | | ТЕНГЕ | | | 6386 | - | - | | - |

## ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | | | | |
| 1 | Е0118-2-6 -УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ НА ГАЗЕ | | 1 | 9084,2 | 1528,92 | 9084 | 1529 | 9276 | 38,63 | 39 |
| | | | | 6674,4 | 572,42 | 6674 | 572 | 128 | 2,8 | 3 |
| | | КОТЕЛ | | | | | | | | |
| 2 | ТОО"АКВАГА -КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ КОВ-7 СТ 3",РК | | 1 | 15659,58 | - | 15660 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Е0118-13-1 -УСТАНОВКА НАСОСОВ СЕТЕВЫХ | | 1 | 3150,83 | 123,78 | 3151 | 124 | 2984 | 13,39 | 13 |
| | | 1НАСОС | | 2285,06 | 46,35 | 2285 | 46 | 128 | 0,23 | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ТОО"АКВАГА З",РК | -НАСОСЫ СЕТЕВЫЕ, ПОДАЧА 0,3 М3/Ч, НАПОР 4 М,НЦ-25-4 С СОЕД.КОМПЛ. | 1 | 3164,54 | - | 3165 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 5 | Е0118-6-1 | -УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ МС-140М | 4,87 | 3671,44 | 35,77 | 17880 | 174 | 780 | 0,7 | 3 |
| | | | | 111,7 | 13,4 | 544 | 65 | 128 | 0,07 | - |
| | | | 1КВТ | | | | | | | |
| 6 | Е0118-22-5 | -УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ | 7 | 62,81 | - | 440 | - | 208 | 0,12 | 1 |
| | | | | 23,18 | - | 162 | - | 128 | - | - |
| | | | КОМПЛЕКТ | | | | | | | |
| 7 | Е0118-10-1 | -УСТАНОВКА РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БАКОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,1 М3 | 1 | 4578,67 | 70,66 | 4579 | 71 | 851 | 3,74 | 4 |
| | | | | 639,63 | 25,49 | 640 | 25 | 128 | 0,13 | - |
| | | | 1БАК | | | | | | | |
| 8 | Е0116-6-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ | 3 | 266,48 | 3,96 | 799 | 12 | 206 | 0,3 | 1 |
| | | | | 52,2 | 1,49 | 157 | 4 | 128 | 0,01 | - |
| | | | М | | | | | | | |
| 9 | Е0116-6-4 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ | 2 | 422,48 | 3,96 | 845 | 8 | 137 | 0,3 | 1 |
| | | | | 52,2 | 1,49 | 104 | 3 | 128 | 0,01 | - |
| | | | М | | | | | | | |
| 11 | Е0116-14-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМ. 20 ММ | 10 | 439,78 | 12,19 | 4398 | 122 | 3802 | 1,64 | 16 |
| | | | | 292,5 | 4,57 | 2925 | 46 | 128 | 0,02 | - |
| | | | М | | | | | | | |
| 12 | Е0116-14-2 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМ. 25 ММ | 7 | 336,95 | 7,9 | 2359 | 55 | 2103 | 1,29 | 9 |
| | | | | 231,75 | 2,95 | 1622 | 21 | 128 | 0,01 | - |
| | | | М | | | | | | | |
| 13 | Е0116-14-3 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМ. 32 ММ | 26,5 | 310,32 | 5,28 | 8223 | 140 | 6463 | 1,05 | 28 |
| | | | | 188,55 | 1,98 | 4997 | 52 | 128 | 0,01 | - |
| | | | М | | | | | | | |
| 14 | С130804-68 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 | -ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 10 | 32 | - | 320 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

02

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | М | | | | | | | |
| 15 | С130804-69<br>ИЗМ. И<br>ДОП.ВЫП.16<br>СН РК<br>8.02-04-20<br>02 | -ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 6-25Х4,2 PN 20 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 7 | 53<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 371<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| | | | М | | | | | | | |
| 16 | С130804-70<br>ИЗМ. И<br>ДОП.ВЫП.16<br>СН РК<br>8.02-04-20<br>02 | -ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 6-32Х5,4 PN 20 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 26,5 | 90<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 2385<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| | | | М | | | | | | | |
| 17 | С130810-45 | -КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ | 2,5 | 200<br>- | -<br>- | 500<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | | КГ | | | | | | | |
| 18 | Е0116-15-1 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ | 4 | 473,47<br>254,25 | 39,24<br>15,75 | 1894<br>1017 | 157<br>63 | 1382<br>128 | 1,47<br>0,07 | 6<br>- |
| | | | 1ШТ | | | | | | | |
| 19 | Е0116-15-2 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ | 5 | 473,47<br>254,25 | 39,24<br>15,75 | 2367<br>1271 | 196<br>79 | 1728<br>128 | 1,47<br>0,07 | 7<br>- |
| | | | 1ШТ | | | | | | | |
| 20 | С130901-12 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА, DУ 15 ММ | 1 | 280<br>- | -<br>- | 280<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 21 | С130903-13 | -КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 16Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА, DУ 40 ММ | 1 | 743<br>- | -<br>- | 743<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 22 | С130904-7 | -КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ ЦАПКОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 10Б19БК1 ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 0,6 МПА /6 КГС/СМ2/, DУ 20 ММ | 2 | 463<br>- | -<br>- | 926<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 23 | С130904-14 | -КРАНЫ ШАРОВЫЕ 11Б27П, РУ 1,6 МПА, DУ 20 ММ | 1 | 340<br>- | -<br>- | 340<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 24 | С130904-16 | -КРАНЫ ШАРОВЫЕ 11Б27П, РУ 1,6 МПА, DУ 32 ММ | 4 | 784<br>- | -<br>- | 3136<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | | ШТ | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | E0115-172-4 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ, ТРУБ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П. БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 7,35 | 148,4 | 0,07 | 1091 | 1 | 834 | 0,65 | 5 |
| | | | | 108 | 0,02 | 794 | - | 105 | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 26 | E0146-30-1 | -ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕГОРОДКЕ | 7 | 43,33 | 20,47 | 303 | 143 | 214 | 0,13 | 1 |
| | | | | 22,86 | 7,74 | 160 | 54 | 100 | 0,04 | - |
| | | ОТВЕРСТ. | | | | | | | | |
| 27 | E0116-10-3 | -ГИЛЬЗА ИЗ СТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.76Х3,5ММ | 2,5 | 801,76 | 15,99 | 2004 | 40 | 391 | 0,66 | 2 |
| | | | | 116,1 | 5,99 | 290 | 15 | 128 | 0,03 | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | ТЕНГЕ | | | 87242 | 2771 | | | 135 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 23642 | 1047 | | | 5 |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 1394 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 1048 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 147 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 2588 | - | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 85848 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 30312 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 6970 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 123130 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | ТЕНГЕ | | | 125718 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ | | | | | | | | |
| 30 | E0120-20-1 | -УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 200 ММ | 1 | 863,19 | 5,65 | 863 | 6 | 85 | 0,38 | - |
| | | | | 63,79 | 2,36 | 64 | 2 | 128 | 0,01 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 31 | E0120-12-10 | -УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ /Р/ НОМЕР 150 РАЗМЕРОМ 150Х150 ММ | 2 | 320,85 | 16,96 | 642 | 34 | 496 | 1,12 | 2 |
| | | | | 186,64 | 7,09 | 373 | 14 | 128 | 0,03 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 32 | E0120-3-2 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ | 2,5 | 1169,91 | 13,82 | 2925 | 35 | 848 | 1,62 | 4 |
| | | | | 259,88 | 5,18 | 650 | 13 | 128 | 0,03 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | ТЕНГЕ | | | 4430 | 74 | | | 7 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 1087 | 29 | | | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | 4430 | - | - | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | 1429 | - | - | | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | 352 | - | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | 6210 | - | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | ТЕНГЕ | | 6210 | - | - | | - |

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0116-14-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМ. 20 ММ<br>М | 12 | 439,78<br>292,5 | 12,19<br>4,57 | 5277<br>3510 | 146<br>55 | 4563<br>128 | 1,64<br>0,02 | 20<br>- |
| 2 | Е0116-14-2 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМ. 25 ММ<br>М | 5 | 336,95<br>231,75 | 7,9<br>2,95 | 1685<br>1159 | 40<br>15 | 1502<br>128 | 1,29<br>0,01 | 6<br>- |
| 3 | С130804-68 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02 | -ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>М | 12 | 32<br>- | -<br>- | 384<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 4 | С130804-69 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02 | -ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>М | 5 | 53<br>- | -<br>- | 265<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | С130810-45 | -КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ<br>КГ | 1,5 | 200<br>- | -<br>- | 300<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | Е0116-15-1 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ<br>1ШТ | 3 | 473,47<br>254,25 | 39,24<br>15,75 | 1420<br>763 | 118<br>47 | 1037<br>128 | 1,47<br>0,07 | 4<br>- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | С130904-14 | -КРАНЫ ШАРОВЫЕ 11Б27П, РУ 1,6 МПА, DУ 20 ММ | 1 | 340 | - | 340 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 8 | С130904-13 | -КРАНЫ ШАРОВЫЕ 11Б27П, РУ 1,6 МПА, DУ 15 ММ | 2 | 284 | - | 568 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 9 | Е0116-10-7 | -ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ | 1 | 2029,57 | 27,87 | 2030 | 28 | 244 | 1,04 | 1 |
| | | | | 180,23 | 10,44 | 180 | 10 | 128 | 0,05 | - |
| | | М | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | ТЕНГЕ | | | 12269 | 331 | | 32 |
| | | | | ---- | | | | | | |
| | | | | ТЕНГЕ | | | 5612 | 127 | | 1 |
| | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | ТЕНГЕ | | | 12269 | - | - | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | ТЕНГЕ | | | 7346 | - | - | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | | ТЕНГЕ | | | 1177 | - | - | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | ТЕНГЕ | | | 20792 | - | - | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | ТЕНГЕ | | | 20792 | - | - | - |

## РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | К1 | | | | | | | | |
| 12 | Е0116-13-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 50 ММ | 3 | 620,54 | 0,64 | 1862 | 2 | 409 | 0,58 | 2 |
| | | | | 106,2 | 0,25 | 319 | 1 | 128 | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 13 | Е0116-13-2 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 100 ММ | 11,7 | 748,88 | 1,43 | 8762 | 17 | 1541 | 0,56 | 7 |
| | | | | 102,38 | 0,54 | 1198 | 6 | 128 | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 14 | С130810-45 | -КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ | 1,5 | 200 | - | 300 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | КГ | | | | | | | | |
| 15 | С130810-183 | -РЕВИЗИИ К ЧУГУННЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ, ДИАМЕТР 100 ММ | 1 | 523 | - | 523 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 16 | ЕКАЛЬК | -ПРОЧИСТКА Д50ММ | 1 | 521,08 | 21,48 | 521 | 21 | 181 | - | - |
| | | ШТ | | 132,75 | 9 | 133 | 9 | 128 | 0,05 | - |
| 17 | ЕКАЛЬК | -ПРОЧИСТКА Д100ММ | 1 | 807,57 | 29,97 | 808 | 30 | 268 | - | - |
| | | ШТ | | 198 | 11,25 | 198 | 11 | 128 | 0,07 | - |
| 18 | Е0116-10-9 | -ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ТРУБЫ ДИАМ. 250 ММ | 1 | 3564,63 | 70,85 | 3565 | 71 | 483 | 1,98 | 2 |
| | | | | 351 | 26,53 | 351 | 27 | 128 | 0,13 | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М | | | | | | | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | ТЕНГЕ | | | 16340 | 141 | | | 10 |
| | | ТЕНГЕ | | | 2198 | 54 | | | - |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 16340 | - | - | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 2883 | - | - | | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 1153 | - | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 20376 | - | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | ТЕНГЕ | | | 20376 | - | - | | - |
| | | | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | | | | | | |
| 1 Е0116-8-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ | 5 | 292,95 | 4,59 | 1465 | 23 | 339 | 0,28 | 1 |
| | | | 51,3 | 1,71 | 257 | 9 | 128 | 0,01 | - |
| | | М | | | | | | | |
| 2 Е0116-8-2 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ | 1 | 302,95 | 4,59 | 303 | 5 | 68 | 0,28 | - |
| | | | 51,3 | 1,71 | 51 | 2 | 128 | 0,01 | - |
| | | М | | | | | | | |
| 4 С130904-103 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -КРАНЫ ШАРОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ГШК15-16, ДУ 15 ММ | 1 | 1470 | - | 1470 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | |
| 7 Е0115-172-4 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ, ТРУБ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П. БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 0,4 | 148,4 | 0,07 | 59 | - | 45 | 0,65 | - |
| | | | 108 | 0,02 | 43 | - | 105 | - | - |
| | | М2 | | | | | | | |
| | | ДЫМОХОД | | | | | | | |
| 8 Е0116-9-4 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ | 5 | 1320,75 | 20,8 | 6604 | 104 | 885 | 0,73 | 4 |
| | | | 130,5 | 7,79 | 653 | 39 | 128 | 0,04 | - |
| | | М | | | | | | | |
| 9 Е0116-9-10 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ. 350 ММ /ФУТЛЯР/ | 0,5 | 7277,01 | 104,14 | 3639 | 52 | 323 | 2,63 | 1 |
| | | | 465,75 | 38,99 | 233 | 19 | 128 | 0,19 | - |
| | | М | | | | | | | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | ТЕНГЕ | | | 13539 | 184 | | | 7 |
| | | ТЕНГЕ | | | 1236 | 69 | | | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 59 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 45 | - | - | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 6 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 111 | - | - | - |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 13480 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 1615 | - | - | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 906 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 16001 | - | - | - |
| ИТОГО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ | ТЕНГЕ | | | 16112 | - | - | - |

ЛИТЕР Б.СЛИВНАЯ СТАНЦИЯ

РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 E0110-90-2 | ДВЕРИ<br>-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С НАВЕСКОЙ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | 2,2 | 330,85<br>272,25 | 32,08<br>12,13 | 728<br>599 | 71<br>27 | 751<br>120 | 1,49<br>0,06 | 3<br>- |
| | М2 | | | | | | | | |
| 107 C12022-2 | -ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ОГРУНТОВАННЫЕ И ОКРАШЕННЫЕ | 1 | 37400<br>- | -<br>- | 37400<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | ШТ | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | ТЕНГЕ | | 38128 | 71 | | | 3 |
| | | | ТЕНГЕ | | 599 | 27 | | | - |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | 728 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | 751 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | 89 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | 1567 | - | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | 37400 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | 2244 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | 39644 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | | ТЕНГЕ | | 41211 | - | - | | - |

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 E0118-6-1 | -УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ МС-140М | 4,4 | 3671,44<br>111,7 | 35,77<br>13,4 | 16154<br>491 | 157<br>59 | 705<br>128 | 0,7<br>0,07 | 3<br>- |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1КВТ | | | | | | |
| 4 | Е0118-22-5 | -УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ | 4 | 62,81 | - | 251 | - | 119 | 0,12 | - |
| | | | КОМПЛЕКТ | 23,18 | - | 93 | - | 128 | - | - |
| 5 | Е0118-10-1 | -УСТАНОВКА РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БАКОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,1 М3 | 1 | 4578,67 | 70,66 | 4579 | 71 | 851 | 3,74 | 4 |
| | | | | 639,63 | 25,49 | 640 | 25 | 128 | 0,13 | - |
| | | | 1БАК | | | | | | | |
| 6 | Е0116-6-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ | 2,5 | 266,48 | 3,96 | 666 | 10 | 172 | 0,3 | 1 |
| | | | | 52,2 | 1,49 | 131 | 4 | 128 | 0,01 | - |
| | | | М | | | | | | | |
| 7 | Е0116-6-2 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ | 10 | 264,48 | 3,96 | 2645 | 40 | 687 | 0,3 | 3 |
| | | | | 52,2 | 1,49 | 522 | 15 | 128 | 0,01 | - |
| | | | М | | | | | | | |
| 8 | Е0116-6-4 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ | 25 | 422,48 | 3,96 | 10562 | 99 | 1718 | 0,3 | 7 |
| | | | | 52,2 | 1,49 | 1305 | 37 | 128 | 0,01 | - |
| | | | М | | | | | | | |
| 10 | С130810-45 | -КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ | 1,5 | 200 | - | 300 | - | - | - | - |
| | | | КГ | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | С130901-12 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА, DУ 15 ММ | 1 | 280 | - | 280 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 12 | С130904-6 | -КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ С ПРЯМЫМ СПУСКОМ ЦАПКОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 10Б19БК1 ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, РУ 0,6 МПА /6 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ | 2 | 331 | - | 662 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 13 | С130904-14 | -КРАНЫ ШАРОВЫЕ 11Б27П, РУ 1,6 МПА, DУ 20 ММ | 1 | 340 | - | 340 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 14 | С130904-16 | -КРАНЫ ШАРОВЫЕ 11Б27П, РУ 1,6 МПА, DУ 32 ММ | 2 | 784 | - | 1568 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 15 | Е0115-172-4 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ, ТРУБ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П. БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 9,3 | 148,4 | 0,07 | 1380 | 1 | 1055 | 0,65 | 6 |
| | | | | 108 | 0,02 | 1004 | - | 105 | - | - |
| | | | М2 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | E0146-30-1 | -ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ПЕРЕГОРОДКЕ | 2 | 43,33 | 20,47 | 87 | 41 | 61 | 0,13 | - |
| | | | | 22,86 | 7,74 | 46 | 15 | 100 | 0,04 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | ТЕНГЕ | | | 39474 | 418 | | | 25 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 4231 | 156 | | | 1 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 1467 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 1116 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 155 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 2738 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 38007 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 4252 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 2536 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 44794 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | ТЕНГЕ | | | 47532 | - | - | | - |

## РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | E0120-12-11 | -УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ /Р/ НОМЕР 200 РАЗМЕРОМ 200Х200 ММ | 8 | 355,85 | 16,96 | 2847 | 136 | 1984 | 1,12 | 9 |
| | | | | 186,64 | 7,09 | 1493 | 57 | 128 | 0,03 | - |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 23 | E0120-3-10 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ | 11,15 | 1174,73 | 9,61 | 13098 | 107 | 3002 | 1,28 | 14 |
| | | | | 206,72 | 3,59 | 2305 | 40 | 128 | 0,02 | - |
| | | | М2 | | | | | | | |
| 24 | E0120-3-9 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 900 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ | 4,8 | 1210,51 | 11,11 | 5810 | 53 | 1492 | 1,48 | 7 |
| | | | | 238,61 | 4,16 | 1145 | 20 | 128 | 0,02 | - |
| | | | М2 | | | | | | | |
| 25 | E0120-3-5 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ | 8,2 | 1209,51 | 11,11 | 9918 | 91 | 2548 | 1,48 | 12 |
| | | | | 238,61 | 4,16 | 1957 | 34 | 128 | 0,02 | - |
| | | | М2 | | | | | | | |
| 26 | E0120-3-10 | -ФАКЕЛЬНЫЙ ВЫБРОС Д=355-Д=250 | 0,8 | 1174,73 | 9,61 | 940 | 8 | 215 | 1,28 | 1 |
| | | | М2 | 206,72 | 3,59 | 165 | 3 | 128 | 0,02 | - |
| 27 | C11011-760 | -СЕТКА ПЛЕТЕНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ 5Х5 | 1 | 187 | - | 187 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | М2 | | | | | | | |
| | | | ВЕ1 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | E0120-3-8 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 800 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ | 1,1 | 1163,92 | 8,82 | 1280 | 10 | 223 | 0,96 | 1 |
| | | | | 155,22 | 3,31 | 171 | 4 | 128 | 0,02 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 29 | E0120-24-3 | -УСТАНОВКА УП2-16 ДИАМЕТРОМ 500 ММ | 1 | 681,41 | 55,8 | 681 | 56 | 726 | 3,51 | 4 |
| | | | | 545,74 | 21,26 | 546 | 21 | 128 | 0,11 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 30 | C131305-59 | -УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ УП2-16, D ПАТРУБКА 500 ММ | 1 | 7360 | - | 7360 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 31 | E0120-23-3 | -УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 500 ММ | 3 | 5319,46 | 22,61 | 15958 | 68 | 2957 | 4,67 | 14 |
| | | | | 760,73 | 9,45 | 2282 | 28 | 128 | 0,04 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | ВЕ2 | | | | | | | | |
| 36 | E0120-3-2 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ | 2,1 | 1169,91 | 13,82 | 2457 | 29 | 712 | 1,62 | 3 |
| | | | | 259,88 | 5,18 | 546 | 11 | 128 | 0,03 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 37 | E0120-24-1 | -УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ДО 250 ММ | 1 | 498,77 | 24,24 | 499 | 24 | 550 | 2,71 | 3 |
| | | | | 420,53 | 9,45 | 421 | 9 | 128 | 0,04 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 38 | C131305-10 | -УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА, МАРКИ УП-1, D ПАТРУБКА 200 ММ | 1 | 2720 | - | 2720 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 39 | E0120-12-10 | -УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ /Р/ НОМЕР 150 РАЗМЕРОМ 150Х150 ММ | 1 | 320,85 | 16,96 | 321 | 17 | 248 | 1,12 | 1 |
| | | | | 186,64 | 7,09 | 187 | 7 | 128 | 0,03 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 40 | E0120-21-1 | -УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000 ММ | 1 | 1149,1 | 7,3 | 1149 | 7 | 112 | 0,51 | 1 |
| | | | | 85,05 | 2,36 | 85 | 2 | 128 | 0,01 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | ТЕНГЕ | | | 65226 | 606 | | | 70 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 11302 | 237 | | | 1 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 187 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 11 | - | - | | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | 198 | - | - | | - |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | 65039 | - | - | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | 14770 | - | - | | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | 4789 | - | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | 84597 | - | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | ТЕНГЕ | | 84795 | - | - | | - |

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0116-7-4 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ | 10 | 471,67 | 4,19 | 4717 | 42 | 786 | 0,34 | 3 |
| | | | | 59,85 | 1,58 | 599 | 16 | 128 | 0,01 | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 2 | Е0116-20-3 | -УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ, ДИАМ. 32 ММ | 1 | 9783,57 | 1,57 | 9784 | 2 | 69 | 0,3 | - |
| | | | | 54 | - | 54 | - | 128 | - | - |
| | | 1КРАН | | | | | | | | |
| 3 | Е0116-14-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМ. 20 ММ | 5 | 439,78 | 12,19 | 2199 | 61 | 1901 | 1,64 | 8 |
| | | | | 292,5 | 4,57 | 1463 | 23 | 128 | 0,02 | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 4 | С130804-68 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02 | -ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 5 | 32 | - | 160 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 5 | С130810-45 | -КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ | 0,5 | 200 | - | 100 | - | - | - | - |
| | | КГ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Е0116-15-1 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ | 2 | 473,47 | 39,24 | 947 | 78 | 691 | 1,47 | 3 |
| | | | | 254,25 | 15,75 | 509 | 31 | 128 | 0,07 | - |
| | | 1ШТ | | | | | | | | |
| 7 | С130904-13 | -КРАНЫ ШАРОВЫЕ 11Б27П, РУ 1,6 МПА, DУ 15 ММ | 2 | 284 | - | 568 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | ТЕНГЕ | | | 18474 | 183 | | | 15 |
| | | ТЕНГЕ | | | 2624 | 70 | | | - |
| | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 18474 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 3448 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 1315 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 23237 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | ТЕНГЕ | | | 23237 | - | - | | - |

## РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВНАЯ | | | | | | | | |
| 8 | Е0122-11-8 -УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 300 ММ | 0,023 | 155788,86 | 103471,23 | 3583 | 2380 | 2227 | 306 | 7 |
| | | | 51300 | 23175,85 | 1180 | 533 | 130 | 98,72 | 2 |
| | КМ | | | | | | | | |
| 9 | С130804-955-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 315Х18,7 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | 23,23 | 3773 | - | 87647 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | М | | | | | | | | |
| 10 | Е0122-34-2 -УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ | 22 | 440,21 | 332,43 | 9685 | 7314 | 5413 | 0,61 | 13 |
| | | | 102,38 | 86,87 | 2252 | 1911 | 130 | 0,33 | 7 |
| | ШТ | | | | | | | | |
| 11 | ТД СТЗ "АРЫСТАН", РК ПРАЙС ЛИСТ -ПЕРЕХОД Д 250-225 РЕ100 SDR17 /ГОСТ 18599-2001/ | 8 | 10345,76 | - | 82766 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ШТ | | | | | | | | |
| 12 | ТД СТЗ "АРЫСТАН", РК ПРАЙС ЛИСТ -ТРОЙНИК Д 315-225 РЕ100 SDR17 /ГОСТ 18599-2001/ | 8 | 12162,28 | - | 97298 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ШТ | | | | | | | | |
| 13 | ТД СТЗ "АРЫСТАН", РК ПРАЙС ЛИСТ -ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д 315 РЕ100 SDR17 /ГОСТ 18599-2001/ | 2 | 4843,05 | - | 9686 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ШТ | | | | | | | | |
| 14 | ТД СТЗ "АРЫСТАН", РК ПРАЙС ЛИСТ -ФЛАНЕЦ СВОБОДНЫЙ Д 315 PP/STAHL /ГОСТ 18599-2001/ | 2 | 8158,64 | - | 16317 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ШТ | | | | | | | | |
| 15 | ТД СТЗ "АРЫСТАН", РК ПРАЙС ЛИСТ -ФЛАНЕЦ ГЛУХОЙ Д 315 PP/STAHL /ГОСТ 18599-2001/ | 2 | 8158,64 | - | 16317 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ШТ | | | | | | | | |
| 16 | Е0116-10-12-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 400 ММ | 20,4 | 6580,6 | 117,36 | 134244 | 2394 | 14484 | 2,91 | 59 |
| | | | 510,75 | 43,94 | 10419 | 896 | 128 | 0,21 | 4 |
| | М | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Е0122-33-5 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМ./КРЫШКА СТАЛЬНАЯ/ | 0,0496 | 247994,13<br>62775 | 49389,75<br>18657 | 12301<br>3114 | 2450<br>925 | 5251<br>130 | 312,7<br>91,12 | 16<br>5 |
| 18 | Е0116-13-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 50 ММ | 1 | 620,54<br>106,2 | 0,64<br>0,25 | 621<br>106 | 1<br>- | 136<br>128 | 0,58<br>- | 1<br>- |
| 19 | Е0116-13-2 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 100 ММ | 6 | 748,88<br>102,38 | 1,43<br>0,54 | 4493<br>614 | 9<br>3 | 790<br>128 | 0,56<br>- | 3<br>- |
| 20 | С130810-45 | -КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ | 1,5 | 200 | - | 300 | - | - | - | - |
| 21 | С130810-183 | -РЕВИЗИИ К КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ, ДИАМЕТР 100 ММ | 1 | -<br>523<br>- | -<br>-<br>- | -<br>523<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 22 | ЕКАЛЬК | -ПРОЧИСТКА Д100ММ | 1 | 807,57<br>198 | 29,97<br>11,25 | 808<br>198 | 30<br>11 | 268<br>128 | -<br>0,07 | -<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | ТЕНГЕ<br>ТЕНГЕ | | 476589<br>17884 | 14576<br>4281 | | | 99<br>19 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | 25568 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | 12890 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | 2308 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | 40766 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | 451020 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | 15679 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | 28002 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | 494701 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | ТЕНГЕ | | 535467 | - | - | | - |

СЛИВНАЯ СТАНЦИЯ. ЗДАНИЕ АБК

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 4 | Ц0110-669-2 | -ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ: ПРИБОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ | 2 | 980<br>950 | 1,6<br>- | 1960<br>1900 | 3<br>- | 1710<br>90 | 5<br>- | 10<br>- |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | | | | | | |
| 6 | Ц0110-668-1-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС РУЧНОЙ: ТЕПЛОВОЙ ПОЖАРНЫЙ/ИПР-3-СУМ/ | 2 | 153,5 | - | 307 | - | 259 | 1 | 2 |
| | | | 144 | - | 288 | - | 90 | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | |
| 7 | Ц0108-593-1-СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ 1 | 3 | 241,7 | 91 | 725 | 273 | 447 | 0,82 | 2 |
| | | ШТ | 131 | 25,7 | 393 | 77 | 95 | 0,15 | - |
| 8 | Ц0110-901-1-КОРОБКА КОММУТАЦИОННАЯ 2 | 12 | 85,5 | 0,2 | 1026 | 2 | 503 | 0,23 | 3 |
| | | ШТ | 38 | 0,1 | 456 | 1 | 110 | - | - |
| 9 | Ц0108-396-5-ЛОТОК НА КОНСТРУКЦИЯХ, КРОНШТЕЙНАХ, ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА 2 М | 40 | 177,7 | 116 | 7108 | 4640 | 3344 | 0,32 | 13 |
| | | | 54,9 | 33,1 | 2196 | 1324 | 95 | 0,19 | 8 |
| | | М | | | | | | | |
| 10 | Ц0108-398-1-ПРОВОДА В ЛОТКАХ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 | 40 | 5,4 | 2,3 | 216 | 92 | 122 | 0,01 | - |
| | | | 2,5 | 0,7 | 100 | 28 | 95 | - | - |
| | | М | | | | | | | |
| 11 | Ц0108-410-1-КЕМБРИК | 4 | 34,2 | 1,2 | 137 | 5 | 89 | 0,14 | 1 |
| | | М | 23,2 | 0,2 | 93 | 1 | 95 | - | - |
| 12 | Ц0108-398-1-ПРОВОДА ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В КЕМБРИКЕ | 4 | 5,4 | 2,3 | 22 | 9 | 12 | 0,01 | - |
| | | | 2,5 | 0,7 | 10 | 3 | 95 | - | - |
| | | М | | | | | | | |
| 14 | Ц0108-412-1-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА: ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2.5 ММ2 | 14 | 8,5 | 0,1 | 119 | 1 | 97 | 0,05 | 1 |
| | | | 7,3 | - | 102 | - | 95 | - | - |
| | | М | | | | | | | |
| 15 | Ц0110-55-3 -ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ, МАССА 1 М ДО 1 КГ | 14 | 72,9 | - | 1021 | - | 672 | 0,33 | 5 |
| | | | 53,3 | - | 746 | - | 90 | - | - |
| | | М | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| 23 | ПРАЙС-ЛИСТ -ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ НАСТЕННЫЙ 12В,50МА,95ДБ, | 2 | 570,92 | - | 1142 | - | - | - | - |
| | ТОО"КМС",РК МАЯК-12-3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | |
| 26 | ПРАЙС-ЛИСТ -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ, ИПР | 2 | 312,72 | - | 625 | - | - | - | - |
| | ТОО"КМС",РК | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | |
| 27 | С151704-2 -УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ "ВЫХОД" СУВ-Н-У3 | 3 | 462 | - | 1386 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | |
| 28 | ПРАЙС-ЛИСТ -КОРОБКА КОМУТАЦИОННАЯ, КС-4 | 12 | 14,75 | - | 177 | - | - | - | - |
| | ТОО"КМС",РК | ШТ | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | ПРАЙС-ЛИСТ -КАБЕЛЬ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ СЕЧ.2Х0,5ММ2, КСПВ | 56 | 5,27 | - | 295 | - | - | - | - |
| | ТОО"КМС",Р | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | К | | М | | | | | | | |
| 30 | ПРАЙС-ЛИСТ -КАБЕЛЬ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ СЕЧ.4Х0,5ММ2, КСПВ | | 12 | 9,27 | - | 111 | - | - | - | - |
| | ТОО"КМС",Р | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | К | | М | | | | | | | |
| 31 | ПРАЙС-ЛИСТ -ПРОВОД С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ СЕЧ.2Х0,75ММ2, КСПВ | | 4 | 16,3 | - | 65 | - | - | - | - |
| | ТОО"КМС",Р | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | К | | М | | | | | | | |
| 32 | ПРАЙС-ЛИСТ -КАБЕЛЬ-КАНАЛ БЕЛЫЙ РКК-20Х10Х2000 | | 40 | 11,09 | - | 444 | - | - | - | - |
| | ТОО"220VOLT",РК | | М | - | - | - | - | - | - | - |
| | К | | | | | | | | | |
| 35 | ПРАЙС-ЛИСТ -КЕМБРИК ПВХ МОНТАЖНЫЙ (ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ТРУБКА) D-5ММ | | 4 | 4,57 | - | 18 | - | - | - | - |
| | ТОО"220VOLT",РК | | М | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | ТЕНГЕ | | | 16904 | 5026 | | | 36 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 6284 | 1434 | | | 8 |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 16904 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 7254 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 1449 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 25607 | - | - | | - |
| | ИТОГО | | ТЕНГЕ | | | 25607 | - | - | | - |

## ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

### МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ц0108-572-4-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ | | 1 | 2849 | 178 | 2849 | 178 | 500 | 3 | 3 |
| | | | | 486 | 40,5 | 486 | 41 | 95 | 0,23 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 2 | Ц0108-526-7-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК ДО 100 А | | 2 | 1494,1 | 38,1 | 2988 | 76 | 748 | 2 | 4 |
| | | | | 387 | 6,8 | 774 | 14 | 95 | 0,04 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 3 | Ц0108-526-6-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК ДО 25 А | | 7 | 753,8 | 14,8 | 5277 | 104 | 1585 | 1 | 7 |
| | | | | 236 | 2,3 | 1652 | 16 | 95 | 0,01 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 4 | Ц0108-83-1 -УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ | | 2 | 357,8 | - | 716 | - | 534 | 2 | 4 |
| | | | | 281 | - | 562 | - | 95 | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 5 | Ц0108-572-8-ЩИТОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ | | 2 | 1245,7 | 66,7 | 2491 | 133 | 522 | 2 | 4 |
| | | | | 261 | 13,5 | 522 | 27 | 95 | 0,08 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 6 | Ц0108-526-6-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК | | 9 | 753,8 | 14,8 | 6784 | 133 | 2037 | 1 | 9 |
| | | | | 236 | 2,3 | 2124 | 21 | 95 | 0,01 | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДО 25 А | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | |
| 7 | Ц0108-83-1 -УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ | 3 | 357,8 | - | 1073 | - | 801 | 2 | 6 |
| | | | 281 | - | 843 | - | 95 | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | |
| 8 | Ц0108-573-5-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ | 1 | 663 | 152 | 663 | 152 | 361 | 2 | 2 |
| | | | 349 | 31,5 | 349 | 32 | 95 | 0,18 | - |
| | | ШТ | | | | | | | |
| 9 | Ц0108-524-4-ЯЩИК С РУБИЛЬНИКОМ | 1 | 888,3 | 23,3 | 888 | 23 | 342 | 2 | 2 |
| | | | 356 | 4,5 | 356 | 4 | 95 | 0,03 | - |
| | | ШТ | | | | | | | |
| 10 | Ц0108-526-6-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК ДО 25 А | 1 | 753,8 | 14,8 | 754 | 15 | 226 | 1 | 1 |
| | | | 236 | 2,3 | 236 | 2 | 95 | 0,01 | - |
| | | ШТ | | | | | | | |
| 11 | Ц0108-83-1 -УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ | 4 | 357,8 | - | 1431 | - | 1068 | 2 | 8 |
| | | | 281 | - | 1124 | - | 95 | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | |
| 12 | Ц0108-603-1-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ | 2 | 228,8 | 13,2 | 458 | 26 | 394 | 1 | 2 |
| | | | 205 | 2,3 | 410 | 5 | 95 | 0,01 | - |
| | | ШТ | | | | | | | |
| 13 | Ц0108-594-7-СВЕТИЛЬНИК С 2-МЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ | 6 | 444,1 | 182 | 2665 | 1092 | 1454 | 1,27 | 8 |
| | | | 204 | 51,1 | 1224 | 307 | 95 | 0,3 | 2 |
| | | ШТ | | | | | | | |
| 14 | Ц0108-594-6-СВЕТИЛЬНИК С 1-ОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПОЙ | 1 | 335,7 | 125 | 336 | 125 | 180 | 0,96 | 1 |
| | | | 154 | 35,6 | 154 | 36 | 95 | 0,21 | - |
| | | ШТ | | | | | | | |
| 15 | Ц0108-593-6-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ ОДНОЛАМПОВЫЙ | 8 | 313 | 131 | 2504 | 1048 | 1185 | 0,75 | 6 |
| | | | 119 | 36,9 | 952 | 295 | 95 | 0,21 | 2 |
| | | ШТ | | | | | | | |
| 17 | Ц0108-572-1-БЛОК РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ | 2 | 1759 | 86 | 3518 | 172 | 681 | 2 | 4 |
| | | | 338 | 20,3 | 676 | 41 | 95 | 0,12 | - |
| | | ШТ | | | | | | | |
| 18 | Ц0108-591-1-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 3 | 55 | 0,9 | 165 | 3 | 142 | 0,33 | 1 |
| | | | 49,7 | 0,2 | 149 | 1 | 95 | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | |
| 19 | Ц0108-591-2-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 7 | 47 | 0,2 | 329 | 1 | 303 | 0,29 | 2 |
| | | | 45,5 | 0,1 | 319 | 1 | 95 | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | |
| 20 | Ц0108-591-5-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 2 | 48,5 | 0,2 | 97 | - | 89 | 0,29 | 1 |
| | | | 47 | 0,1 | 94 | - | 95 | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | |
| 21 | Ц0108-591-4-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 6 | 57,2 | 1 | 343 | 6 | 299 | 0,37 | 2 |
| | | | 52,2 | 0,2 | 313 | 1 | 95 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | | | | | | |
| 22 | Ц0108-591-9-РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 5 | 62,7 | 0,2 | 314 | 1 | 275 | 0,34 | 2 |
| | | | 57,8 | 0,1 | 289 | 1 | 95 | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | |
| 23 | Ц0108-591-8-РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 2 | 64 | 1 | 128 | 2 | 112 | 0,36 | 1 |
| | | | 58,5 | 0,2 | 117 | - | 95 | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | |
| 24 | Ц0108-591-6-КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ | 26 | 59,7 | 1 | 1552 | 26 | 1294 | 0,33 | 9 |
| | | | 52,2 | 0,2 | 1357 | 5 | 95 | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | |
| 25 | Ц0108-410-1-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ | 141 | 34,2 | 1,2 | 4822 | 169 | 3134 | 0,14 | 20 |
| | | | 23,2 | 0,2 | 3271 | 28 | 95 | - | - |
| | | М | | | | | | | |
| 26 | Ц0108-410-2-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ | 6 | 39 | 1,5 | 234 | 9 | 149 | 0,16 | 1 |
| | | | 25,9 | 0,2 | 155 | 1 | 95 | - | - |
| | | М | | | | | | | |
| 27 | Ц0108-407-1-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, В ОПАЛУБКЕ ФУНДАМЕНТОВ И ПЕРЕКРЫТИЯХ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ | 38 | 99,2 | 3,9 | 3770 | 148 | 1700 | 0,28 | 11 |
| 1 | | | 46,4 | 0,7 | 1763 | 27 | 95 | - | - |
| | | М | | | | | | | |
| 28 | Ц0108-407-1-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, В ОПАЛУБКЕ ФУНДАМЕНТОВ И ПЕРЕКРЫТИЯХ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ | 6 | 116,4 | 6,3 | 698 | 38 | 416 | 0,44 | 3 |
| 3 | | | 71,6 | 1,3 | 430 | 8 | 95 | 0,01 | - |
| | | М | | | | | | | |
| 29 | Ц0108-412-4-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА: ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35 ММ2 | 24 | 19,6 | 0,5 | 470 | 12 | 376 | 0,1 | 2 |
| | | | 16,4 | 0,1 | 394 | 2 | 95 | - | - |
| | | М | | | | | | | |
| 30 | Ц0108-412-3-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА: ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 | 167 | 14,6 | 0,2 | 2438 | 33 | 1888 | 0,07 | 12 |
| | | | 11,8 | 0,1 | 1971 | 17 | 95 | - | - |
| | | М | | | | | | | |
| 31 | Ц0108-397-1-КАБЕЛЬ-КАНАЛ | 54 | 170,1 | 15,3 | 9185 | 826 | 975 | 0,09 | 5 |
| | | | 15,8 | 3,2 | 853 | 173 | 95 | 0,02 | 1 |
| | | М | | | | | | | |
| 32 | Ц0108-398-1-ПРОВОДА В ЛОТКАХ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 | 54 | 5,4 | 2,3 | 292 | 124 | 164 | 0,01 | 1 |
| | | | 2,5 | 0,7 | 135 | 38 | 95 | - | - |
| | | М | | | | | | | |
| 33 | Ц0108-403-3-ПРОВОД ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 2-3-ЖИЛЬНЫЙ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ | 40 | 47,2 | 14,8 | 1888 | 592 | 1163 | 0,16 | 6 |
| | | | 26,3 | 4,3 | 1052 | 172 | 95 | 0,02 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | М | | | | | | | |
| 34 | Ц0108-82-1 | -КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК | 46 | 85,4 | 0,2 | 3928 | 9 | 3098 | 0,4 | 18 |
| | | | ШТ | 70,9 | - | 3261 | - | 95 | - | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ НЕ УЧТЕННЫХ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| | | НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 35 | 75-6-67 | -ШКАФ ВВОДА, УЧЕТА И РАСПРЕДЖЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, 380В, 50ГЦ,ПР 8804-1008-УХЛ3 | 1 | 36500 | - | 36500 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | КОМПЛЕКТ | | | | | | | |
| 36 | ПРАЙС-ЛИСТ ООО"ТД ПЕТРОМ-ЭЛЕКТРО",РФ | -УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ 220В ОТКЛЮЧАЮЩИЙ, ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТОК 30МА | 2 | 804,96 | - | 1610 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 37 | 75-6-58 | -ЩИТОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ,380В,50ГЦ, НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, ТИП ЩО8505-0405-Н-УХЛ3.1 | 1 | 29150 | - | 29150 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 38 | ПРАЙС-ЛИСТ ООО"ТД ПЕТРОМ-ЭЛЕКТРО",РФ | -УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ 220В ОТКЛЮЧАЮЩИЙ, ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТОК 30МА | 2 | 804,96 | - | 1610 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 39 | 75-6-57 | -ЩИТОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ,380В,50ГЦ, НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, ТИП ЩРО8505-2612-Н-УХЛ3.1 | 1 | 28650 | - | 28650 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 40 | ПРАЙС-ЛИСТ ООО"ТД ПЕТРОМ-ЭЛЕКТРО",РФ | -УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ 220В ОТКЛЮЧАЮЩИЙ, ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТОК 30МА | 1 | 804,96 | - | 805 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 41 | 75-6-59 | -ЩИТОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ,380В,50ГЦ, НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, ТИП ЩО8505-0404-Н-УХЛ3.1 | 1 | 26200 | - | 26200 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 42 | ПРАЙС-ЛИСТ ООО"ТД ПЕТРОМ-ЭЛЕКТРО",РФ | -УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ 220В ОТКЛЮЧАЮЩИЙ, ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТОК 30МА | 1 | 804,96 | - | 805 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 43 | С151803-150 | -ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ | 1 | 6960 | - | 6960 | - | - | - | - |
| | ПРИМ. | | ШТ | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | С151803-180 | -ЯЩИК С РУБИЛЬНИКОМ, ТИП ЯРП31.5, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА 100 А | 1 | 6510 | - | 6510 | - | - | - | - |
| | ПРИМ. | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ШТ | | | | | | |
| 45 | ПРАЙС-ЛИСТ ООО"ТД ПЕТРОМ-ЭЛЕКТРО",РФ | -АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 220В,50ГЦ, ВА69F29-1Z0.8 | 1 | 461,96 | - | 462 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | ШТ | | | | | | |
| 46 | ПРАЙС-ЛИСТ ООО"ТД ПЕТРОМ-ЭЛЕКТРО",РФ | -УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ 220В ОТКЛЮЧАЮЩИЙ, ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТОК 30МА | 4 | 804,96 | - | 3220 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | ШТ | | | | | | |
| 47 | С151803-192 | -ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25 | 2 | 4720 | - | 9440 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | ШТ | | | | | | |
| | | СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 48 | С151702-27 | -СВЕТИЛЬНИКИ ТИП ЛП005-2Х36 | 4 | 2480 | - | 9920 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | ШТ | | | | | | |
| 49 | С151702-31 | -СВЕТИЛЬНИКИ ТИП ЛП005-1Х18 | 1 | 972 | - | 972 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | ШТ | | | | | | |
| 51 | С151702-3 | -СВЕТИЛЬНИКИ ТИП ЛСП44-2Х36 | 2 | 2320 | - | 4640 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | ШТ | | | | | | |
| 52 | С151701-8 ПРИМ. | -СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЙ, ТИП НПО22-60 | 2 | 613 | - | 1226 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | ШТ | | | | | | |
| 53 | С151701-14 ПРИМ. | -СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ, ТИП VEGA | 6 | 871 | - | 5226 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | ШТ | | | | | | |
| 55 | С151706-10 | -ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ /ГОСТ 2239-79/, ТИП Б230-240-60 | 2 | 33 | - | 66 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | ШТ | | | | | | |
| 56 | ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"220VOLT",РК | -ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА МОЩНОСТЬЮ 220В | 6 | 158,88 | - | 953 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | ШТ | | | | | | |
| 57 | С151706-80 | -ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 | 13 | 101 | - | 1313 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | ШТ | | | | | | |
| 60 | "ЭЛЕКТРО-ТЕХНОЛОГ",РФ | -БЛОК РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ ES1 | 2 | 4891,99 | - | 9784 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | ШТ | | | | | | |
| | | ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | |
| 61 | С151705-2 | -СТАРТЕР ДЛЯ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ ЛАМП /ГОСТ 8799-75/ | 19 | 17 | - | 323 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | ШТ | | | | | | |
| 62 | С151801-11 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ТИП ВС20-1-0-ФСР | 3 | 134 | - | 402 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | ШТ | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | С151801-12 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ТИП С16-22 | 7 | 156 | - | 1092 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 64 | С151801-14 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ, ТИП С56-124 | 2 | 182 | - | 364 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 65 | С151801-13 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ, ТИП ВС20-2-0-ФСР | 6 | 182 | - | 1092 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 66 | С151801-143 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 250 В, НА ТОК 10 А | 5 | 46 | - | 230 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 67 | С151801-144 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 250 В, НА ТОК 10 А | 2 | 105 | - | 210 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 68 | С151803-48 | -КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р31, ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ, ПРОТЯЖКИ И ОТВЕТВЛЕНИЯ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕ ДО 4 ММ2 ИЛИ СКРЫТЫХ И ОТКРЫТЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК, ДИАМЕТР 106 ММ, ВЫСОТА 35,5 ММ, ТИП У192 УХЛ2 | 0,026 | 26100 | - | 679 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000ШТ | | | | | | | | |
| | | КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ | | | | | | | | |
| 69 | С151601-127 4ИЗМ. И ДОП.ВЫП. 15 СН РК 8.02-04-20 02 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х6-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,004 | 228701 | - | 915 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | КМ | | | | | | | | |
| 70 | С151601-127 3ИЗМ. И ДОП.ВЫП. 15 СН РК 8.02-04-20 02 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х4-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,02 | 158694 | - | 3174 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | КМ | | | | | | | | |
| 71 | С151601-122 8ИЗМ. И ДОП.ВЫП. 15 СН РК 8.02-04-20 02 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х4-1 ГОСТ 16442-80 | 0,006 | 93516 | - | 561 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | КМ | | | | | | | | |
| 72 | С151601-122 7ИЗМ. И ДОП.ВЫП. 15 СН РК 8.02-04-20 02 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х2,5-1 ГОСТ 16442-80 | 0,107 | 59626 | - | 6380 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | КМ | | | | | | | | |
| 73 | С151601-122 6ИЗМ. И ДОП.ВЫП. | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х1,5-1 ГОСТ 16442-80 | 0,021 | 40296 | - | 846 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15 СН РК 8.02-04-2002 | | КМ | | | | | | | |
| 74 | ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"220VOLT",РК | -ПРОВОД С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ СЕЧ.3Х2,5ММ2 | ПУГНП М | 80 | 52,2 | - | 4176 | - | - | - | - |
| 75 | ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"220VOLT",РК | -ПРОВОД С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ СЕЧ.2Х1,5ММ2 | ПУГНП М | 18 | 22,51 | - | 405 | - | - | - | - |
| 76 | ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"220VOLT",РК | -ПРОВОД С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ СЕЧ.3Х1,5ММ2 | ПУГНП М | 6 | 32,62 | - | 196 | - | - | - | - |
| 77 | ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"220VOLT",РК | -ПРОВОД С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ СЕЧ.3Х1,5ММ2 | NYM М | 11 | 79,6 | - | 876 | - | - | - | - |
| 78 | С151803-201 | -НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ | ШТ | 46 | 84 | - | 3864 | - | - | - | - |
| 79 | ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"220VOLT",РК | -КАБЕЛЬ-КАНАЛ 2Х25Х16 | М | 4 | 36,87 | - | 147 | - | - | - | - |
| 80 | ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"220VOLT",РК | -КАБЕЛЬ-КАНАЛ 2Х16Х16 | М | 50 | 22,84 | - | 1142 | - | - | - | - |
| 81 | ПРАЙС-ЛИСТ "РУВИНИЛ", РФ | -ТРУБА ГИБКАЯ ГОФРИРОВАННАЯ ЛЕГКОГО ТИПА ДИАМ.20ММ | М | 125 | 8,61 | - | 1077 | - | - | - | - |
| 82 | ПРАЙС-ЛИСТ "РУВИНИЛ", РФ | -ТРУБА ГИБКАЯ ГОФРИРОВАННАЯ ЛЕГКОГО ТИПА ДИАМ.25ММ | М | 16 | 15,17 | - | 243 | - | - | - | - |
| 83 | ПРАЙС-ЛИСТ "РУВИНИЛ", РФ | -ТРУБА ГИБКАЯ ГОФРИРОВАННАЯ ЛЕГКОГО ТИПА ДИАМ.32ММ | М | 6 | 23,28 | - | 140 | - | - | - | - |
| 84 | С130806-7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 20Х2,5 ММ | М | 38 | 104 | - | 3952 | - | - | - | - |
| 85 | С130806-11 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 50Х3 ММ | М | 6 | 295 | - | 1770 | - | - | - | - |
| 86 | ПРАЙС-ЛИСТ ООО"З-Д ГОРЭКС-СВЕТОТЕХНИКА",РФ | -ФОНАРЬ ПЕРЕНОСНОЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОСЗ-5/6 | ШТ | 1 | 2821,99 | - | 2822 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | С151804-153-СКОБЫ ДВУХЛАПЧАТЫЕ | | 200 | 145 | - | 29000 | - | - | - | - |
| | 0ИЗМ. И | | | | | | | | | |
| | ДОП.ВЫП. | ШТ. | | - | - | - | - | - | - | - |
| | 15 СН РК | | | | | | | | | |
| | 8.02-04-20 | | | | | | | | | |
| | 02 | | | | | | | | | |
| 88 | ТОРГ.СЕТЬ -САМОРЕЗЫ ПО МЕТАЛЛУ | | 120 | 6,52 | - | 783 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | ТОРГ.СЕТЬ -ДЮППЕЛЬ | | 280 | 2,61 | - | 731 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | ТЕНГЕ | | | 319661 | 5279 | | | 166 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 28367 | 1313 | | | 8 |
| | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | ТЕНГЕ | | | 120500 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | ТЕНГЕ | | | 120500 | - | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 193439 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 28196 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 13298 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 234933 | - | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 5722 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 343 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 6065 | - | - | | - |
| | ИТОГО | | ТЕНГЕ | | | 361498 | - | - | | - |

## ВЛ-0,4КВ, НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0133-103-1-УСТАНОВКА ОДНОСТОЕЧНЫХ | | 5 | 1534,11 | 878,23 | 7671 | 4391 | 3952 | 3,06 | 15 |
| | ИЗМ. И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ДЛЯ ВЛ | | | | | | | | | |
| | ДОП. ВЫП. 0,38; 6-10 КВ | | | 506,25 | 246,42 | 2531 | 1232 | 105 | 1,03 | 5 |
| | 1 СН РК | | | | | | | | | |
| | 8.02-02-20 | ОПОРА | | | | | | | | |
| | 02, СН РК | | | | | | | | | |
| | 8.02-03-20 | | | | | | | | | |
| | 02, СН РК | | | | | | | | | |
| | 8.02-05-20 | | | | | | | | | |
| | 02, СН РК | | | | | | | | | |
| | 8.02-06-20 | | | | | | | | | |
| | 02 | | | | | | | | | |
| 6 | Е0133-108-1-ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ВЛ 0,38 КВ | | 0,349 | 7259,41 | 4310,78 | 2534 | 1504 | 1434 | 16,1 | 6 |
| | /В 1 ПРОВОД ПРИ 20 ОПОРАХ НА | | | | | | | | | |
| | 1 КМ ЛИНИИ/ С ПОМОЩЬЮ | | | 2745 | 1169,46 | 958 | 408 | 105 | 4,45 | 2 |
| | МЕХАНИЗМОВ | | | | | | | | | |
| | | 1КМ | | | | | | | | |
| 9 | Ц0108-407-1-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО | | 5 | 143,1 | 59,8 | 716 | 299 | 288 | 0,28 | 1 |
| | 6 УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, | | | | | | | | | |
| | ПО ФЕРМАМ, КОЛОННАМ И ДРУГИМ | | | 45 | 15,6 | 225 | 78 | 95 | 0,09 | - |
| | СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, | | | | | | | | | |
| | ДИАМЕТР ДО 40 ММ | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | М | | | | | | | | |
| 10 | Ц0108-409-1-7 | ТРУБЫ ПХВ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ | 5 | 108,6 | 48,9 | 543 | 245 | 246 | 0,22 | 1 |
| | | | | 39,6 | 12,2 | 198 | 61 | 95 | 0,07 | - |
| | | | М | | | | | | | |
| 11 | Ц0108-407-1-7 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО ФЕРМАМ, КОЛОННАМ И ДРУГИМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ | 10 | 160 | 71,3 | 1600 | 713 | 683 | 0,34 | 3 |
| | | | | 53,3 | 18,6 | 533 | 186 | 95 | 0,11 | 1 |
| | | | М | | | | | | | |
| 12 | Ц0108-412-3- | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА: ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 | 20 | 14,6 | 0,2 | 292 | 4 | 226 | 0,07 | 1 |
| | | | | 11,8 | 0,1 | 236 | 2 | 95 | - | - |
| | | | М | | | | | | | |
| 13 | Ц0108-405-1- | ПРОВОДА ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СЕЧЕНИЕ ДО 16 ММ2 | 12 | 60,5 | 2,8 | 726 | 34 | 634 | 0,32 | 4 |
| | | | | 55,1 | 0,5 | 661 | 6 | 95 | - | - |
| | | | М | | | | | | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| 18 | С143019-102 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | СТОЙКИ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, ДЛИНА 9,5 М, МАРКА СВ 95-1А, СВ 95-2 | 5 | 12000 | - | 60000 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 24 | ПРАЙС-ЛИСТ | -СКРЕПА NS | 18 | 19,42 | - | 350 | - | - | - | - |
| | "NILED",РК | | ШТ | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | ПРАЙС-ЛИСТ | -МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕНТА | 18 | 113,53 | - | 2044 | - | - | - | - |
| | "NILED",РК | | ШТ | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | ПРАЙС-ЛИСТ | -ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ЗАЖИМ PSP25/120 | 2 | 435,21 | - | 870 | - | - | - | - |
| | "NILED",РК | | ШТ | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | ПРАЙС-ЛИСТ | -АНКЕРНЫЙ ЗАЖИМ РА4/35 | 8 | 256,43 | - | 2051 | - | - | - | - |
| | "NILED",РК | | ШТ | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | ПРАЙС-ЛИСТ | -АНКЕРНЫЙ ЗАЖИМ DN1 | 2 | 133,43 | - | 267 | - | - | - | - |
| | "NILED",РК | | ШТ | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ПРАЙС-ЛИСТ -АНКЕРНЫЙ ЗАЖИМ DN123 | | 12 | 171,93 | - | 2063 | - | - | - | - |
| | "NILED",РК | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | ПРАЙС-ЛИСТ -ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ P616R | | 22 | 232,28 | - | 5110 | - | - | - | - |
| | "NILED",РК | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | ПРАЙС-ЛИСТ -ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ P645 | | 28 | 281,22 | - | 7874 | - | - | - | - |
| | "NILED",РК | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | ПРАЙС-ЛИСТ -ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ P71 | | 7 | 354,3 | - | 2480 | - | - | - | - |
| | "NILED",РК | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | ПРАЙС-ЛИСТ -ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ P70 | | 12 | 388,23 | - | 4659 | - | - | - | - |
| | "NILED",РК | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | ПРАЙС-ЛИСТ -ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ P4 | | 4 | 174,21 | - | 697 | - | - | - | - |
| | "NILED",РК | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | ПРАЙС-ЛИСТ -ПЛАШЕЧНЫЙ ЗАЖИМ CD35 | | 9 | 162,47 | - | 1462 | - | - | - | - |
| | "NILED",РК | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | С151804-199-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 6ИЗМ. И ДОП.ВЫП. ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 15 СН РК 8.02-04-20 02 | ШТ. | 5 | 155 | - | 775 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | ПРАЙС-ЛИСТ -АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ ТОО"ЕРЖАСП РОМКОМПАНИ ",РК | ШТ | 3,5 | 19,57 | - | 69 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | ООО"ВЭЛСНА Б",РФ -ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП6 | ШТ | 5 | 80,74 | - | 404 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | ПРАЙС-ЛИСТ -КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ СА-16 | | 12 | 74,38 | - | 893 | - | - | - | - |
| | "NILED",РК | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | ПРАЙС-ЛИСТ -СТЯЖНОЙ ХОМУТ E778 | | 6 | 755,25 | - | 4531 | - | - | - | - |
| | "NILED",РК | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | ТОО"ВИЗАРД НТ",РК -КРОНШТЕЙН У3 | ШТ | 2 | 1993,66 | - | 3987 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | ТОО"ВИЗАРД НТ",РК -КРОНШТЕЙН У4 | ШТ | 3 | 1552,91 | - | 4659 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | ПРАЙС-ЛИСТ -КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ СА-16 | | 12 | 74,38 | - | 893 | - | - | - | - |
| | "NILED",РК | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | ПРАЙС-ЛИСТ "NILED",РК | -ДИСТАНЦИОННЫЙ ФИКСАТОР BIC15.50 | ШТ | 2 | 122,99 | - | 246 | - | - | - | - |
| 45 | ПРАЙС-ЛИСТ "NILED",РК | -КОЛПАЧОК ИЗОЛИРУЮЩИЙ CE25-150 | ШТ | 6 | 63,94 | - | 384 | - | - | - | - |
| 46 | С130806-19 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ 20Х2,8 ММ | М | 5 | 116 | - | 580 | - | - | - | - |
| 47 | ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"220VOLT",РК | -ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ТРУБКА D-15ММ | М | 5 | 29,36 | - | 147 | - | - | - | - |
| 48 | ТОРГ.СЕТЬ | -ШУРУП | ШТ | 6 | 4,89 | - | 29 | - | - | - | - |
| 49 | ТОРГ.СЕТЬ | -ДЮБЕЛЬ ПОД ШУРУП | ШТ | 6 | 8,81 | - | 53 | - | - | - | - |
| 50 | ПРАЙС-ЛИСТ "NILED",РК | -АДАПТЕР ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ C481 | ШТ | 16 | 1157,83 | - | 18525 | - | - | - | - |
| 51 | ООО"ВЭЛСНАБ",РФ | -УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАКОРАЧИВАНИЯ M7D | ШТ | 1 | 17111,36 | - | 17111 | - | - | - | - |
| 52 | ПРАЙС-ЛИСТ "NILED",РК | -ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОТ ПЕРЕНАПРЕЖЕНИЯ OP660/50 | ШТ | 6 | 2436,04 | - | 14616 | - | - | - | - |
| 53 | ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЕРЖАСПРОМКОМПАНИ",РК | -МЕДНЫЙ ПРОВОД НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ МГ16 | М | 3 | 818,21 | - | 2455 | - | - | - | - |
| 54 | ПРАЙС-ЛИСТ "NILED",РК | -ИЗОЛИРОВАННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ CPTAR25 | ШТ | 12 | 593,43 | - | 7121 | - | - | - | - |
| 55 | ПРАЙС-ЛИСТ "NILED",РК | -ИЗОЛИРОВАННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ CPTAR16 | ШТ | 2 | 593,43 | - | 1187 | - | - | - | - |
| 56 | ПРАЙС-ЛИСТ ООО"ТК КАБЕЛЬ-ТРЕЙД",РФ | -УПЛОТНИТЕЛЬ RDSS-60 | ШТ | 5 | 2087,94 | - | 10440 | - | - | - | - |
| 57 | ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЕРЖАСП | -КРОНШТЕЙН УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ КС2 | | 14 | 753,62 | - | 10551 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РОМКОМПАНИ ",РК | ШТ | | | | | | | | |
| 58 | ООО"ВЭЛСНАБ",РФ -ХОМУТ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ Х15 | | 4 | 12,92 | - | 52 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | ООО"ВЭЛСНАБ",РФ -ХОМУТ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ Х16 | | 3 | 10,41 | - | 31 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | ПРАЙС-ЛИСТ -ПЛАШЕЧНЫЙ ЗАЖИМ CD150 | | 7 | 198,68 | - | 1391 | - | - | - | - |
| | "NILED",РК | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | ПРАЙС-ЛИСТ -СЪЕМНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ FG225 | | 7 | 206,51 | - | 1446 | - | - | - | - |
| | "NILED",РК | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | ПРАЙС-ЛИСТ -КОРПУС ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ PF4 | | 7 | 616,27 | - | 4314 | - | - | - | - |
| | "NILED",РК | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | ПРАЙС-ЛИСТ -ПРОВОД С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПВС СЕЧ.3Х2,5 | | 32 | 80,26 | - | 2568 | - | - | - | - |
| | ТОО"ЕРЖАСПРОМКОМПАНИ ",РК | М | | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | ПРАЙС-ЛИСТ -ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ СИП4 СЕЧ.4Х25 | | 124 | 117,45 | - | 14563 | - | - | - | - |
| | ТОО"ЕРЖАСПРОМКОМПАНИ ",РК | М | | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | ПРАЙС-ЛИСТ -ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ СИП4 СЕЧ.2Х16 | | 132 | 43,06 | - | 5684 | - | - | - | - |
| | ТОО"ЕРЖАСПРОМКОМПАНИ ",РК | М | | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | С130806-11 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 50Х3 ММ | | 10 | 295 | - | 2950 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | ПРАЙС-ЛИСТ -ФАСАДНОЕ КРЕПЛЕНИЕ SF50 | | 17 | 102,77 | - | 1747 | - | - | - | - |
| | ТОО"ЕРЖАСПРОМКОМПАНИ ",РК | М | | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | С12021-245 -ТРУБОСТОЙКА | | 0,01386 | 172800 | - | 2395 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | ТЕНГЕ | | | 240804 | 7190 | | | 32 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 5342 | 1973 | | | 9 |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 167208 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 3511 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 10243 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 180963 | - | - | | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | 67671 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | 3952 | - | - | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | 4297 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | 75919 | - | - | - |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | 2395 | - | - | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | 144 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | 2539 | - | - | - |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | 3530 | - | - | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | 212 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | 3742 | - | - | - |
| ИТОГО | ТЕНГЕ | | 263163 | - | - | - |

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0101-145-2-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ ИЗ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ | 1071 М2 | 1,41 | 1,41 | 1511 | 1511 | 312 | - | - |
| | | | - | 0,3 | - | 322 | 97 | - | 1 |
| 2 | Е0101-24-6 -ПОДСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М | 194 М3 | 6,01 | 6,01 | 1165 | 1165 | 392 | - | - |
| | | | - | 2,08 | - | 404 | 97 | 0,01 | 1 |
| 3 | Е0101-24-14-ДОБАВИТЬ НА 50 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ | 194 М3 | 23,77 | 23,77 | 4611 | 4611 | 1552 | - | - |
| | К=5 | | - | 8,25 | - | 1600 | 97 | 0,03 | 5 |
| 4 | Е0101-130-1-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т, НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ | 194 М3 | 14,01 | 14,01 | 2717 | 2717 | 902 | - | - |
| | | | - | 4,8 | - | 930 | 97 | 0,02 | 3 |
| 5 | Е0101-130-7-ДОБАВЛЯТЬ ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, МАССОЙ 25 Т, ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ | 194 М3 | 8,36 | 8,36 | 1621 | 1621 | 473 | - | - |
| | К=6 | | - | 2,52 | - | 488 | 97 | 0,01 | 2 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | ТЕНГЕ | | | 11626 | 11626 | | | - |
| | | ТЕНГЕ | | | - | 3744 | | | 12 |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 11626 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 3632 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 915 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 16173 | - | - | | - |
| | ИТОГО | ТЕНГЕ | | | 16173 | - | - | | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | ТЕНГЕ | 1524535 | 81369 | | 710 |
| | ТЕНГЕ | 122664 | 25242 | | 105 |
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | ТЕНГЕ | 120500 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | ТЕНГЕ | 120500 | - | - | - |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 377550 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | 38962 | - | - | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | 24991 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 441503 | - | - | - |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 192619 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | 47698 | - | - | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | 14419 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 254736 | - | - | - |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 119706 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | 354 | - | - | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | 7204 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 127264 | - | - | - |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 714159 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | 81732 | - | - | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | 47753 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 843645 | - | - | - |
| ИТОГО | ТЕНГЕ | 1787648 | - | - | - |
| В том числе оборудование | | 120500 | | | |
| ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,4%x0,8=1,92% | | 32009 | | | |
| ИТОГО: | | 1699157 | | | |
| ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,5%x0,9= 2,25% | | 38231 | | | |
| ИТОГО: | | 1737388 | | | |
| ПРОЧИЕ: | | | | | |
| ВЫСЛУГА ЛЕТ 1% | | 16992 | | | |
| ДОП, ОТПУСКА 0,4% | | 6797 | | | |
| ИТОГО ПРОЧИХ: | | 23789 | | | |
| ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775 | | 1881677 | | | |
| ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (2,599935259) | | 4892238 | | | |
| НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2% | | 97845 | | | |

| | |
|---|---|
| ИТОГО: | 4990083,00 |
| НДС-12% | 598809,96 |
| ВСЕГО: | 5588892,96 |

**Заказчик:**

**ТОО «Батыс су арнасы»**

**Директор**

_____ **Шунаев Е.Т.**

**Подрядчик:**

**ТОО «Альтаир»**

**Директор**

_____ **Потиченко С.А.**

**Эксперт (ты) технического надзора Технадзор ТОО «ЖайыкСтройИнжиниринг» Полубояров В.Б.** _____

Унифицированная форма 2в

Заказчик: ТОО «Батыс су арнасы» ЗКО г Уральск, С Датова,4/4 тел 8(7112) 28-33-73
Подрядчик: ТОО «Альтаир» ЗКО г.Уральск , Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка:ЗКО г.Уральск ул.Черняховского -ул. Исатай батыра, ул.Матросова
Объект: « Реконструкция сливной станции по ул.Черняховского-ул.Исатай батыра. Строительство самотечного канализационного коллектора по ул.Исатай батыра от сливной станции до канализационного коллектора по ул. Матросова в .Уральск ЗКО»
Договор подряда (контракт):№ 184 от 2016-06-30

## Акт приемки выполненных работ №6 за 11 октября 2016г

| N ПП | ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО | в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ | в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН | в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО | в т.ч. ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН | в т.ч. ЗП МАШИНИСТОВ | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ % | ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: НА ЕДИНИЦУ | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | | | 9 | 10 | 11 |
| | | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | | | |
| | | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Е0109-43-2 Т.Ч. П-3.5 СНИП8.02-05-2002 П-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5 | -ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО СТАЛЬНОГО ЛИСТА М2 | 8,1 | 184,26<br>86,4 | 87,56<br>20,82 | | | 1492<br>700 | 709<br>169 | | | 782<br>90 | 0,56<br>0,07 | 5<br>1 |
| 25 | Е0107-25-1 К=0,8 | -ДЕМОНТАЖ ВОРОТ ШТ | 2 | 3566,39<br>2574 | 938,26<br>267,81 | | | 7133<br>5148 | 1877<br>536 | | | 7957<br>140 | 14,24<br>1,02 | 28<br>2 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | ТЕНГЕ | | | | | 8625 | 2586 | | | | | 33 |
| | | | ТЕНГЕ | | | | | 5848 | 704 | | | | | 3 |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | | | 7133 | - | | | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | | | 7957 | - | | | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | | | 905 | - | | | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | | | 15995 | - | | | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | | | 1492 | - | | | - | | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 782 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 2411 | - | - | | - |
| | ИТОГО | ТЕНГЕ | | | 18406 | - | - | | - |

ЛИТЕР А.ЗДАНИЕ АБК

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Е0112-15-1 | -УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ | 5 | 207,96 | 1,19 | 1040 | 6 | 163 | 0,16 | 1 |
| | | | | 27 | 0,45 | 135 | 2 | 119 | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 25 | Е0110-12-1 | -ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ДОСКАМИ ОБШИВКИ | 3,3 | 700,7 | 5,48 | 2312 | 18 | 341 | 0,53 | 2 |
| | | | | 84,15 | 2,07 | 278 | 7 | 120 | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 26 | Е0112-13-1 | -УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ | 3,3 | 148,03 | 4,93 | 488 | 16 | 122 | 0,19 | 1 |
| | | | | 29,25 | 1,85 | 97 | 6 | 119 | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 27 | Е0112-13-2 К=2 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ПЛИТНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ ПОЛИСТИРОЛЬНОГО ПЕНОПЛАСТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ | 3,3 | 248,64 | 9,8 | 821 | 32 | 179 | 0,27 | 1 |
| | | | | 41,86 | 3,7 | 138 | 12 | 119 | 0,02 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 28 | С11031-175 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -ПЛИТЫ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ТОЛЩ.150ММ | 0,50985 | 26800 | - | 13664 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 29 | Е0115-37-4 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 | -ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ, С УСТАНОВКОЙ КАРКАСОВ | 3,3 | 1463,59 | 18,49 | 4830 | 61 | 3435 | 5,91 | 19 |
| | | | | 986,89 | 4,54 | 3257 | 15 | 105 | 0,02 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | ТЕНГЕ | | | 23155 | 134 | | | 23 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 3904 | 42 | | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 23155 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 4241 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 1644 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 29040 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | ТЕНГЕ | | | 29040 | - | - | | - |

## РАЗДЕЛ 5. КРЫША И КРОВЛЯ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | E0110-13-1 | -УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК | 18,6 | 24,75 | 0,9 | 460 | 17 | 129 | 0,03 | 1 |
| | | | | 5,42 | 0,34 | 101 | 6 | 120 | - | - |
| 46 | E0112-9-2 | -УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ЖЕЛОБОВ | 24 | 481,76 | 1,22 | 11562 | 29 | 1272 | 0,28 | 7 |
| | | | | 44,1 | 0,45 | 1058 | 11 | 119 | - | - |
| 47 | E0112-9-1 | -УСТРОЙСТВО НАСТЕННЫХ ЖЕЛОБОВ | 18 | 1297,48 | 15,48 | 23355 | 279 | 2645 | 0,75 | 14 |
| | | | | 117,68 | 5,81 | 2118 | 105 | 119 | 0,03 | 1 |
| 48 | E0112-8-1 | -УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ /НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР./ С | 75 | 74,96 | 0,16 | 5622 | 12 | 2014 | 0,13 | 10 |
| | | ВОДОСТОЧНЫМИ ТРУБАМИ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБ | | 22,5 | 0,07 | 1688 | 5 | 119 | - | - |
| 60 | E0112-4-3 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12 | -УСТРОЙСТВО ПРОХОДА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТРУБЫ ЧЕРЕЗ КРЫШУ | 0,6 | 938,68 | 4,74 | 563 | 3 | 66 | 0,55 | - |
| | | | | 91,35 | 1,78 | 55 | 1 | 119 | 0,01 | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | ТЕНГЕ | | | | 41562 | 340 | | | 31 |
| | | ТЕНГЕ | | | | 5020 | 128 | | | 1 |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | | 41562 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | | 6127 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | | 2861 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | | 50550 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | ТЕНГЕ | | | | 50550 | - | - | | - |

## РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СТЕНЫ | | | | | | | | | |
| 88 | E0115-180-5 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАКУ | 108,91 | 251,66 | 1,88 | 27408 | 205 | 4534 | 0,23 | 25 |
| | | | | 38,93 | 0,72 | 4240 | 78 | 105 | - | - |
| 89 | E0115-17-1 | -ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ /БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК/ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | 10,33 | 1038,66 | 2,1 | 10729 | 22 | 3620 | 2 | 21 |
| | | | | 333 | 0,79 | 3440 | 8 | 105 | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | ТЕНГЕ | | | | 38138 | 226 | | | 46 |
| | | ТЕНГЕ | | | | 7680 | 87 | | | - |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | | 38138 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | | 8155 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | | 2778 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | | 49070 | - | - | | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 8 | | ТЕНГЕ | | | 49070 | - | - | | - |
| | | | РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| 92 | Е0115-38-1 | -ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ | | 19,3 | 3142,91 | 3,99 | 60658 | 77 | 9492 | 2,7 | 52 |
| | ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 | ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛИТАМИ | | М2 | 467,15 | 1,22 | 9016 | 24 | 105 | - | - |
| 93 | Е0112-8-2 | -УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ /НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ/ | | 75 | 25,35 | 0,05 | 1902 | 4 | 689 | 0,05 | 4 |
| | | | | М2 | 7,7 | 0,02 | 578 | 2 | 119 | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | 9 | | ТЕНГЕ | | | 62560 | 81 | | | 56 |
| | | | | ТЕНГЕ | | | 9593 | 25 | | | - |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | ТЕНГЕ | | | 62560 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | ТЕНГЕ | | | 10181 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | | ТЕНГЕ | | | 4364 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | ТЕНГЕ | | | 77105 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 9 | | ТЕНГЕ | | | 77105 | - | - | | - |
| | | | РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 97 | Е0106-11-1 | -КРЕПЛЕНИЕ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ К СТЕНЕ ЗДАНИЯ | | 0,00248 | 172357,31 | 536,06 | 427 | 1 | 124 | 289 | 1 |
| | | | | 1Т | 47475 | 202,5 | 118 | 1 | 105 | 0,99 | - |
| | | КРЫЛЬЦО | | | | | | | | | |
| 102 | Е0111-11-1 | -УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | | 5,58 | 221,64 | 9,95 | 1237 | 56 | 384 | 0,36 | 2 |
| | | | | М2 | 52,2 | 3,74 | 291 | 21 | 123 | 0,02 | - |
| 103 | Е0111-27-2 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА | | 5,58 | 1490,48 | 11,72 | 8317 | 65 | 1208 | 1,06 | 6 |
| | ЗАМЕНА МАТЕР. | ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТ | | | 171,68 | 4,39 | 958 | 24 | 123 | 0,02 | - |
| | | | | М2 | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | 10 | | ТЕНГЕ | | | 9981 | 122 | | | 9 |
| | | | | ТЕНГЕ | | | 1367 | 46 | | | - |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | ТЕНГЕ | | | 9981 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | ТЕНГЕ | | | 1717 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | | ТЕНГЕ | | | 702 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | ТЕНГЕ | | | 12399 | - | - | | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 10 | | ТЕНГЕ | | | 12399 | - | - | - |

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Е0116-29-1 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ | 5 | 10,99 | - | 55 | - | 68 | 0,05 | - |
| | | | | 10,69 | - | 53 | - | 128 | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 28 | Е0126-9-1 | -ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ МАТАМИ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ | 2,5 | 90,91 | 8,47 | 227 | 21 | 129 | 0,28 | 1 |
| | | | | 48,6 | 3,15 | 122 | 8 | 100 | 0,02 | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 29 | С11031-98 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02 | -ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-50 ГОСТ 9573-96 | 0,02 | 3405 | - | 68 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | 1 | | ТЕНГЕ | | | 350 | 21 | | 1 |
| | | | | ТЕНГЕ | | | 175 | 8 | | - |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | ТЕНГЕ | | | 295 | - | - | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | ТЕНГЕ | | | 129 | - | - | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | | ТЕНГЕ | | | 25 | - | - | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | ТЕНГЕ | | | 450 | - | - | - |
| | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | ТЕНГЕ | | | 55 | - | - | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | ТЕНГЕ | | | 68 | - | - | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | | ТЕНГЕ | | | 7 | - | - | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | ТЕНГЕ | | | 131 | - | - | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 1 | | ТЕНГЕ | | | 581 | - | - | - |

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | С131312-78 | -СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ | 1,5 | 93 | - | 140 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | КГ | | | | | | | | |
| 34 | Е0126-23-12 | -ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ВОЗДУХОВОДА САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ РУЛОННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ | 4,3 | 106,38 | 12,17 | 457 | 52 | 194 | 0,25 | 1 |
| | | | | 40,5 | 4,5 | 174 | 19 | 100 | 0,02 | - |
| | | М | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | С11031-343 -САМОКЛЕЯЩАЯСЯ РУЛОННАЯ | | 2,5 | 1750 | - | 4375 | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И ИЗОЛЯЦИЯ К-FLEX, ТОЛЩИНА 19 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ДОП.ВЫП.9 ММ | | | | | | | | | |
| | СН РК | | | | | | | | | |
| | 8.02-04-20 | М2 | | | | | | | | |
| | 02, СН РК | | | | | | | | | |
| | 8.02-04С-2 | | | | | | | | | |
| | 004 | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | ТЕНГЕ | | 4972 | 52 | | 1 |
| | ---- | | | | | |
| | ТЕНГЕ | | 174 | 19 | | - |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | 4832 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | 194 | - | - | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | 302 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | 5327 | - | - | - |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | 140 | - | - | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | 8 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | 148 | - | - | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | ТЕНГЕ | | 5475 | - | - | - |

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Е0117-8-1 -УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ | | 1 | 1512,32 | 97,07 | 1512 | 97 | 1800 | 7,87 | 8 |
| | | ШТ | | 1370,25 | 36 | 1370 | 36 | 128 | 0,18 | - |
| 11 | ТОО -ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | | 1 | 11124,83 | - | 11125 | - | - | - | - |
| | "АКВАГАЗ", ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ ARISTON V | | | | | | | | | |
| | РК 50Л | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | ТЕНГЕ | | 12637 | 97 | | 8 |
| | ---- | | | | | |
| | ТЕНГЕ | | 1370 | 36 | | - |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | 12637 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | 1800 | - | - | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | 866 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | 15303 | - | - | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | ТЕНГЕ | | 15303 | - | - | - |

РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ

САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Е0117-1-6 -УСТАНОВКА ОДИНОЧНЫХ | | 1 | 5930,28 | 21,53 | 5930 | 22 | 455 | 1,95 | 2 |
| | УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ | | | | | | | | | |
| | ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ | | | 346,5 | 9 | 347 | 9 | 128 | 0,04 | - |
| | | КОМПЛЕКТ | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | E0117-2-3 | -УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА | | 1 | 143,32 | 1,57 | 143 | 2 | 161 | 0,7 | 1 |
| | | | | | 126 | - | 126 | - | 128 | - | - |
| | | | ШТ | | | | | | | | |
| 21 | C131101-96 | -СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-НКСА НАСТОЛЬНЫЕ, С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ И АЭРАТОРОМ | | 1 | 1750 | - | 1750 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 22 | C130804-33 | -ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ | | 2 | 659 | - | 1318 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 23 | E0117-3-1 | -УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ | | 1 | 9126,62 | 39,24 | 9127 | 39 | 516 | 2,22 | 2 |
| | | | | | 387 | 15,75 | 387 | 16 | 128 | 0,07 | - |
| | | | КОМПЛЕКТ | | | | | | | | |
| 24 | C130804-33 | -ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ | | 1 | 659 | - | 659 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 25 | E0117-1-10 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ | | 17 | 4260,08 | 54,7 | 72421 | 930 | 4064 | 0,99 | 17 |
| | | | | | 166,5 | 20,25 | 2831 | 344 | 128 | 0,1 | 2 |
| | | | КОМПЛЕКТ | | | | | | | | |
| 26 | E0117-2-3 | -УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДУША | | 17 | 1793,32 | 1,57 | 30486 | 27 | 2742 | 0,7 | 12 |
| | | | ШТ | | 126 | - | 2142 | - | 128 | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | ТЕНГЕ | | | 121835 | 1019 | | | 34 |
| | | | | ТЕНГЕ | | | 5832 | 369 | | | 2 |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 121835 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 7937 | - | - | | - |
| | | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 7786 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 137559 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | ТЕНГЕ | | | 137559 | - | - | | - |
| | | | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | | | | | | | | |
| 3 | E0119-15-1 | -ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ | | 6 | 78,92 | - | 474 | - | 536 | 0,33 | 2 |
| | | | | | 69,75 | - | 419 | - | 128 | - | - |
| | | | М | | | | | | | | |
| 5 | E0119-5-1 ПРИМ. | -УСТАНОВКА КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | | 1 | 1372,07 | 91,69 | 1372 | 92 | 994 | 4,1 | 4 |
| | | | | | 742,5 | 33,75 | 743 | 34 | 128 | 0,17 | - |
| | | | РЕГУЛЯТ | | | | | | | | |
| 6 | ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ВИАСТ" ,РК | -СИСТЕМА АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ГАЗА, УКЗ-РУ С КЛАПАНОМ КЗГУИ ДИАМ.20ММ | | 1 | 7833,38 | - | 7833 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | К-Т | | | | | | | | |
| | | ДЫМОХОД | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | E0122-47-1 | -ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ | 0,5 | 244,98 | 0,28 | 122 | - | 96 | 0,84 | - |
| | | | | 146,93 | 0,11 | 73 | - | 130 | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 11 | E0115-172-4 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, РАДИАТОРОВ, ТРУБ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П. БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 0,9 | 148,4 | 0,07 | 134 | - | 102 | 0,65 | 1 |
| | | | | 108 | 0,02 | 97 | - | 105 | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 12 | E0112-10-1 | -УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | 2,9 | 575,05 | 1,24 | 1668 | 4 | 530 | 0,97 | 3 |
| | | | | 153,23 | 0,47 | 444 | 1 | 119 | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 13 | E0126-31-1 | -ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО | 0,11 | 2139,46 | 330,46 | 235 | 36 | 213 | 10,58 | 1 |
| | | | | 1809 | 123,75 | 199 | 14 | 100 | 0,6 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 14 | C11031-77 | -МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК, МАРКА 100, ТОЛЩИНА 60 ММ | 0,1122 | 4590 | - | 515 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |

ЛИТЕР Б.СЛИВНАЯ СТАНЦИЯ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | ТЕНГЕ | 12353 | 132 | | 11 |
| | ТЕНГЕ | 1975 | 49 | | - |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 2674 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | 941 | - | - | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | 217 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 3832 | - | - | - |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 9679 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | 1529 | - | - | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | 672 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 11881 | - | - | - |
| ИТОГО | ТЕНГЕ | 15712 | - | - | - |

ЛИТЕР Б.СЛИВНАЯ СТАНЦИЯ

## РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ФУНДАМЕНТ ПОД КРАН-БАЛКУ | | | | | | | | |
| 33 | E0106-11-1 | -УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛИНОЙ ДО 1 М В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ | 0,015552 | 172357,31 | 536,06 | 2681 | 8 | 779 | 289 | 4 |
| | | | | 47475 | 202,5 | 738 | 3 | 105 | 0,99 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Е0108-4-7 | САМОТЕЧНЫЙ ЛОТОК -ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФУНДАМЕНТОВ | М2 | 49,4 | 245,44<br>37,35 | 3,82<br>1,44 | 12125<br>1845 | 189<br>71 | 2261<br>118 | 0,21<br>0,01 | 10<br>- |
| 42 | Е0115-180-3 | -ВНУТРЕННЯЯ ПРОНИКАЮЩАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КСАЙПЕКС КОНЦЕНТРАТ | М2 | 62,7 | 68,24<br>65,03 | 2,1<br>0,79 | 4279<br>4077 | 132<br>50 | 4333<br>105 | 0,39<br>- | 24<br>- |
| 43 | "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ СК",Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,РФ | -КСАЙПЕКС КОНЦЕНТРАТ | КГ | 68,97 | 494,44<br>- | -<br>- | 34102<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | ТЕНГЕ | | | | 53186 | 329 | | | 39 |
| | | | ТЕНГЕ | | | | 6661 | 124 | | | 1 |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | | 53186 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | | 7373 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | | 3634 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | | 64192 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | ТЕНГЕ | | | | 64192 | - | - | | - |

РАЗДЕЛ 4. КАРКАС

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Е0113-26-6 К=2 | -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА | М2 | 212,68 | 40,72<br>8,32 | 0,04<br>- | 8660<br>1769 | 9<br>- | 1593<br>90 | 0,04<br>- | 9<br>- |
| 64 | Ц0103-140-1-3 | -ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 1 Т | ШТ | 1 | 2023,8<br>1348 | 664<br>151 | 2024<br>1348 | 664<br>151 | 1349<br>90 | 9<br>0,88 | 9<br>1 |
| 65 | ООО"ГРУЗТАЛЬ" | -ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 1 Т | Т | 1 | 15092,65<br>- | -<br>- | 15093<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | ТЕНГЕ | | | | 25776 | 673 | | | 18 |
| | | | ТЕНГЕ | | | | 3117 | 151 | | | 1 |
| | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | ТЕНГЕ | | | | 15093 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | ТЕНГЕ | | | | 15093 | - | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | | 2024 | - | - | | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | ТЕНГЕ | | 1349 | - | - | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | | ТЕНГЕ | | 202 | - | - | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | ТЕНГЕ | | 3575 | - | - | - |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | ТЕНГЕ | | 8660 | - | - | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | ТЕНГЕ | | 1593 | - | - | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | | ТЕНГЕ | | 615 | - | - | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | ТЕНГЕ | | 10867 | - | - | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | ТЕНГЕ | | 29535 | - | - | - |
| | РАЗДЕЛ 6. КРЫША И КРОВЛЯ | | | | | | | | |
| 81 | Е0110-12-1 -ПОДШИВКА КАРНИЗА ДОСКАМИ ОБШИВКИ | 16,92 | М2 | 700,7 | 5,48 | 11856 | 93 | 1751 | 0,53 | 9 |
| | | | | 84,15 | 2,07 | 1424 | 35 | 120 | 0,01 | - |
| 86 | Е0110-15-1 -УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН | 1 | ШТ | 3081,19 | 81,61 | 3081 | 82 | 1193 | 6,08 | 6 |
| | | | | 963 | 31,5 | 963 | 31 | 120 | 0,15 | - |
| 87 | С12061-50 -БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ СО СПАРЕННЫМИ СТВОРКАМИ | 0,63 | М2 | 4530 | - | 2854 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | С11011-797 -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СЛУХОВЫХ ОКОН | 1 | КОМПЛЕКТ | 360 | - | 360 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | С11011-819 -ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ | 2 | ШТ | 40 | - | 80 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | С11011-821 -РУЧКА | 1 | ШТ | 308 | - | 308 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | С11011-813 -ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ | 2 | ШТ | 142 | - | 284 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | Е0115-201-4-ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОН ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ СО СПАРЕННЫМ ПЕРЕПЛЕТОМ | 0,63 | М2 | 767,76 | 3,04 | 484 | 2 | 47 | 0,45 | - |
| | | | | 69,98 | 1,15 | 44 | 1 | 105 | 0,01 | - |
| 97 | Е0112-4-3 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12 -УСТРОЙСТВО ПРОХОДА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТРУБЫ ЧЕРЕЗ КРЫШУ | 0,6 | М | 938,68 | 4,74 | 563 | 3 | 66 | 0,55 | - |
| | | | | 91,35 | 1,78 | 55 | 1 | 119 | 0,01 | - |
| 98 | С11031-177 -МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVER ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | 0,1 | М3 | 2890 | - | 289 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | ТЕНГЕ | | 20159 | 179 | | | 16 |
| | | | | ТЕНГЕ | | 2486 | 68 | | | - |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | ТЕНГЕ | | 20159 | - | - | | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 3058 | - | - | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 1393 | - | - | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 24609 | - | - | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | ТЕНГЕ | | | 24609 | - | - | - |

## РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛКА

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

ПОТОЛОК

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Е0115-61-4 | -ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ | М2 | 56,2 | 319,91 | 4,07 | 17979 | 228 | 8276 | 0,75 | 42 |
| | | | | | 139,28 | 0,97 | 7828 | 55 | 105 | 0,05 | 3 |
| 124 | Е0115-180-4 | -ВНУТРЕННЯЯ ПРОНИКАЮЩАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КСАЙПЕКС КОНЦЕНТРАТ, ПОТОЛКОВ | М2 | 56,2 | 84,67 | 2,33 | 4758 | 131 | 4845 | 0,49 | 28 |
| | | | | | 81,23 | 0,88 | 4565 | 49 | 105 | - | - |
| 125 | "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ СК",Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,РФ | -КСАЙПЕКС КОНЦЕНТРАТ | М2 | 61,82 | 494,44 | - | 30567 | - | - | - | - |
| | | | КГ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 126 | Е0115-176-9 | -ПОКРЫТИЕ ПОТОЛКОВ МАСЛЕНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА | М2 | 56,2 | 225,69 | - | 12684 | - | 2005 | 0,18 | 10 |
| | | | | | 33,98 | - | 1910 | - | 105 | - | - |

СТЕНЫ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Е0115-180-3 | -ВНУТРЕННЯЯ ПРОНИКАЮЩАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КСАЙПЕКС КОНЦЕНТРАТ | М2 | 112,7 | 68,24 | 2,1 | 7691 | 237 | 7789 | 0,39 | 44 |
| | | | | | 65,03 | 0,79 | 7329 | 89 | 105 | - | - |
| 129 | "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ СК",Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,РФ | -КСАЙПЕКС КОНЦЕНТРАТ | М2 | 123,97 | 494,44 | - | 61296 | - | - | - | - |
| | | | КГ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 130 | Е0115-176-8 | -ПОКРЫТИЕ СТЕН МАСЛЕНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА | М2 | 112,7 | 218,71 | - | 24649 | - | 3195 | 0,15 | 17 |
| | | | | | 27 | - | 3043 | - | 105 | - | - |
| 133 | Е0115-176-8 | -ПОКРЫТИЕ ОТКОСОВ МАСЛЕНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ЗА 2 РАЗА | М2 | 15,5 | 218,71 | - | 3390 | - | 439 | 0,15 | 2 |
| | | | | | 27 | - | 419 | - | 105 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | | ТЕНГЕ | | | 163013 | 596 | | 143 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 25093 | 193 | | 4 |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 163013 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | ТЕНГЕ | | | 26550 | - | - | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | | ТЕНГЕ | | | 11374 | - | - | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | ТЕНГЕ | | | 200937 | - | - | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | | | ТЕНГЕ | | | 200937 | - | - | - |
| | РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 135 | Е0109-34-1 | -МОНТАЖ ТРУБЫ 80Х4ММ | 0,03108 | 17355,77 | 2191,29 | 539 | 68 | 354 | 73,6 | 2 |
| | | Т | | 12555 | 101,25 | 390 | 3 | 90 | 0,49 | - |
| 136 | С12021-41 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ТРУБЫ | 0,03108 | 147100 | - | 4572 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 137 | С12041-133 | -ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ | 0,03108 | 18000 | - | 559 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 138 | Е0106-11-1 | -КРЕПЛЕНИЕ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ К СТЕНЕ ЗДАНИЯ | 0,00248 | 172357,31 | 536,06 | 427 | 1 | 124 | 289 | 1 |
| | | | | 47475 | 202,5 | 118 | 1 | 105 | 0,99 | - |
| | | 1Т | | | | | | | | |
| | | КРЫЛЬЦО | | | | | | | | |
| 143 | Е0111-11-1 | -УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ | 5,58 | 221,64 | 9,95 | 1237 | 56 | 384 | 0,36 | 2 |
| | | | | 52,2 | 3,74 | 291 | 21 | 123 | 0,02 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | ПАНДУС | | | | | | | | |
| 149 | Е0106-36-4 | -ЖЕЛЕЗНЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 6,3 | 57,48 | 0,23 | 362 | 1 | 340 | 0,29 | 2 |
| | | | | 51,3 | 0,09 | 323 | 1 | 105 | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 150 | Е0106-19-1 | -УСТРОЙСТВО ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ,БЕТОН В12,5 | 0,2 | 10395,53 | 316,01 | 2079 | 63 | 312 | 8,25 | 2 |
| | | | | 1368 | 119,39 | 274 | 24 | 105 | 0,58 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 151 | С12041-55 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 10 ММ | 0,03714 | 60500 | - | 2247 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | | | ТЕНГЕ | | | 12023 | 190 | | 8 |
| | | | | ТЕНГЕ | | | 1396 | 49 | | - |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | ТЕНГЕ | | | 6912 | - | - | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | ТЕНГЕ | | | 1160 | - | - | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | | ТЕНГЕ | | | 484 | - | - | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | ТЕНГЕ | | | 8557 | - | - | - |
| | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | ТЕНГЕ | | | 5111 | - | - | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | ТЕНГЕ | | | 354 | - | - | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | | ТЕНГЕ | | | 328 | - | - | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | ТЕНГЕ | | | 5793 | - | - | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | | | ТЕНГЕ | | | 14350 | - | - | - |

## РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ц0108-602-2 | -КОТЕЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, N=5КВТ | 1 | 2290,2 | 16,2 | 2290 | 16 | 1791 | 6 | 6 |
| | | | | 1878 | 6,9 | 1878 | 7 | 95 | 0,04 | - |
| 2 | ТОО"АКВАГА З",РК | -КОТЕЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭВПМ-5 | 1 | 10407,1 | - | 10407 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Е0116-29-1 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ | 37,5 | 10,99 | - | 412 | - | 513 | 0,05 | 2 |
| | | | | 10,69 | - | 401 | - | 128 | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 17 | Е0116-10-3 | -ГИЛЬЗА ИЗ СТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.76Х3,5ММ | 0,6 | 801,76 | 15,99 | 481 | 10 | 94 | 0,66 | - |
| | | | | 116,1 | 5,99 | 70 | 4 | 128 | 0,03 | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 18 | Е0126-9-1 | -ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 76 ММ МАТАМИ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ | 2,4 | 90,91 | 8,47 | 218 | 20 | 124 | 0,28 | 1 |
| | | | | 48,6 | 3,15 | 117 | 8 | 100 | 0,02 | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 19 | С11031-98 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02 | -ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-50 ГОСТ 9573-96 | 0,024 | 3405 | - | 82 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | ТЕНГЕ | | | 13890 | 46 | | | 9 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 2465 | 18 | | | - |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 2290 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 1791 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 245 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 4326 | - | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 300 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 124 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 25 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 450 | - | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 11300 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 607 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 714 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 12622 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | ТЕНГЕ | | | 17397 | - | - | | - |

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | E0120-42-1 | -УСТАНОВКА ВЫТЯЖНОЙ СИСТЕМЫ | 1 | 9346,91 | 1057,91 | 9347 | 1058 | 9580 | 42,11 | 42 |
| | | ШТ | | 7087,5 | 396,9 | 7088 | 397 | 128 | 1,93 | 2 |
| 21 | ТОО"АКВАГА З",РК | -ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА DS-1000 С ВЕНТИЛЯТОРОМ | 1 | 2737718,97 | - | 2737719 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | ВЕ1 | | | | | | | | |
| 32 | E0120-13-2 | -УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 560 ММ | 3 | 336,25 | 9,66 | 1009 | 29 | 862 | 1,34 | 4 |
| | | | | 219,71 | 4,72 | 659 | 14 | 128 | 0,02 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 33 | C131306-73 | -КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ КО-100-03, D 500 ММ | 3 | 7530 | - | 22590 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 34 | E0120-30-1 | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ | 5 | 107,97 | 1,26 | 540 | 6 | 60 | 0,05 | - |
| | | | | 8,96 | 0,47 | 45 | 2 | 128 | - | - |
| | | КГ | | | | | | | | |
| 35 | C11011-1103 | -ТРОСС ДЛЯ КЛАПАНА 3/5 | 2,4 | 1120 | - | 2688 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИЗМ. И ДОП.ВЫП.1 СН РК 8.02-04-20 02 | 10М | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | ТЕНГЕ | | 2773892 | 1093 | | | 46 |
| | ТЕНГЕ | | 7791 | 413 | | | 2 |
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | ТЕНГЕ | | 2737719 | - | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | ТЕНГЕ | | 2737719 | - | - | | - |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | 2688 | - | - | | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | 161 | - | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | 2849 | - | - | | - |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | 33485 | - | - | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | 10502 | - | - | | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | 2639 | - | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | 46627 | - | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | ТЕНГЕ | | 2787195 | - | - | | - |

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | |
| 23 | E0117-1-6 | -УСТАНОВКА ОДИНОЧНЫХ УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ | 1 | 5930,28 | 21,53 | 5930 | 22 | 455 | 1,95 | 2 |
| | | | | 346,5 | 9 | 347 | 9 | 128 | 0,04 | - |
| | | КОМПЛЕКТ | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Е0117-2-3 | -УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА | 1 | 143,32 | 1,57 | 143 | 2 | 161 | 0,7 | 1 |
| | | | | 126 | - | 126 | - | 128 | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 25 | С131101-96 | -СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-НКСА НАСТОЛЬНЫЕ, С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ И АЭРАТОРОМ | 1 | 1750 | - | 1750 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 26 | С130804-33 | -ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ | 2 | 659 | - | 1318 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 27 | Е0117-3-1 | -УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ | 1 | 9126,62 | 39,24 | 9127 | 39 | 516 | 2,22 | 2 |
| | | | | 387 | 15,75 | 387 | 16 | 128 | 0,07 | - |
| | | КОМПЛЕКТ | | | | | | | | |
| 28 | С130804-33 | -ПОДВОДКИ ГИБКИЕ К ВОДОРАЗБОРНОЙ АРМАТУРЕ | 1 | 659 | - | 659 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | ТЕНГЕ | | | 18927 | 62 | | | 5 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 860 | 25 | | | - |
| | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 18927 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 1132 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 1204 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 21263 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | ТЕНГЕ | | | 21263 | - | - | | - |

## ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Ц0110-667-1-0 | -ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ОБЪЕКТОВЫЕ НА 1 ЛУЧ | 2 | 2066,8 | 1,6 | 4134 | 3 | 3622 | 11 | 22 |
| | | | | 2012 | - | 4024 | - | 90 | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 2 | Ц0110-669-6- | -ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ; УСТРОЙСТВА ОПТИКО-/ФОТО/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ /СКАТ/ | 3 | 1648,6 | 1,6 | 4946 | 5 | 4112 | 8 | 24 |
| | | | | 1523 | - | 4569 | - | 90 | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 3 | Ц0110-668-2- | -ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ | 13 | 369,9 | 1,6 | 4809 | 21 | 4060 | 2 | 26 |
| | | | | 347 | - | 4511 | - | 90 | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 5 | Ц0110-668-1- | -ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРО-КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ | 6 | 153,5 | - | 921 | - | 778 | 1 | 6 |
| | | | | 144 | - | 864 | - | 90 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | | | | | | |
| 13 | Ц0108-411-1-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РУКАВ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48 ММ | 14 | 114,4 | 7,8 | 1602 | 109 | 656 | 0,29 | 4 |
| | | | 48,8 | 0,5 | 683 | 7 | 95 | - | - |
| | | М | | | | | | | |
| 16 | Ц0108-591-3-МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | 2 | 134,8 | 3,6 | 270 | 7 | 219 | 0,68 | 1 |
| | | ШТ | 115 | 0,2 | 230 | - | 95 | - | - |
| 17 | Ц0108-526-1-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А | 2 | 501,2 | 13,2 | 1002 | 26 | 436 | 1 | 2 |
| | | | 227 | 2,3 | 454 | 5 | 95 | 0,01 | - |
| | | ШТ | | | | | | | |
| 18 | Ц0110-669-4-ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ; УСТРОЙСТВА УЛЬТРОЗВУКОВЫЕ: ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ /ИЗЛУЧАТЕЛЬ ИЛИ ПРИЕМНИК/ | 2 | 860,3 | 1,6 | 1721 | 3 | 1490 | 5 | 10 |
| | | | 828 | - | 1656 | - | 90 | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | |
| 19 | Ц0110-901-8-ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ | 1 | 254,8 | 12,5 | 255 | 13 | 257 | 1 | 1 |
| | | ШТ | 234 | - | 234 | - | 110 | - | - |
| | МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| 20 | ПРАЙС-ЛИСТ -ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ НА 1 ШЛЕЙФ, ВЭРС-ПК1 | 2 | 2435,77 | - | 4872 | - | - | - | - |
| | ТОО"КМС",РК | ШТ | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | ПРАЙС-ЛИСТ -БЛОК ПИТАНИЯ 12В,7А, СКАТ-1200А | 3 | 1436,38 | - | 4309 | - | - | - | - |
| | ТОО"КМС",РК | ШТ | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | ПРАЙС-ЛИСТ -ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ 12В, МАЯК-12К | 2 | 617,22 | - | 1234 | - | - | - | - |
| | ТОО"КМС",РК | ШТ | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | ПРАЙС-ЛИСТ -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ, ИП212-41М | 11 | 263,35 | - | 2897 | - | - | - | - |
| | ТОО"КМС",РК | ШТ | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | ПРАЙС-ЛИСТ -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ, ИП103-5/1 | 6 | 56,26 | - | 338 | - | - | - | - |
| | ТОО"КМС",РК | ШТ | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | ПРАЙС-ЛИСТ -МЕТАЛЛОРУКАВ | 14 | 48,99 | - | 686 | - | - | - | - |
| | ТОО"КМС",РК | М | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | ПРАЙС-ЛИСТ -МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | 2 | 28,06 | - | 56 | - | - | - | - |
| | ТОО"КМС",РК | ШТ | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | ПРАЙС-ЛИСТ -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 220В,50ГЦ, АЕ1031 | 2 | 144,2 | - | 288 | - | - | - | - |
| | ТОО"220VOLT",РК | ШТ | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | ПРАЙС-ЛИСТ -ПРИЕМНИК "АЛЬТОНИКА" НА 8 ЗОН СТАЦИОНАРНЫЙ | 1 | 560174,55 | - | 560175 | - | - | - | - |
| | ТОО"КМС",РК | ШТ | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | ПРАЙС-ЛИСТ | -ПЕРЕДАТЧИК "АЛЬТОНИКА" НП 100-150М | 1 | 4392,84 | - | 4393 | - | - | - | - |
| | ТОО"КМС",РК | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 39 | С151801-133 | -ЯЩИК МЕТАЛИЧЕСКИЙ, ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР 250Х250Х100 ММ | 1 | 1080 | - | 1080 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | ТЕНГЕ | | | 599985 | 187 | | | 96 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 17225 | 12 | | | - |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 599299 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 15629 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 36896 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 651824 | - | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 686 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 41 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 727 | - | - | | - |
| | ИТОГО | | ТЕНГЕ | | | 652551 | - | - | | - |

## ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

### МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ц0108-594-7 | -СВЕТИЛЬНИК С 2-МЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ | 3 | 444,1 | 182 | 1332 | 546 | 727 | 1,27 | 4 |
| | | | | 204 | 51,1 | 612 | 153 | 95 | 0,3 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 16 | Ц0108-594-9 | -СВЕТИЛЬНИК С МЕТАЛЛОГАЛОГЕНОВОЙ ЛАМПОЙ | 4 | 413,6 | 158 | 1654 | 632 | 1113 | 1,5 | 6 |
| | | | | 248 | 45 | 992 | 180 | 95 | 0,26 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |

### СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ НЕ УЧТЕННЫХ ЦЕННИКОМ

СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | С151702-11 | -СВЕТИЛЬНИКИ ТИП ЛСП-2Х36-002+Д2/ДО2 | 1 | 4770 | - | 4770 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 51 | С151702-3 | -СВЕТИЛЬНИКИ ТИП ЛСП44-2Х36 | 2 | 2320 | - | 4640 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | ПРАЙС-ЛИСТ | -СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ С МЕТАЛЛОГАЛОГЕНОВОЙ ЛАМПОЙ, NBT22H | 4 | 7141,42 | - | 28566 | - | - | - | - |
| | ООО"СВЕТГРУПП",РФ | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 57 | С151706-80 | -ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 | 5 | 101 | - | 505 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 58 | С151706-77 | -ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ18, ЛД18, ЛДЦ18, ЛТБ18, ЛХБ18 | 1 | 82 | - | 82 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 59 | ООО"ОВИМЭК С",РФ | -МЕТАЛЛОГАЛОГЕНОВАЯ ЛАМПА МОЩНОСТЬЮ 220В,70ВТ, CDO-ET 70W | 4 | 3596,81 | - | 14387 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| | | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | | | | | | | | |
| 90 | Ц0108-472-2 | -ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 160 ММ2 | 140 | 61,9 | 3,3 | 8666 | 462 | 3112 | 0,14 | 20 |
| | | | | 23 | 0,4 | 3220 | 56 | 95 | - | - |
| | | | М | | | | | | | |
| 91 | Ц0108-472-6 | -ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 100 ММ2 | 10 | 88,9 | 3,1 | 889 | 31 | 268 | 0,16 | 2 |
| | | | | 27,9 | 0,3 | 279 | 3 | 95 | - | - |
| | | | М | | | | | | | |
| 92 | Ц0108-471-4 | -ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 16 ММ | 16 | 330,1 | 24,1 | 5282 | 386 | 1801 | 0,7 | 11 |
| | | | | 116 | 2,5 | 1856 | 40 | 95 | 0,01 | - |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 93 | Ц0108-472-8 | -ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 6 ММ | 50 | 84,6 | 2,8 | 4230 | 140 | 1549 | 0,17 | 9 |
| | | | | 32,4 | 0,2 | 1620 | 10 | 95 | - | - |
| | | | М | | | | | | | |
| 94 | Ц0108-13-1 | -ГЛАВНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ШИНА | 1 | 4344 | 1647 | 4344 | 1647 | 2195 | 11 | 11 |
| | | | | 1958 | 353 | 1958 | 353 | 95 | 2,05 | 2 |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 95 | Ц0108-472-10 | -ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2 ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ | 42 | 78,3 | 2,1 | 3289 | 88 | 2590 | 0,39 | 16 |
| | | | | 64,6 | 0,3 | 2713 | 13 | 95 | - | - |
| | | | М | | | | | | | |
| 96 | С151602-24 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ГИБКИЕ ПЕРЕНОСНЫЕ, МАРКА КГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 1Х25 ММ2 | 0,002 | 135900 | - | 272 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 1000М | | | | | | | |
| 97 | С151607-123 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 8.02-04-20 02 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2 ГОСТ 6323-79 | 0,04 | 37410 | - | 1496 | - | - | - | - |
| | | | КМ | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | ТЕНГЕ | | | 84404 | 3932 | | | 78 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | ТЕНГЕ | | | 13250 | 808 | | | 5 |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 84404 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 13355 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 5866 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 103625 | - | - | | - |
| | ИТОГО | | ТЕНГЕ | | | 103625 | - | - | | - |

ВЛ-0,4КВ, НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Е0133-105-1-УСТАНОВКА ОДИНАРНЫХ ОТТЯЖЕК К ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ | 10 | 763,12 | 227,62 | 7631 | 2276 | 5591 | 2,76 | 28 |
| | | | 463,5 | 68,94 | 4635 | 689 | 105 | 0,28 | 3 |
| | ОТТЯЖКА | | | | | | | | |
| 3 | Е0133-107-6-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПЛИТ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 | 10 | 797,3 | 518,3 | 7973 | 5183 | 4419 | 1,59 | 16 |
| | | | 279 | 141,84 | 2790 | 1418 | 105 | 0,52 | 5 |
| | ШТ | | | | | | | | |
| 4 | Е0113-15-1 -ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭПОКСИДНО-СЛАНЦЕВЫМ СОСТАВОМ ЭСД-2 БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЯ | 50 | 226,89 | 0,18 | 11345 | 9 | 368 | 0,04 | 2 |
| | | | 8,1 | 0,07 | 405 | 4 | 90 | - | - |
| | М2 | | | | | | | | |
| 5 | Е0113-25-1 -ОКРАСКА БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭПОКСИДНО-СЛАНЦЕВЫМ СОСТАВОМ ЭСД-2 БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЯ | 50 | 176,82 | 0,14 | 8841 | 7 | 349 | 0,04 | 2 |
| | | | 7,7 | 0,05 | 385 | 3 | 90 | - | - |
| | М2 | | | | | | | | |
| 7 | Е0133-116-4-УСТАНОВКА ЛИНЕЙНОГО ЭЛЕКТРООВОРУДОВАНИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ВРУЧНУЮ | 6 | 1725,14 | 231,14 | 10351 | 1387 | 9270 | 7,42 | 45 |
| | | | 1386 | 85,5 | 8316 | 513 | 105 | 0,42 | 3 |
| | ШТ | | | | | | | | |
| 14 | Е0133-26-1 -ЗАБИВКА ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ НА ГЛУБИНУ ДО 5 М | 5 | 367,45 | 47,94 | 1837 | 240 | 413 | 0,45 | 2 |
| | | | 72 | 6,75 | 360 | 34 | 105 | 0,03 | - |
| | ШТ | | | | | | | | |
| 15 | Е0133-118-1-МОНТАЖ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОПОР ВЛ 0,38-10 КВ | 35 | 53,87 | 12,24 | 1885 | 428 | 1158 | 0,18 | 6 |
| | | | 29,25 | 2,25 | 1024 | 79 | 105 | 0,01 | - |
| | М ШИН | | | | | | | | |
| 16 | Ц0108-472-8-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 6 ММ | 20 | 84,6 | 2,8 | 1692 | 56 | 619 | 0,17 | 3 |
| | | | 32,4 | 0,2 | 648 | 4 | 95 | - | - |
| | М | | | | | | | | |
| 17 | Е0134-17-1 -УСТАНОВКА ТРУБОСТОЙКИ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ | 0,01386 | 26062,92 | 12150,79 | 361 | 168 | 119 | 21,66 | - |
| | | | 4027,5 | 3762,31 | 56 | 52 | 110 | 17,43 | - |
| | Т | | | | | | | | |
| | МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| 20 | С143014-3 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ - П-3 | 0,5 | 19100 | - | 9550 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | М3 | | | | | | | | |
| 21 | ТОО"ВИЗАРД НТ",РК -СТЯЖКА Г1 | 10 | 1148,04 | - | 11480 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ШТ | | | | | | | | |
| 22 | ПРАЙС-ЛИСТ "NILED",РК -КРЮК В16/240 | 2 | 509,59 | - | 1019 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ШТ | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 ПРАЙС-ЛИСТ -КРЮК CF16 | | 8 | 341,9 | - | 2735 | - | - | - | - |
| "NILED",РК | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | | ТЕНГЕ | | 76702 | 9755 | | | 104 |
| | | | ТЕНГЕ | | 18619 | 2795 | | | 11 |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | ТЕНГЕ | | 27278 | - | - | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | ТЕНГЕ | | 9890 | - | - | | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | | ТЕНГЕ | | 2230 | - | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | ТЕНГЕ | | 39398 | - | - | | - |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | ТЕНГЕ | | 49063 | - | - | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | ТЕНГЕ | | 12297 | - | - | | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | | ТЕНГЕ | | 3682 | - | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | ТЕНГЕ | | 65041 | - | - | | - |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | ТЕНГЕ | | 361 | - | - | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | ТЕНГЕ | | 119 | - | - | | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | | ТЕНГЕ | | 29 | - | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | ТЕНГЕ | | 509 | - | - | | - |
| ИТОГО | | | ТЕНГЕ | | 104947 | - | - | | - |

## НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТРУБОПРОВОДЫ | | | | | | | | |
| 16 Е0122-14-13 | -НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 700 ММ | 0,014 | 1723687,43 | 245783,38 | 24132 | 3441 | 3377 | 544 | 8 |
| | КМ | | 92700 | 92846,25 | 1298 | 1300 | 130 | 453,46 | 6 |
| 18 Е0122-8-5 | -УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ,/ФУТЛЯР/ | 0,01 | 115636,32 | 31953,19 | 1156 | 320 | 1020 | 360 | 4 |
| | КМ | | 66375 | 12071,25 | 664 | 121 | 130 | 58,95 | 1 |
| 19 Е0122-14-5 | -НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 150 ММ | 0,018 | 430521,51 | 68116,36 | 7749 | 1226 | 1645 | 256 | 5 |
| | КМ | | 44550 | 25731 | 802 | 463 | 130 | 125,67 | 2 |
| 20 С130806-91 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ | 10,04 | 1142 | - | 11466 | - | - | - | - |
| | М | | - | - | - | - | - | - | - |
| | КОЛОДЦЫ | | | | | | | | |
| 39 Е0108-6-9 | -КЛАДКА ГОРЛОВИНЫ КОЛОДЦА | 0,1284 | 7739,65 | 296,6 | 994 | 38 | 155 | 5,95 | 1 |
| | М3 | | 915,75 | 110,25 | 118 | 14 | 118 | 0,54 | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | С131104-14 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -ЛЮК ЧУГУННЫЙ ТИП С /В125/, ГОСТ 3634-99 | 4 | 10500 | - | 42000 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | КОМПЛЕКТ | | | | | | | | |
| 41 | С131104-10 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -ЛЮК ЧУГУННЫЙ ТИП Т /С250/ ГОСТ 3634-99 | 1 | 13400 | - | 13400 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | КОМПЛЕКТ | | | | | | | | |
| 42 | Е0146-30-1 | -ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ | 10 | 43,33 | 20,47 | 433 | 205 | 306 | 0,13 | 1 |
| | | | | 22,86 | 7,74 | 229 | 77 | 100 | 0,04 | - |
| | | ОТВЕРСТ. | | | | | | | | |
| 43 | Е0146-33-5 | -ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ,БЕТОН В12,5 | 1,7 | 22886,07 | 332,71 | 38906 | 566 | 19332 | 75,22 | 128 |
| | | | | 11245,5 | 126 | 19117 | 214 | 100 | 0,61 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 44 | Е0110-5-1 | -ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛЗУНОК | 0,04 | 22541,72 | 316,57 | 902 | 13 | 173 | 22,5 | 1 |
| | | | | 3487,5 | 119,25 | 140 | 5 | 120 | 0,58 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 45 | С11011-59 | -БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ | 0,00041 | 149300 | - | 61 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 46 | Е0106-36-2 | -ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ ДО 20 ММ | 10 | 513,2 | 132,35 | 5132 | 1323 | 2474 | 1,03 | 10 |
| | | | | 185,18 | 50,47 | 1852 | 505 | 105 | 0,28 | 3 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 47 | Е0106-36-3 К=3 | -ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ТОРКРЕТИРОВАНИЯ | 10 | -193,89 | -43,35 | -1939 | -434 | -582 | -0,21 | -2 |
| | | | | -36,78 | -18,69 | -368 | -187 | 105 | -0,09 | -1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 48 | Е0106-36-4 | -ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ | 10 | 57,48 | 0,23 | 575 | 2 | 540 | 0,29 | 3 |
| | | | | 51,3 | 0,09 | 513 | 1 | 105 | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 49 | Е0101-166-2 | -ОБСЫПКА ОГОЛОВКОВ КОЛОДЦЕВ | 4 | 134,1 | - | 536 | - | 606 | 0,97 | 4 |
| | | | | 134,1 | - | 536 | - | 113 | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 50 | Е0101-90-6 | -ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ ОГОЛОВКОВ КОЛОДЦЕВ | 30 | 10,22 | - | 307 | - | 346 | 0,07 | 2 |
| | | | | 10,22 | - | 307 | - | 113 | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 51 | Е0101-155-7 | -КАМЕННАЯ ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ | 30 | 636,57 | 1,02 | 19097 | 31 | 11731 | 2,55 | 77 |
| | | | | 402,75 | 0,38 | 12083 | 11 | 97 | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | ПРИЕМНАЯ КАМЕРА СТОЧНЫХ ВОД | | | | | | | | |
| 73 | Е0107-45-1 | -УСТАНОВКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАМЕРЫ | 1 | 718,85 | 198,43 | 719 | 198 | 546 | 1,89 | 2 |
| | | | | 319,5 | 70,25 | 320 | 70 | 140 | 0,3 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 74 | С143017-10 | -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ СПЛОШНЫЕ ПЛОСКИЕ | 2,576 | 2250 | - | 5796 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М2 | | | | | | | |
| 75 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 0,46 | 127 | - | 58 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | |
| 76 | С143001-62 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2 | 0,46 | 361 | - | 166 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | |
| 77 | С143001-64 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ СВЫШЕ 4: ЗА 4 КГ/СМ2 | 0,46 | 840 | - | 386 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | |
| 78 | Е0123-24-1 | -УСТАНОВКА ЛЮКОВ,ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | 1 | 8353,87 | 35,42 | 8354 | 35 | 290 | 1,31 | 1 |
| | | | | 209,25 | 13,5 | 209 | 14 | 130 | 0,07 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 80 | Е0113-37-1 | -ОКЛЕЙКА РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА НЕФТЕБИТУМЕ РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ В 1 СЛОЙ | 5 | 437,14 | 5,38 | 2186 | 27 | 851 | 0,94 | 5 |
| | | | | 186,75 | 2,25 | 934 | 11 | 90 | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 81 | Е0113-37-2 К=2 | -ОКЛЕЙКА РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА НЕФТЕБИТУМЕ РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ | 5 | 430,95 | 3,14 | 2155 | 16 | 668 | 0,8 | 4 |
| | | | | 148,5 | - | 743 | - | 90 | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 82 | Е0106-36-2 | -ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ ДО 20 ММ | 4,5 | 513,2 | 132,35 | 2309 | 596 | 1113 | 1,03 | 5 |
| | | | | 185,18 | 50,47 | 833 | 227 | 105 | 0,28 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 83 | Е0106-36-3 К=3 | -ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ТОРКРЕТИРОВАНИЯ | 4,5 | -193,89 | -43,35 | -872 | -195 | -262 | -0,21 | -1 |
| | | | | -36,78 | -18,69 | -166 | -84 | 105 | -0,09 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 84 | Е0106-36-4 | -ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ | 4,5 | 57,48 | 0,23 | 259 | 1 | 243 | 0,29 | 1 |
| | | М2 | | 51,3 | 0,09 | 231 | - | 105 | - | - |
| 85 | Е0109-29-1 | -УСТАНОВКА СТРЕМЯНКИ | 0,0129 | 13711,47 | 5475,87 | 177 | 71 | 77 | 28,9 | - |
| | | Т | | 5040 | 1552,87 | 65 | 20 | 90 | 5,46 | - |
| 86 | С12021-267 | -СТРЕМЯНКА С1-02 | 0,04144 | 133700 | - | 5541 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | Е0113-16-6 | -ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ | 0,5 | 21,8 | 0,05 | 11 | - | 3 | 0,03 | - |
| | | | | 5,81 | 0,02 | 3 | - | 90 | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 88 | Е0113-26-6 К=2 | -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА | 0,5 | 40,72 | 0,04 | 20 | - | 4 | 0,04 | - |
| | | | | 8,32 | - | 4 | - | 90 | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М2 | | | | | | | | |
| 89 | Е0146-30-1 | -ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ | 2 | 43,33 | 20,47 | 87 | 41 | 61 | 0,13 | - |
| | | | | 22,86 | 7,74 | 46 | 15 | 100 | 0,04 | - |
| | | ОТВЕРСТ. | | | | | | | | |
| 90 | Е0122-8-12 | -УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМ. 600 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ | 0,0004 | 412519,5 | 181879,25 | 165 | 73 | 134 | 997 | - |
| | | | | 189675 | 68706 | 76 | 27 | 130 | 335,56 | - |
| | | КМ | | | | | | | | |
| 91 | Е0122-8-10 | -УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМ. 400 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ | 0,004 | 270167,88 | 115634,5 | 1081 | 463 | 882 | 662 | 3 |
| | | | | 126000 | 43681,5 | 504 | 175 | 130 | 213,34 | 1 |
| | | КМ | | | | | | | | |
| 92 | Е0122-14-12 | -НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 600 ММ | 0,0004 | 1536094,58 | 217692,68 | 614 | 87 | 84 | 464 | - |
| | | | | 78975 | 82235,25 | 32 | 33 | 130 | 401,64 | - |
| | | КМ | | | | | | | | |
| 93 | Е0122-14-10 | -НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 400 ММ | 0,0004 | 1071733,23 | 154581,1 | 429 | 62 | 63 | 368 | - |
| | | | | 63225 | 58394,25 | 25 | 23 | 130 | 285,2 | - |
| | | КМ | | | | | | | | |
| 94 | С130806-124 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 426 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ | 0,4 | 4836 | - | 1934 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 95 | С130806-133 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 630 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 7,0 ММ | 0,4 | 9940 | - | 3976 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 96 | Е0146-33-5 | -ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ,БЕТОН В7,5 | 0,3 | 22128,95 | 332,71 | 6639 | 100 | 3411 | 75,22 | 23 |
| | | | | 11245,5 | 126 | 3374 | 38 | 100 | 0,61 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 97 | Е0122-48-1 | -ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ | 2 | 4618,68 | 559,8 | 9237 | 1120 | 3458 | 7,99 | 16 |
| | | | | 1320,75 | 9,29 | 2642 | 19 | 130 | 0,02 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 98 | Е0101-166-2 | -ОБСЫПКА ГРУНТОМ ОГОЛОВКОВ | 1 | 134,1 | - | 134 | - | 152 | 0,97 | 1 |
| | | | | 134,1 | - | 134 | - | 113 | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 99 | Е0101-90-6 | -ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ ОГОЛОВКОВ КОЛОДЦЕВ | 6 | 10,22 | - | 61 | - | 69 | 0,07 | - |
| | | | | 10,22 | - | 61 | - | 113 | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 100 | Е0101-155-7 | -КАМЕННАЯ ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ | 6 | 636,57 | 1,02 | 3819 | 6 | 2346 | 2,55 | 15 |
| | | | | 402,75 | 0,38 | 2417 | 2 | 97 | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |

ДЕМОНТАЖ,РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ А/Б ПОКРЫТИЯ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Е0127-18-4 | -РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ | 29,58 | 408,11 | 169,61 | 12072 | 5017 | 9543 | 1,55 | 46 |
| | | | | 238,5 | 4,07 | 7055 | 120 | 133 | 0,01 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 104 | Е0127-14-2 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ | 8,7 | 1087,34 | 73,75 | 9460 | 642 | 382 | 0,14 | 1 |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 186 | 102 | 133 | 0,04 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 105 | Е0127-26-1 | -УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ | 58 | 295,72 | 34,29 | 17152 | 1989 | 1142 | 0,04 | 2 |
| | | | | 6,01 | 8,79 | 349 | 510 | 133 | 0,03 | 2 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 106 | Е0127-26-3 К=14 | -УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К ГР.1,2 | 58 | 313,12 | 19,14 | 18161 | 1110 | 541 | 0,01 | 1 |
| | | | | 1,4 | 5,61 | 81 | 326 | 133 | 0,02 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 107 | Е0127-53-3 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ ТИПА Б, М-II | 58 | 477,66 | 15,35 | 27704 | 890 | 849 | 0,03 | 2 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 345 | 293 | 133 | 0,02 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 108 | Е0127-54-3 К=2 | -НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ДОБАВЛЯТЬ К ПОРИСТЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА | 58 | 113,56 | - | 6586 | - | 2 | - | - |
| | | | | 0,02 | - | 1 | - | 133 | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 109 | Е0127-53-1 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА Б,М-II | 58 | 780,71 | 15,35 | 45281 | 890 | 849 | 0,03 | 2 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 345 | 293 | 133 | 0,02 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 110 | С01031-А26--1 | -ПОГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ | 6,53 | 27,1 | - | 177 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 111 | Е010333-А25-1 | -ПЕРЕВОЗКА МУСОРА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 25 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1 | 6,53 | 171,4 | 171,4 | 1119 | 1119 | 224 | - | - |
| | | | | - | 34,28 | - | 224 | 100 | 0,72 | 5 |
| | | Т | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | ТЕНГЕ | 358061 | 21088 | | 370 |
| | ТЕНГЕ | 58135 | 4984 | | 26 |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 279567 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | 68770 | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | 20900 | - | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | 369237 | - | - | | - |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | 5717 | - | - | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | 77 | - | - | | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | 348 | - | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | 6142 | - | - | | - |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | 72776 | - | - | | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | 4367 | - | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | 77143 | - | - | | - |
| ИТОГО | ТЕНГЕ | | 452521 | - | - | | - |

## НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

### ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0101-12-14- | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 | 67 | 27,84 | 26,18 | 1865 | 1754 | 576 | 0,01 | 1 |
| | | | | 1,66 | 7,2 | 111 | 482 | 97 | 0,03 | 2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 2 | Е0101-164-2- | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ | 10 | 262,72 | - | 2627 | - | 2969 | 1,85 | 18 |
| | Т.Ч. П-1.55, П-3.180, ДОП. ИЗМ. № 1, К=1,2 | ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/ | | 262,72 | - | 2627 | - | 113 | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 3 | Е0101-24-6 - | РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М В РЕЗЕРВ | 87 | 6,01 | 6,01 | 523 | 523 | 176 | - | - |
| | | | | - | 2,08 | - | 181 | 97 | 0,01 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 4 | Е0101-24-14- | РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 | 87 | 9,51 | 9,51 | 827 | 827 | 278 | - | - |
| | К=2 | (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 20 М | | - | 3,3 | - | 287 | 97 | 0,01 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 5 | Е0101-24-6 - | РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М ИЗ РЕЗЕРВА | 82 | 6,01 | 6,01 | 493 | 493 | 166 | - | - |
| | | | | - | 2,08 | - | 171 | 97 | 0,01 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 6 | Е0101-24-14- | РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 | 82 | 9,51 | 9,51 | 780 | 780 | 262 | - | - |
| | К=2 | (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 20 М | | - | 3,3 | - | 270 | 97 | 0,01 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е0101-166-2 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ | 15 | 134,1 | - | 2012 | - | 2273 | 0,97 | 15 |
| | | | | 134,1 | - | 2012 | - | 113 | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 8 | Е0101-27-5 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДО 5 М | 57 | 3,35 | 3,35 | 191 | 191 | 64 | - | - |
| | | | | - | 1,16 | - | 66 | 97 | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 9 | Е0101-27-11 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М | 57 | 1,48 | 1,48 | 84 | 84 | 28 | - | - |
| | | | | - | 0,51 | - | 29 | 97 | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 10 | Е0101-134-1 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | 137 | 21,55 | 4,52 | 2952 | 619 | 2263 | 0,11 | 15 |
| | | | | 17,03 | - | 2333 | - | 97 | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА | | | | | | | | |
| 11 | Е0122-11-1 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ | 0,027 | 47611,09 | 17877,09 | 1285 | 483 | 1207 | 173 | 5 |
| | | | | 29700 | 4698,68 | 802 | 127 | 130 | 18,1 | - |
| | | КМ | | | | | | | | |
| 12 | Е0122-31-1 | ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. ДО 65 ММ | 0,027 | 8097,13 | - | 219 | - | 282 | 51,5 | 1 |
| | | | | 8032,5 | - | 217 | - | 130 | - | - |
| | | КМ | | | | | | | | |
| 13 | С130804-939 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 25Х1,8 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004 | 13,13 | 32 | - | 420 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 14 | С130804-941 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 40Х2,4 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004 | 14,14 | 67 | - | 947 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 15 | Е0122-35-1 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ МУФТОВЫХ ДИАМ. ДО 50 ММ | 2 | 242,08 | 6,95 | 484 | 14 | 380 | 0,88 | 2 |
| | | | | 144 | 2,25 | 288 | 5 | 130 | 0,01 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 16 | С130901-33 | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА, DУ 25 ММ | 1 | 500 | - | 500 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | С130901-35 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА, DУ 40 ММ | 1 | 922 | - | 922 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 18 | Е0122-34-2 | -УСТАНОВКА ПЕРЕХОДОВ ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ | 4 | 440,21 | 332,43 | 1761 | 1330 | 984 | 0,61 | 2 |
| | | | | 102,38 | 86,87 | 410 | 347 | 130 | 0,33 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 19 | СТЗ"АРЫСТАН"Т.СТЕПНОГОРСК,РК | -ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ D25 | 2 | 352,67 | - | 705 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | СТЗ"АРЫСТАН"Т.СТЕПНОГОРСК,РК | -ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕН-СТАЛЬ D40 | 2 | 366,7 | - | 733 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Е0122-8-5 | -УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ,/ФУТЛЯР/ | 0,016 | 115636,32 | 31953,19 | 1850 | 511 | 1632 | 360 | 6 |
| | | | | 66375 | 12071,25 | 1062 | 193 | 130 | 58,95 | 1 |
| | | КМ | | | | | | | | |
| 22 | С130806-84 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 133 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ | 16 | 806 | - | 12896 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 23 | Е0122-13-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | -НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 150 ММ | 0,016 | 344129,7 | 48453,95 | 5506 | 775 | 1050 | 185 | 3 |
| | | | | 32175 | 18303,75 | 515 | 293 | 130 | 89,4 | 1 |
| | | КМ | | | | | | | | |
| 24 | Е0122-47-1 К=0,125 | -ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ТРУБ | 16 | 30,62 | 0,04 | 490 | 1 | 382 | 0,11 | 2 |
| | | | | 18,37 | 0,01 | 294 | - | 130 | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 25 | Е0122-38-1 | -ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩУЮ СЕТЬ, ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, СТАЛЬНЫХ ШТУЦЕРОВ /ПАТРУБКОВ/ ДИАМ. 50 ММ | 2 | 478,53 | 80,05 | 957 | 160 | 743 | 1,3 | 3 |
| | | | | 254,25 | 31,5 | 509 | 63 | 130 | 0,15 | - |
| | | ВРЕЗКА | | | | | | | | |
| | | КОЛОДЦЫ | | | | | | | | |
| 26 | Е0123-1-1 | -УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ | 0,4 | 1114,7 | 152,52 | 446 | 61 | 110 | 1,02 | - |
| | | | | 153,68 | 57,15 | 61 | 23 | 130 | 0,28 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 27 | Е0122-41-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-20 | -УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В СУХИХ ГРУНТАХ | 1,23 | 18968,84 | 1879,87 | 23332 | 2312 | 3156 | 8,86 | 11 |
| | | | | 1435,5 | 538,43 | 1766 | 662 | 130 | 2,06 | 3 |
| | | М3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 | | | | | | | | | | |
| 28 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ | 1,23 | 127 | - | 156 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 29 | С143001-62 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2 | 1,23 | 361 | - | 444 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 30 | С143018-31 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004 | -КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СБОРНЫЕ Ж/Б Д 1500 ММ /ГОСТ 8020-90/ | 1,5 | 6780 | - | 10170 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 31 | С143018-33 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004 | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ, DB 700 ММ /ГОСТ 8020-90/ | 0,3 | 3220 | - | 966 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 32 | С143018-32 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004 | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ,КО-6 | 0,07 | 2880 | - | 202 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 33 | С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004 | -ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | 1 | 8060 | - | 8060 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | КОМПЛЕКТ | | | | | | | | |
| 34 | Е0108-4-7 | -ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ | 19 | 245,44 | 3,82 | 4663 | 73 | 870 | 0,21 | 4 |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 710 | 27 | 118 | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 35 | Е0123-1-4 | -УСТРОЙСТВО ОПОРНЫХ СТОЛБИКОВ ИЗ БЕТОНА В7,5 | 0,05 | 7689,22 | 453,79 | 384 | 23 | 26 | 1,51 | - |
| | | | | 228,15 | 169,88 | 11 | 8 | 130 | 0,83 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Е0108-6-9 | -КЛАДКА ГОРЛОВИНЫ КОЛОДЦА | | 0,0428 | 7739,65 | 296,6 | 331 | 13 | 52 | 5,95 | - |
| | | | М3 | | 915,75 | 110,25 | 39 | 5 | 118 | 0,54 | - |
| 37 | Е0146-30-1 | -ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ | | 4 | 43,33 | 20,47 | 173 | 82 | 122 | 0,13 | 1 |
| | | | ОТВЕРСТ. | | 22,86 | 7,74 | 91 | 31 | 100 | 0,04 | - |
| 38 | Е0146-33-5 | -ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ,БЕТОН В12,5 | | 0,3 | 22886,07 | 332,71 | 6866 | 100 | 3411 | 75,22 | 23 |
| | | | М3 | | 11245,5 | 126 | 3374 | 38 | 100 | 0,61 | - |
| 39 | Е0122-48-1 | -ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ | | 1 | 4618,68 | 559,8 | 4619 | 560 | 1729 | 7,99 | 8 |
| | | | ШТ | | 1320,75 | 9,29 | 1321 | 9 | 130 | 0,02 | - |
| 40 | С11011-774 | -СКОБЫ ХОДОВЫЕ | | 0,0016 | 129 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | КГ | | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Е0122-8-5 | -УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ,/ФУТЛЯР/ | | 0,0008 | 115636,32 | 31953,19 | 93 | 26 | 82 | 360 | - |
| | | | КМ | | 66375 | 12071,25 | 53 | 10 | 130 | 58,95 | - |
| 42 | С130806-91 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ | | 0,8 | 1142 | - | 914 | - | - | - | - |
| | | | М | | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Е0122-13-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 | -НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 150 ММ | | 0,0008 | 344129,7 | 48453,95 | 275 | 39 | 52 | 185 | - |
| | | | КМ | | 32175 | 18303,75 | 26 | 15 | 130 | 89,4 | - |
| 44 | Е0122-47-1 К=0,125 | -ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР ТРУБ | | 0,8 | 30,62 | 0,04 | 24 | - | 19 | 0,11 | - |
| | | | М | | 18,37 | 0,01 | 15 | - | 130 | - | - |
| 45 | Е0101-166-2 | -ОБСЫПКА ОГОЛОВКОВ КОЛОДЦЕВ | | 0,3 | 134,1 | - | 40 | - | 45 | 0,97 | - |
| | | | М3 | | 134,1 | - | 40 | - | 113 | - | - |
| 46 | Е0101-90-6 | -ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ ОГОЛОВКОВ КОЛОДЦЕВ | | 6 | 10,22 | - | 61 | - | 69 | 0,07 | - |
| | | | М2 | | 10,22 | - | 61 | - | 113 | - | - |
| 47 | Е0101-155-7 | -КАМЕННАЯ ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ | | 6 | 636,57 | 1,02 | 3819 | 6 | 2346 | 2,55 | 15 |
| | | | М2 | | 402,75 | 0,38 | 2417 | 2 | 97 | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | ТЕНГЕ | | | | 108070 | 11837 | | | 135 |
| | | | ТЕНГЕ | | | | 21163 | 3346 | | | 12 |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | | 81972 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | | 27807 | - | - | | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 6587 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 116365 | - | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 26098 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 1566 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 27664 | - | - | | - |
| | ИТОГО | ТЕНГЕ | | | 144029 | - | - | | - |
| | ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА ФУТЛЯРОВ | | | | | | | | |
| 1 | У3-40-1 -КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ НА ТРУБОПРОВОДАХ В КОВЕРЕ | 2 | 12860,95 | 213,61 | 25722 | 427 | 12837 | 30,8 | 62 |
| | | | 5297,64 | 51,08 | 10595 | 102 | 120 | 0,3 | 1 |
| | | ПУНКТ | | | | | | | |
| 2 | У3-7-2 -ПРОТЕКТОРЫ С АКТИВАТОРОМ ОДИНОЧНЫЕ ТИПА ПМ-10У НА ТРУБОПРОВОДЕ | 4 | 13730,72 | 2782,16 | 54923 | 11129 | 42236 | 44,2 | 177 |
| | | | 7596,96 | 1202,26 | 30388 | 4809 | 120 | 5,9 | 24 |
| | | ПРОТЕКТ | | | | | | | |
| 3 | У3-38-1 -ДОБАВЛЯТЬ ПРИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ МЕДНОСУЛЬФАТНОГО ЭЛЕКТРОДА | 1 | 3445,24 | 32,34 | 3445 | 32 | 138 | 0,7 | 1 |
| | | | 112,6 | 2,53 | 113 | 3 | 120 | 0,01 | - |
| | | ЭЛЕКТРОД | | | | | | | |
| 4 | Ц0108-141-1 -КАБЕЛЬ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 1 КГ | 40 | 26,4 | 3,1 | 1056 | 124 | 745 | 0,11 | 4 |
| | | | 19,1 | 0,5 | 764 | 20 | 95 | - | - |
| | | М | | | | | | | |
| 5 | С151601-327 -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 1Х10 ММ2 | 0,04 | 57100 | - | 2284 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000М | | | | | | | |
| 6 | ПРАЙС -ТЕРМИТНЫЙ ПАТРОН ПА-240 | 2 | 558,65 | - | 1117 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | |
| 7 | ПРАЙС -ТЕРМИТНАЯ СПИЧКА | 2 | 13,57 | - | 27 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | |
| 8 | С151803-201 -НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛЯ МЕДНЫХ ЖИЛ СЕЧЕНИЕМ 10ММ | 8 | 84 | - | 672 | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | ТЕНГЕ | | | 89246 | 11712 | | | 244 |
| | | ТЕНГЕ | | | 41860 | 4934 | | | 24 |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 89246 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 55956 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 8712 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 153915 | - | - | | - |
| | ИТОГО | ТЕНГЕ | | | 153915 | - | - | | - |

## ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0101-145-2- | ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ ИЗ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ | 3212 М2 | 1,41 | 1,41 | 4532 | 4532 | 936 | - | - |
| | | | | - | 0,3 | - | 965 | 97 | - | 3 |
| 2 | Е0101-24-6 | -ПОДСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М | 580,5 М3 | 6,01 | 6,01 | 3487 | 3487 | 1173 | - | - |
| | | | | - | 2,08 | - | 1210 | 97 | 0,01 | 4 |
| 3 | Е0101-24-14- | ДОБАВИТЬ НА 50 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ | 580,5 М3 | 23,77 | 23,77 | 13798 | 13798 | 4644 | - | - |
| | К=5 | | | - | 8,25 | - | 4787 | 97 | 0,03 | 16 |
| 4 | Е0101-130-1- | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т, НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ | 580,5 М3 | 14,01 | 14,01 | 8130 | 8130 | 2700 | - | - |
| | | | | - | 4,8 | - | 2784 | 97 | 0,02 | 9 |
| 5 | Е0101-130-7- | ДОБАВЛЯТЬ ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ | 580,5 М3 | 8,36 | 8,36 | 4852 | 4852 | 1416 | - | - |
| | К=6 | СЛЕДУ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, МАССОЙ 25 Т, ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ | | - | 2,52 | - | 1460 | 97 | 0,01 | 5 |
| 6 | Е0101-135-1- | ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ | 1549 М3 | 14,12 | 12 | 21868 | 18584 | 6559 | 0,01 | 19 |
| | | | | 1,62 | 2,75 | 2509 | 4252 | 97 | 0,01 | 19 |
| 7 | Е0101-24-6 | -СРЕЗКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М | 994 М3 | 6,01 | 6,01 | 5970 | 5970 | 2009 | - | - |
| | | | | - | 2,08 | - | 2071 | 97 | 0,01 | 7 |
| 8 | Е0101-24-14- | ДОБАВИТЬ НА 50 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ | 994 М3 | 23,77 | 23,77 | 23627 | 23627 | 7951 | - | - |
| | К=5 | | | - | 8,25 | - | 8197 | 97 | 0,03 | 27 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | ТЕНГЕ | 86264 | 82981 | | 19 |
| | ТЕНГЕ | 2509 | 25726 | | 89 |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 86264 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | 27388 | - | - | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | 6819 | - | - | - |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 120472 | - | - | - |
| ИТОГО | ТЕНГЕ | 120472 | - | - | - |

## РАЗДЕЛ 2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | E0147-3-3 | -ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ, РАЗБИВКА УЧАСТКА | 3150 | 12,15 | - | 38273 | - | 49372 | 0,07 | 233 |
| | | | | 12,15 | - | 38273 | - | 129 | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 24 | E0147-3-4 | -ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ, ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА | 3150 | 5,63 | - | 17735 | - | 22878 | 0,04 | 123 |
| | | | | 5,63 | - | 17735 | - | 129 | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ | | | | | | | | |
| 25 | E0147-11-3 | -ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ-САЖЕНЦЕВ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50% | 132 | 472,03 | 15,14 | 62308 | 1998 | 28946 | 1,17 | 155 |
| | | | | 164,25 | 5,74 | 21681 | 758 | 129 | 0,02 | 3 |
| | | ЯМА | | | | | | | | |
| 26 | E0147-9-3 | -ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5Х0,4 М | 132 | 424,69 | 163,33 | 56059 | 21559 | 44382 | 1,25 | 166 |
| | | | | 220,5 | 40,14 | 29106 | 5298 | 129 | 0,17 | 22 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 27 | C143012-66 | -ЕЛЬ КОЛЮЧАЯ /ФОРМА ЗЕЛЕНАЯ/, С КОМОМ РАЗМЕРОМ 0,5Х0,4 М, ВЫСОТОЙ 1,5-2 М | 70 | 5670 | - | 396900 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 28 | C143012-38 | -ДРЕВЕСНЫЕ ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ: САЖЕНЦЫ БЫСТРОРАСТУЩИХ ПОРОД /ТОПОЛЬ, ЯСЕНЬ, КЛЕН, ИВА, БЕРЕЗА, АКАЦИЯ, КАТАЛЬПА, ПЛАТАН, ВЯЗ, ГЛЕДИЧИЯ, КАРАГАЧ, ЧЕРЕМУХА/, С КОМОМ РАЗМЕРОМ 0,5Х0,4М, ВЫСОТОЙ 2-2,5 М | 62 | 2030 | - | 125860 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 29 | E0147-36-3 | -УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ ИЛИ КУСТАРНИКАМИ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5Х0,4 М | 132 | 204,83 | 37,37 | 27037 | 4933 | 29310 | 1,04 | 137 |
| | | | | 163,58 | 8,55 | 21593 | 1129 | 129 | 0,04 | 5 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ | | | | | | | | |
| 30 | E0147-19-3 | -ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ДЛЯ ОДНОРЯДНОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50% | 127 | 206,74 | 6,06 | 26256 | 770 | 7948 | 0,32 | 40 |
| | | | | 45,68 | 2,84 | 5801 | 360 | 129 | 0,01 | 1 |
| | | М | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | E0147-21-1 | -ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ ОДНОРЯДНУЮ И ВЬЮЩИХСЯ РАСТЕНИЙ | 127 | 66,92 | - | 8498 | - | 10911 | 0,4 | 51 |
| | | | | 66,6 | - | 8458 | - | 129 | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 32 | С143012-46 | -КУСТАРНИКИ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДЛЯ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ /КАРАГАЧ/, БЕЗ КОМА | 254 | 56 | - | 14224 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 33 | E0147-38-1 | -УХОД ЗА САЖЕНЦАМИ КУСТАРНИКОВ С ОГОЛЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ В ЖИВОЙ ОДНОРЯДНОЙ ИЗГОРОДИ И С ВЬЮЩИМИСЯ РАСТЕНИЯМИ | 127 | 79,72 | 19,67 | 10124 | 2498 | 10506 | 0,4 | 51 |
| | | | | 59,63 | 4,5 | 7573 | 572 | 129 | 0,02 | 3 |
| | | М | | | | | | | | |
| 34 | E0147-15-3 | -ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПОСАДКИ КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50% | 15 | 204,22 | 12,39 | 3063 | 186 | 1523 | 0,52 | 8 |
| | | | | 74,03 | 4,7 | 1110 | 70 | 129 | 0,02 | - |
| | | ЯМА | | | | | | | | |
| 35 | E0147-17-1 | -ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ, В ЯМЫ РАЗМЕРОМ 0,5Х0,5 М | 15 | 27,63 | - | 414 | - | 531 | 0,17 | 2 |
| | | | | 27,45 | - | 412 | - | 129 | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 36 | С143012-44 | -КУСТАРНИКИ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД /СИРЕНЬ, ФОРЗИЦИЯ, БУЗИНА, СПИРЕЯ, ЖИМОЛОСТЬ, ЛОХ, БИРЮЧИНА, СНЕЖНОЯГОДНИК, ТАМАРИКС/, БЕЗ КОМА | 15 | 203 | - | 3045 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 37 | E0147-37-2 | -УХОД ЗА САЖЕНЦАМИ КУСТАРНИКОВ В ГРУППОВЫХ ПОСАДКАХ С ОГОЛЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ | 15 | 63,58 | 9,83 | 954 | 148 | 1080 | 0,35 | 5 |
| | | | | 53,55 | 2,25 | 803 | 34 | 129 | 0,01 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | УСТРОЙСТВО ГАЗОНА | | | | | | | | |
| 38 | E0147-25-4 | -ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНОВ С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ | 2705 | 58,28 | - | 157647 | - | 203365 | 0,4 | 1082 |
| | | | | 58,28 | - | 157647 | - | 129 | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 39 | E0147-25-5 К=3 | -ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНОВ, НА КАЖДЫЕ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬИСКЛЮЧАТЬ | 2705 | 23,91 | - | 64677 | - | 83433 | 0,16 | 444 |
| | | | | 23,91 | - | 64677 | - | 129 | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Е0147-25-6 | -ПОСЕВ ВРУЧНУЮ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ | 2705 | 15,25 | - | 41253 | - | 28648 | 0,05 | 142 |
| | | | | 8,21 | - | 22208 | - | 129 | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 41 | Е0147-39-3 | -УХОД ЗА ГАЗОНАМИ ОБЫКНОВЕННЫМИ | 2705 | 73,6 | 23,6 | 199092 | 63842 | 191571 | 0,34 | 916 |
| | | | | 49,5 | 5,4 | 133898 | 14607 | 129 | 0,02 | 65 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | ТЕНГЕ | | | 1253419 | 95933 | | | 3557 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 530974 | 22828 | | | 99 |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 1253419 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | ТЕНГЕ | | | 714404 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | | ТЕНГЕ | | | 118069 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | ТЕНГЕ | | | 2085892 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | ТЕНГЕ | | | 2085892 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. ОГРАЖДЕНИЕ | | | | | | | | |
| 42 | Е0107-25-1 | -УСТРОЙСТВО ВОРОТ РАСПАШНЫХ С УСТАНОВКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЛБОВ | 2 | 7142,63 | 1172,83 | 14285 | 2346 | 9946 | 17,8 | 36 |
| | | | | 3217,5 | 334,76 | 6435 | 670 | 140 | 1,28 | 3 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 43 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА | 0,64 | 127 | - | 81 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 44 | С12021-245 | -ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ, МАССА ДО 0,1 Т | 0,12328 | 172800 | - | 21303 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 45 | С12021-268 | -СВАРНАЯ РЕШЕТКА ОГРАЖДЕНИЯ | 0,26848 | 134000 | - | 35976 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 46 | Е0113-16-6 | -ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ | 11,36104 | 21,8 | 0,05 | 248 | 1 | 60 | 0,03 | - |
| | | | | 5,81 | 0,02 | 66 | - | 90 | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 47 | Е0113-26-6 К=2 | -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 | 11,36104 | 40,72 | 0,04 | 463 | - | 85 | 0,04 | - |
| | | | | 8,32 | - | 95 | - | 90 | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | ТЕНГЕ | | | 72356 | 2347 | | | 36 |
| | | | ТЕНГЕ | | | 6596 | 670 | | | 3 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 15077 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | | | 10091 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 1510 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 26678 | - | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 57279 | - | - | | - |
| | НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | | | 3437 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | | | 60716 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | ТЕНГЕ | | | 87394 | - | - | | - |

РАЗДЕЛ 4. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | У1-49-6 | -УРНА СТАЦИОНАРНАЯ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 3 | 4352,68 | 37,66 | 13058 | 113 | 5640 | 11 | 33 |
| | | | | 1782 | 8,46 | 5346 | 25 | 105 | 0,04 | - |
| | | УРНА | | | | | | | | |
| | | БЕСЕДКА | | | | | | | | |
| 49 | Е0101-24-6 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М | 0,936 | 6,01 | 6,01 | 6 | 6 | 2 | - | - |
| | | | | - | 2,08 | - | 2 | 97 | 0,01 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 50 | Е0101-24-14-К=5 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М | 0,936 | 23,77 | 23,77 | 22 | 22 | 7 | - | - |
| | | | | - | 8,25 | - | 8 | 97 | 0,03 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 51 | Е0108-3-2 | -УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ | 1,2 | 2967,27 | 100,89 | 3561 | 121 | 229 | 0,85 | 1 |
| | | | | 123,75 | 38,25 | 149 | 46 | 118 | 0,18 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 52 | Е0106-1-16 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ | 2,1 | 8504,97 | 196,62 | 17860 | 413 | 764 | 1,79 | 4 |
| | | | | 272,25 | 74,27 | 572 | 156 | 105 | 0,36 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 53 | С143001-54 | -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА | 2,1315 | 127 | - | 271 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 54 | С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 5 ММ | 0,019 | 41200 | - | 783 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 55 | Е0106-11-7 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ /ЗД-1,ЗД-2/ | 0,0324 | 93997,62 | 304,24 | 3046 | 10 | 1129 | 198 | 6 |
| | | | | 33075 | 114,75 | 1072 | 4 | 105 | 0,56 | - |
| | | 1Т | | | | | | | | |
| 56 | С12041-132 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 0,0324 | 40200 | - | 1302 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Т | | | | | | | |
| 57 | Е0109-34-1 | -МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, МАССОЙ ДО 0,1 Т | 0,30228 | 17355,77 | 2191,29 | 5246 | 662 | 3443 | 73,6 | 22 |
| | | | | 12555 | 101,25 | 3795 | 31 | 90 | 0,49 | - |
| | | | Т | | | | | | | |
| 58 | С12021-41 | -КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ | 0,30228 | 147100 | - | 44465 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Т | | | | | | | |
| 59 | С12041-133 | -ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ | 0,30228 | 18000 | - | 5441 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Т | | | | | | | |
| 60 | Е0109-24-1 | -МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ В ЗДАНИЯХ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М И ВЫСОТОЙ ДО 25 М | 0,14404 | 13864,97 | 4022,39 | 1997 | 579 | 1317 | 56,5 | 8 |
| | | | | 9090 | 1071,86 | 1309 | 154 | 90 | 3,81 | 1 |
| | | | Т | | | | | | | |
| 61 | С12021-41 | -КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ | 0,14404 | 147100 | - | 21188 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Т | | | | | | | |
| 62 | С12041-133 | -ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ | 0,14404 | 18000 | - | 2593 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Т | | | | | | | |
| 63 | Е0114-2-1 | -УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА | 10,6 | 315,07 | 140,2 | 3340 | 1486 | 2154 | 0,94 | 10 |
| | | | | 155,25 | 38,25 | 1646 | 405 | 105 | 0,16 | 2 |
| | | | М2 | | | | | | | |
| 64 | ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЗЛАК", РК | -СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ ЦВЕТНОЙ ТОЛЩ.10 ММ | 1 | 7503,55 | - | 7504 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 65 | Е0112-7-8 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12 | -УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА | 8,75 | 121,68 | 8,3 | 1065 | 73 | 993 | 0,57 | 5 |
| | | | | 94,18 | 1,17 | 824 | 10 | 119 | - | - |
| | | | М2 | | | | | | | |
| 66 | ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЗЛАК", РК | -СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ ЦВЕТНОЙ ТОЛЩ.6ММ | 1 | 5546,1 | - | 5546 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 67 | Е0111-27-7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ | 21 | 545,4 | 30,36 | 11453 | 638 | 3624 | 0,8 | 17 |
| | | | | 132,85 | 7,46 | 2790 | 157 | 123 | 0,04 | 1 |
| | | | М2 | | | | | | | |
| 68 | С11011-2440 ИЗМ. И ДОП.ВЫП. 15 СН РК 8.02-04-2002 | -КЕРАМОГРАНИТ МАТОВЫЙ НАПОЛЬНЫЙ РАЗМЕР 300 ММ Х 300 ММ Х 8 ММ СТ РК 1954-2010 | 21,42 | 739 | - | 15829 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | М2 | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | ТЕНГЕ | 165576 | 4123 | | 106 |
| | ТЕНГЕ | 17502 | 998 | | 4 |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 92679 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | 14543 | - | - | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | 6433 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 113655 | - | - | - |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 72897 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | 4761 | - | - | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | 4659 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 82317 | - | - | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | ТЕНГЕ | 195972 | - | - | - |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | ТЕНГЕ | 6311118 | 251871 | | 5283 |
| | ТЕНГЕ | 820640 | 69655 | | 288 |
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | ТЕНГЕ | 2737719 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | ТЕНГЕ | 2737719 | - | - | - |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 804542 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | 97970 | - | - | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | 54151 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 956663 | - | - | - |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 2303288 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | 954797 | - | - | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | 195485 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 3453571 | - | - | - |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 142859 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | 6091 | - | - | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | 8937 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 157887 | - | - | - |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 307618 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | 23576 | - | - | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | 19872 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 351066 | - | - | - |
| ИТОГО | ТЕНГЕ | 7671997 | - | - | - |
| В том числе оборудование | | 2737719 | | | |
| ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,4%x0,8=1,92% | | 94739 | | | |
| ИТОГО: | | 5029017 | | | |
| ДОП.ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,5%x0,9= 2,25% | | 113152 | | | |
| ИТОГО: | | 5142169 | | | |

| | |
|---|---|
| ПРОЧИЕ: | |
| ВЫСЛУГА ЛЕТ 1% | 50290 |
| ДОП, ОТПУСКА 0,4% | 20116 |
| ИТОГО ПРОЧИХ: | 70406 |
| ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г МРП 775 | 7950294 |
| ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (2,599935259) | 20670250 |
| НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2% | 413406 |
| ИТОГО: | 21083656,00 |
| НДС-12% | 2530038,72 |
| ВСЕГО: | 23613694,72 |

**Заказчик:**

**ТОО «Батыс су арнасы»**

**Директор**

**Шунаев Е.Т.**

**Подрядчик:**

**ТОО «Альтаир»**

**Директор**

**Потиченко С.А.**

**Эксперт (ты) технического надзора Технадзор ТОО «ЖайыкСтройИнжиниринг» Полубояров В.Б.**

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

«31» октября 2016 г.

Заказчик ТОО «Батыс су арнасы», 090005, ЗКО, г.Уральск, ул.С.Датова, 4/4
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)
на основании:
Декларации о соответствии от 27 октября 2016 года, ТОО «Альтаир», директор –
Потиченко С.А., ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая, 4,
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 26 октября 2016 года,
ТОО «ЖайыкСтройИнжиниринг», в лице эксперта Полубоярова Владимира Александровича
№02347 от 08.06.2012г.; №02348 от 08.06.2012г.; №02349 от 08.06.2012г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 26 октября 2016 года,
ТОО «Российско-Казахстанское совместное предприятие «Технопроект KZ»
_____,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным
подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Реконструкция сливной станции по
ул.Черняховского – ул.Исатай батыра. Строительство самотечного канализационного
коллектора по ул.Исатай батыра от сливной станции до канализационного коллектора по
ул.Матросова, г.Уральск, ЗКО»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу ЗКО, г.Уральск, ул.Исатай батыра – ул.Черняховского,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего
права на землю от «13» сентября 1999 г. №980;
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
№_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении
осуществления деятельности или определенных действий _____
ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО» 01.07.2016г.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)_____
ТОО «Российско-Казахстанское совместное предприятие «Технопроект KZ» №14-018
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) ____ТОО «Батыс су арнасы»;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2016г.;
месяц, год
окончание работ октябрь 2016г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:__5_____;
фактически, месяц:_____4_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| № | Технико-экономические показатели | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Здание сливной станции с бытовыми помещениями, литер А | | | | | |
| | Площадь застройки | $м^3$ | 56,3 | | 56,3 | |
| | Общая площадь здания | $м^3$ | 37,1 | | 37,1 | |
| | Строительный объем здания | $м^3$ | 199,2 | | 199,2 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Здание приемки канализационных стоков, литер Б | | | | | |
| | Площадь застройки | $м^2$ | 316,7 | | 316,7 | |
| | Общая площадь здания | $м^2$ | 56,2 | | 56,2 | |
| | Строительный объем здания | $м^3$ | 1652,3 | | 1652,3 | |
| 3 | Самотечная сеть канализации d 500х19,1мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 | м | 264 | | 264 | |
| 4 | Самотечная сеть канализации d 315х12,1мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 | м | 8 | | 8 | |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Канализационная сливная станция литер А располагается по ул.Черняховского имеет прямоугольную в плане конфигурацию с размерами по осям 8,7х6,8 и здание литер Б с размерами по осям 9,16х24,15. Здание литер А предназначено для удобного расположения ответственного персонала, для наблюдения и выполняет роль КПП. Здание из нескольких комнат: с/у, кухня и т.д. Здание литер Б предназначено для выполнения технологических операций, для обеспечения возможности слива отходов и их предварительная очистка. Здание из нескольких комнат: инвентарная, помещение с самотечными лотками и т.д.;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 128 919,18 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 94 860,64 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 7 822,3 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
_____113 905,366 (с НДС) _____ тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ____83 834,34___ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ___6907,94___ тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Реконструкция сливной станции по ул.Черняховского – ул.Исатай батыра. Строительство самотечного канализационного коллектора по ул.Исатай батыра от сливной станции до канализационного коллектора по ул.Матросова, г.Уральск, ЗКО» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.