Форма №КС-3

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Договор: №2 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №10 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №10 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	25 266,40	22 559,29							2 707,11	25 266,40
Всего по стройке	25 266,40	22 559,29							2 707,11	25 266,40

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор _____ **Аликулов Г. А.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Руководитель _____ **Кзылоджаева Г. К.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №10 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "AGN GROUP COMPANY" договор №2 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18682**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6427
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3533*
		машины и механизмы	тенге			7328
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1845*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4927
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
	Раздел 1.	**Ответвления к вводам в здания**				**18682**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6427
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3533*
		машины и механизмы	тенге			7328
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1845*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4927
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00418**	**3 432 778**	**14349**
		Формула объема = (2,33+1,85).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
2	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 Формула объема = (2,33).1,02	м	2,3766	246	585
3	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (1,85).1,02	**м**	**1,887**	**1 986**	**3748**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18682**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6427
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3533*
		машины и механизмы	тенге			7328
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1845*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4927
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Всего прямые затраты				**18 682,00**
		в том числе оборудование				**-**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 289,06**
		Итого				**19 971,06**
		Сметная прибыль - 5%				**998,55**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**399,42**
		Итого				**21 369,03**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**22 559,29**
		НДС- 12%				**2 707,11**
		Стоимость строительства				**25 266,40**

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Подрядчик / Субподрядчик:

Руководитель ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Кзылходжаева Г. К.