Форма №3

Заказчик ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"
Подрядчик ТОО "Бейнеугаз"
Наименование объекта Строительство линий уличного освещения в селе Бейнеу

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№ОБ/С2023 (№150340024156/230032/00), доп. согл. №ОБ1/С2023 (№150340024156/230032/01)	25.08.2023г., 22.11.2023г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				ИЗ НИХ		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Строительство линий уличного освещения в селе Бейнеу	232 076 844,56	43 213 306,15							5 185 596,74	48 398 902,89
Удержание 5%, согласно договору	11 603 842,22									2 419 945,14
Итого к оплате	**220 473 002,34**									**45 978 957,75**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства"
_____ **Тайшыбаев Р.К.**

Технадзор
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"
_____ **Батыров С.С.**

Подрядчик
Директор ТОО "Бейнеугаз"
_____ **Бурин Н.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Бейнеуский районный отдел строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бейнеугаз"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство линий уличного освещения в селе Бейнеу**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ОБ/С2023 (№150340024156/230032/00) от 25.08.2023г., доп. согл. №ОБ1/С2023 (№150340024156/230032/01) от 22.11.2023г.**

Акт выполненных работ № 2 от "04" декабрь. 2023г.

Составлен(а) в ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3	С1243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	1,395	880799		1228715		1228715	98297	1327012
2	26	С1247-204-1929	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 3Р 32А 10 кА "D"	шт.	30	9241		277230		277230	22178	299408
3	28	ТД "ЭлектроКомплект" стр.1	Ящик ЯУО 9602-3474-УХЛ1	шт.	30	75046,12		2251384		2251384		2251384
			Отпускная цена			75046		2251384				
			Сметная стоимость оборудования					*2251384*				
4	29	Ц13-080201-0202 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	13024,85611	537,88	212,51	7005809	2767913	717148	3391412	11228988
						270,31	91,33	3520749	1189560		831767	
5	32	С1243-113-0642	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1	км	1,763	1888227		3328944		3328944	266316	3595260
6	34	С1243-905-0102	Вводный щиток ТВ-1(распределительная коробка для опор освещения)	шт.	589	5170		3045130		3045130	243610	3288740
7	36	С1249-101-0506	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 150 м х 0,75 м	м	22322	192		4285824		4285824	342866	4628690
8	42	С1247-301-0231	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	30	65843		1975290		1975290	158023	2133313
9	44	С1247-305-0106	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ/1-1 пустой для трехфазного электросчетчика	шт.	30	9520		285600		285600	22848	308448
10	60	ТОО "Almalic"стр.3	Светильник уличный светодиодный, типа СКУ У1х, мощность 150 Вт, IP 66	шт.	240	24468,75		5872500		5872500	469800	6342300
11	73	ТОО "Almalic"стр.3	Светильник уличный светодиодный, типа СКУ У1х, мощность 100 Вт, IP 66	шт.	349	16368,75		5712694		5712694	457016	6169710
			ИТОГО:					35269121	2767912	26729075	3391412	41573253
								3520749	1189560	2251384	2912721	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							2251384		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,40%			997758			
			Итого с временными									42571012
			Дополнительные затраты при производстве СМР			0,24%			102170			
			Итого доп. затратами									42673182
			Непредвиденные работы и затраты			2 %			853464			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									43526646
			в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514			1,0450539						45487691
			Понижение			5%			2274385			
			Итого с понижением									43213306,15
			НДС			12 %			5185596,74			
			Итого с НДС									48398902,89
			Удержание согласно по договору			5%			2419945,14			
			Итого к оплате									45978957,75

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бейнеугаз", 980340003394

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бурин Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Энергосервис ЭТЛ"

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства", 150340024156

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Тайшыбаев Р.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт Батыров С.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Кабыш Н.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)