Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

" 03 " 06 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Бейнеугаз»*** *(далее – ТОО «Бейнеугаз»),* ***Мангистауская область, с.Бейнеу, ул.Бейбарыс 15 Б***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Бурина Нуржан Сабидуллаевича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство линий уличного освещения в селе Бейнеу», Мангистауская область, Бейнеуский район, Бейнеуский с.о.***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение "Бейнеуский районный отдел строительства", руководитель Тайшыбаев Расул Косполатович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***Нет***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСЕРВИС ЭТЛ», № 044/22***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ «Бейнеуский районный отдел жилищного-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог», № 126 от 26.08.2022 года***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность ВЛИ-0,4кВ	км	1,33		1,33	
Протяженность КЛ-0,4кВ	км	24,282		24,282	
Количество опор освещения со светильниками	шт.	589		589	
Средний шаг опор освещения	м	40		40	
Общая расчетная мощность	кВт	70,9		70,9	
Напряжение	В	380/220		380/220	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту	Фактически

	число квартир	*площадь квартир, м2*		*число квартир*	*площадь квартир, м2*	
		общая	*жилая*		*общая*	*жилая*
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Для электроснабжения объекта применяется Провод:

- СИП4 4х16мм²;

- Кабель:

АВБбШв 3х25+1х16мм²;

АВБбШв 3х35+1х16мм².

Вывод из КТП выполнен кабелем марки АВБбШв и проводом СИП4.

Освещение проезжей части автодороги выполнено на опорах высотой h=10м типа СТВ- 10 с светодиодными светильниками СКУ1 мощностью 100 Вт и 150 Вт, высота цветовых точек 9,93 м. Выбор опор и световых приборов произведен с учетом архитектурно-планировочных особенностей освещаемой зоны. Количество опор - 589 шт.

Опоры наружного освещения заземляются согласно серии 3.407-150. Сети освещения выполнены кабелями марки АВБбШв-1кВ, проложенными в траншеях на глубине 0,7м от планировочной отметки земли. При пересечении с коммуникациями и дорогами кабель прокладывается в гофрированных двустенных ПНД трубах. Сечения кабелей выбраны по длительно допустимому току, на отключение при замыкании фазного провода на нулевой в наиболее удаленной точке сети и допустимым потерям напряжения. Марка и сечение кабеля выбраны на основании электротехнического расчета, в соответствии с физико-химическими свойствами грунта. Сечение и длины указаны в кабельном журнале. Ответвления к светильникам от кабельных линий наружного освещения выполнить при помощи вводных щитков ТВ-1 (распределительная коробка для опор освещения). В опорах используется кабель марки АВВГ 2х4 мм² для соединения со светильником.

Ящики освещения приняты марки ЯУО 9602 3474-У3.1 IP54, которые устанавливаются на наружной стене КТПН. Ящики управления освещением обеспечивает:

- автоматическое отключение и включение осветительной установки в заданные периоды времени;

- ручное включение и отключение осветительной установки кнопками, установленными на двери ящика.

Учет электроэнергии трехфазным, много тарифным электронным счетчиком (АСКУЭ) марки Дала TXP PLC IP ПRS CAP4-Э721.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ***01.11.2023 года;***

месяц, год

окончание работ: ***01.05.2024 года;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6;**

фактически, месяц: **6;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

«МЕМКАЛАҚҰРЫЛЫСКАДАСТРЫ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ ДЕРЕКТЕР ҚОРЫНА ЕНГІЗІЛДІ
№ 2024-472
20 24 ж. « 08 » 21

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП Бейнеутеплосервис

наименование организаций, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией

осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ***(Не требуется);***

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ***(Не требуется);***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство линий уличного освещения в селе Бейнеу»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Бейнеугаз», директор Бурин Нуржан Сабидуллаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

БЕЙНЕУГАЗ