Тапсырыс беруші: «Шымкент қаласының құрылыс басқармасы» ММ-і

Инженер: «Зеин Групп» ЖШС-і

Мердігер: «АГС-ПЛАСТ» ЖШС-і, «Integra Construction KZ» ЖШС-і

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны: 2023 жылғы 19 қаңтардағы №18 келісім шартқа 2023 жылғы 16 мамырдағы №18/1 қосымша келісім шарты

Нысанның атауы: «Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, Бозарық шағын ауданында 5-қабатты тұрғын үй №1 және №3 құрылысы»

орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2023 жылғы 01 тамыз айындағы №4 АНЫҚТАМА

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдық-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші:	Мердігер	нөмері	күні	Атауы	коды	Атауы	коды
3739851		18	19.01.2023 ж.	Бюджеттік қаржыландыру		ЖШС	17
		18/1	16.05.2023 ж.				

Іске қосу	Орындалған жұмыстардың құны мен жұмсалған қаражаты, теңге								Есепті айға ҚҚС сомасы	Еспеті айға төлеу сомасы
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС есебімен	Есепті айда ҚҚС-сыз (наурыз)	1-бағаннан							
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс- монтаж жұмыстарының шығыны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамындағы өзгеде шығындар	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	*Жабдықтар*		Материалдар сатып алуға	Өзгеде қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, Бозарық шағын ауданында 5-қабатты тұрғын үй №1 және №3 құрылысы»	357 130 789,61	150 915 178,57							18 109 821,43	169 025 000,00
Аванстық ұстау	117 519 213,28	45 274 553,57							5 432 946,43	50 707 500,00
Төленетін сомасы	**239 611 576,33**	**105 640 625,00**							**12 676 875,00**	**118 317 500,00**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«Шымкент қаласының құрылыс басқармасы» ММ-нің басшысы

_____ **Баимбетов М.С.**

Бас маман _____ **Бекмұрат Д.**

ИНЖЕНЕР:

«Зеин Групп» ЖШС-нің директоры

_____ **Момбаев А.**

МЕРДІГЕР:

«АГС-ПЛАСТ» ЖШС-нің директоры

12.08.2023ж

_____ **Устенов Н.Т.**

«Integra Construction KZ» ЖШС-нің бас директоры

_____ **Шамиев К.И.**

Форма N2

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства г. Шымкент»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АГС-ПЛАСТ», ТОО «Integra Construction KZ»
ИНЖЕНЕР: ТОО «Зеин Групп»
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «Qazak-Saulet-1»
Договор: № 18 от 19.01.2023 г.
Наименование объекта: «Строительство 5-ти этажных жилых домов №1 и №3 в микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент»

АКТ № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЖИЛОЙ ДОМ №1									
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
		Монолитный ленточный фундамент под монолитную лестницу									
1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5	м³	0,400032	24308,45	1474,09	9724	589	8445	748	11310
		НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	690	132		838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	Е11-060101-0120 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	2,641878	33705,95	2714,25	89047	7171	66505	15354	112753
		НР - 91%; СП - 8%			5818,18	568,38	15371	1502		8352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0276422	331233,00	--	9156	--	9156	--	9888
		СП - 8%			--	--	--	--		732	
4	Е11-060301-0404 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Арматурные выпуски/	т	0,0382031	58892,24	2842,75	2250	109	21	1963	4550
		НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	2120	37		337	
5	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0382031	383478,00	--	14650	--	14650	--	15822
		СП - 8%			--	--	--	--		1172	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				124827	7869	98777	18065	154323
							18181	1671	--	11431	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				124827				
	Материалы		Тенге				74971				
	Всего заработная плата		Тенге					19852			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23806				
		Накладные расходы	Тенге				18065				
		Сметная прибыль	Тенге				11431				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				154323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13

		Сметная заработная плата	Тенге					19852			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				154323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					19852			
		РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки									
6	Е11-080201-0101 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	153,389	41875,77	4153,43	6423282	637090	4437436	1393740	8442384
		НР - 93%; СП - 8%			8793,04	977,19	1348756	149890		625362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	Е11-080201-0107 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	315,161	41425,03	4153,43	13055554	1308999	9117387	2731541	17050062
		НР - 93%; СП - 8%			8342,30	977,19	2629168	307972		1262967	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	Е11-080201-0701 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т	0,867	576019,62	3102,20	499409	2690	417691	74290	619595
		НР - 93%; СП - 8%			91151,42	984,48	79028	854		45896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	Е11-080401-0303 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м²	177,2	6788,72	382,58	1202961	67793	650521	465233	1801651
		НР - 93%; СП - 8%			2735,03	88,06	484647	15604		133456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,0991879	481766,00	--	1011317	--	1011317	--	1092222
		СП - 8%			--	--	--	--		80905	
		Монолитный сердечник									
11	Е11-060501-0109 1106-0501-0109	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м³	2,5302	43251,75	6943,21	109436	17567	64381	28432	148897
		НР - 91%; СП - 8%			10864,10	1484,27	27488	3755		11029	
12	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6178828	383478,00	--	236944	--	236944	--	255900
		СП - 8%			--	--	--	--		18956	
13	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1512621	399352,00	--	60407	--	60407	--	65240
		СП - 8%			--	--	--	--		4833	
		Монолитные перемычки									
14	Е11-060701-0109 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство	м³	9,135	70176,10	5871,48	641059	53636	401113	179772	886498
		НР - 91%; СП - 8%			20395,13	1230,69	186310	11242		65666	
15	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,2285916	372799,00	--	1203616	--	1203616	--	1299905
		СП - 8%			--	--	--	--		96289	
16	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3028509	383478,00	--	499615	--	499615	--	539584
		СП - 8%			--	--	--	--		39969	

17	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,575146	399352,00	--	629038	--	629038	--	679361
		СП - 8%			--	--	--	--		50323	
		Крепление перегородок									
18	С1214-403-0101 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2482165	481766,00	--	119582	--	119582	--	129149
		СП - 8%			--	--	--	--		9567	
19	С1214-210-0201 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4462857	383478,00	--	171141	--	171141	--	184832
		СП - 8%			--	--	--	--		13691	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25863361	2087775	19020189	4873008	45195280
							4755397	489317	--	2458909	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25863361				
	Материалы		Тенге				15088528				
	Всего заработная плата		Тенге					5244714			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3931660				
		Накладные расходы	Тенге				4873008				
		Сметная прибыль	Тенге				2458909				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				45195280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3337
		Сметная заработная плата	Тенге					5244714			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				45195280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3337
		Сметная заработная плата	Тенге					5244714			
		РАЗДЕЛ 3.Монолитная лестница									
20	С1212-101-0601 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	8,554	21573,00	--	184535	--	184535	--	199298
		СП - 8%			--	--	--	--		14763	
21	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,087907	399352,00	--	35106	--	35106	--	37914
		СП - 8%			--	--	--	--		2808	
22	С1214-210-0201 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5962977	383478,00	--	228667	--	228667	--	246960
		СП - 8%			--	--	--	--		18293	
23	С1214-210-0202 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	7,7218677	372799,00	--	2878705	--	2878705	--	3109001
		СП - 8%			--	--	--	--		230296	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3327013	--	3327013	--	3593173
							--	--	--	266160	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3327013				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3327013				
		Сметная прибыль	Тенге				266160				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3593173				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3593173				
		РАЗДЕЛ 4.Плиты перекрытия									

24	Е11-070504-0106 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт.	60	4804,71	1215,95	288283	72957	145410	100714	420116
		НР - 118%; СП - 8%			1165,27	257,24	69916	15434		31120	
		Узел 9									
25	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0543978	399352,00	--	21724	--	21724	--	23462
		СП - 8%			--	--	--	--		1738	
26	С1261-102-0251 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,124995	354275,00	--	44283	--	44283	--	47826
		СП - 8%			--	--	--	--		3543	
27	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0401584	399352,00	--	16037	--	16037	--	17320
		СП - 8%			--	--	--	--		1283	
		Узел 25									
28	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1745264	399352,00	--	69697	--	69697	--	75273
		СП - 8%			--	--	--	--		5576	
29	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0405517	399352,00	--	16194	--	16194	--	17490
		СП - 8%			--	--	--	--		1296	
		Устройство пояса									
30	Е11-060701-0201 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м³	13,741117	46509,85	6356,70	639097	87348	365115	186403	891541
		НР - 91%; СП - 8%			13582,14	1324,87	186634	18205		66040	
31	Е11-060301-0404 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Арматурные выпуски/	т	0,0469481	58892,24	2842,75	2765	133	27	2412	5591
		НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	2605	45		414	
32	Е11-060701-0201 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м³	13,49946	46509,85	6356,70	627858	85812	358694	183125	875862
		НР - 91%; СП - 8%			13582,14	1324,87	183352	17885		64879	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1725938	246250	1037181	472654	3374481
							442507	51569	--	175889	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1725938				
	Материалы		Тенге				869244				
	Всего заработная плата		Тенге					494076			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				167935				
		Накладные расходы	Тенге				472654				
		Сметная прибыль	Тенге				175889				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3374481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								308
		Сметная заработная плата	Тенге					494076			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3374481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								308
		Сметная заработная плата	Тенге					494076			

РАЗДЕЛ 5.Монолитные участки

Плита монолитная ПМ-1

33	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	7,744	70951,80	2458,98	549451	19043	342327	175210	782634
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	188081	4458		57973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,91172	331233,00	--	633225	--	633225	--	683883
		СП - 8%			--	--	--	--		50658	
35	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2108	383478,00	--	80837	--	80837	--	87304
		СП - 8%			--	--	--	--		6467	
		Плита монолитная ПМ-2									
36	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	3,7166	70951,80	2458,98	263699	9139	164294	84089	375611
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	90266	2139		27823	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,8998	331233,00	--	298043	--	298043	--	321886
		СП - 8%			--	--	--	--		23843	
38	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1023	383478,00	--	39230	--	39230	--	42368
		СП - 8%			--	--	--	--		3138	
		Плита монолитная ПМ-3									
39	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	7,414	70951,80	2458,98	526037	18231	327740	167744	749283
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	180066	4268		55502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,79952	331233,00	--	596060	--	596060	--	643745
		СП - 8%			--	--	--	--		47685	
41	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20832	383478,00	--	79886	--	79886	--	86277
		СП - 8%			--	--	--	--		6391	
		Плита монолитная ПМ-4									

42	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	2,414	70951,80	2458,98	171278	5936	106712	54617	243967
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	58630	1390		18072	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,584908	331233,00	--	193741	--	193741	--	209240
		СП - 8%			--	--	--	--		15499	
44	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06572	383478,00	--	25202	--	25202	--	27218
		СП - 8%			--	--	--	--		2016	
		Монолитный участок УМ-5									
45	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	4	70951,80	2458,98	283807	9835	176823	90501	404253
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	97149	2302		29945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9666	331233,00	--	320170	--	320170	--	345784
		СП - 8%			--	--	--	--		25614	
47	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0434	383478,00	--	16643	--	16643	--	17974
		СП - 8%			--	--	--	--		1331	
48	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,888	372799,00	--	331046	--	331046	--	357530
		СП - 8%			--	--	--	--		26484	
49	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,133	399352,00	--	53114	--	53114	--	57363
		СП - 8%			--	--	--	--		4249	
		Монолитный участок УМ-6									
50	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	7,1	70951,80	2458,98	503758	17459	313859	160639	717549
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	172440	4087		53152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,7213	331233,00	--	570151	--	570151	--	615763
		СП - 8%			--	--	--	--		45612	

52	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,9828	372799,00	--	366387	--	366387	--	395698
		СП - 8%			--	--	--	--		29311	
53	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1474	399352,00	--	58864	--	58864	--	63573
		СП - 8%			--	--	--	--		4709	
		Монолитный участок УМ-7									
54	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	2,233	70951,80	2458,98	158435	5491	98710	50522	225674
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	54234	1285		16717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5465	331233,00	--	181019	--	181019	--	195501
		СП - 8%			--	--	--	--		14482	
56	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,666	372799,00	--	248284	--	248284	--	268147
		СП - 8%			--	--	--	--		19863	
57	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,126	399352,00	--	50318	--	50318	--	54343
		СП - 8%			--	--	--	--		4025	
		Монолитный участок УМ-8									
58	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	1,053	70951,80	2458,98	74712	2589	46548	23824	106419
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	25575	606		7883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,25454	331233,00	--	84312	--	84312	--	91057
		СП - 8%			--	--	--	--		6745	
60	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0186	383478,00	--	7133	--	7133	--	7704
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
61	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,18448	372799,00	--	68774	--	68774	--	74276
		СП - 8%			--	--	--	--		5502	
62	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0278	399352,00	--	11102	--	11102	--	11990
		СП - 8%			--	--	--	--		888	

74	С1243-105-0502 243-105-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,0 (ок)-0,66	км	10,23717	440875,00	--	4513312	--	4513312	--	4874377
		СП - 8%			--	--	--	--		361065	
75	С1243-105-0301 243-105-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,66126	244050,00	--	161381	--	161381	--	174291
		СП - 8%			--	--	--	--		12910	
76	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	2900	439,25	3,93	1273825	11397	41151	879541	2325626
		НР - 72%; СП - 8%			421,13	0,11	1221277	319		172260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	4500	111,00	--	499500	--	499500	--	539460
		СП - 8%			--	--	--	--		39960	
78	С1243-110-0523 243-110-0523 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25+1х16 (ок)-0,66	км	0,071	954120,00	--	67743	--	67743	--	73162
		СП - 8%			--	--	--	--		5419	
79	С1247-202-0102 247-202-0102 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44 /Л48 УХЛ3/	шт.	901	1038,00	--	935238	--	935238	--	1010057
		СП - 8%			--	--	--	--		74819	
80	С1247-202-0501 247-202-0501 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм /К702 У3/	шт.	2698	147,00	--	396606	--	396606	--	428334
		СП - 8%			--	--	--	--		31728	
81	515-301-0302 515-301-0302 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-12-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.								
					--	--	--	--		--	
82	515-301-0313 515-301-0313 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-48-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.								
					--	--	--	--		--	
83	515-301-0305 515-301-0305 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А	шт.								
					--	--	--	--	1603932	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				14482219	16751	8664391	1209466	12495418
							1679230	610	4121847	925580	
	Стоимость оборудования		Тенге				4121847				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4121847				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10360372				
	Материалы		Тенге				93441				

	Всего заработная плата		Тенге					1679840			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8570951				
		Накладные расходы	Тенге				1209466				
		Сметная прибыль	Тенге				925580				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12495418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1050
		Сметная заработная плата	Тенге					1679840			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				12495418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1050
		Сметная заработная плата	Тенге					1679840			

Жилой дом №3

РАЗДЕЛ 8.Монолитный ленточный фундамент под монолитную лестницу

84	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5	м³	0,400032	24308,45	1474,09	9724	589	8445	748	11310
		НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	690	132		838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	2,641878	33705,95	2714,25	89047	7171	66505	15354	112753
		НР - 91%; СП - 8%			5818,18	568,38	15371	1502		8352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0276422	331233,00	--	9156	--	9156	--	9888
		СП - 8%			--	--	--	--		732	
87	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Арматурные выпуски/	т	0,0382031	58892,24	2842,75	2250	109	21	1963	4550
		НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	2120	37		337	
88	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0382031	383478,00	--	14650	--	14650	--	15822
		СП - 8%			--	--	--	--		1172	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				124827	7869	98777	18065	154323
							18181	1671	--	11431	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				124827				
	Материалы		Тенге				74971				
	Всего заработная плата		Тенге					19852			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23806				
		Накладные расходы	Тенге				18065				
		Сметная прибыль	Тенге				11431				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				154323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					19852			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				154323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					19852			
		РАЗДЕЛ 9.Стены и перегородки									
89	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	143,389	41875,77	4153,43	6004525	595556	4148144	1302877	7891995
		НР - 93%; СП - 8%			8793,04	977,19	1260825	140118		584593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	295,161	41425,03	4153,43	12227053	1225930	8538801	2558199	15968071
		НР - 93%; СП - 8%			8342,30	977,19	2462322	288428		1182819	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,967	576019,62	3102,20	557011	3000	465868	82859	691059
		НР - 93%; СП - 8%			91151,42	984,48	88143	952		51190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	126,55	6788,72	382,58	859113	48416	464579	332253	1286676
		НР - 93%; СП - 8%			2735,03	88,06	346118	11144		95310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,0495939	481766,00	--	505659	--	505659	--	546112
		СП - 8%			--	--	--	--		40453	
		Монолитный сердечник									
94	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м³	2,5302	43251,75	6943,21	109436	17567	64381	28432	148897
		НР - 91%; СП - 8%			10864,10	1484,27	27488	3755		11029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6178828	383478,00	--	236944	--	236944	--	255900
		СП - 8%			--	--	--	--		18956	
96	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1512621	399352,00	--	60407	--	60407	--	65240

		СП - 8%			--	--	--	--		4833	
		Монолитные перемычки									
97	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перемычки. Устройство	м³	9,135	70176,10	5871,48	641059	53636	401113	179772	886498
		НР - 91%; СП - 8%			20395,13	1230,69	186310	11242		65666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,2285916	372799,00	--	1203616	--	1203616	--	1299905
		СП - 8%			--	--	--	--		96289	
99	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3028509	383478,00	--	499615	--	499615	--	539584
		СП - 8%			--	--	--	--		39969	
100	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,575146	399352,00	--	629038	--	629038	--	679361
		СП - 8%			--	--	--	--		50323	
		Крепление перегородок									
101	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2482165	481766,00	--	119582	--	119582	--	129149
		СП - 8%			--	--	--	--		9567	
102	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4462857	383478,00	--	171141	--	171141	--	184832
		СП - 8%			--	--	--	--		13691	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				23824199	1944105	17508888	4484392	39833430
							4371206	455639	--	2264688	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23824199				
	Материалы		Тенге				14082884				
	Всего заработная плата		Тенге					4826845			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3426002				
		Накладные расходы	Тенге				4484392				
		Сметная прибыль	Тенге				2264688				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37573279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3074
		Сметная заработная плата	Тенге					4826845			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				37573279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3074
		Сметная заработная плата	Тенге					4826845			
		РАЗДЕЛ 10.Монолитная лестница									
103	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,277	21573,00	--	92268	--	92268	--	99649
		СП - 8%			--	--	--	--		7381	

104	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,087907	399352,00	--	35106	--	35106	--	37914
		СП - 8%			--	--	--	--		2808	
105	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5962977	383478,00	--	228667	--	228667	--	246960
		СП - 8%			--	--	--	--		18293	
106	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	7,7218677	372799,00	--	2878705	--	2878705	--	3109001
		СП - 8%			--	--	--	--		230296	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3234746	--	3234746	--	3493524
							--	--	--	258778	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3234746				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3234746				
		Сметная прибыль	Тенге				258778				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3493524				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3493524				
		РАЗДЕЛ 11.Плиты перекрытия									
107	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	60	4804,71	1215,95	288283	72957	145410	100714	420116
		НР - 118%; СП - 8%			1165,27	257,24	69916	15434		31120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	--	9409,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
109	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	236,88181	11114,00	--	2632704	--	2632704	--	2843320
		СП - 8%			--	--	--	--		210616	
		Узел 9									
110	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0543978	399352,00	--	21724	--	21724	--	23462
		СП - 8%			--	--	--	--		1738	
111	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,124995	354275,00	--	44283	--	44283	--	47826
		СП - 8%			--	--	--	--		3543	
112	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0401584	399352,00	--	16037	--	16037	--	17320
		СП - 8%			--	--	--	--		1283	
		Узел 25									

113	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1745264	399352,00	--	69697	--	69697	--	75273
		СП - 8%			--	--	--	--		5576	
114	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0405517	399352,00	--	16194	--	16194	--	17490
		СП - 8%			--	--	--	--		1296	
		Устройство пояса									
115	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	13,741117	46509,85	6356,70	639097	87348	365115	186403	891541
		НР - 91%; СП - 8%			13582,14	1324,87	186634	18205		66040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Арматурные выпуски/	т	0,0469481	58892,24	2842,75	2765	133	27	2412	5591
		НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	2605	45		414	
117	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	13,49946	46509,85	6356,70	627858	85812	358694	183125	875862
		НР - 91%; СП - 8%			13582,14	1324,87	183352	17885		64879	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				4358642	246250	3669885	472654	6217801
							442507	51569	--	386505	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4358642				
		Материалы	Тенге				869244				
		Всего заработная плата	Тенге					494076			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2800639				
		Накладные расходы	Тенге				472654				
		Сметная прибыль	Тенге				386505				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6217801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								308
		Сметная заработная плата	Тенге					494076			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				6217801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								308
		Сметная заработная плата	Тенге					494076			
		РАЗДЕЛ 12.Монолитные участки									
		Плита монолитная ПМ-1									
118	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	7,744	70951,80	2458,98	549451	19043	342327	175210	782634

		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	188081	4458		57973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,91172	331233,00	--	633225	--	633225	--	683883
		СП - 8%			--	--	--	--		50658	
120	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2108	383478,00	--	80837	--	80837	--	87304
		СП - 8%			--	--	--	--		6467	
		Плита монолитная ПМ-2									
121	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	3,7166	70951,80	2458,98	263699	9139	164294	84089	375611
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	90266	2139		27823	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,8998	331233,00	--	298043	--	298043	--	321886
		СП - 8%			--	--	--	--		23843	
123	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1023	383478,00	--	39230	--	39230	--	42368
		СП - 8%			--	--	--	--		3138	
		Плита монолитная ПМ-3									
124	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	7,414	70951,80	2458,98	526037	18231	327740	167744	749283
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	180066	4268		55502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,79952	331233,00	--	596060	--	596060	--	643745
		СП - 8%			--	--	--	--		47685	
126	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20832	383478,00	--	79886	--	79886	--	86277
		СП - 8%			--	--	--	--		6391	
		Плита монолитная ПМ-4									
127	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	2,414	70951,80	2458,98	171278	5936	106712	54617	243967
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	58630	1390		18072	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		Монолитный участок УМ-7									
139	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	2,233	70951,80	2458,98	158435	5491	98710	50522	225674
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	54234	1285		16717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5465	331233,00	--	181019	--	181019	--	195501
		СП - 8%			--	--	--	--		14482	
141	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,666	372799,00	--	248284	--	248284	--	268147
		СП - 8%			--	--	--	--		19863	
142	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,126	399352,00	--	50318	--	50318	--	54343
		СП - 8%			--	--	--	--		4025	
		Монолитный участок УМ-8									
143	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	1,053	70951,80	2458,98	74712	2589	46548	23824	106419
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	25575	606		7883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,25454	331233,00	--	84312	--	84312	--	91057
		СП - 8%			--	--	--	--		6745	
145	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0186	383478,00	--	7133	--	7133	--	7704
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
146	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,18448	372799,00	--	68774	--	68774	--	74276
		СП - 8%			--	--	--	--		5502	
147	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0278	399352,00	--	11102	--	11102	--	11990
		СП - 8%			--	--	--	--		888	
		Монолитный участок УМ-9									
148	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	2,9867	70951,80	2458,98	211912	7344	132029	67575	301846
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	72539	1719		22359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

149	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,72056	331233,00	--	238673	--	238673	--	257767
		СП - 8%			--	--	--	--		19094	
150	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,19472	383478,00	--	74671	--	74671	--	80645
		СП - 8%			--	--	--	--		5974	
151	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1568	372799,00	--	58455	--	58455	--	63131
		СП - 8%			--	--	--	--		4676	
152	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02432	399352,00	--	9712	--	9712	--	10489
		СП - 8%			--	--	--	--		777	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				7438141	95067	6404094	874721	8977892
							938980	22254	--	665030	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7438141				
		Материалы	Тенге				1709042				
		Всего заработная плата	Тенге					961234			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4695052				
		Накладные расходы	Тенге				874721				
		Сметная прибыль	Тенге				665030				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8977892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								638
		Сметная заработная плата	Тенге					961234			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				8977892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								638
		Сметная заработная плата	Тенге					961234			
		РАЗДЕЛ 13.Внутренняя отделка									
		К-1									
		Стены									
153	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м² оштукатуриваемой поверхности	379,12	730,39	6,18	276905	2343	56363	175692	488803
		НР - 80%; СП - 8%			575,54	3,74	218199	1418		36206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		К-2									
154	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м² оштукатуриваемой поверхности	92,672	730,39	6,18	67687	573	13778	42946	119483
		НР - 80%; СП - 8%			575,54	3,74	53336	347		8850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		К-3									

162	С1241-207-0203 241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	4500	111,00	--	499500	--	499500	--	539460
163	С1243-110-0523 243-110-0523	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25+1х16 (ок)-0,66	км	0,071	954120,00	--	67743	--	67743	--	73162
164	С1247-202-0102 247-202-0102	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44 /Л48 УХЛ3/	шт.	901	1038,00	--	935238	--	935238	--	1010057
165	С1247-202-0501 247-202-0501	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм /К702 У3/	шт.	2698	147,00	--	396606	--	396606	--	428334
166	515-301-0302 515-301-0302 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-12-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.								
167	515-301-0313 515-301-0313 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-48-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.								
168	515-301-0305 515-301-0305 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А	шт.								
					--	--	--	--	1603932	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				14258867	14746	8656920	1055436	12087847
							1465354	552	4121847	895391	
	Стоимость оборудования		Тенге				4121847				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4121847				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10137020				
	Материалы		Тенге				85968				
	Всего заработная плата		Тенге					1465906			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8570951				
		Накладные расходы	Тенге				1055436				
		Сметная прибыль	Тенге				895391				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12087847				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								915
		Сметная заработная плата	Тенге					1465906			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				12087847				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								915
		Сметная заработная плата	Тенге					1465906			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								148236850
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15821119				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4769809			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1101984			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						78318840		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						8243694		
		- Накладные расходы	Тенге							14957556	
		- Сметная прибыль	Тенге							9109370	

		Оборудования				**8 243 694**				
		Всего без оборудования и прочих расходов				**139 993 156**				
		Временные здания и сооружения 0,9 %				**1 259 938**				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями				**141 253 094**				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,24%				**339 007**				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**141 592 102**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%				**2 831 842**				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**152 667 638**				
		Пересчет в текущих ценах 2022 года - 10%, К=1				**15 266 764**				
		Пересчет в текущих ценах 2023 года - 90%, К=1,0450539				**143 591 319**				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**158 858 083**				
		Стоимость с понижающим коэффицентом - 0,95				**150 915 179**				
		НДС 12 %				**18 109 821**				
		ВСЕГО ИТОГО к оплате с НДС				**169 025 000**				

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «АГС-ПЛАСТ»
Директор
_____ **Устенов Н.Т.**

ТОО «Integra Construction KZ»
Генеральный директор
_____ **Шамиев К.И.**

ИНЖЕНЕР:
ТОО «Зеин Групп»
Директор
_____ **Момбаев А.**

Инженер эксперт:
_____ **Утебаев М.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Qazak-Saulet-1»
Директор
_____ **Калабаев А.К.**

Главный инженер проекта
_____ **Бибатыров Ж.К.**