Тапсырыс беруші: «Шымкент қаласының құрылыс басқармасы» ММ-і
Инженер: «Зеин Групп» ЖШС-і
Мердігер: «АГС-ПЛАСТ» ЖШС-і, «Integra Construction KZ» ЖШС-і

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны: 2023 жылғы 19 қаңтардағы №18 келісім шартқа 2023 жылғы 16 мамырдағы №18/1 қосымша келісім шарты

Нысанның атауы: «Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, Бозарық шағын ауданында 5-қабатты тұрғын үй №1 және №3 құрылысы»

орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2023 жылғы 20 қыркүйек айындағы №6 АНЫҚТАМА

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдық-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші:	Мердігер	нөмері	күні	Атауы	коды	Атауы	коды
3739851		18	19.01.2023 ж.	Бюджеттік қаржыландыру		ЖШС	17
		18/1	16.05.2023 ж.				

Іске қосу	Орындалған жұмыстардың құны мен жұмсалған қаражаты, теңге								Есепті айға ҚҚС сомасы	Еспеті айға төлеу сомасы
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС есебімен	Есепті айда ҚҚС-сыз	1-бағаннан							
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс- монтаж жұмыстарының шығыны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамындағы өзгеде шығындар	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	*Жабдықтар*		Материалдар сатып алуға	Өзгеде қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, Бозарық шағын ауданында 5-қабатты тұрғын үй №1 және №3 құрылысы»	887 679 789,61	272 406 250,00							32 688 750,00	305 095 000,00
Авансты ұстау	276 683 913,28	81 721 875,00							9 806 625,00	91 528 500,00
Төленетін сомасы	**610 995 876,33**	**190 684 375,00**							**22 882 125,00**	**213 566 500,00**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«Шымкент қаласының құрылыс басқармасы» ММ-нің басшысы

_____ **Баимбетов М.С.**

Бас маман _____ **Бекмұрат Д.**

ИНЖЕНЕР:

«Зеин Групп» ЖШС-нің директоры

_____ **Момбаев А.**

МЕРДІГЕР:

«АГС-ПЛАСТ» ЖШС-нің директоры

_____ **Устенов Н.Т.**

«Integra Construction KZ» ЖШС-нің бас директоры

_____ **Шамиев К.И.**

Форма N2

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства г. Шымкент»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АГС-ПЛАСТ», ТОО «Integra Construction KZ»
ИНЖЕНЕР: ТОО «Зеин Групп»
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «Qazak-Saulet-1»
Договор: № 18 от 19.01.2023 г.
Наименование объекта: «Строительство 5-ти этажных жилых домов №1 и №3 в микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент»

АКТ № 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЖИЛОЙ ДОМ №1									
		Коммерческая часть 16,66%, жилая часть 83,34%									
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
		Монолитный фундамент под перегородки									
1	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2 толщ.50мм	м2поверхности	0,7180574	1927,28	15,99	1384	11	954	394	1921
					583,21	7,29	419	5		142	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1384	11	954	394	1921
							419	5	--	142	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1384				
	Материалы		Тенге				954				
	Всего заработная плата		Тенге					424			
		Накладные расходы	Тенге				394				
		Сметная прибыль	Тенге				142				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1920				
		Сметная заработная плата	Тенге					424			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1920				
		Сметная заработная плата	Тенге					424			
		РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки									
2	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	52,475609	41875,77	4153,43	2197457	217954	1518083	476810	2888208
					8793,04	977,19	461420	51279		213941	

3	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	114,001027	41425,03	4153,43	4722496	473496	3297969	988062	6167402
					8342,30	977,19	951031	111401		456844	
4	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,4984304	576019,62	3102,20	287106	1547	240126	42709	356200
					91151,42	984,48	45433	491		26385	
5	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (завычетом проемов)	358,47955	6788,72	382,58	2433617	137147	1316018	941177	3644780
					2735,03	88,06	980452	31568		269985	
		Монолитный сердечник									
6	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м³	1,685812	43251,75	6943,21	72914	11705	42894	18944	99206
					10864,10	1484,27	18315	2502		7349	
		Монолитные перемычки									
7	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перемычки. Устройство	м³	3,5141024	70176,10	5871,48	246606	20633	154302	69156	341023
					20395,13	1230,69	71671	4325		25261	
		Крепление перегородок									
8	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	0,966744	45220,80	6356,70	43717	6145	24442	13114	61378
					13582,14	1324,87	13130	1281		4546	
9	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ИМ-1	т стальных элементов	0,0810615	1117319,68	9642,69	90572	781	82991	8204	106678
					83886,71	1877,81	6800	152		7902	
10	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0892571	94253,62	3102,20	8413	277	--	7648	17346
					91151,42	984,48	8136	88		1285	
		Парапет									

11	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3490266	383478,00	--	133844	--	133844	--	144552
					--	--	--	--		10708	
12	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0882371	399352,00	--	35238	--	35238	--	38057
					--	--	--	--		2819	
13	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0885404	383478,00	--	33953	--	33953	--	36669
					--	--	--	--		2716	
14	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0605048	399352,00	--	24163	--	24163	--	26096
					--	--	--	--		1933	
15	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,038003	372799,00	--	14167	--	14167	--	15300
					--	--	--	--		1133	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10344263	869685	6918190	2565824	19942895
							2556388	203087	--	1032807	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10344263				
	Материалы		Тенге				6676826				
	Всего заработная плата		Тенге					2759475			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				241365				
		Накладные расходы	Тенге				2565824				
		Сметная прибыль	Тенге				1032807				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19942894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1749
		Сметная заработная плата	Тенге					2759475			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19942894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1749
		Сметная заработная плата	Тенге					2759475			

РАЗДЕЛ 3.Монолитная лестница

Коммерческая часть 16,66%, жилая часть 83,34%

16	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,3606363	21573,00	--	72499	--	72499	--	78299
					--	--	--	--		5800	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				72499	--	72499	--	78299
							--	--	--	5800	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				72499				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				72499				
		Сметная прибыль	Тенге				5800				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				78299				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				78299				

РАЗДЕЛ 4.Плиты перекрытия(на отм +5,920;16,500)

		Коммерческая часть 16,67%, жилая часть 83,33%									
		Узел9									
17	Е11-070112-0101 1107-0112-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток истержневой арматуры	т арматуры	0,0365919	75570,56	1798,99	2765	66	--	3221	6465
					73771,57	820,40	2699	30		479	
18	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,0090663	27020,68	1590,07	245	15	3	211	492
					25046,61	521,04	227	5		36	
		Узел 25									
19	Е11-070112-0101 1107-0112-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневойарматуры	т арматуры	0,0358463	75570,56	1798,99	2709	64	--	3155	6333
					73771,57	820,40	2644	29		469	
20	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,0290877	27020,68	1590,07	786	46	11	677	1580
					25046,61	521,04	729	15		117	
		Устройство пояса									
21	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	13,745468	46509,85	6356,70	639300	87376	365231	186462	891823
					13582,14	1324,87	186693	18211		66061	
22	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка прибетонировании /Арматурные выпуски/	т	0,0527925	58892,24	2842,75	3109	150	29	2712	6287
					55491,49	968,66	2930	51		466	
23	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	13,49946	46509,85	6356,70	627858	85812	358694	183125	875862
					13582,14	1324,87	183352	17885		64879	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1276772	173529	723968	379563	1988842
							379274	36226	--	132507	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1276772				
	Материалы		Тенге				723968				
	Всего заработная плата		Тенге					415500			

		Накладные расходы	Тенге				379563				
		Сметная прибыль	Тенге				132507				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1988842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								260
		Сметная заработная плата	Тенге					415500			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1988842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								260
		Сметная заработная плата	Тенге					415500			
		РАЗДЕЛ 5.Монолитные участки									
		Плита монолитная ПМ-1(на отм +5,920;+16,500)									
24	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	4,071	70951,80	2458,98	288845	10010	179961	92108	411429
					24287,33	575,62	98874	2343		30476	
		Плита монолитная ПМ-2(на отм +5,920;+16,500)									
25	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	3,2334	70951,80	2458,98	229416	7951	142934	73157	326778
					24287,33	575,62	78531	1861		24206	
		Плита монолитная ПМ-3(на отм +5,920;+16,500)									
26	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	3,976	70951,80	2458,98	282104	9777	175761	89958	401827
					24287,33	575,62	96566	2289		29765	
		Плита монолитная ПМ-4									
27	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	1,376	70951,80	2458,98	97630	3384	60827	31132	139063
					24287,33	575,62	33419	792		10301	
		Монолитный участок УМ-5(на отм +5,920 по +16,500)									
28	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	2,41	70951,80	2458,98	170994	5926	106536	54527	243563
					24287,33	575,62	58532	1387		18042	
		Монолитный участок УМ-6(на отм +5,920 по +16,500)									

29	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	2,97	70951,80	2458,98	210727	7304	131290	67197	300158
					24287,33	575,62	72133	1710		22234	
		Монолитный участок УМ-7(на отм +5,920 по +16,500)									
30	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	1,257	70951,80	2458,98	89186	3091	55566	28440	127036
					24287,33	575,62	30529	724		9410	
		Монолитный участок УМ-8(на отм +16,500)									
31	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	0,577	70951,80	2458,98	40939	1419	25506	13055	58313
					24287,33	575,62	14014	332		4320	
		Монолитный участок УМ-9(на отм +5,920 по +16,500)									
32	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	1,9633	70951,80	2458,98	139300	4828	86789	44420	198418
					24287,33	575,62	47683	1130		14698	
		Коммерческая часть 16,66%, жилая часть 83,34%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1549141	53690	965170	493994	3206585
							530281	12568	--	163452	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1549141				
	Материалы		Тенге				965170				
	Всего заработная плата		Тенге					542849			
		Накладные расходы	Тенге				493994				
		Сметная прибыль	Тенге				163452				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3206587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								359
		Сметная заработная плата	Тенге					542849			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3206587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								359
		Сметная заработная плата	Тенге					542849			
		РАЗДЕЛ 6.Проемы (на отм +3,000 по +12,000)									
		Балконные секции									
33	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетомоднокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	80	39837,00	--	3186960	--	3186960	--	3441917

					--	--	--	--		254957	
34	С1223-204-0107 223-204-0107 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, симпостом ГОСТ 23166-99 БП 24-7	м²	48	46986,00	--	2255328	--	2255328	--	2435754
					--	--	--	--		180426	
35	С1223-501-0114 223-501-0114 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм	м	50	1588,00	--	79400	--	79400	--	85752
					--	--	--	--		6352	
		Окна									
36	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных(откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	3,456	4526,22	228,69	15643	790	7711	6774	24210
					2066,55	111,19	7142	384		1793	
37	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилейповоротных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	32,256	2872,05	226,75	92641	7314	43556	40866	144187
					1294,97	112,72	41771	3636		10681	
38	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных(откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м²	38,4	3241,91	229,33	124489	8806	53356	60038	199289
					1623,11	114,09	62327	4381		14762	
39	С1223-501-0116 223-501-0116 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм	м	136	2280,00	--	310080	--	310080	--	334886
					--	--	--	--		24806	
		Витражи									
40	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоковиз ПВХ	м²	81,504	1950,39	3,62	158965	295	30678	115193	296091
					1570,38	--	127992	--		21933	
41	С1223-501-0115 223-501-0115 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм	м	113,58	1966,00	--	223298	--	223298	--	241162
					--	--	--	--		17864	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6446804	17205	6190367	222871	9903248

							239232	8401	--	533574	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6446804				
	Материалы		Тенге				135299				
	Всего заработная плата		Тенге					247633			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9055066				
		Накладные расходы	Тенге				222871				
		Сметная прибыль	Тенге				533574				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9903249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					247633			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				9903249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					247633			
		РАЗДЕЛ 7.Полы									
		Коммерческая часть 16,67%, жилая часть 83,34%									
		На отм.+3,000-+12,000. Узел П-4									
42	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемойповерхности	1689,52	459,46	42,88	776267	72447	--	693700	1587558
					416,58	20,22	703820	34162		117591	
43	С1234-102-0204 234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м³ до 44кг/м³	м³	69,608224	41050,00	--	2857418	--	2857418	--	3086011
					--	--	--	--		228593	
44	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20(40) мм. Устройство	м² стяжки	1689,52	820,46	33,45	1386184	56515	546830	766079	2324442
					463,35	19,02	782839	32135		172179	
45	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки кнорме 1111-0101-1101	м² стяжки	1689,52	368,15	22,86	621997	38622	544702	56329	732593
					22,89	12,58	38673	21254		54267	
		На отм.+3,000-+12,000. Узел П-5									
46	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	142,24	820,46	33,45	116702	4758	46037	64496	195694
					463,35	19,02	65907	2705		14496	

47	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемо йповерхнос ти	142,24	2227,52	108,11	316842	15377	172486	123432	475495
					906,77	16,39	128979	2331		35221	
48	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2изолируе мой поверхност и	142,24	1332,93	53,53	189596	7615	104159	74401	285117
					547,12	9,34	77822	1329		21120	
49	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	142,24	820,46	33,45	116702	4758	46037	64496	195694
					463,35	19,02	65907	2705		14496	
50	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	142,24	2137,47	90,83	304034	12920	56584	226593	573077
					1648,83	45,88	234530	6526		42450	
51	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	145,0848	1902,00	--	275951	--	275951	--	298027
					--	--	--	--		22076	
52	С1232-201-0101 232-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	15,084552	1901,00	--	28676	--	28676	--	30970
					--	--	--	--		2294	
		На отм.+3,000-+12,000. Узел П-6									
53	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство	м² стяжки	129,84	820,46	33,45	106529	4344	42024	58873	178634
					463,35	19,02	60161	2470		13232	
54	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки кнорме 1111-0101-1101	м² стяжки	129,84	184,07	11,43	23900	1484	20931	2164	28150
					11,44	6,29	1485	817		2085	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7120798	218840	4741835	2130563	10991462
							2160123	106434	--	740100	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7120798				
	Материалы		Тенге				1579789				
	Всего заработная плата		Тенге					2266557			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3162045				

		Накладные расходы	Тенге				2130563				
		Сметная прибыль	Тенге				740100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10991461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1560
		Сметная заработная плата	Тенге					2266557			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				10991461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1560
		Сметная заработная плата	Тенге					2266557			
		РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка									
		К-1									
		Потолки									
55	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	284,32	894,16	7,42	254228	2110	49315	163262	450889
					713,29	4,49	202803	1277		33399	
56	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемойповерхности	284,32	1020,07	5,81	290026	1652	86669	161829	488004
					709,43	2,05	201705	583		36148	
		Стены									
57	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	568,68	730,39	6,18	415358	3515	84545	263538	733205
					575,54	3,74	327298	2127		54309	
58	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовойоснове	м² отделываемой поверхности	947,8	762,64	5,81	722830	5507	288917	344279	1152477
					452,00	2,05	428406	1943		85368	
59	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	96,192	5660,69	23,22	544513	2233	220460	258458	867209
					3345,60	13,02	321820	1252		64238	
60	Е11-340108-0402 1134-0108-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Утепление минераловатными плитами. Толщина заполнения 80 мм	м² поверхности	59,28	1172,29	17,19	69493	1019	--	52393	131637
					1155,10	7,84	68474	465		9751	
61	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная ISOVER OL-E	м³	4,7424	43327,00	--	205474	--	205474	--	221912

					--	--	--	--		16438	
		К-2									
62	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	231,68	894,16	7,42	207159	1719	40185	133035	367410
					713,29	4,49	165255	1040		27215	
63	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемойповерхности	231,68	1020,07	5,81	236330	1346	70623	131868	397653
					709,43	2,05	164361	475		29456	
64	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	653,768	730,39	6,18	477506	4040	97196	302969	842910
					575,54	3,74	376270	2445		62435	
65	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовойоснове	м² отделываемой поверхности	746,44	762,64	5,81	569265	4337	227537	271137	907634
					452,00	2,05	337391	1530		67232	
66	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	92,832	5660,69	23,22	525493	2156	212758	249430	836917
					3345,60	13,02	310579	1209		61994	
		К-3									
67	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	148,56	894,16	7,42	132836	1102	25768	85306	235593
					713,29	4,49	105966	667		17451	
68	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемойповерхности	148,56	1020,07	5,81	151542	864	45285	84557	254987
					709,43	2,05	105393	305		18888	
69	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	481,376	730,39	6,18	351592	2975	71566	223079	620643
					575,54	3,74	277051	1800		45971	

70	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовойоснове	м² отделываемой поверхности	540,8	762,64	5,81	412436	3142	164852	196440	657586
					452,00	2,05	244442	1109		48710	
71	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	57,792	5660,69	23,22	327143	1341	132453	155281	521018
					3345,60	13,02	193349	752		38594	
		К-4									
72	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	302,16	894,16	7,42	270179	2242	52409	173506	479180
					713,29	4,49	215528	1357		35495	
73	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемойповерхности	302,16	1020,07	5,81	308224	1755	92108	171983	518624
					709,43	2,05	214361	619		38417	
74	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	907,096	730,39	6,18	662534	5606	134858	420366	1169528
					575,54	3,74	522070	3393		86628	
75	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями нагипсовой основе	м² отделываемой поверхности	1027,96	762,64	5,81	783963	5972	313353	373396	1249948
					452,00	2,05	464638	2107		92588	
76	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	89,472	5660,69	23,22	506473	2078	205057	240402	806626
					3345,60	13,02	299338	1165		59750	
		Лестничная клетка и лестничный холл									
		Коммерческая часть 16,67%, жилая часть 83,34%									
77	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2оштукатуриваемой поверхности	114,809184	894,16	7,42	102658	851	19915	65926	182070
					713,29	4,49	81892	515		13487	

78	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	114,809184	1020,07	5,81	117113	667	34997	65347	197057
					709,43	2,05	81449	235		14597	
79	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	337,8003552	730,39	6,18	246726	2087	50221	156543	435529
					575,54	3,74	194418	1263		32260	
80	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовойоснове	м² отделываемой поверхности	337,8003552	762,64	5,81	257620	1962	102972	122703	410748
					452,00	2,05	152686	692		30426	
		Откосы									
81	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2оштукатуриваемой поверхности	231,3785088	4172,92	50,95	965524	11789	248665	569767	1658114
					3047,26	30,85	705070	7138		122823	
82	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2окрашиваемой поверхности								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				10321396	75544	3338135	5553915	23145323
							6907717	38153	--	1270010	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10321396				
	Материалы		Тенге				3132665				
	Всего заработная плата		Тенге					6945870			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				205474				
		Накладные расходы	Тенге				5553915				
		Сметная прибыль	Тенге				1270010				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23145321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4353
		Сметная заработная плата	Тенге					6945870			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				23145321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4353
		Сметная заработная плата	Тенге					6945870			

РАЗДЕЛ 9.Наружняя отделка

83	Е11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м² поверхности облицовки	881,57052	6202,92	533,02	5468311	469895	25195	3988066	10212888
					5641,32	13,46	4973221	11866		756511	
84	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7209577	399352,00	--	287916	--	287916	--	310949
					--	--	--	--		23033	
85	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,7326186	481766,00	--	1316483	--	1316483	--	1421802
					--	--	--	--		105319	
86	С1234-101-0305 234-101-0305 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная ISOVER OL-E	м³	73,247526	46445,00	--	3401981	--	3401981	--	3674140
					--	--	--	--		272159	
87	С1231-301-0101 231-301-0101 РСНБ РК 2022	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	м²	1171,960416	12672,00	--	14851082	--	14851082	--	16039169
					--	--	--	--		1188087	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				25325773	469895	19882657	3988066	34658948
							4973221	11866	--	2345109	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25325773				
	Материалы		Тенге				25195				
	Всего заработная плата		Тенге					4985087			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19857462				
		Накладные расходы	Тенге				3988066				
		Сметная прибыль	Тенге				2345109				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34658948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2843
		Сметная заработная плата	Тенге					4985087			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				34658948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2843
		Сметная заработная плата	Тенге					4985087			

РАЗДЕЛ 10. Водопровод хозяйственно-питьевой, В1

88	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	281,6	1893,04	17,69	533080	4982	1419	516181	1133203
					1870,31	0,13	526679	37		83942	

89	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	232	2042,83	21,43	473937	4972	580	459068	1007646
					2018,90	0,22	468385	51		74641	
90	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	2674,21	34,94	26742	350	18	25854	56804
					2637,39	0,78	26374	8		4208	
91	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	6	2897,02	712,90	17382	4277	211	13862	33743
					2149,08	208,36	12894	1250		2499	
		Установка индивидуальных водомеров для холодной воды в подвале на 16 потребителей - 2 комплекта									
92	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	16	2042,83	21,43	32685	343	40	31660	69493
					2018,90	0,22	32302	4		5148	
93	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2,4	2466,54	30,22	5920	72	5	5727	12579
					2434,44	0,52	5843	1		932	
		Водопровод горячего водоснабжения Т3									
94	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	275,2	1893,04	17,69	520965	4869	1387	504450	1107449
					1870,31	0,13	514709	36		82034	
		Бытовая канализация - К1									
95	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	313	1055,40	4,45	330340	1393	3377	319492	701818
					1040,16	1,41	325570	441		51986	

96	С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	312,374	1799,00	--	561961	--	561961	--	606918
					--	--	--	--		44957	
97	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	152	1090,13	1,83	165700	278	543	161672	353561
					1084,73	0,61	164879	93		26190	
98	С1241-203-0402 241-203-0402 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	151,696	490,00	--	74331	--	74331	--	80277
					--	--	--	--		5946	
99	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	110	236,00	--	25960	--	25960	--	28037
					--	--	--	--		2077	
100	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	38	846,00	--	32148	--	32148	--	34720
					--	--	--	--		2572	
101	С1241-213-0701 241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	110	44,00	--	4840	--	4840	--	5227
					--	--	--	--		387	
102	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	38	125,00	--	4750	--	4750	--	5130
					--	--	--	--		380	
103	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	12	236,00	--	2832	--	2832	--	3059
					--	--	--	--		227	
104	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	42	846,00	--	35532	--	35532	--	38375
					--	--	--	--		2843	
105	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	116	147,00	--	17052	--	17052	--	18416
					--	--	--	--		1364	
106	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	72	488,00	--	35136	--	35136	--	37947
					--	--	--	--		2811	

107	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	72	362,00	--	26064	--	26064	--	28149
					--	--	--	--		2085	
108	С1241-212-0502 241-212-0502 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 135° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	24	956,00	--	22944	--	22944	--	24780
					--	--	--	--		1836	
109	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	120	94,00	--	11280	--	11280	--	12182
					--	--	--	--		902	
110	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	68	319,00	--	21692	--	21692	--	23427
					--	--	--	--		1735	
111	С1241-504-0102 241-504-0102 РСНБ РК 2022	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	4	4156,00	--	16624	--	16624	--	17954
					--	--	--	--		1330	
112	С1241-506-0101 241-506-0101 РСНБ РК 2022	Патрубок переходный ПП ГОСТ 6942-98 размерами 100x50 мм	шт.	32	2402,00	--	76864	--	76864	--	83013
					--	--	--	--		6149	
113	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	313	212,00	--	66356	--	66356	--	71664
					--	--	--	--		5308	
114	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	152	65,00	--	9880	--	9880	--	10670
					--	--	--	--		790	
115	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	60	9912,00	--	594720	--	594720	--	642298
					--	--	--	--		47578	
116	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	36	19691,00	--	708876	--	708876	--	765586
					--	--	--	--		56710	
117	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	36	14807,00	--	533052	--	533052	--	575696
					--	--	--	--		42644	
118	С1244-102-0401 244-102-0401 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450x505x160 мм	шт.	32	6467,00	--	206944	--	206944	--	223500
					--	--	--	--		16556	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				5196589	21536	3097418	2037966	9813321

							2077635	1921	--	578767	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3089838				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3089838				
		Сметная прибыль	Тенге				247187				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3337025				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2106751				
		Материалы	Тенге				7580				
		Всего заработная плата	Тенге					2079556			
		Накладные расходы	Тенге				2037966				
		Сметная прибыль	Тенге				331580				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4476297				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1175
		Сметная заработная плата	Тенге					2079556			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				9813322				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1175
		Сметная заработная плата	Тенге					2079556			
		РАЗДЕЛ 11. Отопление									
119	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	166	1556,86	14,86	258439	2467	1926	248993	548028
					1530,40	0,17	254046	28		40595	
120	С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	164,34	148,00	--	24322	--	24322	--	26268
					--	--	--	--		1946	
121	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1257	1661,23	17,77	2088166	22337	14669	2010408	4426463
					1631,79	0,22	2051160	277		327888	
122	С1241-201-0403 241-201-0403 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	1244,43	125,00	--	155554	--	155554	--	167998
					--	--	--	--		12444	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2526481	24804	196471	2259401	5968757
							2305206	305	--	382873	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				179876				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				179876				
		Сметная прибыль	Тенге				14390				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				194266				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2346605				
		Материалы	Тенге				16595				
		Всего заработная плата	Тенге					2305511			
		Накладные расходы	Тенге				2259401				
		Сметная прибыль	Тенге				368483				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4974489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1315

		Сметная заработная плата	Тенге					2305511			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				5968755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1315
		Сметная заработная плата	Тенге					2305511			
		РАЗДЕЛ 12. Силовое электрооборудование и электроосвещение									
		Квартиры									
		ЩМП -18,8,4									
123	С1247-201-0843 247-201-0843 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.8.4-0 У2 IP54	шт.	1	140752,00	--	140752	--	140752	--	152012
					--	--	--	--		11260	
		Квартиры									
124	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первогопровода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	7221,5	124,24	1,29	897199	9316	90990	574109	1589019
					110,35	0,07	796893	506		117710	
125	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1500	439,25	3,93	658875	5895	21285	454935	1202910
					421,13	0,11	631695	165		89100	
126	Ц13-080206-2204 1308-0206-2204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы иметаллические рукава	м	51	223,71	8,33	11409	425	2065	6551	19397
					174,89	3,51	8919	179		1437	
127	Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	51	779,98	80,45	39779	4103	4457	23508	68350
					612,13	28,07	31219	1432		5063	
128	С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	71	172,00	--	12212	--	12212	--	13189
					--	--	--	--		977	
		Подвал, тамбур, чердак									
129	515-301-0302 515-301-0302 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-12-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество иноминальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	1408710,00	--	1408710	--		--	1408710
					--	--	--	--	1408710	--	

130	С1247-305-0125 247-305-0125 РСНБ РК 2022	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ П12-1Н-NI-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическимивыключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	2	79961,00	--	159922	--	159922	--	172716
					--	--	--	--		12794	
131	515-301-0313 515-301-0313 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-48-00 (распределительная панель), количество и номинальный токаппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	1109205,00	--	1109205	--		--	1109205
					--	--	--	--	1109205	--	
132	С1247-207-0615 247-207-0615 РСНБ РК 2022	Предохранитель ножевой типа ПН-101 33, габарит 00, 100А	шт.	2	792,00	--	1584	--	1584	--	1711
					--	--	--	--		127	
133	С1247-305-0125 247-305-0125 РСНБ РК 2022	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ П12-1Н-NI-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическимивыключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	1	79961,00	--	79961	--	79961	--	86358
					--	--	--	--		6397	
134	515-301-0305 515-301-0305 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество иноминальный ток вводного аппарата 100 А	шт.	1	1603932,00	--	1603932	--		--	1603932
					--	--	--	--	1603932	--	
135	С1247-305-0125 247-305-0125 РСНБ РК 2022	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ П12-1Н-NI-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическимивыключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	2	79961,00	--	159922	--	159922	--	172716
					--	--	--	--		12794	
136	С1247-201-1203 247-201-1203 РСНБ РК 2022	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	64023,00	--	64023	--	64023	--	69145
					--	--	--	--		5122	
		Наружное освещение									
137	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	5,37248	371741,00	--	1997171	--	1997171	--	2156945
					--	--	--	--		159774	
138	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	9741,45	111,00	--	1081301	--	1081301	--	1167805
					--	--	--	--		86504	
139	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,4841	371741,00	--	179960	--	179960	--	194357
					--	--	--	--		14397	
140	С1243-105-0503 243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,1751	558269,00	--	97753	--	97753	--	105573
					--	--	--	--		7820	

141	С1243-105-0504 243-105-0504 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	км	0,12875	896611,00	--	115439	--	115439	--	124674
					--	--	--	--		9235	
142	С1243-110-0906 243-110-0906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х25 (ок)-1	км	0,0206	1074773,00	--	22140	--	22140	--	23911
					--	--	--	--		1771	
143	С1243-110-0909 243-110-0909 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х70 (ок)-1	км	0,0468	2700142,00	--	126367	--	126367	--	136476
					--	--	--	--		10109	
144	С1243-105-0505 243-105-0505 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66	км	0,0416	1294359,00	--	53845	--	53845	--	58153
					--	--	--	--		4308	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				10021461	19739	4411149	1059103	13637264
							1468726	2282	4121847	556699	
		Стоимость оборудования	Тенге				4121847				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				4121847				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				51188				
		Материалы	Тенге				6522				
		Всего заработная плата	Тенге					41749			
		Накладные расходы	Тенге				30059				
		Сметная прибыль	Тенге				6500				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				87747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					41749			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5848426				
		Материалы	Тенге				112276				
		Всего заработная плата	Тенге					1429259			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4292352				
		Накладные расходы	Тенге				1029044				
		Сметная прибыль	Тенге				550199				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7427669				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								885
		Сметная заработная плата	Тенге					1429259			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				13637263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								909
		Сметная заработная плата	Тенге					1471008			

ЖИЛОЙ ДОМ №3

РАЗДЕЛ 13.Фундаменты

Монолитный фундамент под перегородки

145	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2 толщ.50мм	м2поверхности	0,7180574	1927,28	15,99	1384	11	954	394	1921
					583,21	7,29	419	5		142	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1384	11	954	394	1921

						419	5	--	142		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			1384					
	Материалы		Тенге			954					
	Всего заработная плата		Тенге				424				
		Накладные расходы	Тенге			394					
		Сметная прибыль	Тенге			142					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			1920					
		Сметная заработная плата	Тенге				424				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1920					
		Сметная заработная плата	Тенге				424				
		РАЗДЕЛ 14.Стены и перегородки									
146	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	60,474609	41875,77	4153,43	2532421	251177	1749488	549491	3328465
					8793,04	977,19	531756	59095		246553	
147	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	123,002027	41425,03	4153,43	5095363	510880	3558363	1066075	6654352
					8342,30	977,19	1026120	120196		492915	
148	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,4594304	576019,62	3102,20	264641	1425	221338	39367	328329
					91151,42	984,48	41878	452		24321	
		Монолитный сердечник									
149	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м³	1,685812	43251,75	6943,21	72914	11705	42894	18944	99206
					10864,10	1484,27	18315	2502		7349	
		Монолитные перемычки									
150	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перемычки. Устройство	м³	3,5141024	70176,10	5871,48	246606	20633	154302	69156	341023
					20395,13	1230,69	71671	4325		25261	
		Крепление перегородок									
151	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	0,966744	45220,80	6356,70	43717	6145	24442	13114	61378
					13582,14	1324,87	13130	1281		4546	

152	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ИМ-1	т стальных элементов	0,0810615	1117319,68	9642,69	90572	781	82991	8204	106678
					83886,71	1877,81	6800	152		7902	
153	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0892571	94253,62	3102,20	8413	277	--	7648	17346
					91151,42	984,48	8136	88		1285	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				8354647	803023	5833818	1771999	16936777
							1717806	188091	--	810132	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8354647				
		Материалы	Тенге				5833817				
		Всего заработная плата	Тенге					1905897			
		Накладные расходы	Тенге				1771999				
		Сметная прибыль	Тенге				810132				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16936778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1213
		Сметная заработная плата	Тенге					1905897			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				16936778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1213
		Сметная заработная плата	Тенге					1905897			
		РАЗДЕЛ 15.Парапет									
154	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3490266	383478,00	--	133844	--	133844	--	144552
					--	--	--	--		10708	
155	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0882371	399352,00	--	35238	--	35238	--	38057
					--	--	--	--		2819	
156	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0885404	383478,00	--	33953	--	33953	--	36669
					--	--	--	--		2716	
157	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0605048	399352,00	--	24163	--	24163	--	26096
					--	--	--	--		1933	
158	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,038003	372799,00	--	14167	--	14167	--	15300
					--	--	--	--		1133	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				241365	--	241365	--	260674
							--	--	--	19309	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				241365				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				241365				

		Сметная прибыль	Тенге				19309				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				260674				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				260674				
		РАЗДЕЛ 16.Монолитная лестница									
		Коммерческая часть 16,66%, жилая часть 83,34%									
159	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,2796363	21573,00	--	92325	--	92325	--	99711
					--	--	--	--		7386	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				92325	--	92325	--	99711
							--	--	--	7386	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				92325				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				92325				
		Сметная прибыль	Тенге				7386				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				99711				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				99711				
		РАЗДЕЛ 17.Плиты перекрытия(на отм +5,920;16,500)									
		Коммерческая часть 16,67%, жилая часть 83,33%									
		Узел9									
160	Е11-070112-0101 1107-0112-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток истержневой арматуры	т арматуры	0,0365919	75570,56	1798,99	2765	66	--	3221	6465
					73771,57	820,40	2699	30		479	
161	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,0090663	27020,68	1590,07	245	15	3	211	492
					25046,61	521,04	227	5		36	
		Узел 25									
162	Е11-070112-0101 1107-0112-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневойарматуры	т арматуры	0,0358463	75570,56	1798,99	2709	64	--	3155	6333
					73771,57	820,40	2644	29		469	
163	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,0290877	27020,68	1590,07	786	46	11	677	1580
					25046,61	521,04	729	15		117	
		Устройство пояса									

164	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	13,745468	46509,85	6356,70	639300	87376	365231	186462	891823
					13582,14	1324,87	186693	18211		66061	
165	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка прибетонировании /Арматурные выпуски/	т	0,0527925	58892,24	2842,75	3109	150	29	2712	6287
					55491,49	968,66	2930	51		466	
166	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	13,49946	46509,85	6356,70	627858	85812	358694	183125	875862
					13582,14	1324,87	183352	17885		64879	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1276772	173529	723968	379563	2788842
							379274	36226	--	132507	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1276772				
	Материалы		Тенге				723968				
	Всего заработная плата		Тенге					415500			
		Накладные расходы	Тенге				379563				
		Сметная прибыль	Тенге				132507				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2788842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								260
		Сметная заработная плата	Тенге					415500			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				2788842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								260
		Сметная заработная плата	Тенге					415500			
		РАЗДЕЛ 18.Монолитные участки									
		Плита монолитная ПМ-1(на отм +5,920;+16,500)									
167	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	4,071	70951,80	2458,98	288845	10010	179961	92108	411429
					24287,33	575,62	98874	2343		30476	
		Плита монолитная ПМ-2(на отм +5,920;+16,500)									
168	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	3,2334	70951,80	2458,98	229416	7951	142934	73157	326778
					24287,33	575,62	78531	1861		24206	
		Плита монолитная ПМ-3(на отм +5,920;+16,500)									

169	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	3,976	70951,80	2458,98	282104	9777	175761	89958	401827
					24287,33	575,62	96566	2289		29765	
		Плита монолитная ПМ-4									
170	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	1,376	70951,80	2458,98	97630	3384	60827	31132	139063
					24287,33	575,62	33419	792		10301	
		Монолитный участок УМ-5(на отм +5,920 по +16,500)									
171	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	2,41	70951,80	2458,98	170994	5926	106536	54527	243563
					24287,33	575,62	58532	1387		18042	
		Монолитный участок УМ-6(на отм +5,920 по +16,500)									
172	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	2,97	70951,80	2458,98	210727	7304	131290	67197	300158
					24287,33	575,62	72133	1710		22234	
		Монолитный участок УМ-7(на отм +5,920 по +16,500)									
173	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	1,257	70951,80	2458,98	89186	3091	55566	28440	127036
					24287,33	575,62	30529	724		9410	
		Монолитный участок УМ-8(на отм +16,500)									
174	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	0,577	70951,80	2458,98	40939	1419	25506	13055	58313
					24287,33	575,62	14014	332		4320	
		Монолитный участок УМ-9(на отм +5,920 по +16,500)									
175	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	1,9633	70951,80	2458,98	139300	4828	86789	44420	198418
					24287,33	575,62	47683	1130		14698	

		Коммерческая часть 16,66%, жилая часть 83,34%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				1549141	53690	965170	493994	3206962
							530281	12568	--	163452	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1549141				
	Материалы		Тенге				965170				
	Всего заработная плата		Тенге					542849			
		Накладные расходы	Тенге				493994				
		Сметная прибыль	Тенге				163452				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3206962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								359
		Сметная заработная плата	Тенге					542849			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				3206962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								359
		Сметная заработная плата	Тенге					542849			
		РАЗДЕЛ 19.Проемы (на отм +3,000 по +12,000)									
		Балконные секции									
176	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетомоднокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	80	39837,00	--	3186960	--	3186960	--	3441917
					--	--	--	--		254957	
177	С1223-204-0107 223-204-0107 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, симпостом ГОСТ 23166-99 БП 24-7	м²	48	46986,00	--	2255328	--	2255328	--	2435754
					--	--	--	--		180426	
178	С1223-501-0114 223-501-0114 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм	м	50	1588,00	--	79400	--	79400	--	85752
					--	--	--	--		6352	
		Окна									
179	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных(откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	3,456	4526,22	228,69	15643	790	7711	6774	24210
					2066,55	111,19	7142	384		1793	
180	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилейповоротных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	32,256	2872,05	226,75	92641	7314	43556	40866	144187
					1294,97	112,72	41771	3636		10681	

181	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных(откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м²	38,4	3241,91	229,33	124489	8806	53356	60038	199289
					1623,11	114,09	62327	4381		14762	
182	С1223-501-0116 223-501-0116 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм	м	136	2280,00	--	310080	--	310080	--	334886
					--	--	--	--		24806	
		Витражи									
183	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоковиз ПВХ	м²	81,504	1950,39	3,62	158965	295	30678	115193	296091
					1570,38	--	127992	--		21933	
184	С1223-501-0115 223-501-0115 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм	м	113,58	1966,00	--	223298	--	223298	--	241162
					--	--	--	--		17864	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				6446804	17205	6190367	222871	9903248
							239232	8401	--	533574	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6446804				
	Материалы		Тенге				135299				
	Всего заработная плата		Тенге					247633			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9055066				
		Накладные расходы	Тенге				222871				
		Сметная прибыль	Тенге				533574				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9903249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					247633			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				9903249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					247633			
		РАЗДЕЛ 20.Полы									
		Коммерческая часть 16,67%, жилая часть 83,34%									
		На отм.+3,000-+12,000. Узел П-4									
185	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемойповерхности	1689,52	459,46	42,88	776267	72447	--	693700	1587558
					416,58	20,22	703820	34162		117591	

186	С1234-102-0204 234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м³ до 44кг/м³	м³	69,608224	41050,00	--	2857418	--	2857418	--	3086011
					--	--	--	--		228593	
187	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20(40) мм. Устройство	м² стяжки	1689,52	820,46	33,45	1386184	56515	546830	766079	2324442
					463,35	19,02	782839	32135		172179	
188	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки кнорме 1111-0101-1101	м² стяжки	1689,52	368,15	22,86	621997	38622	544702	56329	732593
					22,89	12,58	38673	21254		54267	
		На отм.+3,000-+12,000. Узел П-5									
189	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	142,24	820,46	33,45	116702	4758	46037	64496	195694
					463,35	19,02	65907	2705		14496	
190	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемо йповерхнос ти	142,24	2227,52	108,11	316842	15377	172486	123432	475495
					906,77	16,39	128979	2331		35221	
191	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2изолируе мой поверхност и	142,24	1332,93	53,53	189596	7615	104159	74401	285117
					547,12	9,34	77822	1329		21120	
192	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	142,24	820,46	33,45	116702	4758	46037	64496	195694
					463,35	19,02	65907	2705		14496	
193	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	142,24	2137,47	90,83	304034	12920	56584	226593	573077
					1648,83	45,88	234530	6526		42450	
194	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	145,0848	1902,00	--	275951	--	275951	--	298027
					--	--	--	--		22076	

195	С1232-201-0101 232-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	15,084552	1901,00	--	28676	--	28676	--	30970
					--	--	--	--		2294	
		На отм.+3,000-+12,000. Узел П-6									
196	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство	м² стяжки	129,84	820,46	33,45	106529	4344	42024	58873	178634
					463,35	19,02	60161	2470		13232	
197	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки кнорме 1111-0101-1101	м² стяжки	129,84	184,07	11,43	23900	1484	20931	2164	28150
					11,44	6,29	1485	817		2085	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				7120798	218840	4741835	2130563	10991462
							2160123	106434	--	740100	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7120798				
	Материалы		Тенге				1579789				
	Всего заработная плата		Тенге					2266557			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3162045				
		Накладные расходы	Тенге				2130563				
		Сметная прибыль	Тенге				740100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10991461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1560
		Сметная заработная плата	Тенге					2266557			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				10991461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1560
		Сметная заработная плата	Тенге					2266557			

РАЗДЕЛ 21.Внутренняя отделка

К-1

		Потолки									
198	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	341,184	894,16	7,42	305073	2532	59178	195915	541067
					713,29	4,49	243363	1532		40079	
199	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемойповерхности	341,184	1020,07	5,81	348032	1982	104004	194195	585605
					709,43	2,05	242046	699		43378	
		Стены									

200	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	568,68	730,39	6,18	415358	3515	84545	263538	733205
					575,54	3,74	327298	2127		54309	
201	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовойоснове	м² отделываемой поверхности	947,8	762,64	5,81	722830	5507	288917	344279	1152477
					452,00	2,05	428406	1943		85368	
202	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	96,192	5660,69	23,22	544513	2233	220460	258458	867209
					3345,60	13,02	321820	1252		64238	
203	Е11-340108-0402 1134-0108-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Утепление минераловатными плитами. Толщина заполнения 80 мм	м² поверхности	59,28	1172,29	17,19	69493	1019	--	52393	131637
					1155,10	7,84	68474	465		9751	
204	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная ISOVER OL-E	м³	4,7424	43327,00	--	205474	--	205474	--	221912
					--	--	--	--		16438	
		К-2									
205	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	278,016	894,16	7,42	248591	2063	48222	159642	440892
					713,29	4,49	198306	1248		32659	
206	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемойповерхности	278,016	1020,07	5,81	283596	1615	84748	158241	477184
					709,43	2,05	197233	570		35347	
207	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	653,768	730,39	6,18	477506	4040	97196	302969	842910
					575,54	3,74	376270	2445		62435	
208	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовойоснове	м² отделываемой поверхности	746,44	762,64	5,81	569265	4337	227537	271137	907634
					452,00	2,05	337391	1530		67232	

209	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	92,832	5660,69	23,22	525493	2156	212758	249430	836917
					3345,60	13,02	310579	1209		61994	
		К-3									
210	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	178,272	894,16	7,42	159404	1322	30922	102367	282713
					713,29	4,49	127160	800		20942	
211	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемойповерхности	178,272	1020,07	5,81	181850	1035	54343	101469	305984
					709,43	2,05	126472	365		22666	
212	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	481,376	730,39	6,18	351592	2975	71566	223079	620643
					575,54	3,74	277051	1800		45971	
213	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовойоснове	м² отделываемой поверхности	540,8	762,64	5,81	412436	3142	164852	196440	657586
					452,00	2,05	244442	1109		48710	
214	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	57,792	5660,69	23,22	327143	1341	132453	155281	521018
					3345,60	13,02	193349	752		38594	
		К-4									
215	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	362,592	894,16	7,42	324215	2690	62892	208208	575016
					713,29	4,49	258633	1628		42594	
216	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемойповерхности	362,592	1020,07	5,81	369869	2106	110529	206380	622349
					709,43	2,05	257234	743		46100	

217	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	907,096	730,39	6,18	662534	5606	134858	420366	1169528
					575,54	3,74	522070	3393		86628	
218	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями нагипсовой основе	м² отделываемой поверхности	1027,96	762,64	5,81	783963	5972	313353	373396	1249948
					452,00	2,05	464638	2107		92588	
219	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	89,472	5660,69	23,22	506473	2078	205057	240402	806626
					3345,60	13,02	299338	1165		59750	
		Лестничная клетка и лестничный холл									
		Коммерческая часть 16,67%, жилая часть 83,34%									
220	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2оштукатуриваемой поверхности	114,809184	894,16	7,42	102658	851	19915	65926	182070
					713,29	4,49	81892	515		13487	
221	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	114,809184	1020,07	5,81	117113	667	34997	65347	197057
					709,43	2,05	81449	235		14597	
222	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	337,8003552	730,39	6,18	246726	2087	50221	156543	435529
					575,54	3,74	194418	1263		32260	
223	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовойоснове	м² отделываемой поверхности	337,8003552	762,64	5,81	257620	1962	102972	122703	410748
					452,00	2,05	152686	692		30426	
		Откосы									
224	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2оштукатуриваемой поверхности	231,3785088	4172,92	50,95	965524	11789	248665	569767	1658114
					3047,26	30,85	705070	7138		122823	

225	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2окрашиваемой поверхности	231,3785088	895,32	6,38	207158	1477	59977	117115	350215
					629,72	2,98	145704	690		25942	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				10691502	78099	3430611	5774986	23783793
							7182792	39415	--	1317306	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10691502				
		Материалы	Тенге				3225138				
		Всего заработная плата	Тенге					7222207			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				205474				
		Накладные расходы	Тенге				5774986				
		Сметная прибыль	Тенге				1317306				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				23783794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4527
		Сметная заработная плата	Тенге					7222207			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				23783794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4527
		Сметная заработная плата	Тенге					7222207			
		РАЗДЕЛ 22.Наружняя отделка									
226	Е11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м² поверхности облицовки	881,57052	6202,92	533,02	5468311	469895	25195	3988066	10212888
					5641,32	13,46	4973221	11866		756511	
227	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7209577	399352,00	--	287916	--	287916	--	310949
					--	--	--	--		23033	
228	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,7326186	481766,00	--	1316483	--	1316483	--	1421802
					--	--	--	--		105319	
229	С1234-101-0305 234-101-0305 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная ISOVER OL-E	м³	73,247526	46445,00	--	3401981	--	3401981	--	3674140
					--	--	--	--		272159	
230	С1231-301-0101 231-301-0101 РСНБ РК 2022	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	м²	1171,960416	12672,00	--	14851082	--	14851082	--	16039169
					--	--	--	--		1188087	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				25325773	469895	19882657	3988066	34658948
							4973221	11866	--	2345109	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				25325773				
		Материалы	Тенге				25195				
		Всего заработная плата	Тенге					4985087			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19857462				
		Накладные расходы	Тенге				3988066				
		Сметная прибыль	Тенге				2345109				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34658948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2843
		Сметная заработная плата	Тенге					4985087			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				34658948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2843
		Сметная заработная плата	Тенге					4985087			
		РАЗДЕЛ 23. Водопровод хозяйственно-питьевой, В1									
231	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	422,4	1893,04	17,69	799620	7472	2129	774272	1699805
					1870,31	0,13	790019	55		125913	
232	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	348	2042,83	21,43	710905	7458	870	688602	1511469
					2018,90	0,22	702577	77		111962	
233	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	2674,21	34,94	40113	524	28	38781	85206
					2637,39	0,78	39561	12		6312	
234	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	9	2897,02	712,90	26073	6416	315	20793	50615
					2149,08	208,36	19342	1875		3749	
		Установка индивидуальных водомеров для холодной воды в подвале на 16 потребителей - 2 комплекта									
235	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	24	2042,83	21,43	49028	514	60	47490	104239
					2018,90	0,22	48454	5		7722	
236	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3,6	2466,54	30,22	8880	109	7	8591	18868
					2434,44	0,52	8764	2		1398	

		Водопровод горячего водоснабжения Т3										
237	Е11-160501-0201 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	412,8	1893,04	17,69	781447	7303	2080	756675	1661173
					1870,31	0,13	772064	54		123052	
		Бытовая канализация - К1										
238	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	313	1055,40	4,45	330340	1393	3377	319492	701818
					1040,16	1,41	325570	441		51986	
239	С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	312,374	1799,00	--	561961	--	561961	--	606918
					--	--	--	--		44957	
240	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	152	1090,13	1,83	165700	278	543	161672	353561
					1084,73	0,61	164879	93		26190	
241	С1241-203-0402 241-203-0402 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	151,696	490,00	--	74331	--	74331	--	80277
					--	--	--	--		5946	
242	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	110	236,00	--	25960	--	25960	--	28037
					--	--	--	--		2077	
243	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	38	846,00	--	32148	--	32148	--	34720
					--	--	--	--		2572	
244	С1241-213-0701 241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	110	44,00	--	4840	--	4840	--	5227
					--	--	--	--		387	
245	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	38	125,00	--	4750	--	4750	--	5130
					--	--	--	--		380	
246	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	12	236,00	--	2832	--	2832	--	3059
					--	--	--	--		227	
247	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	42	846,00	--	35532	--	35532	--	38375
					--	--	--	--		2843	

248	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	116	147,00	--	17052	--	17052	--	18416
					--	--	--	--		1364	
249	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	72	488,00	--	35136	--	35136	--	37947
					--	--	--	--		2811	
250	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	72	362,00	--	26064	--	26064	--	28149
					--	--	--	--		2085	
251	С1241-212-0502 241-212-0502 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 135° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	24	956,00	--	22944	--	22944	--	24780
					--	--	--	--		1836	
252	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	120	94,00	--	11280	--	11280	--	12182
					--	--	--	--		902	
253	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	68	319,00	--	21692	--	21692	--	23427
					--	--	--	--		1735	
254	С1241-504-0102 241-504-0102 РСНБ РК 2022	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	4	4156,00	--	16624	--	16624	--	17954
					--	--	--	--		1330	
255	С1241-506-0101 241-506-0101 РСНБ РК 2022	Патрубок переходный ПП ГОСТ 6942-98 размерами 100х50 мм	шт.	32	2402,00	--	76864	--	76864	--	83013
					--	--	--	--		6149	
256	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	313	212,00	--	66356	--	66356	--	71664
					--	--	--	--		5308	
257	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	152	65,00	--	9880	--	9880	--	10670
					--	--	--	--		790	
258	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	60	9912,00	--	594720	--	594720	--	642298
					--	--	--	--		47578	
259	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	36	19691,00	--	708876	--	708876	--	765586
					--	--	--	--		56710	

260	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	36	14807,00	--	533052	--	533052	--	575696
					--	--	--	--		42644	
261	С1244-102-0401 244-102-0401 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450x505x160 мм	шт.	32	6467,00	--	206944	--	206944	--	223500
					--	--	--	--		16556	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				6001944	31467	3099247	2816368	11523779
							2871230	2614	--	705471	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3089838				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3089838				
		Сметная прибыль	Тенге				247187				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3337025				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2912106				
		Материалы	Тенге				9410				
		Всего заработная плата	Тенге					2873844			
		Накладные расходы	Тенге				2816368				
		Сметная прибыль	Тенге				458284				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				6186758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1630
		Сметная заработная плата	Тенге					2873844			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				11523783				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1630
		Сметная заработная плата	Тенге					2873844			
		РАЗДЕЛ 24. Отопление									
262	Е11-160501-0801 1116-0501-0801	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	166	1556,86	14,86	258439	2467	1926	248993	548028
					1530,40	0,17	254046	28		40595	
263	С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20x2,0 мм	м	164,34	148,00	--	24322	--	24322	--	26268
					--	--	--	--		1946	
264	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1257	1661,23	17,77	2088166	22337	14669	2010408	4426463
					1631,79	0,22	2051160	277		327888	
265	С1241-201-0403 241-201-0403 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25x2,8 мм	м	1244,43	125,00	--	155554	--	155554	--	167998
					--	--	--	--		12444	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				2526481	24804	196471	2259401	5968757
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2305206	305	--	382873	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				179876				
		Сметная прибыль	Тенге				179876				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14390				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				194266				
			Тенге				2346605				

	Материалы		Тенге				16595				
	Всего заработная плата		Тенге					2305511			
		Накладные расходы	Тенге				2259401				
		Сметная прибыль	Тенге				368483				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4974489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1315
		Сметная заработная плата	Тенге					2305511			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				5968755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1315
		Сметная заработная плата	Тенге					2305511			
		РАЗДЕЛ 25. Силовое электрооборудование и электроосвещение									
		Квартиры									
		ЩМП -18,8,4									
266	С1247-201-0843 247-201-0843 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.8.4-0 У2 IP54	шт.	1	140752,00	--	140752	--	140752	--	152012
					--	--	--	--		11260	
		Квартиры									
267	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первогопровода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	7351,5	124,24	1,29	913350	9484	92628	584444	1617624
					110,35	0,07	811238	515		119829	
268	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1800	439,25	3,93	790650	7074	25542	545922	1443492
					421,13	0,11	758034	198		106920	
269	Ц13-080206-2204 1308-0206-2204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы иметаллические рукава	м	51	223,71	8,33	11409	425	2065	6551	19397
					174,89	3,51	8919	179		1437	
270	Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	51	779,98	80,45	39779	4103	4457	23508	68350
					612,13	28,07	31219	1432		5063	
271	С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	71	172,00	--	12212	--	12212	--	13189
					--	--	--	--		977	
		Подвал, тамбур, чердак									

272	515-301-0302 515-301-0302 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-12-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество иноминальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	1408710,00	--	1408710	--		--	1408710
					--	--	--	--	1408710	--	
273	С1247-305-0125 247-305-0125 РСНБ РК 2022	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ П12-1Н-NI-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическимивыключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	2	79961,00	--	159922	--	159922	--	172716
					--	--	--	--		12794	
274	515-301-0313 515-301-0313 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-48-00 (распределительная панель), количество и номинальный токаппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	1109205,00	--	1109205	--		--	1109205
					--	--	--	--	1109205	--	
275	С1247-207-0615 247-207-0615 РСНБ РК 2022	Предохранитель ножевой типа ПН-101 33, габарит 00, 100А	шт.	2	792,00	--	1584	--	1584	--	1711
					--	--	--	--		127	
276	С1247-305-0125 247-305-0125 РСНБ РК 2022	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ П12-1Н-NI-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическимивыключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	1	79961,00	--	79961	--	79961	--	86358
					--	--	--	--		6397	
277	515-301-0305 515-301-0305 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество иноминальный ток вводного аппарата 100 А	шт.	1	1603932,00	--	1603932	--		--	1603932
					--	--	--	--	1603932	--	
278	С1247-305-0125 247-305-0125 РСНБ РК 2022	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ П12-1Н-NI-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическимивыключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	2	79961,00	--	159922	--	159922	--	172716
					--	--	--	--		12794	
279	С1247-201-1203 247-201-1203 РСНБ РК 2022	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	64023,00	--	64023	--	64023	--	69145
					--	--	--	--		5122	
		Наружное освещение									
280	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	5,37248	371741,00	--	1997171	--	1997171	--	2156945
					--	--	--	--		159774	
281	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	9741,45	111,00	--	1081301	--	1081301	--	1167805
					--	--	--	--		86504	
282	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,4841	371741,00	--	179960	--	179960	--	194357
					--	--	--	--		14397	

283	С1243-105-0503 243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,1751	558269,00	--	97753	--	97753	--	105573
					--	--	--	--		7820	
284	С1243-105-0504 243-105-0504	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	км	0,12875	896611,00	--	115439	--	115439	--	124674
					--	--	--	--		9235	
285	С1243-110-0906 243-110-0906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х25 (ок)-1	км	0,0206	1074773,00	--	22140	--	22140	--	23911
					--	--	--	--		1771	
286	С1243-110-0909 243-110-0909	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х70 (ок)-1	км	0,0468	2700142,00	--	126367	--	126367	--	136476
					--	--	--	--		10109	
287	С1243-105-0505 243-105-0505	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66	км	0,0416	1294359,00	--	53845	--	53845	--	58153
					--	--	--	--		4308	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				10169387	21086	4417044	1160425	13906451
							1609410	2324	4121847	576638	
		Стоимость оборудования	Тенге				4121847				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				4121847				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				51188				
		Материалы	Тенге				6522				
		Всего заработная плата	Тенге					41749			
		Накладные расходы	Тенге				30059				
		Сметная прибыль	Тенге				6500				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				87747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					41749			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5996352				
		Материалы	Тенге				118171				
		Всего заработная плата	Тенге					1569985			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4292352				
		Накладные расходы	Тенге				1130366				
		Сметная прибыль	Тенге				570138				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7696856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								974
		Сметная заработная плата	Тенге					1569985			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				13906450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								998
		Сметная заработная плата	Тенге					1611734			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								267368190
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				47567216				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3836127			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					829497			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						100354647		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						8243694		
		- Накладные расходы	Тенге							41690290	
		- Сметная прибыль	Тенге							15475839	

		Оборудования					8 243 694				
		Всего без оборудования и прочих расходов					259 124 496				
		Временные здания и сооружения 0,9 %					2 332 120				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями					261 456 616				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,24%					627 496				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					262 084 112				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					5 241 682				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					275 569 489				
		Пересчет в текущих ценах 2022 года - 10%, К=1					27 556 949				
		Пересчет в текущих ценах 2023 года - 90%, К=1,0450539					259 186 472				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					286 743 421				
		Стоимость с понижающим коэффицентом - 0,95					272 406 250				
		НДС 12 %					32 688 750				
		ВСЕГО ИТОГО к оплате с НДС					305 095 000				

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «АГС-ПЛАСТ»
Директор
_____ Устенов Н.Т.

ТОО «Integra Construction KZ»
Генеральный директор
_____ Шамиев К.И.

ИНЖЕНЕР:
ТОО «Зеин Групп»
Директор
_____ Момбаев А.

Инженер эксперт:
_____ Утебаев М.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Qazak-Saulet-1»
Директор
_____ Калабаев А.К.

Главный инженер проекта
_____ Бибатыров Ж.К.