Заказчик ТОО СК «7 Строй» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «JAZ-CAPITAL»
Договор №05 от 02.10.2018 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство двух жилых районов многоэтажной застройки с объектами обслуживания, расположенного в г.Алматы, Наурызбайский район, микрорайон «Шугыла». 9-ти этажный 72-х квартирный монолитный жилой дом, тип-1. Дом №341/2, Корпус №8 (Пятно №14) (без инженерных сетей)

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2019 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
1.	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	187,70	902,33	11,72	169366	2200	1,06	199
					171,68	4,39	32224	824	0,02	4
2.	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	201,20	136,49	0,32	27461	64	0,24	47
					41,63	0,11	8376	22	0,00	0
		Итого по разделу: Полы								196828
		Раздел: Двери								
3.	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен /поз.1,3,8,9,10,11,12/	м2	106,34	330,85	32,08	35183	3411	1,49	158
					272,25	12,13	28952	1290	0,06	6
4.	C12022-1	Двери стальные однопольные /поз.3,8,9,10,11/	шт	52,00	25100,00	--	1305200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	C12022-2	Двери стальные двупольные /поз.1/	шт	2,00	37400,00	--	74800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	2,00	1500,00 ---	-- --	3000 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Двери								1418183
		Раздел: Отделка потолков								
7.	Е0115-64-2	Затирка потолка	м2	-93,92	114,26 71,33	1,42 0,54	-10731 -6699	-133 -51	0,45 0,00	-42 -0
		Итого по разделу: Отделка потолков								-10731
		Раздел: Отделка стен								
8.	Е0115-64-1	Затирка под окраску стен	м2	-197,41	97,07 60,30	1,19 0,45	-19163 -11904	-235 -89	0,37 0,00	-73 -0
9.	Е0115-64-3	Левкас стен	м2	-103,34	166,08 73,73	3,43 1,31	-17163 -7619	-354 -135	0,46 0,01	-47 -1
10.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен	м2	4,00	1011,36 333,00	2,10 0,79	4045 1332	8 3	2,00 0,00	8 0
11.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным	м2	-103,34	141,48 78,30	1,88 0,72	-14621 -8092	-194 -74	0,47 0,00	-48 -0
12.	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону /стен и потолков/	м2	-93,99	9,90 6,75	0,12 0,05	-930 -634	-11 -5	0,04 0,00	-4 -0
		Итого по разделу: Отделка стен								-47831
	ИТОГО:						1556447 35936	4755 1785		198 9

Накладные расходы :

На общестроительные работы	51603
Всего накладных расходов:	51603
Итого с накладными	1608050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	102987
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1711037
Итого с временными, 1,1 %	1729858
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1748540
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1755459
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1772758
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	3959544
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	79191
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4038737
Налог на добавленную стоимость, 12 %	484648
Итого с НДС	4523385

Принял: ТОО СК «7 Строй»

_____ Касенов А.К.

Сдал: ТОО «JAZ CAPITAL»

_____ Келдибаев С.

Тех.надзор: ТОО «MSK engineering»

_____