Тапсырыс беруші: «Шымкент қаласының құрылыс басқармасы» ММ-і

Инженер: «АВТ & COMPANY» ЖШС-і

Мердігер: «АГС-ПЛАСТ» ЖШС-і, «Integra Construction KZ» ЖШС-і

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны: 2023 жылғы 06 сәуірдегі №111 келісім шартқа 2023 жылғы 03 мамырдағы №111/1 қосымша келісім шарты

Нысанның атауы: «Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, Бозарық шағын ауданында 5-қабатты тұрғын үй №16 және №14 құрылысы»

орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2023 жылғы 15 шілде айындағы №3 АНЫҚТАМА

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдық-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші:	Мердігер	нөмері	күні	Атауы	коды	Атауы	коды
3739851		111	06.04.2023 ж.	Бюджеттік қаржыландыру		ЖШС	17
		111/1	03.05.2023 ж.				

Іске қосу	Орындалған жұмыстардың құны мен жұмсалған қаражаты, теңге								Есепті айға ҚҚС сомасы	Еспеті айға төлеу сомасы
			1-бағаннан							
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС есебімен	Есепті айда ҚҚС-сыз (наурыз)	2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс- монтаж жұмыстарының шығыны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамындағы өзгеде шығындар	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықтар		Материалдар сатып алуға	Өзгеде қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, Бозарық шағын ауданында 5-қабатты тұрғын үй №16 және №14 құрылысы»	412 545 937,00	176 657 428,57							21 198 891,43	197 856 320,00
Аванстық ұстау	123 763 781,35	48 060 623,21							5 767 274,79	53 827 898,00
Төленетін сомасы	**288 782 155,65**	**128 596 805,36**							**15 431 616,64**	**144 028 422,00**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«Шымкент қаласының құрылыс басқармасы» ММ-нің басшысы

_____ **Баимбетов М.С.**

Бас маман _____ **Бекмұрат Д.**

ИНЖЕНЕР:

«АВТ & COMPANY» ЖШС-нің директоры

_____ **Асанов Е.**

МЕРДІГЕР:

«АГС-ПЛАСТ» ЖШС-нің директоры

10.08.2023 ж.

_____ **Устенов Н.Т.**

«Integra Construction KZ» ЖШС-нің бас директоры

_____ **Шамиев К.И.**

Форма N2

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства г. Шымкент»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АГС-ПЛАСТ», ТОО «Integra Construction KZ»
ИНЖЕНЕР: ТОО «АВТ & COMPANY»
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «Qazak-Saulet-1»
Договор: № 111 от 06.04.2023 г.
Наименование объекта: «Строительство 5-ти этажных жилых домов №16 и №14 в микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент»

АКТ № 3
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЖИЛОЙ ДОМ №16									
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
		Монолитный ленточный фундамент под монолитную лестницу									
1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5	м³	0,48	24308,45	1474,09	11668	708	10132	897	13571
		НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	828	159		1005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	3,17	33705,95	2714,25	106848	8604	79800	18423	135293
		НР - 91%; СП - 8%			5818,18	568,38	18444	1802		10022	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,033168	331233,00	--	10986	--	10986	--	11865
		СП - 8%			--	--	--	--		879	
4	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Арматурные выпуски/	т	0,04584	58892,24	2842,75	2700	130	26	2355	5460
		НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	2544	44		404	
5	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04584	383478,00	--	17579	--	17579	--	18985
		СП - 8%			--	--	--	--		1406	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				149781	9442	118523	21675	185174
							21816	2005	--	13716	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				149781				
	Материалы		Тенге				89959				
	Всего заработная плата		Тенге					23821			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28565				
		Накладные расходы	Тенге				21675				
		Сметная прибыль	Тенге				13716				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				185172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					23821			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				185172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					23821			

РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки

6	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	187,3	41875,77	4153,43	7843332	777938	5418458	1701866	10308814
		НР - 93%; СП - 8%			8793,04	977,19	1646936	183028		763616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	299,32	41425,03	4153,43	12399340	1243205	8659118	2594245	16193071
		НР - 93%; СП - 8%			8342,30	977,19	2497017	292493		1199486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,367	576019,62	3102,20	787419	4241	658574	117133	976916
		НР - 93%; СП - 8%			91151,42	984,48	124604	1346		72364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	357,2	6788,72	382,58	2424931	136658	1311320	937818	3631770
		НР - 93%; СП - 8%			2735,03	88,06	976953	31455		269022	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,191344	481766,00	--	573949	--	573949	--	619865
		СП - 8%			--	--	--	--		45916	
		Монолитный сердечник									

11	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м³	6,072	43251,75	6943,21	262625	42159	154499	68231	357325
		НР - 91%; СП - 8%			10864,10	1484,27	65967	9012		26468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7414	383478,00	--	284311	--	284311	--	307056
		СП - 8%			--	--	--	--		22745	
13	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1815	399352,00	--	72482	--	72482	--	78281
		СП - 8%			--	--	--	--		5799	
		Монолитные перемычки									
14	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перемычки. Устройство	м³	15,356	70176,10	5871,48	1077624	90162	674274	302198	1490208
		НР - 91%; СП - 8%			20395,13	1230,69	313188	18898		110386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,874	372799,00	--	1444223	--	1444223	--	1559761
		СП - 8%			--	--	--	--		115538	
16	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,81984	383478,00	--	697869	--	697869	--	753698
		СП - 8%			--	--	--	--		55829	
17	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,99892	399352,00	--	798273	--	798273	--	862135
		СП - 8%			--	--	--	--		63862	
		Крепление перегородок									
18	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,297836	481766,00	--	143487	--	143487	--	154966
		СП - 8%			--	--	--	--		11479	
19	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5355	383478,00	--	205352	--	205352	--	221780
		СП - 8%			--	--	--	--		16428	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29015217	2294363	21096189	5721491	44515646
							5624665	536232	--	2778938	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29015217				
	Материалы		Тенге				16876243				
	Всего заработная плата		Тенге					6160897			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4219946				
		Накладные расходы	Тенге				5721491				
		Сметная прибыль	Тенге				2778938				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				44515646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3922
		Сметная заработная плата	Тенге					6160897			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				44515646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3922
		Сметная заработная плата	Тенге					6160897			
		РАЗДЕЛ 3.Монолитная лестница									
20	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	8,54	21573,00	--	184233	--	184233	--	198972
		СП - 8%			--	--	--	--		14739	
21	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08712	399352,00	--	34792	--	34792	--	37575
		СП - 8%			--	--	--	--		2783	
22	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7155	383478,00	--	274379	--	274379	--	296329
		СП - 8%			--	--	--	--		21950	
23	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	7,43368	372799,00	--	2771268	--	2771268	--	2992969
		СП - 8%			--	--	--	--		221701	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3264672	--	3264672	--	3925845
							--	--	--	261173	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3264672				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3264672				
		Сметная прибыль	Тенге				261173				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3925845				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3925845				
		РАЗДЕЛ 4.Плиты перекрытия									
24	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	52	4804,71	1215,95	249845	63229	126022	87285	364100
		НР - 118%; СП - 8%			1165,27	257,24	60594	13376		26970	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	400	9409,00	--	3763600	--	3763600	--	4064688
		СП - 8%			--	--	--	--		301088	
26	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	500	11114,00	--	5557000	--	5557000	--	6001560
		СП - 8%			--	--	--	--		444560	
		Узел 9									

27	Е11-070112-0101 1107-0112-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,1053888	75570,56	1798,99	7964	189	--	9276	18619
		НР - 118%; СП - 8%			73771,57	820,40	7775	86		1379	
28	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06528	399352,00	--	26070	--	26070	--	28156
		СП - 8%			--	--	--	--		2086	
29	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,026112	27020,68	1590,07	706	42	10	608	1419
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			25046,61	521,04	654	14		105	
30	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15	354275,00	--	53141	--	53141	--	57392
		СП - 8%			--	--	--	--		4251	
31	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,048192	399352,00	--	19246	--	19246	--	20786
		СП - 8%			--	--	--	--		1540	
		Узел 25									
32	Е11-070112-0101 1107-0112-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,1032416	75570,56	1798,99	7802	186	--	9087	18240
		НР - 118%; СП - 8%			73771,57	820,40	7616	85		1351	
33	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20944	399352,00	--	83640	--	83640	--	90331
		СП - 8%			--	--	--	--		6691	
34	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,083776	27020,68	1590,07	2264	134	32	1949	4550
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			25046,61	521,04	2098	44		337	
35	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,048664	399352,00	--	19434	--	19434	--	20989
		СП - 8%			--	--	--	--		1555	
36	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	2,2484	45220,80	6356,70	101674	14293	56843	30500	142748

		НР - 91%; СП - 8%			13582,14	1324,87	30538	2979		10574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9892386	78073	9705038	138705	12833578
							109275	16584	--	802487	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9892386				
		Материалы	Тенге				182907				
		Всего заработная плата	Тенге					125859			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9522131				
		Накладные расходы	Тенге				138705				
		Сметная прибыль	Тенге				802487				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12833578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					125859			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12833578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					125859			
		РАЗДЕЛ 5.Монолитные участки									
		Плита монолитная ПМ-1									
37	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,914068	331233,00	--	1296468	--	1296468	--	1400185
		СП - 8%			--	--	--	--		103717	
38	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,44888	383478,00	--	172136	--	172136	--	185907
		СП - 8%			--	--	--	--		13771	
		Плита монолитная ПМ-2									
39	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,56762	331233,00	--	850480	--	850480	--	918518
		СП - 8%			--	--	--	--		68038	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2319084	--	2319084	--	2504610
							--	--	--	185526	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2319084				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2319084				
		Сметная прибыль	Тенге				185526				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2504610				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2504610				
		РАЗДЕЛ 6.Силовое электрооборудование и электроосвещение									
40	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	2632,83	124,24	1,29	327103	3396	33174	209310	579328
		НР - 72%; СП - 8%			110,35	0,07	290533	184		42915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

41	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	5,37248	371741,00	--	1997171	--	1997171	--	2156945
		СП - 8%			--	--	--	--		159774	
42	С1243-105-0502 243-105-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,0 (ок)-0,66	км	10,23717	440875,00	--	4513312	--	4513312	--	4874377
		СП - 8%			--	--	--	--		361065	
43	С1243-105-0301 243-105-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,66126	244050,00	--	161381	--	161381	--	174291
		СП - 8%			--	--	--	--		12910	
44	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1607,5	439,25	3,93	706094	6318	22810	487539	1289118
		НР - 72%; СП - 8%			421,13	0,11	676966	177		95486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	4000	111,00	--	444000	--	444000	--	479520
		СП - 8%			--	--	--	--		35520	
46	С1243-110-0523 243-110-0523 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25+1х16 (ок)-0,66	км	0,071	954120,00	--	67743	--	67743	--	73162
		СП - 8%			--	--	--	--		5419	
47	С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	71	172,00	--	12212	--	12212	--	13189
		СП - 8%			--	--	--	--		977	
48	С1247-202-0102 247-202-0102 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44 /Л48 УХЛ3/	шт.	300	1038,00	--	311400	--	311400	--	336312
		СП - 8%			--	--	--	--		24912	
49	С1247-202-0501 247-202-0501 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм /К702 У3/	шт.	1250	147,00	--	183750	--	183750	--	198450
		СП - 8%			--	--	--	--		14700	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8724166	9714	7746953	696849	10174692
							967499	361	--	753678	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8724166				
	Материалы		Тенге				55984				
	Всего заработная плата		Тенге					967860			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7690969				
		Накладные расходы	Тенге				696849				
		Сметная прибыль	Тенге				753678				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10174693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								605
		Сметная заработная плата	Тенге					967860			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10174693				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								605
		Сметная заработная плата	Тенге					967860			

ЖИЛОЙ ДОМ №14

РАЗДЕЛ 7.Фундаменты

Монолитный ленточный фундамент под монолитную лестницу

50	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5	м³	0,48	24308,45	1474,09	11668	708	10132	897	13571
		НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	828	159		1005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	3,17	33705,95	2714,25	106848	8604	79800	18423	135293
		НР - 91%; СП - 8%			5818,18	568,38	18444	1802		10022	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,033168	331233,00	--	10986	--	10986	--	11865
		СП - 8%			--	--	--	--		879	
53	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Арматурные выпуски/	т	0,04584	58892,24	2842,75	2700	130	26	2355	5460
		НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	2544	44		404	
54	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04584	383478,00	--	17579	--	17579	--	18985
		СП - 8%			--	--	--	--		1406	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				149781	9442	118523	21675	185174
							21816	2005	--	13716	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				149781				
	Материалы		Тенге				89959				
	Всего заработная плата		Тенге					23821			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28565				
		Накладные расходы	Тенге				21675				
		Сметная прибыль	Тенге				13716				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				185172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					23821			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				185172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					23821			

РАЗДЕЛ 8.Стены и перегородки

55	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	289,839	41875,77	4153,43	12137231	1203826	8384839	2633567	15952463
		НР - 93%; СП - 8%			8793,04	977,19	2548566	283228		1181665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	454,204	41425,03	4153,43	18815414	1886505	13139803	3936645	24572223
		НР - 93%; СП - 8%			8342,30	977,19	3789106	443844		1820163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,767	576019,62	3102,20	1017827	5482	851280	151408	1262774
		НР - 93%; СП - 8%			91151,42	984,48	161065	1740		93539	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	430,68	6788,72	382,58	2923766	164770	1581073	1130737	4378866
		НР - 93%; СП - 8%			2735,03	88,06	1177923	37926		324362	
59	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,191344	481766,00	--	573949	--	573949	--	619865
		СП - 8%			--	--	--	--		45916	
		Монолитный сердечник									
60	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м³	6,072	43251,75	6943,21	262625	42159	154499	68231	357325
		НР - 91%; СП - 8%			10864,10	1484,27	65967	9012		26468	
61	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7414	383478,00	--	284311	--	284311	--	307056
		СП - 8%			--	--	--	--		22745	
62	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1815	399352,00	--	72482	--	72482	--	78281
		СП - 8%			--	--	--	--		5799	
		Монолитные перемычки									

63	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перемычки. Устройство	м³	15,356	70176,10	5871,48	1077624	90162	674274	302198	1490208
		НР - 91%; СП - 8%			20395,13	1230,69	313188	18898		110386	
64	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,874	372799,00	--	1444223	--	1444223	--	1559761
		СП - 8%			--	--	--	--		115538	
65	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,81984	383478,00	--	697869	--	697869	--	753698
		СП - 8%			--	--	--	--		55829	
66	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,99892	399352,00	--	798273	--	798273	--	862135
		СП - 8%			--	--	--	--		63862	
		Крепление перегородок									
67	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,297836	481766,00	--	143487	--	143487	--	154966
		СП - 8%			--	--	--	--		11479	
68	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5355	383478,00	--	205352	--	205352	--	221780
		СП - 8%			--	--	--	--		16428	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				40454433	3392904	29005714	8222786	63940595
							8055815	794648	--	3894179	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				40454433				
	Материалы		Тенге				24785771				
	Всего заработная плата		Тенге					8850463			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4219946				
		Накладные расходы	Тенге				8222786				
		Сметная прибыль	Тенге				3894179				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				63940595				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5632
		Сметная заработная плата	Тенге					8850463			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				63940595				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5632
		Сметная заработная плата	Тенге					8850463			
		РАЗДЕЛ 9.Монолитная лестница									
69	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	8,54	21573,00	--	184233	--	184233	--	198972
		СП - 8%			--	--	--	--		14739	
70	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08712	399352,00	--	34792	--	34792	--	37575
		СП - 8%			--	--	--	--		2783	

71	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7155	383478,00	--	274379	--	274379	--	296329
		СП - 8%			--	--	--	--		21950	
72	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	7,43368	372799,00	--	2771268	--	2771268	--	2992969
		СП - 8%			--	--	--	--		221701	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3264672	--	3264672	--	3925845
							--	--	--	261173	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3264672				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3264672				
		Сметная прибыль	Тенге				261173				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3925845				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3925845				
		РАЗДЕЛ 10.Плиты перекрытия									
73	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	102	4804,71	1215,95	490080	124026	247196	171213	714196
		НР - 118%; СП - 8%			1165,27	257,24	118858	26238		52903	
74	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	420	9409,00	--	3951780	--	3951780	--	4267922
		СП - 8%			--	--	--	--		316142	
75	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	520	11114,00	--	5779280	--	5779280	--	6241622
		СП - 8%			--	--	--	--		462342	
		Узел 9									
76	Е11-070112-0101 1107-0112-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,1053888	75570,56	1798,99	7964	189	--	9276	18619
		НР - 118%; СП - 8%			73771,57	820,40	7775	86		1379	
77	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06528	399352,00	--	26070	--	26070	--	28156
		СП - 8%			--	--	--	--		2086	
78	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,026112	27020,68	1590,07	706	42	10	608	1419
		НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	654	14		105	
79	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15	354275,00	--	53141	--	53141	--	57392

		СП - 8%			--	--	--	--		4251	
80	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,048192	399352,00	--	19246	--	19246	--	20786
		СП - 8%			--	--	--	--		1540	
		Узел 25									
81	Е11-070112-0101 1107-0112-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,1032416	75570,56	1798,99	7802	186	--	9087	18240
		НР - 118%; СП - 8%			73771,57	820,40	7616	85		1351	
82	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20944	399352,00	--	83640	--	83640	--	90331
		СП - 8%			--	--	--	--		6691	
83	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,083776	27020,68	1590,07	2264	134	32	1949	4550
		НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	2098	44		337	
84	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,048664	399352,00	--	19434	--	19434	--	20989
		СП - 8%			--	--	--	--		1555	
85	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	2,2484	45220,80	6356,70	101674	14293	56843	30500	142748
		НР - 91%; СП - 8%			13582,14	1324,87	30538	2979		10574	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				10543081	138870	10236672	222633	13626970
							167539	29446	--	861256	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10543081				
	Материалы		Тенге				304082				
	Всего заработная плата		Тенге					196985			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9932591				
		Накладные расходы	Тенге				222633				
		Сметная прибыль	Тенге				861256				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13626970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					196985			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				13626970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					196985			

РАЗДЕЛ 11.Монолитные участки

Плита монолитная ПМ-1

86	Е11-060801-0102 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	20,866	70951,80	2458,98	1480480	51309	922392	472099	2108786
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	506779	12011		156206	
87	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,914068	331233,00	--	1296468	--	1296468	--	1400185
		СП - 8%			--	--	--	--		103717	
88	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,44888	383478,00	--	172136	--	172136	--	185907
		СП - 8%			--	--	--	--		13771	
		Плита монолитная ПМ-2									
89	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	12,81	70951,80	2458,98	908893	31500	566272	289830	1294621
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	311121	7374		95898	
90	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,56762	331233,00	--	850480	--	850480	--	918518
		СП - 8%			--	--	--	--		68038	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				4708457	82809	3807748	761929	6908017
							817900	19385	--	437630	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4708457				
	Материалы		Тенге				1488664				
	Всего заработная плата		Тенге					837285			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2319084				
		Накладные расходы	Тенге				761929				
		Сметная прибыль	Тенге				437630				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6908016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								558
		Сметная заработная плата	Тенге					837285			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				6908016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								558
		Сметная заработная плата	Тенге					837285			

РАЗДЕЛ 12.Силовое электрооборудование и электроосвещение

91	Е11-210201-0101 1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	2632,83	124,24	1,29	327103	3396	33174	209310	579328
		НР - 72%; СП - 8%			110,35	0,07	290533	184		42915	
92	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	5,37248	371741,00	--	1997171	--	1997171	--	2156945
		СП - 8%			--	--	--	--		159774	
93	С1243-105-0502 243-105-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,0 (ок)-0,66	км	10,23717	440875,00	--	4513312	--	4513312	--	4874377
		СП - 8%			--	--	--	--		361065	

94	С1243-105-0301 243-105-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,66126	244050,00	--	161381	--	161381	--	174291
		СП - 8%			--	--	--	--		12910	
95	Е11-210101-0201 1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1607,5	439,25	3,93	706094	6318	22810	487539	1289118
		НР - 72%; СП - 8%			421,13	0,11	676966	177		95486	
96	С1241-207-0203 241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	4000	111,00	--	444000	--	444000	--	479520
		СП - 8%			--	--	--	--		35520	
97	С1243-110-0523 243-110-0523	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25+1х16 (ок)-0,66	км	0,071	954120,00	--	67743	--	67743	--	73162
		СП - 8%			--	--	--	--		5419	
98	С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	71	172,00	--	12212	--	12212	--	13189
		СП - 8%			--	--	--	--		977	
99	С1247-202-0102 247-202-0102 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44 /Л48 УХЛ3/	шт.	300	1038,00	--	311400	--	311400	--	336312
		СП - 8%			--	--	--	--		24912	
100	С1247-202-0501 247-202-0501 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм /К702 У3/	шт.	1250	147,00	--	183750	--	183750	--	198450
		СП - 8%			--	--	--	--		14700	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				8724166	9714	7746953	696849	10174692
							967499	361	--	753678	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8724166				
		Материалы	Тенге				55984				
		Всего заработная плата	Тенге					967860			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7690969				
		Накладные расходы	Тенге				696849				
		Сметная прибыль	Тенге				753678				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10174693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								605
		Сметная заработная плата	Тенге					967860			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				10174693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								605
		Сметная заработная плата	Тенге					967860			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								172900838
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16753824				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6025331			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1401027			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						98430747		
		- Накладные расходы	Тенге							16504592	
		- Сметная прибыль	Тенге							11017150	

	Оборудования	3 191 088
	Всего без оборудования и прочих расходов	169 709 750
	Временные здания и сооружения 0,9 %	1 527 388
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	171 237 138
	Дополнительные затраты в зимнее время 0,49%	839 062
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	172 076 200
	Непредвиденные работы и затраты 2%	3 441 524
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	178 708 812
	Пересчет в текущих ценах 2022 года - 10%, К=1	17 870 881
	Пересчет в текущих ценах 2023 года - 90%, К=1,0450539	168 084 307
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	185 955 188
	Стоимость с понижающим коэффицентом - 0,95	176 657 429
	НДС 12 %	21 198 891
	ВСЕГО ИТОГО к оплате с НДС	197 856 320

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «АГС-ПЛАСТ»
Директор
_____ **Устенов Н.Т.**

ТОО «Integra Construction KZ»
Генеральный директор
_____ **Шамиев К.И.**

ИНЖЕНЕР:
ТОО «АВТ & COMPANY»
Директор
_____ **Асанов Е.**

Инженер эксперты
_____ **Болебай Ы.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Qazak-Saulet-I»
Директор
_____ **Калабаев А.К.**

Главный инженер проекта
_____ **Бибатыров Ж.К.**