Тапсырыс беруші: «Шымкент қаласының құрылыс басқармасы» ММ-і
Инженер: «AveNiu» ЖШС-і
Мердігер: «АГС-ПЛАСТ» ЖШС-і, «Integra Construction KZ» ЖШС-і

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны: 2023 жылғы 06 сәуірдегі №110 келісім шартқа 2023 жылғы 03 мамырдағы №110/1 қосымша келісім шарты

Нысанның атауы: «Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, Бозарық шағын ауданында 5-қабатты тұрғын үй №17 және №18 құрылысы»

орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2023 жылғы 15 шілде айындағы №3 АНЫҚТАМА

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдық-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші:	Мердігер	нөмері	күні	Атауы	коды	Атауы	коды
3739851		110	06.04.2023 ж.	Бюджеттік қаржыландыру		ЖШС	17
		110/1	03.05.2023 ж.				

Іске қосу	Орындалған жұмыстардың құны мен жұмсалған қаражаты, теңге								Есепті айға ҚҚС сомасы	Еспеті айға төлеу сомасы
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС есебімен	Есепті айда ҚҚС-сыз (наурыз)	1-бағаннан							
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс- монтаж жұмыстарының шығыны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамындағы өзгеде шығындар	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықтар		Материалдар сатып алуға	Өзгеде қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, Бозарық шағын ауданында 5-қабатты тұрғын үй №17 және №18 құрылысы»	445 508 440,26	181 026 785,72							21 723 214,28	202 750 000,00
Авансты ұстау	133 652 532,48	49 371 430,36							5 924 571,64	55 296 002,00
Төленетін сомасы	**311 855 907,78**	**131 655 355,36**							**15 798 642,64**	**147 453 998,00**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«Шымкент қаласының құрылыс басқармасы» ММ-нің басшысы

_____ **Баймбетов М.С.**

Бас маман _____ **Бекмұрат Д.**

ИНЖЕНЕР:

«AveNiu» ЖШС-нің директоры

_____ **Мүтәлі М.Ә.**

МЕРДІГЕР:

«АГС-ПЛАСТ» ЖШС-нің директоры

10.08.2023 г.

_____ **Устенов Н.Т.**

«Integra Construction KZ» ЖШС-нің бас директоры

_____ **Шамиев К.И.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2022.7)

Форма N2

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства г. Шымкент»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АГС-ПЛАСТ», ТОО «Integra Construction KZ»
ИНЖЕНЕР: ТОО «AveNiu»
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «Qazak-Saulet-1»
Договор: № 110 от 06.04.2023 г.
Наименование объекта: «Строительство 5-ти этажных жилых домов №17 и №18 в микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент»

АКТ № 3

Ведомость выполненных строительно-монтажных работ за июль 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЖИЛОЙ ДОМ №17									
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
		Монолитный ленточный фундамент под монолитную лестницу									
1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5	м³	0,48	24308,45	1474,09	11668	708	10132	897	13571
		НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	828	159		1005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	3,17	33705,95	2714,25	106848	8604	79800	18423	135293
		НР - 91%; СП - 8%			5818,18	568,38	18444	1802		10022	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,033168	331233,00	--	10986	--	10986	--	11865
		СП - 8%			--	--	--	--		879	
4	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Арматурные выпуски/	т	0,04584	58892,24	2842,75	2700	130	26	2355	5460
		НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	2544	44		404	
5	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04584	383478,00	--	17579	--	17579	--	18985

	СП - 8%			--	--	--	--		1406	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				149781	9442	118523	21675	185174
						21816	2005	--	13716	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				149781				
	Материалы	Тенге				89959				
	Всего заработная плата	Тенге					23821			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				28565				
	Накладные расходы	Тенге				21675				
	Сметная прибыль	Тенге				13716				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	**Тенге**				185172				
	Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								16
	Сметная заработная плата	Тенге					23821			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				185172				
	Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								16
	Сметная заработная плата	Тенге					23821			

РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки

6	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	217,4	41875,77	4153,43	9103792	902956	6289229	1975364	11965489
		НР - 93%; СП - 8%			8793,04	977,19	1911607	212441		886333	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	327,08	41425,03	4153,43	13549299	1358504	9462196	2834845	17694874
		НР - 93%; СП - 8%			8342,30	977,19	2728599	319619		1310731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,797	576019,62	3102,20	1035107	5575	865733	153978	1284212
		НР - 93%; СП - 8%			91151,42	984,48	163799	1769		95127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	420,5	6788,72	382,58	2854657	160875	1543702	1104010	4275363
		НР - 93%; СП - 8%			2735,03	88,06	1150080	37029		316695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,191344	481766,00	--	573949	--	573949	--	619865
		СП - 8%			--	--	--	--		45916	
		Монолитный сердечник									

11	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м³	6,072	43251,75	6945,21	262625	42159	154499	68231	357325
		НР - 91%; СП - 8%			10864,10	1484,27	65967	9012		26468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7414	383478,00	--	284311	--	284311	--	307056
		СП - 8%			--	--	--	--		22745	
13	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1815	399352,00	--	72482	-	72482	--	78281
		СП - 8%			--	--	--	--		5799	
		Монолитные перемычки									
14	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перемычки. Устройство	м³	15,356	70176,10	5871,48	1077624	90162	674274	302198	1490208
		НР - 91%; СП - 8%			20395,13	1230,69	313188	18898		110386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,874	372799,00	--	1444223	--	1444223	--	1559761
		СП - 8%			--	--	--	--		115538	
16	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,81984	383478,00	--	697869	--	697869	--	753698
		СП - 8%			--	--	--	--		55829	
17	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,99892	399352,00	--	798273	--	798273	--	862135
		СП - 8%			--	--	--	--		63862	
		Крепление перегородок									
18	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,297836	481766,00	--	143487	--	143487	--	154966
		СП - 8%			--	--	--	--		11479	
19	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5355	383478,00	--	205352	--	205352	--	221780
		СП - 8%			--	--	--	--		16428	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				32103050	2560231	23209579	6438626	49625013
							6333240	598768	--	3083336	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32103050				
	Материалы		Тенге				18989634				
	Всего заработная плата		Тенге					6932008			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4219946				
		Накладные расходы	Тенге				6438626				
		Сметная прибыль	Тенге				3083336				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				49625012				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4411
		Сметная заработная плата	Тенге					6932008			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				49625012				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4411
		Сметная заработная плата	Тенге					6932008			
		РАЗДЕЛ 3.Монолитная лестница									
20	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класс В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	12,81	21573,00	--	276350	--	276350	--	298458
		СП - 8%			--	--	--	--		22108	
21	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08712	399352,00	--	34792	--	34792	--	37575
		СП - 8%			--	--	--	--		2783	
22	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7155	383478,00	--	274379	--	274379	--	296329
		СП - 8%			--	--	--	--		21950	
23	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	7,43368	372799,00	--	2771268	--	2771268	--	2992969
		СП - 8%			--	--	--	--		221701	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3356789	--	3356789	--	3625331
							--	--	--	268542	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3356789				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3356789				
		Сметная прибыль	Тенге				268542				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3625331				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3625331				
		РАЗДЕЛ 4.Плиты перекрытия									
24	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	50	4804,71	1215,95	240236	60798	121174	83928	350097
		НР - 118%; СП - 8%			1165,27	257,24	58264	12862		25933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	430	9409,00	--	4045870	--	4045870	--	4369540
		СП - 8%			--	--	--	--		323670	
26	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	530	11114,00	--	5890420	--	5890420	--	6361654
		СП - 8%			--	--	--	--		471234	
		Узел 9									

27	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06528	399352,00	--	26070	--	26070	--	28156
		СП - 8%			--	--	--	--		2086	
28	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15	354275,00	--	53141	--	53141	--	57392
		СП - 8%			--	--	--	--		4251	
29	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,048192	399352,00	--	19246	--	19246	--	20786
		СП - 8%			--	--	--	--		1540	
		Узел 25									
30	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20944	399352,00	--	83640	--	83640	--	90331
		СП - 8%			--	--	--	--		6691	
31	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,048664	399352,00	--	19434	--	19434	--	20989
		СП - 8%			--	--	--	--		1555	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10378057	60798	10258995	83928	12298945
							58264	12862	--	836960	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10378057				
	Материалы		Тенге				121174				
	Всего заработная плата		Тенге					71126			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10137821				
		Накладные расходы	Тенге				83928				
		Сметная прибыль	Тенге				836960				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12298945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					71126			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12298945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					71126			

РАЗДЕЛ 5.Монолитные участки

		Плита монолитная ПМ-1									
32	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,914068	331233,00	--	1296468	--	1296468	--	1400185
		СП - 8%			--	--	--	--		103717	
33	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,44888	383478,00	--	172136	--	172136	--	185907
		СП - 8%			--	--	--	--		13771	
		Плита монолитная ПМ-2									
34	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,56762	331233,00	--	850480	--	850480	--	918518
		СП - 8%			--	--	--	--		68038	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2319084	--	2319084	--	2504610
							--	--	--	185526	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2319084				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2319084				
		Сметная прибыль	Тенге				185526				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2504610				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2504610				

РАЗДЕЛ 6.Силовое электрооборудование и электроосвещение

35	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	2632,83	124,24	1,29	327103	3396	33174	209310	579328
		НР - 72%; СП - 8%			110,35	0,07	290533	184		42915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	5,37248	371741,00	--	1997171	--	1997171	--	2156945
		СП - 8%			--	--	--	--		159774	
37	С1243-105-0502 243-105-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,0 (ок)-0,66	км	10,23717	440875,00	--	4513312	--	4513312	--	4874377
		СП - 8%			--	--	--	--		361065	
38	С1243-105-0301 243-105-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,66126	244050,00	--	161381	--	161381	--	174291
		СП - 8%			--	--	--	--		12910	
39	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1607,5	439,25	3,93	706094	6318	22810	487539	1289118
		НР - 72%; СП - 8%			421,13	0,11	676966	177		95486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	4000	111,00	--	444000	--	444000	--	479520
		СП - 8%			--	--	--	--		35520	
41	С1243-110-0523 243-110-0523 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25+1х16 (ок)-0,66	км	0,071	954120,00	--	67743	--	67743	--	73162
		СП - 8%			--	--	--	--		5419	
42	С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	71	172,00	--	12212	--	12212	--	13189
		СП - 8%			--	--	--	--		977	
43	С1247-202-0102 247-202-0102 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44 /Л48 УХЛ3/	шт.	300	1038,00	--	311400	--	311400	--	336312
		СП - 8%			--	--	--	--		24912	

44	С1247-202-0501 247-202-0501 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм /К702 У3/	шт.	1250	147,00	--	183750	--	183750	--	198450
		СП - 8%			--	--	--	--		14700	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8724166	9714	7746953	696849	10174692
							967499	361	--	753678	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8724166				
	Материалы		Тенге				55984				
	Всего заработная плата		Тенге					967860			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7690969				
		Накладные расходы	Тенге				696849				
		Сметная прибыль	Тенге				753678				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10174693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								605
		Сметная заработная плата	Тенге					967860			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10174693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								605
		Сметная заработная плата	Тенге					967860			

ЖИЛОЙ ДОМ №18

РАЗДЕЛ 7.Фундаменты

Монолитный ленточный фундамент под монолитную лестницу

45	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5	м³	0,48	24308,45	1474,09	11668	708	10132	897	13571
		НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	828	159		1005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	3,17	33705,95	2714,25	106848	8604	79800	18423	135293
		НР - 91%; СП - 8%			5818,18	568,38	18444	1802		10022	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,033168	331233,00	--	10986	--	10986	--	11865
		СП - 8%			--	--	--	--		879	
48	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Арматурные выпуски/	т	0,04584	58892,24	2842,75	2700	130	26	2355	5460
		НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	2544	44		404	
49	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04584	383478,00	--	17579	--	17579	--	18985
		СП - 8%			--	--	--	--		1406	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				149781	9442	118523	21675	185174
							21816	2005	--	13716	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				149781				
		Материалы	Тенге				89959				
		Всего заработная плата	Тенге					23821			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				28565				
		Накладные расходы	Тенге				21675				
		Сметная прибыль	Тенге				13716				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				185172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					23821			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				185172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					23821			
		РАЗДЕЛ 8.Стены и перегородки									
50	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	237,68	41875,77	4153,43	9953033	987188	6875915	2159634	13081681
		НР - 93%; СП - 8%			8793,04	977,19	2089930	232259		969014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	329,655	41425,03	4153,43	13655968	1369199	9536688	2857163	17834180
		НР - 93%; СП - 8%			8342,30	977,19	2750081	322136		1321050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,989	576019,62	3102,20	1145703	6170	958233	170430	1421424
		НР - 93%; СП - 8%			91151,42	984,48	181300	1958		105291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	820,5	6788,72	382,58	5570145	313907	3012146	2154198	8342295
		НР - 93%; СП - 8%			2735,03	88,06	2244092	72253		617951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монолитный сердечник									
54	Е11-060501-0109 1106-0501-0109	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м³	9,108	43251,75	6943,21	393937	63239	231748	102347	535986
		НР - 91%; СП - 8%			10864,10	1484,27	98950	13519		39703	
55	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7414	383478,00	--	284311	--	284311	--	307056

		СП - 8%			--	--	--	--		22745	
56	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1815	399352,00	--	72482	--	72482	--	78281
		СП - 8%			--	--	--	--		5799	
		Монолитные перемычки									
57	Е11-060701-0109 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство	м³	30,712	70176,10	5871,48	2155248	180325	1348548	604397	2980416
		НР - 91%; СП - 8%			20395,13	1230,69	626375	37797		220772	
58	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,874	372799,00	--	1444223	--	1444223	--	1559761
		СП - 8%			--	--	--	--		115538	
59	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,81984	383478,00	--	697869	--	697869	--	753698
		СП - 8%			--	--	--	--		55829	
60	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,99892	399352,00	--	798273	--	798273	--	862135
		СП - 8%			--	--	--	--		63862	
		Крепление перегородок									
61	Е11-060701-0201 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м³	3,48	45220,80	6356,70	157368	22122	87980	47208	220942
		НР - 91%; СП - 8%			13582,14	1324,87	47266	4611		16366	
62	С1214-403-0101 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,297836	481766,00	--	143487	--	143487	--	154966
		СП - 8%			--	--	--	--		11479	
63	Е11-070107-0103 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ИМ-1	т стальных элементов	0,291798	1117319,68	9642,69	326032	2814	298740	29531	384008
		НР - 118%; СП - 8%			83886,71	1877,81	24478	548		28445	
64	Е11-080201-0701 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,3213	94253,62	3102,20	30284	996	--	27531	62440
		НР - 93%; СП - 8%			91151,42	984,48	29287	316		4625	
65	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5355	383478,00	--	205352	--	205352	--	221780
		СП - 8%			--	--	--	--		16428	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				37033715	2945960	25995995	8152439	63474659
							8091759	685397	--	3614897	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				37033715				
	Материалы		Тенге				22350000				
	Всего заработная плата		Тенге					8777156			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3645997				
		Накладные расходы	Тенге				8152439				
		Сметная прибыль	Тенге				3614897				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				63474659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5585
		Сметная заработная плата	Тенге					8777156			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				63474659				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5585
		Сметная заработная плата	Тенге					8777156			
		РАЗДЕЛ 9.Монолитная лестница									
66	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	17,08	21573,00	--	368467	--	368467	--	397944
		СП - 8%			--	--	--	--		29477	
67	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08712	399352,00	--	34792	--	34792	--	37575
		СП - 8%			--	--	--	--		2783	
68	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7155	383478,00	--	274379	--	274379	--	296329
		СП - 8%			--	--	--	--		21950	
69	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	7,43368	372799,00	--	2771268	--	2771268	--	2992969
		СП - 8%			--	--	--	--		221701	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3448906	--	3448906	--	3724817
							--	--	--	275911	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3448906				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3448906				
		Сметная прибыль	Тенге				275911				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3724817				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3724817				
		РАЗДЕЛ 10.Плиты перекрытия									
70	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	52	4804,71	1215,95	249845	63229	126022	87285	364100
		НР - 118%; СП - 8%			1165,27	257,24	60594	13376		26970	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	440	9409,00	--	4139960	--	4139960	--	4471157
		СП - 8%			--	--	--	--		331197	
72	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	540	11114,00	--	6001560	--	6001560	--	6481685
		СП - 8%			--	--	--	--		480125	
		Узел 9									
73	Е11-070112-0101 1107-0112-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,1580832	75570,56	1798,99	11946	285	--	13914	27929
		НР - 118%; СП - 8%			73771,57	820,40	11662	130		2069	

74	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06528	399352,00	--	26070	--	26070	--	28156
		СП - 8%			--	--	--	--		2086	
75	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,039168	27020,68	1590,07	1058	62	15	911	2127
		НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	981	20		158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15	354275,00	--	53141	--	53141	--	57392
		СП - 8%			--	--	--	--		4251	
77	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,048192	399352,00	--	19246	--	19246	--	20786
		СП - 8%			--	--	--	--		1540	
		Узел 25									
78	Е11-070112-0101 1107-0112-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,1548624	75570,56	1798,99	11703	279	--	13631	27360
		НР - 118%; СП - 8%			73771,57	820,40	11424	127		2027	
79	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20944	399352,00	--	83640	--	83640	--	90331
		СП - 8%			--	--	--	--		6691	
80	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,125664	27020,68	1590,07	3396	199	50	2924	6825
		НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	3147	65		506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,048664	399352,00	--	19434	--	19434	--	20989
		СП - 8%			--	--	--	--		1555	
82	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	3,3726	45220,80	6356,70	152512	21438	85267	45751	214124
		НР - 91%; СП - 8%			13582,14	1324,87	45807	4468		15861	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				10773511	85492	10554405	164416	13812961
							133615	18186	--	875036	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10773511				
	Материалы		Тенге				211350				
	Всего заработная плата		Тенге					151801			

		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10343051				
		Накладные расходы	Тенге				164416				
		Сметная прибыль	Тенге				875036				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13812963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					151801			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				13812963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					151801			
		РАЗДЕЛ 11.Монолитные участки									
		Плита монолитная ПМ-1									
83	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	16,14	70951,80	2458,98	1145162	39688	713476	365172	1631161
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	391998	9291		120827	
84	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,914068	331233,00	--	1296468	--	1296468	--	1400185
		СП - 8%			--	--	--	--		103717	
85	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,44888	383478,00	--	172136	--	172136	--	185907
		СП - 8%			--	--	--	--		13771	
		Плита монолитная ПМ-2									
86	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	10,58	70951,80	2458,98	750670	26016	467694	239375	1069249
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	256960	6090		79204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,56762	331233,00	--	850480	--	850480	--	918518
		СП - 8%			--	--	--	--		68038	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				4214916	65704	3500254	604547	5205020
							648958	15381	--	385557	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4214916				
		Материалы	Тенге				1181171				
		Всего заработная плата	Тенге					664339			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2319084				
		Накладные расходы	Тенге				604547				
		Сметная прибыль	Тенге				385557				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5205020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								442
		Сметная заработная плата	Тенге					664339			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				5205020				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								442
		Сметная заработная плата	Тенге					664339			
		РАЗДЕЛ 12.Внутренняя отделка									
		К-1									
		Стены									
88	Е11-150203-0501 1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м²	823,9	730,39	6,18	601768	5091	122490	381812	1062262
		НР - 80%; СП - 8%			575,54	3,74	474187	3081		78682	
		К-2									
89	Е11-150203-0501 1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м²	623,22	730,39	6,18	455194	3852	92654	288813	803524
		НР - 80%; СП - 8%			575,54	3,74	358688	2331		59518	
		К-3									
90	Е11-150203-0501 1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м²	430,4	730,39	6,18	314360	2660	63988	199456	554919
		НР - 80%; СП - 8%			575,54	3,74	247712	1610		41103	
		К-4									
91	Е11-150203-0501 1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м²	823,98	730,39	6,18	601827	5093	122501	381849	1062366
		НР - 80%; СП - 8%			575,54	3,74	474233	3082		78690	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1973149	16696	401633	1251930	3483071
							1554820	10104	--	257993	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1973149				
	Материалы		Тенге				401632				
	Всего заработная плата		Тенге					1564924			
		Накладные расходы	Тенге				1251930				
		Сметная прибыль	Тенге				257993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3483072				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1026
		Сметная заработная плата	Тенге					1564924			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3483072				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1026
		Сметная заработная плата	Тенге					1564924			
		РАЗДЕЛ 13.Силовое электрооборудование и электроосвещение									
92	Е11-210201-0101 1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	5765,67	124,24	1,29	716327	7438	72647	458371	1268678
		НР - 72%; СП - 8%			110,35	0,07	636242	404		93980	
93	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	5,37248	371741,00	--	1997171	--	1997171	--	2156945
		СП - 8%			--	--	--	--		159774	
94	С1243-105-0502 243-105-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,0 (ок)-0,66	км	10,23717	440875,00	--	4513312	--	4513312	--	4874377

		СП - 8%			--	--	--	--		361065	
95	С1243-105-0301 243-105-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,66126	244050,00	--	161381	--	161381	--	174291
		СП - 8%			--	--	--	--		12910	
96	Е11-210101-0201 1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	2975	439,25	3,93	1306769	11692	42215	902288	2385772
		НР - 72%; СП - 8%			421,13	0,11	1252862	327		176715	
97	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	4000	111,00	--	444000	--	444000	--	479520
		СП - 8%			--	--	--	--		35520	
98	С1243-110-0523 243-110-0523 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25+1х16 (ок)-0,66	км	0,071	954120,00	--	67743	--	67743	--	73162
		СП - 8%			--	--	--	--		5419	
99	С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	71	172,00	--	12212	--	12212	--	13189
		СП - 8%			--	--	--	--		977	
100	С1247-202-0102 247-202-0102 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44 /Л48 УХЛ3/	шт.	300	1038,00	--	311400	--	311400	--	336312
		СП - 8%			--	--	--	--		24912	
101	С1247-202-0501 247-202-0501 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм /К702 У3/	шт.	1250	147,00	--	183750	--	183750	--	198450
		СП - 8%			--	--	--	--		14700	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				9714065	19130	7805831	1360659	11960696
							1889104	731	--	885972	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9714065				
	Материалы		Тенге				114862				
	Всего заработная плата		Тенге					1889835			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7690969				
		Накладные расходы	Тенге				1360659				
		Сметная прибыль	Тенге				885972				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11960696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1179
		Сметная заработная плата	Тенге					1889835			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				11960696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1179
		Сметная заработная плата	Тенге					1889835			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								180260163
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19720891				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5782609			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1345800			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						98835471		
		- Накладные расходы	Тенге							18796744	
		- Сметная прибыль	Тенге							11450840	

		Оборудования				3 191 088			
		Всего без оборудования и прочих расходов				173 983 582			
		Временные здания и сооружения 0,9 %				1 565 852			
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями				175 549 434			
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,49%				860 192			
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				176 409 626			
		Непредвиденные работы и затраты 2%				3 528 193			
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				183 128 907			
		Пересчет в текущих ценах 2022 года - 10%, К=1				18 312 891			
		Пересчет в текущих ценах 2023 года - 90%, К=1,0450539				172 241 621			
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				190 554 511			
		Стоимость с понижающим коэффицентом - 0,95				181 026 786			
		НДС 12 %				21 723 214			
		ВСЕГО ИТОГО к оплате с НДС				202 750 000			

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «АГС-ПЛАСТ»
Директор
Устенов Н.Т.

ТОО «Integra Construction KZ»
Генеральный директор
Шамиев К.И.

ИНЖЕНЕР:
ТОО «AveNiu»
Директор
Мутәлі М.Ә.

Инженер эксперты
Ахметов Х.П.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Qazak-Saulet-L»
Директор
Калабаев А.К.

Главный инженер проекта
Бибатыров Ж.К.