Тапсырыс беруші: «Шымкент қаласының құрылыс басқармасы» ММ-і
Инженер: «AveNiu» ЖШС-і
Мердігер: «АГС-ПЛАСТ» ЖШС-і, «Integra Construction KZ» ЖШС-і

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны: 2023 жылғы 06 сәуірдегі №110 келісім шартқа 2023 жылғы 03 мамырдағы №110/1 қосымша келісім шарты

Нысанның атауы: «Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, Бозарық шағын ауданында 5-қабатты тұрғын үй №17 және №18 құрылысы»

орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2023 жылғы 20 қыркүйек айындағы №5 АНЫҚТАМА

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдық-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші:	Мердігер	нөмері	күні	Атауы	коды	Атауы	коды
3739851		110	06.04.2023 ж.	Бюджеттік қаржыландыру		ЖШС	17
		110/1	03.05.2023 ж.				

Іске қосу	Орындалған жұмыстардың құны мен жұмсалған қаражаты, теңге								Есепті айға ҚҚС сомасы	Еспеті айға төлеу сомасы
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС есебімен	Есепті айда ҚҚС-сыз	1-бағаннан							
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс- монтаж жұмыстарының шығыны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамындағы өзгеде шығындар	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықтар		Материалдар сатып алуға	Өзгеде қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, Бозарық шағын ауданында 5-қабатты тұрғын үй №17 және №18 құрылысы»	1 001 349 012,26	230 821 939,30							27 698 632,70	258 520 572,00
Авансты ұстау	300 404 704,08	69 246 581,79							8 309 589,81	77 556 171,60
Төленетін сомасы	700 944 308,18	161 575 357,51							19 389 042,89	180 964 400,40

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«Шымкент қаласының құрылыс басқармасы» ММ-нің басшысы

_____ **Баимбетов М.С.**

Бас маман _____ **Бекмұрат Д.**

ИНЖЕНЕР:

«AveNiu» ЖШС-нің директоры

_____ **Мұтал М.Ә.**

МЕРДІГЕР:

«АГС-ПЛАСТ» ЖШС-нің директоры

_____ **Устенов Н.Т.**

«Integra Construction KZ» ЖШС-нің бас директоры

_____ **Шамиев К.И.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2022.7)

Форма N2

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства г. Шымкент»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АГС-ПЛАСТ», ТОО «Integra Construction KZ»
ИНЖЕНЕР: ТОО «AveNiu»
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «Qazak-Saulet-1»
Договор: № 110 от 06.04.2023 г.
Наименование объекта: «Строительство 5-ти этажных жилых домов №17 и №18 в микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент»

АКТ № 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЖИЛОЙ ДОМ №17									
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
		Монолитный фундамент под перегородки									
1	Е11-080101-0301 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2 толщ.50мм	м2 поверхности	0,8616	1927,28	15,99	1661	13	1146	473	2305
					583,21	7,29	502	6		171	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1661	13	1146	473	2305
							502	6	--	171	.
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1661				
	Материалы		Тенге				1144				
	Всего заработная плата		Тенге					508			
		Накладные расходы	Тенге				473				
		Сметная прибыль	Тенге				171				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2305				
		Сметная заработная плата	Тенге					508			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2305				
		Сметная заработная плата	Тенге					508			
		РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки									
2	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	53,2912	41875,77	4153,43	2231610	221342	1541676	484220	2933097
					8793,04	977,19	468592	52076		217267	
3	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	147,4116	41425,03	4153,43	6106530	612264	4264514	1277636	7974898
					8342,30	977,19	1229752	144049		590733	

4	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,4002496	576019,62	3102,20	230552	1242	192827	34296	286036
					91151,42	984,48	36483	394		21188	
5	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (завычетом проемов)	573,673333	6788,72	382,58	3894508	219476	2106018	1506162	5832726
					2735,03	88,06	1569014	50518		432056	
		Монолитный сердечник									
6	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м³	3,036	43251,75	6943,21	131312	21079	77250	34116	178662
					10864,10	1484,27	32983	4506		13234	
		Монолитные перемычки									
7	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перемычки. Устройство	м³	7,678	70176,10	5871,48	538812	45081	337137	151099	745104
					20395,13	1230,69	156594	9449		55193	
		Крепление перегородок									
8	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	2,32	45220,80	6356,70	104912	14748	58653	31472	147294
					13582,14	1324,87	31511	3074		10911	
9	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ИМ-1	т стальных элементов	0,291798	1117319,68	9642,69	326032	2814	298740	29531	384008
					83886,71	1877,81	24478	548		28445	
		Парапет									
10	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	14,168	41875,77	4153,43	593296	58846	409870	128735	779793
					8793,04	977,19	124580	13845		57763	
11	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	м² стен (без вычета проемов)	91,146	-399,27	--	-36392	--	--	-33844	-75855
					-399,27	--	-36392	--		-5619	

12	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	4,41	46509,85	6356,70	205108	28033	117178	59823	286126
					13582,14	1324,87	59897	5843		21195	
13	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4187984	383478,00	--	160600	--	160600	--	173448
					--	--	--	--		12848	
14	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,105876	399352,00	--	42282	--	42282	--	45665
					--	--	--	--		3383	
15	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м³	1,276	43251,75	6943,21	55189	8860	32466	14338	75090
					10864,10	1484,27	13863	1894		5562	
16	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10624	383478,00	--	40741	--	40741	--	44000
					--	--	--	--		3259	
17	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0726	399352,00	--	28993	--	28993	--	31312
					--	--	--	--		2319	
18	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Арматурные выпуски/	т	0,0456	58892,24	2842,75	2685	129	26	2343	5430
					55491,49	968,66	2530	44		402	
19	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0456	372799,00	--	17000	--	17000	--	18360
					--	--	--	--		1360	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14673770	1233914	9725971	3719927	23865194
							3713885	286240	--	1471499	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14673770				
	Материалы		Тенге				9436356				
	Всего заработная плата		Тенге					4000125			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				289616				
		Накладные расходы	Тенге				3719927				
		Сметная прибыль	Тенге				1471499				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23865196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2538
		Сметная заработная плата	Тенге					4000125			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23865196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2538
		Сметная заработная плата	Тенге					4000125			

РАЗДЕЛ 3.Вентиляционные шахты

Вентшахта ВШ-1

20	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м³ кладки (без вычета пустот)	0,48	58735,48	2640,62	28193	1267	17867	8905	40066
					18873,40	1075,90	9059	516		2968	
21	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00216	576019,62	3102,20	1244	7	1040	185	1543
					91151,42	984,48	197	2		114	
22	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м³	0,116	43251,75	6943,21	5017	805	2952	1303	6826
					10864,10	1484,27	1260	172		506	
23	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	399352,00	--	383	--	383	--	414
					--	--	--	--		31	
24	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00632	383478,00	--	2424	--	2424	--	2618
					--	--	--	--		194	
25	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	0,152	46509,85	6356,70	7069	966	4039	2062	9861
					13582,14	1324,87	2064	201		731	
26	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005856	399352,00	--	2339	--	2339	--	2526
					--	--	--	--		187	
27	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000732	383478,00	--	281	--	281	--	303
					--	--	--	--		22	
28	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,006588	27426,74	1271,71	181	8	3	157	365
					25771,03	442,88	170	3		27	

Вентшахта ВШ-2

29	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м³ кладки (без вычета пустот)	0,96	58735,48	2640,62	56386	2535	35733	17811	80132
					18873,40	1075,90	18118	1033		5936	
30	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00432	576019,62	3102,20	2488	13	2081	370	3087
					91151,42	984,48	394	4		229	
31	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м³	0,232	43251,75	6943,21	10034	1610	5904	2607	13652
					10864,10	1484,27	2520	344		1011	
32	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00192	399352,00	--	767	--	767	--	828
					--	--	--	--		61	
33	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01264	383478,00	--	4847	--	4847	--	5235
					--	--	--	--		388	
34	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01456	27020,68	1590,07	393	24	4	339	790
					25046,61	521,04	365	8		59	
35	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	0,304	46509,85	6356,70	14139	1933	8077	4124	19724
					13582,14	1324,87	4129	403		1461	
36	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,011712	399352,00	--	4677	--	4677	--	5051
					--	--	--	--		374	
37	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001464	383478,00	--	561	--	561	--	606
					--	--	--	--		45	
38	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,013176	27426,74	1271,71	361	17	4	314	729
					25771,03	442,88	340	6		54	

39	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02872	94253,62	3102,20	2707	89	--	2461	5581
					91151,42	984,48	2618	28		413	
40	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02872	383478,00	--	11013	--	11013	--	11894
					--	--	--	--		881	
		Вентшахта ВШ-3									
41	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м³ кладки (без вычета пустот)	2,52	58735,48	2640,62	148013	6654	93798	46753	210348
					18873,40	1075,90	47561	2711		15581	
42	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0108	576019,62	3102,20	6221	34	5203	925	7718
					91151,42	984,48	984	11		572	
43	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м³	0,348	43251,75	6943,21	15052	2417	8854	3910	20479
					10864,10	1484,27	3781	517		1517	
44	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00288	399352,00	--	1150	--	1150	--	1242
					--	--	--	--		92	
45	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01896	383478,00	--	7271	--	7271	--	7853
					--	--	--	--		582	
46	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	0,756	46509,85	6356,70	35161	4806	20087	10255	49050
					13582,14	1324,87	10268	1002		3633	
47	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,033504	399352,00	--	13380	--	13380	--	14450
					--	--	--	--		1070	
48	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004188	383478,00	--	1606	--	1606	--	1734
					--	--	--	--		128	

49	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,037692	27426,74	1271,71	1034	48	15	899	2088
					25771,03	442,88	971	17		155	
50	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,08328	94253,62	3102,20	7849	258	--	7136	16184
					91151,42	984,48	7591	82		1199	
51	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08328	383478,00	--	31936	--	31936	--	34491
					--	--	--	--		2555	
		Вентшахта ВШ-4									
52	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м³ кладки (без вычета пустот)	0,8	58735,48	2640,62	46988	2113	29776	14842	66777
					18873,40	1075,90	15099	861		4946	
53	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00324	576019,62	3102,20	1866	10	1561	278	2315
					91151,42	984,48	295	3		172	
54	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м³	0,196	43251,75	6943,21	8477	1361	4987	2202	11534
					10864,10	1484,27	2129	291		854	
55	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00168	399352,00	--	671	--	671	--	725
					--	--	--	--		54	
56	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00632	383478,00	--	2424	--	2424	--	2618
					--	--	--	--		194	
57	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	0,212	46509,85	6356,70	9860	1348	5633	2876	13755
					13582,14	1324,87	2879	281		1019	
58	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009504	399352,00	--	3795	--	3795	--	4099
					--	--	--	--		304	

59	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001188	383478,00	--	456	--	456	--	492
					--	--	--	--		36	
60	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,010692	27426,74	1271,71	293	14	3	255	592
					25771,03	442,88	276	5		44	
61	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01436	94253,62	3102,20	1353	44	--	1230	2790
					91151,42	984,48	1309	14		207	
62	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01436	383478,00	--	5507	--	5507	--	5948
					--	--	--	--		441	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				505867	28381	343109	132199	689113
							134377	8515	--	51047	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				505867				
	Материалы		Тенге				247627				
	Всего заработная плата		Тенге					142892			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				95488				
		Накладные расходы	Тенге				132199				
		Сметная прибыль	Тенге				51047				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				689113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					142892			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				689113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					142892			
		РАЗДЕЛ 4.Монолитная лестница									
63	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,2693	21573,00	--	92102	--	92102	--	99470
					--	--	--	--		7368	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				92102	--	92102	--	99470
							--	--	--	7368	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				92102				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				92102				
		Сметная прибыль	Тенге				7368				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				99470				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				99470				
		РАЗДЕЛ 5.Плиты перекрытия									

64	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	176	4804,71	1215,95	845629	214007	426534	295427	1232340
					1165,27	257,24	205088	45274		91284	
		Узел 9									
65	Е11-070112-0101 1107-0112-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,0540832	75570,56	1798,99	4087	97	--	4760	9555
					73771,57	820,40	3990	44		708	
66	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,013168	27020,68	1590,07	356	21	5	306	715
					25046,61	521,04	330	7		53	
		Узел 25									
67	Е11-070112-0101 1107-0112-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,0508624	75570,56	1798,99	3844	92	--	4477	8986
					73771,57	820,40	3752	42		666	
68	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,042664	27020,68	1590,07	1153	68	16	993	2317
					25046,61	521,04	1069	22		172	
69	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	1,1242	45220,80	6356,70	50837	7146	28422	15250	71374
					13582,14	1324,87	15269	1489		5287	
		Устройство пояса									
70	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	16,49	46509,85	6356,70	766947	104822	438156	223693	1069891
					13582,14	1324,87	223969	21847		79251	
71	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка прибетонировании /Арматурные выпуски/	т	0,05634	58892,24	2842,75	3318	161	31	2895	6710
					55491,49	968,66	3126	55		497	

72	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	16,2	46509,85	6356,70	753460	102979	430450	219759	1051077
					13582,14	1324,87	220031	21463		77858	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2429631	429393	1323614	767560	4452965
							676624	90243	--	255776	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2429631				
	Материалы		Тенге				1323614				
	Всего заработная плата		Тенге					766867			
		Накладные расходы	Тенге				767560				
		Сметная прибыль	Тенге				255776				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4452967				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								475
		Сметная заработная плата	Тенге					766867			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4452967				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								475
		Сметная заработная плата	Тенге					766867			
		РАЗДЕЛ 6.Монолитные участки									
		Плита монолитная ПМ-1									
73	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	4,726	70951,80	2458,98	335318	11621	208915	106927	477625
					24287,33	575,62	114782	2720		35380	
		Плита монолитная ПМ-2									
74	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	2,23	70951,80	2458,98	158223	5484	98578	50454	225372
					24287,33	575,62	54161	1284		16694	
		Плита монолитная ПМ-4									
75	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	1,2066666	70951,80	2458,98	85615	2968	53340	27301	121949
					24287,33	575,62	29307	695		9033	
		Монолитный участок УМ-1									
76	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	0,8733333	70951,80	2458,98	61965	2148	38606	19759	88262
					24287,33	575,62	21211	503		6538	
		Монолитный участок УМ-3									

77	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	0,2233334	70951,80	2458,98	15846	550	9872	5053	22571
					24287,33	575,62	5424	129		1672	
		Монолитный участок УМ-4									
78	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	0,2233334	70951,80	2458,98	15846	550	9872	5053	22571
					24287,33	575,62	5424	129		1672	
		Монолитный участок УМ-5									
79	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	2	70951,80	2458,98	141904	4918	88411	45251	202127
					24287,33	575,62	48575	1151		14972	
		Монолитный участок УМ-6									
80	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	2,84	70951,80	2458,98	201503	6984	125543	64256	287020
					24287,33	575,62	68976	1635		21261	
		Монолитный участок УМ-7									
81	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	0,8933333	70951,80	2458,98	63384	2196	39491	20212	90284
					24287,33	575,62	21697	514		6688	
		Монолитный участок УМ-8									
82	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	0,5266666	70951,80	2458,98	37368	1295	23282	11916	53227
					24287,33	575,62	12791	303		3943	
		Монолитный участок УМ-9									
83	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	1,8666663	70951,80	2458,98	132443	4590	82517	42234	188651
					24287,33	575,62	45336	1074		13974	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1249415	43304	778427	398416	2779659
							427684	10137	--	131827	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1249415				
	Материалы		Тенге				778430				
	Всего заработная плата		Тенге					437821			

		Накладные расходы	Тенге				398416				
		Сметная прибыль	Тенге				131827				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2779658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								292
		Сметная заработная плата	Тенге					437821			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2779658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								292
		Сметная заработная плата	Тенге					437821			
		РАЗДЕЛ 7.Кровля									
84	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м³	78,389592	43327,00	--	3396386	--	3396386	--	3668097
					--	--	--	--		271711	
85	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	3,753	195001,05	1499,54	731839	5628	601770	114214	913737
					33157,80	656,32	124441	2463		67684	
86	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стропила. Установка с изготовлением	м³ древесины в конструкции	8,7675	199096,00	1075,75	1745574	9432	1449797	260863	2166952
					32659,85	399,52	286345	3503		160515	
87	Е11-100114-0401 1110-0114-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прогоны из досок. Укладка по фермам	м³ древесины в конструкции	2,9	179130,62	1819,19	519479	5276	445449	63898	630047
					23708,26	773,64	68754	2244		46670	
88	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	6,732	141131,00	--	950094	--	950094	--	1026102
					--	--	--	--		76008	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7343372	20336	6843496	438975	8904935
							479540	8210	--	622588	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7343372				
	Материалы		Тенге				2497016				
	Всего заработная плата		Тенге					487750			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4346480				
		Накладные расходы	Тенге				438975				
		Сметная прибыль	Тенге				622588				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8904935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								333
		Сметная заработная плата	Тенге					487750			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				8904935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								333
		Сметная заработная плата	Тенге					487750			
		РАЗДЕЛ 8.Проемы									

		Балконные секции									
89	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы балконные площадью до 3 м². Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м²	60	4695,44	236,42	281726	14185	145013	116560	430149
					2042,13	116,38	122528	6983		31863	
90	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	40	4526,22	228,69	181049	9148	89239	78399	280204
					2066,55	111,19	82662	4448		20756	
91	С1223-501-0114 223-501-0114 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм	м	50	1588,00	--	79400	--	79400	--	85752
					--	--	--	--		6352	
		Окна									
92	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных(откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	4,32	4526,22	228,69	19553	988	9638	8467	30262
					2066,55	111,19	8927	480		2242	
93	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилейповоротных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	39,456	2872,05	226,75	113320	8946	53280	49988	176372
					1294,97	112,72	51094	4447		13065	
94	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных(откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м²	48	3241,91	229,33	155612	11008	66695	75047	249112
					1623,11	114,09	77909	5476		18453	
95	С1223-501-0116 223-501-0116 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм	м	167,6	2280,00	--	382128	--	382128	--	412698
					--	--	--	--		30570	
		Витражи									

96	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоковиз ПВХ	м²	108	1950,39	3,62	210642	391	40650	152641	392346
					1570,38	--	169601	--		29063	
97	С1223-501-0115 223-501-0115 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм	м	150,5	1966,00	--	295883	--	295883	--	319554
					--	--	--	--		23671	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1719313	44666	1161926	481102	2376449
							512721	21834	--	176035	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1719313				
	Материалы		Тенге				404514				
	Всего заработная плата		Тенге					534555			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				757411				
		Накладные расходы	Тенге				481102				
		Сметная прибыль	Тенге				176035				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2376450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								354
		Сметная заработная плата	Тенге					534555			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2376450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								354
		Сметная заработная плата	Тенге					534555			

РАЗДЕЛ 9.Полы

На отм.+3,000-+12,000. Узел П-4

98	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемо йповерхнос ти	1013,712	459,46	42,88	465760	43468	--	416220	952534
					416,58	20,22	422292	20497		70554	
99	С1234-102-0204 234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м³ до 44кг/м³	м³	69,608224	41050,00	--	2857418	--	2857418	--	3086011
					--	--	--	--		228593	
100	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20(40) мм. Устройство	м² стяжки	1013,712	820,46	33,45	831710	33909	328098	459647	1394665
					463,35	19,02	469703	19281		103307	
101	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки кнорме 1111-0101-1101	м² стяжки	1013,712	368,15	22,86	373198	23173	326821	33797	439556
					22,89	12,58	23204	12752		32560	

На отм.+3,000-+12,000. Узел П-5

102	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	85,344	820,46	33,45	70021	2855	27622	38698	117416
					463,35	19,02	39544	1623		8697	
103	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемойповерхности	85,344	2227,52	108,11	190105	9227	103491	74059	285297
					906,77	16,39	77387	1399		21133	
104	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2изолируемой поверхности	85,344	1332,93	53,53	113758	4568	62497	44641	171071
					547,12	9,34	46693	797		12672	
105	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	85,344	820,46	33,45	70021	2855	27622	38698	117416
					463,35	19,02	39544	1623		8697	
106	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	85,344	2137,47	90,83	182420	7752	33950	135956	343846
					1648,83	45,88	140718	3916		25470	
107	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	145,0848	1902,00	--	275951	--	275951	--	298027
					--	--	--	--		22076	
108	С1232-201-0101 232-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	15,084552	1901,00	--	28676	--	28676	--	30970
					--	--	--	--		2294	
		На отм.+3,000-+12,000. Узел П-6									
109	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство	м² стяжки	77,904	820,46	33,45	63917	2606	25214	35324	107180
					463,35	19,02	36097	1482		7939	
110	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки кнорме 1111-0101-1101	м² стяжки	77,904	184,07	11,43	14340	890	12559	1299	16890
					11,44	6,29	891	490		1251	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5537295	131303	4109919	1278339	9360879
							1296073	63860	--	545243	

		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5537295				
		Материалы	Тенге				947874				
		Всего заработная плата	Тенге					1359933			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3162045				
		Накладные расходы	Тенге				1278339				
		Сметная прибыль	Тенге				545243				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9360877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								935
		Сметная заработная плата	Тенге					1359933			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				9360877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								935
		Сметная заработная плата	Тенге					1359933			
		РАЗДЕЛ 10.Внутренняя отделка									
		К-1									
		Потолки									
111	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	284,32	894,16	7,42	254228	2110	49315	163262	450889
					713,29	4,49	202803	1277		33399	
112	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемойповерхности	284,32	1020,07	5,81	290026	1652	86669	161829	488004
					709,43	2,05	201705	583		36148	
		Стены									
113	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	747,8	730,39	6,18	546186	4622	111175	346545	964146
					575,54	3,74	430389	2797		71415	
114	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовойоснове	м² отделываемой поверхности	747,8	762,64	5,81	570302	4345	227951	271631	909287
					452,00	2,05	338006	1533		67354	
115	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	80,16	5660,69	23,22	453761	1862	183716	215382	722675
					3345,60	13,02	268183	1044		53532	
116	Е11-340108-0402 1134-0108-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Утепление минераловатными плитами. Толщина заполнения 80 мм	м² поверхности	74,1	1172,29	17,19	86867	1274	--	65492	164548
					1155,10	7,84	85593	581		12189	

117	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная ISOVER OL-E	м³	5,928	43327,00	--	256842	--	256842	--	277389
					--	--	--	--		20547	
		К-2									
118	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	131,68	894,16	7,42	117743	977	22840	75613	208825
					713,29	4,49	93926	591		15468	
119	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемойповерхности	131,68	1020,07	5,81	134323	765	40140	74950	226014
					709,43	2,05	93418	270		16742	
120	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	646,44	730,39	6,18	472153	3995	96106	299573	833461
					575,54	3,74	372052	2418		61735	
121	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовойоснове	м² отделываемой поверхности	646,44	762,64	5,81	493001	3756	197054	234813	786039
					452,00	2,05	292191	1325		58225	
122	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	77,36	5660,69	23,22	437911	1796	177299	207859	697431
					3345,60	13,02	258816	1007		51662	
		К-3									
123	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	118,56	894,16	7,42	106012	879	20565	68080	188019
					713,29	4,49	84568	532		13927	
124	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемойповерхности	118,56	1020,07	5,81	120939	689	36140	67482	203495
					709,43	2,05	84110	243		15074	
125	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	440,8	730,39	6,18	321956	2725	65533	204276	568328
					575,54	3,74	253698	1649		42096	

126	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовойоснове	м² отделываемой поверхности	440,8	762,64	5,81	336172	2561	134369	160116	535991
					452,00	2,05	199242	904		39703	
127	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	72,24	5660,69	23,22	408928	1678	165564	194102	651272
					3345,60	13,02	241686	941		48243	
		К-4									
128	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	202,16	894,16	7,42	180763	1500	35064	116084	320595
					713,29	4,49	144199	908		23748	
129	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемойповерхности	202,16	1020,07	5,81	206217	1174	61625	115065	346985
					709,43	2,05	143418	414		25703	
130	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	827,96	730,39	6,18	604734	5117	123093	383693	1067497
					575,54	3,74	476524	3097		79070	
131	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями нагипсовой основе	м² отделываемой поверхности	827,96	762,64	5,81	631435	4810	252387	300748	1006758
					452,00	2,05	374238	1697		74574	
132	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	111,84	5660,69	23,22	633092	2597	256323	300503	1008283
					3345,60	13,02	374172	1456		74688	
		Лестничная клетка и лестничный холл									
133	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2оштукатуриваемой поверхности	68,88	894,16	7,42	61590	511	11948	39552	109234
					713,29	4,49	49131	309		8091	

134	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	68,88	1020,07	5,81	70262	400	20996	39205	118225
					709,43	2,05	48866	141		8757	
135	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	303,996	730,39	6,18	222036	1879	45195	140878	391945
					575,54	3,74	174962	1137		29032	
136	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовойоснове	м² отделываемой поверхности	303,996	762,64	5,81	231840	1766	92668	110424	369644
					452,00	2,05	137406	623		27381	
		Откосы									
137	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2оштукатуриваемой поверхности	208,224	4172,92	50,95	868902	10609	223780	512750	1492183
					3047,26	30,85	634513	6424		110532	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				9118221	66049	2994357	4869907	18107162
							6057815	33901	--	1119035	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9118221				
	Материалы		Тенге				2737517				
	Всего заработная плата		Тенге					6091716			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				256842				
		Накладные расходы	Тенге				4869907				
		Сметная прибыль	Тенге				1119035				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18107163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3820
		Сметная заработная плата	Тенге					6091716			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				18107163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3820
		Сметная заработная плата	Тенге					6091716			
		РАЗДЕЛ 11.Наружняя отделка									
138	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,86508	399352,00	--	345471	--	345471	--	373109
					--	--	--	--		27638	
139	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,27888	481766,00	--	1579653	--	1579653	--	1706025
					--	--	--	--		126372	
140	С1234-101-0305 234-101-0305 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная ISOVER OL-E	м³	87,89	46445,00	--	4082051	--	4082051	--	4408615
					--	--	--	--		326564	

141	С1231-301-0101 231-301-0101 РСНБ РК 2022	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	м²	1582,02	12672,00	--	20047357	--	20047357	--	21651146
					--	--	--	--		1603789	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				26054532	--	26054532	--	28138895
							--	--	--	2084363	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26054532				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26054532				
		Сметная прибыль	Тенге				2084363				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28138895				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				28138895				
		РАЗДЕЛ 12. Водопровод хозяйственно-питьевой, В1									
142	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	328	1893,04	17,69	620917	5803	1652	601234	1319924
					1870,31	0,13	613462	43		97774	
143	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	235	2042,83	21,43	480065	5036	587	465004	1020675
					2018,90	0,22	474442	52		75607	
144	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	2674,21	34,94	40113	524	28	38781	85206
					2637,39	0,78	39561	12		6312	
145	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	9	2897,02	712,90	26073	6416	315	20793	50615
					2149,08	208,36	19342	1875		3749	
		Установка индивидуальных водомеров для холодной воды в подвале на 20 потребителей - 2 комплекта									
146	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	24	2042,83	21,43	49028	514	60	47490	104239
					2018,90	0,22	48454	5		7722	
147	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3,6	2466,54	30,22	8880	109	7	8591	18868

					2434,44	0,52	8764	2		1398	
		Водопровод горячего водоснабжения Т3										
148	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	316	1893,04	17,69	598201	5590	1593	579237	1271635
					1870,31	0,13	591018	41		94196	
		Бытовая канализация - К1										
149	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	191	1055,40	4,45	201581	850	2060	194961	428266
					1040,16	1,41	198671	269		31723	
150	С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	390,218	1799,00	--	702002	--	702002	--	758162
					--	--	--	--		56160	
151	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	89	1090,13	1,83	97022	163	318	94663	207020
					1084,73	0,61	96541	54		15335	
152	С1241-203-0402 241-203-0402 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	188,622	490,00	--	92425	--	92425	--	99819
					--	--	--	--		7394	
153	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	110	236,00	--	25960	--	25960	--	28037
					--	--	--	--		2077	
154	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	38	846,00	--	32148	--	32148	--	34720
					--	--	--	--		2572	
155	С1241-213-0701 241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	110	44,00	--	4840	--	4840	--	5227
					--	--	--	--		387	
156	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	38	125,00	--	4750	--	4750	--	5130
					--	--	--	--		380	
157	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	12	236,00	--	2832	--	2832	--	3059

					--	--	--	--		227	
158	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	42	846,00	--	35532	--	35532	--	38375
					--	--	--	--		2843	
159	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	144	147,00	--	21168	--	21168	--	22861
					--	--	--	--		1693	
160	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	72	488,00	--	35136	--	35136	--	37947
					--	--	--	--		2811	
161	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	72	362,00	--	26064	--	26064	--	28149
					--	--	--	--		2085	
162	С1241-212-0502 241-212-0502 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 135° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	24	956,00	--	22944	--	22944	--	24780
					--	--	--	--		1836	
163	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	150	94,00	--	14100	--	14100	--	15228
					--	--	--	--		1128	
164	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	68	319,00	--	21692	--	21692	--	23427
					--	--	--	--		1735	
165	С1241-504-0102 241-504-0102 РСНБ РК 2022	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	4	4156,00	--	16624	--	16624	--	17954
					--	--	--	--		1330	
166	С1241-506-0101 241-506-0101 РСНБ РК 2022	Патрубок переходный ПП ГОСТ 6942-98 размерами 100x50 мм	шт.	32	2402,00	--	76864	--	76864	--	83013
					--	--	--	--		6149	
167	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	391	212,00	--	82892	--	82892	--	89523
					--	--	--	--		6631	
168	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	189	65,00	--	12285	--	12285	--	13268
					--	--	--	--		983	
169	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	70	9912,00	--	693840	--	693840	--	749347

					--	--	--	--		55507	
170	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	40	19691,00	--	787640	--	787640	--	850651
					--	--	--	--		63011	
171	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	40	14807,00	--	592280	--	592280	--	639662
					--	--	--	--		47382	
172	С1244-102-0401 244-102-0401 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	40	6467,00	--	258680	--	258680	--	279374
					--	--	--	--		20694	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				5684578	25005	3569318	2050754	9354161
							2090255	2353	--	618831	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3562698				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3562698				
		Сметная прибыль	Тенге				285015				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3847713				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2121880				
		Материалы	Тенге				6623				
		Всего заработная плата	Тенге					2092608			
		Накладные расходы	Тенге				2050754				
		Сметная прибыль	Тенге				333816				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5506450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1188
		Сметная заработная плата	Тенге					2092608			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				9354163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1188
		Сметная заработная плата	Тенге					2092608			
		РАЗДЕЛ 13. Отопление									
173	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	120	1556,86	14,86	186823	1783	1392	179995	396164
					1530,40	0,17	183648	20		29346	
174	С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	257,4	148,00	--	38095	--	38095	--	41143
					--	--	--	--		3048	
175	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1365	1661,23	17,77	2267579	24256	15930	2183140	4806779
					1631,79	0,22	2227393	300		356060	
176	С1241-201-0403 241-201-0403 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	1945,35	125,00	--	243169	--	243169	--	262623
					--	--	--	--		19454	

177	С1245-102-0105 245-102-0105 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	1224	3228,00	--	3951072	--	3951072	--	4267158
					--	--	--	--		316086	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				6686738	26039	4249658	2363135	10773867
							2411041	320	--	723994	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4232336				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4232336				
		Сметная прибыль	Тенге				338588				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4570924				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2454402				
		Материалы	Тенге				17322				
		Всего заработная плата	Тенге					2411361			
		Накладные расходы	Тенге				2363135				
		Сметная прибыль	Тенге				385406				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5202943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1376
		Сметная заработная плата	Тенге					2411361			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				10773867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1376
		Сметная заработная плата	Тенге					2411361			

РАЗДЕЛ 14. Силовое электрооборудование и электроосвещение

178	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	2	5738,25	1820,88	11477	3641	333	6416	19324
					3751,26	704,23	7503	1408		1431	
179	515-301-0307 515-301-0307 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-28-63 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2x250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5x100 А	шт.	2	1595544,00	--	3191088	--		--	3191088
					--	--	--	--	3191088	--	
180	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	2	5738,25	1820,88	11477	3641	333	6416	19324
					3751,26	704,23	7503	1408		1431	
181	С1247-201-1203 247-201-1203 РСНБ РК 2022	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	64023,00	--	128046	--	128046	--	138290
					--	--	--	--		10244	

182	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	7971,77	124,24	1,29	990413	10284	100444	633756	1754109
					110,35	0,07	879685	558		129940	
183	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3295,8	439,25	3,93	1447680	12953	46767	999583	2643034
					421,13	0,11	1387960	363		195771	
184	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	2000	111,00	--	222000	--	222000	--	239760
					--	--	--	--		17760	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				6002181	30519	497923	1646171	8504929
							2282651	3737	3191088	356577	
		Стоимость оборудования	Тенге				3191088				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				3191088				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				22954				
		Материалы	Тенге				664				
		Всего заработная плата	Тенге					17822			
		Накладные расходы	Тенге				12832				
		Сметная прибыль	Тенге				2862				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				38648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					17822			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2788139				
		Материалы	Тенге				147211				
		Всего заработная плата	Тенге					2268566			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				350046				
		Накладные расходы	Тенге				1633339				
		Сметная прибыль	Тенге				353715				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4775193				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1414
		Сметная заработная плата	Тенге					2268566			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				8504929				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1424
		Сметная заработная плата	Тенге					2286388			
		ЖИЛОЙ ДОМ №18									
		РАЗДЕЛ 15.Фундаменты									
		Монолитный фундамент под перегородки									
185	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2 толщ.50мм	м2поверхности	0,8616	1927,28	15,99	1661	13	1146	473	2305
					583,21	7,29	502	6		171	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1661	13	1146	473	2305

							502	6	--	171	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1661				
	Материалы		Тенге				1144				
	Всего заработная плата		Тенге					508			
		Накладные расходы	Тенге				473				
		Сметная прибыль	Тенге				171				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2305				
		Сметная заработная плата	Тенге					508			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				2305				
		Сметная заработная плата	Тенге					508			
		РАЗДЕЛ 16.Стены и перегородки									
186	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	58,52812	41875,77	4153,43	2450910	243092	1693178	531805	3221332
					8793,04	977,19	514640	57193		238617	
187	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	124,5746	41425,03	4153,43	5160507	517412	3603856	1079704	6739428
					8342,30	977,19	1039239	121733		499217	
188	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,2150496	576019,62	3102,20	123873	667	103604	18427	153684
					91151,42	984,48	19602	212		11384	
189	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (завычетом проемов)	425,218333	6788,72	382,58	2886688	162680	1561023	1116398	4323335
					2735,03	88,06	1162985	37445		320249	
		Монолитный сердечник									
190	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м³	3,018	43251,75	6943,21	130534	20955	76791	33913	177603
					10864,10	1484,27	32788	4480		13156	
		Монолитные перемычки									
191	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перемычки. Устройство	м³	4,928	70176,10	5871,48	345828	28935	216386	96981	478233
					20395,13	1230,69	100507	6065		35425	
		Крепление перегородок									

192	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	0,97	45220,80	6356,70	43864	6166	24523	13158	61584
					13582,14	1324,87	13175	1285		4562	
193	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ИМ-1	т стальных элементов	0,099532	1117319,68	9642,69	111209	960	101900	10073	130984
					83886,71	1877,81	8349	187		9703	
194	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1102	94253,62	3102,20	10387	341	--	9443	21416
					91151,42	984,48	10045	108		1586	
		Парапет									
195	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4187984	383478,00	--	160600	--	160600	--	173448
					--	--	--	--		12848	
196	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,105876	399352,00	--	42282	--	42282	--	45665
					--	--	--	--		3383	
197	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10624	383478,00	--	40741	--	40741	--	44000
					--	--	--	--		3259	
198	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0726	399352,00	--	28993	--	28993	--	31312
					--	--	--	--		2319	
199	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0456	372799,00	--	17000	--	17000	--	18360
					--	--	--	--		1360	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				11553416	981208	7670877	2909902	17620384
							2901330	228708	--	1157068	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11553416				
	Материалы		Тенге				7381262				
	Всего заработная плата		Тенге					3130038			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				289616				
		Накладные расходы	Тенге				2909902				
		Сметная прибыль	Тенге				1157068				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17620386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1985
		Сметная заработная плата	Тенге					3130038			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				17620386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1985
		Сметная заработная плата	Тенге					3130038			

РАЗДЕЛ 17.Вентиляционные шахты

Вентшахта ВШ-1

200	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м³ кладки (без вычета пустот)	0,48	58735,48	2640,62	28193	1267	17867	8905	40066
					18873,40	1075,90	9059	516		2968	
201	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00216	576019,62	3102,20	1244	7	1040	185	1543
					91151,42	984,48	197	2		114	
202	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м³	0,116	43251,75	6943,21	5017	805	2952	1303	6826
					10864,10	1484,27	1260	172		506	
203	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	399352,00	--	383	--	383	--	414
					--	--	--	--		31	
204	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00632	383478,00	--	2424	--	2424	--	2618
					--	--	--	--		194	
205	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	0,152	46509,85	6356,70	7069	966	4039	2062	9861
					13582,14	1324,87	2064	201		731	
206	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005856	399352,00	--	2339	--	2339	--	2526
					--	--	--	--		187	
207	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000732	383478,00	--	281	--	281	--	303
					--	--	--	--		22	
208	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,006588	27426,74	1271,71	181	8	3	157	365
					25771,03	442,88	170	3		27	

Вентшахта ВШ-2

209	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м³ кладки (без вычета пустот)	0,96	58735,48	2640,62	56386	2535	35733	17811	80132
					18873,40	1075,90	18118	1033		5936	
210	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00432	576019,62	3102,20	2488	13	2081	370	3087
					91151,42	984,48	394	4		229	
211	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м³	0,232	43251,75	6943,21	10034	1610	5904	2607	13652
					10864,10	1484,27	2520	344		1011	
212	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00192	399352,00	--	767	--	767	--	828
					--	--	--	--		61	
213	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01264	383478,00	--	4847	--	4847	--	5235
					--	--	--	--		388	
214	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01456	27020,68	1590,07	393	24	4	339	790
					25046,61	521,04	365	8		59	
215	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	0,304	46509,85	6356,70	14139	1933	8077	4124	19724
					13582,14	1324,87	4129	403		1461	
216	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,011712	399352,00	--	4677	--	4677	--	5051
					--	--	--	--		374	
217	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001464	383478,00	--	561	--	561	--	606
					--	--	--	--		45	
218	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,013176	27426,74	1271,71	361	17	4	314	729
					25771,03	442,88	340	6		54	

219	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02872	94253,62	3102,20	2707	89	--	2461	5581
					91151,42	984,48	2618	28		413	
220	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02872	383478,00	--	11013	--	11013	--	11894
					--	--	--	--		881	
		Вентшахта ВШ-3									
221	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м³ кладки (без вычета пустот)	2,52	58735,48	2640,62	148013	6654	93798	46753	210348
					18873,40	1075,90	47561	2711		15581	
222	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0108	576019,62	3102,20	6221	34	5203	925	7718
					91151,42	984,48	984	11		572	
223	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м³	0,348	43251,75	6943,21	15052	2417	8854	3910	20479
					10864,10	1484,27	3781	517		1517	
224	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00288	399352,00	--	1150	--	1150	--	1242
					--	--	--	--		92	
225	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01896	383478,00	--	7271	--	7271	--	7853
					--	--	--	--		582	
226	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	0,756	46509,85	6356,70	35161	4806	20087	10255	49050
					13582,14	1324,87	10268	1002		3633	
227	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,033504	399352,00	--	13380	--	13380	--	14450
					--	--	--	--		1070	
228	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004188	383478,00	--	1606	--	1606	--	1734
					--	--	--	--		128	

229	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,037692	27426,74	1271,71	1034	48	15	899	2088
					25771,03	442,88	971	17		155	
230	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,08328	94253,62	3102,20	7849	258	--	7136	16184
					91151,42	984,48	7591	82		1199	
231	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08328	383478,00	--	31936	--	31936	--	34491
					--	--	--	--		2555	
		Вентшахта ВШ-4									
232	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м³ кладки (без вычета пустот)	0,8	58735,48	2640,62	46988	2113	29776	14842	66777
					18873,40	1075,90	15099	861		4946	
233	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00324	576019,62	3102,20	1866	10	1561	278	2315
					91151,42	984,48	295	3		172	
234	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м³	0,196	43251,75	6943,21	8477	1361	4987	2202	11534
					10864,10	1484,27	2129	291		854	
235	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00168	399352,00	--	671	--	671	--	725
					--	--	--	--		54	
236	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00632	383478,00	--	2424	--	2424	--	2618
					--	--	--	--		194	
237	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	0,212	46509,85	6356,70	9860	1348	5633	2876	13755
					13582,14	1324,87	2879	281		1019	
238	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009504	399352,00	--	3795	--	3795	--	4099
					--	--	--	--		304	

239	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001188	383478,00	--	456	--	456	--	492
					--	--	--	--		36	
240	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,010692	27426,74	1271,71	293	14	3	255	592
					25771,03	442,88	276	5		44	
241	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01436	94253,62	3102,20	1353	44	--	1230	2790
					91151,42	984,48	1309	14		207	
242	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01436	383478,00	--	5507	--	5507	--	5948
					--	--	--	--		441	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				505867	28381	343109	132199	689113
							134377	8515	--	51047	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				505867				
	Материалы		Тенге				247627				
	Всего заработная плата		Тенге					142892			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				95488				
		Накладные расходы	Тенге				132199				
		Сметная прибыль	Тенге				51047				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				689113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					142892			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				689113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					142892			

РАЗДЕЛ 18.Монолитная лестница

243	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,268833	21573,00	--	92092	--	92092	--	99459
					--	--	--	--		7367	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				92092	--	92092	--	99459
							--	--	--	7367	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				92092				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				92092				
		Сметная прибыль	Тенге				7367				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				99459				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				99459				

РАЗДЕЛ 19.Плиты перекрытия

244	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	176	4804,71	1215,95	845629	214007	426534	295427	1232340
					1165,27	257,24	205088	45274		91284	
		Узел 9									
245	Е11-070112-0101 1107-0112-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,0614768	75570,56	1798,99	4646	110	--	5411	10862
					73771,57	820,40	4535	50		805	
246	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,015232	27020,68	1590,07	412	24	6	354	828
					25046,61	521,04	382	8		61	
		Узел 25									
247	Е11-070112-0101 1107-0112-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,0602243	75570,56	1798,99	4551	108	--	5301	10640
					73771,57	820,40	4443	49		788	
248	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0488693	27020,68	1590,07	1320	77	19	1137	2654
					25046,61	521,04	1224	25		197	
		Устройство пояса									
249	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	8,71	46509,85	6356,70	405101	55367	231434	118154	565116
					13582,14	1324,87	118300	11540		41860	
250	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка прибетонировании /Арматурные выпуски/	т	0,2817	58892,24	2842,75	16590	801	157	14473	33548
					55491,49	968,66	15632	273		2485	
251	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³	10,53	46509,85	6356,70	489749	66936	279793	142843	683200
					13582,14	1324,87	143020	13951		50607	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				1767998	337430	937943	583100	2939188
							492624	71170	--	188087	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1767998				
	Материалы		Тенге				937942				
	Всего заработная плата		Тенге					563794			
		Накладные расходы	Тенге				583100				
		Сметная прибыль	Тенге				188087				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2939185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								348
		Сметная заработная плата	Тенге					563794			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				2939185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								348
		Сметная заработная плата	Тенге					563794			
		РАЗДЕЛ 20.Монолитные участки									
		Плита монолитная ПМ-1									
252	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	2,764	70951,80	2458,98	196111	6797	122184	62536	279339
					24287,33	575,62	67130	1591		20692	
		Плита монолитная ПМ-3									
253	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	4,6333334	70951,80	2458,98	328743	11393	204819	104830	468259
					24287,33	575,62	112531	2667		34686	
		Плита монолитная ПМ-4									
254	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	1,2066666	70951,80	2458,98	85615	2968	53340	27301	121949
					24287,33	575,62	29307	695		9033	
		Монолитный участок УМ-1									
255	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	0,4366666	70951,80	2458,98	30982	1073	19304	9880	44131
					24287,33	575,62	10605	251		3269	
		Монолитный участок УМ-2									
256	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	0,3866666	70951,80	2458,98	27435	951	17093	8748	39078
					24287,33	575,62	9391	223		2895	
		Монолитный участок УМ-3									

257	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	0,2133334	70951,80	2458,98	15136	525	9430	4827	21560
					24287,33	575,62	5181	123		1597	
		Монолитный участок УМ-4									
258	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	0,2233334	70951,80	2458,98	15846	550	9872	5053	22571
					24287,33	575,62	5424	129		1672	
		Монолитный участок УМ-5									
259	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	2	70951,80	2458,98	141904	4918	88411	45251	202127
					24287,33	575,62	48575	1151		14972	
		Монолитный участок УМ-6									
260	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	2,84	70951,80	2458,98	201503	6984	125543	64256	287020
					24287,33	575,62	68976	1635		21261	
		Монолитный участок УМ-7									
261	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	0,8933334	70951,80	2458,98	63384	2196	39491	20212	90284
					24287,33	575,62	21697	514		6688	
		Монолитный участок УМ-8									
262	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	0,5266666	70951,80	2458,98	37368	1295	23282	11916	53227
					24287,33	575,62	12791	303		3943	
		Монолитный участок УМ-9									
263	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	1,8666667	70951,80	2458,98	132443	4590	82517	42234	188651
					24287,33	575,62	45336	1074		13974	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				1276470	44240	795286	407044	2318196
							436944	10356	--	134682	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1276470				
	Материалы		Тенге				795288				
	Всего заработная плата		Тенге					447300			

		Накладные расходы	Тенге				407044				
		Сметная прибыль	Тенге				134682				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2318196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								297
		Сметная заработная плата	Тенге					447300			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				2318196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								297
		Сметная заработная плата	Тенге					447300			

РАЗДЕЛ 21.Проемы

		Балконные секции									
264	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы балконные площадью до 3 м². Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м²	60	4695,44	236,42	281726	14185	145013	116560	430149
					2042,13	116,38	122528	6983		31863	
265	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	40	4526,22	228,69	181049	9148	89239	78399	280204
					2066,55	111,19	82662	4448		20756	
266	С1223-501-0114 223-501-0114 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм	м	50	1588,00	--	79400	--	79400	--	85752
					--	--	--	--		6352	
		Окна									
267	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных(откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	3,24	4526,22	228,69	14665	741	7228	6350	22697
					2066,55	111,19	6696	360		1681	
268	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилейповоротных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	29,592	2872,05	226,75	84990	6710	39959	37491	132279
					1294,97	112,72	38321	3336		9799	

269	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных(откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м²	36	3241,91	229,33	116709	8256	50021	56285	186834
					1623,11	114,09	58432	4107		13839	
270	С1223-501-0116 223-501-0116 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм	м	167,6	2280,00	--	382128	--	382128	--	412698
					--	--	--	--		30570	
		Витражи									
271	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоковиз ПВХ	м²	81	1950,39	3,62	157982	293	30488	114481	294260
					1570,38	--	127201	--		21797	
272	С1223-501-0115 223-501-0115 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм	м	150,5	1966,00	--	295883	--	295883	--	319554
					--	--	--	--		23671	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				1594532	39333	1119359	409566	2164427
							435840	19234	--	160328	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1594532				
	Материалы		Тенге				361948				
	Всего заработная плата		Тенге					455074			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				757411				
		Накладные расходы	Тенге				409566				
		Сметная прибыль	Тенге				160328				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2164426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								300
		Сметная заработная плата	Тенге					455074			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				2164426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								300
		Сметная заработная плата	Тенге					455074			
		РАЗДЕЛ 22.Полы									
		На отм.0,000. Узел П-4									
273	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	422,38	459,46	42,88	194067	18112	--	173425	396890
					416,58	20,22	175955	8541		29398	
274	С1234-102-0204 234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³	м³	17,402056	41050,00	--	714354	--	714354	--	771502
					--	--	--	--		57148	

275	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20(40) мм. Устройство	м² стяжки	422,38	820,46	33,45	346546	14129	136707	191520	581111
					463,35	19,02	195710	8034		43045	
276	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	422,38	368,15	22,86	155499	9656	136175	14082	183148
					22,89	12,58	9668	5314		13567	
		На отм.0,000. Узел П-5									
277	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	36,06	820,46	33,45	29586	1206	11672	16351	49612
					463,35	19,02	16708	686		3675	
278	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	36,06	2227,52	108,11	80324	3898	43728	31292	120545
					906,77	16,39	32698	591		8929	
279	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	36,06	1332,93	53,53	48065	1930	26406	18862	72281
					547,12	9,34	19729	337		5354	
280	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	36,06	820,46	33,45	29586	1206	11672	16351	49612
					463,35	19,02	16708	686		3675	
		На отм.0,000. Узел П-6									
281	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство	м² стяжки	32,46	820,46	33,45	26632	1085	10507	14718	44658
					463,35	19,02	15040	617		3308	
282	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	32,46	184,07	11,43	5975	371	5233	541	7037
					11,44	6,29	371	204		521	
		На отм.+3,000-+12,000. Узел П-4									

283	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемо йповерхнос ти	1013,712	459,46	42,88	465760	43468	--	416220	952534
					416,58	20,22	422292	20497		70554	
284	С1234-102-0204 234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м³ до 44кг/м³	м³	69,608224	41050,00	--	2857418	--	2857418	--	3086011
					--	--	--	--		228593	
285	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20(40) мм. Устройство	м² стяжки	1013,712	820,46	33,45	831710	33909	328098	459647	1394665
					463,35	19,02	469703	19281		103307	
286	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки кнорме 1111-0101-1101	м² стяжки	1013,712	368,15	22,86	373198	23173	326821	33797	439556
					22,89	12,58	23204	12752		32560	
		На отм.+3,000-+12,000. Узел П-5									
287	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	85,344	820,46	33,45	70021	2855	27622	38698	117416
					463,35	19,02	39544	1623		8697	
288	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемо йповерхнос ти	85,344	2227,52	108,11	190105	9227	103491	74059	285297
					906,77	16,39	77387	1399		21133	
289	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2изолируе мой поверхност и	85,344	1332,93	53,53	113758	4568	62497	44641	171071
					547,12	9,34	46693	797		12672	
290	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	85,344	820,46	33,45	70021	2855	27622	38698	117416
					463,35	19,02	39544	1623		8697	
291	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	85,344	2137,47	90,83	182420	7752	33950	135956	343846
					1648,83	45,88	140718	3916		25470	

292	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	145,0848	1902,00	--	275951	--	275951	--	298027
					--	--	--	--		22076	
293	С1232-201-0101 232-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	15,084552	1901,00	--	28676	--	28676	--	30970
					--	--	--	--		2294	
		На отм.+3,000-+12,000. Узел П-6									
294	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство	м² стяжки	77,904	820,46	33,45	63917	2606	25214	35324	107180
					463,35	19,02	36097	1482		7939	
295	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки кнорме 1111-0101-1101	м² стяжки	77,904	184,07	11,43	14340	890	12559	1299	16890
					11,44	6,29	891	490		1251	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				7167929	182896	5206373	1755481	11637275
							1778660	88870	--	713863	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7167929				
	Материалы		Тенге				1329972				
	Всего заработная плата		Тенге					1867530			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3876399				
		Накладные расходы	Тенге				1755481				
		Сметная прибыль	Тенге				713863				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11637273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1283
		Сметная заработная плата	Тенге					1867530			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				11637273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1283
		Сметная заработная плата	Тенге					1867530			

РАЗДЕЛ 23.Внутренняя отделка

К-1

Потолки

296	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	184,32	894,16	7,42	164812	1368	31970	105840	292304
					713,29	4,49	131474	828		21652	
297	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемойповерхности	184,32	1020,07	5,81	188019	1071	56186	104911	316365
					709,43	2,05	130762	378		23434	

		Стены									
298	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	339,97	730,39	6,18	248311	2101	50544	157549	438327
					575,54	3,74	195666	1271		32467	
299	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовойоснове	м² отделываемой поверхности	784,75	762,64	5,81	598482	4560	239215	285053	954217
					452,00	2,05	354707	1609		70682	
300	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	120,24	5660,69	23,22	680641	2792	275574	323073	1084011
					3345,60	13,02	402275	1566		80297	
301	Е11-340108-0402 1134-0108-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Утепление минераловатными плитами. Толщина заполнения 80 мм	м² поверхности	74,1	1172,29	17,19	86867	1274	--	65492	164548
					1155,10	7,84	85593	581		12189	
302	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная ISOVER OL-E	м³	5,928	43327,00	--	256842	--	256842	--	277389
					--	--	--	--		20547	
		К-2									
303	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	131,68	894,16	7,42	117743	977	22840	75613	208825
					713,29	4,49	93926	591		15468	
304	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемойповерхности	131,68	1020,07	5,81	134323	765	40140	74950	226014
					709,43	2,05	93418	270		16742	
305	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	308,406	730,39	6,18	225257	1906	45851	142922	397631
					575,54	3,74	177500	1153		29453	
306	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовойоснове	м² отделываемой поверхности	633,05	762,64	5,81	482789	3678	192972	229949	769757
					452,00	2,05	286139	1298		57019	

307	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	116,04	5660,69	23,22	656866	2695	265948	311788	1046147
					3345,60	13,02	388223	1511		77493	
		К-3									
308	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	98,56	894,16	7,42	88128	732	17094	56595	156301
					713,29	4,49	70302	443		11578	
309	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемойповерхности	98,56	1020,07	5,81	100538	573	30044	56098	169167
					709,43	2,05	69921	202		12531	
310	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	261,92	730,39	6,18	191304	1619	38940	121379	337696
					575,54	3,74	150745	980		25013	
311	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовойоснове	м² отделываемой поверхности	476	762,64	5,81	363017	2766	145099	172902	578793
					452,00	2,05	215152	976		42873	
312	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	72,24	5660,69	23,22	408928	1678	165564	194102	651272
					3345,60	13,02	241686	941		48243	
		К-4									
313	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	152,16	894,16	7,42	136055	1129	26392	87373	241303
					713,29	4,49	108534	683		17874	
314	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемойповерхности	152,16	1020,07	5,81	155214	884	46383	86606	261166
					709,43	2,05	107947	312		19346	

315	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	472,154	730,39	6,18	344857	2918	70195	218806	608753
					575,54	3,74	271744	1766		45091	
316	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями нагипсовой основе	м² отделываемой поверхности	884,95	762,64	5,81	674898	5141	269760	321449	1076055
					452,00	2,05	399997	1814		79707	
317	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	111,84	5660,69	23,22	633092	2597	256323	300503	1008283
					3345,60	13,02	374172	1456		74688	
		Лестничная клетка и лестничный холл									
318	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2оштукатуриваемой поверхности	103,32	894,16	7,42	92385	767	17921	59328	163850
					713,29	4,49	73697	464		12137	
319	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	103,32	1020,07	5,81	105394	600	31496	58808	177338
					709,43	2,05	73298	212		13136	
320	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковымраствором	м² оштукатуриваемой поверхности	303,996	730,39	6,18	222036	1879	45195	140878	391945
					575,54	3,74	174962	1137		29032	
321	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовойоснове	м² отделываемой поверхности	303,996	762,64	5,81	231840	1766	92668	110424	369644
					452,00	2,05	137406	623		27381	
		Откосы									
322	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2оштукатуриваемой поверхности	277,632	4172,92	50,95	1158536	14145	298374	683666	1989577
					3047,26	30,85	846017	8565		147375	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				8747174	62381	3029530	4546057	16356678
							5655263	31630	--	1063448	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8747174				

	Материалы		Тенге				2772688				
	Всего заработная плата		Тенге					5686893			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				256842				
		Накладные расходы	Тенге				4546057				
		Сметная прибыль	Тенге				1063448				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16356679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3535
		Сметная заработная плата	Тенге					5686893			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				16356679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3535
		Сметная заработная плата	Тенге					5686893			
		РАЗДЕЛ 24.Наружняя отделка									
323	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,86508	399352,00	--	345471	--	345471	--	373109
					--	--	--	--		27638	
324	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,27888	481766,00	--	1579653	--	1579653	--	1706025
					--	--	--	--		126372	
325	С1234-101-0305 234-101-0305 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная ISOVER OL-E	м³	87,89	46445,00	--	4082051	--	4082051	--	4408615
					--	--	--	--		326564	
326	С1231-301-0101 231-301-0101 РСНБ РК 2022	Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	м²	1406,24	12672,00	--	17819873	--	17819873	--	19245463
					--	--	--	--		1425590	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				23827048	--	23827048	--	25733212
							--	--	--	1906164	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23827048				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23827048				
		Сметная прибыль	Тенге				1906164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25733212				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				25733212				
		РАЗДЕЛ 25. Водопровод хозяйственно-питьевой, В1									
327	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	228	1893,04	17,69	431613	4034	1148	417931	917508
					1870,31	0,13	426431	30		67965	
328	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	135	2042,83	21,43	275782	2893	337	267130	586345
					2018,90	0,22	272552	30		43434	

329	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	2674,21	34,94	26742	350	18	25854	56804
					2637,39	0,78	26374	8		4208	
330	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	7,5	2897,02	712,90	21728	5347	263	17327	42180
					2149,08	208,36	16118	1563		3124	
		Установка индивидуальных водомеров для холодной воды в подвале на 20 потребителей - 2 комплекта									
331	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	16	2042,83	21,43	32685	343	40	31660	69493
					2018,90	0,22	32302	4		5148	
332	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2,4	2466,54	30,22	5920	72	5	5727	12579
					2434,44	0,52	5843	1		932	
		Водопровод горячего водоснабжения Т3									
333	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	216	1893,04	17,69	408897	3821	1089	395934	869219
					1870,31	0,13	403987	28		64387	
		Бытовая канализация - К1									
334	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	191	1055,40	4,45	201581	850	2060	194961	428266
					1040,16	1,41	198671	269		31723	
335	С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	390,218	1799,00	--	702002	--	702002	--	758162
					--	--	--	--		56160	

336	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	89	1090,13	1,83	97022	163	318	94663	207020
					1084,73	0,61	96541	54		15335	
337	С1241-203-0402 241-203-0402 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	188,622	490,00	--	92425	--	92425	--	99819
					--	--	--	--		7394	
338	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	110	236,00	--	25960	--	25960	--	28037
					--	--	--	--		2077	
339	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	38	846,00	--	32148	--	32148	--	34720
					--	--	--	--		2572	
340	С1241-213-0701 241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	110	44,00	--	4840	--	4840	--	5227
					--	--	--	--		387	
341	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	38	125,00	--	4750	--	4750	--	5130
					--	--	--	--		380	
342	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	12	236,00	--	2832	--	2832	--	3059
					--	--	--	--		227	
343	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	42	846,00	--	35532	--	35532	--	38375
					--	--	--	--		2843	
344	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	144	147,00	--	21168	--	21168	--	22861
					--	--	--	--		1693	
345	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	72	488,00	--	35136	--	35136	--	37947
					--	--	--	--		2811	
346	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	72	362,00	--	26064	--	26064	--	28149
					--	--	--	--		2085	
347	С1241-212-0502 241-212-0502 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 135° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	24	956,00	--	22944	--	22944	--	24780

					--	--	--	--		1836	
348	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	150	94,00	--	14100	--	14100	--	15228
					--	--	--	--		1128	
349	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	68	319,00	--	21692	--	21692	--	23427
					--	--	--	--		1735	
350	С1241-504-0102 241-504-0102 РСНБ РК 2022	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	4	4156,00	--	16624	--	16624	--	17954
					--	--	--	--		1330	
351	С1241-506-0101 241-506-0101 РСНБ РК 2022	Патрубок переходный ПП ГОСТ 6942-98 размерами 100х50 мм	шт.	32	2402,00	--	76864	--	76864	--	83013
					--	--	--	--		6149	
352	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	391	212,00	--	82892	--	82892	--	89523
					--	--	--	--		6631	
353	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	189	65,00	--	12285	--	12285	--	13268
					--	--	--	--		983	
354	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	70	9912,00	--	693840	--	693840	--	749347
					--	--	--	--		55507	
355	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	40	19691,00	--	787640	--	787640	--	850651
					--	--	--	--		63011	
356	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	40	14807,00	--	592280	--	592280	--	639662
					--	--	--	--		47382	
357	С1244-102-0401 244-102-0401 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	40	6467,00	--	258680	--	258680	--	279374
					--	--	--	--		20694	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				5064668	17873	3567976	1451187	7837127
							1478819	1987	--	521271	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3562698				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3562698				
		Сметная прибыль	Тенге				285015				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3847713				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1501970				
	Материалы		Тенге				5282				
	Всего заработная плата		Тенге					1480806			

		Накладные расходы	Тенге				1451187				
		Сметная прибыль	Тенге				236256				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3889413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								836
		Сметная заработная плата	Тенге					1480806			
		РАЗДЕЛ 26. Отопление									
358	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	120	1556,86	14,86	186823	1783	1392	179995	396164
					1530,40	0,17	183648	20		29346	
359	С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	257,4	148,00	--	38095	--	38095	--	41143
					--	--	--	--		3048	
360	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1365	1661,23	17,77	2267579	24256	15930	2183140	4806779
					1631,79	0,22	2227393	300		356060	
361	С1241-201-0403 241-201-0403 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	1945,35	125,00	--	243169	--	243169	--	262623
					--	--	--	--		19454	
362	С1245-102-0105 245-102-0105 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	1224	3228,00	--	3951072	--	3951072	--	4267158
					--	--	--	--		316086	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				6686738	26039	4249658	2363135	10773867
							2411041	320	--	723994	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4232336				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4232336				
		Сметная прибыль	Тенге				338588				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4570924				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2454402				
	Материалы		Тенге				17322				
	Всего заработная плата		Тенге					2411361			
		Накладные расходы	Тенге				2363135				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6202943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1376
		Сметная заработная плата	Тенге					2411361			
		РАЗДЕЛ 27. Силовое электрооборудование и электроосвещение									
363	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	5738,25	1820,88	11477	3641	333	6416	19324
					3751,26	704,23	7503	1408		1431	

364	515-301-0307 515-301-0307 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-28-63 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А	шт.	2	1595544,00	--	3191088	--		--	3191088
					--	--	--	--	3191088	--	
365	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	5738,25	1820,88	11477	3641	333	6416	19324
					3751,26	704,23	7503	1408		1431	
366	С1247-201-1203 247-201-1203 РСНБ РК 2022	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	64023,00	--	128046	--	128046	--	138290
					--	--	--	--		10244	
367	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	4166,33	124,24	1,29	517625	5375	52495	331223	916759
					110,35	0,07	459755	292		67911	
368	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	2060	439,25	3,93	904855	8096	29231	624777	1651996
					421,13	0,11	867528	227		122364	
369	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	2000	111,00	--	222000	--	222000	--	239760
					--	--	--	--		17760	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				4986568	20753	432438	968832	6576541
							1342289	3335	3191088	221141	
		Стоимость оборудования	Тенге				3191088				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				3191088				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				22954				
		Материалы	Тенге				664				
		Всего заработная плата	Тенге					17822			
		Накладные расходы	Тенге				12832				
		Сметная прибыль	Тенге				2862				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				38648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					17822			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1772526				
		Материалы	Тенге				81727				
		Всего заработная плата	Тенге					1327802			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				350046				
		Накладные расходы	Тенге				956000				
		Сметная прибыль	Тенге				218279				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3446805				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								232157755
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				37150857				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3819469			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						113018350		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						6382176		
		- Накладные расходы	Тенге							33673934	
		- Сметная прибыль	Тенге							15012985	

		Оборудования					6 382 176				
		Всего без оборудования и прочих расходов					225 775 579				
		Временные здания и сооружения 0,9 %					2 031 980				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями					227 807 559				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,49%					1 116 257				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					228 923 816				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					4 578 476				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					233 502 293				
		Пересчет в текущих ценах 2022 года - 10%, К=1					23 350 229				
		Пересчет в текущих ценах 2023 года - 90%, К=1,0450539					219 620 233				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					242 970 463				
		Стоимость с понижающим коэффицентом - 0,95					230 821 939				
		НДС 12 %					27 698 633				
		ВСЕГО ИТОГО к оплате с НДС					258 520 572				

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «АГС-ПЛАСТ»
Директор
_____ **Устенов Н.Т.**

ТОО «Integra Construction KZ»
Генеральный директор
_____ **Шамиев К.И.**

ИНЖЕНЕР:
ТОО «AveNiu»
Директор
_____ **Мүтәлі М.Ә.**

Инженер эксперт:
_____ **Ахметов Х.П.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Qazak-Saulet-4»
Директор
_____ **Кулабаев А.К.**

Главный инженер проекта
_____ **Бибатыров Ж.К.**