ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Бейнеугаз»**
Наименование строительства и его адрес: **"Корректировка сметной документации без изменения технической части проекта "Строительство электролиний к новопостроенным жилым домам и отсутствующих линий электроснабжения в микрорайонах «Шипажай» и «Кызылтан» села Тущыбек Мангистауского района**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог.№4	17.03.2022г.				
		доп.согл.№4/5	02.08.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2022 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Корректировка сметной документации без изменения технической части проекта "Строительство электролиний к новопостроенным жилым домам и отсутствующих линий электроснабжения в микрорайонах «Шипажай» и «Кызылтан» села Тущыбек Мангистауского района	**31 944 974,32**	**25 511 953,16**								
За отчетный месяц		**25 511 953,16**							**3 061 434,38**	**28 573 387,54**
Всего к оплате		**25 511 953,16**							**3 061 434,38**	**28 573 387,54**

Заказчик: ГУ "Мангистауский районный отдел строительства" БИН 150740018601

Руководитель _____ Жанбуршиев Н.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер)

Место печати

Подрядчик:ТОО "Бейнеугаз" БИН 980340003394

Директор _____ Бурин Н.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер)

Место печати

Заказчик **ГУ "Мангистауский районный отдел строительства" БИН 150740018601 Мангистауская область, Мангистауский район, с.Шетпе, Микрорайон ОРТАЛЫК , Улица АРОН ОТЕУОВ, 36, 8/72931/22098**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО «Бейнеугаз» БИН 980340003394, Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, БЕЙБАРЫС, зд. Стройбазы, 87765002797**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Корректировка сметной документации без изменения технической части проекта Строительство электролиний к новопостроенным жилым домам и отсутствующих линий электроснабжения в микрорайонах «Шипажай» и «Кызылтан» села Тущыбек Мангистауского района**

(наименование, адрес)

Объект: **микрорайон Шипажай, микрорайон Кызылтан**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 4 от17.03.2022г. Доп.соглашение №4/5 от 02.08.2023г.

Акт №

приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

за июль 2023 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1 микрорайон Шипажай									
		РАЗДЕЛ 1. КТПН-250/10/0,4кВ									
		ФУНДАМЕНТ									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	7,776	2831,63	--	22019	--	--	15853	40902
					2831,63	--	22019	--		3030	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	7,776	1476,89	--	11484	--	--	8269	21333
					1476,89	--	11484	--		1580	
3	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом б-100мм. Устройство	$м^2$ покрытия	6,312	6741,57	483,50	42553	3052	33713	6452	52926
					916,92	170,55	5788	1077		3920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	14	3132,23	1654,67	43851	23165	11101	18568	67413
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			684,61	439,36	9585	6151		4994	
5	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	3622,17	1622,51	36222	16225	12076	14431	54705
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			792,10	430,82	7921	4308		4052	
6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	7,776	1260,93	27,11	9805	210	5904	3466	14333
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			474,70	4,55	3691	35		1062	
7	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом б-50мм. Устройство	$м^2$ покрытия	7,272	3370,78	241,75	24512	1758	19420	3717	30487
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			458,46	85,27	3334	620		2258	
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Отмостка бетонная В7,5. Устройство	$м^3$	0,77	39960,26	1530,53	30769	1179	27934	1796	35170
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2150,93	412,36	1656	318		2605	
		ОГРАЖДЕНИЕ									
9	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом б=100мм. Устройство	$м^2$ покрытия	5,1	6741,57	483,50	34382	2466	27240	5213	42763
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			916,92	170,55	4676	870		3168	
10	1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	16,11	4969,40	1600,14	80057	25778	531	76544	169129
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3336,29	690,28	53748	11120		12528	
11	212-101-0503 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	1,3	34396,00	--	44715	--	44715	--	48292
					--	--	--	--		3577	
12	1107-0111-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1443,79	37,57	1444	38	55	1604	3291
					1351,27	7,73	1351	8		244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	12,8	2329,64	6,29	29819	81	27109	2467	34869
					205,39	1,85	2629	24		2583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1113-0301-1411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза	$м^2$	20,39391	521,16	5,40	10628	110	9372	809	12353
					56,18	1,34	1146	27		915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
15	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	55139,52	13852,21	55140	13852	13238	26856	88556
					28049,74	5520,12	28050	5520		6560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	515-101-0106 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	шт.	1	1958219,00	--	1958219	--		--	1958219
					--	--	--	--	1958219	--	
17	515-102-0413 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1636495,00	--	1636495	--		--	1636495
					--	--	--	--	1636495	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4072114	87914	232408	186045	4311236
							157078	30078	3594714	53076	
	Стоимость оборудования		Тенге				3594714				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3594714				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4072114				
		Накладные расходы	Тенге				186045				
		Сметная прибыль	Тенге				53076				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4311235				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4311235				

РАЗДЕЛ 2. ВЛ-10кВ

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Разъединитель с приводом. Установка с помощью механизмов	комплект	2	24201,80	6191,98	48404	12384	307	33234	88169
					17856,68	2914,40	35713	5829		6531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	174008,00	--	348016	--		--	348016
					--	--	--	--	348016	--	
20	1133-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,3428	11716,73	--	4016	--	--	3213	7808
					11716,73	--	4016	--		578	
21	1133-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,088739	8992,72	--	798	--	--	638	1551
					8992,72	--	798	--		115	
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
22	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	7	12109,84	5181,88	84769	36273	6126	48688	144134
					6052,92	2641,44	42370	18490		10677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	24687,26	11983,30	74062	35950	2625	43049	126480
					11828,92	6108,13	35487	18324		9369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	37972,65	19294,89	37973	19295	875	22110	64890
					17802,72	9834,73	17803	9835		4807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	16,128	1260,93	27,11	20336	437	12243	7188	29726
					474,70	4,55	7656	73		2202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка	$м^3$	0,6	15981,73	7912,79	9589	4748	--	5414	16203
					8068,94	3209,64	4841	1926		1200	
		КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									
27	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,505	240868,60	121703,23	121639	61460	2397	67112	203851

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					114419,03	51698,93	57782	26108		15100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
28	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм, дл. 5м	шт	42	5319,58	209,63	223422	8804	150511	48473	293647
					1526,36	76,58	64107	3216		21752	
29	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$	7,35	2831,63	--	20812	--	--	14985	38661
					2831,63	--	20812	--		2864	
30	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	7,35	1476,89	--	10855	--	--	7816	20164
					1476,89	--	10855	--		1494	
31	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	35	1023,83	31,29	35834	1095	24055	7996	47336
					305,27	12,03	10684	421		3506	
32	1308-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	10	816,84	77,01	8168	770	4563	2258	11260
					283,47	30,09	2835	301		834	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1048693	181216	203702	312174	1441896
							315759	84523	348016	81029	
	Стоимость оборудования		Тенге				348016				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				348016				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				267424				
		Накладные расходы	Тенге				58727				
		Сметная прибыль	Тенге				26092				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				352243				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				781269				
		Накладные расходы	Тенге				253447				
		Сметная прибыль	Тенге				54937				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1089653				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1441896				
		РАЗДЕЛ 3. ВЛ 0,4кВ									
		ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1133-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,273	11716,73	--	3199	--	--	2559	6219
					11716,73	--	3199	--		461	
34	1133-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,199652	8992,72	--	1795	--	--	1436	3490
					8992,72	--	1795	--		259	
35	1308-0201-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	4759,80	114,98	9520	230	280	6566	17373
					4505,22	54,70	9010	109		1287	
36	1133-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	6	14789,80	6916,63	88739	41500	1769	48058	147741
					7578,36	2433,69	45470	14602		10944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	1133-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Светильники. Установка	светильник	64	3226,66	266,95	206506	17085	1640	157212	392816
					2934,08	136,47	187781	8734		29098	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
38	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	91	12109,84	5181,88	1101995	471551	79628	632950	1873741
					6052,92	2641,44	550816	240371		138796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	91,728	1260,93	27,11	115663	2486	69634	40883	169070
					474,70	4,55	43543	417		12524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									
40	1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 кмлинии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	11,2	58497,24	22566,11	655169	252740	18737	397438	1136815
					34258,22	10098,69	383692	113105		84209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	385	428,27	150,65	164884	58000	20159	79995	264468
					225,26	63,32	86725	24378		19589	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 16 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1	928,62	4,90	929	5	74	613	1666
					850,40	1,64	850	2		123	
43	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	9,9	2831,63	--	28033	--	--	20184	52074
					2831,63	--	28033	--		3857	
44	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	6,6	1476,89	--	9747	--	--	7018	18106
					1476,89	--	9747	--		1341	
45	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Устройство постели при одном кабеле в траншее из мягкого грунта	м	55	355,04	219,88	19527	12094	--	9804	31677
					135,16	112,41	7434	6183		2346	
46	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	55	495,81	192,96	27270	10613	3029	13061	43557
					247,79	82,03	13628	4512		3226	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2432976	866304	194950	1417777	4158813
							1371723	412413		308060	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				222130				
		Накладные расходы	Тенге				110039				
		Сметная прибыль	Тенге				26572				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				358741				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2210846				
		Накладные расходы	Тенге				1307738				
		Сметная прибыль	Тенге				281488				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3800072				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4158813				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9911945
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1844560				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1135434			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					527014			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						631060		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3942730		
		- Накладные расходы	Тенге							1915996	
		- Сметная прибыль	Тенге							442165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. КТПН-630/10/0,4кВ									
		ФУНДАМЕНТ									
47	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	7,776	2831,63	--	22019	--	--	15853	40902
					2831,63	--	22019	--		3030	
48	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	7,776	1476,89	--	11484	--	--	8269	21333
					1476,89	--	11484	--		1580	
49	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом б-100мм. Устройство	$м^2$ покрытия	6,312	6741,57	483,50	42553	3052	33713	6452	52926
					916,92	170,55	5788	1077		3920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	14	3132,23	1654,67	43851	23165	11101	18568	67412
					684,61	439,36	9585	6151		4994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	3622,17	1622,51	36222	16225	12076	14431	54705
					792,10	430,82	7921	4308		4052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	7,776	1260,93	27,11	9805	210	5904	3466	14332
					474,70	4,55	3691	35		1062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом б-50мм. Устройство	$м^2$ покрытия	7,272	3370,78	241,75	24512	1758	19420	3717	30487
					458,46	85,27	3334	620		2258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Отмостка бетонная В7,5. Устройство	$м^3$	0,77	39960,26	1530,53	30769	1179	27934	1796	35170
					2150,93	412,36	1656	318		2605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОГРАЖДЕНИЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом б=100мм. Устройство	$м^2$ покрытия	5,1	6741,57	483,50	34382	2466	27240	5213	42763
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			916,92	170,55	4676	870		3168	
56	1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	16,11	4969,40	1600,14	80057	25778	531	76544	169129
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3336,29	690,28	53748	11120		12528	
57	212-101-0503 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	1,3	34396,00	--	44715	--	44715	--	48292
					--	--	--	--		3577	
58	1107-0111-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1443,79	37,57	1444	38	55	1604	3291
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1351,27	7,73	1351	8		244	
59	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	12,8	2329,64	6,29	29819	81	27109	2467	34869
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			205,39	1,85	2629	24		2583	
60	1113-0301-1411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза	$м^2$	20,39391	521,16	5,40	10628	110	9372	809	12353
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			56,18	1,34	1146	27		915	
		ОБОРУДОВАНИЕ									
61	1133-0208-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами тупиковые, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	89439,34	28154,51	89439	28155	18166	44158	144285
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			43117,78	12079,89	43118	12080		10688	
62	515-101-0103 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1005589,00	--	1005589	--		--	1005589
					--	--	--	--	1005589	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	515-102-0406 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1238268,00	--	1238268	--		--	1238268
					--	--	--	--	1238268	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2755556	102217	237336	203347	3016106
							172146	36638	2243857	57204	
		Стоимость оборудования	Тенге				2243857				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2243857				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				511699				
		Накладные расходы	Тенге				203347				
		Сметная прибыль	Тенге				57204				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				772250				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3016107				
		РАЗДЕЛ 2. ВЛ-10кВ									
		ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ									
64	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Разъединитель с приводом. Установка с помощью механизмов	комплект	1	24201,80	6191,98	24202	6192	153	16617	44084
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			17856,68	2914,40	17857	2914		3265	
65	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	к-т.	1	174008,00	--	174008	--		--	174008
					--	--	--	--	174008	--	
66	1133-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,0548	11716,73	--	642	--	--	514	1248
					11716,73	--	642	--		92	
67	1133-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,019618	8992,72	--	176	--	--	141	343
					8992,72	--	176	--		25	
		СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
68	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	24687,26	11983,30	24687	11983	875	14350	42160
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11828,92	6108,13	11829	6108		3123	
69	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	2,016	1260,93	27,11	2542	54	1531	899	3716

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			474,70	4,55	957	9		275	
70	1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка	$м^3$	0,1	15981,73	7912,79	1598	791	--	902	2700
					8068,94	3209,64	807	321		200	
		КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									
71	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,015	240868,60	121703,23	3613	1825	72	1993	6055
					114419,03	51698,93	1716	775		449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
72	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм, дл. 5м	шт	14	5319,58	209,63	74474	2935	50170	16158	97882
					1526,36	76,58	21369	1072		7251	
73	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$	7,35	2831,63	--	20812	--	--	14985	38661
					2831,63	--	20812	--		2864	
74	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	7,35	1476,89	--	10855	--	--	7816	20164
					1476,89	--	10855	--		1494	
75	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	35	1023,83	31,29	35834	1095	24055	7996	47336
					305,27	12,03	10684	421		3506	
76	1308-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	10	816,84	77,01	8168	770	4563	2258	11260
					283,47	30,09	2835	301		834	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				381611	25645	81419	84629	489617
							100539	11921	174008	23378	
	Стоимость оборудования		Тенге				174008				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				174008				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				118476				
		Накладные расходы	Тенге				26412				
		Сметная прибыль	Тенге				11591				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				156479				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				89127				
		Накладные расходы	Тенге				58217				
		Сметная прибыль	Тенге				11787				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				159131				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				489618				
					РАЗДЕЛ 3. ВЛ 0,4кВ						
		ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ									
77	1133-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,461	11716,73	--	5401	--	--	4321	10500
					11716,73	--	5401	--		778	
78	1133-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,306695	8992,72	--	2758	--	--	2206	5362
					8992,72	--	2758	--		397	
79	1308-0201-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	4759,80	114,98	4760	115	140	3283	8687
					4505,22	54,70	4505	55		643	
80	1308-0201-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	4759,80	114,98	19039	460	558	13133	34746
					4505,22	54,70	18021	219		2574	
81	1133-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Светильники. Установка	светильник	135	3226,66	266,95	435599	36038	3460	331619	828596
					2934,08	136,47	396101	18423		61378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	1133-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	15	14789,80	6916,63	221847	103749	4423	120145	369351
					7578,36	2433,69	113675	36505		27359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
83	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	150	12109,84	5181,88	1816476	777282	131256	1043324	3088585
					6052,92	2641,44	907938	396216		228785	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	24687,26	11983,30	24687	11983	875	14350	42160
					11828,92	6108,13	11829	6108		3123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	152,208	1260,93	27,11	191924	4127	115544	67839	280544
					474,70	4,55	72253	693		20781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка	$м^3$	0,05	15981,73	7912,79	799	395	--	451	1350
					8068,94	3209,64	403	160		100	
		КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									
87	1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	49,43	58497,24	22566,11	2891519	1115443	82692	1754050	5017214
					34258,22	10098,69	1693384	499178		371645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	243-604-0106 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,550879	411216,00	--	226530	--	226530	--	244652
					--	--	--	--		18122	
89	1308-0206-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным конструкциям	м трассы	387	969,87	41,28	375340	15975	89332	198237	619464
					697,76	13,68	270033	5294		45887	
90	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 16 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	2,5	928,62	4,90	2322	12	184	1534	4164
					850,40	1,64	2126	4		308	
91	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$	51,3	2831,63	--	145263	--	--	104589	269840
					2831,63	--	145263	--		19988	
92	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	34,2	1476,89	--	50510	--	--	36367	93827
					1476,89	--	50510	--		6950	
93	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Устройство постели при одном кабеле в траншее из мягкого грунта	м	285	355,04	219,88	101186	62666	--	50801	164145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					135,16	112,41	38521	32037		12158	
94	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	285	495,81	192,96	141306	54994	15692	67679	225703
					247,79	82,03	70620	23379		16718	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6657266	2183239	670686	3813928	11308890
							3803341	1018271		837694	
		.Стоимость монтажных работ	Тенге				643953				
		Накладные расходы	Тенге				334667				
		Сметная прибыль	Тенге				78290				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1056910				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6013313				
		Накладные расходы	Тенге				3479261				
		Сметная прибыль	Тенге				759406				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10251980				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11308890				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14814613
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4076026				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2311101			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1066830			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						989441		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2417865		
		- Накладные расходы	Тенге							4101904	
		- Сметная прибыль	Тенге							918276	
		Итого по АКТУ									24726558
		вт.ч.оборудование									6360595
		Временные здания и сооружения 2,9%	2,4%								440783
		Итого									25167342
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,8%	0,8%								150454
		Итого									25317796
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								379144
		Итого									25696940
		в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539	1,0450539								26854687,54
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								3222562,50
		Итого с НДС									30077250,04
		Итого выполнение подрядчика понижающий коэфициент к- 0,95	0,95								28573387,54
		Итого к оплате									28573387,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,8%	0,8%								150454
		Итого									25317796
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								379144
		Итого									25696940
		в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539	1,0450539								26854687,54
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								3222562,50
		Итого с НДС									30077250,04
		Итого выполнение подрядчика понижающий коэфициент к- 0,95	0,95								28573387,54
		Итого к оплате									28573387,54

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бейнеугаз" БИН 980340003394

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ **Бурин Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Мангистауский районный отдел строительства" БИН 150740018601

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель _____ **Жанбуршиев Н.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО «KZ Стройэксперт»БИН 020340001190

_____ **Бердигожин Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО «Жастар плюс»

Директор _____ **Дармуханов Н.**

Место печати (при наличии)