Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"30" 11 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Бейнеугаз»*** *(далее – ТОО «Бейнеугаз»)*, ***Мангистауская область, с.Бейнеу, ул.Бейбарыс 15 Б***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Бурина Нуржан Сабидуллаевича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство электролиний к новопостроенным жилым домам и отсутствующих линий электроснабжения в микрорайонах «Шипажай» и «Кызылтан» села Тущыбек Мангистауского района», 130400, РК, Мангистауская область, Мангистауский район, с.о.Отпан, с.Тущыбек Шипажай, Кызылтан б/н***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства", руководитель Жанбуршиев Нурлыбек Кемелбекович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***Нет***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищества с ограниченной ответственностью «Жастар Плюс» 19-06-2017***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства", № 01-04/34 от 26.10.2020 года***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**Попроекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Микрорайон«Шипажай» в том числе:					

ВЛ-10кВ,	км	0,505		0,505	
ВЛ-0,4кВ	км	2,112		2,112	
КЛ-0,4кВ	км	0,055		0,055	
Количество опор ВЛ-10кВ	шт	11		11	
Количество опор ВЛ-0,4кВ	шт	91		91	
Количество светильников наружного освещения	шт	64		64	
Микрорайон «Кызылтан» в том числе:					
ВЛ-10кВ	км	0,015		0,015	
ВЛ-0,4кВ	км	3,385		3,385	
КЛ-0,4кВ	км	0,285		0,285	
Количество опор ВЛ-10кВ	шт	1		1	
Количество опор ВЛ-0,4кВ	шт	151		151	
Количество светильников наружного освещения	шт	135		135	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	***площадь квартир, м2***		***число квартир***	***площадь квартир, м2***	
		общая	***жилая***		***общая***	***жилая***
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Строительство ВЛ 10 и 0,4кВ предусмотрено на железобетонных стойках СВ95 и СВ105. Распределительные сети электроснабжения к индивидуальным жилым домам осуществляются по воздушным линиям 0,4кВ. В связи с высокой степенью коррозийной агрессии грунтов и грунтовых вод стойки выполняются из сульфатостойкого портландцемента. Все металлические и железобетонные части опор, находящиеся в грунте, покрыть битумной изоляцией за 2 раза (у стоек гидроизоляция производится до высоты не менее 0,5м над поверхностью земли). Все металлические части опор окрашиваются масляной краской.*

В начале и в конце проектируемых ВЛ 10кВ предусмотрена установка линейных разъединителей РЛНД-10.

Выходы из КТПН – воздушные и кабельные. КТПН заземлить присоединением к контуру заземления из горизонтальных и вертикальных электродов. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4Ом. Контур заземления КТПН присоединить к заземляющему устройству концевой опоры ВЛ-10кВ. Соединение частей заземления выполнить сваркой. Для электроснабжения потребителей в микрорайоне «Шипажай» предусмотрена установка комплектной трансформаторной подстанции КТПН250/10/0,4кВ, в микрорайоне «Кызылтан» - КТПН630/10/0,4кВ.

Основанием под КТПК приняты блоки фундаментные по щебеночной подготовке пропитанный битумом толщиной б=50мм до полного насыщения. Фундаменты под КТП незаглубленного типа из бетонных блоковмарки ФБС. Гидроизоляция фундамента под КТП-10/0,4кВ выполняется обмазкой горячим битумом за 2 раза по холодной битумной грунтовке. За условную отметку 0,000 принята планировочная отметка земли. Вокруг КТПН выполнить бетонную отмостку шириной 600мм. Стойки выполнить из труб Ду 89, фундаменты выполнить из монолитного бетона кл.В12,5(W4,F75) Ограждения - металлические панели по серии 3.017-1.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ***апрель 2022 года;***
месяц, год

окончание работ: ***октябрь 2023 года;***
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***5;***

фактически, месяц: ***19;***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ***(Не требуется);***

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ***(Не требуется);***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство электролиний к новопостроенным жилым домам и отсутствующих линий электроснабжения в микрорайонах «Шипажай» и «Кызылтан» села Тущыбек Мангистауского района»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Бейнеугаз», директор Бурин Нуржан Сабидуллаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)