СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-011240003461-20170318-60018100
1.1. Номер учетной системы 10
2. Дата выписки 18.03.2017
3. Дата совершения оборота 14.03.2017
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 011240003461
6.1 РНН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"
8. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Гастелло, д. 14
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0000843
10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник договора о совместной деятельности
- F Экспортер или участник СРП
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер 10
11.2. Дата 14.03.2017
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ079143984078C03144
15. БИК SABRKZKA
16. Наименование банка ДБ АО "Сбербанк"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 060140005361
17.1 РНН реорганизованного лица
18. Получатель Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
19. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Алтынсарина, д. 3
Дополнительные сведения
21. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент/розница

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 011240003461
22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"
22.3 Адрес отправки Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Гастелло, д. 14
23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 060140005361
23.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
23.3 Адрес доставки Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Алтынсарина, д. 3

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер 03-3/233
24.2 Дата 08.11.2016
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления самовывоз
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата
28. Пункт назначения

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ95070103KSN0618000
30. Код товаров, работ, услуг
31. Назначение платежа 821
32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	СМР на "Строительство средней школы на 320 мест в мкр "Батыс-2" г.Актобе		объект	1	91502752.68	91502752.68			91502752.68	12%	10980330.32	102483083		
					Всего по счету:	91502752.68		0.00	91502752.68		10980330.32	102483083.00		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
1EQTZR/1VvqPQF8XdWRthQqM8LtA5uRdzQlDnZhGtpFZeJKDuuiGxRfqzkaAwJBPJ7sFFr56vS54sBq3KAbwyA==
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
УМИРОВ ЮСУФ БУРБАЕВИЧ

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
ПодрядчикТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: СМР на Строительство средней школы на 320 мест в мкр "Батыс-2" г.Актобе

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за март месяц 2017г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			03-3/233	08.11.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	182 823 083		62 396 445	163 234 896			19 588 187	182 823 083
в т.ч. март 2017г.		102 483 083	35 077 775	91 502 753			10 980 330	102 483 083

Итого к оплате за март 2017г: 102 483 083 (Сто два миллиона четыреста восемьдесят три тысячи восемьдесят три) тенге.

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО Элитстройсервис-Актобе"
_____Умиров Ю.Б.

Заказчик:ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование стройки: СМР на Строительство средней школы на 320 мест в районе мкр "Батыс-2" г. Актобе

Форма №2

Наименование объекта: СМР на Строительство средней школы на 320 мест в районе мкр "Батыс-2" г. Актобе
Договор № 03-З/233 от 08.11.16

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за март месяц 2017год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

СМЕТА №791-2-1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
7	**Е0101-28-8**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м**	**824,5**	**3,29**	**3,29**	**2712**	**2712**	**720**	--	--		
		м3		--	**0,90**	--	**742**	**97**	--	**2**		
8	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**25,5**	**134,10**	--	**3420**	--	**3864**	**0,97**	**25**		
		м3		**134,10**	--	**3420**	--	**113**	--	--		
9	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**824,5**	**21,55**	**4,52**	**17765**	**3723**	**13620**	**0,11**	**89**		
		м3		**17,03**	--	**14041**	--	**97**	--	--		
10	**Е0101-135-1**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**850**	**14,12**	**12,00**	**12000**	**10198**	**3599**	**0,01**	**10**		
		м3		**1,62**	**2,75**	**1377**	**2333**	**97**	**0,01**	**10**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**35897**	**16634**			**124**		
			Тенге			**18838**	**3075**			**13**		
		Накладные расходы -	Тенге			**21803**						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3462**						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**61161**						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ								
12	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	86,8	614,62	24,55	53349	2131	5235	0,26	23
		м2		39,83	9,20	3457	799	123	0,04	4
17	E0106-1-20	Устройство монолитных заделок	1,47	7083,10	311,32	10412	458	862	2,82	4
		м3		441,00	117,61	648	173	105	0,57	1
18	E0106-1-22	Устройство монолитных ж/бетонных заделок	4,12	8138,36	353,46	33530	1456	3108	3,60	15
		м3		585,00	133,52	2410	550	105	0,65	3
19	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,046	52400,00	--	2410	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
20	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,019	52102,00	--	990	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
21	E0108-12-1	Армирование фундаментов	0,16865	8679,65	422,15	1464	71	1675	56,40	10
		т		8257,50	157,50	1393	27	118	0,77	--
22	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,16865	41200,00	--	6948	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
		Установка фундаментных блоков по осям "В" "Б" "А"								
30	E0106-1-20	Устройство монолитных заделок	1,53	7870,74	311,32	12042	476	897	2,82	4
		м3		441,00	117,61	675	180	105	0,57	1
		Установка фундаментных блоков по осям "Д" "Г"								
36	E0106-1-20	Устройство монолитных заделок	1,5	7870,74	311,32	11806	467	880	2,82	4
		м3		441,00	117,61	662	176	105	0,57	1
		Установка фундаментных блоков по осям "Е" "Ж" "И"								
37	E0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	49	478,47	243,37	23445	11925	13168	0,67	33
		шт		106,88	85,08	5237	4169	140	0,34	17
38	E0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	120	1050,41	598,40	126049	71808	68828	1,18	142
		шт		195,53	214,16	23464	25699	140	0,91	109
42	E0106-1-20	Устройство монолитных заделок	1,06	7870,74	311,32	8343	330	622	2,82	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		441,00	117,61	467	125	105	0,57	1
		Установка фундаментных блоков по осям "К" "М" "Т"								
43	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	11	478,47	243,37	5263	2677	2956	0,67	7
		шт		106,88	85,08	1176	936	140	0,34	4
44	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	79	1050,41	598,40	82983	47274	45312	1,18	93
		шт		195,53	214,16	15447	16919	140	0,91	72
		Установка фундаментных блоков по осям 1,2,3								
52	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок	1,4	7870,74	311,32	11019	436	821	2,82	4
		м3		441,00	117,61	617	165	105	0,57	1
53	Е0108-6-9	Кладка фундамента из керамического кирпича	0,7	8918,85	296,60	6243	208	847	5,95	4
		м3		915,75	110,25	641	77	118	0,54	--
		Установка фундаментных блоков по осям "4" "4А"								
56	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	8	335,59	172,69	2685	1382	1529	0,48	4
		шт		76,28	60,21	610	482	140	0,24	2
57	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	19	478,47	243,37	9091	4624	5106	0,67	13
		шт		106,88	85,08	2031	1617	140	0,34	6
58	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	24	722,41	389,08	17338	9338	9772	0,94	22
		шт		153,90	136,92	3694	3286	140	0,55	13
59	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	12	1050,41	598,40	12605	7181	6883	1,18	14
		шт		195,53	214,16	2346	2570	140	0,91	11
63	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок	0,48	7870,74	311,32	3778	149	282	2,82	1
		м3		441,00	117,61	212	56	105	0,57	--
		Установка фундаментных блоков по осям "7" "5" "6"								
70	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок	0,29	7870,74	311,32	2283	90	170	2,82	1
		м3		441,00	117,61	128	34	105	0,57	--
		Установка фундаментных блоков по осям "7а" "8" "9""10"								
76	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок	2,8	7870,74	311,32	22038	872	1642	2,82	8
		м3		441,00	117,61	1235	329	105	0,57	2
77	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	210	696,16	11,21	146194	2354	8849	0,20	42
		м2		31,50	4,21	6615	884	118	0,02	4
78	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	675	245,44	3,82	165672	2579	30896	0,21	143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,35	1,44	25211	972	118	0,01	5
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
79	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	8,82	614,62	24,55	5421	217	532	0,26	2
		м2		39,83	9,20	351	81	123	0,04	--
80	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных фундаментов под перегородки	12,6	8138,36	353,46	102543	4454	9506	3,60	45
		м3		585,00	133,52	7371	1682	105	0,65	8
81	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,24825	53600,00	--	13306	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
82	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0396	55620,00	--	2203	--		--	--
		т		--	--	--	--		--	--
83	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов	25,2	192,00	4,19	4838	106	1773	0,38	10
		м2		58,05	1,58	1463	40	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			906291	173062	222151		652
			Тенге			107560	62027			265
		Накладные расходы -	Тенге			222151				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67707				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1196149				
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ								
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ								
84	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	1300	6476,89	282,71	8419957	367523	1546272	5,53	7189
		м3		902,25	105,75	1172925	137475	118	0,52	676
85	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	8	59479,65	422,15	475837	3377	79438	56,40	451
		т		8257,50	157,50	66060	1260	118	0,77	6
86	Е0126-33-5	Теплоизоляция стен изделиями из пенопласта насухо	185,6	10369,79	169,49	1924633	31457	316541	9,47	1758
		м3		1642,50	63,00	304848	11693	100	0,31	58
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	486,6	6269,06	337,41	3050525	164184	457341	4,38	2131
		м3		670,50	126,00	326265	61312	118	0,62	302
88	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	2,806	59479,65	422,15	166900	1185	27863	56,40	158
		т		8257,50	157,50	23171	442	118	0,77	2
				ПЕРЕГОРОДКИ						
89	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М125 НА РАСТВОРЕ М50	463,33	963,97	34,73	446636	16091	130127	1,43	663
		м2		225,00	13,01	104249	6028	118	0,06	28
90	Е0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 мИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА М125 НА РАСТВОРЕ М50	337,2	302,01	18,89	101838	6370	80343	1,24	418
		м2		194,85	7,07	65703	2384	118	0,03	10
91	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 мИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М150 НА РАСТВОРЕ М50	109,55	1331,89	34,73	145909	3805	30767	1,43	157
		м2		225,00	13,01	24649	1425	118	0,06	7
				ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ						
92	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М75	69,3	1176,50	34,37	81531	2382	16508	1,21	84
		м2		189,00	12,87	13098	892	118	0,06	4
93	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М125 НА РАСТАОРЕ М75	39,4	1164,27	34,37	45872	1354	9385	1,21	48
		м2		189,00	12,87	7447	507	118	0,06	2
94	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,2974032	49879,65	422,15	14834	126	2953	56,40	17
		т		8257,50	157,50	2456	47	118	0,77	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е0126-33-5	Теплоизоляция стен изделиями из пенопласта насухо	4,04	10369,79	169,49	41894	685	6890	9,47	38
		м3		1642,50	63,00	6636	255	100	0,31	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			14916365	598539	2704427		17599
			Тенге			2117507	223720			1402
		Накладные расходы -	Тенге			2704427				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1057248				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			18678040				
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕМЫЧКИ								
106	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	567	103,01	66,43	58406	37668	37864	0,15	84
		шт		23,85	23,85	13523	13523	140	0,11	60
107	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	128	391,83	250,96	50154	32123	39236	0,81	104
		шт		130,73	88,22	16733	11292	140	0,37	48
108	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	38,358	24000,00	--	920592	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0107-53-11	Установка опорных подушек ОП4.4-А-111	14	364,02	24,15	5096	338	3542	1,03	14
		шт		171,90	8,83	2407	124	140	0,04	1
110	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,378	17700,00	--	6691	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	6,318342	5030,50	2020,02	31784	12763	15780	14,10	89
		т		2272,50	502,43	14358	3175	90	1,79	11
112	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,0984	70000,00	--	6888	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	С11011-893 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС	6,24711	62300,00	--	389195	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	С11011-876 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,071232	50100,00	--	3569	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1472375	82892			291
			Тенге			47021	28113			119
		Накладные расходы -	Тенге			96422				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94128				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1662925				
		РАЗДЕЛ 5.ОКНА								
167	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	0,97	387,83	18,74	376	18	184	0,91	1
		м2		152,26	6,18	148	6	120	0,03	--
168	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	0,97	5618,00	--	5449			--	--
		м2		--	--	--			--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	17,28	346,04	18,87	5980	326	2962	0,82	14
		м2		136,44	6,39	2358	110	120	0,03	1
170	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	260,19	348,93	18,88	90788	4912	55445	1,02	533
		м2		171,01	6,57	44495	1709	120	0,03	17
171	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	537,66	5618,00	--	3020574			--	--
		м2		--	--	--			--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3123167	5256	58591		937
			Тенге			47001	1825			23
		Накладные расходы -	Тенге			58591				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			190906				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3372664				

РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕКРЫТИЕ

ПЕРЕКРЫТИЕ лист 54

175	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	76	1398,73	373,54	106303	28389	63927	2,66	202
		шт		465,75	135,07	35397	10265	140	0,61	46
177	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,07811	175710,10	1826,10	13725	143	961	42,70	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		8100,00	690,75	633	54	140	3,37	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ лист 55								
178	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	151	1398,73	373,54	211208	56404	127013	2,66	402
		шт		465,75	135,07	70328	20396	140	0,61	91
180	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,14239	175710,10	1826,10	25019	260	1752	42,70	6
		т		8100,00	690,75	1153	98	140	3,37	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ лист 56								
181	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	41	1398,73	373,54	57348	15315	34487	2,66	109
		шт		465,75	135,07	19096	5538	140	0,61	25
183	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0412	175710,10	1826,10	7239	75	507	42,70	2
		т		8100,00	690,75	334	28	140	3,37	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ лист 57								
184	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	6	1398,73	373,54	8392	2241	5047	2,66	16
		шт		465,75	135,07	2795	810	140	0,61	4
186	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0066	175710,10	1826,10	1160	12	81	42,70	--
		т		8100,00	690,75	53	5	140	3,37	--
187	Е0107-44-10	Установка опорных подушек	14	103,01	66,43	1442	930	935	0,15	2
		шт		23,85	23,85	334	334	140	0,11	1
188	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,378	17700,00	--	6691	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
189	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,287	64092,87	304,24	18395	87	1038	20,00	6
		1т		3330,00	114,75	956	33	105	0,56	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ лист 58								
190	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	151	1398,73	373,54	211208	56404	127013	2,66	402
		шт		465,75	135,07	70328	20396	140	0,61	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,14239	175710,10	1826,10	25019	260	1752	42,70	6
		т		8100,00	690,75	1153	98	140	3,37	--
				ПЕРЕКРЫТИЕ лист 59						
193	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	45	1398,73	373,54	62943	16809	37852	2,66	120
		шт		465,75	135,07	20959	6078	140	0,61	27
195	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,04485	175710,10	1826,10	7881	82	552	42,70	2
		т		8100,00	690,75	363	31	140	3,37	--
				ПЕРЕКРЫТИЕ лист 60						
196	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	159	1398,73	373,54	222397	59392	133743	2,66	423
		шт		465,75	135,07	74054	21476	140	0,61	96
198	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,15623	175710,10	1826,10	27451	285	1923	42,70	7
		т		8100,00	690,75	1265	108	140	3,37	1
				УЧАСТОК МОНОЛИТНЫЙ УМ-1лист 61						
199	Е0106-22-7	Устройствомонолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	3,76	13066,93	383,89	49132	1443	9633	14,20	53
		м3		2295,00	145,01	8629	545	105	0,71	3
200	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,26544	54600,00	--	14493	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
201	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0754	65900,00	--	4969	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
202	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,04804	41200,00	--	1979	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				УЧАСТОК МОНОЛИТНЫЙ УМ-2лист 61						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203	Е0106-22-7	Устройствомонолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	3	13066,93	383,89	39201	1152	7686	14,20	43
		м3		2295,00	145,01	6885	435	105	0,71	2
204	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,252	54600,00	--	13759	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
205	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,04524	65900,00	--	2981	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
206	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0432	41200,00	--	1780	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УЧАСТОК МОНОЛИТНЫЙ УМ-3лист 61								
207	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	2,28	13066,93	383,89	29793	875	5841	14,20	32
		м3		2295,00	145,01	5233	331	105	0,71	2
208	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,2268	54600,00	--	12383	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
209	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,04524	65900,00	--	2981	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
210	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,025	41200,00	--	1030	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЧАСТОК МОНОЛИТНЫЙ УМ-4лист 61								
211	Е0106-22-7	Устройствомонолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	3,42	13066,93	383,89	44689	1313	8762	14,20	49
		м3		2295,00	145,01	7849	496	105	0,71	2
212	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,44082	54600,00	--	24069	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
213	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0666	65900,00	--	4389	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
214	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0405	41200,00	--	1669	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УЧАСТОК МОНОЛИТНЫЙ УМ-5лист 63								
215	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	2,55	13066,93	383,89	33321	979	6533	14,20	36
		м3		2295,00	145,01	5852	370	105	0,71	2
216	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,05766	62000,00	--	3575	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
217	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,06564	65900,00	--	4326	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
218	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02355	41200,00	--	970	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**1305308**	**242851**			**1920**
			Тенге			**333650**	**87925**			**395**
		Накладные расходы -	Тенге			**577040**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**112941**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**1995289**				
		РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ(АС-22)								
		Лист 22 п.6								
234	**Е0111-1-2**	**Уплотнение грунта щебнем**	**264,7**	**61,90**	**2,62**	**16384**	**694**	**3744**	**0,07**	**18**
		м2		**10,51**	**0,99**	**2782**	**262**	**123**	--	**1**
235	**Е0111-2-9**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**26,47**	**6550,81**	--	**173400**		**18460**	**3,66**	**97**
		м3		**567,00**	--	**15008**		**123**	--	--
		ТИП 111								
252	**Е0111-1-2**	**Уплотнение грунта щебнем**	**270,12**	**61,90**	**2,62**	**16719**	**708**	**3821**	**0,07**	**18**
		м2		**10,51**	**0,99**	**2839**	**267**	**123**	--	**1**
253	**Е0111-2-9**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**27,012**	**6550,81**	--	**176950**		**18838**	**3,66**	**99**
		м3		**567,00**	--	**15316**		**123**	--	--
		ТИП У								
270	**Е0111-1-2**	**Уплотнение грунта щебнем**	**105**	**61,90**	**2,62**	**6499**	**275**	**1485**	**0,07**	**7**
		м2		**10,51**	**0,99**	**1104**	**104**	**123**	--	**1**
271	**Е0111-2-9**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**10,5**	**6550,81**	--	**68784**		**7323**	**3,66**	**38**
		м3		**567,00**	--	**5954**		**123**	--	--
		ТИП У1								
280	**Е0111-1-2**	**Уплотнение грунта щебнем**	**140,8**	**61,90**	**2,62**	**8715**	**369**	**1992**	**0,07**	**10**
		м2		**10,51**	**0,99**	**1480**	**139**	**123**	--	**1**
281	**Е0111-2-9**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**5,632**	**6550,81**	--	**36894**		**3928**	**3,66**	**21**
		м3		**567,00**	--	**3193**		**123**	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**504345**	**2046**	**59591**		**15045**
			Тенге			**47676**	**772**			**732**
		Накладные расходы -	Тенге			**59591**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33836				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			597772				
		РАЗДЕЛ 15. ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЦА Л1/лист 75/								
662	Е0109-29-1	Монтаж косоуров лестниц	2,1976	13711,47	5475,87	30132	12034	13040	28,90	64
		т		5040,00	1552,87	11076	3413	90	5,46	12
663	С12021-146	Косоуры	2,1976	108500,00	--	238440			--	--
		т		--	--	--			--	--
664	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	105,6	203,59	12,56	21499	1326	27313	1,08	114
		м		180,00	4,75	19008	502	140	0,02	2
665	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	105,6	995,00	--	105072			--	--
		м		--	--	--			--	--
666	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,02828	175710,10	1826,10	4969	52	348	42,70	1
		т		8100,00	690,75	229	20	140	3,37	--
673	Е0107-21-1	Установка лестничных площадок с опиранием на стену, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	8	705,23	369,67	5642	2957	4683	1,75	14
		шт		290,25	127,90	2322	1023	140	0,52	4
674	С143021-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	32,4	2300,00	--	74520			--	--
		м2		--	--	--			--	--
		ЛЕСТНИЦА Л2/лист 76/								
678	Е0109-29-1	Монтаж косоуров лестниц	0,40964	13711,47	5475,87	5617	2243	2431	28,90	12
		т		5040,00	1552,87	2065	636	90	5,46	2
679	С12021-146	Косоуры	0,40964	108500,00	--	44446			--	--
		т		--	--	--			--	--
680	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	26,4	203,59	12,56	5375	332	6828	1,08	29
		м		180,00	4,75	4752	125	140	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
681	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	26,4	995,00	--	26268			--	--
		м		--	--	--			--	--
682	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,01414	175710,10	1826,10	2485	26	174	42,70	1
		т		8100,00	690,75	115	10	140	3,37	--
689	Е0107-21-1	Установка лестничных площадок с опиранием на стену, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	705,23	369,67	1410	739	1171	1,75	4
		шт		290,25	127,90	581	256	140	0,52	1
690	С143021-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	8,1	2300,00	--	18630			--	--
		м2		--	--	--			--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			584505	19709	55988		1329
			Тенге			40148	5985			38
		Накладные расходы -	Тенге			55988				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38430				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			678923				

РАЗДЕЛ 16. Главный вход

Монолитная балка (Лист 52)

БМ-1

730	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм, бетон кл.В25	2,63	15002,04	407,30	39455	1071	7011	14,40	38
		м3		2385,00	153,86	6273	405	105	0,75	2
731	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02414	65900,00	--	1591			--	--
		т		--	--	--			--	--
732	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,41888	56200,00	--	23541			--	--
		т		--	--	--			--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
733	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,08772	62000,00	--	5439			--	--
		т		--	--	--			--	--
734	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00884	65000,00	--	575			--	--
		т		--	--	--			--	--
		БМ-2 2шт								
735	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм, бетон кл.В25	4,22	15002,04	407,30	63309	1719	11250	14,40	61
		м3		2385,00	153,86	10065	649	105	0,75	3
736	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0238	65900,00	--	1568			--	--
		т		--	--	--			--	--
737	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,30954	56200,00	--	17396			--	--
		т		--	--	--			--	--
738	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,06298	62000,00	--	3905			--	--
		т		--	--	--			--	--
739	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00871	65000,00	--	566			--	--
		т		--	--	--			--	--
				Фундамент монолитный ФМ-1 5 шт						
764	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	5,12	402,75	--	2062		2330	2,80	14
		м3		402,75	--	2062		113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
765	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,24	134,10	--	300		339	0,97	2
		м3		134,10	--	300		113	--	--
766	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,125	1495,27	100,89	1682	114	215	0,85	1
		м3		123,75	38,25	139	43	118	0,18	--
767	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	4,5	8637,79	112,36	38870	506	5027	6,34	29
		м3		1021,50	42,44	4597	191	105	0,21	1
		Сетка С1								
768	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,102	65900,00	--	6722			--	--
		т		--	--	--			--	--
769	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0228	65000,00	--	1482			--	--
		т		--	--	--			--	--
		Сетка С2								
770	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0309	65900,00	--	2036			--	--
		т		--	--	--			--	--
771	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0216	67700,00	--	1462			--	--
		т		--	--	--			--	--
		Сетка С3								
772	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0195	41200,00	--	803			--	--
		т		--	--	--			--	--
773	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0744	172357,31	536,06	12823	40	3725	289,00	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		47475,00	202,50	3532	15	105	0,99	--
774	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,5	106,00	--	477			--	--
		м3		--	--	--			--	--
775	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	28,65	245,44	3,82	7032	109	1311	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1070	41	118	0,01	--
		Колонны-5шт								
776	Е0109-62-5	Изготовление колонн в построечных условиях и на производственных базах	1,5279	28686,82	5605,29	43831	8564	31118	120,00	183
		т		21600,00	1029,79	33003	1573	90	4,42	7
777	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	1,5279	4646,85	2285,57	7100	3492	3021	9,35	14
		т		1579,50	617,13	2413	943	90	2,34	4
778	С130806-127 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм	15,5	7375,00	--	114313			--	--
		м		--	--	--			--	--
779	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,1608	63800,00	--	10259			--	--
		т		--	--	--			--	--
780	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,2703	64092,87	304,24	17324	82	978	20,00	5
		1т		3330,00	114,75	900	31	105	0,56	--
781	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	44,3091	21,80	0,05	966	2	232	0,03	1
		м2		5,81	0,02	257	1	90	--	--
782	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	44,3091	20,36	0,02	902	1	166	0,02	1
		м2		4,16	--	184		90	--	--
783	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	44,3091	2234,73	99,18	99019	4395	6129	0,59	26
		м2		116,55	37,15	5164	1646	90	0,18	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			526810	20095	72852		870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			69959	5538			48
		Накладные расходы -	Тенге			72852				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35980				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			635642				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ № 791-2-1				28878564				999

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-2-2

№ п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ								
9	Е0116-10-2	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм**	130	623,70	14,12	81081	1836	17578	0,55	72
		м		100,35	5,29	13046	688	128	0,03	4
10	Е0116-10-3	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм**	36	801,76	15,99	28863	576	5626	0,66	24
		м		116,10	5,99	4180	216	128	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			109944	2411	23204		95
			Тенге			17225	903			5
		Накладные расходы -	Тенге			23204				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7989				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			141138				
		РАЗДЕЛ 3. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ								
78	Е0116-15-5	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм**	2	2004,94	155,59	4010	311	2748	6,05	12
		1шт		1014,75	58,50	2030	117	128	0,28	1
79	С130902-13	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм**	2	22100,00	--	44200			--	--
		шт		--	--	--			--	--
80	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм**	4	671,00	--	2684			--	--
		шт		--	--	--			--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0118-16-5	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 133 мм	2	25403,79	218,22	50808	436	3631	7,88	16
		1шт		1337,20	81,11	2674	162	128	0,40	1
85	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кран ов проходных на трубопроводах из стальных труб диа м. до 100 мм	6	891,93	90,13	5352	541	3698	2,60	16
		1шт		447,75	33,75	2687	202	128	0,16	1
86	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/,Dy 80 мм	6	5190,00	--	31140			--	--
		шт		--	--	--			--	--
87	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	12	272,00	--	3264			--	--
		шт		--	--	--			--	--
88	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кран ов проходных на трубопроводах из стальных труб диа м. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
89	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	3500,00	--	7000			--	--
		шт		--	--	--			--	--
90	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	202,00	--	808			--	--
		шт		--	--	--			--	--
91	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	8	309,24	39,24	2474	314	2765	1,47	12
		1шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
92	С130901-71	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	668,00	--	1336			--	--
		шт		--	--	--			--	--
93	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	139,00	--	556			--	--
		шт		--	--	--			--	--
94	С130904-61 прим	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, Dy 15 мм	6	278,00	--	1668			--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--			--	--
97	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	7	309,24	39,24	2165	275	2419	1,47	10
		1шт		254,25	15,75	1780	110	128	0,07	--
98	С130904-38	Краны проходные сальниковые со смазкой муфтовые 11ч6бк11 для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	864,00	--	3456			--	--
		шт		--	--	--			--	--
99	С130904-39	Краны проходные сальниковые со смазкой муфтовые 11ч6бк11 для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	3	1240,00	--	3720			--	--
		шт		--	--	--			--	--
100	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	8	1565,57	27,87	12525	223	1952	1,04	8
		м		180,23	10,44	1442	84	128	0,05	--
101	Е0116-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм	6	3564,63	70,85	21388	425	2899	1,98	12
		м		351,00	26,53	2106	159	128	0,13	1
104	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2	296,48	3,96	593	8	137	0,30	1
		м		52,20	1,49	104	3	128	0,01	--
105	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	7	294,48	3,96	2061	28	481	0,30	2
		м		52,20	1,49	365	10	128	0,01	--
106	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	5	373,48	3,96	1867	20	344	0,30	1
		м		52,20	1,49	261	7	1280	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			204022	2659	21765		119
			Тенге			15992	1217			6
		Накладные расходы -	Тенге			21765				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13547				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			239334				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №791-2-2:	Тенге			380472				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-2-4

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
9	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 м	200	26,92	--	5384		5346	0,15	121
				24,75	--	4950		108	--	--
10	Е0121-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2 м	1500	26,92	--	40380		40095	0,15	864
				24,75	--	37125		108	--	--
11	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2 1000м	0,81396	159700,00	--	129989	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2 1000м	0,48552	248700,00	--	120749	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	С151601-596 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2 1000м	0,7191	921900,00	--	662938	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	С151601-1280 Изм. и доп.вып.19	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,0612	1840102,00	--	112614	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1072055		45441		1539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			42075				145
		Накладные расходы -	Тенге			45441				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67050				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1184546				
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
66	Е0121-9-1	**Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2**	2000	26,92	--	53840	--	53460	0,15	1347
		м		24,75	--	49500	--	108	--	--
67	С151601-332	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2**	1,377	28900,00	--	39795	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
68	С151601-341	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	0,633	52100,00	--	32979	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			126614				2253
			Тенге			49500				156
		Накладные расходы -	Тенге			53460				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10804				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			190879				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №791-2-4:	Тенге			1375424				
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2				30634460				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-3-1

КОТЕЛЬНАЯ

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами и котловане(насыпной грунт)**	34,5	27,84	26,18	960	903	296	0,01	--
		м3		1,66	7,20	57	248	97	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м и котловане/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/(насыпной грунт)	1	353,70	--	354	--	400	2,27	2
		м3		353,70	--	354	--	113	--	--
3	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м(насыпной грунт)	4	294,75	--	1179	--	1332	1,89	8
		м3		294,75	--	1179	--	113	--	--
4	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами и котловане(в т.ч -6,56м3-лишний грунт-супесь)	22,8	22,04	20,73	503	473	155	0,01	--
		м3		1,31	5,70	30	130	97	0,02	--
5	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Доработка грунта 1 группы вручную в траншее	0,7	200,88	--	141	--	159	1,42	1
		м3		200,88	--	141	--	113	--	--
6	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	2,6	167,40	--	435	--	492	1,18	3
		м3		167,40	--	435	--	113	--	--
7	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	34	6,83	6,83	232	232	62	--	--
		м3		--	1,87	--	63	97	0,01	--
8	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3,74	122,18	--	457	--	516	0,89	3
		м3		122,18	--	457	--	113	--	--
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	34	21,55	4,52	733	154	562	0,11	4
		м3		17,03	--	579	--	97	--	--
10	Е0101-164-1	Подсыпка грунта под полы	11,62	167,40	--	1945	--	2198	1,18	14
		м3		167,40	--	1945	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6938	1761			35
			Тенге			5177	442			2
		Накладные расходы -	Тенге			6172				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			787				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13897				
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
11	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	4,64	889,22	100,89	4126	468	887	0,85	4
		м3		123,75	38,25	574	177	118	0,18	1
12	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	7,64	8138,36	353,46	62177	2700	5764	3,60	28
		м3		585,00	133,52	4469	1020	105	0,65	5
13	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,07154	52400,00	--	3749	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,05764	53600,00	--	3090	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ,бетон класса В15	27,15	7870,74	311,32	213691	8452	15925	2,82	77
		м3		441,00	117,61	11973	3193	105	0,57	16
		Монолитный приямок								
16	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных приямка при толщине до 150 мм из бетона В15	1,12	10739,84	1327,03	12029	1486	3050	12,49	14
		м3		2137,50	456,24	2394	511	105	1,72	2
17	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,02528	68200,00	--	1724	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,1368	106,00	--	121	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен приямка и лотка	13,19	245,44	3,82	3237	50	604	0,21	3
		м2		37,35	1,44	493	19	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	18,1	696,16	11,21	12600	203	763	0,20	4
		м2		31,50	4,21	570	76	118	0,02	--
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	69,63	245,44	3,82	17090	266	3187	0,21	15
		м2		37,35	1,44	2601	100	118	0,01	--
32	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная , фундаментов	1,1	192,00	4,19	211	5	77	0,38	--
		м2		58,05	1,58	64	2	118	0,01	--
		Перемычки для инженерных сетей								
33	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	103,01	66,43	412	266	267	0,15	1
		шт		23,85	23,85	95	95	140	0,11	--
34	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,085	24000,00	--	2040	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0109-25-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж уголка под перемычки	0,03744	5257,75	2020,02	197	76	101	15,51	1
		т		2499,75	502,43	94	19	90	1,79	--
36	С12021-237	Стоимость перемычки	0,03744	154400,00	--	5781	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей	1,2	60,75	--	73	--	66	0,34	--
		м2		60,75	--	73	--	90	--	--
38	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,2	21,80	0,05	26	--	6	0,03	--
		м2		5,81	0,02	7	--	90	--	--
39	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,2	40,72	0,04	49	--	9	0,04	--
		м2		8,32	--	10	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			342423	13972	30706		182
			Тенге			23417	5212			28
		Накладные расходы -	Тенге			30706				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22388				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			395517				

РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0108-15-4	Кладка стен из силикатного кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м	98,91	5771,14	211,86	570823	20955	112921	5,50	544
		м3		888,75	78,75	87906	7789	118	0,39	39
41	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,5845581	59479,65	422,15	34769	247	5804	56,40	33
		т		8257,50	157,50	4827	92	118	0,77	--
42	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	200,803	125,15	0,62	25131	124	16368	0,43	87
		м2		68,85	0,23	13825	46	118	--	--
				Перемычки						
44	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	36	103,01	66,43	3708	2392	2404	0,15	5
		шт		23,85	23,85	859	859	140	0,11	4
45	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	1,651	24000,00	--	39624	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			674055	23718	137497		702
			Тенге			107417	9081			44
		Накладные расходы -	Тенге			137497				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48693				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			860245				
				РАЗДЕЛ 4.Покрытие						
46	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	2	859,04	200,77	1718	402	1037	1,74	3
		шт		299,25	71,15	599	142	140	0,31	1
47	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	2	1398,73	373,54	2797	747	1682	2,66	5
		шт		465,75	135,07	932	270	140	0,61	1
48	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	25,2	2750,00	--	69300	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
49	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов (на 1см)	277,2	45,00	--	12474	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0107-45-8	Установка панелей покрытий ребристых площадью до 10 м2	4	496,28	260,88	1985	1044	1679	1,24	5
		шт		208,35	91,50	833	366	140	0,38	2
51	С143017-16	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты до 400 кг/м2	36	878,00	--	31608	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0107-20-1	Установка анкеров А-1	0,00285	89308,57	2434,57	255	7	131	170,00	--
		т		31950,00	920,25	91	3	140	4,49	--
53	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,76	9648,89	269,20	7333	205	1144	8,21	6
		м3		1332,00	101,70	1012	77	105	0,50	--
54	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0151	53600,00	--	809	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,022	52400,00	--	1153	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0106-18-9	Устройство опорных подушек	0,252	13710,56	367,51	3455	93	620	13,10	3
		м3		2202,75	138,83	555	35	105	0,68	--
57	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0238	53000,00	--	1261	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,04732	93997,62	304,24	4448	14	1649	198,00	9
		1т		33075,00	114,75	1565	5	105	0,56	--
59	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,04732	40200,00	--	1902	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			140499	2511			33
			Тенге			5587	899			4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			7942				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8907				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			157348				
		РАЗДЕЛ 11. Фундамент под дымовую трубу								
132	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	21,45	23,36	22,08	501	474	142	0,01	--
		м3		1,28	5,56	27	119	97	0,02	--
133	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,37	218,93	--	81	--	92	1,54	1
		м3		218,93	--	81	--	113	--	--
134	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	21,45	6,48	6,48	139	139	44	--	--
		м3		--	2,10	--	45	97	0,01	--
135	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,38	134,10	--	51	--	58	0,97	--
		м3		134,10	--	51	--	113	--	--
136	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	21,83	21,55	4,52	470	99	361	0,11	2
		м3		17,03	--	372	--	97	--	--
137	Е0108-3-3	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	2,7	889,22	100,89	2401	272	516	0,85	2
		м3		123,75	38,25	334	103	118	0,18	--
138	Е0106-1-8	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под колонны	11,2	8090,29	248,13	90611	2779	5389	2,35	26
		м3		364,50	93,74	4082	1050	105	0,46	5
139	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,09457	65900,00	--	6232	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0083	62000,00	--	515	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
141	СІ2041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,14976	65900,00	--	9869	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
142	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	11,424	106,00	--	1211	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	11,2	693,30	67,04	7765	751	3854	1,75	20
		м3		306,00	21,76	3427	244	105	0,10	1
144	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная ,фундаментов	4,41	192,00	4,19	847	18	310	0,38	2
		м2		58,05	1,58	256	7	118	0,01	--
145	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	4,41	696,16	11,21	3070	49	186	0,20	1
		м2		31,50	4,21	139	19	118	0,02	--
146	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	21,6	245,44	3,82	5302	83	989	0,21	5
		м2		37,35	1,44	807	31	118	0,01	--
147	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,025	148200,82	587,63	3705	15	526	118,00	3
		1т		19800,00	222,75	495	6	105	1,08	--
				Фундамент под оттяжки						
148	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	15,91	23,36	22,08	372	351	106	0,01	--
		м3		1,28	5,56	20	88	97	0,02	--
149	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,48	218,93	--	105	--	119	1,54	1
		м3		218,93	--	105	--	113	--	--
150	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	15,96	6,48	6,48	103	103	33	--	--
		м3		--	2,10	--	34	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,43	134,10	--	58	--	65	0,97	--
		м3		134,10	--	58	--	113	--	--
152	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	16,39	21,55	4,52	353	74	271	0,11	2
		м3		17,03	--	279	--	97	--	--
153	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,94	1495,27	100,89	1406	95	180	0,85	1
		м3		123,75	38,25	116	36	118	0,18	--
154	Е0106-1-4	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под дымовую трубу	16,3	7010,43	285,58	114270	4655	8971	2,65	43
		м3		416,25	107,89	6785	1759	105	0,53	9
155	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	16,55	106,00	--	1754	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	33,84	245,44	3,82	8306	129	1549	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1264	49	118	0,01	--
157	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций	0,66521	9751,19	2162,21	6487	1438	2054	17,30	12
		т		3015,00	415,31	2006	276	90	1,56	1
158	Е0134-23-1	Установка оттяжек стальных для дымовой трубы	0,66521	17314,25	8717,00	11518	5799	5348	32,36	22
		т		5793,75	2245,23	3854	1494	100	7,83	5
159	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т	0,66521	154400,00	--	102708	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
160	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	19,29109	44,77	0,09	864	2	102	0,03	1
		м2		5,81	0,05	112	1	90	--	--
161	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	19,29109	42,36	0,09	817	2	49	0,01	--
		м2		2,75	0,05	53	1	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			381889	17327			150
			Тенге			24724	5360			23
		Накладные расходы -	Тенге			31310				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24792				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			437991				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №791-3-1				1864998				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-3-5

на ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. Монтаж дымовой трубы								
		Монтаж дымовой трубы								
150	С12021-246	**Стоимость стальной трубы диам.400мм**	0,98976	162200,00	--	160539	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
151	Е0115-179-4	**Окраска металлических труб за 2 раза кузбасским лаком**	15,072	35,96	--	542	--	470	0,18	3
		м2		29,70	--	448	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			161081				53
			Тенге			448				--
		Накладные расходы -	Тенге			470				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9693				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			171244				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №791-3-5				171244				
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 3				2036242				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-6-2

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Прокладка трубопроводов								
		Земляные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	60,15	9,85	9,85	592	592	157	--	
		м3		--	2,69	--	162	97	0,01	1
2	Е0101-25-10 К=3	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	60,15	28,20	28,20	1696	1696	450	--	
		м3		--	7,71	--	464	97	0,03	2
3	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2582,42	23,36	22,08	60325	57020	17134	0,01	33
		м3		1,28	5,56	3305	14358	97	0,02	71
4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	79,87	262,72	--	20983		23711	1,85	211
		м3		262,72	--	20983		113	--	--
5	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2509,33	6,83	6,83	17139	17139	4552	--	
		м3		--	1,87		4692	97	0,01	22
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	16,62	958,50	152,52	15930	2535	4555	1,02	24
		м3		153,68	57,15	2554	950	130	0,28	7
				Монтажные работы						
12	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,1994	78245,00	36133,62	15602	7205	13340	247,00	49
		км		41850,00	9612,90	8345	1917	130	37,30	7
13	С130804-2324 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	201,394	456,00	--	91836	--		--	
		м		--	--	--	--		--	
14	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,0348	139706,75	90794,12	4862	3160	3074	286,00	10
		км		48375,00	19582,83	1683	681	130	84,07	3
15	С130804-2325 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 225 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	35,148	1041,00	--	36589	--		--	
		м		--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0122-8-8	Укладка стальных труб диам. 300 мм /футляр/	0,012	2910740,79	85907,16	34929	1031	2002	504,00	6
		км		95850,00	32451,75	1150	389	130	158,50	2
19	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр пластиковых труб диам. 250 мм	12	391,72	0,60	4701	7	2489	0,91	11
		м		159,30	0,23	1912	3	130	--	
20	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	2	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	
21	Е0122-19-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,012	539439,51	75373,88	6473	904	1157	263,00	3
		км		45675,00	28473,75	548	342	130	139,06	2
				Канализационный колодец Д=1500мм/=6 шт/						
28	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диам.1,5 м,в сухих грунтах	9	17160,77	1538,85	154447	13850	25649	9,66	218
		м3		1615,95	576,23	14544	5186	130	2,81	64
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности колодца	54	245,44	3,82	13254	206	2472	0,21	27
		м2		37,35	1,44	2017	78	118	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			488595	106464	104199		608
			Тенге			59684	23923			211
		Накладные расходы -	Тенге			104199				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35568				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			628362				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №791-6-2:	Тенге			628362				
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 6				628362				
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	Тенге			33299065				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					33299065				
	Временные здания и сооружения 1,8%					599383				
	Итого с временными зданиями и сооружениями					33898448				
	Прозводстворабот в зимнее время 2,079%					704749				
	Выслуга лет 1%					338984				
	Доп.отпуска 0,4%					135594				
	Итого в ценах 2001 года					35077775				
	В текущих ценах 2016г К=2,5574194 (1982/775)					89708581				
	Налоги, обязательные платежи 2%					1794172				
	ИТОГО					91502753				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%					**10980330**				
	ВСЕГО по объекту:					**102483083**				

ЗАКАЗЧИК:	**ТЕХНАДЗОР:**	**ПОДРЯДЧИК:**
ГУ "Отдел строительства г.Актобе	ТОО "Нисан-Актобе"	ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Расценки по смете проверены