СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-011240003461-20170725-38830512
1.1. Номер учетной системы 37
2. Дата выписки 25.07.2017
3. Дата совершения оборота 25.07.2017
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 011240003461
6.1 РНН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"
8. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Гастелло, д. 14
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0000843
10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник договора о совместной деятельности
- F Экспортер или участник СРП
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер 37
11.2. Дата 25.07.2017
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ079143984O7BC03144
15. БИК SABRKZKA
16. Наименование банка ДБ АО "Сбербанк"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 060140005361
17.1 РНН реорганизованного лица
18. Получатель Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
19. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Алтынсарина, д. 3
21. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент/розница

Дополнительные сведения

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 011240003461
22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"
22.3 Адрес отправки Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Гастелло, д. 14
23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 060140005361
23.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
23.3 Адрес доставки Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Алтынсарина, д. 3

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер Договор №03-3/233
24.2 Дата 08.11.2016
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления самовывоз
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата
28. Пункт назначения

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ95070103KSN0618000
30. Код товаров, работ, услуг
31. Назначение платежа 821
32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	СМР на "Строительство средней школы на 320 мест в мкр "Батыс-2" г.Актобе		объект	1	75663452.68	75663452.68			75663452.68	12%	9079614.32	84743067		
				Всего по счету:		75663452.68		0.00	75663452.68		9079614.32	84743067.00		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
NzVnS2P4Cc+38fJwnxOjPUPAUJNbcUjDzrSYPQKze18yIYi9KSiAOrGstqRx8y86daeznCMKSjgwIvScLY2wBg==
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
УМИРОВ ЮСУФ БУРБАЕВИЧ

«Элитстройсервис-Актобе»
Товарищество с ограниченной ответственностью

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: СМР на Строительство средней школы на 320 мест в мкр "Батыс-2" г.Актобе

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2017г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			03-3/233	08.11.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	626 338 876		214 202 448	559 231 139			67 107 737	626 338 876
в т.ч. июль 2017г.		84 743 067	29 005 746	75 663 453			9 079 614	84 743 067

Итого к оплате за июль 2017г: 84 743 067 (Восемьдесят четыре миллиона семьсот сорок три тысячи шестьдесят семь) тенге.

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
_____ Умиров Ю.Б.

Заказчик:ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: СМР на Строительство средней школы на 320 мест в районе мкр "Батыс-2" г. Актобе

Форма №2

Наименование объекта: СМР на Строительство средней школы на 320 мест в районе мкр "Батыс-2" г. Актобе

Договор № 03-3/233 от 08.11.16

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль месяц 2017год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-2-1								
		на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ (лист 14)								
		Проемы наружные/ДН21-15-2шт/								
115	Е0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2(ДН 21-10 =1шт),(ДН 21-15 =1шт)**	6,3	398,48	102,53	2510	646	1416	0,90	6
		м2		151,65	35,67	955	225	120	0,14	1
116	С12063-15	**Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-15АК;ДН 24-15АК**	6,3	5230,00	--	32949	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
117	С11011-790	**Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание**	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Проемы наружные металлические/Д21-13-1шт,Д18-9-2шт,Д21-9-3шт/								
118	Е0110-90-2	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	11,64	330,85	32,08	3851	373	3972	1,49	17
		м2		272,25	12,13	3169	141	120	0,06	1
		Проемы внутренние деревянные								

121	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2(ДН 21-13 =5шт)	28,35	398,48	102,53	11297	2907	6373	0,90	25
		м2		151,65	35,67	4299	1011	120	0,14	4
122	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	28,35	3760,00	--	106596	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
123	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	9	1500,00	--	13500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ДГ								
124	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2(ДО 21-13 =6шт,ДГ 21-13 =4шт)	30,03	398,48	102,53	11966	3079	6750	0,90	27
		м2		151,65	35,67	4554	1071	120	0,14	4
125	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	30,03	3540,00	--	106306	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
126	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	11	1500,00	--	16500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДГ								
127	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2(ДС 21-13 =1шт)	162,96	398,48	102,53	64936	16708	36631	0,90	147
		м2		151,65	35,67	24713	5813	120	0,14	23
128	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние	34,02	4010,00	--	136420	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
129	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние	24,99	4250,00	--	106207	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

130	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	90	1380,00	--	124200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ ДС								
131	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2(ДС 19-9ГУ =3шт);(ДС 16-9ГУ =9шт)	3,42	323,78	83,13	1107	284	689	0,80	3
		м2		138,83	29,17	475	100	120	0,12	--
132	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	3,42	12300,00	--	42066	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
133	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			787091	23997	55831		225
			Тенге			38165	8361			33
		Накладные расходы -	Тенге			55832				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50575				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			893499				
		РАЗДЕЛ 6. ВИТРАЖИ/Лист 14/								
		ВИТРАЖИ: Вн-1 -10х6,3м								
135	Е0109-45-1	Монтаж каркасов витражей с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий	0,7088	59686,16	10437,28	42306	7398	28379	240,00	170
		т		42525,00	1962,23	30142	1391	90	6,93	5
138	Е0109-45-3	Монтаж витражей из металлопластика	63	965,99	28,84	60858	1817	53136	4,98	314
		м2		927,00	10,15	58401	639	90	0,04	3
141	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	21,264	21,80	0,05	464	1	112	0,03	1
		м2		5,81	0,02	124	--	90	--	--

142	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	21,264	20,36	0,02	433	--	80	0,02	--
		м2		4,16	--	88	--	90	--	--
143	Е0113-29-6	Окраска металлических поверхностей пастой огнезащитной	21,264	2234,73	99,18	47519	2109	2941	0,59	13
		м2		116,55	37,15	2478	790	90	0,18	4
		ВИТРАЖИ: В-2 -4,39х3м								
145	Е0109-45-1	Монтаж каркасов витражей с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий	0,5864	59686,16	10437,28	35000	6120	23479	240,00	141
		т		42525,00	1962,23	24937	1151	90	6,93	4
148	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02944	93997,62	304,24	2767	9	1026	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	974	3	105	0,56	--
149	Е0109-45-3	Монтаж витражей из металлопластика	26,34	965,99	28,84	25444	760	22216	4,98	131
		м2		927,00	10,15	24417	267	90	0,04	1
153	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	17,592	21,80	0,05	383	1	92	0,03	1
		м2		5,81	0,02	102	--	90	--	--
154	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	17,592	20,36	0,02	358	--	66	0,02	--
		м2		4,16	--	73	--	90	--	--
155	Е0113-29-6	Окраска металлических поверхностей пастой огнезащитной	17,592	2234,73	99,18	39313	1745	2434	0,59	10
		м2		116,55	37,15	2050	654	90	0,18	3
		ВИТРАЖИ: В-3 -2,14х3м								
157	Е0109-45-1	Монтаж каркасов витражей с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий	0,1466	59686,16	10437,28	8750	1530	5870	240,00	35
		т		42525,00	1962,23	6234	288	90	6,93	1
160	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00736	93997,62	304,24	692	2	256	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	243	1	105	0,56	--
161	Е0109-45-3	Монтаж витражей из металлопластика	6,42	965,99	28,84	6202	185	5415	4,98	32
		м2		927,00	10,15	5951	65	90	0,04	--

164	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,398	21,80	0,05	96	--	23	0,03	--
		м2		5,81	0,02	26	--	90	--	--
165	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,398	20,36	0,02	90	--	16	0,02	--
		м2		4,16	--	18	--	90	--	--
166	Е0113-29-6	Окраска металлических поверхностей пастой огнезащитной	4,398	2234,73	99,18	9828	436	608	0,59	3
		м2		116,55	37,15	513	163	90	0,18	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			280503	22113	146149		1105
			Тенге			156771	5412			41
		Накладные расходы -	Тенге			146149				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25599				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			452251				

РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ(АС-22)

Лист 22 п.6

1 ЭТАЖ

ТИП I

242	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	264,7	529,92	23,26	140269	6157	87812	1,57	416
		м2		261,00	8,71	69087	2306	123	0,04	11
243	Е0111-39-3	Устройство плинтусов из террацевого раствора	291,17	96,80	0,22	28185	64	28318	0,44	129
		м		78,98	0,09	22997	26	123	--	--

ТИП II

250	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	222,3	529,92	23,26	117800	5171	73747	1,57	349
		м2		261,00	8,71	58020	1936	123	0,04	9
251	Е0111-39-3	Устройство плинтусов из террацевого раствора	244,53	96,80	0,22	23671	54	23782	0,44	109
		м		78,98	0,09	19313	22	123	--	--

		ТИП III								
260	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	270,12	972,01	4,90	262559	1324	20051	0,38	103
		м2		58,50	1,85	15802	500	123	0,01	2
261	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	297,132	123,31	0,16	36640	48	5939	0,09	27
		м		16,18	0,07	4808	21	123	--	--
		ТИП IV								
268	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	138,4	972,01	4,90	134526	678	10274	0,38	53
		м2		58,50	1,85	8096	256	123	0,01	1
269	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	152,24	123,31	0,16	18773	24	3043	0,09	14
		м		16,18	0,07	2463	11	123	--	--
		ТИП V								
279	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	115,5	137,96	0,32	15935	37	5930	0,24	27
		м		41,63	0,11	4808	13	123	--	--
		ТИП VI								
285	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	140,8	323,65	18,42	45570	2594	16082	0,42	59
		м2		85,95	6,91	12102	973	123	0,03	5
286	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	140,8	215,39	9,05	30327	1274	9395	0,25	35
		м2		50,85	3,40	7160	479	123	0,02	2
287	Е0111-10-1	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги	140,8	53,84	1,20	7581	169	1119	0,04	6
		м2		6,01	0,45	846	63	123	--	--
288	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	140,8	495,52	6,38	69769	898	12455	0,45	63

			м2		69,53	2,39	9790	337	123	0,01	2
289	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм		140,8	1905,05	11,03	268230	1553	17201	0,60	85
			м2		95,18	4,14	13401	583	123	0,02	3
290	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов		140,8	167,96	1,88	23649	265	11682	0,47	66
			м2		78,30	0,72	11025	101	105	--	--
291	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2		154,88	123,31	0,16	19098	25	3096	0,09	14
			м		16,18	0,07	2506	11	123	--	--
					Столовая						
		ТИП VII									
300	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка		134,8	529,92	23,26	71433	3135	44719	1,57	212
			м2		261,00	8,71	35183	1174	123	0,04	6
301	Е0111-39-3	Устройство плинтусов из террацевого раствора		148,28	96,80	0,22	14354	33	14421	0,44	66
			м		78,98	0,09	11711	13	123	--	--
		ТИП VIII									
310	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов		125,3	902,18	11,72	113043	1469	27136	1,06	133
			м2		171,68	4,39	21512	550	123	0,02	3
311	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических		137,83	137,96	0,32	19016	44	7076	0,24	33
			м		41,63	0,11	5738	15	123	--	--
		ТИП IX									
319	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток		22	902,18	11,72	19848	258	4764	1,06	23
			м2		171,68	4,39	3777	97	123	0,02	--
320	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических		24,2	137,96	0,32	3339	8	1242	0,24	6
			м		41,63	0,11	1007	3	123	--	--
					Спортзал						

		ТИП XI								
338	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	32,7	902,18	11,72	29501	383	7082	1,06	35
		м2		171,68	4,39	5614	144	123	0,02	1
339	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	35,97	137,96	0,32	4963	12	1847	0,24	8
		м		41,63	0,11	1497	4	123	--	--
		Актовый зал								
		ТИП IV								
346	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	151,3	972,01	4,90	147065	741	11231	0,38	58
		м2		58,50	1,85	8851	280	123	0,01	1
347	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	166,43	123,31	0,16	20523	27	3327	0,09	15
		м		16,18	0,07	2693	12	123	--	--
		ТИП II								
348	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	54,5	323,65	18,42	17639	1004	6225	0,42	23
		м2		85,95	6,91	4684	377	123	0,03	2
349	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	54,5	215,39	9,05	11739	493	3637	0,25	14
		м2		50,85	3,40	2771	185	123	0,02	1
350	Е0111-11-5	Устройство стяжек из керамзитобетона толщиной 20 мм	54,5	300,66	13,43	16386	732	4802	0,45	25
		м2		66,60	5,04	3630	275	123	0,02	1
351	Е0111-11-6 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из керамзитобетона	54,5	103,38	1,34	5634	73	118	0,01	--
		м2		1,26	0,50	69	27	123	--	--
352	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	54,5	194,65	9,95	10608	542	3750	0,36	19
		м2		52,20	3,74	2845	204	123	0,02	1

353	Е0111-11-2К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	54,5	59,31	1,34	3233	73	118	0,01	--
		м2		1,26	0,50	69	27	123	--	--
354	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	54,5	529,92	23,26	28880	1268	18080	1,57	86
		м2		261,00	8,71	14225	475	123	0,04	2
355	Е0111-39-3	Устройство плинтусов из терраццевого раствора	59,95	96,80	0,22	5803	13	5831	0,44	27
		м		78,98	0,09	4735	5	123	--	--
		Экспликация полов 2-го этажа								
		ТИП II								
373	Е0111-39-3	Устройство плинтусов из терраццевого раствора	524,37	96,80	0,22	50759	115	50998	0,44	233
		м		78,98	0,09	41415	47	123	--	--
		ТИП IV								
380	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	632,2	972,01	4,90	614505	3098	46929	0,38	242
		м2		58,50	1,85	36984	1170	123	0,01	6
381	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	695,42	123,31	0,16	85753	111	13900	0,09	63
		м		16,18	0,07	11252	49	123	--	--
		ТИП XIII								
389	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	44,33	137,96	0,32	6116	14	2276	0,24	10
		м		41,63	0,11	1845	5	123	--	--
		Экспликация полов 3-го этажа								
		ТИП II								
394	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(вошел акт, но не оплачен заказчиком)	476,7	194,65	9,95	92790	4743	32800	0,36	170
		м2		52,20	3,74	24884	1783	123	0,02	9

397	Е0111-39-3	Устройство плинтусов из терраццевого раствора	м	524,37	96,80	0,22	50759	115	50998	0,44	233
					78,98	0,09	41415	47	123	--	--
		ТИП IV									
404	Е0111-36-2	Устройство покрытий из гетерогенного линолеума на мастике КН-2	м2	641,5	170,58	4,90	109427	3143	47619	0,38	245
					58,50	1,85	37528	1187	123	0,01	6
406	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	705,65	123,31	0,16	87014	113	14104	0,09	63
					16,18	0,07	11417	49	123	--	--
		ТИП XIII									
414	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	37,07	137,96	0,32	5114	12	1903	0,24	9
					41,63	0,11	1543	4	123	--	--
		Экспликация полов подвала									
		ТИП XIV									
421	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	516,56	28,56	0,22	14753	114	11812	0,10	54
					18,50	0,09	9556	46	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2902579	42221	768671		15045
			Тенге				610674	15892			732
		Накладные расходы -	Тенге				768671				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				220275				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3891525				

РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-20)

1 Этаж

ПОТОЛОК

431	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами		1169,03	291,31	2,33	340550	2724	100789	0,49	573

			м2		81,23	0,88	94960	1029	105	--	5
		СТЕНЫ ОКРАСКА В/Э									
436	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1331,45	274,88	2,10	365989	2796	92018	0,39	519	
		м2		65,03	0,79	86584	1052	105	--	5	
		ОКРАСКА НИЗ СТЕНЫ									
441	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	764,86	141,48	1,88	108212	1438	63461	0,47	358	
		м2		78,30	0,72	59889	551	105	--	3	
		СТОЛОВАЯ									
		ПОТОЛОК									
447	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	283,6	291,31	2,33	82616	661	24451	0,49	139	
		м2		81,23	0,88	23037	250	105	--	1	
		СТЕНЫ ОКРАСКА В/Э									
452	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	321,7	274,88	2,10	88429	676	22233	0,39	125	
		м2		65,03	0,79	20920	254	105	--	1	
		ОКРАСКА НИЗ СТЕНЫ									
457	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	160	141,48	1,88	22637	301	13275	0,47	75	
		м2		78,30	0,72	12528	115	105	--	1	

ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ

СПОРТЗАЛ

ПОТОЛОК

463	Е0115-180-4 т.ч. п-3.19 К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м	50,7	312,20	2,91	15829	148	5464	0,61	31
		м2		101,54	1,10	5148	56	105	0,01	--

ПОДВАЛ

ПОТОЛОК ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА

474	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	42,2	9,90	0,12	418	5	301	0,04	2
		м2		6,75	0,05	285	2	105	--	--

СТЕНЫ ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА

476	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	112,5	9,90	0,12	1114	14	803	0,04	5
		м2		6,75	0,05	759	6	105	--	--

2 Этаж

ПОТОЛОК

480	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1162,8	291,31	2,33	338735	2709	100251	0,49	570
		м2		81,23	0,88	94454	1023	105	--	5

СТЕНЫ ОКРАСКА В/Э

485	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	747,94	274,88	2,10	205594	1571	51691	0,39	292
					65,03	0,79	48639	591	105	--	3
		ОКРАСКА НИЗ СТЕНЫ									
490	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	966,76	141,48	1,88	136777	1818	80213	0,47	452
					78,30	0,72	75697	696	105	--	3
		3 Этаж									
		ПОТОЛОК									
496	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1163	291,31	2,33	338794	2710	100269	0,49	570
					81,23	0,88	94470	1023	105	--	5
		СТЕНЫ ОКРАСКА В/Э									
501	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1792,66	274,88	2,10	492766	3765	123893	0,39	699
					65,03	0,79	116577	1416	105	--	7
		ОКРАСКА НИЗ СТЕНЫ									
506	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	1007,72	141,48	1,88	142572	1895	83612	0,47	472
					78,30	0,72	78904	726	105	--	4
		Актовый зал									
		ПОТОЛОК									

512	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	281,2	291,31	2,33	81916	655	24244	0,49	138
		м2		81,23	0,88	22842	247	105	--	1
		СТЕНЫ ОКРАСКА В/Э								
517	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	768,7	274,88	2,10	211300	1614	53126	0,39	300
		м2		65,03	0,79	49989	607	105	--	3
		ОКРАСКА НИЗ СТЕНЫ								
522	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	325,3	141,48	1,88	46023	612	26990	0,47	152
		м2		78,30	0,72	25471	234	105	--	1
		Откосы								
527	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	528,7	274,88	2,10	145329	1110	36539	0,39	206
		м2		65,03	0,79	34381	418	105	--	2
		ОТКОСЫ ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА								
528	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	8,25	9,90	0,12	82	1	59	0,04	--
		м2		6,75	0,05	56	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			3165682	27223	1003682		21267
			Тенге			945590	10296			641
		Накладные расходы -	Тенге			1003682				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			250162				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			4419526				

РАЗДЕЛ 15. ЛЕСТНИЦЫ

ЛЕСТНИЦА Л1/лист 75/

672	Е11-15-176-4	Покрытие поручней для ограждения лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	3,5684	106,75	--	381	--	41	0,06	--
		м2		10,85	--	39	--	105	--	--
677	Е11-15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	40,84	257,14	2,33	10502	95	1910	0,26	11
		м2		43,65	0,88	1783	36	105	--	--
		ЛЕСТНИЦА Л2/лист 76/								
688	Е11-15-176-4	Покрытие поручней для ограждения лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	0,9702	106,75	--	104	--	11	0,06	--
		м2		10,85	--	11	--	105	--	--
693	Е11-15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	10,21	257,14	2,33	2625	24	477	0,26	3
		м2		43,65	0,88	446	9	105	--	--
		Перегородки в санузлах								
694	Е11-09-45-3	Монтаж пластиковых панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	48,048	965,99	28,84	46414	1386	40525	4,98	239
		м2		927,00	10,15	44540	488	90	0,04	2
696	Е11-09-29-1	Монтаж металлической консоли	0,10239	13711,47	5475,87	1404	561	608	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	516	159	90	5,46	1
		Конструкция ограждения витражей рекреации								
698	Е11-07-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0042	89308,57	2434,57	375	10	193	170,00	1
		т		31950,00	920,25	134	4	140	4,49	--
699	Е11-07-20-1	Установка стальных крепежных элементов, круг из нержавеющей стали	0,0214	41008,57	2434,57	878	52	985	170,00	4
		т		31950,00	920,25	684	20	140	4,49	--
700	С1-021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0214	162700,00	--	3482	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
701	Е11-06-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1	172357,31	536,06	172357	536	50061	289,00	289
		1т		47475,00	202,50	47475	202	105	0,99	1

702	Е0109-29-1	Монтаж ограждения витражей рекреации	0,5943	13711,47	5475,87	8149	3254	3526	28,90	17
		т		5040,00	1552,87	2995	923	90	5,46	3
703	С130807-17	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 32х3,00 мм	1,34	11500,00	--	15410	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
704	С130807-17	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 32х3,00 мм	0,749	11500,00	--	8614	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
705	С130807-3	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т /8443/, 14х2,00 мм	2,68	5060,00	--	13561	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			284256	5918	98337		1329
			Тенге			98623	1841			38
		Накладные расходы -	Тенге			98337				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22956				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			405549				

РАЗДЕЛ 16. Главный вход

Крыльцо/АС-40/

Решетка

758	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,03008	27935,09	9375,11	840	282	500	91,00	3
		т		16380,00	2107,33	493	63	90	7,36	--
759	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,03008	9850,48	1162,95	296	35	202	46,60	1
		т		7357,50	108,00	221	3	90	0,53	--
760	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,00728	58700,00	--	427	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
761	С11011-887 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0,00776	55877,00	--	434	--	--	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
762	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,22504	21,80	0,05	5	--	1	0,03	--
			м2		5,81	0,02	1	--	90	--	--
763	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		0,22504	20,36	0,02	5	--	1	0,02	--
			м2		4,16	--	1	--	90	--	--
		Пандус-2шт/АС-43/									
791	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах		0,52932	27935,09	9375,11	14787	4962	8807	91,00	48
			т		16380,00	2107,33	8670	1115	90	7,36	4
792	Е0109-29-1	Монтаж ограждения		0,52932	13711,47	5475,87	7258	2898	3141	28,90	15
			т		5040,00	1552,87	2668	822	90	5,46	3
793	С11011-871 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0		0,52932	60200,00	--	31865	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
794	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		15,35028	20,36	0,02	313	--	57	0,02	--
			м2		4,16	--	64	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге			56230	8177	12709		870
				Тенге			12117	2003			48
		Накладные расходы -		Тенге			12709				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4136				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге			73075				

РАЗДЕЛ 18. Крыльцо №1/лист 70/

822	Е0101-166-2	Засыпка вручную грунта 2 группы		5,2	134,10	--	697	--	788	0,97	5
			м3		134,10	--	697	--	113	--	--
823	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем		10,2	61,90	2,62	631	27	144	0,07	1
			м2		10,51	0,99	107	10	123	--	--
824	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты толщ.80мм		0,1488	1495,27	100,89	222	15	28	0,85	--
			м3		123,75	38,25	18	6	118	0,18	--
825	Е0106-13-1	Устройство фундаментов из бетона класса В15		1,6	7832,59	86,60	12532	139	879	3,06	5

		м3		490,50	32,72	785	52	105	
826	Е0106-1-16	Устройство площадки со ступенями из железобетон,бетон кл.В15	1,5	7184,45	196,62	10777	295	546	
		м3		272,25	74,27	408	111	105	
827	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,152736	65900,00	--	10065	--	--	
		т		--	--	--	--	--	
829	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,0235	4658,59	2861,37	109	67	36	
		т		1067,22	620,10	25	15	90	
830	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	3,2	474,00	--	1517	--	--	
		м		--	--	--	--	--	
831	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,536	100,70	0,07	155	--	97	
		м2		60,30	0,02	93	--	105	

ПОКРЫТИЕ

832	Е0109-25-1	Монтаж прогонов из швеллера №20У	0,1328	5030,50	2020,02	668	268	332	
		т		2272,50	502,43	302	67	90	
833	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,1328	69700,00	--	9256	--	--	
		т		--	--	--	--	--	
834	Е0113-44-7	Очистка щетками	3,984	60,75	--	242	--	218	
		м2		60,75	--	242	--	90	
835	Е0113-16-6	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,984	21,80	0,05	87	--	21	
		м2		5,81	0,02	23	--	90	

836	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			3,984	40,72	0,04	162	--	30	0,04	--
		м2		8,32	--	33	--	90	--	--
837	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев								
			0,23	22541,72	316,57	5185	73	995	22,50	5
		м3		3487,50	119,25	802	27	120	0,58	--
838	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов								
			0,23	573,75	28,11	132	6	37	0,78	--
		м3		123,75	10,58	28	2	120	0,05	--
839	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки								
			14	700,70	5,48	9810	77	1448	0,53	7
		м2		84,15	2,07	1178	29	120	0,01	--
840	Е0110-50-2	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм разреженного								
			10,56	271,71	6,71	2869	71	477	0,21	2
		м2		35,10	2,54	371	27	120	0,01	--
841	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки								
			10,56	20,48	0,91	216	10	64	0,03	--
		м2		4,68	0,34	49	4	120	--	--
842	Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из оцинкованного стального листа								
			5,1	99,70	7,72	508	39	411	0,40	2
		м		67,31	0,39	343	2	119	--	--
843	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80								
			0,01812	72495,00	--	1314	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
844	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия металлочерепицей								
			10,56	839,67	8,20	8867	87	3008	1,48	16
		м2		236,25	3,08	2495	33	119	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			76021	1174	9559		63
			Тенге			7999	385			2
		Накладные расходы -	Тенге			9559				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5135				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			90715				

РАЗДЕЛ 20. Крыльцо №3/лист 72/

869	Е0101-166-2	Засыпка вручную грунта 2 группы								
			1,86	134,10	--	249	--	282	0,97	2
		м3		134,10	--	249	--	113	--	--

870	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,8	61,90	2,62	297	13	68	0,07	--
		м2		10,51	0,99	50	5	123	--	--
871	Е0106-13-1	Устройство фундаментов из бетона класса В15	1,42	7832,59	86,60	11122	123	780	3,06	4
		м3		490,50	32,72	697	46	105	0,16	--
872	Е0106-1-16	Устройство площадки со ступенями из железобетон,бетон кл.В15	0,71	7184,45	196,62	5101	140	258	1,79	1
		м3		272,25	74,27	193	53	105	0,36	--
873	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,07104	65900,00	--	4682	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
874	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,928	245,44	3,82	1210	19	226	0,21	1
		м2		37,35	1,44	184	7	118	0,01	--
877	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00495	93997,62	304,24	465	2	173	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	164	1	105	0,56	--
878	Е0109-29-1	Монтаж ограждения	0,02493	13711,47	5475,87	342	137	148	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	126	39	90	5,46	--
879	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	11,08	111,00	--	1230	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
880	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	4,4	141,00	--	620	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
881	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,6968	100,70	0,07	272	--	171	0,37	1
		м2		60,30	0,02	163	--	105	--	--
		ПОКРЫТИЕ								
882	Е0109-25-1	Монтаж прогонов из швеллера №12П	0,0752	5030,50	2020,02	378	152	188	14,10	1

		т		2272,50	502,43	171	38	90	1,79	--
883	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,0752	69700,00	--	5241	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
884	Е0113-44-7	Очистка щетками	2,256	60,75	--	137	--	123	0,34	1
		м2		60,75	--	137	--	90	--	--
885	Е0113-16-6	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,256	21,80	0,05	49	--	12	0,03	--
		м2		5,81	0,02	13	--	90	--	--
886	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,256	40,72	0,04	92	--	17	0,04	--
		м2		8,32	--	19	--	90	--	--
887	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,172	22541,72	316,57	3877	54	744	22,50	4
		м3		3487,50	119,25	600	21	120	0,58	--
888	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,172	573,75	28,11	99	5	28	0,78	--
		м3		123,75	10,58	21	2	120	0,05	--
889	Е0110-50-2	Устройство настила рабочего толщиной 25 мм разреженного	6,1	271,71	6,71	1657	41	276	0,21	1
		м2		35,10	2,54	214	15	120	0,01	--
890	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки	6,1	20,48	0,91	125	6	37	0,03	--
		м2		4,68	0,34	29	2	120	--	--
891	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	7	700,70	5,48	4905	38	724	0,53	4
		м2		84,15	2,07	589	14	120	0,01	--
892	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков и карниза	7	196,11	2,70	1373	19	810	0,65	5
		м2		109,13	1,01	764	7	105	0,01	--
893	Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из оцинкованного стального листа	3,2	99,70	7,72	319	25	258	0,40	1
		м		67,31	0,39	215	1	119	--	--
894	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,01208	72495,00	--	876	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

895	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия металлочерепицей	6,1	839,67	8,20	5122	50	1737	1,48	9
		м2		236,25	3,08	1441	19	119	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			49840	824	7060		56
			Тенге			6039	270			1
		Накладные расходы -	Тенге			7060				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3414				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			60314				

РАЗДЕЛ 21. Пожарная лестница

896	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,5	1495,27	100,89	748	50	96	0,85	--
		м3		123,75	38,25	62	19	118	0,18	--
897	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,6	7560,35	95,97	12097	154	1357	4,90	8
		м3		771,75	36,25	1235	58	105	0,18	--
898	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11,784	245,44	3,82	2892	45	539	0,21	2
		м2		37,35	1,44	440	17	118	0,01	--
899	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,06	172357,31	536,06	10341	32	3004	289,00	17
		1т		47475,00	202,50	2849	12	105	0,99	--
900	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций	0,0698	173037,97	11119,34	12078	776	862	42,50	3
		1т		7560,00	4200,75	528	293	105	20,52	1
901	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,5195	4658,59	2861,37	2420	1486	789	5,88	3
		т		1067,22	620,10	554	322	90	1,98	1
902	С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм	22,96	1339,00	--	30743	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
903	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	11,46301	100,70	0,07	1154	1	726	0,37	4
		м2		60,30	0,02	691	--	105	--	--

904	Е0109-29-1	Монтаж ограждения	1,01284	13711,47	5475,87	13888	5546	6010	28,90	29
		т		5040,00	1552,87	5105	1573	90	5,46	6
905	С12021-268	Сварная решетка ограждения	1,01284	134000,00	--	135721	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
906	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	29,37236	20,36	0,02	598	1	110	0,02	1
		м2		4,16	--	122	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			222680	8091	13493		68
			Тенге			11586	2294			9
		Накладные расходы -	Тенге			13493				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14170				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			250343				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:№791-2-1	Тенге			10536797				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-2-2

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ								
2	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	20	294,48	3,96	5890	79	1374	0,30	6
		м		52,20	1,49	1044	30	128	0,01	0
12	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	436	10,99	--	4792	--	5966	0,05	22
		м		10,69	--	4661	--	128	--	--
13	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	72	11,13	--	801	--	985	0,05	4
		м		10,69	--	770	--	128	--	--
14	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горяче го водоснабжения диам. до 200 мм	56	11,76	--	658	--	766	0,05	3
		м		10,69	--	599	--	128	--	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12141	79	9091		29
			Тенге			7074	30			
		Накладные расходы -	Тенге			9091				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1274				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			22506				

РАЗДЕЛ 4. ВЕНТИЛЯЦИЯ

Отводы

151	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	11	1258,00	38,84	13838	427	15401	6,30	69
		шт		1079,66	14,18	11876	156	128	0,07	1
156	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	3	712,67	29,90	2138	90	2667	3,83	11
		шт		682,76	11,81	2048	35	128	0,05	--

Приточный агрегат ТА-2000EL

159	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	2	9346,91	1057,91	18694	2116	19160	42,11	84
		шт		7087,50	396,90	14175	794	128	1,93	4
161	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	2	456,20	24,20	912	48	458	1,00	2
		ш		239,00	2,30	478	5	95	0,01	--

Приточный агрегат Breezart 2500MC

162	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
		шт		7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2
164	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	456,20	24,20	456	24	229	1,00	1
		ш		239,00	2,30	239	2	95	0,01	--

Приточный агрегат /лист 12/

165	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258,00	38,84	1258	39	1400	6,30	6
		шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	--

167	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	456,20	24,20	456	24	229	1,00	1
		шт		239,00	2,30	239	2	95	0,01	--
168	Е0120-41-3	Установка виброизоляторов номер 40	5	337,81	0,57	1689	3	591	0,50	3
		шт		92,14	0,24	461	1	128	--	--
169	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,6	1309,04	7,30	785	4	748	6,04	4
		м2		970,99	2,36	583	1	128	0,01	--
170	Е0120-35-1	Установка калориферов массой до 0,1 т	2	1009,55	118,88	2019	238	2214	5,11	10
		шт		819,79	44,89	1640	90	128	0,22	--
171	СТОО"Промвентиляция"	Калорифер КВС8	2	18589,47	--	37179	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
172	Е0120-30-1	Установка подставки под вентиляционное оборудование	128	107,97	1,26	13820	161	1545	0,05	7
		кг		8,96	0,47	1146	60	128	--	--
173	Е0120-37-1	Установка фильтров ячейковых	1,6	904,10	44,49	1447	71	1587	4,35	7
		м2		758,36	16,54	1213	26	128	0,08	--
174	С131309-6	Фильтры воздушные ячейковые: ФЯР	3	2300,00	--	6900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
175	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Переход/	1,8	1115,92	8,82	2009	16	365	0,96	2
		м2		155,22	3,31	279	6	128	0,02	--
176	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм/Переход/	0,882	1174,73	9,61	1036	8	237	1,28	1
		м2		206,72	3,59	182	3	128	0,02	--
177	Е0120-28-1	Установка дверей герметических штампованных размером 1250х500 мм	1	4168,98	127,82	4169	128	565	2,10	2
		шт		394,54	47,25	395	47	128	0,23	--
178	Е0120-28-5	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм	1	5068,98	127,82	5069	128	565	2,10	2
		шт		394,54	47,25	395	47	128	0,23	--

179	Е0120-26-9	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-4 сечением 400х300 мм	1	6941,31	18,60	6941	19	411	1,91	2
		шт		314,21	7,09	314	7	128	0,03	--
180	Е0120-15-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1600 мм	1	374,15	14,60	374	15	357	1,68	2
		шт		274,05	4,72	274	5	128	0,03	--
181	С131306-26	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800х1000	1	40500,00	--	40500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
188	Е0120-13-17	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 4500 мм	1	1818,76	96,27	1819	96	1591	7,52	8
		шт		1207,24	35,44	1207	35	128	0,18	--
189	СТОО"Промвентиляция"	Огнезадерживающий клапан АЗЕ 027-01	1	22036,73	--	22037	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
196	Е0120-34-1	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т	2	1609,69	242,70	3219	485	3502	7,88	16
		шт		1278,11	89,78	2556	180	128	0,44	1
197	СТОО"Промвентиляция"	Электрическая завеса КЭВ-6П323Е	1	39601,52	--	39602	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
198	СТОО"Промвентиляция"	Электрическая завеса КЭВ-9П403Е	1	47674,32	--	47674	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
199	Е0120-28-7	Установка лючков герметических на вытяжных воздуховодах	2	446,25	85,69	893	171	720	1,32	3
		шт		248,06	33,07	496	66	128	0,16	--
200	С131312-16	Заглушка нитометражного лючка, СТД-8281	2	39,00	--	78	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			286358	5369	64122		1127
			Тенге			48364	1979			43
	Стоимость оборудования -		Тенге			109313				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			109313				
		Накладные расходы -	Тенге			64122				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14470				

Сдача и испытание -	Тенге			8333				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			373283				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:№791-2-2	Тенге			395789				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-2-3

на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
1	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	190	436,10	12,19	82859	2316	72247	1,64	312
		м		292,50	4,57	55575	868	128	0,02	4
2	С130804-35	**Муфта, d 20 мм**	1,6	80,00	--	128	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	190	32,00	--	6080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0116-14-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	87	333,53	7,90	29017	687	26136	1,29	112
		м		231,75	2,95	20162	257	128	0,01	1
5	С130804-36	**Муфта, d 25 мм**	0,4	122,00	--	49	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	87	53,00	--	4611	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-14-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм**	24	310,32	5,28	7448	127	5853	1,05	25
		м		188,55	1,98	4525	48	128	0,01	--

8	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24	90,00	--	2160	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	10	412,02	6,65	4120	67	3258	1,40	14
		м		252,00	2,50	2520	25	128	0,01	--
10	С130804-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	164,00	--	1640	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	3	465,38	9,63	1396	29	842	1,22	4
		м		215,78	3,60	647	11	128	0,02	--
12	С130804-73 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	432,00	--	1296	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	8	266,00	--	2128	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	10	313,00	--	3130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	2	313,00	--	626	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-1434 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	67,00	--	1340	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				Водомерный узел						
17	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
18	СТОО"АКватория Актобе"	Счетчики /водомеры/ холодной воды FLODIS с радиомодулем д 20мм	1	21994,83	--	21995	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130905-11	Фильтр сетчатый, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	1957,00	--	1957	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	--
		комплект		41,72	--	42	--	128	--	--
21	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
22	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	3500,00	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	202,00	--	808	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	350,00	--	350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	2	251,00	--	502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Кран поливочный						
26	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	6	7932,57	1,57	47595	9	415	0,30	2
		1кран		54,00	--	324	--	128	--	--
27	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	3	623,70	14,12	1871	42	406	0,55	2
		м		100,35	5,29	301	16	128	0,03	--
28	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	3	10,99	--	33	--	41	0,05	--
		м		10,69	--	32	--	128	--	--
29	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,78	148,40	0,07	116	--	88	0,65	1
		м2		108,00	0,02	84	--	105	--	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**232138**	**3359**	**110116**		**474**
			Тенге			**84789**	**1256**			**6**
		Накладные расходы -	Тенге			**110116**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**20535**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**362789**				

РАЗДЕЛ 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

30	**Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стекловолоконных труб наружным диам. 20 мм**	**191**	**439,78**	**12,19**	**83998**	**2328**	**72628**	**1,64**	**313**
		м		**292,50**	**4,57**	**55868**	**873**	**128**	**0,02**	**4**
31	**С130804-1913 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**191**	**75,00**	--	**14325**	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	**Е0116-14-2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	**173**	**333,53**	**7,90**	**57701**	**1367**	**51972**	**1,29**	**223**
		м		**231,75**	**2,95**	**40093**	**510**	**128**	**0,01**	**2**
33	**С130804-36**	**Муфта, d 25 мм**	**0,4**	**122,00**	--	**49**	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
34	**С130804-1914 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**173**	**119,00**	--	**20587**	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	**Е0116-14-3**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм**	**45**	**310,32**	**5,28**	**13964**	**238**	**10975**	**1,05**	**47**
		м		**188,55**	**1,98**	**8485**	**89**	**128**	**0,01**	--
36	**С130804-1915 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**45**	**198,00**	--	**8910**	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	**С130901-6**	**Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм**	**18**	**266,00**	--	**4788**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

38	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	2	313,00	--	626	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С130804-1434 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	67,00	--	1340	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			206288	3933	135575		620
			Тенге			95961	1472			7
		Накладные расходы -	Тенге			135575				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20512				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			362375				

РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ

43	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	92	620,54	0,64	57090	59	12536	0,58	53
		м		106,20	0,25	9770	23	128	--	--
53	С131101-60	Сифоны-ревизии для душевого поддона диаметром 50 мм	5	284,00	--	1420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С130804-60 прим.	Ревизия, d-110 мм	1	6190,00	--	6190	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С130810-183	Прочистка, диаметр 100 мм	15	523,00	--	7845	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С130810-182	Прочистка, d 50 мм	36	227,00	--	8172	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0109-29-1	Монтаж футляра	0,07888	13711,47	5475,87	1082	432	468	28,90	2
		т		5040,00	1552,87	398	122	90	5,46	--
58	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	2	2145,00	--	4290	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			86089	491	13004		
			Тенге			10168	145			
		Накладные расходы -	Тенге			13004				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5946				

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			105038				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:№791-2-3	Тенге			830202				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-2-4

на ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-щих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
1	Ц0108-572-7	Монтаж вводно-распределительных устройств	7	3458,00	241,00	24206	1687	4564	4,00	28
		шт		630,00	56,30	4410	394	95	0,33	2
30	С151803-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛ3	238	84,00	--	19992	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	7	892,90	17,90	6250	125	2635	2,00	14
		шт		394,00	2,30	2758	16	95	0,01	--
32	СТОО"ДинарЭлектромаш"	Магнитный пускатель ПМ 12-010-260 10А /нереверсивный/	5	2616,34	--	13082	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СТОО"ДинарЭлектромаш"	Магнитный пускатель ПМ 12-010-260 25А /нереверсивный/	1	3360,32	--	3360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СТОО"ДинарЭлектромаш"	Магнитный пускатель ПМ 12-010-260 10А /реверсивный/	1	4228,94	--	4229	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	30	61,90	3,30	1857	99	667	0,14	4
		м		23,00	0,40	690	12	95	--	--
36	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	20	330,10	24,10	6602	482	2251	0,70	14
		шт		116,00	2,50	2320	50	95	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			79578	2393	10117		60

		Тенге			10178	472			2
Стоимость оборудования -		Тенге			20671				
	Накладные расходы -	Тенге			10117				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4141				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			93836				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:№791-2-4	Тенге			93836				
	в том числе оборудование	чел.-ч			20671				4452

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-2-5

на СЛАБЫЕ ТОКИ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-щих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
1	Ц0110-667-2	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей**	1	7509,60	1,60	7510	2	6440	38,00	38
		шт		7155,00	--	7155	--	90	--	--
2	СТОО"ELECTRA"	**Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный "ГРАНИТ 24"**	1	7839,24	--	7839	--	--	--	--
		прибор		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-668-3	**Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении**	209	457,50	1,60	95618	334	82200	2,00	418
		шт		437,00	--	91333	--	90	--	--
4	СТОО"ELECTRA"	**Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45**	85	377,05	--	32050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	СТОО"ELECTRA"	**Извещатель пожарный ТЕПЛОВОЙ ИП 101-1А**	124	288,73	--	35802	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0110-668-2	**Извещатели ручные в нормальном исполнении**	10	369,90	1,60	3699	16	3123	2,00	20
		шт		347,00	--	3470	--	90	--	--
7	СТОО"ELECTRA"	**Извещатель пожарный ручной ИПР3СУ**	10	520,20	--	5202	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0110-698-1	**Коробка универсальная ответвительная на стене**	44	92,40	--	4066	--	3564	0,50	22
		шт		90,00	--	3960	--	90	--	--

9	С151802-21	Коробка универсальная УК-II	44	59,00	--	2596	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	2250	61,10	0,80	137475	1800	99023	0,28	630
		м		48,80	0,10	109800	225	90	--	1
11	СТОО"ELECTRA"	Кабель КРВПМ 2х2х0,5 мм2	2295	19,20	--	44068	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0110-669-3	Аккумулятор резервного питания	1	994,30	1,60	994	2	842	5,00	5
		шт		936,00	--	936	--	90	--	--
13	СТОО"ELECTRA"	АККУМУЛЯТОР РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ,А-7,0	1	921,69	--	922	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0110-671-2	Прокладка кабельного канала	1700	61,10	0,80	103870	1360	74817	0,28	476
		м		48,80	0,10	82960	170	90	--	1
15	СТОО"ELECTRA"	Кабельный канал 10х12	1734	13,96	--	24215	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,20	--	1526	--	1296	9,00	9
		шт		1440,00	--	1440	--	90	--	--
17	СТОО"ELECTRA"	Источник вторичного электропитания резервированный "ИВЭПР 12/2"	1	2136,64	--	2137	--	--	--	--
		прибор		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0110-671-2	Шнур двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	4	61,10	0,80	244	3	176	0,28	1
		м		48,80	0,10	195	--	90	--	--
19	СТОО"ELECTRA"	Шнур ШВВП 2х0,75	4	18,15	--	73	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-409-1 прим.	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	50	108,60	48,90	5430	2445	2461	0,22	11
		м		39,60	12,20	1980	610	95	0,07	4
21	С130804-28прим.	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	5	664,00	--	3320	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			518655	5962			1630
			Тенге			303229	1005			6
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			9976				
		Накладные расходы -	Тенге			273941				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46957				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			839553				
		РАЗДЕЛ 2. Звуковое и световое оповещение о пожаре								
22	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	18	241,70	91,00	4351	1638	2680	0,82	15
		шт		131,00	25,70	2358	463	95	0,15	3
23	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-УЗ	18	462,00	--	8316	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0110-682-1	Сигнализация вызывная: пульт или табло	9	768,00	--	6912	--	5800	4,00	36
		шт		716,00	--	6444	--	90	--	--
25	СТОО"ELECTRA"	Световой оповещатель "Призма -201"	9	663,34	--	5970	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	470	23,20	2,10	10904	987	7501	0,10	47
		м		16,50	0,30	7755	141	95	--	1
27	СТОО"ELECTRA"	Кабель КРВПМ 1х2х0,5 мм2	479,4	10,47	--	5021	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			41474	2625			98
			Тенге			16557	604			4
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			5970				
		Накладные расходы -	Тенге			15980				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3089				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			60543				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:№791-2-5	Тенге			900096				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-2-7

на ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

N п/п	Шифр и № позиции	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		

N п/п	Позиция норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	чество	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживаю-щих на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ СТОЛОВОЙ								
6	1203-65	**Прилавок-витрина холодильная "ПВВ(Н)-70М"**	1	98340,00	--	98340	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	5101-151	**Хлеборезка**	1	90025,00	--	90025	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	1203-48	**Машина тестомесительная ТММ-140**	1	89971,00	--	89971	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	5101-135	**Картофелечистка**	1	82933,00	--	82933	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	5101-150	**Шкаф холодильный, 1565x785x2052**	1	139240,00	--	139240	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	5101-142	**Машина посудомоечная универсальная**	1	261910,00	--	261910	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**762419**				**190**
			Тенге							**1**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**762419**				
		Накладные расходы -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**0**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**762419**				
		РАЗДЕЛ 8. Оборудованиеи мебель кабинета НВП и оружейной комнаты								
100	5101-256	**Огнетушитель порошковый**	1	2540,00	--	2540	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**2540**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			**2540**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2540**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**2540**				
		РАЗДЕЛ 13. Оборудование и мебель актового зала , артистических комнат								

124	1304-4	Вешалка для костюмов на катках	2	4924,00	--	9848	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			9848	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			9848				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			9848				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			9848				
		РАЗДЕЛ 15. Противопожарный инвентарь								
145	5101-250	Багор	1	380,00	--	380	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
146	5569-2	Бачок для воды вместимостью 200 л	2	5380,00	--	10760	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
147	5101-251	Ведро пожарное	2	340,00	--	680	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
148	5101-252	Лестница-палка	1	3460,00	--	3460	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
149	5101-253	Лом	2	200,00	--	400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
150	5101-254	Лопата железная	2	288,00	--	576	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
151	5101-255	Ножницы для резки	1	280,00	--	280	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
152	5101-256	Огнетушитель порошковый	12	2540,00	--	30480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
153	5101-257	Топор	2	420,00	--	840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
154	5101-258	Фонарь электрический (аккумуляторный)	3	1540,00	--	4620	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			52476	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			52476				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			52476				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			52476				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			827283				

	ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			827283				211

ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2 #ССЫЛКА!
в том числе стоимость оборудования #ССЫЛКА!

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-3-1

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего; рабочих, обслуживаю-щих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
20	Е0134-53-1	**Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов**	1,2	4075,68	221,40	4891	266	1076	4,87	6
		м2		812,25	84,38	975	101	100	0,41	--
21	С11011-792	**Скобяные изделия для крышки бункера**	1	843,00	--	843	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0113-44-7	**Очистка щетками металлических поверхностей**	3,5	60,75	--	213	--	191	0,34	1
		м2		60,75	--	213	--	90	--	--
23	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	3,5	21,80	0,05	76	--	18	0,03	--
		м2		5,81	0,02	20	--	90	--	--
24	Е0113-26-6 к=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	3,5	40,72	0,04	143	--	26	0,04	--
		м2		8,32	--	29	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6166	266	1311		7
			Тенге			1237	101			
		Накладные расходы -	Тенге			1311				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			449				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7926				
		РАЗДЕЛ 7.Оконные проемы								
86	Е0115-165-5	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных**	11,22	282,02	0,16	3164	2	2567	1,26	14
		м2		217,80	0,07	2444	1	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3164	2	2567		44
			Тенге			2444	1			1

		Накладные расходы -	Тенге			2567				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			344				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			6075				
		РАЗДЕЛ 8. Ворота металлические								
		Створка СТП								
87	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	0,19138	151776,57	17434,99	29047	3337	1736	41,40	8
		т		7650,00	2428,67	1464	465	90	8,15	2
88	Е0109-47-1Изм. и доп.вып.12	Облицовка ворот стальным профилированным листом	4,64	55,95	2,99	260	14	208	0,30	1
		м2		48,83	0,97	227	5	90	--	--
89	С11011-3631 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	4,64	646,00	--	2997	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Теплоизоляция								
90	Е0126-33-5	Теплоизоляция ворот изделиями из пенопласта насухо	0,24	10369,79	169,49	2489	41	409	9,47	2
		м3		1642,50	63,00	394	15	100	0,31	--
		Закладная деталь								
91	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,10916	93997,62	304,24	10261	33	3804	198,00	22
		1т		33075,00	114,75	3610	13	105	0,56	--
92	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	22,6	20,36	0,02	460	--	85	0,02	--
		м2		4,16	--	94	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			45514	3425	6242		34
			Тенге			5789	497			2
		Накладные расходы -	Тенге			6242				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3105				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			54861				
		РАЗДЕЛ 9.Полы								
101	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	52,866	28,56	0,22	1510	12	1209	0,10	5
		м		18,50	0,09	978	5	123	--	--
				Тип 2(6,62м2)						

109	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	6,62	902,18	11,72	5972	78	1434	1,06	7
		м2		171,68	4,39	1137	29	123	0,02	--
110	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	7,282	137,96	0,32	1005	2	374	0,24	2
		м		41,63	0,11	303	1	123	--	--
				Тип 3(3,5м2)						
117	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	3,5	902,18	11,72	3158	41	758	1,06	4
		м2		171,68	4,39	601	15	123	0,02	--
118	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	3,85	137,96	0,32	531	1	198	0,24	1
		м		41,63	0,11	160	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			12176	134	3973		19
			Тенге			3179	50			
		Накладные расходы -	Тенге			3973				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			969				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			17118				
		РАЗДЕЛ 10.Внутренняя отделка								
120	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	58,18	17,43	0,12	1014	7	842	0,09	5
		м2		13,73	0,05	799	3	105	--	--
122	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	115,85	17,43	0,12	2019	14	1676	0,09	10
		м2		13,73	0,05	1591	6	105	--	--
123	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону (в санузле и душевой)	20,19	1019,91	2,10	20592	42	7076	2,00	40
		м2		333,00	0,79	6723	16	105	--	--
125	Е0115-152-1	Окраска водными составами (откосов) внутри помещений известковая по штукатурке	11,91	17,43	0,12	208	1	172	0,09	1
		м2		13,73	0,05	164	1	105	--	--
				Наружная отделка цоколя						
126	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен /под шубу/	7,256	233,90	1,96	1697	14	833	0,61	4
		м2		108,90	0,45	790	3	105	0,03	--

		Отмостка								
127	**Е0111-2-4**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	**4,228**	**1865,80**	**--**	**7889**	**--**	**2761**	**3,24**	**14**
		м3		**531,00**	**--**	**2245**	**--**	**123**	**--**	**--**
128	**Е0111-2-9**	**Устройство бетонной отмостки толщ.100мм из бетона кл.В7,5**	**4,228**	**6550,81**	**--**	**27697**	**--**	**2949**	**3,66**	**15**
		м3		**567,00**	**--**	**2397**	**--**	**123**	**--**	**--**
129	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**4,31256**	**106,00**	**--**	**457**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Пандус(2,0х1,5м2)								
130	**Е0111-2-1**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	**0,3**	**1143,41**	**--**	**343**	**--**	**176**	**2,99**	**1**
		м3		**477,00**	**--**	**143**	**--**	**123**	**--**	**--**
131	**Е0111-2-9**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл В10**	**0,5**	**7161,79**	**--**	**3581**	**--**	**349**	**3,66**	**2**
		м3		**567,00**	**--**	**284**	**--**	**123**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**65497**	**78**	**16834**		**92**
			Тенге			**15136**	**29**			
		Накладные расходы -	Тенге			**16834**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4940**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**87271**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:№793-2-1	Тенге			**173251**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-3-4

на ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Прокладка кабелей								
1	**Ц0108-146-2**	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг**	**119,1**	**73,10**	**20,80**	**8706**	**2477**	**3145**	**0,14**	**17**
		м		**23,40**	**4,40**	**2787**	**524**	**95**	**0,03**	**3**
2	**Ц0108-148-1**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	**108,5**	**27,70**	**2,10**	**3005**	**228**	**2082**	**0,10**	**11**
		м		**19,70**	**0,50**	**2137**	**54**	**95**	**--**	**--**

3	С151601-590 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	0,028662	467700,00	--	13405	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
4	С151601-589 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,023868	285100,00	--	6805	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
5	С151601-588 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,077316	192700,00	--	14899	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
6	С151601-587 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,102306	125400,00	--	12829	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-408-2	Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр до 40 мм	35,7	288,10	142,00	10285	5069	5589	0,67	24
		м		129,00	35,80	4605	1278	95	0,21	7
8	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	35,7	191,00	--	6819	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-409-1	Кабельные каналы 20х10	55,7	108,60	48,90	6049	2724	2741	0,22	12
		м		39,60	12,20	2206	680	95	0,07	4
10	СДинарЭлектромап	Кабельные каналы 20х10	55,7	19,20	--	1070	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

11	Ц0108-409-2	Кабельные каналы 40х25	10,9	147,30	73,00	1606	796	702	0,29	3
		м		49,50	18,30	540	199	95	0,11	1
12	СДинарЭлектромаш	Кабельные каналы 40х25	55,7	57,61	--	3209	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-409-3	Кабельные каналы 60х40	6,2	180,30	91,60	1118	568	474	0,33	2
		м		57,40	23,00	356	143	95	0,13	1
14	СДинарЭлектромаш	Кабельные каналы 60х40	55,7	104,74	--	5834	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			95638	11862	14733		69
			Тенге			12631	2878			17
		Накладные расходы -	Тенге			14733				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6622				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			116993				
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
15	Ц0108-572-7	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	3458,00	241,00	3458	241	652	4,00	4
		шт		630,00	56,30	630	56	95	0,33	--
16	ТОО"ДинарЭлектромаш"	Шкаф распределительный ПР11-1051-31У2	1	11289,98	--	11290	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Щит ЩРН-6								
17	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
18	ТОО"ДинарЭлектромаш"	Щит распределительный ЩРН-6	1	1418,49	--	1418	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Щит силовой ПР11-73504-54У2								
19	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	2	514,00	105,00	1028	210	521	2,00	4
		шт		254,00	20,30	508	41	95	0,12	--
20	ТОО"ДинарЭлектромаш"	Щит силовой ПР11-73504-54У2	2	36483,49	--	72967	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0121-24-13	Установка трансформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	314,30	20,67	314	21	247	1,26	1
		шт		220,50	8,19	221	8	108	0,04	--

22	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Кабель и провод						
23	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	60,8	26,92	--	1637	--	1625	0,15	9
		м		24,75	--	1505	--	108	--	--
24	С151607-174 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ПШВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,033762	29956,00	--	1011	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
25	С151607-176 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ПШВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,028254	47878,00	--	1353	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	13,7	27,70	2,10	379	29	263	0,10	1
		м		19,70	0,50	270	7	95	--	--
27	С151601-589 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,013974	285100,00	--	3984	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0108-409-2	Кабельные каналы 40х25	26,3	147,30	73,00	3874	1920	1694	0,29	8
		м		49,50	18,30	1302	481	95	0,11	3
29	СДинарЭлектромаш	Кабельные каналы 40х25	26,3	57,61	--	1515	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				Заземление						
30	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,816	218,93	--	1492	--	1686	1,54	10
		м3		218,93	--	1492	--	113	--	--
31	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,816	134,10	--	914	--	1033	0,97	7
		м3		134,10	--	914	--	113	--	--
32	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6,816	21,55	4,52	147	31	113	0,11	1

			м3		17,03	--	116	--	97	--	--
33	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2		14,2	61,90	3,30	879	47	316	0,14	2
			м		23,00	0,40	327	6	95	--	--
34	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм		4	431,60	21,60	1726	86	577	0,90	4
			шт		149,00	2,90	596	12	95	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			114622	2689	8988		53
				Тенге			8134	631			4
	Стоимость оборудования -			Тенге			85675				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			85675				
		Накладные расходы -		Тенге			8988				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2276				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			125886				
		РАЗДЕЛ 3. Электроосвещение									
35	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды		8	169,86	57,56	1359	460	1061	0,55	4
			шт		86,85	35,93	695	287	108	0,16	1
36	С151701-83	Светильники тип НПП03-60-001-УХЛ4		8	209,00	--	1672	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды		2	313,00	131,00	626	262	296	0,75	2
			шт		119,00	36,90	238	74	95	0,21	--
38	С151701-81	Светильники тип НПБ-12-40/Х9-01		2	209,00	--	418	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СТОО"Каспий Свет"	Лампы энергосберегающие,тип Spiral 42W E27		10	642,39	--	6424	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке		2	35,40	--	71	--	64	0,19	--
			шт		29,48	--	59	--	108	--	--
41	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С16-222		2	156,00	--	312	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей при открытой проводке		2	45,74	--	91	--	67	0,20	--

		шт		31,05	--	62	--	108	--	--
43	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип С56-124	62	182,00	--	11284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	5	34,70	--	174	--	159	0,19	1
		шт		29,48	--	147	--	108	--	--
45	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РС16-227	5	237,00	--	1185	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые,степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых иоткрытых электропроводок, диаметр 10 6 мм, высота3 5,5 мм, тип КОС-2	0,009	26100,00	--	235	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			23850	722			8
			Тенге			1201	361			2
		Накладные расходы -	Тенге			1647				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1530				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			27027				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №791-3-4	Тенге			269906				
		в том числе стоимость оборудования				85675				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-3-5

на ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ								
1	Е0118-2-9	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на газе теплопроизводительностью до 0,64 МВт /0,55 Гкал/ч/(Кубовая)	2	19713,12	3309,32	39426	6619	33194	68,80	138
		котел		11726,55	1239,86	23453	2480	128	6,05	12
5	Ц0108-485-21	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску	2	95539,00	1899,00	191078	3798	11149	26,00	52
		шт		5400,00	468,01	10800	936	95	2,71	5

6	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	8	3150,83	123,78	25207	990	23874	13,39	107
		1насос		2285,05	46,35	18280	371	128	0,23	2
7	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети, масса до 0.15 т	8	456,20	24,20	3650	194	1834	1,00	8
		шт		239,00	2,30	1912	18	95	0,01	--
10	СПрайс лист	Насос циркуляционный горячего водоснабжения DAV "VA35/180"	2	8564,02	--	17128	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	СПрайс лист	Насос "AQUAJET 92M"	2	22888,59	--	45777	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			318616	11601	70051		305
			Тенге			54445	3805			19
		Накладные расходы -	Тенге			70051				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23320				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			411987				
		РАЗДЕЛ 2. Установка расширительных баков								
12	Е0118-10-3	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,2 м3	2	758,67	70,66	1517	141	1703	3,74	7
		1бак		639,63	25,49	1279	51	128	0,13	--
13	СПрайс лист	Расширительный бак емкостью 200 литров	2	18779,40	--	37559	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью до 0,1 м3	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,74	4
		1бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	--
15	СПрайс лист	Расширительный бак емкостью 24 литров	1	2918,68	--	2919	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0118-12-1	Установка поддонов металлических для баков вместимостью до 2 м3	3	260,58	40,42	782	121	908	1,37	4
		1поддон		220,16	16,22	660	49	128	0,07	--
		Площадка под бак								
17	Е0109-62-4	Изготовление металлической площадки под бак	0,51018	26511,76	7742,62	13526	3950	8636	95,00	48
		т		17100,00	1709,17	8724	872	90	6,42	3

18	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций	0,51018	9751,19	2162,21	4975	1103	1575	17,30	9
		т		3015,00	415,31	1538	212	90	1,56	1
19	С130806-230 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х6 мм	8,34	1201,00	--	10016	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-843 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Балки двутавровые из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0411	69800,00	--	2869	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С11011-870	Сталь листовая ромбического рифления, толщина 2,5 мм, из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,0752	43100,00	--	3241	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 6-12 мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки Ст3сп	0,01256	63800,00	--	801	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С11041-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	0,076	45500,00	--	3458	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0533	47200,00	--	2516	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-887 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0,0706	55877,00	--	3945	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Опорная часть стоек						
26	С11011-843 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Балки двутавровые из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0552	69800,00	--	3853	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С11041-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0077	45500,00	--	350	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

28	Е0113-44-7	Очистка щетками	14,79522	60,75	--	899	--	809	0,34	5
		м2		60,75	--	899	--	90	--	--
29	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей металлических конструкции бензином	14,79522	23,19	0,11	343	2	196	0,09	1
		м2		14,65	0,05	217	1	90	--	--
30	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,79522	21,80	0,05	322	1	78	0,03	--
		м2		5,81	0,02	86	--	90	--	--
31	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	14,79522	20,36	0,02	301	--	55	0,02	--
		м2		4,16	--	62	--	90	--	--
32	С11021-23	Брусья необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, толщина 150 мм и более, IV сорта	0,15	7880,00	--	1182	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	0,15	573,75	28,11	86	4	24	0,78	--
		м3		123,75	10,58	19	2	120	0,05	--
34	Е0118-5-1	Установка водоподготовительной установки Q=1м3/час вместимостью до 1 м3	1	4637,51	409,41	4638	409	3222	13,80	14
		шт		2363,85	152,95	2364	153	128	0,75	1
35	СПрайс лист	Водоподготовительная установка Q-1м3/час DA LOGIX/M/9/E	1	62842,38	--	62842	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0118-16-5	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 133 мм	1	25403,79	218,22	25404	218	1815	7,88	8
		1шт		1337,20	81,11	1337	81	128	0,40	--
37	Ц0108-104-1	Теплообменник	2	2432,00	497,00	4864	994	3129	9,00	18
		шт		1537,00	110,00	3074	220	95	0,64	1
38	ТОО"Прайс лист"	Теплообменник пластинчатый(Дания) V 1,0м3/час	2	27559,87	--	55120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			252907	7015	23001		120
			Тенге			20898	1666			7
		Накладные расходы -	Тенге			23001				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16554				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			292462				

РАЗДЕЛ 3. Емкость питательной/исходной/воды V=0,5 м3

39	Е0118-10-6	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,5 м3	1	10542,94	102,30	10543	102	1913	8,93	9
		1бак		1455,39	39,40	1455	39	128	0,19	--
40	ТОО"АкваГаз"	Емкость ПВХ для химподготовленной воды 500л	1	7226,87	--	7227	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Площадка бод бак						
41	Е0109-62-4	Изготовление металлической площадки под бак	0,51018	26511,76	7742,62	13526	3950	8636	95,00	48
		т		17100,00	1709,17	8724	872	90	6,42	3
42	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций	0,51018	9751,19	2162,21	4975	1103	1575	17,30	9
		т		3015,00	415,31	1538	212	90	1,56	1
43	С130806-230 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х6 мм	8,34	1201,00	--	10016	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	С11011-843 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Балки двутавровые из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0411	69800,00	--	2869	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С11011-870	Сталь листовая ромбического рифления, толщина 2,5 мм, из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,0752	43100,00	--	3241	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 6-12 мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки Ст3сп	0,01256	63800,00	--	801	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С11041-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	0,076	45500,00	--	3458	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0533	47200,00	--	2516	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С11011-887 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0,0706	55877,00	--	3945	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		Опорная часть стоек								
50	С11011-843 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Балки двутавровые из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0552	69800,00	--	3853	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С11041-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0077	45500,00	--	350	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0113-44-7	Очистка щетками	14,79522	60,75	--	899	--	809	0,34	5
		м2		60,75	--	899	--	90	--	--
53	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей металлических конструкции бензином	14,79522	23,19	0,11	343	2	196	0,09	1
		м2		14,65	0,05	217	1	90	--	--
54	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,79522	21,80	0,05	322	1	78	0,03	--
		м2		5,81	0,02	86	--	90	--	--
55	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	14,79522	20,36	0,02	301	--	55	0,02	--
		м2		4,16	--	62	--	90	--	--
56	С11021-23	Брусья необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, толщина 150 мм и более, IV сорта	0,15	7880,00	--	1182	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	0,15	573,75	28,11	86	4	24	0,78	--
		м3		123,75	10,58	19	2	120	0,05	--
		Взрывной клапан на газоходе								
58	Е0109-53-1	Монтаж взрывного клапана	0,02006	14806,01	1133,15	297	23	240	82,10	2
		т		12892,50	398,25	259	8	90	1,95	--
59	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0213438	154400,00	--	3295	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,58174	20,36	0,02	12	--	2	0,02	--
		м2		4,16	--	2	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			74058	5185	13528		75
			Тенге			13260	1134			4

		Накладные расходы -	Тенге			13528					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5255					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			92841					

РАЗДЕЛ 4. Технологические трубопроводы

61	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	5	422,48	3,96	2112	20	344	0,30	1
		м		52,20	1,49	261	7	128	0,01	--
62	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	32	606,31	7,95	19402	254	2804	0,37	12
		м		65,48	2,97	2095	95	128	0,01	--
63	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	42	1565,57	27,87	65754	1171	10250	1,04	44
		м		180,23	10,44	7570	438	128	0,05	2
64	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	10	801,76	15,99	8018	160	1563	0,66	7
		м		116,10	5,99	1161	60	128	0,03	--
65	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	11	422,48	3,96	4647	44	756	0,30	3
		м		52,20	1,49	574	16	128	0,01	--
66	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	13	801,76	15,99	10423	208	2032	0,66	9
		м		116,10	5,99	1509	78	128	0,03	--
67	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	12	606,31	7,95	7276	95	1051	0,37	4
		м		65,48	2,97	786	36	128	0,01	--
68	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	14	472,48	3,96	6615	55	962	0,30	4
		м		52,20	1,49	731	21	128	0,01	--

69	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	20	965,42	12,21	19308	244	2496	0,56	11
		м		92,93	4,57	1859	91	128	0,02	--
70	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	25	623,70	14,12	15593	353	3380	0,55	14
		м		100,35	5,29	2509	132	128	0,03	1
71	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	8	935,75	20,80	7486	166	1416	0,73	6
		м		130,50	7,79	1044	62	128	0,04	--
72	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	13	623,70	14,12	8108	184	1758	0,55	7
		м		100,35	5,29	1305	69	128	0,03	--
73	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	5	422,48	3,96	2112	20	344	0,30	1
		м		52,20	1,49	261	7	128	0,01	--
74	С130901-101	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, до Dy 40 мм	14	5320,00	--	74480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С130904-15	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	4	495,00	--	1980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С130904-14	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	4	340,00	--	1360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	117	10,99	--	1286	--	1601	0,05	6
		м		10,69	--	1251	--	128	--	--
78	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	93	11,13	--	1035	--	1273	0,05	5
		м		10,69	--	994	--	128	--	--

79	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	31	473,47	39,24	14678	1216	10714	1,47	46
		1шт		254,25	15,75	7882	488	128	0,07	2
80	С130903-29	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	11	799,00	--	8789	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	С130903-28	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	692,00	--	692	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	С130903-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	5	340,00	--	1700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	С130903-25	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	292,00	--	292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	13	6880,00	--	89440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	26	202,00	--	5252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	13	1659,93	90,13	21579	1172	8012	2,60	34
		1шт		447,75	33,75	5821	439	128	0,16	2
87	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	3	22100,00	--	66300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	6	671,00	--	4026	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	8	10400,00	--	83200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

90	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	16	272,00	--	4352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	С130903-22	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	2	3700,00	--	7400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6911,88	72,98	6912	73	240	0,94	1
		1фильтр		159,91	27,81	160	28	128	0,13	--
93	Е0118-21-1	Установка умягчителя для очистки воды	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
94	ТОО"АкваГаз"	Полифосфатный умягчитель воды с фильтром тонкой очистки	1	3351,59	--	3352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2	960,18	1,62	1920	3	148	0,32	1
		комплект		57,94	--	116	--	128	--	--
96	Е0118-22-3	Установка манометров	2	65,18	1,62	130	3	148	0,32	1
		комплект		57,94	--	116	--	128	--	--
97	ТОО"АкваГаз"	Электроконтактный манометр ТМВ 1-10	2	6074,76	--	12150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
99	С130904-14	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	4	340,00	--	1360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0116-17-1	Установка клапанов предохранительных диам. 25 мм	1	702,92	30,04	703	30	423	1,86	2
		1шт		319,50	11,25	320	11	128	0,06	--
101	С130903-15	Клапан предохранительный сбросной,Dy 25 мм	1	1570,00	--	1570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0116-17-2	Установка клапанов предохранительных диам. 40 мм	4	773,92	30,04	3096	120	1693	1,86	7
		1шт		319,50	11,25	1278	45	128	0,06	--

103	СПрайс лист	Клапаны предохранительный сбросной ICI CALDAIE,Dy 32 мм	4	6982,49	--	27930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	СПрайс лист	Термостат управления насоса контура ГВС	1	4364,05	--	4364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	9,12	148,40	0,07	1353	1	1034	0,65	6
		м2		108,00	0,02	985	--	105	--	--
106	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,81	100,70	0,07	484	--	305	0,37	2
		м2		60,30	0,02	290	--	105	--	--
107	Е0122-12-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,057	135781,86	16526,11	7740	942	1967	116,00	7
		км		20295,00	6243,75	1157	356	130	30,49	2
108	Е0122-12-2 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,038	169064,99	16619,36	6424	632	1314	116,00	4
		км		20317,50	6277,50	772	239	130	30,66	1
109	Е0122-12-4 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции на стальные трубопроводы диам. 125 мм	0,042	270125,70	18749,70	11345	787	1578	126,00	5
		км		21825,00	7083,00	917	297	130	34,59	1
110	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	87	90,91	8,47	7909	737	4502	0,28	24
		м		48,60	3,15	4228	274	100	0,02	1
111	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	50	107,33	10,40	5367	520	3173	0,35	17
		м		59,63	3,83	2982	191	100	0,02	1
112	С11031-89	Маты строительные МС-50 /ГОСТ 10499-78/	3,2	1940,00	--	6208	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	87	114,31	6,39	9945	556	2820	0,19	17

			м		29,93	2,48	2604	216	100	0,01	1
114	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм		50	150,76	9,01	7538	451	2307	0,27	14
			м		42,75	3,38	2138	169	100	0,02	1
115	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/		0,067	314500,00	--	21072	--	--	--	--
			1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			715652	10426	73986		328
				Тенге			56824	3949			19
		Накладные расходы -		Тенге			73986				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			47378				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			837016				

РАЗДЕЛ 5. Устройство газохода

Газоход металлический

116	Е0122-9-8	Установка газохода из стальных труб диам. 300 мм		0,003	3832388,62	119848,99	11497	360	629	607,00	2
			км		116100,00	45274,50	348	136	130	221,12	1
117	Е0122-9-10	Установка газохода из стальных труб диам. 400 мм		0,0083	6729167,14	156130,76	55852	1296	2236	775,00	6
			км		148275,00	58979,25	1231	490	130	288,06	2
118	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление шибера металлического 500х500мм		0,03925	99194,29	16388,64	3893	643	1147	161,00	6
			т		28980,00	3478,90	1137	137	90	13,02	1
119	Е0122-33-4	Установка шибера металлического		0,03925	13331,46	4283,08	523	168	251	19,80	1
			т		3307,50	1617,75	130	63	130	7,90	--
120	Ц0112-790-11	Переход с 500х400 на ф400 мм		1	5165,40	1755,00	5165	1755	3410	19,00	19
			шт		3375,00	414,00	3375	414	90	2,40	2
121	С130810-133	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 530х12-426х12 мм		1	8220,00	--	8220	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
122	Ц0112-790-9	Отвод, диаметр условного прохода 35в0 мм		2	2926,50	624,00	5853	1248	4367	13,00	26
			шт		2273,00	153,00	4546	306	90	0,89	2
123	С130810-90	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 350 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 325х9 мм		2	4120,00	--	8240	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

Патрубок прочистки

124	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам.100 мм	0,0005	760738,58	54072,58	380	27	55	352,00	--
		км		64575,00	20425,50	32	10	130	99,76	--
125	Е0116-15-7	Установка заглушек,фланцев	2	3474,96	330,46	6950	661	4637	9,59	19
		1шт		1687,50	123,75	3375	248	128	0,60	1
126	С130810-26	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 219х8,0 мм	1	482,00	--	482	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	384,00	--	384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	С11011-699	Прокладки резиновые /паронит/	0,0375	166,00	--	6	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
129	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0024	149300,00	--	358	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Патрубок отвода конденсата						
130	Е0116-7-3	Патрубок для отвода конденсата из трубы диам. 25 мм	0,1	362,67	4,19	36	--	8	0,34	--
		м		59,85	1,58	6	--	128	0,01	--
131	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций под газоход/L=3,0м/	0,0115	76055,77	2191,29	875	25	131	73,60	1
		т		12555,00	101,25	144	1	90	0,49	--
132	Е0122-35-11	Установка тройников диам. 500 мм	1	12634,33	2482,33	12634	2482	3764	11,10	11
		шт		1957,50	938,25	1958	938	130	4,58	5
				Изоляция газохода и дымовой трубы						
133	Е0122-12-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,003	532925,49	55944,86	1599	168	216	197,00	1
		км		34200,00	21134,25	103	63	130	103,22	--
134	Е0122-12-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,0083	711328,21	93398,08	5904	775	764	206,00	2
		км		35550,00	35282,25	295	293	130	172,32	1
135	Е0126-11-21	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	11,3	375,77	101,45	4246	1146	2789	1,15	13
		м		208,80	38,03	2359	430	100	0,19	2

136	С11031-85	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего, толщина 60 мм	3	15500,00	--	46500	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0126-23-16	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгоизолом	11,3	243,58	16,64	2752	188	516	0,25	3
		м		39,38	6,30	445	71	100	0,03	--
138	С11031-150	Фольгоизол /ГОСТ 20429-84/	4,2	3260,00	--	13692	--	--	--	--
		10м2		--	--	--	--	--	--	--
139	Ц0112-2-17	Монтаж гильзы-патрубка, диаметр 720х7,0мм	0,0739	6097,00	1167,00	451	86	310	23,00	2
		т		4410,00	248,00	326	18	90	1,44	--
140	С130806-138 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Гильза-патрубок/ГОСТ 10704-91/, 720х7 мм	0,6	11300,00	--	6780	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				Узел примыкания к дымовой трубе						
141	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление металлического короба L=500мм	0,0212	116997,14	16388,64	2480	347	619	161,00	3
		т		28980,00	3478,90	614	74	90	13,02	--
142	Е0109-53-2	Монтаж металлического короба L=500мм	0,0212	9850,48	1162,95	209	25	142	46,60	1
		т		7357,50	108,00	156	2	90	0,53	--
143	Е0122-33-6	Установка фасонных частей	0,026	204796,82	39324,82	5325	1022	1529	147,70	4
		т		30375,00	14854,50	790	386	130	72,55	2
144	С11041-16	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5,8	0,005	115900,00	--	580	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
145	Е0109-17-2	Монтаж дымовой трубы	1,53816	3214,17	1407,59	4944	2165	1905	5,80	9
		т		981,00	395,17	1509	608	90	1,54	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			216810	14587	29425		170
			Тенге			22879	4688			25
		Накладные расходы -	Тенге			29425				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14774				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			261009				
		РАЗДЕЛ 7. Оборудование топливоподачи								
				Промежуточный бак жидкоготоплива						
152	Е0109-7-1	Монтаж бака для топлива, вместимостью до 1000 м3	0,34273	17345,01	6991,53	5945	2396	1652	19,00	7

		т		3600,00	1755,49	1234	602	90	6,13	2
153	С12021-210	Негабаритные емкости,бак для топлива	0,34273	113800,00	--	39003	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
154	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,93917	21,80	0,05	217	--	52	0,03	--
		м2		5,81	0,02	58	--	90	--	--
155	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,93917	20,36	0,02	202	--	37	0,02	--
		м2		4,16	--	41	--	90	--	--
156	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки в трубопроводах диаметром 25 мм	1	4872,46	52,42	4872	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
157	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	27	120,70	14,12	3259	381	3651	0,55	15
		м		100,35	5,29	2709	143	128	0,03	1
158	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	5	127,00	--	635	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
159	С130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	22	171,00	--	3762	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
160	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 50 мм	5	623,70	14,12	3119	71	676	0,55	3
		м		100,35	5,29	502	26	128	0,03	--
161	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	280,00	--	1120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
162	С130901-101	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, до Dy 40 мм	3	5320,00	--	15960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
163	С130901-102	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6040,00	--	6040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

164	С130901-126 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 15 мм ГОСТ 5761-2005	1	2253,00	--	2253	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
165	С130903-33	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	4110,00	--	4110	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
166	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	32	10,99	--	352	--	438	0,05	2
		м		10,69	--	342	--	128	--	--
167	Е0116-17-1	Установка клапанов предохранительных диам.25 мм	1	702,92	30,04	703	30	423	1,86	2
		1шт		319,50	11,25	320	11	128	0,06	--
168	С130903-15 прим.	Клапан предохранительный диам.15 мм 17ч3бр1	1	1570,00	--	1570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
169	Ц0112-698-1	Штуцеры на условное давление до 10 МПа	1	436,80	18,80	437	19	120	0,58	1
		шт		133,00	--	133	--	90	--	--
170	С12021-242	Штуцер для приема жидкого топлива	0,0156	162700,00	--	2538	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			96096	2950	7245		30
			Тенге			5473	801			3
		Накладные расходы -	Тенге			7245				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6200				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			109541				

РАЗДЕЛ 8. Сбросной колодец

171	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	11,19	23,36	22,08	261	247	74	0,01	--
		м3		1,28	5,56	14	62	97	0,02	--
172	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,35	262,72	--	92	--	104	1,85	1
		м3		262,72	--	92	--	113	--	--

173	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	5,33	6,83	6,83	36	36	10	--	--
		м3		--	1,87	--	10	97	0,01	--
174	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,165	134,10	--	22	--	25	0,97	--
		м3		134,10	--	22	--	113	--	--
175	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5,5	21,55	4,52	119	25	91	0,11	1
		м3		17,03	--	94	--	97	--	--
176	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	60,4	3,76	3,24	227	196	94	--	--
		м3		0,48	1,12	29	68	97	--	--
177	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под колодцы	0,15386	1495,27	100,89	230	16	29	0,85	--
		м3		123,75	38,25	19	6	118	0,18	--
178	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под колодцы	1,2	5964,43	66,01	7157	79	278	1,35	2
		м3		195,75	24,93	235	30	105	0,12	--
179	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,6	17160,77	1538,85	27457	2462	4560	9,66	15
		м3		1615,95	576,23	2586	922	130	2,81	5
180	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий ГОСТ 3634-79	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
181	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0012	133700,00	--	160	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
182	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности колодца	12,95	245,44	3,82	3178	49	593	0,21	3
		м2		37,35	1,44	484	19	118	0,01	--
183	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	12,95	233,36	3,39	3022	44	1601	0,65	8
		м2		117,00	0,72	1515	9	105	0,05	1

184	Е0127-33-1	Устройство каменных отмосток толщиной 10 см	4,84	231,60	36,82	1121	178	749	0,62	3
		м2		103,28	13,01	500	63	133	0,06	--
185	Е0153-14-3	Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с размером стороны до 200 мм	2	593,74	428,27	1187	857	705	0,95	2
		отверст		165,47	166,44	331	333	106,2	0,91	2
186	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,004147	60210,10	1826,10	250	8	51	42,70	--
		т		8100,00	690,75	34	3	140	3,37	--
187	С11021-74	Доски обрезные из хвойных пород, толщиной 44 мм и более, I сорта	0,08	14700,00	--	1176	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
188	Е0106-1-15	Устройство монолитных заделок	0,6	7674,02	100,65	4604	60	116	0,97	1
		м3		146,25	38,03	88	23	105	0,19	--
189	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,8	218,00	--	392	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Каналы								
190	Е0107-31-6	Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	0,36	22090,05	863,65	7952	311	513	4,26	2
		м3		726,75	291,08	262	105	140	1,23	--
191	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	0,16	21322,86	1240,62	3412	198	110	2,13	--
		м3		362,25	127,08	58	20	140	0,41	--
192	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности колодца	7,38	245,44	3,82	1811	28	338	0,21	2
		м2		37,35	1,44	276	11	118	0,01	--
		Прокладка трубопроводов								
193	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под лотки	0,186	958,50	152,52	178	28	51	1,02	--
		м3		153,68	57,15	29	11	130	0,28	--
194	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,012	440156,21	46381,71	5282	557	1452	424,00	5
		км		76050,00	17015,25	913	204	130	88,37	1
195	Е0122-12-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,012	135781,86	16526,11	1629	198	414	116,00	1
		км		20295,00	6243,75	244	75	130	30,49	--

196	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	12	90,91	8,47	1091	102	621	0,28	3
		м		48,60	3,15	583	38	100	0,02	--
197	С11031-89	Маты строительные МС-50 /ГОСТ 10499-78/	0,2668	1940,00	--	518	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
198	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	12	114,31	6,39	1372	77	389	0,19	2
		м		29,93	2,48	359	30	100	0,01	--
199	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,006792	314500,00	--	2136	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
200	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через стены колодца диам. до 100 мм	3	770,63	--	2312	--	1158	1,80	5
		1сальник		301,50	--	905	--	128	--	--
201	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 (М-200)	0,216	6406,00	--	1384	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
202	С11011-21	Асбестоцементная смесь	0,0045	43400,00	--	195	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
203	С11011-1028	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	0,0045	736700,00	--	3315	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
204	С143002-7 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	0,045	5090,00	--	229	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			91570	5756	14126		57
			Тенге			9668	2040			11
		Накладные расходы -	Тенге			14126				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6342				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			112038				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:№791-3-5	Тенге			2116895				

ИТОГО по КОТЕЛЬНОЙ #ССЫЛКА!
в том числе стомость оборудования: 85675

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-4-2

на ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Комплектная трансформаторная подстанция/КТПГ-400кВа/								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепленийс откосами	0,624	218,93	--	137	--	154	1,54	1
		м3		218,93	--	137	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,192	134,10	--	26	--	29	0,97	--
		м3		134,10	--	26	--	113	--	--
3	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,576	1495,27	100,89	861	58	110	0,85	--
		м3		123,75	38,25	71	22	118	0,18	--
4	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	478,47	243,37	1914	973	1075	0,67	3
		шт		106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
5	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелогобетона: В7,5 /М-100/	1,06	10000,00	--	10600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,68	245,44	3,82	1885	29	352	0,21	2
		м2		37,35	1,44	287	11	118	0,01	--
7	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	16463,00	10590,00	16463	10590	6648	27,00	27
		подстанц		4680,00	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
9	Ц0108-62-2	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т	1	12982,00	3792,00	12982	3792	5046	27,00	27
		шт		4500,00	812,02	4500	812	95	4,71	5
11	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
12	СТОО"ДинарЭлектромаш"	Счетчик Альфа А1140-RAL-BW-4	1	32075,80	--	32076	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,86	218,93	--	1064	--	1202	1,54	7
			м3	218,93	--	1064	--	113	--	--
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,86	134,10	--	652	--	736	0,97	5
			м3	134,10	--	652	--	113	--	--
15	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	27	61,90	3,30	1671	89	600	0,14	4
			м	23,00	0,40	621	11	95	--	--
16	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	8	431,60	21,60	3453	173	1154	0,90	7
			шт	149,00	2,90	1192	23	95	0,02	--
17	Е0109-62-5	Изготовление ограждения	0,0861	28686,82	5605,29	2470	483	1754	120,00	10
			т	21600,00	1029,79	1860	89	90	4,42	--
18	Е0107-24-8	Установка оград металлических без цоколя из сетки высотой 1,2м	12	714,49	214,15	8574	2570	6766	2,01	24
			м	344,25	58,46	4131	702	140	0,21	3
19	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	16,2	629,00	--	10190	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
20	Е0109-24-1	Монтаж каркаса ограждения из уголков 50х50х5мм	0,26243	13864,97	4022,39	3639	1056	2400	56,50	15
			т	9090,00	1071,86	2385	281	90	3,81	1
21	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,26243	58700,00	--	15405	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	28,8	257,00	--	7402	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
23	Е0107-25-8	Устройство калиток	1	1770,35	33,47	1770	33	2027	7,85	8
			шт	1435,50	12,65	1436	13	140	0,06	--

24	Е0113-30-3 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-5116 за 2 раза	28,8	70,69	0,10	2036	3	216	0,04	1
		м2		8,28	0,04	238	1	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			135437	19854	30421		142
			Тенге			23866	4623			24
		Накладные расходы -	Тенге			30421				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9951				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			175809				

РАЗДЕЛ 3. Кабельная линия КЛ-0,4кВ

Траншея тип 2

37	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группыв ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами	34,02	218,93	--	7448	--	8416	1,54	52
		м3		218,93	--	7448	--	113	--	--
38	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2группы	26,46	134,10	--	3548	--	4010	0,97	26
		м3		134,10	--	3548	--	113	--	--
39	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	34,02	21,55	4,52	733	154	562	0,11	4
		м3		17,03	--	579	--	97	--	--
40	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	126	36,70	27,80	4624	3503	1879	0,06	8
		м		8,80	6,90	1109	869	95	0,04	5
41	С143008-92	Песок природный	7,56	593,00	--	4483	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	126	32,40	23,70	4082	2986	1736	0,06	8
		м		8,60	5,90	1084	743	95	0,03	4
43	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	126	18,80	14,20	2369	1789	958	0,03	4
		м		4,50	3,50	567	441	95	0,02	3
44	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотельный марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1	10400,00	--	10400	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных труб диам.100 мм	0,012	387545,07	1984,82	4651	24	728	270,00	3

		км		45900,00	749,25	551	9	130	3,66	--
46	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	252	31,50	7,50	7938	1890	5123	0,12	30
		м		19,80	1,60	4990	403	95	0,01	2
47	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	30	23,20	2,10	696	63	479	0,10	3
		м		16,50	0,30	495	9	95	--	--
49	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	4	2815,00	1781,00	11260	7124	5328	6,00	24
		шт		1008,00	393,99	4032	1576	95	2,29	9
50	С151610-7	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-1-1У3	4	3590,00	--	14360	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			76592	17533	29219		161
			Тенге			24403	4050			23
		Накладные расходы -	Тенге			29219				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6349				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			112160				

РАЗДЕЛ 4. Наружное освещение

51	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	53,35	28,03	26,50	1495	1414	425	0,01	1
		м3		1,54	6,67	82	356	97	0,02	1
52	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,65	218,93	--	361	--	408	1,54	3
		м3		218,93	--	361	--	113	--	--
53	Е0101-25-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	18,2	11,19	11,19	204	204	54	--	--
		м3		--	3,06	--	56	97	0,01	--

54	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	42,55	3,29	3,29	140	140	37	--	--
		м3		--	0,90	--	38	97	--	--
55	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,65	134,10	--	221	--	250	0,97	2
		м3		134,10	--	221	--	113	--	--
56	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	42,55	21,55	4,52	917	192	703	0,11	5
		м3		17,03	--	725	--	97	--	--
		Установка фундаментов под промежуточные металлические								
		Установка металлических опор ОКС-2-8,0-2,0-22шт.								
60	Е0133-30-19	Установка стальных металлических опор	3,696	10931,20	6768,70	40402	25017	23274	23,60	87
		1т		4162,50	1834,70	15385	6781	105	6,32	23
				Установка светильников						
63	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	29	1745,38	1411,25	50616	40926	17443	2,01	58
		шт		333,00	239,85	9657	6956	105	0,81	23
66	Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	15	2143,44	1530,15	32152	22952	11591	2,73	41
		шт		492,76	320,67	7391	4810	95	1,86	28
67	Ц0108-352-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 2	14	2617,87	1806,72	36650	25294	13769	3,64	51
		шт		657,02	378,21	9198	5295	95	2,19	31
69	Ц0108-356-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Провод на траверсах по металлическим и железобетонным опорам сечением до 70 мм2, при количестве опор на 1 км - 25	0,18	10390,38	7449,91	1870	1341	678	12,72	2
		км		2398,99	1563,04	432	281	95	9,07	2

70	С151607-158 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АПВВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,18	8357,00	--	1504	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			166532	117480	68632		555
			Тенге			43452	24573			156
		Накладные расходы -	Тенге			68632				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14110				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			249274				

РАЗДЕЛ 6.Рытье траншеи Т2

Траншея ТИП 2

85	Е0101-14-2	Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м	39,285	16,15	16,15	634	634	160	--	--
		м3		--	4,19	--	165	97	0,01	1
86	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,0662	262,72	--	1068	--	1207	1,85	8
		м3		262,72	--	1068	--	113	--	--
87	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	25,01145	6,83	6,83	171	171	45	--	--
		м3		--	1,87	--	47	97	0,01	--
88	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,17855	134,10	--	158	--	179	0,97	1
		м3		134,10	--	158	--	113	--	--
89	Е0101-28-8	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	14,27355	3,29	3,29	47	47	12	--	--
		м3		--	0,90	--	13	97	--	--
90	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	25,01145	21,55	4,52	539	113	413	0,11	3
		м3		17,03	--	426	--	97	--	--
91	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	145,5	36,70	27,80	5340	4045	2170	0,06	9
		м		8,80	6,90	1280	1004	95	0,04	6
92	С143008-92	Песок природный	13,095	593,00	--	7765	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

93	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных труб диам.100 мм	0,012	387545,07	1984,82	4651	24	728	270,00	3
		км		45900,00	749,25	551	9	130	3,66	--
94	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	157	26,40	3,10	4145	487	2923	0,11	17
		м		19,10	0,50	2999	78	95	--	--
95	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	6	23,20	2,10	139	13	96	0,10	1
		м		16,50	0,30	99	2	95	--	--
96	С151601-626 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,16626	721000,00	--	119873	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
97	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	145,5	31,50	7,50	4583	1091	2958	0,12	17
		м		19,80	1,60	2881	233	95	0,01	1
98	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	6	23,20	2,10	139	13	96	0,10	1
		м		16,50	0,30	99	2	95	--	--
99	С151601-549 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х120 мм2	0,15453	940900,00	--	145397	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
100	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	4	2815,00	1781,00	11260	7124	5328	6,00	24
		шт		1008,00	393,99	4032	1576	95	2,29	9

101	С151610-7	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-1-1У3	4	3590,00	--	14360	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Гильза								
102	Ц0108-407-15	Трубы стальные по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 100 мм	2	186,40	11,80	373	24	250	0,79	2
		м		129,00	2,70	258	5	95	0,02	--
103	Е0122-12-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,002	176277,90	17414,15	353	35	70	117,00	--
		км		20475,00	6579,00	41	13	130	32,13	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			320995	13819	16635		85
			Тенге			13892	3146			18
		Накладные расходы -	Тенге			16635				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20258				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			357888				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №791-4-2	Тенге			895131				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-5-1

на СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТИ СВЯЗИ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-13-11 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3(Для прокладки кабеля)	221,43	76,35	74,88	16906	16580	2760	0,01	2
		м3		1,47	11,38	326	2520	97	0,04	9
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1. К=1.2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	6,75	262,72	--	1773	--	2004	1,85	12
		м3		262,72	--	1773	--	113	--	--

3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	204,255	6,48	6,48	1323	1323	417	--	--
		м3		--	2,10	--	430	97	0,01	2
4	Е0101-27-2	Перемещение 2 группы грунтов до 5 м	15,33	6,48	6,48	99	99	31	--	--
		м3		--	2,10	--	32	97	0,01	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	217,505	21,55	4,52	4686	982	3593	0,11	23
		м3		17,03	--	3704	--	97	--	--
6	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка лента сигнальной в траншее	0,5	6469,41	5158,75	3235	2579	1353	6,30	3
		км		1310,66	724,68	655	362	133	4,20	2
7	С151608-2Прим.	Лента сигнальная "Связь" с логотипом "Осторожно кабель" ЛСС-150	0,5	43800,00	--	21900	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	10	958,50	152,52	9585	1525	2741	1,02	10
		м3		153,68	57,15	1537	572	130	0,28	3
9	Е0122-8-1	Укладка стальных труб диам. 50 мм	0,003	62566,88	6788,50	188	20	188	253,00	1
		км		45675,00	2565,00	137	8	130	12,52	--
10	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,78	21,80	0,05	17	--	4	0,03	--
		м2		5,81	0,02	5	--	90	--	--
11	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,78	20,36	0,02	16	--	3	0,02	--
		м2		4,16	--	3	--	90	--	--
12	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,5	621603,38	--	310802	--	11435	133,00	67
		кан.-км		20790,00	--	10395	--	110	--	--
13	С130804-1377 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 110х3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1634,00	--	3268	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

14	Ц0110-865-13	Кабели и провода, прокладываемые кабелеукладчиком: кабель оптический, глубина прокладки не менее 1,2 м, марка КМ-4 в грунтах группы 1,2	0,5	81003,00	75580,00	40502	37790	7537	30,00	15
		км		4950,00	8752,92	2475	4376	110	50,77	25
15	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	16	66,80	18,10	1069	290	366	0,12	2
		м		20,30	3,80	325	61	95	0,02	--
16	С151606-956 Изм. и доп.вып.19Прим.	Кабель оптический КС-ОКЛ8,ММ(62,5)G.651	0,7497	131448,00	--	98547	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0110-898-23	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	1	970,20	--	970	--	972	5,00	5
		шт		884,00	--	884	--	110	--	--
18	Ц0110-929-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка, проверка затухания и ввод ШСС в УССЛК	719	7,21	--	5184	--	5702	0,04	29
		м шнура		7,21	--	5184	--	110	--	--
19	Ц0110-935-1 Изм. и доп. вып. 3	Измерение в одном направлении на смонтированном участке зонового ОК, число волокон 4	1	19476,57	17299,17	19477	17299	4762	9,00	9
		участок		2177,40	1403,33	2177	1403	133	8,14	8
20	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	1	166,36	--	166	--	144	0,78	1
		канал		131,18	--	131	--	110	--	--
21	У53-11-7	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев кабельной канализации на проезжей части улиц при разработке грунта механизированным способом ККС-3	6	35055,28	7641,00	210332	45846	40993	26,00	156
		колодец		4208,00	2003,00	25248	12018	110	8,00	48
22	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные ККС-3	6,84	20200,00	--	138168	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	У53-12-7	Стоимость земляных работ, учтенных в расценке 11-7	6	3587,00	1573,00	21522	9438	15404	13,00	78
		колодец		2003,00	331,00	12018	1986	110	1,00	6

24	Ц0110-891-8	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе одноместная	24	178,80	31,80	4291	763	1130	0,20	5
		шт		36,00	6,80	864	163	110	0,04	1
25	С11071-25	Консоль кабельная для колодцев ККЧ-3	24	1970,00	--	47280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,8	218,93	--	394	--	445	1,54	3
		м3		218,93	--	394	--	113	--	--
27	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,8	134,10	--	241	--	273	0,97	2
		м3		134,10	--	241	--	113	--	--
28	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	10	61,90	3,30	619	33	222	0,14	1
		м		23,00	0,40	230	4	95	--	--
29	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	6	431,60	21,60	2590	130	866	0,90	5
		шт		149,00	2,90	894	17	95	0,02	--
30	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 25 мм2 открыто по строительным основаниям	15	78,30	2,10	1175	32	925	0,39	6
		м		64,60	0,30	969	5	95	--	--
31	С151607-138 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0153	17381,00	--	266	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			966590	134731	104270		435
			Тенге			70570	23957			104
		Накладные расходы -	Тенге			104270				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64252				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1135112				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:№791-5-1	Тенге			1135113				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-6-1

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-25-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	301,17875	9,85	9,85	2967	2967	786	--	--
		м3		--	2,69		810	97	0,01	5
2	Е0101-25-10 К=3	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	301,17875	28,20	28,20	8493	8493	2252	--	--
		м3		--	7,71		2322	97	0,03	15
3	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	5019,894	23,36	22,08	117265	110839	33306	0,01	80
		м3		1,28	5,56	6425	27911	97	0,02	174
4	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	148,9658	262,72	--	39136		44224	1,85	516
		м3		262,72	--	39136		113	--	--
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4335,0005	6,48	6,48	28091	28091	8830	--	--
		м3		--	2,10		9104	97	0,01	70
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	148,9658	134,10	--	19976		22573	0,97	271
		м3		134,10	--	19976		113	--	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4335,0005	21,55	4,52	93419	19594	71610	0,11	933
		м3		17,03	--	73825		97	--	--
8	Е0101-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	194,89349	9,24	9,24	1801	1801	567	--	--
		м3		--	3,00		585	97	0,01	4
9	Е0101-24-10 К=3	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	194,89349	23,73	23,73	4625	4625	1456	--	--
		м3		--	7,70		1501	97	0,03	11

10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	50,4905	958,50	152,52	48395	7701	13838	1,02	79
		м3		153,68	57,15	7759	2886	130	0,28	22
		Монтаж трубопроводов								
13	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 65 мм	0,0051	8097,13	--	41	--	53	51,50	--
		км		8032,50	--	41	--	130	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм	0,17412	12837,13	--	2235	--	2541	72,10	13
		км		11227,50	--	1955	--	130	--	--
17	Е0122-11-10 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	1,37059	217692,60	140427,57	298367	192469	191774	444,00	609
		км		75702,00	31929,48	103756	43762	130	134,61	184
19	Е0122-31-10	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 400 мм	1,37059	16951,50	--	23234	--	22891	82,40	113
		км		12847,50	--	17609	--	130	--	--
20	Е0122-35-10	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм	8	4159,33	2209,70	33275	17678	22955	8,10	65
		шт		1372,50	834,75	10980	6678	130	4,08	33
		Колодец водопроводный д=1500мм 1шт								
39	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	0,157	1402,45	152,52	220	24	43	1,02	--
		м3		153,68	57,15	24	9	130	0,28	--
40	Е0111-2-9	Устройство бетонных отмосток	0,314	6550,81	--	2057	--	219	3,66	1
		м3		567,00	--	178	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			723597	394282	439919		2856
			Тенге			281625	95566			576
		Накладные расходы -	Тенге			439919				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69811				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1233327				

РАЗДЕЛ 2. Колодец водопроводный D=2000мм/=8шт/

41	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	17,92	25560,05	1879,87	458036	33687	45985	8,86	159
		м3		1435,50	538,43	25724	9649	130	2,06	37
42	СТОО"Тенуса композит"	Корпус для люка+крышка	8	2967,56	--	23740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т (по проекту)	0,136	154400,00	--	20998	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	105,504	245,44	3,82	25895	403	4829	0,21	22
		м2		37,35	1,44	3941	152	118	0,01	1
45	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	16	315,46	149,23	5047	2388	3561	0,95	15
		отверст.		166,23	56,36	2660	902	100	0,28	4
46	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	1,57	1402,45	152,52	2202	239	430	1,02	2
		м3		153,68	57,15	241	90	130	0,28	--
47	Е0111-2-9	Устройство бетонных отмосток	7,536	6550,81	--	49367	--	5256	3,66	28
		м3		567,00	--	4273	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			585286	36717	60061		226
			Тенге			36839	10792			43
		Накладные расходы -	Тенге			60061				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38721				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			684068				
		РАЗДЕЛ 3. Колодец прямоугольный водопроводный 2000х2500мм /4шт/								
48	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3	5964,43	66,01	17893	198	695	1,35	4
		м3		195,75	24,93	587	75	105	0,12	--

49	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	38,12	13740,88	369,93	523802	14102	76836	8,01	305
		м3		1410,75	139,73	53778	5327	130	0,68	26
50	СТОО"Тенуса композит"	Корпус для люка+крышка	4	2967,56	--	11870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т (по проекту)	0,24	154400,00	--	37056	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	67,824	245,44	3,82	16647	259	3104	0,21	14
		м2		37,35	1,44	2533	98	118	0,01	--
53	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	1,5	1402,45	152,52	2104	229	411	1,02	2
		м3		153,68	57,15	231	86	130	0,28	--
54	Е0111-2-9	Устройство бетонных отмосток	3	6550,81	--	19652	--	2092	3,66	11
		м3		567,00	--	1701	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			629025	14788	83138		336
			Тенге			58830	5585			27
		Накладные расходы -	Тенге			83138				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42730				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			754893				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:№791-6-1	Тенге			2672288				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-6-2

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Прокладка трубопроводов								
		Канализационный колодец Д=1500мм/=11 шт/								

32	Е0123-1-2	**Устройство щебеночного основания под отмостку**		**4,3175**	**1402,45**	**152,52**	**6055**	**659**	**1183**	**1,02**	**4**
			м3		**153,68**	**57,15**	**664**	**247**	**130**	**0,28**	**1**
33	Е0111-2-9	**Устройство бетонной отмостки**		**8,635**	**6550,81**	--	**56566**	--	**6022**	**3,66**	**32**
			м3		**567,00**	--	**4896**	--	**123**	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**62621**	**659**	**7205**		**1275**
				Тенге			**5560**	**247**			**211**
		Накладные расходы -		Тенге			**7205**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			**4190**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:№791-6-2		Тенге			**74016**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-7-1

на ПОКРЫТИЕ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ								
5	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	**1,0416**	**40097,59**	**339,59**	**41766**	**354**	**195**	**0,58**	**1**
		т		--	**140,94**	--	**147**	**133**	**0,58**	**1**
6	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	**1488**	**573,98**	**15,35**	**854086**	**22843**	**21769**	**0,03**	**50**
		м2		**5,94**	**5,06**	**8839**	**7529**	**133**	**0,02**	**26**
7	Е0127-54-3 К=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**1488**	**136,55**	--	**203189**	--	**40**	--	--
		м2		**0,02**	--	**30**	--	**133**	--	--
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРЫ,ПЛОЩАДКИ								
10	Е0127-82-1	**Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	**2928,6**	**19,95**	**15,58**	**58426**	**45628**	**25435**	**0,01**	**27**
		м2		**1,03**	**5,50**	**3016**	**16107**	**133**	**0,03**	**79**

11	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	292,86	742,06	68,13	217320	19953	13298	0,14	42
		м3		21,38	12,76	6261	3737	133	0,04	13
17	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0.86	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий(поребрика)	899	466,37	6,63	419264	5961	132046	0,70	628
		м		108,68	1,76	97703	1579	133	0,01	5
18	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300/БР 100.20.8/	14,384	25500,00	--	366792	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				БРУСЧАТКА						
19	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	718	19,95	15,58	14324	11186	6236	0,01	7
		м2		1,03	5,50	740	3949	133	0,03	19
20	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие ев . 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	718	269,61	33,28	193581	23896	15744	0,03	24
		м2		5,00	11,49	3590	8247	133	0,04	29
21	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37К=3	исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя до толщ. 12см	718	-40,60	--	-29148	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	71,8	742,06	68,13	53280	4892	3260	0,14	10
		м3		21,38	12,76	1535	916	133	0,04	3
23	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	718	99,76	42,08	71625	30213	68975	0,38	274
		м2		57,38	14,85	41199	10662	133	0,07	52

25	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0.86	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий(поребрика)								
		м	74	466,37	6,63	34511	491	10869	0,70	52
				108,68	1,76	8042	130	133	0,01	--
26	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300/БР 100.20.8/								
		м3	1,184	25500,00	--	30192	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
				Покрытие из спецсмеси						
27	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/								
		м2	1779,8	19,95	15,58	35507	27729	15457	0,01	17
				1,03	5,50	1833	9789	133	0,03	48
28	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
		м3	177,98	742,06	68,13	132072	12126	8082	0,14	26
				21,38	12,76	3805	2271	133	0,04	8
29	Е0127-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/								
		м2	1779,8	238,40	22,30	424313	39698	28360	0,03	51
				4,32	7,66	7689	13634	133	0,03	48
30	Е0127-22-3 т.ч. п-1.37 К=3	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя								
		м2	1779,8	-42,37	--	-75403	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	Е0127-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 5-10 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
		м2	1779,8	347,25	34,06	618030	60615	38202	0,03	59
				5,00	11,14	8899	19825	133	0,04	70
32	Е0127-22-2 т.ч. п-1.37 К=13	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя								
		м2	1779,8	-267,10	--	-475381	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

33	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	106,788	95,48	73,75	10197	7876	4694	0,14	15
		м3		21,38	11,67	2283	1246	133	0,04	4
34	С11011-157	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	4,27152	13300,00	--	56811	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С143008-263 Изм. и доп.вып.18	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	7,47516	67,00	--	501	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143006-28	Кирпич-лом	70,48008	2420,00	--	170562	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143008-111	Глина	24,56124	638,00	--	15670	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Спортгазон						
38	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1674,8	19,95	15,58	33412	26093	14545	0,01	16
		м2		1,03	5,50	1725	9211	133	0,03	45
39	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1674,8	269,61	33,28	451546	55740	36724	0,03	55
		м2		5,00	11,49	8374	19238	133	0,04	68
40	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37К=5	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины до толщ. 20см	1674,8	70,56	--	118174	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4045219	395294	443931		2800
			Тенге			197874	120541			750
		Накладные расходы -	Тенге			443931				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			269349				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4758499				
				РАЗДЕЛ 2. Теневой навес						
				Стойка						
41	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	38,4	402,75	--	15466	--	17476	2,80	108
		м3		402,75	--	15466	--	113	--	--

42	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	31,8	134,10	--	4264	--	4819	0,97	31
		м3		134,10	--	4264	--	113	--	--
43	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	31,8	21,55	4,52	685	144	525	0,11	3
		м3		17,03	--	542	--	97	--	--
44	Е0101-166-2	Засыпка вручную грунта под полы теневого навеса	6,6	134,10	--	885	--	1000	0,97	6
		м3		134,10	--	885	--	113	--	--
45	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,4	7560,35	95,97	18145	230	2036	4,90	12
		м3		771,75	36,25	1852	87	105	0,18	--
46	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,81652	49326,74	16388,64	40276	13382	23853	161,00	131
		т		28980,00	3478,90	23663	2841	90	13,02	11
47	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,46452	4658,59	2861,37	2164	1329	705	5,88	3
		т		1067,22	620,10	496	288	90	1,98	1
48	Е0109-24-3	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом более 24 м и высотой до 25 м	0,352	14593,64	4751,06	5137	1672	3238	56,50	20
		т		9090,00	1129,64	3200	398	90	3,81	1
49	С11011-871 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,2003688	60200,00	--	12062	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,14484	58700,00	--	8502	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С11011-873 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,4738104	72300,00	--	34256	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

52	С11011-4148 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,01356	50306,00	--	682	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0113-44-7	Очистка щетками	23,67908	60,75	--	1439	--	1295	0,34	8
		м2		60,75	--	1439	--	90	--	--
54	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей бензином	23,67908	23,19	0,11	549	3	313	0,09	2
		м2		14,65	0,05	347	1	90	--	--
55	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	23,67908	21,80	0,05	516	1	124	0,03	1
		м2		5,81	0,02	138	--	90	--	--
56	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	23,67908	40,72	0,04	964	1	177	0,04	1
		м2		8,32	--	197	--	90	--	--
57	Е0109-47-1Изм. и доп.вып.12	Облицовка стен стальным профилированным листом	28,53	55,95	2,99	1596	85	1279	0,30	9
		м2		48,83	0,97	1393	28	90	--	--
58	С11011-3631 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	29,1006	646,00	--	18799	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				Покрытие теневого навеса						
59	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,72542	49326,74	16388,64	35783	11889	21192	161,00	117
		т		28980,00	3478,90	21023	2524	90	13,02	9
60	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,228072	70000,00	--	15965	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,5118564	58700,00	--	30046	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0113-44-7	Очистка щетками	21,03718	60,75	--	1278	--	1150	0,34	7

		м2		60,75	--	1278	--	90	--	--
63	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей бензином	21,03718	23,19	0,11	488	2	278	0,09	2
		м2		14,65	0,05	308	1	90	--	--
64	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	21,03718	21,80	0,05	459	1	110	0,03	1
		м2		5,81	0,02	122	--	90	--	--
65	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	21,03718	40,72	0,04	857	1	158	0,04	1
		м2		8,32	--	175	--	90	--	--
66	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	54,7	121,68	8,30	6656	454	6207	0,57	31
		м2		94,18	1,17	5152	64	119	--	--
67	С11011-3784 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил окрашенный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	62,905	508,00	--	31956	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				Пол						
68	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	52,03	61,90	2,62	3220	136	736	0,07	4
		м2		10,51	0,99	547	52	123	--	--
69	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,203	6550,81	--	34084	--	3629	3,66	19
		м3		567,00	--	2950	--	123	--	--
70	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	52,03	495,52	6,38	25782	332	4603	0,45	23
		м2		69,53	2,39	3618	124	123	0,01	1
71	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 50 мм	52,03	127,96	11,03	6658	574	6356	0,60	31
		м2		95,18	4,14	4952	215	123	0,02	1
72	С12069-58	Доски строганые в четверть, III сорта, толщина 40-60 мм	2,679545	28800,00	--	77171	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	52,03	167,96	1,88	8739	98	4317	0,47	24
		м2		78,30	0,72	4074	37	105	--	--
				Скамейки						
74	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,21902	49326,74	16388,64	10804	3589	6398	161,00	35

		т		28980,00	3478,90	6347	762	90	13,02	3
75	Е0109-24-3	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом более 24 м и высотой до 25 м	0,21902	14593,64	4751,06	3196	1041	2014	56,50	12
		т		9090,00	1129,64	1991	247	90	3,81	1
76	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,2112828	58700,00	--	12402	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0121176	52400,00	--	635	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0113-44-7	Очистка щетками	6,35158	60,75	--	386	--	347	0,34	2
		м2		60,75	--	386	--	90	--	--
79	Е0113-45-1	Обезжиривание поверхностей бензином	6,35158	23,19	0,11	147	1	84	0,09	1
		м2		14,65	0,05	93	--	90	--	--
80	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,35158	21,80	0,05	138	--	33	0,03	--
		м2		5,81	0,02	37	--	90	--	--
81	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,35158	40,72	0,04	259	--	48	0,04	--
		м2		8,32	--	53	--	90	--	--
82	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 50мм	5	127,96	11,03	640	55	611	0,60	3
		м2		95,18	4,14	476	21	123	0,02	--
83	С12069-58	Доски строганые в четверть, 3 сорта, толщиной 40-60 мм	0,2575	28800,00	--	7416	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных скамеек	5	167,96	1,88	840	9	415	0,47	2
		м2		78,30	0,72	392	4	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			482391	35030	115526		650
			Тенге			107853	7695			29
		Накладные расходы -	Тенге			115526				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35875				

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			633792				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:№791-7-1	Тенге			5392291				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-7-2

на ОГРАЖДЕНИЕ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Ограждение								
12	С12021-250	**Навес металлический**	0,0798	154200,00	--	12305	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стойка СТ-3 (=2шт)								
18	С12021-250	**Навес металлический**	0,0266	154200,00	--	4102	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Калитка К-1(=2шт)								
19	Е0107-25-8	**Устройство калиток**	2	1772,31	33,47	3545	67	4055	7,85	16
		шт		1435,50	12,65	2871	25	140	0,06	--
		Ворота Вр-1(=2шт)								
23	Е0107-25-1	**Устройство ворот распашных**	2	4676,39	1172,83	9353	2346	9946	17,80	36
		шт		3217,50	334,76	6435	670	140	1,28	3
		Ворота Вр-2(=1шт)								
28	Е0107-25-1	**Устройство ворот распашных**	1	4676,39	1172,83	4676	1173	4973	17,80	18
		шт		3217,50	334,76	3218	335	140	1,28	1
		Панель Ограждения ОГ-1 (=206шт)								
37	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза**	1248,82	40,72	0,04	50849	50	9351	0,04	53
		м2		8,32	--	10390	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			84830	3636	28325		1750
			Тенге			22914	1030			205
		Накладные расходы -	Тенге			28325				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6789				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			119944				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:№791-7-2	Тенге			119944				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 791-7-3

на ОЗЕЛЕНЕНИЕ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
8	Е0147-25-3	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом**	340	39,58	0,34	13459	117	17268	0,27	91
		м2		39,24	0,13	13342	44	129	--	--
9	Е0147-25-6	**Посев вручную газонов обыкновенных**	340	19,01	--	6463	--	3601	0,05	18
		м2		8,21	--	2791	--	129	--	--
10	Е0147-25-3	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом**	3861	39,58	0,34	152834	1329	196092	0,27	1034
		м2		39,24	0,13	151506	504	129	--	2
11	Е0147-25-6	**Посев вручную газонов обыкновенных**	3861	19,01	--	73398	--	40891	0,05	203
		м2		8,21	--	31699	--	129	--	--
12	Е0147-25-3	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом**	1674,8	39,58	0,34	66296	576	85060	0,27	449
		м2		39,24	0,13	65719	219	129	--	1
13	Е0147-25-6	**Посев вручную газонов обыкновенных**	1674,8	19,01	--	31838	--	17738	0,05	88
		м2		8,21	--	13750	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			344288	2022	360650		2447
			Тенге			278807	767			6
		Накладные расходы -	Тенге			360650				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42296				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1167550				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №791-7-3	Тенге			1167550				
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	Тенге			27587999				
		в том числе оборудование:				1046500				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					27587999				
	Временные здания и сооружения 1,8%					477747				
	Итого с временными зданиями и сооружениями					28065746				

	Прозводстворабот в зимнее время 2,079%				**561730**				
	Выслуга лет 1%				**270192**				
	Доп.отпуска 0,4%				**108077**				
	Итого в ценах 2001 года				**29005746**				
	В текущих ценах 2016г К=2,5574194 (1982/775)				**74179855**				
	Налоги, обязательные платежи 2%				**1483597**				
	ИТОГО				**75663453**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%				**9079614**				
	ВСЕГО по объекту:				**84743067**				

ЗАКАЗЧИК:	**ТЕХНАДЗОР:**	**ПОДРЯДЧИК:**
ГУ "Отдел строительства г. Актобе"	ТОО "Нисан-Актобе"	ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Расценки по смете проверим