Счет-фактура № 00000000075 от 25 ноября 2016 г.

ата оборота по реализации: 25.11.2016

оставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 011240003461, 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000843, от 15.09.2012

ИК поставщика: KZ07914398407BC03144, в банке ДБ АО "Сбербанк " , БИК SABRKZKA

оговор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/233 от 08.11.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

унКт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

пособ отправления: самовывоз

оварно-транспортная накладная:

рузоотправитель: БИН: 011240003461, Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе",030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14

(БИН, наименование и адрес)

рузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства г. Актобе",г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

(БИН, наименование и адрес)

олучатель: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

ИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на "Строительство средней школы на 320 мест в мкр "Батыс-2" г.Актобе	объект	1	53 571 428,57	53 571 428,57	12%	6 428 571,43	60 000 000,00		
Всего по счету:					**53 571 428,57**		**6 428 571,43**	**60 000 000,00**		

уководитель: Умиров Ю. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

лавный бухгалтер: Шинтасова С. М.

(Ф.И.О., подпись)

Шинтасова С.М.

(Ф.И.О., подпись)

римечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: СМР на Строительство средней школы на 320 мест в мкр "Батыс-2" г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2016г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования	организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование код	наименование	код
			03-3/233	08.11.2016			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	60 000 000		20 536 722	53 571 429			6 428 571	60 000 000
в т.ч. ноябрь 2016г.		60 000 000	20 536 722	53 571 429			6 428 571	60 000 000

Итого к оплате за ноябрь 2016г: 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) тенге.

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
_____ Умиров Ю.Б.

Заказчик:ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование стройки: СМР на Строительство средней школы на 320 мест в районе мкр "Батыс-2" г. Актобе

Форма №2

Наименование объекта: СМР на Строительство средней школы на 320 мест в районе мкр "Батыс-2" г. Актобе
Договор № 03-3/233 от 08.11.16

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1990,687	32,23	30,77	64157	61254	18856	0,01	20
	м3			1,42	8,34	2827	16612	97	0,03	57
2	Е0101-163-8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	61,56762	537,30	--	33080	--	37381	3,55	219
	м3			537,30	--	33080	--	113	--	--
3	Е010333-А10-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	3591,4445	95,50	95,50	342983	342983	68597	--	--
	т			--	19,10	--	68597	100	0,40	1441
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2052,254	3,76	3,24	7721	6658	3185	--	7
	м3			0,48	1,12	985	2299	97	--	8
5	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	850	32,23	30,77	27394	26155	8051	0,01	8
	м3			1,42	8,34	1207	7093	97	0,03	24
6	Е010333-А10-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	1487,5	95,50	95,50	142056	142056	28411	--	--
	т			--	19,10	--	28411	100	0,40	597

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			164481				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46912				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			828785				
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ								
16	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	196,684	17700,00	--	3481307	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Установка фундаментных блоков по осям "В" "Б" "А"								
27	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	3,626	10900,00	--	39523	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	3,582	9268,00	--	33198	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	27,432	10000,00	--	274320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Установка фундаментных блоков по осям "Д" "Г"								
34	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	6,675	10900,00	--	72758	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	76,02	10000,00	--	760200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Установка фундаментных блоков по осям "Е" "Ж" "И"								
39	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	6,446	10900,00	--	70261	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	10,746	9268,00	--	99594	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	97,8	10000,00	--	978000	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Установка фундаментных блоков по осям "К" "М" "Т"								
45	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	4,378	9268,00	--	40575	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	64,385	10000,00	--	643850	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Установка фундаментных блоков по осям "1" "2" "3"								
49	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	2,344	10900,00	--	25550	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	4,378	9268,00	--	40575	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	40,75	10000,00	--	407500	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Установка фундаментных блоков по осям "4" "4а"								
60	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	5,912	10900,00	--	64441	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	1,194	9268,00	--	11066	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	22,812	10000,00	--	228120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Установка фундаментных блоков по осям "7" "5" "6"								
68	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	5,326	10900,00	--	58053	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Установка фундаментных блоков по осям "7а" "8" "9" "10"					
73	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	20,51	10900,00	--	223559	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	10,348	9268,00	--	95905	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
75	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	76,61	10000,00	--	766100	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8561086	--			--
			Тенге			--	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			513665				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9074751				
					РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЯ					
					ПЕРЕКРЫТИЕ /ЛИСТ 54/					
176	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	490,71	2750,00	--	1349453	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
					ПЕРЕКРЫТИЕ /ЛИСТ 55/					
179	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1199,73	2750,00	--	3299258	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
					ПЕРЕКРЫТИЕ /ЛИСТ 56/					
182	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	290,1	2750,00	--	797775	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
					ПЕРЕКРЫТИЕ /ЛИСТ 57/					
185	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	56,7	2750,00	--	155925	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ /ЛИСТ 59/								
194	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	53,5331	2750,00	--	147216	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9048885	--			--
			Тенге			--	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			542933				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9591818				
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	Тенге			19495354				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					19495354				
	Временные здания и сооружения 1,8%					350916				
	Итого с временными зданиями и сооружениями					19846270				
	Производстворабот в зимнее время 2,079%					412604				
	Выслуга лет 1%					198463				
	Доп.отпуска 0,4%					79385				
	Итого в ценах 2001 года					20536722				
	В текущих ценах 2016г К=2,5574194 (1982/775)					52521009				
	Налоги, обязательные платежи 2%					1050420				
	ИТОГО					53571429				
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%					6428571				
	ВСЕГО по объекту:					60000000				

ЗАКАЗЧИК:	ТЕХНАДЗОР:	ПОДРЯДЧИК:
ГУ "Отдел строительства" г.Актобе	ТОО "Нисан-Актобе"	Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Страниц - 1

Расценки по счета проверил