Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Форма №КС-3

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "KAZ ENGINEERING PROVIDER"

Договор: Договор субподряда №06 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №64 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №64 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	35 498,71	31 695,27							3 803,43	35 498,71
Всего по стройке	35 498,71	31 695,27							3 803,43	35 498,71

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "RKR GROUP AND CO"

Директор _____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / СубПодрядчик:
ТОО "KAZ ENGINEERING PROVIDER"

Руководитель _____ **Ануар Е. Е.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №64 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "KAZ ENGINEERING PROVIDER" Договор субподряда №06 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**25076**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7918
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4353*
		машины и механизмы	тенге			9029
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2273*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8129
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Ответвления к вводам в здания**				**25076**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7918
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4353*
		машины и механизмы	тенге			9029
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2273*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8129
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах Формула объема = (2+3,15).0,001	**км**	**0,00515**	**3 432 778**	**17679**

1	2	3	4	5	6	7
2	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 2.1,02	м	2,04	246	502
3	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = 3,15.1,02	м	3,213	1 986	6381
		Линейная арматура				
4	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	2	257	514
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**25076**
		Всего прямые затраты				**25 076,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 730,24**
		Итого				**26 806,24**
		Сметная прибыль - 5%				**1 340,31**
		Непредвиденные работы и затраты - 7%				**1 876,44**
		Итого				**30 022,99**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**31 695,27**
		НДС- 12%				**3 803,43**
		Стоимость строительства				**35 498,71**

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / Субподрядчик:

Руководитель ТОО "KAZ ENGINEERING PROVIDER"

_____ **Ануар Е. Е.**