Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына 3-қосымша

«Төлеби ауданы, Кемекалған ауылдық округі, Ақбастау елді мекеніндегі «Ақбастау» атындағы 200 орындық мектебінің құрылысы»

Сәйкестік туралы декларация

2021 жылғы "29" желтоқсан

Мердігер (бас мердігер) «Каржан–Тау» ЖШС–гі, ҚР, ТО, Төлеби ауданы, Киелітас ауылдық округі, Достық ауылы, Достық көшесі, 1 үй._____;
ұйымның атауы, заңды мекен жайы

директоры Амалбаев Алихан Батырханұлы_____ **атынан ұйым**
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Төлеби ауданы, Кемекалған ауылдық округі, Ақбастау елді мекеніндегі «Ақбастау» атындағы 200 орындық мектебінің құрылысы», объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері

Тапсырыс беруші «Түркістан облысының құрылыс басқармасы» ММ–сінің, басқарма басшысының орынбасары Егетаев Тажибай Дүйсенович_____**болып табылатын**
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс–монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау–сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. **Қосымша мердігер ұйымдар:**

_____;
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні басшысының тегі, аты, (әкесінің аты болған жағдайда)

3. Жоба (жобалау–сметалық құжаттамасы) **«Научно – производственно техничекий центр «САМИ» ЖШС–гі, № 03-2018**_____;
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«ОҚО, Төлеби аудандық құрылыс бөлімі» ММ–сі, 18.07.2018 жылғы № 313 хатқа сәйкес_____ бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық–экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды	оның ішінде іске қосу кешені	жалпы (бұрын қабылданғанда	оның ішінде іске қосу кешені

Сканировано с CamScanner

		ескере отырып)	немесе кезегі	рды ескере отырып)	немесе кезегі
Сыйымдылық	***орын***	***200***	***200***	***200***	***200***

Мектептің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Мектептің сыйымдылығы	***орын***	***200***	***200***
Учаскенің жалпы ауданы	***га***	***1,2600***	***1,2600***
Құрылыстың ауданы	***м²***	***2051,85***	***2051,85***
Жалпы ауданы	***м²***	***4482,34***	***4482,34***
Пайдалы ауданы	***м²***	***4005,07***	***4005,07***
Құрылыстың көлемі	***м³***	***18779,87***	***18779,87***

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет–құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

a) Блок А ғимараты тікбұрышты формада жобаланған, 2 – қабатты оқу ғимаратынан және жертөледен тұрады. Ғимаратта көтерімділігі 630 кг жолаушылар лифті және Л1 типті баспалдақ торы қарастырылған. Іргетас – В15 класты бетоннан жасалған қабырғаға арналған таспалы монолитті, В15 класты бетоннан жасалған монолитті темір–бетон рамалардың тіреулеріне арналған. Бағаналы монолитті темір–бетон іргетастар. Сыртқы және ішкі қабырғалары М50 маркалы цемент–құм ерітіндісінде КР–р–250х120х65 кірпіштен жасалған. Есіктер – ағаш есік, терезелер ПВХ профильден. Шатыр эко–мақтамен жылу оқшауланып, металл жабынғышпен жабылған. Ішкі қабырғалар әрлеуі цементті–құмды ерітіндімен жақсартылған сылақ, суэмульсиялық бояу, дәліздерде – 1,6 м биіктікке дейін майлы әрлеу, санитарлық тораптарда – 1,8м биіктікке глазурленген плитка; Едендер керамикалық плитка, линолиум. Сыртқы қабырғалар мин.плитамен жылу оқшауланып, металлсайдингті жабынмен қапталған.

b) Блок Б ғимараты тікбұрышты формада жобаланған, 2 – қабатты оқу ғимаратынан және жертөледен тұрады. Іргетас – В15 класты бетоннан жасалған қабырғаға арналған таспалы монолитті, В15 класты бетоннан жасалған монолитті темір–бетон рамалардың тіреулеріне арналған. Бағаналы монолитті темір–бетон іргетастар. Сыртқы және ішкі қабырғалары М50 маркалы цемент–құм ерітіндісінде КР–р–250х120х65 кірпіштен жасалған. Есіктер –ағаш есік, терезелер ПВХ профильден. Шатыр эко–мақтамен жылу оқшауланып, металл жабынғышпен жабылған. Ішкі қабырғалар әрлеуі цементті–құмды ерітіндімен жақсартылған сылақ, суэмульсиялық бояу, дәліздерде – 1,6 м биіктікке дейін майлы әрлеу, санитарлық тораптарда – 1,8м биіктікке глазурленген плитка; Едендер керамикалық плитка, линолиум. Сыртқы қабырғалар мин.плитамен жылу оқшауланып, металлсайдингті жабынмен қапталған.

c) Блок В ғимараты тікбұрышты формада жобаланған, 2 – қабатты оқу ғимаратынан және жертөледен тұрады. Іргетас – В15 класты бетоннан жасалған қабырғаға арналған таспалы монолитті, В15 класты бетоннан жасалған

Сканировано с CamScanner

монолитті темір–бетон рамалардың тіреулеріне арналған. Бағаналы монолитті темір–бетон іргетастар. Сыртқы және ішкі қабырғалары М50 маркалы цемент–құм ерітіндісінде КР–р–250х120х65 кірпіштен жасалған. Есіктер –ағаш есік, терезелер ПВХ профильден. Шатыр эко–мақтамен жылу оқшауланып, металл жабынғышпен жабылған. Ішкі қабырғалар әрлеуі цементті–құмды ерітіндімен жақсартылған сылақ, суэмульсиялық бояу, дәліздерде – 1,6 м биіктікке дейін майлы әрлеу, санитарлық тораптарда – 1,8м биіктікке глазурленген плитка; Едендер керамикалық плитка, линолиум. Қазандық ғимараты жеке әзірленген 1–қабатты, биіктігі жабынның төменгі жағына дейін – 3,6м. Ғимаратта келесі жайлар жобаланған: қазандық залы, тамбур, қызметкерлер бөлмесі, санитарлық торап. Сыртқы қабырғалар мин.плитамен жылу оқшауланып, металлсайдингті жабынмен қапталған.

d) Блок Г ғимараты тікбұрышты формада жобаланған, 1 – қабатты оқу ғимаратынан және жертөледен тұрады. Іргетас – В15 класты бетоннан жасалған қабырғаға арналған таспалы монолитті, В15 класты бетоннан жасалған монолитті темір–бетон рамалардың тіреулеріне арналған. Бағаналы монолитті темір–бетон іргетастар. Сыртқы және ішкі қабырғалары М50 маркалы цемент–құм ерітіндісінде КР–р–250х120х65 кірпіштен жасалған. Терезелер ПВХ профильден. Шатыр эко–мақтамен жылу оқшауланып, металл жабынғышпен жабылған. Ішкі қабырғалар әрлеуі цементті–құмды ерітіндімен жақсартылған сылақ, суэмульсиялық бояу, дәліздерде – 1,6 м биіктікке дейін майлы әрлеу, санитарлық тораптарда – 5,3м биіктікке глазурленген плитка; Сыртқы қабырғалар мин.плитамен жылу оқшауланып, металлсайдингті жабынмен қапталған.

е) Блок шеберхана 1 – қабатты оқу ғимаратынан және жертөледен тұрады. Іргетас – В15 класты бетоннан жасалған қабырғаға арналған таспалы монолитті, В15 класты бетоннан жасалған монолитті темір–бетон рамалардың тіреулеріне арналған. Бағаналы монолитті темір–бетон іргетастар. Сыртқы және ішкі қабырғалары М50 маркалы цемент–құм ерітіндісінде КР–р–250х120х65 кірпіштен жасалған. Терезелер ПВХ профильден. Шатыр эко–мақтамен жылу оқшауланып, металл жабынғышпен жабылған. Ішкі қабырғалар әрлеуі цементті–құмды ерітіндімен жақсартылған сылақ, суэмульсиялық бояу, дәліздерде – 1,6 м биіктікке дейін майлы әрлеу, санитарлық тораптарда – 1,8м биіктікке глазурленген плитка; Сыртқы қабырғалар мин.плитамен жылу оқшауланып, металлсайдингті жабынмен қапталған.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша, оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс–шаралар орындалған;

8. Құрылыс–монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған: жұмыстың басталуы __наурыз 2019 жыл__; жұмыстың аяқталуы __тамыз 2021 жыл__;

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша __29__ ай;

нақты __29__ ай;

Сканировано с CamScanner

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

_____

_____

Ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні, М.О.

12.Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалары (орталықтарымен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етіледі, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды.

Мердігер (бас мердігер) **«Каржан–Тау» ЖШС–гі «Төлеби ауданы, Кемеқалған ауылдық округі, Ақбастау елді мекеніндегі «Ақбастау» атындағы 200 орындық мектебінің құрылысы»**объектісін қабылдауға дайын деп санайды,

объектінің (кешеннің) атауы

қабылдауға дайын деп санайды, орындалған құрылыс–монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)

«Каржан–Тау» ЖШС–гі.

Амалбаев Алихан Батырханұлы _____;

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Сканировано с CamScanner