Форма №КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Технический надзор: ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Договор: Договор инвестирования и Меморандум о безвозмездной помощи б/н от 03.10.2024 г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №46 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор ДИ и МБП		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		б/н от 03.10.2024 г.				ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №46 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	1 813 176,05	1 618 907,19							194 268,86	1 813 176,05
Всего по стройке	1 813 176,05	1 618 907,19							194 268,86	1 813 176,05

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

_____ Азизханов Ж. С.

Технический надзор :

Директор ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

_____ Усенов С.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ Елемесов Н. Ж.

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №46 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек
Технический надзор: ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"
Авторский надзор: ТОО "ЮЖБЭСТПРОЕКТ"
Подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO" Договор инвестирования и Меморандум о безвозмездной помощи б/н от 03.10.2024 г.

Номер по порядку	№ п/п по локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1340664**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			200935
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*103324*
			машины и механизмы	тенге			123261
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*32087*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1016470
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	50		
			Раздел 1. Строительство ВЛИ-0,4кВ				**952110**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			101563
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*49522*
			машины и механизмы	тенге			21322
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6264*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			829227
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	22		
			Кабельно-проводниковая продукция				
1	1	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**1,5**	**2 144**	**3216**
2	2	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**1,5**	**1 050**	**1575**
3	3	247-207-0102 *РСНБ РК 2022*	**Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-160А-УХЛ3**	**шт.**	**6**	**1 421**	**8526**
			Железобетонные элементы				
4	4	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта	**опора**	**1,5**	**25 203**	**37804**

1	2	3	4	5	6	7	8
			6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов Формула объема = 2:2+1:2				
5	5	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	**шт.**	2	4 397	8794
6	6	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	**шт.**	1	45 626	45626
7	7	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	**шт.**	2	64 987	129974
			Стальные конструкции				
8	8	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	2	12 157	24314
9	9	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/Проводник ЗП-6/**	**шт.**	1	1 737	1737
10	10	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	1	11 945	11945
			Линейная арматура				
11	11	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	**шт.**	4	257	1028
12	12	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	**м**	5,6	1 299	7274
13	13	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	**шт.**	1	5 612	5612
14	14	261-404-0669 *РСНБ РК 2022*	**Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017**	**м**	2	486	972
15	15	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	**шт.**	1	2 421	2421
16	16	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	**шт.**	8	3 120	24960
17	17	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	3	3 120	9360
18	18	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	**шт.**	3	3 682	11046
19	19	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	**шт.**	3	7 846	23538
20	20	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO234S**	**шт.**	4	16 785	67140
21	21	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	**шт.**	1	6 822	6822
22	22	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	**шт.**	1	5 208	5208
23	23	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	**шт.**	2	4 564	9128
24	24	252-207-2321 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT39 сквозной**	**шт.**	2	4 648	9296
25	25	252-207-3415 *РСНБ РК 2022*	**Рубильник мачтовый типа SZ50.1 однофазный**	**шт.**	2	177 875	355750
			Металлопрокат				
26	26	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	24	1 243	29832
27	27	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	15,2	7 185	109212
		Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**388554**

1	2	3	4	5	6	7	8
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			99372
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*53802*
			машины и механизмы	тенге			101939
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*25823*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			187243
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	28		
			Кабельно-проводниковая продукция				
28	28	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,056**	**3 432 778**	**192236**
			Формула объема = (20+36).0,001				
29	29	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0.6/1.0** Формула объема = 20.1,02	**м**	**20,4**	**246**	**5018**
30	30	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0.6/1.0** Формула объема = 36.1,02	**м**	**36,72**	**1 986**	**72926**
			Линейная арматура				
31	31	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	**шт.**	**2**	**257**	**514**
32	32	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	**м**	**2**	**1 299**	**2598**
33	33	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные**	**шт.**	**1**	**69**	**69**
34	34	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	**шт.**	**2**	**3 120**	**6240**
35	35	252-207-3106 *РСНБ РК 2022*	**Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен**	**шт.**	**3**	**1 718**	**5154**
36	36	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)**	**шт.**	**2**	**2 209**	**4418**
37	37	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76 универсальный**	**шт.**	**1**	**4 898**	**4898**
38	38	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76.2 универсальный**	**шт.**	**1**	**6 279**	**6279**
39	39	252-207-4403 *СпрСЦ 06.2024*	**Корпус предохранителя VO-63**	**шт.**	**1**	**1 627**	**1627**
40	40	252-207-5002 *СпрСЦ 06.2024*	**Предохранитель съемный gG 22X58 6A (10A/16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A) плавкий**	**шт.**	**1**	**3 297**	**3297**
			Узел электроэнергии				
41	41	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	**шт.**	**1**	**2 178**	**2178**
42	42	247-301-0122 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**51 596**	**51596**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	43	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм** Состав работ: 1. Установка 2. Заземление	**шт.**	1	15 134	15134
44	44	247-201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66**	**шт.**	1	13 689	13689
45	45	247-204-0716 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	1	683	683
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1340664**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			200935
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*103324*
			машины и механизмы	тенге			123261
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*32087*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1016470
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	50		
			Всего прямые затраты				**1 340 664,00**
			в том числе оборудование				**-**
			Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**92 505,82**
			Итого				**1 433 169,82**
			Сметная прибыль - 5%				**71 658,49**
			Непредвиденные работы и затраты - 2%				**28 663,40**
			Итого				**1 533 491,70**
			Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**1 618 907,19**
			НДС- 12%				**194 268,86**
			Стоимость строительства				**1 813 176,05**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

_____ **Азизханов Ж. С.**

Технический надзор :

Инженер-эксперт ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

_____ **Ауесханов Н. С.**

Авторский надзор:

Инженер-эксперт ТОО "ЮЖБЭСТПРОЕКТ"

_____ **Назыров А.Ю.**

Подрядчик:

Директор ТОО "RKK GROUP AND CO"

_____ **Елемесов Н. Ж.**