Генподрядчик: ТОО "EC ENERGY Qazaqstan", БИН 020440002816, г.Алматы, ул.Муканова, дом 113

Субподрядчик: ТОО«Жаркын БЖК», БИН № 050340001126, Алматинская область, город Конаев, мкр. 2, дом 20, кв. 15.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г. Алматы, Турксибский район, мкр. "Жас-Канат". (Наружные сети электроснабжения и электроосвещение).

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. № 420
Приложение 4-1
к Правилам органиации к деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за 30 сентября 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор				Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер			дата					
		09/07-1			09.07.2024г.	наименование	код	наименование		код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001года	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**2 004 000**	**1 789 286**							**214 714**	**2 004 000**

Генподрядчик: ТОО "EC ENERGY Qazaqstan"
Генеральный директор Кулаев Б.А. БИН 020440002816
(Должность,ФИО,подпись,место печати, бизнес-идентификационный номер)

Субподрядчик: ТОО«Жаркын БЖК»
Директор Рамишев Ж.Б. БИН 020440002816
(Должность,ФИО,подпись,место печати, бизнес-идентификационный номер)

Генподрядчик : ТОО "EC ENERGY Qazaqstan", БИН 020440002816, г.Алматы, ул.Муканова, дом 113

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО«Жаркын БЖК», БИН № 050340001126, Алматинская область, город Конаев, мкр. 2, дом 20, кв. 15.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными

(наименование, адрес)

Объект : Внутриплощадочные инженерные сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) №09/07-1 от 09.07.2024г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 4-2-6 Наружное освещение. 2я очередь работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3		400	237,46	237,46	94985	94985	0	29546	134493
				м3 грунта		0	102,59	0	41036		9962	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		12,4	2415,34	0	29950	0	0	21564	55635
				м3 грунта		2415,34	0	29950	0		4121	
3	3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /мелкопросеянной землей/		115	1049,76	0	120722	0	0	86920	224254
				м3 грунта		1049,76	0	120722	0		16611	
4	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		260	37,75	37,75	9816	9816	0	2915	13749
				м3 грунта		0	15,57	0	4049		1018	
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		260	185,46	83,19	48220	21628	0	27087	81332
				м3 уплотненного грунта		102,28	42,42	26592	11029		6025	
6	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		29	1049,76	0	30443	0	0	21919	56551
				м3 грунта		1049,76	0	30443	0		4189	
7	7	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели /из просеянной земли/		1150	534,53	437,57	614713	503209	0	242453	925727
				м кабеля		96,96	195,86	111504	225236		68573	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	Ц13-080201-3410 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях		80	325,98	180,53	26079	14442	176	11524	40610
				м		143,25	56,81	11460	4545		3008	
9	9	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		80	362,24	156,27	28980	12502	3550	12528	44828
				м кабеля		161,6	55,9	12928	4472		3321	
10	10	Ц13-080201-0601 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений		1150	247	103,78	284047	119346	53197	112114	427855
				м кабеля		96,96	38,44	111504	44210		31693	
			ИТОГО:					1287955	775928	56923	568570	2005034
								455103	334577		148521	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,4 %		48121				
			Итого с временными									2053155
			Зимние удорожания			1,71 %		35109				
			Итого с зимними удорожаниями									2088264
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		41765				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2130029
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									2236607
			НДС			12 %		268393				
			Итого с НДС									2505000
			Итого со скидкой									2 004 000
			в том числе НДС, 12%									214 714

Сдал (Субподрядчик)
ТОО«Жаркын БЖК», БИН № 050340001126

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ракишев Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)
ТОО "EC ENERGY Qazaqstan", БИН 120440002816

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Кулаев Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)