Форма №КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек
Технический надзор: ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"
Договор: Договор инвестирования и Меморандум о безвозмездной помощи б/н от 03.10.2024г.
Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №62 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 30.10.2024г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		б/н от 03.10.2024г.		Бюджет		ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2023 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №62 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	243 745,98	217 630,34							26 115,64	243 745,98
Всего к оплате	243 745,98	217 630,34							26 115,64	243 745,98

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек"

Руководитель
Азизханов Ж.С.

Технический надзор:

ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Директор
Усенов С.Б.

Подрядчик:

ТОО "RKR GROUP AND CO"

Директор
Елемесов Н.Ж.

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №62 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек
Технический надзор: ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"
Авторский надзор: ТОО "ЮЖБЭСТПРОЕКТ"
Подрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO" Договор инвестирования и Меморандум о безвозмездной помощи б/н от 03.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**192048**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			44024
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*23370*
		машины и механизмы	тенге			38823
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9931*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			109201
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	12		
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	12		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**192048**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			44024
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*23370*
		машины и механизмы	тенге			38823
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9931*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			109201
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	12		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,02**	**3 432 778**	**68656**
		Формула объема = (20).0,001				
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			1 537 448	30749
		в том числе оплата труда рабочих			845 313	16906
1.1.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	6,3036	4 878	30749
1.2		машины и механизмы			1 753 210	35064

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			441 449	8829
1.2.1	322-301-0301	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	1,303362	26 875	35028
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*2,606724*	*6 774*	*8829*
1.2.2	322-201-0403	Платформы широкой колеи грузоподъёмностью 71 т	маш.-ч	0,085284	426	36
1.3		материалы, изделия и конструкции			142 120	2843
1.3.1	261-404-0414	Вкладыш седловой КС-067-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,412	193	80
1.3.2	261-404-0447	Втулка полиэтиленовая изолированная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,648	228	376
1.3.3	261-404-0563	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,412	126	52
1.3.4	261-404-0303	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,412	5 668	2335
2	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 20.1,02	**м**	**20,4**	**246**	**5018**
		Линейная арматура				
3	**252-207-0803** *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	**шт.**	**2**	**257**	**514**
4	**252-207-1802** *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	**м**	**2**	**1 299**	**2598**
5	**252-207-0104** *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные**	**шт.**	**1**	**69**	**69**
6	**252-207-2613** *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	**шт.**	**2**	**3 120**	**6240**
7	**252-207-3106** *РСНБ РК 2022*	**Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен**	**шт.**	**3**	**1 718**	**5154**
8	**252-207-1109** *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)**	**шт.**	**2**	**2 209**	**4418**
9	**252-207-2337** *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76 универсальный**	**шт.**	**1**	**4 898**	**4898**
10	**252-207-2338** *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76.2 универсальный**	**шт.**	**1**	**6 279**	**6279**
11	**252-207-4403** *СпрСЦ 06.2024*	**Корпус предохранителя VO-63**	**шт.**	**1**	**1 627**	**1627**
12	**252-207-5002** *СпрСЦ 06.2024*	**Предохранитель съемный gG 22X58 6A (10A/16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A) плавкий**	**шт.**	**1**	**3 297**	**3297**
		Узел электроэнергии				
13	**6119-0602-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	**шт.**	**1**	**2 178**	**2178**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			1 929	1929
		в том числе оплата труда рабочих			939	939
13.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,3502	5 508	1929
13.2		машины и механизмы			207	207
		в том числе оплата труда машинистов			65	65
13.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0103	12 279	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0103*	*3 688*	*38*
13.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0103	7 908	81

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0103*	*2 582*	*27*
13.3		материалы, изделия и конструкции			42	42
13.3.1	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1 403	42
14	**247-301-0122** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**51 596**	**51596**
15	**6124-0303-0404** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм** Состав работ: 1. Установка 2. Заземление	**шт.**	**1**	**15 134**	**15134**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			11 346	11346
		в том числе оплата труда рабочих			5 525	5525
15.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,06	5 508	11346
15.2		машины и механизмы			3 552	3552
		в том числе оплата труда машинистов			1 037	1037
15.2.1	311-601-2102	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,2266	120	27
15.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7313	352	257
15.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0721	12 279	885
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0721*	*3 688*	*266*
15.2.4	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,2266	8 003	1813
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,2266*	*2 582*	*585*
15.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0721	7 908	570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0721*	*2 582*	*186*
15.3		материалы, изделия и конструкции			236	236
15.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	954 056	95
15.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,1	1 234	123
15.3.3	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00002	884 809	18
16	**247-201-0501** *РСНБ РК 2022*	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66**	**шт.**	**1**	**13 689**	**13689**
17	**247-204-0716** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**683**	**683**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**192048**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			44024
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*23370*
		машины и механизмы	тенге			38823
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9931*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			109201
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	12		
		Всего прямые затраты				**192048,00**
		в том числе оборудование				**109201,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**5716,44**
		Итого				**197764,44**
		Сметная прибыль - 5%				**4428,17**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**3955,29**

1	2	3	4	5	6	7
		Итого				**206147,90**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**217630,34**
		НДС- 12%				**26115,64**
		Стоимость строительства				**243745,98**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек"

Руководитель
Азизханов Ж.С.

Технический надзор:
ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

Инженер-эксперт
Ауесханов Н.С.

Авторский надзор:
ТОО "ЮЖБЭСТПРОЕКТ"

Инженер-эксперт
Назыров А.Ю.

Подрядчик:
Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"
Елемесов Н.Ж.