Заказчик: Даулетияр Жанар Кенескызы **форма № 3**

Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Групп"

Выполнение работы по настоящему акту: Переоборудование жилого дома под административное здание. Кухня по ул. Сабит Муканова №53/1 в кенте Айтеке би Казалинского района

Лимит финансирования на 2024 год

а) с начало года- 24000000 тенге

б) с начало работ- 24000000 тенге

АКТ
выполненных работ за август месяц 2024 года

Договор № 5 от 10.08. 2024г.

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед.изм.	Стоимость единицы работ (тенге)	Аванс (тенге)			Раннее заактированная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц	Стоимость выполненных работ за отчетный период
				Сумма аванса	Сумма погашения	остаток				
1.	**Переоборудование жилого дома под административное здание. Кухня по ул. Сабит Муканова №53/1 в кенте Айтеке би Казалинского района**	тенге	24000000	-	-	-	-	24000000	24000000	24000000

Заказчик: Даулетияр Жанар Кенескызы

Администратор: _____ Ж. Даулетияр

Технадзор: ИП "Куттыбаев Танжарык"

Руководитель: _____ Т. Куттыбаев

Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Групп"

Директор: _____ С.Серикбаев

Авторский надзор: ТОО "Строй Проект Кызылорда"

Директор: _____ С. Байхуатов

Заказчик: Даулетияр Жанар Кенескызы

Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Групп"

Договор подряда №5 от 10.08. 2024 г.

Наименование строительства и его адрес: Переоборудование жилого дома под административное здание. Кухня по ул. Сабит Муканова №53/1 в кенте Айтеке би Казалинского района

А К Т Ф-2

Приемки выполненных работ за август месяц 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ										
1	1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли		432	138,06	0,07	59642	30	--	42921	110768
		НР - 72%; СП - 8%				137,99	--	59612	--		8205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0052	2,2464	--				--		
2	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли		432	237,04	29,91	102403	12921	--	67115	183079
		НР - 72%; СП - 8%				207,13	8,64	89482	3732		13561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,014	6,048	--				--		
3	1208-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2		432	2593,46	24,07	1120375	10399	937560	128102	1348355
		НР - 72%; СП - 8%				399,11	12,74	172416	5504		99878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0264	11,4048	79961,00				911939		
4	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		432	1090,59	29,44	471133	12718	35674	393452	933752
		НР - 92%; СП - 8%				978,57	11,40	422741	4925		69167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	8,64	1181,00				10204		
4.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	18,4032	1119,00				20593		
4.3	261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	496,8	--				--		
5	224-103-0110 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2		432	3955,00	--	1708560	--	1708560	--	1845245
		СП - 8%				--	--	--	--		136685	
6	224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		20	1989,00	--	39780	--	39780	--	42962

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3182	
7	224-105-0301 РСНБ РК 2022	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	1261,00	--	2522	--	2522	--	2724
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
8	224-105-0102 РСНБ РК 2022	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	25	1761,00	--	44025	--	44025	--	47547
		СП - 8%			--	--	--	--		3522	
		КРЫЛЬЦО									
9	1108-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Крыльца с входной площадкой. Устройство	м2 крыльца	12	6131,98	415,68	73584	4989	41608	27081	108718
		НР - 93%; СП - 8%			2248,92	177,72	26987	2133		8053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							20866		
9.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05	0,6	34776,00			16845		
9.2	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	0,0554	0,6648	25338,00					
10	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	36	2022,05	77,37	72794	2785	1607	82115	167302
		НР - 118%; СП - 8%			1900,07	32,97	68402	1187		12393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							1606		
10.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0025	0,09	17843,00			--		
10.2	261-101-0323	Ступени железобетонные СТ РК 937-92	м	1	36	--					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3694818	43842	2811336	740786	4790452
							839640	17481	--	354848	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3694818				
	Материалы		Тенге				1016451				
	Всего заработная плата		Тенге					857121			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1794887				
		Накладные расходы	Тенге				740786				
		Сметная прибыль	Тенге				354848				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4790452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								586
		Сметная заработная плата	Тенге					857121			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4790452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								586
		Сметная заработная плата	Тенге					857121			
		РАЗДЕЛ 2. ДВЕРИ									
11	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,6	3708,76	69,15	9643	180	1359	5647	16513
		НР - 69%; СП - 8%			3116,89	30,66	8104	80		1223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							916		
11.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	0,468	1957,00			312		
11.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,3901	1,01426	308,00			--		
11.3	261-104-0121	Блоки дверные	м2	1	2,6	--					
12	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	2,6	72945,00	--	189657	--	189657	--	204830
		СП - 8%			--	--	--	--		15173	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	10		2377,00	116,02	23770	1160	6368	15063	41940
		НР - 90%, СП - 8%				1624,22	49,44	16242	494		3107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001	0,01	104757,00				1048		
13.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	2,4	1957,00				4697		
13.3	261-104-0121	Блоки дверные	м2	1	10	--				--		
14	223-201-0302 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П. ДГ 21-10П	м2	10		17461,00	--	174610	--	174610	--	188579
		СП - 8%				--	--	--	--		13969	
15	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	20		527,00	--	10540	--	10540	--	11383
		СП - 8%				--	--	--	--		843	
16	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	6		5075,00	--	30450	--	30450	--	32886
		СП - 8%				--	--	--	--		2436	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					438670	1340	412984	20710	496131
								24346	574	--	36751	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					429027				
	Материалы		Тенге					6368				
	Всего заработная плата		Тенге						16736			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					405257				
		Накладные расходы	Тенге					15063				
		Сметная прибыль	Тенге					35528				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					479618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						16736			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					9643				
	Материалы		Тенге					1359				
	Всего заработная плата		Тенге						8184			
		Накладные расходы	Тенге					5647				
		Сметная прибыль	Тенге					1223				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге					16513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						8184			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					496131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге						24920			
						РАЗДЕЛ 3.						
						ОКНА						
17	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	8		4640,89	239,94	37127	1920	17847	16464	57878
		НР - 90%, СП - 8%				2169,97	116,69	17360	934		4287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	9,12	1957,00				17848		
17.2	261-104-0120	Блоки оконные	м2	1	8	--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	223-102-0402 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	8	39021,00	--	312168	--	312168	--	337141
		СП - 8%			--	--	--	--		24973	
19	223-501-0104 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	4	1486,00	--	5944	--	5944	--	6420
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
20	223-501-0208 РСНБ РК 2022	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 225 мм	м	4	589,00	--	2356	--	2356	--	2544
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				357595	1920	338315	16464	403983
							17360	934	--	29924	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				357595				
	Материалы		Тенге				17848				
	Всего заработная плата		Тенге					18294			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				320468				
		Накладные расходы	Тенге				16464				
		Сметная прибыль	Тенге				29924				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				403983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					18294			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				403983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					18294			
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ									
21	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	121,5	13817,97	1386,49	1678883	168458	996217	546498	2403411
		НР - 94%, СП - 8%			4232,17	552,86	514208	67172		178030	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,12 136,08	7318,00				995833		
22	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10	19180,70	2444,37	191807	24444	121503	52636	263999
		НР - 94%, СП - 8%			4586,03	1013,58	45860	10136		19555	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,29 2,9	9730,00				28217		
22.2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1 10	8479,00				84790		
23	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	20	45265,90	9,98	905318	200	801508	97394	1082929
		НР - 94%, СП - 8%			5180,51	--	103610	--		80217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 20,4	34776,00				709430		
24	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	250	954,12	33,55	238529	8387	110833	116754	383706
		НР - 94%, СП - 8%			477,24	19,59	119309	4897		28423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204 5,1	21696,00				110650		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	250		2180,53	89,94	545133	22485	97673	410585	1032176
		НР - 94%; СП - 8%				1699,90	47,27	424975	11817		76457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								63359		
25.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	3,25	19495,00				34111		
25.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	7,65	4459,00				--		
25.3	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2	1,02	255	--						
26	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	220		2422,00	16,66	532840	3666	444976	80435	662337
		НР - 94%; СП - 8%				382,72	6,23	84198	1371		49062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								429735		
26.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	222,2	1934,00						
27	233-202-0303 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм	м2	255		9105,00	--	2321775	--	2321775	--	2507517
		СП - 8%				--	--	--	--		185742	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					6414285	227640	4894485	1304302	8336075
								1292160	95393	--	617486	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					6414285				
		Материалы	Тенге					2572707				
		Всего заработная плата	Тенге						1387553			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2321775				
		Накладные расходы	Тенге					1304302				
		Сметная прибыль	Тенге					617486				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					8336073				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									964
		Сметная заработная плата	Тенге						1387553			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					8336073				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									964
		Сметная заработная плата	Тенге						1387553			
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
28	1115-0203-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором высококачественная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	55		2613,20	80,63	143726	4435	32933	88134	250408
		НР - 80%; СП - 8%				1933,79	69,25	106358	3809		18549	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								29243		
28.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,0212	1,166	25080,00				--		
28.2	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0528	2,904	--						
29	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	55		1690,78	22,78	92993	1253	40516	41338	145077
		НР - 80%; СП - 8%				931,34	8,15	51224	448		10746	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								38801		
29.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	11,198	615,89	63,00						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,5		4295,81	51,35	6444	77	1656	3807	11071
		НР - 80%; СП - 8%				3140,52	31,77	4711	48		820	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								1618		
30.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,043	0,0645	25080,00						
31	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,5		2262,23	26,19	3393	39	1258	1688	5487
		НР - 80%; СП - 8%				1397,22	9,35	2096	14		406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								1211		
31.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	12,82	19,23	63,00						
32	1115-0405-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	55		1452,56	8,91	79891	490	16052	50862	141213
		НР - 80%; СП - 8%				1151,80	4,15	63349	228		10460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								10879		
32.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,03465	313969,00						
32.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,79	43,45	116,00				5040		
33	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) гипсовым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	20		921,18	7,48	18424	150	3569	11838	32683
		НР - 80%; СП - 8%				735,23	4,63	14705	93		2421	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								3569		
33.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,007	0,14	25496,00						
34	1115-0405-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	20		1833,76	9,72	36675	194	6516	24045	65577
		НР - 80%; СП - 8%				1498,27	4,52	29965	90		4858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								4333		
34.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,0138	313969,00						
34.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,92	18,4	116,00				2134		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					381546	6638	102500	221712	651516
								272408	4730	--	48260	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					381546				
	Материалы		Тенге					102499				
	Всего заработная плата		Тенге						277138			
		Накладные расходы	Тенге					221712				
		Сметная прибыль	Тенге					48260				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					651518				159
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						277138			
		Сметная заработная плата	Тенге					651518				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге									159
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						277138			
		Сметная заработная плата	Тенге									
						РАЗДЕЛ 6.						
						ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ						
35	1310-0701-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прибор ОПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт.	1		16931,64	1,65	16932	2	157	10232	29337

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%				16773,44	--	16773	--		2173	
36	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	5		1920,84	0,76	9604	4	208	5729	16560
		НР - 61%; СП - 8%				1878,32	--	9392	--		1227	
37	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	5		3824,48	2,04	19122	10	329	11458	33026
		НР - 61%; СП - 8%				3756,64	--	18783	--		2446	
38	1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	30		362,79	3,70	10884	111	338	7514	19870
		НР - 72%; СП - 8%				347,82	0,06	10435	2		1472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018	0,54	626,00				338		
38.2	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	1,03	30,9	--				--		
39	243-907-0101 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	30		105,00	--	3150	--	3150	--	3402
		СП - 8%				--	--	--	--		252	
40	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	30		103,95	0,82	3119	25	315	2003	5531
		НР - 72%; СП - 8%				92,62	0,09	2779	3		410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,12	2063,00				248		
40.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,063	626,00				39		
40.3	261-302-0456	Провод	м	1,03	30,9	--				--		
41	1310-0701-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	1		729,08	24,30	729	24	48	401	1220
		НР - 61%; СП - 8%				657,41	--	657	--		90	
42	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	2		969,27	--	1939	--	24	1168	3356
		НР - 61%; СП - 8%				957,71	--	1915	--		249	
43	248-303-0205 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1		22741,00	--	22741	--	22741	--	24560
		СП - 8%				--	--	--	--		1819	
44	248-304-0201 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт.	2		2349,00	--	4698	--	4698	--	5074
		СП - 8%				--	--	--	--		376	
45	248-302-0101 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	5		995,00	--	4975	--	4975	--	5373
		СП - 8%				--	--	--	--		398	
46	248-302-0202 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	5		2426,00	--	12130	--	12130	--	13100
		СП - 8%				--	--	--	--		970	
47	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	1		1153,00	--	1153	--	1153	--	1245
		СП - 8%				--	--	--	--		92	
48	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	2		149,00	--	298	--	298	--	322
		СП - 8%				--	--	--	--		24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	248-306-0301 РСНБ РК 2022	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	1	12034,00	--	12034	--	12034	--	12997
		СП - 8%			--	--	--	--		963	
50	243-305-0101 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,03	42441,00	--	1273	--	1273	--	1375
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				124781	176	63871	38505	176348
							60734	5	--	13063	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				48326				
	Материалы		Тенге				765				
	Всего заработная плата		Тенге					47520			
		Накладные расходы	Тенге				28988				
		Сметная прибыль	Тенге				6185				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				83499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					47520			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				76455				
	Материалы		Тенге				653				
	Всего заработная плата		Тенге					13219			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				62452				
		Накладные расходы	Тенге				9517				
		Сметная прибыль	Тенге				6878				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				92850				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					13219			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				176349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					60739			

РАЗДЕЛ 7.
ВЕНТИЛЯЦИЯ

51	1120-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15	9028,65	55,17	135430	828	100684	33563	182513
		НР - 98%; СП - 8%			2261,19	22,04	33918	331		13519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1 15	6505,00				97575		
52	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	20	2242,45	68,00	44849	1360	7879	35259	86516
		НР - 98%; СП - 8%			1780,48	18,43	35610	369		6409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1	261-302-0121	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	0,04 0,8	4711,00				3769		
52.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043 0,0086	408502,00				3513		
53	1120-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	10	2317,05	60,73	23170	607	4925	17466	43887
		НР - 98%; СП - 8%			1763,84	18,43	17638	184		3251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002 0,002	813201,00				1626		
53.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,56 5,6	589,00				3298		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
53.3	261-302-0144	Клапаны и заслонки	шт.	1	10	--				--		
54	1120-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	3		14981,17	99,12	44944	297	30118	14292	63975
		НР - 98%; СП - 8%				4842,88	18,43	14529	55		4739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	261-302-0131	Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, DN патрубка 400 мм	шт.	1	3	9831,00				29493		
55	1120-0701-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	7,5		9922,24	178,66	74417	1340	61968	11429	92714
		НР - 98%; СП - 8%				1481,25	73,72	11109	553		6868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	261-302-0118	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	1	7,5	7889,00				59168		
56	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Вентиляторы радиальные, масса до 0.05 т. Установка	вентилятор	3		10442,70	217,00	31328	651	2915	27338	63359
		НР - 98%; СП - 8%				9253,92	44,76	27762	134		4693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0042	694126,00				2915		
56.2	261-302-0151	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	комплект	1	3	--				--		
57	246-403-0107 РСНБ РК 2022	Вентилятор радиальный среднего давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,5	комплект	3		96855,00	--	290565	--	290565	--	313810
		СП - 8%				--	--	--	--		23245	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					644703	5083	499054	139347	846774
								140566	1626	--	62724	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					290565				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					290565				
		Сметная прибыль	Тенге					23245				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					313810				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					354138				
	Материалы		Тенге					208488				
	Всего заработная плата		Тенге						142192			
		Накладные расходы	Тенге					139347				
		Сметная прибыль	Тенге					39479				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					532964				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									91
		Сметная заработная плата	Тенге						142192			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					846774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									91
		Сметная заработная плата	Тенге						142192			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									15701280
		Временные здания и сооружения (1,3%)	Тенге									204117
		Итого										15905397
		Выслуга лет (1%)	Тенге									157013
		На оплату дополн. отпусков (0,4%)	Тенге									62805
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиатционного риска	Тенге									1333823
		ИТОГО	Тенге									17459038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Средства на непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге								318 108
		Итого сметная стоимость в ценах 2022г. МРП 2022г. = 3063 тг.	Тенге								15 773 145
		Итого сметная стоимость в ценах 2023г. МРП 2023г. = 3692 тг.	Тенге								21 428 571
		НДС 12%	Тенге								2 571 429
		ИТОГО	**Тенге**								**24 000 000**

Заказчик: Даулетияр Жанар Кенескызы

Администратор: _____ Ж.Даулетияр

Технадзор: ИП "Куттыбаев Данарык"

Рукаводитель: _____ Д. Куттыбаев

Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Групп"

Директор: _____ Е. Бриклаев

Авторский надзор: ТОО "Строй Проект Кызылорда"

Директор: _____ С. Байхуатов