Заказчик ГУ "Отдел строительства Уйгурского района"
Подрядчик ТОО "Компания Строй Индустрия"
Договор №45 от 28.03.2018 г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство административного здания акимата с инженерно-коммуникационной инфраструктуры, благоустройства и котельной на твердом топливе в с Шарын Уйгурского района Алматинской области

А К Т
приемки выполненных работ № 1
за май 2018 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	E0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	557,36	23,36	22,08	13020	12306	3697	0,01	5
		м3		1,28	5,56	713	3098	97	0,02	11
2	E0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	17,24	218,93	0	3774	0	4265	1,54	27
		м3		218,93	0	3774	0	113	0	0
3	E0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	396,9	6,48	6,48	2572	2572	810	0	0
		м3		0	2,1	0	835	97	0,01	3
4	E0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	396,9	25,65	5,38	10179	2134	7804	0,13	51
		м3		20,27	0	8045	0	97	0	0
5	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	132,3	134,1	0	17741	0	20048	0,97	129
		м3		134,1	0	17741	0	113	0	0
6	E0101-85-2	**Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м**	45,4	12,34	12,34	560	560	154	0	0
		м3		0	3,5	0	159	97	0,01	1
		Итого по разделу: Земляные работы				47846				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,23805	50800		12093				
		т								
177	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	1,76	10222,29	990,15	17991	1743	3731	10,4	18
		м3		1644,75	374,04	2895	658	105	1,83	3
178	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0176	55620		979				
		т								
179	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0944	52400		4947				
		т								
		Итого по разделу: Стены				287503				
		Раздел: Технологическое оборудование								
180	80-1-1	Котел на твердом топливе с терморегулятором UniluX КУБ-350 м2	2	43061	0	86122	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
		Итого по разделу: Технологическое оборудование				86122				
		Раздел: Внутриплощадочные сети								
181	99-1-1	Светильник nTv 190 s 150	5	23977	0	119885	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
182	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,7	147100		102970				
		т								
		Итого по разделу: Внутриплощадочные сети				222855				
		ИТОГО:				8728147	316233			4380
						693255	101521			455
		Всего прямые затраты:				8728147				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				7326767				
		- оборудования				391892				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				9375				
		На общестроительные работы				878942				
		Всего накладных расходов:				888317				
		Итого с накладными				9616464				
		- заработная плата				133248				
		- трудоемкость				449				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				553474				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10169938				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,8 %				**10345943**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**10480323**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**10520139**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**10619680**				
		ИТОГО:				**10619680**				
		Сметная заработная плата				**928024**				
		Нормативная трудоемкость				**5284**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,737				**29066064**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**581321**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**29647385**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3557686**				
		Итого с НДС				**33205071**				
		Скидка по конкурсу				**6707424**				
		Итого за минусом скидки				**26497647**				

Принял
Заказчик: И.о. Руководителя ГУ
«Отдел строительства Уйгурского района»
Оспанова А.Н.

Сдал
Подрядчик: Директор ТОО
"Компания Строй Индустрия"
Асман К.К.

Технадзор
ТОО «Музтау» Канаев Е.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	0,7	4159,03	66,01	2911	46	162	1,35	1
				195,75	24,93	137	17	105	0,12	0
167	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,072	53000		3816				
168	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,648	52400		33955				
169	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0214	55620		1190				
170	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,115	50900		5854				
171	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм м	3	2630		7890				
172	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,135	52400		7074				
173	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 шт	2	784		1568				
174	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 комплект	2	8060		16120				
		Итого по разделу: Камера УТ				151343				
		Раздел: Стены								
175	Е0108-10-3	Кладка армированных средней сложности наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов м3	34	6794,16	337,41	231001	11472	39809	5,34	182
				866,25	126	29453	4284	118	0,62	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,149	67700		10087				
		т								
142	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки стен, фундаментов	88,8	245,44	3,82	21795	339	4065	0,21	19
		м2		37,35	1,44	3317	128	118	0,01	1
143	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,26	6634,59	257,71	1725	67	198	4,05	1
		м3		634,5	91,69	165	24	105	0,4	0
144	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,002	55620		111				
		т								
145	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0052	68200		355				
		т								
146	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,6	6634,59	257,71	3981	155	457	4,05	2
		м3		634,5	91,69	381	55	105	0,4	0
147	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,003	55620		167				
		т								
148	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,012	68200		818				
		т								
149	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,1	6634,59	257,71	663	26	76	4,05	0
		м3		634,5	91,69	63	9	105	0,4	0
150	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,001	55620		56				
		т								
151	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,002	68200		136				
		т								
152	Е0106-1-15	Устройство пандуса бетонного	2,2	5252,,33	100,65	11555	221	426	0,97	2
		м3		146,25	38,03	322	84	105	0,19	0
153	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00042	55620		23				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,04559	72000		3282				
		т								
155	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,017	68200		1159				
		т								
156	Спрайс	THOROSEAL FX100	21,28	75	0	1596	0	0	0	0
		кг		0	0	0	0		0	0
157	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в обитумной мастикой в два слоя К=2,000	15,2	81,37	9,38	1237	143	979	0,24	4
		м2		48,83	3,51	742	53	123	0,02	0
158	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	7,6	172,52	13,43	1311	102	539	0,37	3
		м2		52,65	5,04	400	38	123	0,02	0
159	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,021	5239,08	327,33	110	7	44	11,6	0
		т		1890	123,75	40	3	105	0,6	0
160	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,021	41200		865				
		т								
		Итого по разделу: Фундаменты				216216				
		Раздел: Каркас								
161	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	4	10264,41	241,1	41058	964	5769	8,06	32
		м3		1282,5	91,08	5130	364	105	0,44	2
162	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,064	52102		3335				
		т								
163	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,302	53000		16006				
		т								
164	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,052	52400		2725				
		т								
		Итого по разделу: Каркас				63055				
		Раздел: Камера УТ								
165	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	7	9681,6	418,23	67771	2928	14200	7,92	55
		м3		1296	152,98	9072	1071	140	0,69	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фундаменты								
7	E0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	4,704	1580,37	100,89	7434	475	899	0,85	4
		м3		123,75	38,25	582	180	118	0,18	1
8	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки К=24,000**	4,8	4159,03	66,01	19963	317	1112	1,35	6
		м3		195,75	24,93	940	120	105	0,12	1
9	E0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны**	19,2	7037,85	112,36	135127	2157	21449	6,34	122
		м3		1021,5	42,44	19613	815	105	0,21	4
10	4-1-27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм**	0,744	48300		35935				
		т								
11	4-1-22	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,12	53600		6432				
		т								
12	4-1-4	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,072	55620		4005				
		т								
13	4-1-73	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	1,056	65900		69590				
		т								
14	E0106-18-1	**Устройство фундаментных балок**	24	10160,12	308,99	243843	7416	47224	11	264
		м3		1757,25	116,73	42174	2802	105	0,57	14
15	4-1-27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм**	1,512	48300		73030				
		т								
16	4-1-26	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,054	50900		2749				
		т								
17	4-1-5	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,75	52102		39077				
		т								
18	E0106-18-1	**Устройство фундаментных балок**	7	10160,12	308,99	71121	2163	13774	11	77
		м3		1757,25	116,73	12301	817	105	0,57	4
19	4-1-26	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,384	50900		19546				
		т								
20	4-1-4	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,137	55620		7620				
		т								
21	E0108-4-7	**Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя**	79,6	245,44	3,82	19537	304	3643	0,21	17
		м2		37,35	1,44	2973	115	118	0,01	1
22	E0108-4-5	**Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами**	79,6	542,2	8,23	43159	655	7961	0,47	37
		м2		81,68	3,08	6502	245	118	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0108-4-6	Исключать на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной гидроизоляции рулонными материалами	-79,6	278,24	4,19	-22148	-334	-3847	0,23	-18
		м2		39,38	1,58	-3135	-126	118	0,01	-1
24	Е0110-58-1	Утепление цоколя плитами минераловатными полужесткими толщиной 60 мм	95,6	90,57	8,67	8658	829	9770	0,51	49
		м		81,9	3,26	7830	312	120	0,02	2
25	1-3-6143	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	4,944	8067	0	39883	0	0	0	0
		м3		0	0	0	0		0	0
26	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности стен, фундаментов мембраной	95,6	1088,68	8,23	104078	787	9562	0,47	45
		м2		81,68	3,08	7809	294	118	0,02	1
27	Е0115-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	79,6	203,69	3,39	16214	269	9839	0,65	52
		м2		117	0,72	9313	57	105	0,05	4
28	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	19,1	918,67	2,86	17547	55	5675	1,63	31
		м2		282,04	0,94	5387	18	105	0	0
29	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	22,3	201,91	0,56	4503	12	978	0,26	6
		м		40,86	0,09	911	2	107,1	0	0
30	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	3,4	6535,96	353,46	22222	1202	2565	3,6	12
		м3		585	133,52	1989	454	105	0,65	2
31	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,158	53000		8374				
		т								
		2.5 Входные группы								
32	Е0106-3-5	Устройство железобетонного крыльца и пандуса	7	6264,64	210,97	43852	1477	4016	3,06	21
		м3		470,25	76,19	3292	533	105	0,34	2
33	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,3001	53600		16085				
		т								
34	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,006	55620		334				
		т								
35	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,021	41200		865				
		т								
36	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,017	68200		1159				
		т								
		Раздел: Каркас								
37	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	19,2	10222,29	990,15	196268	19011	40699	10,4	200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1644,75	374,04	31579	7182	105	1,83	35
38	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,648	52102		33762				
		т								
39	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,768	48300		37094				
		т								
40	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,936	60500		56628				
		т								
		Ригели								
41	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке К=6,000	18	11874,96	3768,94	213749	67841	57845	12,53	226
		м3		2040,75	1019,84	36734	18357	105	3,9	70
42	4- 1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,426	52102		22195				
		т								
43	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,048	50900		2443				
		т								
44	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,008	48300		48686				
		т								
45	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке К=4,000	18	11874,96	3768,94	213749	67841	57845	12,53	226
		м3		2040,75	1019,84	36734	18357	105	3,9	70
46	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,436	52102		22716				
		т								
47	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,048	48300		50618				
		т								
48	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,032	50900		1629				
		т								
		Перемычки								
49	Е0106-18-9	Устройство перемычек ПР-1	0,1	12686,4	367,51	1269	37	246	13,1	1
		м3		2202,75	138,83	220	14	105	0,68	0
50	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,002	55620		111				
		т								
51	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01	53000		530				
		т								
52	Е0106-18-9	Устройство перемычек ПР-2	0,45	12686,4	367,51	5709	165	1106	13,1	6
		м3		2202,75	138,83	991	62	105	0,68	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0135	55620		751				
		т								
54	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,036	53000		1908				
		т								
55	Е0106-18-9	Устройство перемычек ПР-3	0,63	12686,4	367,51	7992	232	1549	13,1	8
		м3		2202,75	138,83	1388	87	105	0,68	0
56	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,018	55620		1001				
		т								
57	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,0405	50600		2049				
		т								
58	Е0106-18-9	Устройство перемычек ПР-4	0,2	12686,4	367,51	2537	74	492	13,1	3
		м3		2202,75	138,83	441	28	105	0,68	0
59	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0046	55620		256				
		т								
60	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,009	53000		477				
		т								
		Плита покрытия								
61	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	68	10264,41	241,1	697980	16395	98074	8,06	548
		м3		1282,5	91,08	87210	6193	105	0,44	30
62	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,64	52102		33345				
		т								
63	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	7,993	52400		418833				
		т								
		Раздел: Стены								
60	Е0108-10-3	Кладка армированных средней сложности наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов К=0,380	139,859	7364,16	337,41	1029944	47190	163755	5,34	747
		м3		866,25	126	121153	17622	118	0,62	87
65	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	38,7	7129,06	337,41	275895	13058	36373	4,38	170
		м3		670,5	126	25948	4876	118	0,62	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	169,14	1016,28	34,73	171894	5874	47503	1,43	242
		м2		225	13,01	38057	2201	118	0,06	11
67	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,3397	50900		17291				
		т								
68	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5126	52400		26862				
		т								
69	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1595	53600		8549				
		т								
		Итого по разделу: Стены				1530534				
		Раздел: Окна								
70	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	34,3	5206		178566				
		м2								
71	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	2,18	5206		11349				
		м2								
		Итого по разделу: Окна				189915				
		Раздел: Полы								
72	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	82,46	62,61	2,62	5163	216	1166	0,07	6
		м2		10,51	0,99	867	82	123	0	0
73	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	8,246	1133,64	0	9348	0	10593	6,82	56
		м3		474,75	0	3915	0	123	0	0
74	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистирольных	82,46	14,9	4,37	1229	360	1234	0,07	6
		м2		10,53	1,64	868	135	123	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	1-3-175	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка SOlMATE BE-AN 300-50 м3	4,123	26800		110496				
76	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,42384	5239,08	327,33	2221	139	896	11,6	5
				1890	123,75	801	52	105	0,6	0
77	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	82,46	173,41	9,95	14299	820	5674	0,36	29
				52,2	3,74	4304	308	123	0,02	2
78	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	1319,36	25,61	0,67	33789	884	1428	0	6
				0,63	0,25	831	330	123	0	2
79	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,42384	62000		26278				
80	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	82,46	173,41	9,95	14299	820	5674	0,36	29
				52,2	3,74	4304	308	123	0,02	2
81	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	494,76	25,61	0,67	12671	331	536	0	2
				0,63	0,25	312	124	123	0	1
82	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,1575	5239,08	327,33	825	52	333	11,6	2
				1890	123,75	298	19	105	0,6	0
83	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,1575	50800		8001				
		Тип-2								
84	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем м2	235,46	62,61	2,62	14742	617	3331	0,07	16
				10,51	0,99	2475	233	123	0	1
85	E0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных м3	23,546	1133,64	0	26693	0	30249	6,82	161
				1044,45	0	24593	0	123	0	0
86	E0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистирольных м2	235,46	14,9	4,37	3508	1029	3525	0,07	17
				10,53	1,64	2479	386	123	0,01	2
87	1-3-175	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка SOlMATE BE-AN 300-50 м3	11,773	26800		315516				
88	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	1,21026	5239,08	327,33	6341	396	2559	11,6	14
				1890	123,75	2287	150	105	0,6	1
89	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	235,46	173,41	9,95	40831	2343	16201	0,36	84
				52,2	3,74	12291	881	123	0,02	4
90	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	3767,36	23,37	0,67	88043	2524	4078	0	17
				0,63	0,25	2373	942	123	0	5
91	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	1,21026	62000		75036				
92	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	235,46	173,41	9,95	40831	2343	16201	0,36	84
				52,2	3,74	12291	881	123	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1412,76	25,61	0,67	36181	947	1529	0	6
		м2		0,63	0,25	890	353	123	0	2
94	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,44973	5239,08	327,33	2356	147	951	11,6	5
		1т		1890	123,75	850	56	105	0,6	0
95	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,44973	50800		22846				
		т								
		Тип-3								
96	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	7,08	62,61	2,62	443	19	100	0,07	0
		м2		10,51	0,99	74	7	123	0	0
97	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	0,708	1133,64	0	803	0	910	6,82	5
		м3		1044,45	0	739	0	123	0	0
98	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистирольных	7,08	14,9	4,37	105	31	106	0,07	1
		м2		10,53	1,64	75	12	123	0,01	0
99	1-3-175	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка SOliMATE BE-AN 300-50	0,354	26800		9487				
		м3								
100	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,03639	5239,08	327,33	191	12	77	11,6	0
		1т		1890	123,75	69	5	105	0,6	0
101	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,08	173,41	9,95	1228	70	487	0,36	3
		м2		52,2	3,74	370	26	123	0,02	0
102	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	113,28	25,61	0,67	2901	76	123	0	0
		м2		0,63	0,25	71	28	123	0	0
103	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,03639	62000		2256				
		т								
104	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	7,08	323,65	18,42	2291	130	809	0,42	3
		м2		85,95	6,91	609	49	123	0,03	0
105	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	7,08	215,39	9,05	1525	64	472	0,25	2
		м2		50,85	3,4	360	24	123	0,02	0
106	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,08	173,41	9,95	1228	70	487	0,36	3
		м2		52,2	3,74	370	26	123	0,02	0
107	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	42,48	25,61	0,67	1088	28	46	0	0
		м2		0,63	0,25	27	11	123	0	0
108	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01352	5239,08	327,33	71	4	29	11,6	0
		1т		1890	123,75	26	2	105	0,6	0
109	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,01352	50800		687				
		т								
		Итого по разделу: Полы				943209				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля								
110	**С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96**	**36,565**	**7634**		**279137**				
		м3								
		Итого по разделу: Кровля				**279137**				
		Раздел: Технологическое оборудование								
111	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 13**	**Стол рабочий**	**25**	**2150**		**53750**				
		шт.								
		Отпускная цена		2150		53750				
		Сметная стоимость оборудования				***53750***				
112	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 9**	**Приставка к рабочему столу**	**1**	**4300**		**4300**				
		шт.								
		Отпускная цена		4300		4300				
		Сметная стоимость оборудования				***4300***				
113	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 12**	**Стол для эргономичный**	**1**	**4085**		**4085**				
		шт.								
		Отпускная цена		4085		4085				
		Сметная стоимость оборудования				***4085***				
114	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 5**	**Стол рабочий для руководителя**	**1**	**38700**		**38700**				
		шт.								
		Отпускная цена		38700		38700				
		Сметная стоимость оборудования				***38700***				
115	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 13**	**Стул рабочий**	**1**	**2150**		**2150**				
		шт.								
		Отпускная цена		2150		2150				
		Сметная стоимость оборудования				***2150***				
116	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 22**	**Стол с выкатной**	**1**	**2150**		**2150**				
		шт.								
		Отпускная цена		2150		2150				
		Сметная стоимость оборудования				***2150***				
117	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 9**	**Приставка к рабочему столу**	**5**	**4300**		**21500**				
		шт.								
		Отпускная цена		4300		21500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость оборудования				*21500*				
118	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 97	**Тумба с полкой**	15	3999		59985				
		шт.								
		Отпускная цена		3999		59985				
		Сметная стоимость оборудования				*59985*				
119	Спрайс	**Стеллаж широкий**	22	5375	0	118250	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
120	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 02, п. 25	**Стеллаж открытый**	2	8626		17252				
		шт.								
		Отпускная цена		8626		17252				
		Сметная стоимость оборудования				*17252*				
121	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 18	**Шкаф для одежды**	5	12900		64500				
		шт.								
		Отпускная цена		12900		64500				
		Сметная стоимость оборудования				*64500*				
122	Спрайс	**Скамья для гардеробной**	1	3440	0	3440	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
123	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 2	**Кресло: рабочее**	12	3225		38700				
		шт.								
		Отпускная цена		3225		38700				
		Сметная стоимость оборудования				*38700*				
124	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 3	**Кресло для руководителя**	2	11610		23220				
		шт.								
		Отпускная цена		11610		23220				
		Сметная стоимость оборудования				*23220*				
125	Спрайс	**Стул ИЗО**	54	2946	0	159084	0	0	0	0
		шт.		0	0	0	0		0	0
126	Ц0110-111-1	**Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС**	11	978,9	0	10768	0	9375	7	77
		шт		947	0	10417	0	90	0	0
127	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 131	**Аппарат переговорный**	10	5600		56000				
		шт.								
		Отпускная цена		5600		56000				
		Сметная стоимость оборудования				*56000*				
128	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 131	**Телефон-факс**	1	5600		5600				