Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Институт ядерной физики Министерства энергетики Республики Казахстан,Республика Казахстан, г. Алматы, микрорайон Алатау, ул. Ибрагимова, дом № 1, тел.: +7 (727) 386-68-00**	**990440002559**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20**	**050640011650**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 35/1 от 22.04.2019 г	

Номер документа	Дата составления
24	**26.08.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Газоснабжение Аксайского филиала РГП " Институт ядерной физики ", расположенного по адресу : Западно - Казахстанская область. г. Аксай. Северная промзона , Аксайский филиал РГП ИЯФ			работа	1	15 907 500,00	15 907 500,00	1 704 375,00
				Итого	1	x	15 907 500,00	1 704 375,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Молд / Молдашева В.Б.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2019

М.П.

Форма КС-3

Заказчик: РГП на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики" Министерства энергетики РК

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование строительства и его адрес: "Газоснабжение Аксайского филиала РГП "Институт ядерной физики" расположенного по адресу:ЗКО, Бурлинский район,г.Аксай, Северная промзона

СПРАВКА № 1
выполненных работ за август 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		35/1	22--04-2019				

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ			из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Газоснабжение Аксайского филиала РГП "Институт ядерной физики" расположенного по адресу:ЗКО, Бурлинский район,г.Аксай, Северная промзона		14 203 125,00							1 704 375,00	15 907 500,00

Заказчик:
Аксайский филиал РГП "Институт ядерной физики" Министерства энергетики РК
БИН 990440002559
Директор_____ Швырёв С.И.

Авторский надзор:
ТОО "Кульман"
ГИП _____Храмов А.А.
БИН/ИИН
Приказ № 25 от « 29 » апреля 2019 года

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____Молгалиева В.Б.

Технический надзор:
ТОО "СтартСтройСервис"
Эксперт _____Ахметов Е.К.
БИН/ИИН
№ аттестата KZ67VJE00036530

ЗАКАЗЧИК: **РГП на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики" Министерства энергетики РК**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"**

Форма № 2В

Наименование стройки **Газоснабжение Аксайского филиала РГП "Институт ядерной физики" расположенного по адресу:ЗКО, Бурлинский район,г.Аксай, Северная промзона**
Наименование объекта **Блочно-модульная котельная.Общестроительные работы**
Договор о государственных закупках работ № 35/1 2019-04-22

А К Т №1
выполненных работ на 26 августа 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.182 Кзтр=1,5	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Расстояние до 2 м от наружного рельса при пересечении трамвайных и железнодорожных путей без прекращения движения по ним, применен коэффициент к затратам труда - 1,5	м3 грунта	11,25	2422,22	--	27250,22	--	--	20438	506020
		НР - 72%; СП - 8%			2422,22	--	27250,22	--		3906	
2	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	22,5	118,81	--	2673	--	--	1925	4966
		НР - 72%; СП - 8%			118,81	--	2673	--		368	
3	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	22,5	24,07	24,07	542	542	--	151	748
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,34	--	210		55	
4	1101-0201-0801 РСНБ РК 2015	Основание под полы промышленных цехов. Полив водой	м2 уплотненной площади основания	22,5	41,33	--	930	--	45	637	1693
		НР - 72%; СП - 8%			39,35	--	885	--		125	
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,3	3053,66	990,15	34506	11189	21989	3852	41426
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	1328	2238		3069	
6	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	14,16	1057,36	187,78	14972	2659	11837	1262	17532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			33,63	48,86	476	692		1299	
7	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	23,5	1649,19	2,64	38756	62	35148	3852	46017
		НР - 108%; СП - 8%			150,91	0,86	3546	20		3409	
8	1107-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	1	4678,48	2948,08	4678	2948	–	2868	8150
		НР - 118%; СП - 8%			1730,40	699,87	1730	700		604	
9	2104-0501-0501 РСНБ РК 2015	**Плиты железобетонные из тяжелого бетона класса В30 для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более**	м3	3,14	60507,00	–	189992	–	189992	–	205191
		СП - 8%			–	–	–	–		15199	
10	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	22,5	627,11	25,45	14110	573	7121	6278	22020
		НР - 94%; СП - 8%			285,16	11,70	6416	263		1631	
11	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	22,5	172,23	8,66	3875	195	3521	231	4435
		НР - 94%; СП - 8%			7,05	3,87	159	87		328	
12	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	т блок-боксов	12	27190,71	13881,10	326288	166573	27595	161982	527332
		НР - 91%; СП - 8%			11010,00	3823,51	132120	45882		39062	
13	ТГК AQUAGAS	**Блочно-модульная котельная БМК-В-0,08МВт**	комп	1	9258928,57	–	9258929	–		–	9258929
					–	–	–	–	9258929	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	4053,98	182,78	4054	183	2912	727	5164
		НР - 72%; СП - 8%			959,40	50,79	959	51		383	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10194222
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				178679				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					184923			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					50144			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						300160		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						9258929		
		- Накладные расходы	Тенге							204203	
		- Сметная прибыль	Тенге							69438	

Временные здания и сооружения 1,3%		**12 158,81**
ИТОГО		**10 206 387,12**
Зимнее удорожание работ 1,98%		**18 759,67**
ИТОГО		**10 225 146,79**
Непредвиденные работы и затраты 2%		**19 324,36**
ИТОГО		**10 244 471,15**
Итого с коэффициентом понижения К=	**0,9**	**9 220 024,03**
НДС-12%		**1 106 402,88**
ВСЕГО		**10 326 426,91**

Сдал:
Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Принял:
Заказчик:
Аксайский филиал РГП "Институт ядерной физики" Министерства энергетики РК
БИН 990440002569
Директор _____ **Швырёв С.И.**

Технический надзор:
ТОО "СтартСтройСервис"
Эксперт _____ **Ахметов Е.К.**
БИН/ИИН
№ аттестата KZ67VJE00036530

Авторский надзор:
ТОО "Кульман"
ГИП _____ **Храмов А.А.**
БИН/ИИН
Приказ № 25 от « 29 » апреля 2019 года

ЗАКАЗЧИК: **РГП на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики" Министерства энергетики РК**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"**

Форма № 2В

Наименование стройки Газоснабжение Аксайского филиала РГП "Институт ядерной физики" расположенного по адресу:ЗКО, Бурлинский район,г.Аксай, Северная промзона
Наименование объекта Электроснабжение
Договор о государственных закупках работ № 35/1 2019-04-22

А К Т №2
выполненных работ на 26 августа 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1	2158,80	–	2159	–	–	1554	4010
		НР - 72%; СП - 8%			2158,80	–	2159	–		297	
2	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,5	30303,46	1099,11	15152	550	12346	2154	18690
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	2256	110		1384	
3	СТССЦ РК 8.04-08-2016 тб.9А	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,5	270,00	–	135	–	135	–	146
		СП - 8%			–	–	–	–		11	
4	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0242	23219,47	11379,92	562	275	146	146	765
		НР - 69%; СП - 8%			5844,72	2897,31	141	70		57	
5	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0242	252610,00	–	6113	–	6113	–	6602
		СП - 8%			–	–	–	–		489	
6	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,023	111603,36	1775,06	2567	41	242	1582	4481
		НР - 69%; СП - 8%			99300,60	397,83	2284	9		332	
7	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Трубостойка фасадная ТК-1	т	0,023	491550,00	–	11306	–	11306	–	12210
		СП - 8%			–	–	–	–		904	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	СТССЦ РК 8.04-08-2017 тб.7 пп7 прим.3	Окраска металлоконструкций эмалями	т	0,0472	9217,00	–	435	–	–	–	470
		СП - 8%			–	–	–	–		35	
9	1308-0201-1002 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 4 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	35	1264,27	912,14	44249	31925	5002	12605	61403
		НР - 72%; СП - 8%			209,19	291,01	7322	10185		4548	
10	2306-0145-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035	461826,00	–	16164	–	16164	–	17457
		СП - 8%			–	–	–	–		1293	
11	2105-0310-0101 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 3,6 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	3,5	917,00	–	3210	–	3210	–	3466
		СП - 8%			–	–	–	–		257	
12	2301-0605-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	35	236,00	–	8260	–	8260	–	8921
		СП - 8%			–	–	–	–		661	
13	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	41,00	–	2050	–	2050	–	2214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		164	
14	2404-0207-5320 РСНБ РК 2015	Мультискоба SO90.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	691,00	–	691	–	691	–	746
		СП - 8%			–	–	–	–		55	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								141581
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14162				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32791			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10375			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						65665		
		- Накладные расходы	Тенге							18041	
		- Сметная прибыль	Тенге							10487	

Временные здания и сооружения 1,3%		**1 840,55**
ИТОГО		**143 421,55**
Зимнее удорожание работ 1,98%		**2 839,75**
ИТОГО		**146 261,30**
Непредвиденные работы и затраты 2%		**2 925,23**
ИТОГО		**149 186,53**
Итого с коэффициентом понижения К=	**0,9**	**134 267,87**
НДС-12%		**16 112,14**
ВСЕГО		**150 380,01**

Сдал:
Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Принял:
Заказчик:
Аксайский филиал РГП "Институт ядерной физики" Министерства энергетики РК
БИН 990440002559
Директор _____ **Швырёв С.И.**

Технический надзор:
ТОО "СтартСтройСервис"
Эксперт _____ **Ахметов Е.К.**
БИН/ИИН
№ аттестата KZ67VJB00036530

Авторский надзор:
ТОО "Кульман"
ГИП _____ **Храмов А.А.**
БИН/ИИН
Приказ № 25 от « 29 » апреля 2019 года

ЗАКАЗЧИК: **РГП на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики" Министерства энергетики РК**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"**

Форма № 2В

Наименование стройки **Газоснабжение Аксайского филиала РГП "Институт ядерной физики" расположенного по адресу:ЗКО, Бурлинский район,г.Аксай, Северная промзона**
Наименование объекта **Теплоснабжение**
Договор о государственных закупках работ № 35/1 2019-04-22

А К Т №3
выполненных работ на 26 августа 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	31,29	205,53	195,77	6431	6126	–	1194	8235
		НР - 72%; СП - 8%			9,75	43,23	305	1353		610	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,97	1809,19	–	1755	–	–	1264	3260
		НР - 72%; СП - 8%			1809,19	–	1755	–		241	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,28	786,93	–	3368	–	–	2425	6257
		НР - 72%; СП - 8%			786,93	–	3368	–		463	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,2	33,83	33,83	582	582	–	144	785
		НР - 72%; СП - 8%			–	11,67	–	201		58	
5	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,2	83,53	83,53	1437	1437	–	357	1937
		НР - 72%; СП - 8%			–	28,81	–	495		143	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	17,2	146,13	69,50	2513	1195	–	1343	4165
		НР - 72%; СП - 8%			76,63	31,79	1318	547		308	
		ИЗЛИШНИЙ ГРУНТ 10,78М3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КАНАЛ СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КЛ600Х45-8(56,5М)									
7	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	5	3290,62	953,56	16453	4768	8060	5092	23269
		НР - 93%; СП - 8%			725,01	370,14	3625	1851		1724	
8	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	50	1681,70	60,96	84085	3048	23707	68335	164614
		НР - 118%; СП - 8%			1146,60	11,63	57330	581		12194	
9	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,2	47802,00	–	9560	–	9560	–	10325
		СП - 8%			–	–	–	–		765	
10	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	8,856	7142,93	2773,73	63258	24564	5281	47708	119843
		НР - 118%; СП - 8%			3772,89	792,42	33413	7018		8877	
11	2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,696	61806,00	–	104823	–	104823	–	113209
		СП - 8%			–	–	–	–		8386	
12	2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	4,32	58941,00	–	254625	–	254625	–	274995
		СП - 8%			–	–	–	–		20370	
13	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,84	77835,00	–	221051	–	221051	–	238736
		СП - 8%			–	–	–	–		17684	
14	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,35	31583,50	1409,47	42638	1903	36803	3917	50279
		НР - 91%; СП - 8%			2912,78	275,85	3932	372		3724	
15	СТССЦ РК 8.04-08-2016 Т.9А	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	10,406	270,00	–	2810	–	2810	–	3034
		СП - 8%			–	–	–	–		225	
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	160	851,33	20,98	136212	3357	92409	37975	188123
		НР - 93%; СП - 8%			252,79	2,42	40446	388		13935	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	90	2156,83	46,24	194115	4161	171627	17754	228818
		НР - 93%, СП - 8%			203,63	8,48	18327	763		16949	
		ТРУБОПРОВОД И АРМАТУРА									
18	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,09	1901562,98	436290,62	171141	39266	84778	56559	245916
		НР - 99%, СП - 8%			523300,80	111483,93	47097	10034		18216	
19	1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,025	2238074,61	440482,77	55952	11012	31734	15878	77576
		НР - 99%, СП - 8%			528237,60	113292,04	13206	2832		5746	
20	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	22	1571,22	18,30	34567	403	26251	7893	45857
		НР - 98%, СП - 8%			359,70	6,42	7913	141		3397	
21	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	4	37187,14	2920,64	148749	11683	128365	11490	173057
		НР - 99%, СП - 8%			2175,13	726,33	8701	2905		12819	
22	2304-0905-0302 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б66к для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	948,00	–	948	–	948	–	1024
		СП - 8%			–	–	–	–		76	
23	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0745	424980,00	–	31661	–	31661	–	34194
		СП - 8%			–	–	–	–		2533	
24	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0426	424980,00	–	18104	–	18104	–	19552
		СП - 8%			–	–	–	–		1448	
25	2304-0905-0303 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б66к для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1571,00	–	12568	–	12568	–	13573
		СП - 8%			–	–	–	–		1005	
26	2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	8	92,00	–	736	–	736	–	795
		СП - 8%			–	–	–	–		59	
27	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	25	344,45	–	8611	–	–	5942	15717
		НР - 69%, СП - 8%			344,45	–	8611	–		1164	
28	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	25	84,01	13,09	2100	327	–	1223	3589
		НР - 69%, СП - 8%			70,92	–	1773	–		266	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25	88,89	2,43	2222	61	1147	704	3160
		НР - 69%; СП - 8%			40,56	0,24	1014	6		234	
30	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	25	240,04	6,25	6001	156	4954	627	7158
		НР - 69%; СП - 8%			35,62	0,73	891	18		530	
31	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	2	61899,20	1768,07	123798	3536	73733	36540	173166
		НР - 76%; СП - 8%			23264,67	775,10	46529	1550		12827	
32	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	70	923,64	28,75	64655	2013	39520	17876	89133
		НР - 76%; СП - 8%			330,32	5,69	23122	398		6602	
		ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА ДТС-16-2ШТ									
33	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,702	28131,29	1350,05	19748	948	16539	2240	23747
		НР - 91%; СП - 8%			3221,26	284,91	2261	200		1759	
34	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	20	4786,20	48,45	95724	969	82179	12672	117068
		НР - 98%; СП - 8%			628,82	17,72	12576	354		8672	
35	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Венттруба. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,8	540,31	1,03	1513	3	401	888	2593
		НР - 80%; СП - 8%			396,16	0,46	1109	1		192	
36	1126-0101-0702 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми пуховыми	м3 изоляции	0,037	728636,01	1290,10	26960	48	24448	1889	31156
		НР - 76%; СП - 8%			66597,43	569,22	2464	21		2308	
37	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	8,1	2625,03	84,89	21263	688	10818	6925	30442
		НР - 69%; СП - 8%			1204,61	34,35	9757	278		2255	
38	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	м2	8,1	2480,35	169,77	20091	1375	10412	6114	28301
		НР - 69%; СП - 8%			1025,20	68,71	8304	557		2096	
39	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,036	92502,42	1037,21	3330	37	2500	728	4383
		НР - 90%; СП - 8%			22027,50	436,00	793	16		325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1126-0101-0702 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми пуховыми	м3 изоляции	0,037	68929,92	1290,10	2550	48	38	1889	4794
		НР - 76%; СП - 8%			66597,43	569,22	2464	21		355	
41	2110-0502-0801 РСНБ РК 2015	Герметик У-30м ГОСТ 25621-83	кг	0,0126	2147,00	–	27	–	27	–	29
		СП - 8%			–	–	–	–		2	
42	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03	1311686,41	496768,43	39351	14903	10868	17483	61380
		НР - 99%; СП - 8%			452664,52	135990,75	13580	4080		4547	
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ1 ТИП-1 (1ШТ)									
43	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	7	4702,57	287,31	32918	2011	27424	3883	39745
		НР - 94%; СП - 8%			497,60	92,57	3483	648		2944	
44	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	4,243	27881,46	3538,04	118301	15012	63532	52160	184098
		НР - 118%; СП - 8%			9369,91	1048,07	39757	4447		13637	
45	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,619	30742,00	–	49771	–	49771	–	53753
		СП - 8%			–	–	–	–		3982	
46	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,629	29492,00	–	48042	–	48042	–	51886
		СП - 8%			–	–	–	–		3843	
47	2104-0302-0230 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	0,7	64032,00	–	44822	–	44822	–	48408
		СП - 8%			–	–	–	–		3586	
48	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,255	85898,00	–	21904	–	21904	–	23656
		СП - 8%			–	–	–	–		1752	
49	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	21	349,00	–	7329	–	7329	–	7915
		СП - 8%			–	–	–	–		586	
50	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	187578,00	–	938	–	938	–	1013
		СП - 8%			–	–	–	–		75	
51	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4586,00	–	9172	–	9172	–	9906

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		734	
52	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18252,00	–	36504	–	36504	–	39424
		СП - 8%			–	–	–	–		2920	
53	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,888	37148,68	20,42	32988	18	20894	10143	46582
		НР - 84%; СП - 8%			13598,59	–	12076	–		3451	
54	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,5	31583,50	1409,47	47375	2114	40892	4352	55866
		НР - 91%; СП - 8%			2912,78	275,85	4369	414		4138	
55	СТССЦ РК 8.04-08-2016 Т.9А	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	5,743	270,00	–	1551	–	1551	–	1675
		СП - 8%			–	–	–	–		124	
56	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24,8	851,33	20,98	21113	520	14324	5886	29159
		НР - 93%; СП - 8%			252,79	2,42	6269	60		2160	
57	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	10,7	2155,50	43,50	23064	465	16628	5619	30978
		НР - 93%; СП - 8%			558,04	6,66	5971	71		2295	
58	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности	10,7	1090,29	19,06	11666	204	8579	2700	15515
		НР - 93%; СП - 8%			269,48	1,82	2883	19		1149	
59	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7	658,17	28,00	4607	196	2215	2149	7296
		НР - 94%; СП - 8%			313,67	12,87	2196	90		540	
60	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	7	173,80	9,53	1217	67	1096	79	1399
		НР - 94%; СП - 8%			7,75	4,26	54	30		104	
				ДРЕНАЖИ							
61	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,24	4702,57	287,31	15236	931	12693	1797	18396
		НР - 94%; СП - 8%			497,60	92,57	1612	300		1363	
62	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,27	38963,08	10399,82	49483	13208	16668	24268	79652
		НР - 99%; СП - 8%			15438,97	3863,01	19607	4906		5900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11343,00	–	11343	–	11343	–	12250
		СП - 8%			–	–	–	–		907	
64	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8370,00	–	8370	–	8370	–	9040
		СП - 8%			–	–	–	–		670	
65	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13926,00	–	27852	–	27852	–	30080
		СП - 8%			–	–	–	–		2228	
66	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9850,00	–	9850	–	9850	–	10638
		СП - 8%			–	–	–	–		788	
67	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4639,00	–	4639	–	4639	–	5010
		СП - 8%			–	–	–	–		371	
68	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4586,00	–	4586	–	4586	–	4953
		СП - 8%			–	–	–	–		367	
69	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18252,00	–	18252	–	18252	–	19712
		СП - 8%			–	–	–	–		1460	
70	СТССЦ РК 8.04-08-2016 Т.9А	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,27	270,00	–	343	–	343	–	370
		СП - 8%			–	–	–	–		27	
71	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,453125	1502,54	62,41	3686	153	1469	1744	5865
		НР - 80%; СП - 8%			841,54	47,21	2064	116		434	
72	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	26,59	421,32	2,00	11203	53	9925	852	13019
		НР - 69%; СП - 8%			46,09	0,36	1225	10		964	
73	1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	1	273,25	117,28	273	117	–	175	484
		НР - 84%; СП - 8%			155,97	52,68	156	53		36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0002	1420609,78	680899,12	284	136	14	173	494
		НР - 99%; СП - 8%			669160,80	206867,79	134	41		37	
75	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2008	12244,00	–	2459	–	2459	–	2655
		СП - 8%			–	–	–	–		197	
76	1146-0303-0104 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0,1	117798,74	1180,41	11780	118	6083	4730	17831
		НР - 84%; СП - 8%			55793,43	520,77	5579	52		1321	
77	СТТЕХЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2016	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона зпо водонепроницаемости до 4	м3	0,1	184,51	–	18	–	18	–	20
		СП - 8%			–	–	–	–		1	
78	1116-1201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм	сальник	1	8866,08	27,26	8866	27	4876	3896	13783
		НР - 98%; СП - 8%			3962,99	12,11	3963	12		1021	
79	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	5,5	97,55	30,66	537	169	1	400	1011
		НР - 94%; СП - 8%			66,67	10,66	367	59		75	
80	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,44	26329,03	1154,52	11585	508	10573	546	13102
		НР - 91%; СП - 8%			1144,94	219,57	504	97		970	
81	1111-0101-1901 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	5,5	330,96	4,48	1820	25	307	1405	3483
		НР - 94%; СП - 8%			270,51	1,21	1488	7		258	
82	1111-0101-1902 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901	м2 покрытия	5,5	33,17	–	182	–	–	172	382
		НР - 94%; СП - 8%			33,17	–	182	–		28	
83	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	416115,64	67598,10	2497	406	76	2131	4998
		НР - 99%; СП - 8%			335908,10	22803,72	2015	137		370	
84	2301-0201-0133 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	665,00	–	2003	–	2003	–	2163
		СП - 8%			–	–	–	–		160	
85	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	3,012	891,00	–	2684	–	2684	–	2898
		СП - 8%			–	–	–	–		215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВВОД ТЕПЛОСЕТИ И ВОДОПРОВОДА В СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ЗДАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО КОРПУСА									
86	1207-0101-0209 РСНБ РК 2015	Полы бетонные. Разборка покрытия	м2	1,2	517,46	130,06	621	156	--	385	1087
		НР - 72%; СП - 8%			387,41	58,28	465	70		80	
87	1201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, с креплением	м3 грунта	0,51	4363,02	0,27	2225	--	277	1402	3918
		НР - 72%; СП - 8%			3818,69	0,12	1948	--		290	
88	1146-0302-0503 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2	м борозд	0,7	785,27	323,80	550	227	--	357	979
		НР - 84%; СП - 8%			461,47	145,45	323	102		73	
89	1146-0302-0504 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд. Добавлять на каждые 20 см2 сверх 100 см2	м борозд	0,7	2164,32	678,34	1515	475	--	1053	2773
		НР - 84%; СП - 8%			1485,99	304,71	1040	213		205	
90	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,5	4702,57	287,31	2351	144	1958	277	2839
		НР - 94%; СП - 8%			497,60	92,57	249	46		210	
91	1111-0101-1401 РСНБ РК 2015	Полы бетонные толщиной 100 мм. Устройство, выполняемое методом вакуумирования	м2 пола	0,5	3540,24	37,10	1770	19	1568	176	2102
		НР - 94%; СП - 8%			366,96	8,26	183	4		156	
92	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,3	28776,95	1350,05	8633	405	7262	957	10357
		НР - 91%; СП - 8%			3221,26	284,91	966	85		767	
93	СТССЦ РК 8.04-08-2016 Т.9А	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,3	270,00	--	81	--	81	--	87
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
94	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Приямки.Крепление стальными деталями	т металлических изделий	0,0144	491985,64	4284,93	7085	62	6431	568	8265
		НР - 93%; СП - 8%			41113,71	1307,99	592	19		612	
95	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Крышка приямка металлическая. Установка	т металлических изделий	0,0331	529172,59	9288,15	17516	307	15706	1491	20527
		НР - 93%; СП - 8%			45413,28	3015,64	1503	100		1521	
96	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,5	88,89	2,43	133	4	68	42	190
		НР - 69%; СП - 8%			40,56	0,24	61	--		14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,5	157,67	3,45	237	5	161	50	309
		НР - 69%; СП - 8%			47,42	0,48	71	1		23	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3621240
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				499344				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					176877			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					49190			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2147698		
		- Накладные расходы	Тенге							529086	
		- Сметная прибыль	Тенге							268234	

Временные здания и сооружения 1,3%		47 076,12
ИТОГО		3 668 316,12
Зимнее удорожание работ 1,98%		72 632,66
ИТОГО		3 740 948,78
Непредвиденные работы и затраты 2%		74 818,98
ИТОГО		3 815 767,75
Итого с коэффициентом понижения К=	0,9	3 434 190,98
НДС-12%		412 102,92
ВСЕГО		3 846 293,90

Сдал:
Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Технический надзор:
ТОО "СтартСтройСервис"
Эксперт _____ **Ахметов Е.К.**
БИН/ИИН
№ аттестата KZ67VJB00036530

Принял:
Заказчик:
Аксайский филиал РГП "Институт ядерной физики" Министерства энергетики РК
БИН 990440002559
Директор _____ **Швырёв С.И.**

Авторский надзор:
ТОО "Кульман"
ГИП _____ **Храмов А.А.**
БИН/ИИН
Приказ № 25 от « 29 » апреля 2019 года

ЗАКАЗЧИК: **РГП на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики" Министерства энергетики РК**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"**

Форма № 2В

Наименование стройки **Газоснабжение Аксайского филиала РГП "Институт ядерной физики" расположенного по адресу:ЗКО, Бурлинский район,г.Аксай, Северная промзона**
Наименование объекта **Газоснабжение**
Договор о государственных закупках работ № 35/1 2019-04-22

А К Т №4
выполненных работ на 26 августа 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД Р=0,005МПа ПОДЗЕМНЫЙ									
1	1101-0101-0414 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3	м3 грунта	100,8	566,74	548,42	57127	55281	–	12348	75033
		НР - 72%; СП - 8%			18,32	151,81	1847	15303		5558	
2	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	84	118,81	–	9980	–	–	7186	18539
		НР - 72%; СП - 8%			118,81	–	9980	–		1373	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	100,8	30,76	30,76	3100	3100	–	770	4180
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,61	–	1069		310	
4	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,128	301237,40	92929,08	38558	11895	639	28955	72914
		НР - 99%; СП - 8%			203312,00	25180,63	26024	3223		5401	
5	2301-0405-1001 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 63x3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	129,28	1099,00	–	142079	–	142079	–	153445
		СП - 8%			–	–	–	–		11366	
6	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,082	247569,64	64869,16	20301	5319	115	16131	39347
		НР - 99%; СП - 8%			181304,00	17407,30	14867	1427		2915	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2301-0405-1001 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 63x3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	82,82	1099,00	–	91019	–	91019	–	98301
		СП - 8%			–	–	–	–		7282	
8	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	7	1222,23	803,26	8556	5623	–	4350	13938
		НР - 99%; СП - 8%			418,97	208,72	2933	1461		1032	
9	2302-0302-6116 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 75x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1974,00	–	1974	–	1974	–	2132
		СП - 8%			–	–	–	–		158	
10	2302-0302-2406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	472,00	–	1416	–	1416	–	1529
		СП - 8%			–	–	–	–		113	
11	2302-0302-2408 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	966,00	–	2898	–	2898	–	3130
		СП - 8%			–	–	–	–		232	
12	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,21	25893,92	18554,42	5438	3896	–	1655	7660
		НР - 72%; СП - 8%			7339,50	3607,63	1541	758		567	
13	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ	м	210	86,00	–	18060	–	18060	–	19505
		СП - 8%			–	–	–	–		1445	
14	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	6627,73	1886,26	6628	1886	1821	3531	10972
		НР - 99%; СП - 8%			2920,84	646,23	2921	646		813	
15	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	2	29748,66	27601,71	59497	55203	–	13214	78529
		НР - 91%; СП - 8%			2146,95	5113,72	4294	10227		5817	
		ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ									
16	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,15	-398399,03	-75511,52	-59760	-11327	-2446	-49421	-117916
		НР - 99%; СП - 8%			-306578,00	-26224,47	-45987	-3934		-8734	
17	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,15	616728,87	196325,96	92509	29449	2046	72681	178405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			406759,00	82672,74	61014	12401		13215	
18	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,082	-379433,26	-61452,82	-31114	-5039	-1035	-26473	-62193
		НР - 99%; СП - 8%			-305371,00	-20730,65	-25040	-1700		-4607	
19	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,082	599312,06	182238,62	49144	14944	945	39186	95396
		НР - 99%; СП - 8%			405552,00	77156,90	33255	6327		7066	
				ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Д.57Х3,0(1ШТ)							
20	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1	2608,27	149,17	2608	149	1597	891	3780
		НР - 99%; СП - 8%			861,90	38,54	862	39		280	
21	1124-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство	газовый ввод	1	30069,43	1652,82	30069	1653	19938	8729	41903
		НР - 99%; СП - 8%			8478,32	339,11	8478	339		3104	
22	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,23	33483,82	1099,11	7701	253	6410	991	9387
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	1038	51		695	
23	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0011	195133,00	–	215	–	215	–	232
		СП - 8%			–	–	–	–		17	
24	СТСС РК 8.04-08-2016 тб.9а	Надбавка к сметной стоимости бетона на применение сульфатостойкого цемента	м3	0,23	270,00	–	62	–	62	–	67
		СП - 8%			–	–	–	–		5	
25	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	1592154,29	135188,32	1592	135	1260	218	1955
		НР - 99%; СП - 8%			197210,00	23003,27	197	23		145	
				ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Д.76Х3,0(2ШТ)							
26	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2	2608,27	149,17	5217	298	3195	1783	7559
		НР - 99%; СП - 8%			861,90	38,54	1724	77		560	
27	1124-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Ввод цокольный газопровода диаметром 80 мм в здания. Устройство	газовый ввод	2	38319,39	2263,61	76639	4527	53332	19353	103671
		НР - 99%; СП - 8%			9390,08	384,25	18780	768		7679	
28	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,46	33483,82	1099,11	15403	506	12821	1981	18775
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	2076	101		1391	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0022	195133,00	–	429	–	429	–	464
		СП - 8%			–	–	–	–		34	
30	СТСС РК 8.04-08-2016 тб.9а	Надбавка к сметной стоимости бетона на применение сульфатостойкого цемента	м3	0,46	270,00	–	124	–	124	–	134
		СП - 8%			–	–	–	–		10	
31	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	2102820,42	153449,27	4206	307	3466	479	5059
		НР - 99%; СП - 8%			216398,00	25512,33	433	51		375	
		ПЕРЕВРЕЗКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ГАЗОПРОВОДА Д76Х3 В СУЩ.ГРПШ									
32	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	8185,56	1033,27	8186	1033	1141	5952	15269
		НР - 99%; СП - 8%			6012,18	–	6012	–		1131	
33	1124-0204-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы действующие стальные диаметром 63-75 мм. Отключение и заглушка под газом	отключение	1	6634,40	1678,37	6634	1678	1432	3489	10933
		НР - 99%; СП - 8%			3524,44	–	3524	–		810	
		ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД Р=0,005МПа НАДЗЕМНЫЙ									
34	1124-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,005	2122443,66	398426,36	10612	1992	6344	2764	14447
		НР - 99%; СП - 8%			455280,00	103165,68	2276	516		1070	
35	2304-0905-0306 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	7184,00	–	7184	–	7184	–	7759
		СП - 8%			–	–	–	–		575	
36	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,75	84,98	2,21	64	2	34	19	90
		НР - 69%; СП - 8%			36,88	0,22	28	–		7	
37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,75	153,05	3,13	115	2	81	23	148
		НР - 69%; СП - 8%			43,11	0,44	32	–		11	
38	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1	29748,66	27601,71	29749	27602	–	6607	39264
		НР - 91%; СП - 8%			2146,95	5113,72	2147	5114		2908	
		ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	-398399,03	-75511,52	-1992	-378	-81	-1647	-3931
		НР - 99%; СП - 8%			-306578,00	-26224,47	-1533	-131		-291	
40	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	616728,87	196325,96	3084	982	68	2423	5947
		НР - 99%; СП - 8%			406759,00	82672,74	2034	413		441	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								975758
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				135757				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					210972			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					54571			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						378583		
		- Накладные расходы	Тенге							178168	
		- Сметная прибыль	Тенге							72279	

Временные здания и сооружения 1,3%		12 684,85
ИТОГО		988 442,85
Зимнее удорожание работ 1,98%		19 571,17
ИТОГО		1 008 014,02
Непредвиденные работы и затраты 2%		20 160,28
ИТОГО		1 028 174,30
Итого с коэффициентом понижения К=	0,9	925 356,87
НДС-12%		111 042,82
ВСЕГО		1 036 399,69

Сдал:
Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Технический надзор:
ТОО "СтартСтройСервис"
Эксперт _____ **Ахметов Е.К.**
БИН/ИИН
№ аттестата KZ67VJE00036530

Принял:
Заказчик:
Аксайский филиал РГП "Институт ядерной физики" Министерства энергетики РК
БИН 990440002559
Директор _____ **Швырёв С.И.**

Авторский надзор:
ТОО "Кульман"
ГИП _____ **Храмов А.А.**
БИН/ИИН
Приказ № 25 от « 29 » апреля 2019 года

ЗАКАЗЧИК: **РГП на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики" Министерства энергетики РК**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"**

Форма № 2В

Наименование стройки Газоснабжение Аксайского филиала РГП "Институт ядерной физики" расположенного по адресу:ЗКО, Бурлинский район,г.Аксай, Северная промзона
Наименование объекта Благоустройство и озеленение
Договор о государственных закупках работ № 35/1 2019-04-22

А К Т №5
выполненных работ на 26 августа 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальто бетонные.Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	2,5	3354,52	1225,20	8386	3063	–	4697	14130
		НР - 72%; СП - 8%			2129,31	479,99	5323	1200		1047	
2	1218-0101-1202 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночн ые.Разборка	м3 конструкции	8	462,42	318,03	3699	2544	–	1224	5317
		НР - 72%; СП - 8%			144,39	68,03	1155	544		394	
3	1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основан ии.Разборка	м	35	874,74	233,78	30616	8182	–	18760	53326
		НР - 72%; СП - 8%			640,96	103,49	22434	3622		3950	
4	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка	т	20,96	70,00	–	1467	–		–	1585
		СП - 8%			–	–	–	–		117	
5	4102-0101-2015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъем ность 7,5 т.Класс груза 2.Расстояние перевозки 15 км	т	20,96	660,00	–	13834	–		–	14940
		СП - 8%			–	–	–	–		1107	
6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта	м3 грунта	15,5	43,88	43,88	680	680	–	169	917
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,13	–	235		68	
7	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 2группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м пер емещения грунта	м3 грунта	15,5	187,75	187,75	2910	2910	–	723	3923

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			–	64,75	–	1004		291	
8	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной сме си,дресвы.Устройство	м3 материала основания в пл отном теле	5	3053,66	990,15	15268	4951	9729	1704	18330
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	588	990		1358	
9	1127-0403-1002 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см,двухслойн ые,верхний слой.Устройство при укатке щебня с пр еделом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см 2)	м2 покрытия	50	1452,50	183,35	72625	9167	61292	5129	83974
		НР - 108%; СП - 8%			43,31	51,67	2166	2583		6220	
10	1127-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытия толщиной 15 см.Устройств о при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2).добавлять на каждый 1 с м изменения толщины слоя к нормам 11-270403-1001,11-270403-1002,11-270403-1003	м2 покрытия	50	81,87	10,64	4094	532	3562	178	4613
		НР - 108%; СП - 8%			–	3,30	–	165		342	
11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,015	67890,05	1626,03	1018	24	994	12	1113
		НР - 108%; СП - 8%			–	763,28	–	11		82	
12	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонн ых смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность ка менных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покр ытия	50	2097,29	90,72	104865	4536	98479	3367	116891

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	1850	1268		8659	
13	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	50	491,80	0,04	24590	2	24578	11	26569
		НР - 108%; СП - 8%			0,20	–	10	–		1968	
14	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	35	1695,07	27,51	59327	963	36255	24257	90271
		НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	22109	351		6687	
15	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,505	49241,00	–	74108	–	74108	–	80036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		5929	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**515935**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**55634**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**37555**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**11974**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**308997**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**15301**				
		- Накладные расходы	Тенге							**60231**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**38219**	

Временные здания и сооружения 1,3%		**6 707,16**
ИТОГО		**522 642,16**
Зимнее удорожание работ 1,98%		**10 348,31**
ИТОГО		**532 990,47**
Непредвиденные работы и затраты 2%		**10 659,81**
ИТОГО		**543 650,28**
Итого с коэффициентом понижения К=	**0,9**	**489 285,25**
НДС-12%		**58 714,23**
ВСЕГО		**547 999,48**

Сдал:
Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Технический надзор:
ТОО "СтартСтройСервис"
Эксперт _____ **Ахметов Е.К.**
БИН/ИИН
№ аттестата KZ67VJE00036530

Принял:
Заказчик:
Аксайский филиал РГП "Институт ядерной физики" Министерства энергетики РК
БИН 990440002559
Директор _____ **Швырёв С.И.**

Авторский надзор:
ТОО "Кульман"
ГИП _____ **Храмов А.А.**
БИН/ИИН
Приказ № 25 от « 29 » апреля 2019 года