Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: МНК
деректер базасына енгізілді
№ 1255 19.12.18 20 ж
Бас маман: қолы

24

Утвержден
Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
От 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Акт приёмки объекта в эксплуатацию

«19» декабря 2018 года

Заказчик ТОО «ТИМУС-construction», г. Алматы, ул. Тажибаевой 050060, дом 184, офис 502 в лице директора Нуртаева Т. Т.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

На основании:

- Декларации о соответствии от «7» декабря 2018 года, Генподрядчик ТОО СК «7 Строй» в лице директора Касенова А. К., адрес: г. Алматы, ул. Владивостокская, дом 36/25.

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

- Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «11» декабря 2018 года, ТОО «MSK Engineering» в лице Генерального директора Манкеева Ж.Н., адрес: Республика Казахстан, город Алматы, ул. Айтеке би, дом 134/1, квартира 28, главных специалистов:

1. Заместителя генерального директора Искакова М. К. №KZ23VJE00024421 от 05 ноября 2013г., KZ46VJE00026335 от 19 мая 2017г., № KZ89VJE00026337 от 19 мая 2017г., №KZ19VJE00026336 от 19 мая 2017г. приказ №102/1-п от 22 декабря 2017г.
2. Главного специалиста Тулешова Ж.Б. №KZ02VJE00026351 от 19 мая 2017 г., №KZ56VJE00026349 от 19 мая 2017г., г. Алматы, приказ №102/1-п от 22 декабря 2017г.
3. Главного специалиста Турганбаева Т. Р. №KZ70VJE00016009 от 17 марта 2016г., КДСиЖКХ №06320 от 03 декабря 2013г., №KZ53VJE00017188 от 03 мая 2016г., приказ №102/1-п от 22 декабря 2017г.
4. Главного специалиста Абишева Н. К. №KZ38VJE00015906 от 05 мая 2016г., №KZ34VJE00001913 от 23 сентября 2014г., приказ №102/1-п от 22 декабря 2017г.
5. Главного специалиста Джантаева Е.М. №KZ36VJE00007697 от 03.12.2014г., №KZ22VJE00029871 от 24.08.2017г., приказ №102/1-п от 22 декабря 2017г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

- Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «14» декабря 2018 года, ТОО «АрхСпецСтройПроект» в лице директора Сабыргалиевой Л. С., инженера проекта Мадьярова Т. С. Аттестат №KZ34VJE00025387 от 30 мая 2012 г. Приказ руководителя местного уполномоченного органа от 30.05.2012 г. № 16, №KZ72VJE00025382 от 30 мая 2012 г. и главного инженера проекта Орлова А. А. аттестат №KZ32VJE00025617 от 10 июля 2012 г., №KZ75VJE00025619 от 10 июля 2012 г. Приказ руководителя местного уполномоченного органа от 10 июля 2012г. № 24

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком к приёмке в эксплуатацию объекта: «Строительство двух жилых районов многоэтажной застройки с объектами обслуживания, расположенного в г. Алматы, Наурызбайский район, микрорайон «Шугыла». 9-ти этажный 72-х квартирный монолитный жилой дом, тип-1 несквозной. Дом №341/3, Корпус №7 (Пятно №24) (без инженерных сетей).»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

микрорайон «Шугыла» в Наурызбайском районе г. Алматы. Дом №341/3, Корпус №7 (Пятно №24) (без инженерных сетей).»

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

и проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось на основании:
   А) акт на право частной собственности на земельный участок (площадью 2,3062 га) по адресу: микрорайон «Шугыла», участок №341/3, Наурызбайский район, выданный Алматинским городским филиалом РГП «НПЦзем», от «05» сентября 2014 года № 0137151 (кадастровый номер земельного участка 20-322-009-133);

   (наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

   Б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ТОО «ТИМУС – construction» г. Алматы. КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля г.Алматы, Вход.рег. номер уведомления: KZ92REA00082245 от 03.01.2018г.

   (наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

   В) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «АрхСпецСтройПроект» Арх.№ 01-2016.

   (наименование проектной организации, номер проекта)

   утвержденного ТОО «ТИМУС – construction» №ТС – 06/2016-123/11 от 15.09.2016 г.;

   (наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ – январь 2018 года.
(месяц, год)
Окончание работ – ноябрь 2018 года.
(месяц, год)

При продолжительности строительства 9 месяцев по норме и проекту. Фактически строительство осуществлено в 11 месяцев.

3. Объект жилой дом имеет следующие основные технико-экономические показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м^2)	5543,18	5543,18
Число этажей	этаж	9	9
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м^3)	19476,89	19476,89
В том числе подземной части	м^3	1349,37	1349,37
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	Площадь квартир, м^2	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая
Всего квартир, в том числе:	72	3952,98	2206,46	72	3952,98	2206,46
однокомнатных	36	1497,6	712,8	36	1497,6	712,8
двухкомнатных	18	1110,96	664,02	18	1110,96	664,02
трехкомнатных	18	1344,42	829,64	18	1344,42	829,64
четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Согласно классификации жилых зданий, соответствует IV классу. Жилой дом – 9-этажный, двухсекционный, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 43,20х11,10 м. Здание 9-ти этажное с подвалом. Конструктивной схемой здания является ж/б каркас из монолитных наружных и внутренних стен толщ. 200мм, монолитных перекрытий толщ. 160мм и продольных и поперечных диафрагм жесткости толщ. 200мм. Межквартирные перегородки выполнены из пустотных блоков 90х190х390мм с вертикальной армировкой. Высота этажей с 1 по 9 – 3м, высота подвального этажа – 2,2м, технического этажа – 1,6м (до низа плиты перекрытия). Крыша – плоская чердачная с кровлей из рулонных материалов с внутренним водостоком. Наружная отделка выполнена из декоративной штукатурки на стеклосетке по утеплителю с последующей окраской фасадной краской. Цоколь облицован бетонной плиткой. Во внутренней отделке жилых помещений общего пользования, с учетом их назначения, санитарно-гигиенических и противопожарных требований используются следующие виды и типы материалов: пол – линолеумные, керамическая плитка с нескользкой поверхностью, цементно-бетонные; стены, перегородки – водоэмульсионная окраска, известковая покраска, керамическая плитка; потолки – водоэмульсионная окраска. Двери

входные в подъезды и квартиры – металлические утеплённые, межкомнатные – деревянные, двери в технических помещениях – металлические неутеплённые. Жилые этажи содержат типы квартир: с первого по девятый: -одно-, двух- и трехкомнатные. В подъездах на 1 этаже предусмотрен откидной электро-подъемник для МГН; так же в подъездах предусмотрен лифт грузоподъемность 1000 кг.

Степень огнестойкости – II. Уровень ответственности – II (нормальный), технически сложный объект. Конструктивная схема здания – перекрестно-стеновая, с поперечными и продольными железобетонными несущими стенами, объединенными для совместной работы горизонтальными дисками перекрытий, воспринимающих всю совокупность вертикальных и горизонтальных нагрузок.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное горячее водоснабжение, коммуникации, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию жилого дома и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего – 758 055 106 тенге, в том числе строительно-монтажных работ – 737 556 826 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря – 20 498 280 тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию – 758 055 106 тенге тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ – 737 556 826 тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря – 20 498 280 тенге;

Объект построен в соответствии с утверждённым проектом и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Решил: «Строительство двух жилых районов многоэтажной застройки с объектами обслуживания, расположенного в г. Алматы, Наурызбайский район, микрорайон «Шугыла». 9-ти этажный 72-х квартирный монолитный жилой дом, тип-1 несквозной. Дом №341/3, Корпус №7 (Пятно №24) (без инженерных сетей)» **принять в эксплуатацию**.

Заказчик: ТОО «ТИМУС-construction» город Алматы»

_____ Нуртаев Т. Т.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Технический надзор: ТОО «MSK Engineering»

_____ Манкеев Ж. Н.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта)

М.П.

Авторский надзор: ТОО «АрхСпецСтройПроект»

_____ Сабыргалиева Л. С.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта)

М.П.

Ген. подрядчик: ТОО СК «7 Строй»

_____ Касенов А. К.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта)

М.П.

П24

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы коммерциялық емес акционерлік қоғамының Алматы қаласы бойынша филиалы жылжымайтын мүлікті тіркеу басқармасы

МҰРАҒАТ

6

002158879460 дело
20.322.009.133. 25.12.18
10.07

мкр Шугыла, 341/3
кор 7

Аблакимова А.

Бектенов К.А.

Пронумеровано и прошнуровано 5 (пять) страниц

ТИМУС-construction

Республика Казахстан Алматы Қазақстан Республикасы Алматы қаласы