Министр индустрии и
инфраструктурного
развития Республики Казахстан
От 8 февраля 2021 года
К приказу № 53
приложение

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

Декларация о соответствии

«18» сентября 2023год

Подрядчик (генеральный подрядчик)***ТОО «Карат-Z», г.Шымкент, АК-НИЕТ, 187***
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора Нупбаева Ж.Д.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту ***«Строительство электрических сетей в микрорайоне "Туркестан" города Шымкент (6/0,4кВ)»,***
Республика Казахстан, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является ***Государственное учреждение " Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент "***
Руководитель Ердембеков М.К (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

Субподрядчик: ТОО «Exclusive Project company» БИН 121040000849, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, ШАНЫРАК, 1, ГСЛ № 23002756.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Субподрядчик: ТОО «Оймақ-Құрылыс» БИН 100140014122, г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 127/1, ГСЛ № 15014890.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Субподрядчик: ТОО «Best Invest Company» БИН 020240019843, г.Шымкент, Каратауский район, Микрорайон КАЙТПАС-1 АКБАЕВА, 171А, ГСЛ №0000692.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Субподрядчик: ТОО «Улмад» БИН 000440003325, г.Шымкент, Абайский район, Добролюбова, 6А, ГСЛ №20017495.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Суподрядчик: ТОО «Сункар Орда Строй», БИН 220740002978, г.Шымкент, Абайский район, Микрорайон Катын Копр, улица Казахбаев, дом 20а, ГСЛ № 22013792.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Субподрядчик: ТОО «Диас-Проект» БИН 030640000046, Алматинская область, г.Конаев, АБЫЛАЙ ХАНА, 363, ГСЛ №23018161.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Субподрядчик: ТОО «Elite Group LTD» БИН 080840003047, Алматинская область, г.Конаев, АБЫЛАЙ ХАНА, 363, ГСЛ №23018161.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «SK Best Spec Stroy KZ»***

ТОО „SK Best Spec Stroy KZ" №0000753 от 15.03.2018г

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) 0000753 от 25.07.2021г ПСД

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	***Единица измерения***	***По проекту***		***Фактически***	
		общая (с учетом ранее принятых)	***в том числе пускового комплекса или очереди***	***общая (с учетом ранее принятых)***	***в том числе пускового комплекса или очереди***
Количество точек подключения	***Жил.дом.***	***436***		***200***	
Используемое напряжение	***В***	***6кв; 380/220В***		***6кв;380/220В***	
Общая расчетная мощность по проекту	***кВт***	***457,83 кВт***		***457,83 кВт***	
Категория электроснабжения		***III***		***III***	
Сети ВЛ 6 кВ Воздушный	***км***	***0,935***		***0,935***	
Сети ВЛ 0,4 кВ Воздушный	***км***	***7,716***		***7,550***	
Опоры железобетонные	***шт***	***264***		***303***	
КТПН с Трансформатором	***компл.***	***2***		***3***	
Оборудование передатчики АСКУЕ	***Компл.***	***1***		***3***	
Счетчики	***шт***	***436***		***200***	

5. Общая мощность по проекту 457,83 кВт.

Общее количество подключаемых частных жилых домов – 436.

Настоящим проектом предусматривается строительство на территории объекта комплектных трансформаторных подстанций городского типа с трансформаторами 160кВА (1 шт); 250кВА (1 шт).

Общее количество ГКТП-2 шт. Источники электроснабжения ПС-110\35\6кВ №5.

Трасса электроснабжения проектируется на территории микрорайона «Туркестан». В административном отношении микрорайон «Туркестан» находится в Альфарабийском районе города Туркестан. В настоящее время жилые дома на проектируемой территории подключены к временным электрическим сетям, не обеспечивающим надлежащее качество электроснабжения. Опоры ВЛ-0,4кВ на проектируемых территориях - деревянные, КТПстарые, низкой мощности.

Электрификация домов - плиты на газе. Удельная мощность на один дом составляет 5кВт, расчетная мощность загрузки фидеров была подобрана методом интерполяции согласно СП РК 4.04-106-2013 таблица 6.

Распределительные сети 6кВ от существующих ГКТП выполняются кабелем АПвПу сечением 70 мм.

Вводы и выводы ГКТП – подземные и воздушные соответственно.

Сети 0,4 кВ выполняются воздушными, проводом СИПс-4 сечением 70мм2,подвешиваемым на железобетонных опорах для проводов СИП-0,4кВ.

Подключение частных жилых домов выполняется проводом СИП2-2х16мм2 от опоры до стены частногожилого дома. Вводы частных домов-однофазные.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалами конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***октябрь 2022 года;***

месяц, год

окончание работ ***сентябрь 2023 :***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц ***5;***

фактически, месяц: **11,**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази-государственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное водоснабжение, канализация, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» Начальник ГорЭС Анарбаев А.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство электрических сетей в микрорайоне "Туркестан" города Шымкент (6/0,4кВ)»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Карат-Z» директор ***Нупбаева Ж.Д.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата