Тапсырыс беруші: «Шымкент қаласының құрылыс басқармасы» ММ-і
Инженер: «КурылысТехНадзор Сервис» ЖШС-і
Мердігер: «АГС-ПЛАСТ» ЖШС-і, «Integra Construction KZ» ЖШС-і

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтамасының нысаны: 2023 жылғы 10 ақпандағы №37 келісім шартқа 2023 жылғы 02 мамырдағы №37/1 қосымша келісім шарты

Нысанның атауы: «Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, Бозарық-3 шағын ауданында 5-қабатты тұрғын үй №35 және №36 құрылысы»

орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2023 жылғы 01 тамыз айындағы №4 АНЫҚТАМА

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдық-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші:	Мердігер	нөмері	күні	Атауы	коды	Атауы	коды
3739851		37	10.02.2023 ж.	Бюджеттік қаржыландыру		ЖШС	17
		37/1	02.05.2023 ж.				

Іске қосу	Орындалған жұмыстардың құны мен жұмсалған қаражаты, теңге								Есепті айға ҚҚС сомасы	Еспеті айға төлеу сомасы
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС есебімен	Есепті айда ҚҚС-сыз (наурыз)	1-бағаннан							
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс- монтаж жұмыстарының шығыны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамындағы өзгеде шығындар	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықтар		Материалдар сатып алуға	Өзгеде қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, Бозарық-3 шағын ауданында 5-қабатты тұрғын үй №35 және №36 құрылысы»	445 407 841,56	174 590 383,93							20 950 846,07	195 541 230,00
Авансты ұстау	144 002 328,87	52 377 115,18							6 285 253,82	58 662 369,00
Төленетін сомасы	**301 405 512,69**	**122 213 268,75**							**14 665 592,25**	**136 878 861,00**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Шымкент қаласының құрылыс басқармасы» ММ-нің басшысы
_____ **Баймбетов М.С.**
Бас маман _____ **Мақұлбек Р.Ғ.**

ИНЖЕНЕР:
«КурылысТехНадзор Сервис» ЖШС-нің директоры
_____ **Мырзатай А.Ж.**

МЕРДІГЕР:
«АГС-ПЛАСТ» ЖШС-нің директоры
_____ **Устенов Н.Т.**
«Integra Construction KZ» ЖШС-нің бас директоры
_____ **Шамиев К.И.**

10.08.2023 ж

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2022.7)

Форма N2

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства г. Шымкент»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АГС-ПЛАСТ», ТОО «Integra Construction KZ»
ИНЖЕНЕР: ТОО «КурылысТехНадзор Сервис»
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «Qazak-Saulet-1»
Договор: № 37 от 10.02.2023 г.
Наименование объекта: «Строительство 5-ти этажных жилых домов №35 и №36 в микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент»

АКТ № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЖИЛОЙ ДОМ №35									
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
		Монолитный ленточный фундамент под монолитную лестницу									
1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5	м³	0,48	24308,45	1474,09	11668	708	10132	897	13571
		НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	828	159		1005	
2	Е11-060101-0120 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	3,17	33705,95	2714,25	106848	8604	79800	18423	135293
		НР - 91%; СП - 8%			5818,18	568,38	18444	1802		10022	
3	С1261-102-0252 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,033168	331233,00	--	10986	--	10986	--	11865
		СП - 8%			--	--	--	--		879	
4	Е11-060301-0404 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Арматурные выпуски/	т	0,04584	58892,24	2842,75	2700	130	26	2355	5460
		НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	2544	44		404	
5	С1214-210-0201 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04584	383478,00	--	17579	--	17579	--	18985
		СП - 8%			--	--	--	--		1406	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				149781	9442	118523	21675	185174
							21816	2005	--	13716	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				149781				
	Материалы		Тенге				89959				
	Всего заработная плата		Тенге					23821			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28565				
		Накладные расходы	Тенге				21675				
		Сметная прибыль	Тенге				13716				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				185172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					23821			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				185172				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					23821			

РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки

6	Е11-080201-0101 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	237,69	41875,77	4153,43	9953452	987228	6876206	2159725	13082232
		НР - 93%; СП - 8%			8793,04	977,19	2090018	232268		969055	
7	Е11-080201-0107 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	394,458	41425,03	4153,43	16340434	1638353	11411394	3418819	21339992
		НР - 93%; СП - 8%			8342,30	977,19	3290687	385460		1580739	
8	Е11-080201-0701 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т	1,997	576019,62	3102,20	1150311	6195	962087	171116	1427141
		НР - 93%; СП - 8%			91151,42	984,48	182029	1966		105714	
9	Е11-080401-0303 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м²	--	6788,72	382,58	--	--	--	--	--
					2735,03	88,06	--	--		--	
10	С1214-403-0101 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,191344	481766,00	--	573949	--	573949	--	619865
		СП - 8%			--	--	--	--		45916	
		Монолитный сердечник									
11	Е11-060501-0109 1106-0501-0109	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м³	7,072	43251,75	6943,21	305876	49103	179942	79468	416172
		НР - 91%; СП - 8%			10864,10	1484,27	76831	10497		30828	
12	С1214-210-0201 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7414	383478,00	--	284311	--	284311	--	307056
		СП - 8%			--	--	--	--		22745	
13	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1815	399352,00	--	72482	--	72482	--	78281
		СП - 8%			--	--	--	--		5799	
		Монолитные перемычки									
14	Е11-060701-0109 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство	м³	15,956	70176,10	5871,48	1119730	93685	700620	314006	1548435
		НР - 91%; СП - 8%			20395,13	1230,69	325425	19637		114699	
15	С1214-210-0202 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,874	372799,00	--	1444223	--	1444223	--	1559761
		СП - 8%			--	--	--	--		115538	
16	С1214-210-0201 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,81984	383478,00	--	697869	--	697869	--	753698
		СП - 8%			--	--	--	--		55829	
17	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,99892	399352,00	--	798273	--	798273	--	862135
		СП - 8%			--	--	--	--		63862	
		Крепление перегородок									
18	С1214-403-0101 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,297836	481766,00	--	143487	--	143487	--	154966
		СП - 8%			--	--	--	--		11479	
19	С1214-210-0201 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5355	383478,00	--	205352	--	205352	--	221780
		СП - 8%			--	--	--	--		16428	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				33089749	2774564	24350195	6143134	51346773
							5964990	649828	--	3138631	

		Стоимость общестроительных работ	Тенге				33089749				
		Материалы	Тенге				20130249				
		Всего заработная плата	Тенге					6614818			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4219946				
		Накладные расходы	Тенге				6143134				
		Сметная прибыль	Тенге				3138631				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				51346773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4217
		Сметная заработная плата	Тенге					6614818			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				51346773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4217
		Сметная заработная плата	Тенге					6614818			
		РАЗДЕЛ 3.Монолитная лестница									
20	С1212-101-0601 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	8,54	21573,00	--	184233	--	184233	--	198972
		СП - 8%			--	--	--	--		14739	
21	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08712	399352,00	--	34792	--	34792	--	37575
		СП - 8%			--	--	--	--		2783	
22	С1214-210-0201 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7155	383478,00	--	274379	--	274379	--	296329
		СП - 8%			--	--	--	--		21950	
23	С1214-210-0202 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	7,43368	372799,00	--	2771268	--	2771268	--	2992969
		СП - 8%			--	--	--	--		221701	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3264672	--	3264672	--	3525845
							--	--	--	261173	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3264672				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3264672				
		Сметная прибыль	Тенге				261173				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3525845				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3525845				
		РАЗДЕЛ 4.Плиты перекрытия									
24	Е11-070504-0106 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт.	52	4804,71	1215,95	249845	63229	126022	87285	364100
		НР - 118%; СП - 8%			1165,27	257,24	60594	13376		26970	
		Узел 9									
25	Е11-070112-0101 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,1053888	75570,56	1798,99	7964	189	--	9276	18619
		НР - 118%; СП - 8%			73771,57	820,40	7775	86		1379	
26	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06528	399352,00	--	26070	--	26070	--	28156
		СП - 8%			--	--	--	--		2086	
27	Е11-060301-0701 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,026112	27020,68	1590,07	706	42	10	608	1419
		НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	654	14		105	
28	С1261-102-0251 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15	354275,00	--	53141	--	53141	--	57392
		СП - 8%			--	--	--	--		4251	

29	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,048192	399352,00	--	19246	--	19246	--	20786
		СП - 8%			--	--	--	--		1540	
		Узел 25									
30	Е11-070112-0101 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,1032416	75570,56	1798,99	7802	186	--	9087	18240
		НР - 118%; СП - 8%			73771,57	820,40	7616	85		1351	
31	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20944	399352,00	--	83640	--	83640	--	90331
		СП - 8%			--	--	--	--		6691	
32	Е11-060301-0701 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,083776	27020,68	1590,07	2264	134	32	1949	4550
		НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	2098	44		337	
33	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,048664	399352,00	--	19434	--	19434	--	20989
		СП - 8%			--	--	--	--		1555	
34	Е11-060701-0201 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м³	2,2484	45220,80	6356,70	101674	14293	56843	30500	142748
		НР - 91%; СП - 8%			13582,14	1324,87	30538	2979		10574	
		Устройство пояса									
35	Е11-060701-0201 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м³	19,49	46509,85	6356,70	906477	123892	517869	264389	1264536
		НР - 91%; СП - 8%			13582,14	1324,87	264716	25822		93669	
36	Е11-060301-0404 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Арматурные выпуски/	т	0,0939	58892,24	2842,75	5530	267	52	4824	11183
		НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	5211	91		828	
37	Е11-060701-0201 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м³	32,4	46509,85	6356,70	1506919	205957	860901	439518	2102152
		НР - 91%; СП - 8%			13582,14	1324,87	440061	42926		155715	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2990712	408189	1763260	847436	5145201
							819263	85423	--	307051	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2990712				
	Материалы		Тенге				1561729				
	Всего заработная плата		Тенге					904686			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				201531				
		Накладные расходы	Тенге				847436				
		Сметная прибыль	Тенге				307051				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5145199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								566
		Сметная заработная плата	Тенге					904686			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5145199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								566
		Сметная заработная плата	Тенге					904686			
		РАЗДЕЛ 5.Монолитные участки									
		Плита монолитная ПМ-1									
38	Е11-060801-0102 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	11,3424	70951,80	2458,98	804764	27891	501396	256625	1146300
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	275477	6529		84911	
		Плита монолитная ПМ-2									

39	Е11-060801-0102 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	5,352	70951,80	2458,98	379734	13161	236587	121090	540890
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	129986	3081		40066	
		Плита монолитная ПМ-3									
40	Е11-060801-0102 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	11,12	70951,80	2458,98	788984	27344	491565	251593	1123823
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	270075	6401		83246	
		Плита монолитная ПМ-4									
41	Е11-060801-0102 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	2,896	70951,80	2458,98	205476	7121	128019	65523	292679
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	70336	1667		21680	
		Монолитный участок УМ-1									
42	Е11-060801-0102 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	1,048	70951,80	2458,98	74357	2577	46327	23711	105914
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	25453	603		7846	
		Монолитный участок УМ-2									
43	Е11-060801-0102 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	0,928	70951,80	2458,98	65843	2282	41022	20996	93786
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	22539	534		6947	
		Монолитный участок УМ-3									
44	Е11-060801-0102 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	0,512	70951,80	2458,98	36327	1259	22633	11584	51744
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	12435	295		3833	
		Монолитный участок УМ-4									
45	Е11-060801-0102 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	0,536	70951,80	2458,98	38030	1318	23694	12127	54170
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	13018	309		4013	
		Монолитный участок УМ-5									
46	Е11-060801-0102 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	4,8	70951,80	2458,98	340569	11803	212187	108601	485104
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	116579	2763		35934	
		Монолитный участок УМ-6									
47	Е11-060801-0102 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	6,816	70951,80	2458,98	483607	16760	301305	154214	688847
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	165542	3923		51026	
		Монолитный участок УМ-7									
48	Е11-060801-0102 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	2,144	70951,80	2458,98	152121	5272	94777	48509	216680
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	52072	1234		16050	
		Монолитный участок УМ-8									
49	Е11-060801-0102 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	1,264	70951,80	2458,98	89683	3109	55875	28598	127744
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	30699	728		9463	
		Монолитный участок УМ-9									
50	Е11-060801-0102 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	4,48	70951,80	2458,98	317864	11016	198041	101361	452763
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	108807	2579		33538	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3777359	130913	2353428	1204532	7380444
							1293018	30646	--	398553	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3777359				

		Материалы	Тенге				2353430				
		Всего заработная плата	Тенге					1323664			
		Накладные расходы	Тенге				1204532				
		Сметная прибыль	Тенге				398553				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7380444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								882
		Сметная заработная плата	Тенге					1323664			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7380444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								882
		Сметная заработная плата	Тенге					1323664			
		РАЗДЕЛ 6.Силовое электрооборудование и электроосвещение									
51	Е11-210201-0101 1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	2732,83	124,24	1,29	339527	3525	34434	217260	601332
		НР - 72%; СП - 8%			110,35	0,07	301568	191		44545	
52	С1243-105-0501 243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	5,37248	371741,00	--	1997171	--	1997171	--	2156945
		СП - 8%			--	--	--	--		159774	
53	С1243-105-0502 243-105-0502	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,0 (ок)-0,66	км	10,23717	440875,00	--	4513312	--	4513312	--	4874377
		СП - 8%			--	--	--	--		361065	
54	С1243-105-0301 243-105-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,66126	244050,00	--	161381	--	161381	--	174291
		СП - 8%			--	--	--	--		12910	
55	Е11-210101-0201 1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1707,5	439,25	3,93	750019	6711	24229	517868	1369312
		НР - 72%; СП - 8%			421,13	0,11	719079	188		101426	
56	С1241-207-0203 241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	4000	111,00	--	444000	--	444000	--	479520
		СП - 8%			--	--	--	--		35520	
57	С1243-110-0523 243-110-0523	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25+1х16 (ок)-0,66	км	0,071	954120,00	--	67743	--	67743	--	73162
		СП - 8%			--	--	--	--		5419	
58	С1241-207-0204 241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	71	172,00	--	12212	--	12212	--	13189
		СП - 8%			--	--	--	--		977	
59	С1247-202-0102 247-202-0102	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44 /Л48 УХЛ3/	шт.	300	1038,00	--	311400	--	311400	--	336312
		СП - 8%			--	--	--	--		24912	
60	С1247-202-0501 247-202-0501	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм /К702 У3/	шт.	1250	147,00	--	183750	--	183750	--	198450
		СП - 8%			--	--	--	--		14700	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8780515	10236	7749632	735128	10276890
							1020647	379	--	761248	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8780515				
		Материалы	Тенге				58663				
		Всего заработная плата	Тенге					1021026			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7690969				
		Накладные расходы	Тенге				735128				

		Сметная прибыль	Тенге				761248				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10276891				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								638
		Сметная заработная плата	Тенге					1021026			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10276891				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								638
		Сметная заработная плата	Тенге					1021026			

ЖИЛОЙ ДОМ №36

РАЗДЕЛ 7.Фундаменты

		Монолитный ленточный фундамент под монолитную лестницу									
61	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5	м³	0,48	24308,45	1474,09	11668	708	10132	897	13571
		НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	828	159		1005	
62	Е11-060101-0120 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	3,17	33705,95	2714,25	106848	8604	79800	18423	135293
		НР - 91%; СП - 8%			5818,18	568,38	18444	1802		10022	
63	С1261-102-0252 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,033168	331233,00	--	10986	--	10986	--	11865
		СП - 8%			--	--	--	--		879	
64	Е11-060301-0404 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Арматурные выпуски/	т	0,04584	58892,24	2842,75	2700	130	26	2355	5460
		НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	2544	44		404	
65	С1214-210-0201 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04584	383478,00	--	17579	--	17579	--	18985
		СП - 8%			--	--	--	--		1406	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				149781	9442	118523	21675	185174
							21816	2005	--	13716	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				149781				
	Материалы		Тенге				89959				
	Всего заработная плата		Тенге					23821			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28565				
		Накладные расходы	Тенге				21675				
		Сметная прибыль	Тенге				13716				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				185172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					23821			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				185172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					23821			

РАЗДЕЛ 8.Стены и перегородки

66	Е11-080201-0101 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	296,32	41875,77	4153,43	12408628	1230744	8572330	2692455	16309171
		НР - 93%; СП - 8%			8793,04	977,19	2605554	289561		1208088	
67	Е11-080201-0107 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	497,47	41425,03	4153,43	20607710	2066207	14391459	4311637	26912894
		НР - 93%; СП - 8%			8342,30	977,19	4150044	486123		1993546	
68	Е11-080201-0701 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т	1,945	576019,62	3102,20	1120358	6034	937034	166660	1389979

		НР - 93%; СП - 8%			91151,42	984,48	177290	1915		102961	
69	Е11-080401-0303 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м²	405	6788,72	382,58	2749432	154945	1486800	1063315	4117769
		НР - 93%; СП - 8%			2735,03	88,06	1107687	35664		305022	
70	С1214-403-0101 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,191344	481766,00	--	573949	--	573949	--	619865
		СП - 8%			--	--	--	--		45916	
		Монолитный сердечник									
71	Е11-060501-0109 1106-0501-0109	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м³	12,544	43251,75	6943,21	542550	87096	319175	140957	738188
		НР - 91%; СП - 8%			10864,10	1484,27	136279	18619		54681	
72	С1214-210-0201 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7414	383478,00	--	284311	--	284311	--	307056
		СП - 8%			--	--	--	--		22745	
73	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1815	399352,00	--	72482	--	72482	--	78281
		СП - 8%			--	--	--	--		5799	
		Монолитные перемычки									
74	Е11-060701-0109 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство	м³	19,356	70176,10	5871,48	1358329	113648	849913	380916	1878385
		НР - 91%; СП - 8%			20395,13	1230,69	394768	23821		139140	
75	С1214-210-0202 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,874	372799,00	--	1444223	--	1444223	--	1559761
		СП - 8%			--	--	--	--		115538	
76	С1214-210-0201 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,81984	383478,00	--	697869	--	697869	--	753698
		СП - 8%			--	--	--	--		55829	
77	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,99892	399352,00	--	798273	--	798273	--	862135
		СП - 8%			--	--	--	--		63862	
		Крепление перегородок									
78	С1214-403-0101 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,297836	481766,00	--	143487	--	143487	--	154966
		СП - 8%			--	--	--	--		11479	
79	С1214-210-0201 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5355	383478,00	--	205352	--	205352	--	221780
		СП - 8%			--	--	--	--		16428	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				43006953	3658674	30776657	8755940	65903928
							8571622	855703	--	4141034	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				43006953				
	Материалы		Тенге				26556711				
	Всего заработная плата		Тенге					9427325			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4219946				
		Накладные расходы	Тенге				8755940				
		Сметная прибыль	Тенге				4141034				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				65903927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6002
		Сметная заработная плата	Тенге					9427325			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				65903927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6002

		Сметная заработная плата	Тенге					9427325			
		РАЗДЕЛ 9.Монолитная лестница									
80	С1212-101-0601 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	12,81	21573,00	--	276350	--	276350	--	298458
		СП - 8%			--	--	--	--		22108	
81	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08712	399352,00	--	34792	--	34792	--	37575
		СП - 8%			--	--	--	--		2783	
82	С1214-210-0201 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7155	383478,00	--	274379	--	274379	--	296329
		СП - 8%			--	--	--	--		21950	
83	С1214-210-0202 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	7,43368	372799,00	--	2771268	--	2771268	--	2992969
		СП - 8%			--	--	--	--		221701	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3356789	--	3356789	--	3625331
							--	--	--	268542	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3356789				
		Сметная прибыль	Тенге				268542				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3625331				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3625331				
		РАЗДЕЛ 10.Плиты перекрытия									
84	Е11-070504-0106 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт.	52	4804,71	1215,95	249845	63229	126022	87285	364100
		НР - 118%; СП - 8%			1165,27	257,24	60594	13376		26970	
		Узел 9									
85	Е11-070112-0101 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,131736	75570,56	1798,99	9955	237	--	11595	23274
		НР - 118%; СП - 8%			73771,57	820,40	9718	108		1724	
86	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06528	399352,00	--	26070	--	26070	--	28156
		СП - 8%			--	--	--	--		2086	
87	Е11-060301-0701 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03264	27020,68	1590,07	882	52	12	759	1773
		НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	818	17		131	
88	С1261-102-0251 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15	354275,00	--	53141	--	53141	--	57392
		СП - 8%			--	--	--	--		4251	
89	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,048192	399352,00	--	19246	--	19246	--	20786
		СП - 8%			--	--	--	--		1540	
		Узел 25									
90	Е11-070112-0101 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,129052	75570,56	1798,99	9753	232	--	11359	22801
		НР - 118%; СП - 8%			73771,57	820,40	9520	106		1689	
91	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20944	399352,00	--	83640	--	83640	--	90331
		СП - 8%			--	--	--	--		6691	
92	Е11-060301-0701 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,10472	27020,68	1590,07	2830	167	40	2436	5688

		НР - 91%; СП - 8%			25046,61	521,04	2623	55		421	
93	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,048664	399352,00	--	19434	--	19434	--	20989
		СП - 8%			--	--	--	--		1555	
94	Е11-060701-0201 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м³	2,8105	45220,80	6356,70	127093	17866	71054	38126	178436
		НР - 91%; СП - 8%			13582,14	1324,87	38173	3724		13217	
		Устройство пояса									
95	Е11-060701-0201 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м³	16,49	46509,85	6356,70	766947	104822	438156	223693	1069891
		НР - 91%; СП - 8%			13582,14	1324,87	223969	21847		79251	
96	Е11-060301-0404 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Арматурные выпуски/	т	0,0939	58892,24	2842,75	5530	267	52	4824	11183
		НР - 91%; СП - 8%			55491,49	968,66	5211	91		828	
97	Е11-060701-0201 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м³	16,2	46509,85	6356,70	753460	102979	430450	219759	1051077
		НР - 91%; СП - 8%			13582,14	1324,87	220031	21463		77858	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2127826	289851	1267317	599836	3945877
							570657	60787	--	218212	
	Материалы		Тенге				1065787				
	Всего заработная плата		Тенге					631444			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				201531				
		Накладные расходы	Тенге				599836				
		Сметная прибыль	Тенге				218212				
		Сметная заработная плата	Тенге					631444			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3945874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395
		Сметная заработная плата	Тенге					631444			
		РАЗДЕЛ 11.Монолитные участки									
		Плита монолитная ПМ-1									
98	Е11-060801-0102 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	17,0136	70951,80	2458,98	1207146	41836	752095	384937	1719450
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	413215	9793		127367	
		Плита монолитная ПМ-2									
99	Е11-060801-0102 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	8,028	70951,80	2458,98	569601	19741	354881	181636	811336
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	194979	4621		60099	
		Плита монолитная ПМ-3									
100	Е11-060801-0102 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	16,68	70951,80	2458,98	1183476	41015	737348	377390	1685735
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	405113	9601		124869	
		Плита монолитная ПМ-4									
101	Е11-060801-0102 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	4,344	70951,80	2458,98	308215	10681	192030	98284	439019
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	105504	2500		32520	
		Монолитный участок УМ-1									
102	Е11-060801-0102 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	1,572	70951,80	2458,98	111536	3866	69490	35567	158871
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	38180	905		11768	

		Монолитный участок УМ-2									
103	Е11-060801-0102 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	1,392	70951,80	2458,98	98765	3423	61534	31494	140680
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	33808	801		10421	
		Монолитный участок УМ-3									
104	Е11-060801-0102 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	0,768	70951,80	2458,98	54491	1888	33950	17376	77617
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	18653	442		5749	
		Монолитный участок УМ-4									
105	Е11-060801-0102 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	0,804	70951,80	2458,98	57045	1977	35541	18191	81255
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	19527	463		6019	
		Монолитный участок УМ-5									
106	Е11-060801-0102 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	7,2	70951,80	2458,98	510853	17704	318280	162902	727655
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	174869	4144		53900	
		Монолитный участок УМ-6									
107	Е11-060801-0102 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	10,224	70951,80	2458,98	725411	25140	451957	231321	1033270
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	248314	5885		76539	
		Монолитный участок УМ-7									
108	Е11-060801-0102 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	3,216	70951,80	2458,98	228181	7908	142165	72763	325019
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	78108	1851		24076	
		Монолитный участок УМ-8									
109	Е11-060801-0102 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	1,896	70951,80	2458,98	134525	4662	83814	42898	191616
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	46049	1091		14194	
		Монолитный участок УМ-9									
110	Е11-060801-0102 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	6,72	70951,80	2458,98	476796	16524	297061	152042	679145
		НР - 91%; СП - 8%			24287,33	575,62	163211	3868		50307	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				5666041	196365	3530146	1806801	9070668
							1939530	45965	–	597828	
	Материалы		Тенге				3530147				
	Всего заработная плата		Тенге					1985495			
		Накладные расходы	Тенге				1806801				
		Сметная прибыль	Тенге				597828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1321
		Сметная заработная плата	Тенге					1985495			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				9070670				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1321
		Сметная заработная плата	Тенге					1985495			
		РАЗДЕЛ 12.Силовое электрооборудование и электроосвещение									
111	Е11-210201-0101 1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	2732,83	124,24	1,29	339527	3525	34434	217260	601332
		НР - 72%; СП - 8%			110,35	0,07	301568	191		44545	

112	С1243-105-0501 243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	5,37248	371741,00	--	1997171	--	1997171	--	2156945
		СП - 8%			--	--	--	--		159774	
113	С1243-105-0502 243-105-0502	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,0 (ок)-0,66	км	10,23717	440875,00	--	4513312	--	4513312	--	4874377
		СП - 8%			--	--	--	--		361065	
114	С1243-105-0301 243-105-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,66126	244050,00	--	161381	--	161381	--	174291
		СП - 8%			--	--	--	--		12910	
115	Е11-210101-0201 1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1707,5	439,25	3,93	750019	6711	24229	517868	1369312
		НР - 72%; СП - 8%			421,13	0,11	719079	188		101426	
116	С1241-207-0203 241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	4090	111,00	--	453990	--	453990	--	490309
		СП - 8%			--	--	--	--		36319	
117	С1243-110-0523 243-110-0523	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25+1х16 (ок)-0,66	км	0,071	954120,00	--	67743	--	67743	--	73162
		СП - 8%			--	--	--	--		5419	
118	С1241-207-0204 241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	71	172,00	--	12212	--	12212	--	13189
		СП - 8%			--	--	--	--		977	
119	С1247-202-0102 247-202-0102	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44 /Л48 УХЛ3/	шт.	300	1038,00	--	311400	--	311400	--	336312
		СП - 8%			--	--	--	--		24912	
120	С1247-202-0501 247-202-0501	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм /К702 У3/	шт.	1250	147,00	--	183750	--	183750	--	198450
		СП - 8%			--	--	--	--		14700	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				8790505	10236	7759622	735128	10287679
							1020647	379	--	762047	
	Материалы		Тенге				58663				
	Всего заработная плата		Тенге					1021026			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7700959				
		Накладные расходы	Тенге				735128				
		Сметная прибыль	Тенге				762047				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10287680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								638
		Сметная заработная плата	Тенге					1021026			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				10287680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								638
		Сметная заработная плата	Тенге					1021026			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								170878984
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				21244006				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7497912			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1733120			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						86408770		
		- Накладные расходы	Тенге							20871285	
		- Сметная прибыль	Тенге							10881751	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2022.7)

		Оборудования					**3 191 088**				
		Всего без оборудования и прочих расходов					**167 687 897**				
		Временные здания и сооружения 0,9 %					**1 509 191**				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями					**169 197 088**				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,49%					**829 066**				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					**170 026 154**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					**3 400 523**				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					**176 617 765**				
		Пересчет в текущих ценах 2022 года - 10%, К=1					**17 661 776**				
		Пересчет в текущих ценах 2023 года - 90%, К=1,0450539					**166 117 575**				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН					**183 779 352**				
		Стоимость с понижающим коэффицентом - 0,95					**174 590 384**				
		НДС 12 %					**20 950 846**				
		ВСЕГО ИТОГО к оплате с НДС					**195 541 230**				

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «АГС-ПЛАСТ»
Директор
_____ Устенов Н.Т.

ТОО «Integra Construction KZ»
Генеральный директор
_____ Шаимев К.И.

ИНЖЕНЕР:
ТОО «КурылысТехНадзор Сервис»
Директор
_____ Мырзатай А.Ж.

Инженер эксперты
_____ Ермекбаев И.А.
_____ Омаров С.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Qazak-Saulet-1»
Директор
_____ Калабаев А.К.

Главный инженер проекта
_____ Бибатыров Ж.К.