Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "ВИБО-Строй" БИН 040640015889**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер. адрес, данные о средствах связи)

Суподрядчик : **ТОО "КазИнсПроект" БИН 010440011378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство сервисного центра расположенный по адресу: город Шымкент Енбеншинский район, 194 квартал, 1948/3"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № **18/09** от **18.09.2023**г

Акт выполненных работ

за **декабрь 2023 год**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5		0,072	24308,45	1474,09	1750,20	106,20	1519,95	134,55	2035,50
				м3		1724,11	330,53	124,20	23,85		150,75	
19	19	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		0,4755	33703,71	2712,01	16026,15	1289,55	11970,00	2763,45	20292,75
				м3		5818,18	568,38	2766,60	270,30		1503,15	
21	21	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Арматурные выпуски/		0,006876	58892,24	2842,75	405,00	19,50	3,90	353,25	818,85
				т		55491,49	968,66	381,60	6,60		60,60	
23	23	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство /Фундамент под перегородки/		0,1635	30156,45	10,77	4930,65	1,80	4107,30	772,35	6159,30
				м3 подстилающего слоя		5024,89	0,00	821,55	0,00		456,30	
25	25	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2 толщ.50мм		0,12924	1927,28	15,99	249,15	1,95	171,60	70,95	345,75
				м2 поверхности		583,21	7,29	75,30	0,90		25,65	
26	26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		0,8175	1165,09	26,21	952,50	21,45	619,80	292,20	1344,30
				м2 поверхности		380,76	3,65	311,25	3,00		99,60	
36	36	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство		2,277	43249,51	6940,97	98479,20	15804,60	57937,05	25586,70	133991,10
				м3		10864,10	1484,27	24737,55	3379,65		9925,20	
43	43	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство		0,87	45218,56	6354,46	39340,20	5528,40	21995,25	11801,85	55233,45
				м3		13582,14	1324,87	11816,40	1152,60		4091,40	
45	45	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ИМ-1		0,07295	1117319,68	9642,69	81507,90	703,35	74685,00	7382,70	96001,80
				т стальных элементов		83886,71	1877,81	6119,55	136,95		7111,20	
46	46	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,080325	94253,62	3102,20	7570,95	249,15		6882,75	15610,05
				т металлических изделий		91151,42	984,48	7321,80	79,05		1156,35	
			Итого по разделу 3: Стены и перегородки									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	112	1107-0112-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры		0,034251	75570,56	1798,99	2588,43	61,62		3014,70	6051,37
				т арматуры		73771,57	820,40	2526,81	28,08		448,24	
53	114	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,008486	27020,68	1590,07	229,32	13,52	3,25	197,47	460,98
				т		25046,61	521,04	212,55	4,42		34,19	
56	117	1107-0112-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры		0,033554	75570,56	1798,99	2535,65	60,45		2953,34	5928,13
				т арматуры		73771,57	820,40	2475,33	27,56		439,14	
58	119	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,027227	27020,68	1590,07	735,67	43,29	10,40	633,49	1478,75
				т		25046,61	521,04	681,98	14,17		109,59	
60	121	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство		0,73073	45218,56	6354,46	33042,62	4643,34	18474,30	9912,63	46391,67
				м3		13582,14	1324,87	9924,85	968,11		3436,42	
64	125	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /Арматурные выпуски/		0,043945	58892,24	2842,75	2588,04	124,93	24,57	2257,84	5233,54
				т		55491,49	968,66	2438,54	42,51		387,66	
			Итого по разделу 7: Плиты перекрытия									
			ИТОГО по акту									397 377
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			7 948				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									405 325
			НДС	%	12,00			48 639				
			Итого с НДС									453 964

Заказчик:
ТОО «ВИБО-строй»

Директор _____ **Атабаев А Н**

Субподрядчик:
ТОО «КазИнсПроект»

Директор _____ **Өмірзақов Е Ж**