Форма по приложению-3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Табынбаев Талгат Курахбаевич**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Apple Technology»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство кафе, бани и автомойки по улице С.Марайма №2 в городе Туркестан**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство кафе, бани и автомойки по улице С.Марайма №2 в городе Туркестан**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ №2

за **сентябрь 2019 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
23	23	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	816,48	1030,6	42,03	841464	34313	392584	405696	1346933
						507,75	20,85	414568	17024		99773	
24	24	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	816,48	1067,71	57,08	871766	46600	784178	59692	1005975
						50,2	27,57	40987	22514		74517	
25	25	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	816,48	986,49	31,11	805447	25402	293882	468928	1376325
						595,44	15,55	486163	12696		101950	
26	26	КПРайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	816,48	7180,59		5862808				5862808
										5862808		
			Отпускная цена			7181		5862808				
			Сметная стоимость оборудования					***5862808***				
27	27	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	220	449,65	3,21	98923	706	70595	26289	135229
						125,55	1,57	27621	346		10017	
28	28	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	44,8	3517,8	252,23	157597	11300	68069	75353	251586
						1746,18	122,7	78229	5497		18636	
29	29	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	44,8	22203		994694		994694		1074270
											79576	
30	30	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	16,8	2413,29	112,26	40543	1886	10700	25927	71788
						1664,1	50,66	27957	851		5318	
31	31	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	44,8	15622		699866		699866		755855
											55989	
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									11880769
			Раздел: 4. Кровля									
32	32	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами		408,24	93,94	2,94	38349	1199	9078	25760	69238

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 покрытия по фермам		68,76	1,35	28072	551		5129	
33	33	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	408,24	4408,84	134,21	1799864	54791	576644	1090231	3121303
						2862,11	40,67	1168429	16605		231208	
34	34	С1224-101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм	м2	408,24	3451		1408836		1408836		1521543
											112707	
35	35	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	408,24	225,63	16,59	92109	6771	36997	46178	149350
						118,41	4,54	48341	1852		11063	
			Итого по разделу: 4. Кровля									4861434
			Раздел: 5. Фасад									
36	36	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	202,5	1095,13	59,46	221763	12042	62623	142268	393153
						726,41	29,02	147099	5878		29122	
37	37	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	202,5	2995,64	49,99	606617	10123	169168	345763	1028570
						2110,25	24,09	427326	4878		76190	
38	38	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	202,5	289,05	2,09	58533	422	24854	26762	92119
						164,23	0,97	33256	197		6824	
			Итого по разделу: 5. Фасад									1513842
			Раздел: 6. Отопления и Вентиляция									
39	39	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	32	1583,84	22,67	50683	726	17888	31685	88957
						1002,16	8,21	32069	263		6589	
40	40	С1245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	200	2182		436400		436400		471312
											34912	
41	41	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	20	398,03	0	7961	0	2738	5118	14125
						261,11	0	5222	0		1046	
42	42	Е11-168601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	20	3133,63	141,24	62672	2824	6854	52318	124189
						2649,68	19,61	52993	392		9199	
43	43	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	110	1473,21	2,74	162053	301	1524	157070	344653
						1456,63	0,42	160229	47		25530	
44	44	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	110	944,23	100,44	103865	11048	45555	40017	155393
						429,65	49,02	47262	5393		11511	
45	45	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	3	15742,4	585,97	47227	1758	2766	42412	96810
						14234,56	191,21	42704	574		7171	
46	46	С1246-401-0401	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В	комплект	3	93900		281700		281700		304236
											22536	
47	47	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	45	9890,95	74,94	445093	3372	317565	123055	613600
						2759,01	31,36	124155	1411		45452	
48	48	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	214,84	2835,91	172,75	609267	37114	309673	213256	888325
						1221,75	84,34	262481	18119		65802	
49	49	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	12	2486,44	48,21	29837	578	5396	23628	57742
						1988,6	20,59	23863	247		4277	
50	50	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм		12	2696		32352		32352		34940

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							2588	
			Итого по разделу: 6. Отопления и Вентиляция									3194283
			Раздел: 7. Канализация и водоснабжение									
51	51	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	30	1193,51 1189,18	1,86 0,68	35805 35675	56 20	74	34982 5663	76450
52	52	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	15	1150,34 1140,3	4,54 1,54	17255 17104	68 23	82	16785 2723	36763
53	53	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	65	2255,23 2214,45	27,05 0,24	146590 143939	1758 15	892	141076 23013	310679
54	54	Е11-170301-0103 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	2	33158,34 3823,88	201,41 101,55	66317 7648	403 203	58266	7694 5921	79932
55	55	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	2	8879		17758		17758	1421	19179
56	56	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	2	1372		2744		2744	220	2964
57	57	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	2	2116,86 1588,61	78,71 38,95	4234 3177	158 78	899	3190 594	8018
58	58	С1244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	2	10521		21042		21042	1683	22725
			Итого по разделу: 7. Канализация и водоснабжение									556710
			Раздел: 8. Электрооборудование									
59	59	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	6596,26 4395,04	156,1 64,78	13193 8790	313 130	4090	6422 1569	21184
60	60	С1247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	2	7068		14136		14136	1131	15267
61	61	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2892,7 1545	30,71 0	28927 15450	307 0	13170	11124 3204	43255
62	62	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	10	1691		16910		16910	1353	18263
63	63	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	25	799,75 708,86	5,33 2,38	19994 17722	133 59	2139	12802 2624	35420
64	64	С1247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	25	16437		410925		410925	32874	443799
65	65	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	40	324,54 281,96	0,28 0,14	12982 11278	11 6	1692	8124 1688	22794
66	66	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	345		3450		3450	276	3726
67	67	С1247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих коптактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	30	358		10740		10740	859	11599
68	68	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах		4000	322,35	2,79	1289400	11150	253000	738432	2190059

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		256,31	0,09	1025250	350		162227	
69	69	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,9	222611		422961		422961		456798
											33837	
70	70	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,1	346715		728102		728102		786350
											58248	
			Итого по разделу: 8. Электрооборудование									4048514
			Раздел: 9. Покрытия									
71	71	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	235,4	188,76	188,76	44435	44435	0	8072	56708
						0	47,63	0	11211		4201	
72	72	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	58,85	82,38	82,38	4848	4848	0	1531	6889
						0	36,14	0	2127		510	
73	73	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	23,54	7150,09	1370,8	168313	32269	131121	13927	196819
						209,16	338,64	4924	7972		14579	
74	74	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	м2	235,4	2622,6	224,91	617360	52944	1927	515342	1223318
						2389,5	98,25	562488	23128		90616	
75	75	С1255-102-0108	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	235,4	1541		362751		362751		391771
											29020	
76	76	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	80	1974,34	42,14	157947	3371	64604	98714	277194
						1124,65	17,88	89972	1430		20533	
77	77	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,28	35732		45737		45737		49396
											3659	
			Итого по разделу: 9. Покрытия									2202097
			ИТОГО:									28257649
			НДС			12 %		3390918				
			Итого с НДС									31648567

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО «Apple Technology» Абылайулы А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Табынбай [illegible]

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Эксперт(ы) технического надзора: Турсынов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Мойтабасова А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)