Форма по приложению-3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Табынбаев Талгат Курахбаевич**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Apple Technology»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство кафе, бани и автомойки по улице С.Марайма №2 в городе Туркестан**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство кафе, бани и автомойки по улице С.Марайма №2 в городе Туркестан**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ №1

за июнь 2019 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	424,6	188,76	188,76	80149	80149	0	14560	102286
						0	47,63	0	20222		7577	
2	2	Е11-010101-0319 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	212,3	132,56	128,23	28143	27222	0	3520	34196
						4,34	18,69	921	3967		2533	
3	3	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	169,84	46,2	46,2	7847	7847	0	2310	10970
						0	18,89	0	3208		813	
4	4	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	169,84	226,28	102,08	38431	17337	0	21484	64708
						124,2	51,49	21094	8745		4793	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									212160
			Раздел: 2. Железобетонные конструкций									
5	5	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8,1	19285,71	1456,93	156214	11801	129391	16291	186305
						1854,56	355,57	15022	2880		13800	
6	6	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	40,5	27484,89	2435,04	1113138	98619	831560	186386	1403486
						4517,5	539,79	182959	21861		103962	
7	7	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,4425	325908		1121938		1121938		1211693
											89755	
8	8	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	816,48	1152,15	25,39	940707	20729	585692	313868	1354941
						409,43	3,92	334287	3205		100366	
9	9	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	121,5	17987,71	3824,63	2185507	464692	572250	1186949	3642252
						9453,21	1051,22	1148565	127724		269796	
10	10	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1	м2 перегородок (за вычетом проемов)	972	7151,03	351,55	6950796	341707	3750924	2743722	10470079
						2940,5	94,72	2858166	92073		775561	
11	11	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	16,2	64041,94	2433,18	1037479	39417	575072	394049	1546050
						26110,5	619,21	422990	10031		114522	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,377	325908		448775		448775		484677
											35902	
13	13	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	15,36	39366,96	6251,03	604677	96015	376310	141180	805526
						8616,56	1483,88	132350	22792		59669	
14	14	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3056	325908		425505		425505		459545
											34040	
15	15	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	12,96	49927,45	7551,8	647060	97872	267038	279115	1000269
						21770,88	1895,74	282151	24569		74094	
16	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,1016	325908		359020		359020		387742
											28722	
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций									22952565
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
17	17	Е11-150203-0102 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	816,48	1493,64	86,48	1219525	70605	276195	744597	2121252
						1068,89	71,06	872725	58021		157130	
18	18	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	816,48	1711,2	10,39	1397161	8481	432020	767630	2337974
						1171,69	3,52	956659	2878		173183	
19	19	Е11-150403-0309 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	816,48	1325,75	5,05	1082448	4123	239453	672722	1895584
						1027,43	2,49	838872	2031		140414	
20	20	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	400	1973,58	117,28	789430	46910	180490	478720	1369602
						1405,08	90,92	562030	36370		101452	
21	21	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	400	1314,03	13,03	525610	5210	254250	214308	799111
						665,38	4,34	266150	1735		59193	
22	22	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	400	872,46	6,65	348985	2660	70205	221944	616603
						690,3	3,27	276120	1310		45674	
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									9140126
			ИТОГО:									32304851
			НДС			12 %		3876582				
			Итого с НДС									36181433

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО «Apple Technology» Абылайулы А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Табынбаев Т.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Эксперт(ы) технического надзора: Турсынов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Молдабекова Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №