Форма по приложению-3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Талипова Нурила Ибадуллаевна, 580501402779**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Apple Technology»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство магазина, 160400,Республика Казахстан, Туркестанская область , Кентау Г.А., г.Кентау, Ш.Валиханов, №54В**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство магазина, 160400,Республика Казахстан, Туркестанская область , Кентау Г.А., г.Кентау, Ш.Валиханов, №54В**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ №2

за **август 2020 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Кровля									
34	34	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	216	67,27	2,1	14530	454	3840	9393	25837
						47,39	0,93	10236	201		1914	
35	35	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	216	2979,15	100,83	643496	21779	195845	397370	1124135
						1971,63	28,02	425872	6052		83269	
36	36	С121-100101-0504	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	216	4728		1021248		1021248		1102948
											81700	
37	37	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	216	162,2	12,59	35035	2719	14688	16840	56025
						81,61	3,13	17628	676		4150	
			Итого по разделу: 4. Кровля									2308945
			Раздел: 5. Фасад									
38	38	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	120	758,25	40,69	90990	4883	26059	58076	160991
						500,4	19,99	60048	2399		11925	
39	39	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	120	2139,48	35,26	256738	4231	78074	141138	429706
						1453,6	16,59	174432	1991		31830	
40	40	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	120	212,49	1,43	25499	172	11747	10930	39343
						113,17	0,68	13580	82		2914	
			Итого по разделу: 5. Фасад									630040
			Раздел: 6. Отопления и Вентиляция									
41	41	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	23,04	1144,1	16,55	26360	381	10064	15724	45451
						690,75	5,65	15915	130		3367	
42	42	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	144	1902		273888		273888		295799
											21911	
43	43	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	12	288,92	0	3467	0	1308	2116	6030
						179,96	0	2160	0		447	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	44	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2222,86 1825,74	99,24 13,51	26674 21909	1191 162	3575	21630 3864	52168
45	45	С123-041008-0429	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	6	10002		60012		60012	4801	64813
46	46	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	11211		67266		67266	5381	72647
47	47	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	35	1016,44 1003,39	2,07 0,3	35575 35119	72 10	384	34427 5600	75602
48	48	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	35	630,98 296,24	68,72 33,78	22084 10368	2405 1182	9311	8779 2469	33332
49	49	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	3	10970,36 9809,16	423,82 131,72	32911 29427	1271 395	2212	29226 4971	67108
50	50	С123-050402-0118	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-70-40-4 (380В), Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	3	192646		577938		577938	46235	624173
51	51	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	45	5494,95 1901,59	53,97 21,6	247273 85572	2429 972	159273	84813 26567	358653
52	52	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	42	5323,29 1741,07	42,91 16,96	223578 73125	1802 712	148651	72360 23675	319613
53	53	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	87	1924,07 842,4	118,21 58,09	167394 73289	10284 5054	83821	59540 18155	245089
54	54	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	10	1718,72 1370,67	33,12 14,19	17187 13707	331 142	3149	13572 2461	33220
55	55	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	10	2460		24600		24600	1968	26568
56	56	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	5	2778,87 1370,67	58,95 14,19	13894 6853	295 71	6746	6786 1654	22334
57	57	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	5	2870		14350		14350	1148	15498
			Итого по разделу: 6. Отопления и Вентиляция									2358098
			Раздел: 7. Канализация и водоснабжение									
58	58	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	57	1011,79 819,94	1,39 0,46	57672 46737	79 26	10856	45828 8280	111780
59	59	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	48	1627,28 786,24	3,38 1,06	78109 37740	162 51	40208	37035 9212	124356
60	60	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	46	2671,37 455,29	20,87 8,38	122883 20943	960 385	100980	20902 11503	155288
61	61	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	46	630,98 296,24	68,72 33,78	29025 13627	3161 1554	12237	11537 3245	43807

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	62	Е11-170301-0103 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	2	26080,57 2635,38	139,95 69,97	52161 5271	280 140	46610	5302 4597	62060
63	63	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	20731		41462		41462		44779
64	64	С123-030102-0501	Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83	шт.	2	1770		3540		3540	3317 283	3823
65	65	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	2	1505,98 1094,31	54,33 26,83	3012 2189	109 54	715	2197 417	5626
66	66	С123-030102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПупВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	2	7142		14284		14284	1143	15427
			Итого по разделу: 7. Канализация и водоснабжение									566946
			Раздел: 8. Электрооборудование									
67	67	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5563,6 4212	90,94 32,81	5564 4212	91 33	1261	3056 690	9310
68	68	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7600		7600		7600	608	8208
69	69	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2701,85 1331	27,25 0	21615 10648	218 0	10749	7667 2343	31625
70	70	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	3640		29120		29120	2330	31450
71	71	Ц13-080305-0301 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	18	2170,87 575,64	667,09 482,17	39076 10362	12008 8679	16707	13709 4223	57008
72	72	С123-070106-0126	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 STD, мощность 40 Вт, световой поток 3000 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	18	18435		331830		331830	26546	358376
73	73	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	423,37 407,16	3,25 1,31	4234 4072	32 13	130	2941 574	7749
74	74	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	30	505,82 477,36	3,25 1,31	15175 14321	97 39	756	10339 2041	27555
75	75	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	330		3300		3300	264	3564
76	76	С123-070217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	30	560		16800		16800	1344	18144
77	77	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	3100	740,64 189,14	423,75 142,31	2295984 586334	1313625 441161	396025	739796 242862	3278642
78	78	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,5	177812		266718		266718	21337	288055
79	79	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,6	276394		442230		442230	35378	477608

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 8. Электрооборудование									4597294
			Раздел: 9. Покрытия									
80	80	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	139	145,44	145,44	20216	20217	0	3284	25380
						0	32,81	0	4561		1880	
81	81	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	34,75	62,62	62,62	2176	2176	0	623	3023
						0	24,9	0	865		224	
82	82	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	11,12	5575,97	1042,08	62005	11588	48814	4533	71861
						144,14	233,3	1603	2594		5323	
83	83	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	139	2231,6	38,13	310192	5300	249921	61713	401657
						395,48	15,61	54972	2170		29752	
84	84	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	60	1502,79	31,65	90167	1899	41740	51049	152513
						775,48	12,31	46529	739		11297	
85	85	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,96	41347		39693		39693		42868
											3175	
86	86	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	530,7	394,49	9,89	209356	5249	64400	124142	360178
						263,25	2,57	139707	1364		26680	
87	87	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	530,7	258,87	156,62	137382	83119	23308	44530	196465
						58,33	37,02	30956	19647		14553	
			Итого по разделу: 9. Покрытия									1253944
			ИТОГО:									11715267
			НДС			12 %		1405832				
			Итого с НДС									13121099

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО «Apple Technology» Жауапкершілігі Ш.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Талипова Н.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Турсынов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Аяшев Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, квалификационный аттестат, идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью САУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БИН 080940008834 г. Кентау