Форма по приложению-3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Талипова Нурила Ибадуллаевна, 580501402779**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Apple Technology»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство магазина, 160400,Республика Казахстан, Туркестанская область , Кентау Г.А., г.Кентау, Ш.Валиханов, №54В**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство магазина, 160400,Республика Казахстан, Туркестанская область , Кентау Г.А., г.Кентау, Ш.Валиханов, №54В**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ №1

за **май 2020** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	E11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)		161	145,44	145,44	23416	23415	0	3803	29397
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера			0	32,81	0	5282		2178	
2	2	E11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3		161	141,97	135,09	22857	21750	0	4332	29364
				м3 грунта		6,88	30,49	1108	4909		2175	
3	3	E11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		90	35,2	35,2	3168	3168	0	844	4333
				м3		0	13,02	0	1172		321	
4	4	E11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		90	161,77	76,23	14559	6860	0	7841	24192
				м3		85,54	35,46	7699	3191		1792	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									87286
			Раздел: 2. Железобетонные конструкций									
5	5	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		6	16120	1111,53	96720	6670	82380	8318	113441
				м3		1278,45	244,94	7671	1470		8403	
6	6	E11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство		30	23393,97	1831,57	701819	54947	553428	95185	860764
				м3		3114,8	371,83	93444	11155		63760	
7	7	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		2,55	228894		583680		583680		630374
				т							46694	
8	8	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		216	875,55	19,75	189119	4266	123904	57225	266051
				м2 поверхности		282,17	2,7	60949	583		19707	
9	9	E11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		91,2	11706,11	1594,73	1067597	145439	327720	584556	1784325
				м3 кладки		6517,96	374,09	594438	34117		132172	
10	10	E11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1		240	2704,37	117,95	649049	28308	134311	458683	1196351
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		2026,79	28,24	486430	6778		88619	
11	11	E11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		6	48045,68	1851,06	288274	11106	169247	100537	419916
				м3		17986,8	426,55	107921	2559		31105	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51	228894		116736		116736		126075
											9339	
13	13	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	7,68	31750,05	4741,09	243840	36411	161819	48649	315888
						5938,8	1022,17	45610	7850		23399	
14	14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6528	228894		149422		149422		161376
											11954	
15	15	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	9,6	38991,81	5750,43	374321	55204	175012	142544	558214
						15010,94	1305,88	144105	12536		41349	
16	16	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,816	228894		186778		186778		201720
											14942	
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций									6634495
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
17	17	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	216	1485,31	143,59	320827	31016	0	244026	610041
						1341,72	70,47	289812	15222		45188	
18	18	С122-030301-0108	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" т 13 мм в комплекте	м2	216	4150		896400		896400		968112
											71712	
19	19	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	220	1453,12	81,31	319686	17888	88693	181512	541294
						968,66	62,66	213105	13785		40096	
20	20	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	220	986,67	9,54	217067	2099	114136	81192	322120
						458,33	2,99	100833	658		23861	
21	21	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	220	615,31	4,57	135368	1005	29687	84137	237065
						475,8	2,25	104676	495		17560	
22	22	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	216	712,67	29,75	153937	6426	71922	73970	246139
						349,95	14,36	75589	3102		18232	
23	23	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	216	740,07	40,47	159855	8742	143631	10891	184406
						34,64	19	7482	4104		13660	
24	24	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	216	719,74	21,52	155464	4648	62197	85476	260215
						410,27	10,71	88618	2313		19275	
25	25	КПРайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	216	6606,68		1427043		1427043		1427043
			Отпускная цена			6607		1427043				
			Сметная стоимость оборудования					***1427043***				
26	26	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	102	387,65	2,2	39540	224	30491	8399	51774
						86,52	1,08	8825	110		3835	
27	27	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	26,88	2536,23	175,41	68174	4715	31108	31161	107282
						1203,52	84,54	32351	2272		7947	
28	28	С121-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	26,88	22668		609316		609316		658061
											48745	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		13,44	1691,8	78,1	22738	1050	6273	14296	39997
				м2		1146,95	34,9	15415	469		2963	
30	30	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		13,44	13239		177932		177932		192167
				м2							14235	
31	31	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		2,94	1435,35	108,12	4220	318	1031	2718	7493
				м2		976,71	50,35	2872	148		555	
32	32	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах		2,94	2679,41	51,5	7877	152	1255	4509	13377
				м2		2201	21,64	6471	64		991	
33	33	С121-090302-0105	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-2015		2,94	42160		123950		123950		133866
				м2							9916	
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									6000452
			ИТОГО:									12722233
			НДС			12 %		1526668				
			Итого с НДС									14248901

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО «Apple Technology» Абылайулы А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Талипова Н.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Турсынов Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аяшев Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №