Форма по приложению-3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Абубакиров Хамза Паччаханович**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Apple Technology»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство торгового магазина, 161211, Республика Казахстан, Туркестанская область, Кентау Г.А., Карашикский с.о., с.Карашик, Курмангазы, 4 А**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство торгового магазина, 161211, Республика Казахстан, Туркестанская область, Кентау Г.А., Карашикский с.о., с.Карашик, Курмангазы, 4 А**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

# Акт выполненных работ №1

**за** **июль 2022 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел: 1. Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010104-0703 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 107 | 319,97 | 319,97 | 34237 | 34236 | 0 | 5561 | 42982 |
| | | | | | | 0 | 72,18 | 0 | 7723 | | 3184 | |
| 2 | 2 | Е11-010101-0303 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 | м3 грунта | 107 | 312,33 | 297,2 | 33420 | 31800 | 0 | 6334 | 42934 |
| | | | | | | 15,14 | 67,08 | 1620 | 7177 | | 3180 | |
| 3 | 3 | Е11-010104-0402 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | м3 | 98 | 77,44 | 77,44 | 7589 | 7589 | 0 | 2021 | 10379 |
| | | | | | | 0 | 28,64 | 0 | 2807 | | 769 | |
| 4 | 4 | Е11-010201-0501 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 98 | 355,89 | 167,71 | 34878 | 16435 | 0 | 18783 | 57954 |
| | | | | | | 188,19 | 78,01 | 18442 | 7645 | | 4293 | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Земляные работы** | | | | | | | | | 154249 |
| | | | **Раздел: 2. Железобетонные конструкций** | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 4,04 | 35464 | 2445,37 | 143275 | 9879 | 122032 | 12321 | 168044 |
| | | | | | | 2812,59 | 538,87 | 11363 | 2177 | | 12448 | |
| 6 | 6 | Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство | м3 | 20,2 | 51466,73 | 4029,45 | 1039628 | 81395 | 819811 | 141001 | 1275079 |
| | | | | | | 6852,56 | 818,03 | 138422 | 16524 | | 94450 | |
| 7 | 7 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,717 | 228894 | | 393011 | | 393011 | | 424452 |
| | | | | | | | | | | | 31441 | |
| 8 | 8 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 95,76 | 1926,21 | 43,45 | 184454 | 4161 | 120848 | 55813 | 259488 |
| | | | | | | 620,77 | 5,94 | 59445 | 569 | | 19221 | |
| 9 | 9 | Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 30,3 | 25753,44 | 3508,41 | 780329 | 106305 | 239537 | 427264 | 1304200 |
| | | | | | | 14339,51 | 823 | 434487 | 24937 | | 96607 | |
| 10 | 10 | Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 4,04 | 105700,5 | 4072,33 | 427030 | 16452 | 250711 | 148929 | 622036 |
| | | | | | | 39570,96 | 938,41 | 159867 | 3791 | | 46077 | |
| 11 | 11 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3434 | 228894 | | 78602 | | 78602 | | 84890 |
| | | | | | | | | | | | 6288 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12 | 12 | Е11-060501-0106<br>Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м3 | 7,68 | 69850,11<br>13065,36 | 10430,4<br>2248,77 | 536449<br>100342 | 80106<br>17271 | 356001 | 107027<br>51478 | 694954 |
| 13 | 13 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,6528 | 228894 | | 149422 | | 149422 | 11954 | 161376 |
| 14 | 14 | Е11-060701-0401<br>Изм. и доп. вып. 16 | Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | м3 | 6,464 | 85781,98<br>33024,07 | 12650,95<br>2872,94 | 554495<br>213468 | 81776<br>18571 | 259251 | 211155<br>61252 | 826902 |
| 15 | 15 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,54944 | 228894 | | 125764 | | 125764 | 10061 | 135825 |
| | | | **Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций** | | | | | | | | | 5957246 |
| | | | **Раздел: 3. Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| 16 | 16 | Е11-150108-1401 | Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство | м2 | 95,76 | 3267,68<br>2951,78 | 315,9<br>155,03 | 312913<br>282663 | 30250<br>14846 | 0 | 238007<br>44074 | 594994 |
| 17 | 17 | С122-030301-0108 | Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте | м2 | 95,76 | 5150 | | 493164 | | 493164 | 39453 | 532617 |
| 18 | 18 | Е11-150203-0203<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 355 | 3196,86<br>2131,05 | 178,88<br>137,85 | 1134887<br>756523 | 63503<br>48937 | 314860 | 644369<br>142340 | 1921596 |
| 19 | 19 | Е11-150206-0202<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 355 | 2170,67<br>1008,33 | 20,99<br>6,58 | 770589<br>357956 | 7451<br>2335 | 405183 | 288233<br>84706 | 1143528 |
| 20 | 20 | Е11-150405-0103<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 355 | 1353,68<br>1046,76 | 10,05<br>4,95 | 480557<br>371600 | 3569<br>1757 | 105388 | 298686<br>62339 | 841582 |
| | | | **Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка** | | | | | | | | | 5034317 |
| | | | **Раздел: 4. Полы** | | | | | | | | | |
| 21 | 21 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство | м2 стяжки | 95,76 | 1567,87<br>769,89 | 65,45<br>31,59 | 150140<br>73725 | 6267<br>3025 | 70147 | 72145<br>17783 | 240068 |
| 22 | 22 | Е11-110101-1102 К=8 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 95,76 | 1628,15<br>76,21 | 89,03<br>41,8 | 155912<br>7298 | 8526<br>4003 | 140088 | 10622<br>13323 | 179857 |
| 23 | 23 | Е11-110101-3602<br>Изм. и доп. вып. 6 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 | м2 покрытия | 95,76 | 1583,43<br>902,59 | 47,34<br>23,56 | 151629<br>86432 | 4533<br>2256 | 60663 | 83367<br>18800 | 253796 |
| 24 | 24 | КППрайс-лист | Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 | м2 | 95,76 | 11139,61 | | 1066729 | | 1066729 | | 1066729 |
| | | | Отпускная цена | | | 11140 | | 1066729 | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***1066729*** | | | | |
| 25 | 25 | Е11-110101-3901<br>Изм. и доп. вып. 16 | Плинтуса деревянные. Устройство | м плинтусов | 120 | 852,83<br>190,34 | 4,84<br>2,38 | 102340<br>22841 | 581<br>285 | 78918 | 21739<br>9926 | 134005 |
| | | | **Итого по разделу: 4. Полы** | | | | | | | | | 1874455 |
| | | | **Раздел: 5. Окна** | | | | | | | | | |
| 26 | 26 | Е11-100501-0108<br>Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м2 | 8,96 | 5579,71<br>2647,74 | 385,9<br>185,99 | 49994<br>23724 | 3457<br>1666 | 22813 | 22851<br>5828 | 78673 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 27 | 27 | С121-090201-0303 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 8,96 | 22668 | | 203105 | | 203105 | | 219353 |
| | | | | | | | | | | | 16248 | |
| | | | Итого по разделу: 5. Окна | | | | | | | | | 298026 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 6. Двери | | | | | | | | | |
| 28 | 28 | Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 5,04 | 3721,96 | 171,82 | 18759 | 866 | 5175 | 11794 | 32997 |
| | | | | | | 2523,29 | 76,78 | 12717 | 387 | | 2444 | |
| 29 | 29 | С121-090102-0102 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 5,04 | 15239 | | 76805 | | 76805 | | 82949 |
| | | | | | | | | | | | 6144 | |
| 30 | 30 | Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 2,94 | 3157,77 | 237,86 | 9284 | 700 | 2267 | 5979 | 16484 |
| | | | | | | 2148,76 | 110,77 | 6317 | 326 | | 1221 | |
| 31 | 31 | Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах | м2 | 2,94 | 5894,7 | 113,3 | 17330 | 333 | 2761 | 9919 | 29429 |
| | | | | | | 4842,2 | 47,61 | 14236 | 140 | | 2180 | |
| 32 | 32 | С121-090302-0105 | Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-2015 | м2 | 2,94 | 52160 | | 153350 | | 153350 | | 165618 |
| | | | | | | | | | | | 12268 | |
| | | | Итого по разделу: 6. Двери | | | | | | | | | 327477 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 7. Стены и перегородки | | | | | | | | | |
| 33 | 33 | Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1 | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 242,4 | 5949,61 | 259,49 | 1442186 | 62901 | 298439 | 1019193 | 2658289 |
| | | | | | | 4458,94 | 62,13 | 1080847 | 15060 | | 196910 | |
| 34 | 34 | Е11-460302-0403 | Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 | отверстие | 4 | 4776,93 | 1984 | 19108 | 7936 | 0 | 12437 | 34069 |
| | | | | | | 2792,92 | 908,6 | 11172 | 3634 | | 2524 | |
| | | | Итого по разделу: 7. Стены и перегородки | | | | | | | | | 2692358 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | | | | | 16338128 |
| | | | НДС | | | 12 % | | 1960575 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 18298703 |

**Сдал (Подрядчик)**

**директор ТОО «Apple Technology» Абылайулы А.**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

**Абубакиров Х.**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Эксперт(ы) технического надзора:

**Абдраимов Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Сулейменов А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Товарищество с ограниченной ответственностью ALI JOBA БИН 190340021684 г. Кентау