Форма по приложению-3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Муютов Бабажан , 580210301643**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Apple Technology»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство обслуживания зданий и сооружений, 161200, Республика Казахстан, Туркестанская область, район Сауран, с.о.Карашык, с.Карашик, ул.Карашык, 31 Б**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство обслуживания зданий и сооружений, 161200, Республика Казахстан, Туркестанская область, район Сауран, с.о.Карашык, с.Карашик, ул.Карашык, 31 Б**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

Акт выполненных работ

за **февраль 2023 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	E11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	447,6	279,37	279,37	125045	125045	0	22715	159581
						0	70,48	0	31549		11821	
2	2	E11-010101-0319 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	223,8	196,19	189,77	43908	42471	0	5491	53351
						6,42	27,66	1437	6190		3952	
3	3	E11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	376	68,38	68,38	25709	25710	0	7568	35939
						0	27,95	0	10511		2662	
4	4	E11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	376	334,89	151,07	125918	56803	0	70392	212015
						183,82	76,2	69115	28652		15705	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									460886
			Раздел: 2. Железобетонные конструкций									
5	5	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	9,44	28542,85	2156,25	269445	20355	223179	28099	321348
						2744,75	526,25	25910	4968		23804	
6	6	E11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	47,2	43898,56	3603,86	2072012	170102	1586335	321487	2584979
						6685,9	798,89	315574	37707		191480	
7	7	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,012	349485		1402134		1402134		1514305
											112171	
8	8	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	520,96	1712,75	37,57	892273	19574	557024	296392	1283758
						605,95	5,81	315675	3026		95093	
9	9	E11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	141,6	26621,81	5660,45	3769649	801519	987039	2047296	6282301
						13990,75	1555,81	1981091	220303		465356	
10	10	E11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1	м2 перегородок (за вычетом проемов)	566,4	10901,64	520,29	6174691	294694	3415057	2366240	9224205
						4351,94	140,19	2464939	79405		683274	
11	11	E11-460302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	15	4513,89	1787,69	67708	26815	0	45530	122297
						2726,2	887,33	40893	13310		9059	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	9,44	113836,61	3601,1	1074618	33994	675828	339836	1527610
						38643,54	916,43	364795	8651		113156	
13	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8024	349485		280427		280427		302861
											22434	
14	14	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	24,96	62103,06	9251,52	1550092	230918	1000872	339538	2040800
						12752,51	2196,14	318303	54816		151170	
15	15	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,1216	349485		741467		741467		800784
											59317	
16	16	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	15,104	79223,59	11176,66	1196593	168812	541116	481428	1812263
						32220,9	2805,69	486664	42377		134242	
17	17	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,28384	349485		448683		448683		484578
											35895	
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций									28302089
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
18	18	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	520,96	3189,83	309,43	1661771	161201	0	1263557	3159354
						2880,39	151,4	1500570	78875		234026	
19	19	С1232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	520,96	3281		1709270		1709270		1846012
											136742	
20	20	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1450	2920,89	173,57	4235292	251672	968329	2568333	7347915
						2079,51	134,57	3015291	195125		544290	
21	21	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1450	1562,82	9,84	2266096	14270	1045719	968747	3493630
						831,8	3,33	1206106	4828		258787	
22	22	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1450	1291,24	9,84	1872305	14271	376650	1190730	3308078
						1021,64	4,85	1481384	7028		245043	
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									19154989
			Раздел: 4. Полы									
23	23	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	520,96	1525,29	62,2	794614	32402	370726	383108	1271940
						751,47	30,86	391486	16076		94218	
24	24	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	520,96	1580,21	84,47	823229	44006	740517	56368	949965
						74,3	40,81	38705	21261		70368	
25	25	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	520,96	1460	46,05	760602	23988	277519	442819	1299695
						881,25	23,01	459095	11989		96274	
26	26	КППрайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	520,96	7547,03		3931701				3931701
										3931701		
			Отпускная цена			7547		3931701				
			Сметная стоимость оборудования					***3931701***				
27	27	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	970	665,48	4,75	645518	4612	460666	171551	882434
						185,81	2,33	180240	2261		65365	
			Итого по разделу: 4. Полы									8335735
			Раздел: 5. Окна									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	35,84	5206,34 2584,34	373,29 181,6	186595 92623	13378 6508	80594	89218 22065	297878
29	29	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	35,84	22203		795756		795756	63660	859416
			Итого по разделу: 5. Окна									1157294
			Раздел: 6. Двери									
30	30	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	13,44	3669,6 2462,87	166,15 74,98	49319 33101	2233 1008	13986	30698 6401	86418
31	31	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	35,84	7622		273172		273172	21854	295026
32	32	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5,88	3142,52 2098,4	230,27 108,17	18478 12339	1354 636	4785	11677 2412	32567
33	33	С1223-205-0105	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	м2	5,88	57156		336077		336077	26886	362963
			Итого по разделу: 6. Двери									776974
			Раздел: 7. Кровля									
34	34	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	520,96	139,03 101,77	4,35 2	72428 53017	2265 1041	17146	48652 9686	130766
35	35	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	520,96	8028,33 4235,93	198,63 60,2	4182441 2206748	103480 31361	1872212	2059061 499320	6740822
36	36	С1224-101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм	м2	520,96	5909		3078353		3078353	246268	3324621
37	37	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	520,96	333,93 175,25	24,55 6,72	173962 91299	12790 3499	69874	87213 20894	282069
			Итого по разделу: 7. Кровля									10478278
			Раздел: 8. Фасад									
38	38	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	236	4433,8 3123,17	73,98 35,65	1046377 737068	17459 8413	291850	596385 131421	1774183
39	39	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	236	427,79 243,05	3,09 1,44	100959 57361	730 341	42870	46161 11770	158890
			Итого по разделу: 8. Фасад									1933073
			Раздел: 9. Система отопления									
40	40	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	30,72	2344,08 1483,2	33,56 12,16	72010 45564	1030 373	25415	45019 9362	126391

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	41	С1245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	192	2182		418944		418944	33516	452460
42	42	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	16	589,08 386,44	0 0	9425 6183	0 0	3242	6059 1239	16723
43	43	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	16	4637,77 3921,52	209,03 29,03	74204 62744	3344 464	8115	61945 10892	147041
44	44	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	90	2180,35 2155,81	4,05 0,63	196232 194022	365 57	1845	190197 30914	417343
45	45	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	90	1397,45 635,88	148,65 72,56	125771 57229	13378 6530	55163	48457 13938	188166
			Итого по разделу: 9. Система отопления									1348124
			Раздел: 10. Вентиляция									
46	46	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	5	23298,75 21067,15	867,23 282,98	116494 105336	4336 1415	6822	104616 17689	238799
47	47	С1246-401-0401	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В	комплект	5	93900		469500		469500	37560	507060
48	48	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	85	14638,61 4083,33	110,92 46,41	1244282 347083	9428 3945	887771	344007 127063	1715352
49	49	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	120	14271,02 3738,63	88,19 36,44	1712522 448636	10583 4373	1253303	443949 172518	2328989
50	50	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	205	4197,15 1808,19	255,67 124,82	860416 370679	52412 25588	437325	301163 92926	1254505
51	51	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	20	3698,69 2943,12	71,35 30,48	73974 58862	1427 610	13684	58283 10581	142838
52	52	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	20	2696		53920		53920	4314	58234
			Итого по разделу: 10. Вентиляция									6245777
			Раздел: 11. Канализация и водоснабжение									
53	53	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	85	1766,4 1759,98	2,76 1	150144 149598	234 85	311	146689 23747	320580
54	54	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	70	1702,5 1687,64	6,72 2,28	119175 118135	470 159	570	115928 18808	253911
55	55	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	116	5389,48 978,19	43,25 18	625179 113470	5017 2088	506692	113247 59074	797500
56	56	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	116	1397,45 635,88	148,65 72,56	162105 73762	17243 8417	71099	62456 17965	242526
57	57	Е11-170301-0103 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	4	49074,34 5659,34	298,09 150,29	196297 22637	1192 601	172468	22774 17526	236597
58	58	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм		4	8879		35516		35516		38357

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект							2841	
59	59	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	4	1372		5488		5488		5927
											439	
60	60	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	2	3134,94	116,49	6270	233	1335	4721	11870
						2351,15	57,65	4702	115		879	
61	61	С1244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	2	10521		21042		21042		22725
											1683	
			Итого по разделу: 11. Канализация и водоснабжение									1929993
			Раздел: 12. Электрооборудование									
62	62	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	9938,76	231,03	9939	231	3203	4752	15866
						6504,66	95,87	6505	96		1175	
63	63	С1247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	7068		7068		7068		7633
											565	
64	64	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	3189,55	30,71	54222	522	27435	18911	78984
						1545	0	26265	0		5851	
65	65	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	17	1691		28747		28747		31047
											2300	
66	66	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	50	1183,63	7,88	59182	394	6332	37895	104843
						1049,12	3,52	52456	176		7766	
67	67	С1247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	50	16437		821850		821850		887598
											65748	
68	68	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	74	723,94	0,65	53572	48	12592	29488	89705
						553,13	0,31	40932	23		6645	
69	69	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	16	345		5520		5520		5962
											442	
70	70	С1247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	58	358		20764		20764		22425
											1661	
71	71	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	3900	477,1	4,13	1860676	16089	365151	1065557	3160332
						379,34	0,13	1479436	505		234099	
72	72	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,8	301095		541971		541971		585329
											43358	
73	73	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,1	468325		983482		983482		1062161
											78679	
			Итого по разделу: 12. Электрооборудование									6051884
			Раздел: 13. Покрытия									
74	74	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	769,81	279,37	279,37	215061	215061	0	39067	274458
						0	70,48	0	54260		20330	
75	75	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	192,4525	121,92	121,92	23463	23463	0	7411	33344
						0	53,48	0	10293		2470	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	76	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	76,981	11261,82	2028,78	866946	156178	686938	67405	1009099
						309,56	501,18	23830	38582		74748	
77	77	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	м2	769,81	3882,45	332,87	2988747	256247	10097	2494220	5921604
						3536,46	145,41	2722402	111938		438637	
78	78	С1255-102-0108	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	769,81	1541		1186277		1186277		1281179
											94902	
79	79	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	120	3055,76	62,36	366691	7484	159469	219145	632703
						1664,48	26,45	199738	3175		46867	
80	80	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,8	35732		28586		28586		30873
											2287	
81	81	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	280	586,1	20,81	164108	5828	0	140645	329133
						565,29	5,51	158280	1544		24380	
82	82	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	280	569,84	335,87	159554	94043	30458	50443	226797
						125,19	79,53	35053	22269		16800	
			Итого по разделу: 13. Покрытия									9739190
			ИТОГО:									95914286
			НДС			12 %		11509714				
			Итого с НДС									107424000

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО «Apple Technology» Абылайулы А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Муютов Б.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Абдраимов Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Байзаков Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)