Приложение 4-1 к Договору
№06-1-02-088 от 06.10.2022г.
Форма

Генподрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДАНЕКЕР"
Субподрядчик: ТОО "BEST STROY GROUP ИНЖЕНИРИНГ"
Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТНОГО ЦЕНТР КРОВИ 5000-10000 ДОНАЦИЙ В ГОД IV-КАТЕГОРИЙ НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ РЕКИ СЫРДАРИЯ ГОРОД КЫЗЫЛОРДА
договор субподрядных работ № 10 от 21.06.2024 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных услуг и затрат (по ресурсному методу)
за июль месяц 2024 года

2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код		
		№10	21.06.2024						

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате:
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022г.	на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7			
Всего по стройке:	22 561 422,24	20 144 127,00	20 144 127,00	20 144 127,00					2 417 295,24	22 561 422,24
За отчетный период	**22 561 422,24**	**20 144 127,00**	**20 144 127,00**	**20 144 127,00**					**2 417 295,24**	**22 561 422,24**

Генподрядчик:
ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДАНЕКЕР"
Директор
_____ Жансакалов А.А.

Подрядчик:
ТОО "BEST STROY GROUP ИНЖЕНИРИНГ"
Директор
_____ Ниязбеков Г.Д.

Приложение 3-1
к Договору
№06-1-02-088 от 06.10.2022г
Форма

Генподрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДАНЕКЕР"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "BEST STROY GROUP ИНЖЕНИРИНГ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТНОГО ЦЕНТР КРОВИ 5000-10000 ДОНАЦИЙ В ГОД IV-КАТЕГОРИЙ НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ РЕКИ СЫРДАРИЯ ГОРОД КЫЗЫЛОРДА
(наименование, адрес)

Объект: СТЕНЫ. БЛОК "А"
(наименование)

договор субподрядных работ № 10 от 21.06.2024 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫЫХ РАБОТ
№1 от 28 июля 2024 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2021г.

№ п.п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ. БЛОК "А"										
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм. применены коэффициенты к расходу кирпича -0,77, раствора - 0,9										
		НР - 93% СП - 8%	м3 кладки	355		10942,66	3077,51	3884646	1092516	1121041	1842027	6184807
						4707,29	872,07	1671089	309585		458134	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,3)	чел-ч	3,26442	1158,8691	1442,00		1671089				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,536	190,28							
1.3	3105-0101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,382	135,61		6732,00		912927			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,382	135,61		1627,00		220637			
1.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,154	54,67		3285,00		179591			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	54,67		1627,00		88948			
1.5	**212-401-0203**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м3**	**0,216**	**76,68**	**14614,00**				**1120602**		
1.6	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,044	15,62	28,00				437		
2	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм. применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора -0,9										
		НР - 93% СП - 8%	м3 кладки	104,7		10701,36	3077,51	1120433	322216	330628	519772	1771422
						4465,99	872,07	467589	91306		131216	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,3)	чел-ч	3,09708	324,2643	1442,00		467589				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,536	56,1192							
2.3	3105-0101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,382	39,9954		6732,00		269249			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,382	39,9954		1627,00		65073			
2.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,154	16,1238		3285,00		52967			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	16,1238		1627,00		26233			
2.5	**212-401-0203**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м3**	**0,216**	**22,6152**	**14614,00**				**330499**		
2.6	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,044	4,6068	28,00				129		
3	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича -0.77, раствора - 0.9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3100		1863,21	282,76	5775957	876556	938029	3910622	10461506
		НР - 95%, СП - 8%				1277,86	78,58	3961372	243598		774926	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,87048	2698,488	1468,00		3961372				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0483	149,73							
3.3	3105-0101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,036	111,6		6732,00		751291			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,036	111,6		1627,00		181573			
3.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	38,13		3285,00		125257			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	38,13		1627,00		62038			
3.5	**212-401-0203**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м3**	**0,0207**	**64,17**	**14614,00**				**937780**		
3.6	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,003	9,3	28,00				260		
4	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0.77,раствора - 0.9	м3 кладки	87		11885,07	2696,40	1034001	234587	251862	564512	1726394
		НР - 95%, СП - 8%				6293,70	683,34	547552	59451		127881	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	3,996	347,652	1575,00		547552				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,42	36,54							
4.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,42	36,54		6420,00		234587			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42	36,54		1627,00		59451			
4.4	**212-401-0203**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м3**	**0,198**	**17,226**	**14614,00**				**251741**		
4.5	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,05	4,35	28,00				122		
5	213-101-0501 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	281,87698		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					11815037	2525875	2641560	6836933	20144129
								6647602	703940	--	1492157	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					11815037				
		Материалы	Тенге					2641559				
		Всего заработная плата	Тенге						7351542			
		Накладные расходы	Тенге					6836933				
		Сметная прибыль	Тенге					1492157				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге					20144127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4962

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					7351542			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20144127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4962
		Сметная заработная плата	Тенге					7351542			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								20144127
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6647602				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2525875			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					703940			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2641559		
		- Накладные расходы	Тенге							6836933	
		- Сметная прибыль	Тенге							1492157	

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Итого сметная стоимость	Тенге	20 144 127,00
НДС -12%	Тенге	2 417 295,24
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	22 561 422,24

Генподрядчик:
ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДАНЕКЕР"
Дире

_____ **Жансакалов А.А.**

Подрядчик:
ТОО "BEST STROY GROUP ИНЖЕНИРИНГ"
Директор

_____ **Ниязбеков Г.Д.**