Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«07» 12. 18 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Global Trade Center» РК, Алматы, ул Сейфуллина 458
наименование организации, юридический адрес
в лице Директора: Босаков Таир Шухрадович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт школы №91 Алатауского района г.Алматы» (без наружных инженерных сетей)
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является КГУ Управления строительства г. Алматы
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:ТОО «Алматинская Архитектурно-Строительная компания «Таскескен»».
наименование организации;
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ПСК Градцентр »
наименование проектной организации, номер проекта
Утвержден(а) Приказ Управления строительства г.Алматы №04-П от 09.02.2017г
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество уч-ся	Чел.	551	551	551	551

Здание школы имеет следующие показатели:

№ п/п	Наименование показателей	Количество ,м2
		По госакту
	Площадь существующей застройки	2196,7
	Площадь проектируемого покрытия	5767,2
	Площадь проектируемого (восстанавливаемого) озеленения	5806,10

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Здания школы №91 состоит из четырех конструктивно самостоятельных блок- отсеков (Блоки 1,2,4,5)
Все блок-отсеки разделены между собой антисейсмическими швами.
Блок 1- (спортивный зал и подсобные помещения) -одноэтажный, без подвала, прямоугольной формы в плане, с габаритами 26,1*9,3м высота этажа -4,6м.
Блок 2- (учебный корпус) –двухэтажный, прямоугольной формы в плане, с габаритами размерами осях 52,0*16,0м, высота первого и второго этажей –по 3,3м.
Блок 4- (учебный корпус) –двухэтажный, прямоугольной формы в плане, с габаритами размерами осях 42,1*9,65 высота первого и второго этажей –по 3,3м.
Блок 5- (учебный корпус) –двухэтажный, прямоугольной формы в плане, с габаритами размерами осях 12,8*13,8 м. Высота первого и второго этажей –по 3,3м.
Коннструктивная система –несущие продольные и поперечные кирпичные стены толщиной 510мм.Фундаменты-ленточные монолитные бетонные толщиной 500мм.Глубина заложения фундамента-1,2м.Стены-кирпичные, наружные толщиной 510мм, внутренние-380мм.Перекрытия-сборные железобетонные многопустотные плиты толщиной 220мм.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2018 года
месяц, год
окончание работ октябрь 2018 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:
фактически, месяц:
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и

коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспе чению:

Гл. инженер Кердалиев К.

Генеральный директор
ТОО «Алматинские тепловые сети» Бесенов К.И.

Генеральный директор
РТД «Алматы телеком» Раздыков Ш.П.

Управляющий
городскими сетями г. Алматы Беркутов К.Ж.

Заместитель
генерального директора
КГУ «Алматы Су» Джарболова Н.М.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Global Trade Center» считает объект «Сеисмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт школы №91 Алатауского района г. Алматы» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор
ТОО «Global Trade Center» Босаков Т.Ш. _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата