Типовая межведомственная форма КС - 3

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2024 года.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Париев"

Договор №82 от 13 августа 2024 года.

Наименование объекта: Строительство внутриквартального газопровода в селе Жылыбулак, Биликульского сельского округа, Жуалынского района, Жамбылской области

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц всего включительно	С начала года по отчетный период	В том числе			Всего за отчетный месяц	В том числе в отчетном месяце		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель , инвентарь		СМР в базовых ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель , инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутриквартального газопровода в селе Жылыбулак, Биликульского сельского округа, Жуалынского района	13 779 802,92	13 779 802,92	13 779 802,92	-	-	13 779 802,92	13 779 802,92	-	-
2	Удержание 5%	688 990,15	688 990,15	688 990,15			688 990,15	688 990,15		
3	В том числе НДС-12%	1 653 576,35	1 653 576,35	1 653 576,35	-	-	1 653 576,35	1 653 576,35		
4	Итого к оплате	15 433 379,27	15 433 379,27	15 433 379,27	-	-	15 433 379,27	15 433 379,27		

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Джатканбаев К. Е**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Париев"

Директор _____ **Мириев Р. А**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Париев"

Договор №82 от 13 августа 2024 года.

Наименование объекта: Строительство внутриквартального газопровода в селе Жылыбулак, Биликульского сельского округа, Жуалынского района, Жамбылской области

АКТ №1

Форма 2

приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод низкого давления										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	780		241,16	241,16	188105	188105	--	33610	239452
		НР - 72%; СП - 8%				--	59,85	--	46683		17737	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	22		2686,84	--	59110	--	--	42559	109803
		НР - 72%; СП - 8%				2686,84	--	59110	--		8134	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	110		2239,04	--	246294	--	--	177332	457516
		НР - 72%; СП - 8%				2239,04	--	246294	--		33890	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м³ грунта	110		1167,57	--	128433	--	--	92472	238577
		НР - 72%; СП - 8%				1167,57	--	128433	--		17673	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м³ грунта	780		51,28	51,28	39998	39998	--	8135	51987
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,49	--	11302		3853	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	100 м³ уплотненного грунта	780		221,23	107,45	172559	83811	--	90410	284005
		НР - 72%; СП - 8%				113,78	47,20	88748	36816		21037	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³	82	7348,88	226,74	602608	18593	468498	119471	779845
		НР - 99%; СП - 8%			1408,74	62,94	115517	5161		57767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,1 90,2	5194,00				468499		
		Подземный газопровод									
8	1122-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,76	565330,61	271260,09	429651	206158	--	281409	767944
		НР - 99%; СП - 8%			294070,52	79944,16	223494	60758		56885	
9	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,09	523501,31	242379,52	47115	21815	--	31659	85076
		НР - 99%; СП - 8%			281121,79	74195,62	25301	6678		6302	
10	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110/90 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,607	523501,31	242379,52	317765	147125	--	213521	573789
		НР - 99%; СП - 8%			281121,79	74195,62	170641	45037		42503	
11	241-202-0215 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125x11,4 мм	м	767,6	4896,00	--	3758170	--	3758170	--	4058824
		СП - 8%			--	--	--	--		300654	
12	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм	м	90,9	3894,00	--	353965	--	353965	--	382282
		СП - 8%			--	--	--	--		28317	
13	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90x8,2 мм	м	613,07	2619,00	--	1605630	--	1605630	--	1734080
		СП - 8%			--	--	--	--		128450	
		Установка полиэтиленового крана диам.125мм с телескопическим штоком под люк -1шт.(Пр.лист.8353.10)									
14	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие	м³ конструкций колодца	0,1	42714,80	14229,09	4271	1423	556	2837	7677
		НР - 99%; СП - 8%			22919,35	5738,19	2292	574		569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0017 0,00017	1668129,00				284		
15	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	12934,00	--	12934	--	12934	--	13969
		СП - 8%			--	--	--	--		1035	
16	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм, устанавливаемых	м³ сборных железобетонных конструкций	0,035	18149,50	9501,69	635	333	22	478	1202
		НР - 118%; СП - 8%			8008,43	3567,21	280	125		89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,018 0,00063	24382,00				15		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16.2	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007	0,000024	286428,00				7		
17	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м³	0,035		69088,00	--	2418	--	2418	--	2611
		СП - 8%				--	--	--	--		193	
18	261-107-0513 РСНБ РК 2022	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО,ориентированная ГОСТ 24222-80/=д420х140мм/	т	0,00362		3406760,00	--	12332	--	12332	--	13319
		СП - 8%				--	--	--	--		987	
19	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Люки чугунные.Установка	шт.	1		2857,08	582,37	2857	582	216	2273	5541
		НР - 99%; СП - 8%				2059,11	237,13	2059	237		410	
20	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1		29030,00	--	29030	--	29030	--	31352
		СП - 8%				--	--	--	--		2322	
21	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	1		3909,94	198,64	3910	199	295	3471	7971
		НР - 99%; СП - 8%				3415,92	89,91	3416	90		590	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0015	0,0015	165506,00				248		
22	Прайс-лист	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 125мм	шт	1		126621,16	--	126621	--	126621	--	136751
		СП - 8%				--	--	--	--		10130	
23	242-108-0401 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1		30231,00	--	30231	--	30231	--	32649
		СП - 8%				--	--	--	--		2418	
24	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении/муфта с ЗН/	шт.	2		1933,27	276,41	3867	553	--	3286	7725
		НР - 99%; СП - 8%				1656,86	2,52	3314	5		572	
25	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11,DN 125	шт	2		6925,98	--	13852	--	13852	--	14960
		СП - 8%				--	--	--	--		1108	
26	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,02		19054,00	--	381	--	381	--	411
		СП - 8%				--	--	--	--		30	
27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В15 W4 F150	м³	0,125		27750,76	1465,14	3469	183	3073	230	3995
		НР - 91%; СП - 8%				1700,24	326,01	213	41		296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	1,02	0,1275	21866,00				2788		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м³ основания	2,62		7348,88	226,74	19254	594	14969	3817	24917
		НР - 99%; СП - 8%				1408,74	62,94	3691	165		1846	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,1	2,882	5194,00				14969		
		Установка полиэтиленового крана диам.90мм с телескопическим штоком под люк -2шт.(Пр.лист.8353.10)										
29	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие	м³ конструкций колодца	0,2		42714,80	14229,09	8543	2846	1113	5674	15355
		НР - 99%; СП - 8%				22919,35	5738,19	4584	1148		1137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0017	0,00034	1668129,00				567		
30	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2		12934,00	--	25868	--	25868	--	27937
		СП - 8%				--	--	--	--		2069	
31	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	м³ сборных железобетонных конструкций	0,07		18149,50	9501,69	1270	665	44	956	2404
		НР - 118%; СП - 8%				8008,43	3567,21	561	250		178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,018	0,00126	24382,00				31		
31.2	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007	0,000049	286428,00				14		
32	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м³	0,07		69088,00	--	4836	--	4836	--	5223
		СП - 8%				--	--	--	--		387	
33	261-107-0513 РСНБ РК 2022	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО,ориентированная ГОСТ 24222-80/=д420х140мм/	т	0,00724		3406760,00	--	24665	--	24665	--	26638
		СП - 8%				--	--	--	--		1973	
34	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Люки чугунные.Установка	шт.	2		2857,08	582,37	5714	1164	432	4547	11081
		НР - 99%; СП - 8%				2059,11	237,13	4118	474		821	
35	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип [illegible]	комплект	2		29030,00	--	58060	--	58060	--	62705
		СП - 8%				--	--	--	--		4645	
36	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обр[illegible] диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	2		3909,94	198,64	7820	397	591	6942	15942
		НР - 99%; СП - 8%				3415,92	89,91	6832	180		1181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 15589-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0015	0,003	165506,00				497		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Прайс-лист	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 90мм	шт	2	92268,11	--	184536	--	184536	--	199299
		СП - 8%			--	--	--	--		14763	
38	242-108-0401 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт	2	30231,00	--	60462	--	60462	--	65299
		СП - 8%			--	--	--	--		4837	
39	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/муфта с ЗН/	шт.	4	1618,18	250,20	6473	1001	--	5422	12847
		НР - 99%; СП - 8%			1367,98	1,26	5472	5		952	
40	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11,DN 90	шт	4	4646,46	--	18586	--	18586	--	20073
		СП - 8%			--	--	--	--		1487	
41	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,04	19054,00	--	762	--	762	--	823
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
42	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройствоиз бетона кл.В15 W4 F150	м³	0,25	27750,76	1465,14	6938	367	6146	461	7991
		НР - 91%; СП - 8%			1700,24	326,01	425	82		592	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1	212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	1,02 0,255	21866,00				5576		
43	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м³ основания	5,24	7348,88	226,74	38508	1188	29938	7634	49834
		НР - 99%; СП - 8%			1408,74	62,94	7382	330		3691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,1 5,764	5194,00				29938		
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 90х8,2мм в футляре 140х12,7 открытым способом= 41м.(7шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
44	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,041	616670,47	304509,97	25259	12485	--	16129	44699
		НР - 99%; СП - 8%			311560,50	85807,07	12774	3518		3311	
45	241-202-0216 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм	м	41,41	6276,00	--	259889	--	259889	--	280680
		СП - 8%			--	--	--	--		20791	
46	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода,горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	41	-118,22	-1,55	-4847	-64	-199	-4492	-10086
		НР - 98%; СП - 8%			-111,81	--	-4584	--		-747	
47	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром 100 мм.Прокладка в футляре	м трубы,уложенной в футляре	41	1741,76	10,55	71412	432	8756	61726	143788

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				1517,65	3,06	62224	125		10651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	9,266	819,00				7589		
48	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная.Устройство	шт.	7		8624,36	2997,36	60371	20981	5998	40374	108805
		НР - 99%; СП - 8%				4770,23	1055,78	33392	7390		8060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	24,5	222,00				5439		
49	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	9,1		926,00	--	8427	--	8427	--	9101
		СП - 8%				--	--	--	--		674	
50	1122-0801-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении/патрубок-накладка/	шт.	7		2349,95	348,37	16450	2439	--	13893	32771
		НР - 99%; СП - 8%				2001,58	3,24	14011	23		2427	
51	241-215-0306 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 140х63 мм	шт.	7		6810,00	--	47670	--	47670	--	51484
		СП - 8%				--	--	--	--		3814	
52	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	14		1402,33	120,60	19633	1688	--	17770	40395
		НР - 99%; СП - 8%				1281,73	0,36	17944	5		2992	
53	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	14		1607,41	--	22504	--	22504	--	24304
		СП - 8%				--	--	--	--		1800	
54	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	7		1402,33	120,60	9816	845	--	8885	20197
		НР - 99%; СП - 8%				1281,73	0,36	8972	3		1496	
55	241-210-0103 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11 PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	7		590,00	--	4130	--	4130	--	4460
		СП - 8%				--	--	--	--		330	
56	261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер	шт.	7		532,00	--	3724	--	3724	--	4022
		СП - 8%				--	--	--	--		298	
57	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 7798-70 строительный	т	0,000301		813201,00	--	245	--	245	--	265
		СП - 8%				--	--	--	--		20	
58	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 40 мм	шт.	7		455,00	--	3185	--	3185	--	3440
		СП - 8%				--	--	--	--		255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,14325	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/140мм/	футляр	7	2559,42	701,28	17916	4909	--	12966	33353
		НР - 99%; СП - 8%			1858,14	12,88	13007	90		2471	
60	234-305-2208 РСНБ РК 2022	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-25	м	7,84	417,00	--	3269	--	3269	--	3531
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
61	261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Герметик	кг	2,9869791	511,00	--	1526	--	1526	--	1648
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
62	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м³ основания	0,14	7348,88	226,74	1029	32	800	204	1332
		НР - 99%; СП - 8%			1408,74	62,94	197	9		99	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,1 / 0,154	5194,00				800		
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 125х11,4мм в футляре 180х16,4 открытым способом= 12м.(2шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
63	1122-0501-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,012	643064,09	318702,67	7717	3824	--	4897	13623
		НР - 99%; СП - 8%			324361,42	87858,03	3892	1054		1009	
64	241-202-0218 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм	м	12,12	10415,00	--	126230	--	126230	--	136328
		СП - 8%			--	--	--	--		10098	
65	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	-118,22	-1,55	-1419	-19	-58	-1315	-2952
		НР - 98%; СП - 8%			-111,81	--	-1342	--		-219	
66	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	12	1741,76	10,55	20901	127	2562	18066	42084
		НР - 99%; СП - 8%			1517,65	3,06	18212	37		3117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226 / 2,712	819,00				2221		
67	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная.Устройство	шт.	2	8624,36	2997,36	17249	5995	1714	11536	31087
		НР - 99%; СП - 8%			4770,23	1055,78	9540	2112		2303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5 / 7	222,00				1554		
68	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2,6	926,00	--	2408	--	2408	--	2601
		СП - 8%			--	--	--	--		193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1122-0801-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении/патрубок-накладка/ полимерные диаметром 180 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	2902,59	394,01	5805	788	--	4979	11647
		НР - 99%; СП - 8%			2508,58	6,29	5017	13		863	
70	241-215-0308 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 180х63 мм	шт.	2	6811,00	--	13622	--	13622	--	14712
		СП - 8%			--	--	--	--		1090	
71	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	2	2635,67	366,70	5271	733	--	4501	10554
		НР - 99%; СП - 8%			2268,97	4,50	4538	9		782	
72	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	2	1607,41	--	3215	--	3215	--	3472
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
73	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	2	2635,67	366,70	5271	733	--	4501	10554
		НР - 99%; СП - 8%			2268,97	4,50	4538	9		782	
74	241-210-0103 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	2	590,00	--	1180	--	1180	--	1274
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
75	261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер	шт.	2	532,00	--	1064	--	1064	--	1149
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
76	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000086	813201,00	--	70	--	70	--	76
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
77	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм	шт.	2	455,00	--	910	--	910	--	983
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
78	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,184	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/180мм/	футляр	2	3287,49	900,77	6575	1801	--	4758	12240
		НР - 99%; СП - 8%			2386,72	16,54	4773	33		907	
79	234-305-2204 РСНБ РК 2022	Пенополиэтиленовый уплотнитель толщиной 25	м	3,2	177,00	--	566	--	566	--	611
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
80	261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Герметик	кг	1,024624	511,00	--	524	--	524	--	566
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
81	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы из песка. Устройство	м³ основания	0,04	7348,88	226,74	294	10	228	58	380

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				1408,74	62,94	56	3		28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,1	0,044	5194,00				229		
		Установка контрольной трубки для линейного газопровода -4шт.										
82	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная.Устройство	шт.	4		8624,36	2997,36	34497	11989	3427	23071	62173
		НР - 99%; СП - 8%				4770,23	1055,78	19081	4223		4605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	14	222,00				3108		
83	241-102-0115 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	5,6		764,00	--	4278	--	4278	--	4620
		СП - 8%				--	--	--	--		342	
84	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка=Кожух для крепления конструкции	т стальных элементов	0,01748		1115896,26	9373,88	19506	163	17897	1745	22951
		НР - 118%; СП - 8%				82732,10	1852,10	1446	32		1700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,01748	1012800,00				17704		
85	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство(подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F50)	м³	0,056		31338,59	1281,48	1755	71	1358	322	2243
		НР - 91%; СП - 8%				5822,69	489,07	326	27		166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	212-101-0503	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	1,02	0,05712	20235,00				1156		
86	261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер	шт.	4		532,00	--	2128	--	2128	--	2298
		СП - 8%				--	--	--	--		170	
87	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000172		813201,00	--	140	--	140	--	151
		СП - 8%				--	--	--	--		11	
		Прокладка сигнальной ленты										
88	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	1,387		32015,35	20146,97	44405	27944	--	14980	64136
		НР - 61%; СП - 8%				11868,38	5837,18	16461	8096		4751	
89	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая для подземных коммуникациях "Газ" размер 150 мм, 0,3 мм детекционная	м	1387		34,00	--	47158	--	47158	--	50931
		СП - 8%				--	--	--	--		3773	
90	1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее	км	1,387		69218,45	26665,03	96006	36984	--	47183	154644
		НР - 61%; СП - 8%				42553,42	13214,06	59022	18328		11455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	243-105-0103 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 1,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66**	**км**	**1,387**	**306836,00**	--	**425582**	--	**425582**	--	**459629**
		СП - 8%			--	--	--	--		**34047**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**10133022**	**851990**	**7875359**	**1445343**	**12504635**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1405674**	**261280**	--	**926272**	
	Всего заработная плата		Тенге				**140411**				
		Накладные расходы	Тенге					**101907**			
		Сметная прибыль	Тенге				**62163**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**16206**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**218780**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**61**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**101907**			
	Материалы		Тенге				**9629563**				
	Всего заработная плата		Тенге				**568634**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1570973**			
		Накладные расходы	Тенге				**6937669**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1388987**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**881487**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**11900037**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**1069**
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**1570973**			
	Материалы		Тенге				**363048**				
	Всего заработная плата		Тенге				**-257**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**-5926**			
		Накладные расходы	Тенге				**369314**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-5807**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**28579**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**385820**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**-3**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**-5926**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**12504637**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**1127**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**1666954**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**12504637**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1405674**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**851990**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**261280**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7875360**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1445343**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**926272**	

Ремонтно-строительные работы	**12 504 637**
Оборудование	
ИТОГО с Оборудованием	**12 504 637**
Временные здания и сооружения-1,3%	**162 560**
Итого с временными	**12 667 197**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%				**39 268**					
		Итого с доп затратами с климатическими условиями температурной зоны стройки				**12 706 466**					
		Непредвиденные работы и затраты-2%				**254 129**					
		Итого с непредвиденными				**12 960 595**					
		Итого в текущих ценах 2023 года К=1,0849057				**14 061 023**					
		Итого (Оборудование) в текущих ценах 2023 года К=1,0849057				**0**					
		ВСЕГО в ценах 2023 года К=1,0849057				**14 061 023**					
		Налог на добавленную стоимость, 12%				**1 687 323**					
		ВСЕГО по АКТУ с НДС				**15 748 346**					
		Итого по Догвору (со скидочным коэф .0,98000000698)				**15 433 379,27**					
		Итого без НДС-12%				***13 779 802,92***					
		В том числе НДС-12%				***1 653 576,35***					

«Заказчик»

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Руководитель_____Джатканбаев К. Е

«Подрядчик»

ТОО "Париев"

Директор_____Мириев Р. А

Технический надзор
ТОО "Жамбылэкспертиза"_____Даузов Ф.М.