Типовая межведомственная форма КС - 3

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат за Сентябрь месяц 2024 года.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Париев"

Договор №82 от 13 августа 2024 года.

Наименование объекта: Строительство внутриквартального газопровода в селе Жылыбулак, Биликульского сельского округа, Жуалынского района, Жамбылской области

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц всего включительно	С начала года по отчетный период	В том числе			Всего за отчетный месяц	В том числе в отчетном месяце		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель , инвентарь		СМР в базовых ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель , инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутриквартального газопровода в селе Жылыбулак, Биликульского сельского округа, Жуалынского района	35 777 237,30	35 777 237,30	21 997 434,38	-	-	21 997 434,38	21 997 434,38	-	-
2	Удержание 5%	1 788 861,87	1 788 861,87	1 099 871,72			1 099 871,72	1 099 871,72		
3	В том числе НДС-12%	4 293 268,48	4 293 268,48	2 639 692,13	-	-	2 639 692,13	2 639 692,13		
3	Итого к оплате	40 070 505,78	40 070 505,78	24 637 126,51	-	-	24 637 126,51	24 637 126,51		

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Джатканбаев К. Е**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Париев"

Директор _____ **Мириев Р. А**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Париев"

Договор №82 от 13 августа 2024 года.

Наименование объекта: Строительство внутриквартального газопровода в селе Жылыбулак, Биликульского сельского округа, Жуалынского района, Жамбылской области

Форма 2

АКТ №2

приемки выполненных работ за Сентябрь месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод низкого давления										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта		1893,315741	241,16	241,16	456592	456592	--	81583	581229
		НР - 72%; СП - 8%				--	59,85	--	113315		43054	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта		60,6798683	2686,84	--	163037	--	--	117386	302857
		НР - 72%; СП - 8%				2686,84	--	163037	--		22434	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта		436	2239,04	--	976221	--	--	702880	1813428
		НР - 72%; СП - 8%				2239,04	--	976221	--		134327	
4	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта		309,5083904	280,49	280,49	86814	86814	--	15513	110513
		НР - 72%; СП - 8%				--	69,61	--	21545		8186	
5	412-102-0206 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 6 км	т·км		169,338	49,00	--	8298	--		--	8962
		СП - 8%				--	--	--	--		664	
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м³ грунта		309,5083904	38,06	33,68	11780	10425	61	3030	15996
		НР - 72%; СП - 8%				4,18	9,42	1294	2916		1185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,00004	0,01238	5083,00				63		
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта		149,6	1167,57	--	174668	--	--	125761	324464
		НР - 72%; СП - 8%				1167,57	--	174668	--		24035	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	2395,9	51,28	51,28	122862	122862	--	24989	159687
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,49	--	34717		11836	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	2395,9	221,23	107,45	530045	257439	--	277709	872371
		НР - 72%; СП - 8%			113,78	47,20	272606	113086		64617	
10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³	204,4	7348,88	226,74	1502111	46346	1167819	297803	1943907
		НР - 99%; СП - 8%			1408,74	62,94	287946	12865		143994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,1 224,84	5194,00				1167819		
		Подземный газопровод									
11	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110/90 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,53	523501,31	242379,52	277456	128461	--	186435	501002
		НР - 99%; СП - 8%			281121,79	74195,62	148995	39324		37111	
12	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	1,593	494288,05	223683,98	787401	356329	--	541911	1435657
		НР - 99%; СП - 8%			270604,07	73014,76	431072	116313		106345	
13	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	535,3	2619,00	--	1401951	--	1401951	--	1514107
		СП - 8%			--	--	--	--		112156	
14	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1608,93	1297,00	--	2086782	--	2086782	--	2253725
		СП - 8%			--	--	--	--		166943	
		ПЭ фитинги									
15	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении/тройник/ диаметром 125 мм.Установка на сварном соединении	шт.	11	1933,27	276,41	21266	3041	--	18071	42484
		НР - 99%; СП - 8%			1656,86	2,52	18225	28		3147	
16	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/тройник/ диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	4	1618,18	250,20	6473	1001	--	5422	12847
		НР - 99%; СП - 8%			1367,98	1,26	5472	5		952	
17	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/тройник/ диаметром 110/90 мм.Установка на сварном соединении	шт.	28	1618,18	250,20	45309	7005	--	37955	89926
		НР - 99%; СП - 8%			1367,98	1,26	38303	35		6661	
18	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/тройник/ диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	12	1460,94	150,96	17531	1811	--	15567	35746
		НР - 99%; СП - 8%			1309,98	0,36	15720	4		2648	
19	Прайс-лист	Тройник неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 125/90 с ЭП	шт	1	27735,80	--	27736	--	27736	--	29955
		СП - 8%			--	--	--	--		2219	
20	Прайс-лист	Тройник неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 125/63 с ЭП	шт	9	27350,57	--	246155	--	246155	--	265847
		СП - 8%			--	--	--	--		19692	
21	Прайс-лист	Тройник неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 110/63 с ЭП	шт	4	18145,07	--	72580	--	72580	--	78386

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5806	
22	Прайс-лист	Тройник неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 90/63 с ЗН	шт	28	13697,14	--	383520	--	383520	--	414202
		СП - 8%			--	--	--	--		30682	
23	Прайс-лист	Тройник равнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 125 с ЗН	шт	1	21646,77	--	21647	--	21647	--	23379
		СП - 8%			--	--	--	--		1732	
24	Прайс-лист	Тройник равнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 63 с ЗН	шт	12	8466,91	--	101603	--	101603	--	109731
		СП - 8%			--	--	--	--		8128	
25	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении/отвод/ диаметром 125 мм.Установка на сварном соединении	шт.	5	1933,27	276,41	9666	1382	--	8214	19310
		НР - 99%; СП - 8%			1656,86	2,52	8284	13		1430	
26	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/отвод/ диаметром 110/90 мм.Установка на сварном соединении	шт.	7	1618,18	250,20	11327	1752	--	9489	22481
		НР - 99%; СП - 8%			1367,98	1,26	9576	9		1665	
27	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/отвод/ диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	6	1460,94	150,96	8766	906	--	7783	17873
		НР - 99%; СП - 8%			1309,98	0,36	7860	2		1324	
28	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100,DN 125 с ЗН	шт	2	30169,23	--	60338	--	60338	--	65165
		СП - 8%			--	--	--	--		4827	
29	Прайс-лист	Отвод 60° SDR 11 ПЭ 100,DN 125 с ЗН	шт	2	30169,23	--	60338	--	60338	--	65165
		СП - 8%			--	--	--	--		4827	
30	Прайс-лист	Отвод 11° SDR 11 ПЭ 100,DN 125 с ЗН	шт	2	30169,23	--	60338	--	60338	--	65165
		СП - 8%			--	--	--	--		4827	
31	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100,DN 90 с ЗН	шт	2	12518,68	--	25037	--	25037	--	27040
		СП - 8%			--	--	--	--		2003	
32	Прайс-лист	Отвод 45° SDR 11 ПЭ 100,DN 90 с ЗН	шт	2	12518,68	--	25037	--	25037	--	27040
		СП - 8%			--	--	--	--		2003	
33	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100,DN 63 с ЗН	шт	2	5769,38	--	11539	--	11539	--	12462
		СП - 8%			--	--	--	--		923	
34	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении/переход/ диаметром 125 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	1933,27	276,41	1933	277	--	1643	3862
		НР - 99%; СП - 8%			1656,86	2,52	1657	3		286	
35	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/переход/ диаметром 110/90 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	1618,18	250,20	1618	250	--	1356	3211
		НР - 99%; СП - 8%			1367,98	1,26	1368	1		238	
36	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/переход/ диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	3	1460,94	150,96	4383	453	--	3892	8937
		НР - 99%; СП - 8%			1309,98	0,36	3930	1		662	
37	Прайс-лист	Переход SDR 11 ПЭ 100,DN 125/110 с ЗН	шт	1	19257,96	--	19258	--	19258	--	20799
		СП - 8%			--	--	--	--		1541	
38	Прайс-лист	Переход SDR 11 ПЭ 100,DN 110/63 с ЗН	шт	1	12739,07	--	12739	--	12739	--	13758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1019	
39	Прайс-лист	Переход SDR 11 ПЭ 100,DN 90/63 с ЗН	шт	3	13080,59	--	39242	--	39242	--	42381
		СП - 8%			--	--	--	--		3139	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10,0 открытым способом= 33м.(5шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
40	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,033	523501,31	242379,52	17276	7998	--	11608	31195
		НР - 99%; СП - 8%			281121,79	74195,62	9277	2448		2311	
41	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	33,33	3894,00	--	129787	--	129787	--	140170
		СП - 8%			--	--	--	--		10383	
42	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	33	-118,22	-1,55	-3901	-51	-160	-3616	-8118
		НР - 98%; СП - 8%			-111,81	--	-3690	--		-601	
43	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	33	1741,76	10,55	57478	348	7048	49682	115732
		НР - 99%; СП - 8%			1517,65	3,06	50082	101		8573	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226 7,458	819,00				6108		
44	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубка контрольная.Устройство	шт.	5	8624,36	2997,36	43122	14987	4284	28839	77718
		НР - 99%; СП - 8%			4770,23	1055,78	23851	5279		5757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5 17,5	222,00				3885		
45	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	6,5	926,00	--	6019	--	6019	--	6501
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
46	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/патрубок-накладка/	шт.	5	1618,18	250,20	8091	1251	--	6778	16058
		НР - 99%; СП - 8%			1367,98	1,26	6840	6		1190	
47	241-215-0304 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х32 мм	шт.	5	6810,00	--	34050	--	34050	--	36774
		СП - 8%			--	--	--	--		2724	
48	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	5	1402,33	120,60	7012	603	--	6346	14427
		НР - 99%; СП - 8%			1281,73	0,36	6409	2		1069	
49	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	5	1607,41	--	8037	--	8037	--	8680
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
50	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении/переход с полиэтилен-сталь/	шт.	5	1402,33	120,60	7012	603	--	6346	14427
		НР - 99%; СП - 8%			1281,73	0,36	6409	2		1069	
51	241-210-0103 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	5	590,00	--	2950	--	2950	--	3186
		СП - 8%			--	--	--	--		236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер	шт.	5	532,00	--	2660	--	2660	--	2873
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
53	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000215	813201,00	--	175	--	175	--	189
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
54	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 40 мм	шт.	5	455,00	--	2275	--	2275	--	2457
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
55	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0.1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/110мм/	футляр	5	2010,01	550,74	10050	2754	--	7273	18709
		НР - 99%; СП - 8%			1459,27	10,11	7296	51		1386	
56	234-305-2204 РСНБ РК 2022	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-12	м	4	177,00	--	708	--	708	--	765
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
57	261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Герметик	кг	1,751131	511,00	--	895	--	895	--	967
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
58	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м³ основания	0,1	7348,88	226,74	735	22	572	146	951
		НР - 99%; СП - 8%			1408,74	62,94	141	6		70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,1 0,11	5194,00				571		
		Установка контрольных пунктов (выход сигнального провода на поверхность)- 11шт(ГСН-67)									
59	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,011	487968,74	219798,94	5368	2417	--	3712	9806
		НР - 99%; СП - 8%			268169,80	72679,15	2950	799		726	
60	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам.до 50 мм	м	11	-114,64	-1,55	-1261	-17	-14	-1205	-2664
		НР - 98%; СП - 8%			-111,81	--	-1230	--		-197	
61	241-201-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	11	340,00	--	3740	--	3740	--	4039
		СП - 8%			--	--	--	--		299	
62	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м³	0,66	11257,75	1385,69	7430	914	3843	2841	11093
		НР - 94%; СП - 8%			4050,13	529,07	2673	349		822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,12 0,7392	5194,00				3839		
63	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройствоиз бетона кл.В12,5,W4 F100	м³	0,616	31477,31	1281,48	19390	789	15014	3538	24762
		НР - 91%; СП - 8%			5822,69	489,07	3587	301		1834	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1	212-101-0508	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	1,02 0,62832	20371,00				12800		
64	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Детали закладные весом до 4 кг для пл.устолок 50х50х5/.Установка	т	0,04532	329013,20	1806,32	14911	82	--	13526	30712
		НР - 91%; СП - 8%			327206,88	762,93	14829	35		2275	
65	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 5 мм	т	0,00396	441684,00	--	1749	--	1749	--	1889
		СП - 8%			--	--	--	--		140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50х50 мм,толщиной 5 мм	т	0,04136	463375,00	--	19165	--	19165	--	20698
		СП - 8%			--	--	--	--		1533	
97	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Установка стального ковера	т фасонных частей	0,1004729	1346077,03	649469,17	135244	65254	2484	86908	239924
		НР - 99%; СП - 8%			671879,73	201849,20	67506	20280		17772	
98	261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер	шт.	11	532,00	--	5852	--	5852	--	6320
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
99	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром 3 мм	т	0,006061	403617,00	--	2446	--	2446	--	2642
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
100	261-107-0987 РСНБ РК 2022	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,00935	783,00	--	7	--	7	--	8
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
101	261-107-0648 РСНБ РК 2022	Шплинты ГОСТ 397-79	кг	1,76	258,00	--	454	--	454	--	490
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
102	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	44	197,84	1,19	8705	53	--	5987	15867
		НР - 69%; СП - 8%			196,65	0,54	8653	24		1175	
103	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0010967	813201,00	--	892	--	892	--	963
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
104	1308-0201-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Плита асбестоцементная.Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м³	0,22	730,61	259,85	161	57	6	88	269
		НР - 72%; СП - 8%			445,22	108,56	98	24		20	
105	261-107-0312 РСНБ РК 2022	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,00418	79643,00	--	333	--	333	--	360
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
106	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	2,2219582	11257,75	1385,69	25014	3079	12936	9564	37345
		НР - 94%; СП - 8%			4050,13	529,07	8999	1176		2766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,12 2,488593	5194,00				12926		
107	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып.	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм.Устройство	м³ покрытия	22,219582	6170,49	447,79	137106	9950	111051	17955	167466
		НР - 94%; СП - 8%			724,83	134,84	16105	2996		12405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1	211-202-0401	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	0,0368 0,817681	3775,00				3087		
107.2	211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,0596 1,324287	2821,00				3736		
		Прокладка сигнальной ленты									
108	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	2,113	32015,35	20146,97	67648	42571	--	22821	97707
		НР - 61%; СП - 8%			11868,38	5837,18	25078	12334		7238	
109	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 мм х 0,2 м детекционная	м	2113	34,00	--	71842	--	71842	--	77589
		СП - 8%			--	--	--	--		5747	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
110	1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее	км	2,113		69218,45	26665,03	146259	56343	--	71880	235590
		НР - 61%; СП - 8%				42553,42	13214,06	89915	27921		17451	
111	243-105-0103 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 1,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66	км	2,113		306836,00	--	648344	--	648344	--	700212
		СП - 8%				--	--	--	--		51868	
		Опозновательный знак подземного газопровода -28шт.(5.905-25.05СБ)										
112	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	4,9455		1939,54	--	9592	--	--	6906	17818
		НР - 72%; СП - 8%				1939,54	--	9592	--		1320	
113	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м³	4,9455		1063,06	--	5257	--	--	3785	9766
		НР - 72%; СП - 8%				1063,06	--	5257	--		723	
114	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройствоиз бетона кл.В15 W4 F150 ссц	м³	2,016		35912,24	2320,07	72399	4677	54343	13139	92381
		НР - 91%; СП - 8%				6636,52	525,22	13379	1059		6843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								45165		
114.1	212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	1,02	2,05632	21964,00						
115	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Столбики сигнальные железобетонные.Установка	шт.	28		2431,30	1176,43	68076	32940	8653	43361	120352
		НР - 108%; СП - 8%				945,82	488,07	26483	13666		8915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								2857		
115.1	261-105-0166	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,000036	0,001008	2834433,00				4716		
115.2	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,2784	7,7952	605,00						
116	261-404-0471 РСНБ РК 2022	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	28		7002,00	--	196056	--	196056	--	211740
		СП - 8%				--	--	--	--		15684	
117	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	28		1175,86	--	32924	--	3850	31400	69470
		НР - 108%; СП - 8%				1038,37	--	29074	--		5146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								3850		
117.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048	0,01344	286428,00						
118	261-102-0113 РСНБ РК 2022 прим.	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89=/Таблички эмалированные для углового указателя/	т	0,025844		354405,00	--	9159	--	9159	--	9892
		СП - 8%				--	--	--	--		733	
		Вывоз мусора										
119	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	16,8		170,00	--	2856	--		--	3084
		СП - 8%				--	--	--	--		228	
120	412-101-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	420		42,00	--	17640	--		--	19051
		СП - 8%				--	--	--	--		1411	
		Испытание и контроль										
121	1125-0210-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,76		1444794,30	1218684,90	1098044	926200	8486	305295	1515606
		НР - 91%; СП - 8%				214944,08	226488,55	163358	172131		112267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
121.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	2,8	2,128	3528,00				7508		
122	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	2,82		1219270,57	1023417,10	3438343	2886036	31990	962719	4753147
		НР - 91%; СП - 8%				184509,52	190643,91	520317	537616		352085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	2,7	7,614	3528,00				26862		
123	1339-0201-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод,диаметр 114 мм,толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	72		1565,98	40,02	112751	2881	6202	63238	190067
		НР - 61%; СП - 8%				1439,84	--	103668	--		14079	
124	1339-0201-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод,диаметр 114 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	96		1562,73	36,77	150022	3530	8267	84317	253086
		НР - 61%; СП - 8%				1439,84	--	138225	--		18747	
125	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	8		902,28	21,63	7218	173	463	4015	12132
		НР - 61%; СП - 8%				822,76	--	6582	--		899	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					21708975	5696161	11464245	4978967	21223090
								4519774	1299172	--	2135038	

Ремонтно-строительные работы	**21 223 090**
Оборудование	
ИТОГО с Оборудованием	**21 223 090**
Временные здания и сооружения-1,3%	**275 900**
Итого с временными	**21 498 990**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,24%	**51 598**
Старниреутся (ошибочная сумма с первого акта, ошибвка была в коэфиценте) Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,24%	**-8 867**
Итого с доп затратами с климатическими условиями температурной зоны стройки	**21 541 721**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**430 834**
Итого с непредвиденными	**21 972 555**
Итого в текущих ценах 2023 года К=1,0450539	**22 962 504**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Старнируется (ошибочная сумма с первого атка, ошибка была в коэфициенте К=1,0450540)				**-516 143**					
		Итого (Оборудование) в текущих ценах 2023 года К=1,0450539				**0**					
		ВСЕГО в ценах 2023 года К=1,0450539				**22 446 361**					
		Налог на добавленную стоимость, 12%				**2 693 563**					
		ВСЕГО по АКТУ с НДС				**25 139 925**					
		Итого по Догвору (со скидочным коэф .0,98000000698)				**24 637 126,51**					
		Итого без НДС-12%				*21 997 434,38*					
		В том числе НДС-12%				*2 639 692,13*					

«Заказчик»

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Джатканбаев К.Е.**

Технический надзор
ТОО "РДК-01" _____ **Даузов Ф.М.**

«Подрядчик»

ТОО "Париев"

Директор _____ **Мириев Р. А**