Типовая межведомственная форма КС - 3

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2024 года.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Париев"

Договор №82 от 13 августа 2024 года.

Наименование объекта: Строительство внутриквартального газопровода в селе Жылыбулак, Биликульского сельского округа, Жуалынского района, Жамбылской области

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц всего включительно	С начала года по отчетный период	В том числе			Всего за отчетный месяц	В том числе в отчетном месяце		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель , инвентарь		СМР в базовых ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель , инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутриквартального газопровода в селе Жылыбулак, Биликульского сельского округа, Жуалынского района	43 838 514,43	43 838 514,43	8 061 277,13	-	-	8 061 277,13	8 061 277,13	-	-
2	Удержание 5%	2 240 293,39	2 240 293,39	451 431,52			451 431,52	451 431,52		
3	В том числе НДС-12%	5 260 621,74	5 260 621,74	967 353,26	-	-	967 353,26	967 353,26		
4	Итого к оплате	49 099 136,17	49 099 136,17	9 028 630,39	-	-	9 028 630,39	9 028 630,39		

ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Руководитель_____Джатканбаев К. Е

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Париев"

Директор_____Мириев Р. А

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Париев"

Договор №82 от 13 августа 2024 года.

Наименование объекта: Строительство внутриквартального газопровода в селе Жылыбулак, Биликульского сельского округа, Жуалынского района, Жамбылской области

Форма 2

АКТ №3

приемки выполненных работ за окябрь месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Цокольный выход для отвода на один дом -62шт /Пр.лист.8353.04СБ/										
59	241-116-0304 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм/=ИС-25/**	шт.		124	1035,00	--	128340	--	128340	--	138607
		СП - 8%				--	--	--	--		10267	
60	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием/компенсатор Г-образный/**	км трубопровода		0,04588	990768,87	300138,43	45456	13770	1289	35817	87775
		НР - 99%; СП - 8%				662538,24	126008,00	30397	5781		6502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61	241-102-0117 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м		46,06352	926,00	--	42655	--	42655	--	46067
		СП - 8%				--	--	--	--		3412	
62	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/**	км трубопровода		0,0682	990768,87	300138,43	67570	20470	1915	53241	130476
		НР - 99%; СП - 8%				662538,24	126008,00	45185	8594		9665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63	241-102-0117 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м		68,4728	926,00	--	63406	--	63406	--	68478

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5072	
64	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,1054	990768,87	300138,43	104427	31634	2961	82282	201645
		НР - 99%; СП - 8%			662538,24	126008,00	69832	13281		14937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	241-102-0139 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	105,8216	2123,00	--	224659	--	224659	--	242632
		СП - 8%			--	--	--	--		17973	
66	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/**	км трубопровода	0,031	1103932,83	308256,99	34222	9556	2660	25155	64127
		НР - 99%; СП - 8%			709862,40	109791,82	22006	3404		4750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	241-102-0217 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,5 мм**	м	31,124	5822,00	--	181204	--	181204	--	195700
		СП - 8%			--	--	--	--		14496	
68	261-301-0305 РСНБ РК 2022	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,062	114793,00	--	7117	--	7117	--	7686
		СП - 8%			--	--	--	--		569	
69	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/**	т конструкций	0,32178	76563,21	3354,72	24637	1079	992	15715	43580
		НР - 69%; СП - 8%			70127,41	649,91	22566	209		3228	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	222-509-1002 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	0,32178	814490,00	--	262087	--	262087	--	283054
		СП - 8%			--	--	--	--		20967	
71	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка**	фланец	124	760,20	44,74	94265	5548	3460	84404	192963
		НР - 99%; СП - 8%			687,56	--	85257	--		14293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	241-116-0104 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм**	шт.	124	557,00	--	69068	--	69068	--	74593
		СП - 8%			--	--	--	--		5525	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка**	задвижка или клапан	62	2075,65	119,18	128690	7389	9669	113826	261917
		НР - 99%; СП - 8%			1800,51	53,94	111632	3344		19401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	242-202-0104 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый из кованой стали,приварной,стандартнопроходной,для воды и пара,Т до+200°С,PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	62	31248,00	--	1937376	--	1937376	--	2092366
		СП - 8%			--	--	--	--		154990	
75	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Монтаж колпака Д25**	т конструкций	0,019902	132420,71	6486,55	2635	129	47	1732	4716
		НР - 69%; СП - 8%			123550,65	2571,37	2459	51		349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	261-301-0202 РСНБ РК 2022	**Контргайки стальные с цилиндрической резьбой для соединения водогазопроводных труб ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)**	шт.	62	224,00	--	13888	--	13888	--	14999
		СП - 8%			--	--	--	--		1111	
77	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/переход "полиэтилен-сталь"/**	шт.	62	1460,94	150,96	90578	9359	--	80429	184687
		НР - 99%; СП - 8%			1309,98	0,36	81219	22		13680	
78	Прайс-лист	**Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57х4**	шт	62	16515,80	--	1023980	--	1023980	--	1105898
		СП - 8%			--	--	--	--		81918	
79	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/муфта полиэтиленовая с ЭН/**	шт.	62	1460,94	150,96	90578	9359	--	80429	184687
		НР - 99%; СП - 8%			1309,98	0,36	81219	22		13680	
80	Прайс-лист	**Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=63мм**	шт	62	1992,64	--	123544	--	123544	--	133427
		СП - 8%			--	--	--	--		9883	
81	261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим.	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83**	кг	58,030214	511,00	--	29653	--	29653	--	32025
		СП - 8%			--	--	--	--		2372	
		Установка контрольной трубки для линейного газопровода -7шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубка контрольная.Устройство**	шт.	7	8624,36	2997,36	60371	20981	5998	40374	108805
		НР - 99%; СП - 8%			4770,23	1055,78	33392	7390		8060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	241-102-0115 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм**	м	9,8	764,00	--	7487	--	7487	--	8086
		СП - 8%			--	--	--	--		599	
84	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка=Кожух для крепления конструкции**	т стальных элементов	0,03059	1115896,26	9373,88	34135	287	31317	3053	40163
		НР - 118%; СП - 8%			82732,10	1852,10	2531	57		2975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство(подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F50)**	м³	0,098	31338,59	1281,48	3071	126	2374	563	3925
		НР - 91%; СП - 8%			5822,69	489,07	571	48		291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	261-302-0233 РСНБ РК 2022	**Ковер**	шт.	7	532,00	--	3724	--	3724	--	4022
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
87	217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,000301	813201,00	--	245	--	245	--	265
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
		Прокладка сигнальной ленты									
107	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 К=0,3	**Прокладка ленты сигнальной**	км кабеля	2,113	32015,35	20146,97	67648	42571	--	22821	97707
		НР - 61%; СП - 8%			11868,38	5837,18	25078	12334		7237	
108	249-101-0202 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная**	м	2113	34,00	--	71842	--	71842	--	77589
		СП - 8%			--	--	--	--		5747	
109	1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее**	км	2,113	69218,45	26665,03	146259	56343	--	71881	235590
		НР - 61%; СП - 8%			42553,42	13214,06	89915	27921		17451	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	243-105-0103 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 1,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66	км	2,113	306836,00	--	648344	--	648344	--	700212
		СП - 8%			--	--	--	--		51868	
		Опозновательный знак подземного газопровода -28шт.(5.905-25.05СБ)									
111	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	4,9455	1939,54	--	9592	--	--	6906	17818
		НР - 72%; СП - 8%			1939,54	--	9592	--		1320	
112	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м³	4,9455	1063,06	--	5257	--	--	3785	9766
		НР - 72%; СП - 8%			1063,06	--	5257	--		723	
113	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройствоиз бетона кл.В15 W4 F150 ссц	м³	2,016	35912,24	2320,07	72399	4677	54343	13139	92381
		НР - 91%; СП - 8%			6636,52	525,22	13379	1059		6843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Столбики сигнальные железобетонные.Установка	шт.	28	2431,30	1176,43	68076	32940	8653	43361	120352
		НР - 108%; СП - 8%			945,82	488,07	26483	13666		8915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	261-404-0471 РСНБ РК 2022	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	28	7002,00	--	196056	--	196056	--	211740
		СП - 8%			--	--	--	--		15684	
116	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	28	1175,86	--	32924	--	3850	31400	69470
		НР - 108%; СП - 8%			1038,37	--	29074	--		5146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	261-102-0113 РСНБ РК 2022 прим.	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89=/Таблички эмалированные для углового указателя/	т	0,025844	354405,00	--	9159	--	9159	--	9892
		СП - 8%			--	--	--	--		733	
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ S=35м²									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м³ конструкции	10,5	464,19	316,83	4874	3326	--	2517	7982
		НР - 108%; СП - 8%			147,36	74,60	1547	783		591	
191	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м³	м³ материала основания в плотном теле	10,5	4577,96	1291,25	48069	13558	32497	5846	58228
		НР - 108%; СП - 8%			191,84	323,64	2014	3398		4313	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21708975	5696161	11464245	4978967	7599892
							4519774	1299172	--	2135038	

ИСКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод низкого давления										
		Земляные работы										
		Подземный газопровод										
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	88,83		241,16	241,16	21422	21422	--	3828	27270
		НР - 72%; СП - 8%				--	59,85	--	5316		2020	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	1,23		2686,84	--	3305	--	--	2379	6139
		НР - 72%; СП - 8%				2686,84	--	3305	--		455	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	13,3		2239,04	--	29779	--	--	21441	55318
		НР - 72%; СП - 8%				2239,04	--	29779	--		4098	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	7,8		280,49	280,49	2188	2188	--	391	2785
		НР - 72%; СП - 8%				--	69,61	--	543		206	
5	412-102-0206 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 6 км	т·км	5,1		49,00	--	250	--		--	270
		СП - 8%				--	--	--	--		20	
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м³ грунта	7,8		38,06	33,68	297	262	2	76	403
		НР - 72%; СП - 8%				4,18	9,42	33	73		30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,00004	0,00031	5083,00				2		
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	6,5		1167,57	--	7589	--	--	5464	14098
		НР - 72%; СП - 8%				1167,57	--	7589	--		1044	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	103,85		51,28	51,28	5325	5326	--	1083	6921
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,49	--	1505		513	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	103,85		221,23	107,45	22975	11159	--	12037	37813
		НР - 72%; СП - 8%				113,78	47,20	11816	4902		2801	
10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³	7,5		7348,88	226,74	55117	1701	42850	10927	71328
		НР - 99%; СП - 8%				1408,74	62,94	10566	472		5284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,1	8,25	5194,00				42851		
11	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,583		494288,05	223683,98	288170	130408	--	198326	525416
		НР - 99%; СП - 8%				270604,07	73014,76	157762	42568		38920	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	588,83	1297,00	--	763713	--	763713	--	824810
		СП - 8%			--	--	--	--		61097	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 90х8,2мм в футляре 140х12,7 открытым способом= 10м./Пр.лист 8353.16 СБ/									
13	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,01	616070,47	304509,97	6161	3045	--	3934	10903
		НР - 99%; СП - 8%			311560,50	85807,07	3116	858		808	
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 125х11,4мм в футляре 180х16,4 открытым способом= 8м./Пр.лист 8353.16 СБ/									
14	1122-0501-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,008	643064,09	318702,67	5145	2550	--	3265	9083
		НР - 99%; СП - 8%			324361,42	87858,03	2595	703		673	
		Цокольный выход для отвода на один дом -62шт /Пр.лист.8353.04СБ/									
15	241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм/=ИС-25/	шт.	124	1035,00	--	128340	--	128340	--	138607
		СП - 8%			--	--	--	--		10267	
16	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием/компенсатор Г-образный/	км трубопровода	0,04588	990768,87	300138,43	45456	13770	1289	35817	87775
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,18 0,008258	125068,00				1033		
17	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	46,06352	926,00	--	42655	--	42655	--	46067
		СП - 8%			--	--	--	--		3412	
18	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/	км трубопровода	0,0682	990768,87	300138,43	67570	20470	1915	53241	130476
		НР - 99%; СП - 8%			662538,24	126008,00	45185	8594		9665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,18	0,012276	125068,00				1535		
19	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	68,4728		926,00	--	63406	--	63406	--	68478
		СП - 8%				--	--	--	--		5072	
		НР - 99%; СП - 8%				662538,24	126008,00	69832	13281		14937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,18	0,018972	125068,00				2373		
21	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	105,8216		2123,00	--	224659	--	224659	--	242632
		СП - 8%				--	--	--	--		17973	
22	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/	км трубопровода	0,031		1103932,83	308256,99	34222	9556	2660	25155	64127
		НР - 99%; СП - 8%				709862,40	109791,82	22006	3404		4750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	1,24	962,00				1193		
22.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,2	0,0062	125068,00				775		
23	241-102-0217 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,5 мм	м	31,124		5822,00	--	181204	--	181204	--	195700
		СП - 8%				--	--	--	--		14496	
24	261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,062		114793,00	--	7117	--	7117	--	7686
25	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/	т конструкций	0,32178		76563,21	3354,72	24637	1079	992	15715	43580
		НР - 69%; СП - 8%				70127,41	649,91	22566	209		3228	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,5	0,48267	428,00				207		
25.2	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000193	623062,00				120		
25.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000624	545661,00				341		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,32178		814490,00	--	262087	--	262087	--	283054
		СП - 8%				--	--	--	--		20967	
27	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	124		760,20	44,74	94265	5548	3460	84404	192963
		НР - 99%; СП - 8%				687,56	--	85257	--		14293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0124	278998,00				3460		
28	241-116-0104 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	124		557,00	--	69068	--	69068	--	74593
		СП - 8%				--	--	--	--		5525	
29	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Монтаж колпака Д25	т конструкций	0,019902		132420,71	6486,55	2635	129	47	1732	4716
		НР - 69%; СП - 8%				123550,65	2571,37	2459	51		349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000002	2453940,00				5		
29.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,000014	289955,00				4		
29.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000012	623062,00				7		
29.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000039	545661,00				21		
30	261-301-0202 РСНБ РК 2022	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой для соединения водогазопроводных труб ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	шт.	62		224,00	--	13888	--	13888	--	14999
		СП - 8%				--	--	--	--		1111	
31	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	62		1460,94	150,96	90578	9359	--	80429	184687
		НР - 99%; СП - 8%				1309,98	0,36	81219	22		13680	
32	Прайс-лист	Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57х4	шт.	62		16515,80	--	1023980	--	1023980	--	1105898
		СП - 8%				--	--	--	--		81918	
33	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	62		1460,94	150,96	90578	9359	--	80429	184687
		НР - 99%; СП - 8%				1309,98	0,36	81219	22		13680	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		9883	
35	261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	58,030214	511,00	--	29653	--	29653	--	32025
		СП - 8%			--	--	--	--		2372	
		Установка полиэтиленового крана диам.125мм с телескопическим									
36	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие	м³ конструкций колодца	0,1	42714,80	14229,09	4271	1423	556	2837	7677
		НР - 99%; СП - 8%			22919,35	5738,19	2292	574		569	
36.1	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0017 0,00017	1668129,00				284		
37	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	12934,00	--	12934	--	12934	--	13969
		СП - 8%			--	--	--	--		1035	
38	261-107-0513 РСНБ РК 2022	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО,ориентированная ГОСТ 24222-80/=д420х140мм/	т	0,00362	3406760,00	--	12332	--	12332	--	13319
		СП - 8%			--	--	--	--		987	
		НР - 99%; СП - 8%			2059,11	237,13	2059	237		410	
40	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	29030,00	--	29030	--	29030	--	31352
		СП - 8%			--	--	--	--		2322	
		Установка полиэтиленового крана диам.90мм с телескопическим									
41	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие	м³ конструкций колодца	0,2	42714,80	14229,09	8543	2846	1113	5674	15355
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0017 0,00034	1668129,00				567		
42	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	12934,00	--	25868	--	25868	--	27937
		СП - 8%			--	--	--	--		2069	
43	261-107-0513 РСНБ РК 2022	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО,ориентированная ГОСТ 24222-80/=д420х140мм/	т	0,00724	3406760,00	--	24665	--	24665	--	26638
45	244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	2	29030,00	--	58060	--	58060	--	62705
		СП - 8%			--	--	--	--		4645	
		Прокладка сигнальной ленты									
46	1310-0904-0101	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,456	32015,35	20146,97	14599	9187	--	4925	21086
		НР - 61%; СП - 8%			11868,38	5837,18	5412	2662		1562	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	249-101-0202 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная**	**м**	**456**	**34,00**	**--**	**15504**	**--**	**15504**	**--**	**16744**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1240**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14311**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4369021**	**309713**	**3349085**	**762444**	**5541981**
							709975	**101103**	**--**	**410514**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				54953				
		Всего заработная плата	Тенге					40587			
		Накладные расходы	Тенге				24758				
		Сметная прибыль	Тенге				6377				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				86088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					40587			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3139272				
		Материалы	Тенге				57456				
		Всего заработная плата	Тенге					745206			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2143068				
		Транспортные расходы	Тенге				250				
		Накладные расходы	Тенге				720239				
		Сметная прибыль	Тенге				308759				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4168270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								446
		Сметная заработная плата	Тенге					745206			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				27272				
		Материалы	Тенге				1038				
		Всего заработная плата	Тенге					25285			
		Накладные расходы	Тенге				17447				
		Сметная прибыль	Тенге				3577				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				48296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					25285			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1147524				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1147524				
		Сметная прибыль	Тенге				91801				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1239325				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5541979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								488
		Сметная заработная плата	Тенге					811078			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ ИСКЛЮЧАЕМЫХ РАБОТ:	**Тенге**								**5541979**

ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ

				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные	Всего стоимость с

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы, тенге	накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Подземный газопровод низкого давления										
1	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 32 мм.Укладка в траншею**	км трубопровода		0,456	494288,05	223683,98	225395	102000	--	155123	410960
		НР - 99%; СП - 8%				270604,07	73014,76	123395	33295		30441	
2	241-202-0104 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,6 мм**	м		460,56	414,00	--	190672	--	190672	--	205926
		СП - 8%				--	--	--	--		15254	
		ПЭ фитинги										
3	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/тройник/ диаметром 90/63 мм.Установка на сварном соединении**	шт.		8	1618,18	250,20	12945	2002	--	10844	25693
		НР - 99%; СП - 8%				1367,98	1,26	10944	10		1903	
4	Прайс-лист	**Тройник неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 90/63 с ЗН**	шт		8	13697,14	--	109577	--	109577	--	118343
		СП - 8%				--	--	--	--		8766	
5	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/переход "полиэтилен-сталь"/**	шт.		1	1460,94	150,96	1461	151	--	1297	2979
		НР - 99%; СП - 8%				1309,98	0,36	1310	--		221	
6	Прайс-лист	**Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57**	шт		1	16515,80	--	16516	--	16516	--	17837
		СП - 8%				--	--	--	--		1321	
7	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка**	задвижка или клапан		1	2075,65	119,18	2076	119	156	1836	4225
		НР - 99%; СП - 8%				1800,51	53,94	1801	54		313	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	217-101-0105	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ**	т	0,0008	0,0008	165506,00				132		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	242-209-0906 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1		23640,00	--	23640	--	23640	--	25531
		СП - 8%				--	--	--	--		1891	
		Узел выхода из земли к абонентам -62шт										
		Выход ПЭ Д32										
9	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/	км трубопровода	0,03596		713081,77	147012,81	25642	5287	1210	20943	50312
		НР - 99%; СП - 8%				532396,80	55883,61	19145	2010		3727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,18	0,006473	125068,00				810		
9.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,001438	278998,00				401		
10	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	35,96		3903,00	--	140352	--	140352	--	151580
		СП - 8%				--	--	--	--		11228	
11	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	62		1460,94	150,96	90578	9359	--	80429	184687
		НР - 99%; СП - 8%				1309,98	0,36	81219	22		13680	
12	Прайс-лист	Переходник ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32х3	шт	62		8731,02	--	541323	--	541323	--	584629
		СП - 8%				--	--	--	--		43306	
13	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	62		1460,94	150,96	90578	9359	--	80429	184687
		НР - 99%; СП - 8%				1309,98	0,36	81219	22		13680	
14	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	62		1607,41	--	99659	--	99659	--	107632
		СП - 8%				--	--	--	--		7973	
15	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,10125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	62		1809,01	495,67	112159	30731	--	81172	208797
		НР - 99%; СП - 8%				1313,34	9,10	81427	564		15467	
16	261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Герметик	кг	15,600874		511,00	--	7972	--	7972	--	8610
		СП - 8%				--	--	--	--		638	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/переход/ диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	62	1460,94	150,96	90578	9359	--	80429	184687
		НР - 99%; СП - 8%			1309,98	0,36	81219	22		13680	
18	Прайс-лист	Переход SDR 11 ПЭ 100,DN 63/32 с ЗН	шт	62	6672,80	--	413714	--	413714	--	446811
		СП - 8%			--	--	--	--		33097	
19	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/отвод/	шт.	62	1460,94	150,96	90578	9359	--	80429	184687
		НР - 99%; СП - 8%			1309,98	0,36	81219	22		13680	
20	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостиком DN 32мм	шт	62	12518,68	--	776158	--	776158	--	838250
		СП - 8%			--	--	--	--		62092	
		ГНБ									
21	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м³ грунта	18	2747,91	--	49462	--	--	35613	91881
		НР - 72%; СП - 8%			2747,91	--	49462	--		6806	
22	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	18	1167,57	--	21016	--	--	15132	39040
		НР - 72%; СП - 8%			1167,57	--	21016	--		2892	
23	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	18	221,23	107,45	3982	1935	--	2086	6554
		НР - 72%; СП - 8%			113,78	47,20	2048	850		485	
24	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	5	105,48	89,53	527	448	15	125	704
		НР - 72%; СП - 8%			12,85	21,94	64	110		52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,1 0,5	31,00				16		
25	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	3	20467,63	18491,81	61403	55476	--	10617	77781
		НР - 99%; СП - 8%			1975,82	1598,89	5927	4797		5762	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	1122-1401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы диаметром 140 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	10		12448,35	8668,91	124484	86689	229	87047	228453
		НР - 99%; СП - 8%				3756,58	5036,00	37566	50360		16922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,0006	0,006	8558,00				51		
26.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000058	0,00058	278998,00				162		
26.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1,004	10,04	--				--		
27	1122-1401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы диаметром 180 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	12		12705,26	8781,67	152463	105380	465	106302	279467
		НР - 99%; СП - 8%				3884,86	5063,15	46618	60758		20701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,0017	0,0204	8558,00				175		
27.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000079	0,000948	278998,00				264		
27.3	261-301-0172	Трубы стальные	м	1,004	12,048	--				--		
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 32х2,5мм в футляре										
28	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,036		523501,31	242379,52	18846	8726	--	12664	34030
		НР - 99%; СП - 8%				281121,79	74195,62	10120	2671		2521	
29	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	36,36		1297,00	--	47159	--	47159	--	50932
		СП - 8%				--	--	--	--		3773	
30	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	36		1741,76	10,55	62703	380	7688	54198	126253
		НР - 99%; СП - 8%				1517,65	3,06	54635	110		9352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	261-107-С746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	8,136	819,00				6663		
31	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная.Устройство	шт	9		8624,36	2997,36	77619	26976	7711	51910	139891
		НР - 99%; СП - 8%				4770,23	1055,78	42932	9502		10362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	31,5	222,00				6993		
32	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	11,7		926,00	--	10834	--	10834	--	11701

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		867	
33	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении/патрубок-накладка/**	шт.	9	1460,94	150,96	13148	1358	--	11675	26809
		НР - 99%; СП - 8%			1309,98	0,36	11790	3		1986	
34	Прайс-лист	**Патрубок-накладка диам.63мм/63**	шт	9	8577,11	--	77194	--	77194	--	83370
		СП - 8%			--	--	--	--		6176	
35	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении/муфта полиэтиленовая с ЭН/**	шт.	9	1402,33	120,60	12621	1085	--	11423	25968
		НР - 99%; СП - 8%			1281,73	0,36	11536	3		1924	
36	Прайс-лист	**Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм**	шт	9	1607,41	--	14467	--	14467	--	15624
		СП - 8%			--	--	--	--		1157	
37	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении/переход "полиэтилен-сталь"/**	шт.	9	1402,33	120,60	12621	1085	--	11423	25968
		НР - 99%; СП - 8%			1281,73	0,36	11536	3		1924	
38	Прайс-лист	**Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32**	шт	9	8731,02	--	78579	--	78579	--	84865
		СП - 8%			--	--	--	--		6286	
39	261-302-0233 РСНБ РК 2022	**Ковер**	шт.	9	532,00	--	4788	--	4788	--	5171
		СП - 8%			--	--	--	--		383	
40	217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,000387	813201,00	--	315	--	315	--	340
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
41	241-117-0405 РСНБ РК 2022	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 40 мм**	шт.	9	455,00	--	4095	--	4095	--	4423
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
42	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,06425	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/63мм/**	футляр	9	1147,95	314,54	10332	2831	--	7477	19234
		НР - 99%; СП - 8%			833,41	5,78	7501	52		1425	
43	234-305-2205 РСНБ РК 2022	**Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15**	м	7,2	198,00	--	1426	--	1426	--	1540
		СП - 8%			--	--	--	--		114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Герметик	кг	2,0575593	511,00	--	1051	--	1051	--	1135
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 125х11,4мм в									
45	1122-0501-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,004	643064,09	318702,67	2572	1274	--	1632	4541
		НР - 99%; СП - 8%			324361,42	87858,03	1297	351		336	
46	241-202-0218 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм	м	4,04	10415,00	--	42077	--	42077	--	45443
		СП - 8%			--	--	--	--		3366	
47	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	4	1741,76	10,55	6967	42	854	6022	14028
		НР - 99%; СП - 8%			1517,65	3,06	6071	12		1039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226 0,904	819,00				740		
48	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная.Устройство	шт.	1	8624,36	2997,36	8624	2998	856	5768	15543
		НР - 99%; СП - 8%			4770,23	1055,78	4770	1056		1151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5 3,5	222,00				777		
49	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,3	926,00	--	1204	--	1204	--	1300
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
50	1122-0801-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении/патрубок-накладка/ полимерные диаметром 180 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	2902,59	394,01	2903	394	--	2490	5824
		НР - 99%; СП - 8%			2508,58	6,29	2509	6		431	
51	241-215-0308 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 180х63 мм	шт.	1	6811,00	--	6811	--	6811	--	7356
		СП - 8%			--	--	--	--		545	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1	2635,67	366,70	2636	367	--	2251	5278
		НР - 99%; СП - 8%			2268,97	4,50	2269	5		391	
53	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	1	1607,41	--	1607	--	1607	--	1736
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
54	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	2635,67	366,70	2636	367	--	2251	5278
		НР - 99%; СП - 8%			2268,97	4,50	2269	5		391	
55	241-210-0103 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	1	590,00	--	590	--	590	--	637
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
56	261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер	шт.	1	532,00	--	532	--	532	--	575
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
57	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000043	813201,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
58	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм	шт.	1	455,00	--	455	--	455	--	491
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
59	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,184	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/180мм/	футляр	1	3287,49	900,77	3287	901	--	2379	6120
		НР - 99%; СП - 8%			2386,72	16,54	2387	17		453	
60	234-305-2204 РСНБ РК 2022	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-25	м	1,6	177,00	--	283	--	283	--	306
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
61	261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Герметик	кг	0,512312	511,00	--	262	--	262	--	283
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
		Установка ковера на шаровый кран- 3шт									
62	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройствоиз бетона кл.В12,5,W4 F100	м³	0,168	31477,31	1281,48	5288	215	4095	965	6753

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				5822,69	489,07	978	82		500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	212-101-0508	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	1,02	0,17136	20371,00				3491		
63	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50х50х5/.Установка	т		0,01236	329013,20	1806,32	4067	22	--	3689	8376
		НР - 91%; СП - 8%				327206,88	762,93	4044	9		620	
64	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 5 мм	т		0,00108	441684,00	--	477	--	477	--	515
		СП - 8%				--	--	--	--		38	
65	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50х50 мм,толщиной 5 мм	т		0,01128	463375,00	--	5227	--	5227	--	5645
		СП - 8%				--	--	--	--		418	
66	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка стального ковера	т фасонных частей		0,0274017	1346077,03	649469,17	36885	17797	677	23702	65434
		НР - 99%; СП - 8%				671879,73	201849,20	18411	5531		4847	
67	261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер	шт.		3	532,00	--	1596	--	1596	--	1724
		СП - 8%				--	--	--	--		128	
68	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром 3 мм	т		0,001653	403617,00	--	667	--	667	--	720
		СП - 8%				--	--	--	--		53	
69	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт		12	197,84	1,19	2374	14	--	1633	4327
		НР - 69%; СП - 8%				196,65	0,54	2360	6		321	
70	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т		0,0002991	813201,00	--	243	--	243	--	262
		СП - 8%				--	--	--	--		19	
71	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя		0,6059886	11257,75	1385,69	6822	840	3528	2608	10185
		НР - 94%; СП - 8%				4050,13	529,07	2454	321		754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,12	0,678707	5194,00				3525		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ ДОБАВЛЯЕМЫХ РАБОТ:	Тенге									5546712

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ (с учетом исключаемых и добавляемых работ без изменения сметной стоимости)	**Тенге**				**21708975** **4519774**	**5696161** **1299172**	**11464245** **--**	**4978967** **2135038**	**7599892**

Ремонтно-строительные работы	**7 599 892**
Временные здания и сооружения-1,3%	**98 799**
Итого с временными	**7 698 691**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,24%	**18 477**
Итого с доп затратами с климатическими условиями температурной зоны стройки	**7 717 168**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**154 343**
Итого с непредвиденными	**7 871 511**
Итого в текущих ценах 2023 года К=1,0450539	**8 225 794**
Налог на добавленную стоимость, 12%	**987 095**
ВСЕГО по АКТУ с НДС	**9 212 888**
Итого по Договору (со скидочным коэф .0,98000000698)	**9 028 630,39**
Итого без НДС-12%	***8 061 277,13***
В том числе НДС-12%	***967 353,26***

«Заказчик»

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Джатканбаев К. Е**

Технический надзор
ТОО "РДК-01" _____ **Даузов Ф.М.**

«Подрядчик»

ТОО "Париев"

Директор _____ **Мириев Р. А**