Заказчик : **ТОО "Кызылорда Жолдары", Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, Мостовая, БИН 061040009879**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актобе Жарык", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, с.Жанибек, ул.Халиулина 10, БИН 061140006627**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт подъездной автодороги районного значения к с. Акоба, Жанибекского района, ЗКО 0-23 км"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт подъездной автодороги районного значения к с. Акоба, Жанибекского района, ЗКО 0-23 км"**

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт №4 от 27.06.2024
выполненных работ

за июнь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Участок 1											
			Земляные работы											
1	1	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	671,08		67,00	67,00	44962	44962	--	8953	58229	
								18,53	0	12435		4313		
2	2	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	671,08		212,13	212,13	142356	142356	--	28343	184355	
								58,66	0	39366		13656		
3	3	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	2183,7		182,85	176,20	399290	384768	--	70642	507526	
							6,65	38,28	14522	83592		37595		
4	4	С3412-101-0216 412-101-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	78612,84		44,00	--	3458965	--		--	3735682	
							--	--	--	--		276717		
5	5	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2947,08		150,65	150,65	443978	443978	--	89162	575791	
								42,02	0	123836		42651		
6	6	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2947,08		49,73	49,73	146558	146558	--	33080	194010	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							15,59	0	45945		14371		
7	7	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2947,08	121,26	99,14	357363	292174	--	78213	470422	
						13,62	23,24	40139	68490		34846		
8	8	Е11-010107-1502 1101-0107-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Дно и откосы. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	57000	6,24	6,24	355680	355680	--	123530	517547	
							3,01		171570		38337		
				Дорожная одежда									
9	9	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	30278,78	11,24	11,24	340333	340333	--	58644	430896	
						--	2,69		81450		31918		
10	10	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	980,5312	1660,75	1451,65	1628417	1423388	--	385424	2174949	
						203,15	342,79	199195	336116		161107		
12	11	Е11-270602-1102 1127-0602-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами	т сухих добавок	295,21	4836,45	4440,49	1427768	1310877	--	270227	1833835	
						395,96	875,39	116891	258424		135840		
13	14	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Площади. Планировка укрепленной смеси механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	30278,78	11,24	11,24	340333	340333	--	58644	430896	
							2,69		81450		31918		
14	15	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	7569,69	150,65	150,65	1140374	1140374	--	229016	1478941	
						--	42,02		318078		109551		
15	16	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	7569,69	39,79	39,79	301198	301198	--	68018	398753	
						--	12,48		94470		29537		
16	17	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	7569,69	121,26	99,14	917901	750459	--	200894	1208298	
						13,62	23,24	103099	175920		89504		
				РАЗДЕЛ 1.Участок 2									
				Земляные работы									
17	46	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	298	67,00	67,00	19966	19966	--	3976	25857	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							18,53	0	5522		1915		
18	47	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	298	212,13	212,13	63215	63215	--	12586	81865	
							58,66	0	17481		6064		
19	48	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	521	182,85	176,20	95265	91800	--	16854	121087	
						6,65	38,28	3465	19944		8970		
20	49	С3412-101-0216 412-101-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	18740	44,00	--	824560	--		--	890525	
						--	--	--	--		65965		
21	50	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	840	150,65	150,65	126546	126546	--	25414	164116	
							42,02	0	35297		12157		
22	51	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	840	49,73	49,73	41773	41773	--	9429	55298	
							15,59	0	13096		4096		
23	52	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	840	121,26	99,14	101858	83278	--	22293	134083	
						13,62	23,24	11441	19522		9932		
24	53	Е11-010107-1502 1101-0107-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Дно и откосы. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	13320	6,24	6,24	83117	83117	--	28867	120943	
							3,01		40093		8959		
					Дорожная одежда								
25	54	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	7871	11,24	11,24	88470	88470	--	15245	112012	
						--	2,69		21173		8297		
26	55	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1180,65	1660,75	1451,65	1960764	1713891	--	464086	2618839	
						203,15	342,79	239849	404715		193988		
27	56	Е11-270602-1102 1127-0602-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами	т сухих добавок	76,74225	4836,45	4440,49	371160	340773	--	70248	476720	
						395,96	875,39	30387	67179		35313		
30	59	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Площади. Планировка укрепленной смеси механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	7871	11,24	11,24	88470	88470	--	15245	112012	
							2,69		21173		8297		
31	60	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1967,754	150,65	150,65	296442	296442	--	59533	384453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	42,02		82685		28478		
32	61	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1967,75	39,79	39,79	78297	78297	--	17681	103657	
						--	12,48		24558		7678		
33	62	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1967,75	121,26	99,14	238609	195083	--	52223	314098	
						13,62	23,24	26801	45731		23267		
34	63	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	5,71	168744,88	3032,30	963533	17314		5429	1046478	
							1320,43		7540		77517		
35	64	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	7137	283,68	249,79	2024653	1782751		338328	2552019	
						32,07	33,77	228884	241016		189038		
36	65	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	7137	12,28	0,10	87614	714		57964	157224	
						11,28		80505	0		11646		
			ИТОГО	Тенге								23671416	
			Временные здания и сооружения 3,12%		3,12%	738 548							
			Итого с временными									24 409 964	
			Дополнительные затраты при производстве в зимнее время 1,27%		1,27%	310 007							
			Итого с дополнительными затратами									24 719 971	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 50 %, К=1									12 359 985	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 50 %, К=1,0450539									12 916 851	
			Итого									25 276 836	
			Скидка подрядчика 0,999984735									25 276 450	
			НДС		12%	3 033 174							
			ИТОГО с НДС									28 309 633	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Актобе Жарык", БИН 061140006627
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Бирмагамбетов К.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Кызылорда Жолдары", БИН 061040009879
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Шоманов А.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)