Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: СМР на Строительство средней школы на 300 мест в п.Жана-Коныс квартал "Бирлик" г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2018г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			03-3/242	17.07.2017				
		доп.соглашение	№1					

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	704 160 491,59			628 714 724,63			75 445 766,96	704 160 491,59
в т.ч. апрель 2018г.		121 019 222,00		108 052 877			12 966 345	121 019 222,00

Итого к оплате за апрель 2018г: 121 019 222 (сто двадцать один миллион девятнадцать тысяч двести двадцать две тенге).

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Умиров Ю.Б.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.3.1)
Заказчик:ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование стройки: СМР на Строительство средней школы на 300 мест в п.Жана-Коныс квартал "Бирлик" г. Актобе

4007000

Форма №2

Наименование объекта: СМР на Строительство средней школы на 300 мест в п.Жана-Коныс квартал "Бирлик" г. Актобе
Договор № 03-3/242 от 17.07.17

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за апрель месяц 2018год

Составлена в текущих ценах на 1 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр нормы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3.Металломонтажные работы						
		Покрытие в осях 1-6/А-Д						
		Профнастил						
1	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	606,8182		660,71	400931,94	60,9 / 98098,85
		Итого оплата труда:				265,45	161081,85	
		Итого эксплуатация машин:				129,69	78697,25	
		Итого материалов:				58,71	35627,80	
		Итого прямые затраты:				425,23	258034,38	
		Накладные расходы	%	–		186,54	113198,90	
		Сметная прибыль	%	8		48,94	29698,66	
2	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	9,6000		1256,77	12064,94	56,4 / 3843,6
		Итого оплата труда:				709,88	6814,89	
		Итого эксплуатация машин:				8,30	79,67	
		Итого прямые затраты:				715,96	6873,26	
		Накладные расходы	%	–		447,71	4297,99	
		Сметная прибыль	%	8		93,09	893,70	
		Покрытие в осях 6-11/А-Г						
		Покрытие						
3	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	161,7986		660,71	106902,22	60,9 / 26156,52
		Итого оплата труда:				265,45	42949,95	
		Итого эксплуатация машин:				129,69	20983,39	
		Итого материалов:				58,71	9499,59	
		Итого прямые затраты:				425,23	68800,82	
		Накладные расходы	%	–		186,54	30182,71	
		Сметная прибыль	%	8		48,94	7918,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	**21-130208-0218 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 38 мм**	**1000 шт.**	**0,6120**		**10512,29**	**6433,52**	
		Итого прямые затраты:	**1000 шт.**			**9337,68**	**5714,66**	
		Накладные расходы	%	--		395,92	242,30	
		Сметная прибыль	%	8		778,69	476,56	
5	**21-130211-0416 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х12 мм**	**шт.**	**629,0000**		**2,30**	**1444,57**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2,04**	**1283,16**	
		Накладные расходы	%	--		0,09	54,41	
		Сметная прибыль	%	8		0,17	107,01	
6	**21-130203-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года**	**Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14мм**	**1000 шт.**	**0,6120**		**3302,58**	**2021,18**	
		Итого прямые затраты:	**1000 шт.**			**2933,56**	**1795,34**	
		Накладные расходы	%	--		124,38	76,12	
		Сметная прибыль	%	8		244,64	149,72	
7	**СЦКп.1 2016 IVкв. Р21.06т.ч.таб.10 п.п 10.6**	**Доплата за применение марки стали С345**	**т**	**0,6460**		**15100,25**	**9754,76**	
		Итого прямые затраты:				**13413,00**	**8664,80**	
		Накладные расходы	%	--		568,71	367,39	
		Сметная прибыль	%	8		1118,54	722,57	
8	**СЦКп.1 2016 IVкв. Р21.06т.ч.таб.10 п.п 10.5**	**Доплата за применение марки стали С285**	**т**	**24,8960**		**15100,25**	**375935,78**	
		Итого прямые затраты:				**13413,00**	**333930,05**	
		Накладные расходы	%	--		568,71	14158,63	
		Сметная прибыль	%	8		1118,54	27847,09	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I			Тенге				**685096,46**	**128098,97**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**358261,26**	
Всего заработная плата -			Тенге				**6814,89**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**8793,16**	
Местные материалы -			Тенге				**342594,85**	
Накладные расходы -			Тенге				**19196,84**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				30196,65	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				407654,75	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9,36	
		Сметная заработная плата -	Тенге				6814,89	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				326835,20	
		Материалы -	Тенге				45127,39	
		Всего заработная плата -	Тенге				204031,80	
		Накладные расходы -	Тенге				143381,61	
		Сметная прибыль -	Тенге				37617,35	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				507834,16	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				264,20	
		Сметная заработная плата -	Тенге				204031,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				915488,91	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				273,55	
		Сметная заработная плата -	Тенге				210846,69	
		РАЗДЕЛ 2.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-5.Архитектурные решения выше отм.0,000						
		Кровля						
		Основная кровля						
9	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	м2 кровли	1817,1300		109,55	199062,20	56,4 34485,1
		Итого оплата труда:				33,65	61143,80	
		Итого эксплуатация машин:				0,70	1276,91	
		Итого материалов:				44,31	80511,33	
		Итого прямые затраты:				78,33	142334,59	
		Накладные расходы	%	--		23,10	41982,26	
		Сметная прибыль	%	8		8,11	14745,35	
10	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляции прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемо	1817,1300		157,76	286666,88	56,4 55049,15
		Итого оплата труда:				53,71	97604,88	
		Итого эксплуатация машин:				7,57	13762,60	
		Итого материалов:				50,41	91610,61	
		Итого прямые затраты:				109,84	199586,59	
		Накладные расходы	%	--		36,24	65845,71	
		Сметная прибыль	%	8		11,69	21234,58	
11	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом толщ.20-150мм по уклону**	м3 утеплителя	159,0897		11227,09	1786115,45	56,4 187032
		Итого оплата труда:				2084,47	331617,02	
		Итого эксплуатация машин:				1161,52	184785,17	
		Итого материалов:				5830,47	927567,83	
		Итого прямые затраты:				8796,98	1399509,28	
		Накладные расходы	%	--		1598,48	254301,35	
		Сметная прибыль	%	8		831,64	132304,85	
12	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	1817,1300		698,23	1268766,78	56,4 182216,62
		Итого оплата труда:				177,80	323079,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**69,63**	**126523,79**	
		Итого материалов:				**288,45**	**524156,11**	
		Итого прямые затраты:				**519,93**	**944782,67**	
		Накладные расходы	%	–		126,57	230001,39	
		Сметная прибыль	%	8		51,72	93982,72	
13	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ.40мм/**	**м2 стяжки**	**1817,1300**		**493,37**	**896513,73**	**56,4 21676,74**
		Итого оплата труда:				**21,15**	**38433,93**	
		Итого эксплуатация машин:				**25,59**	**46508,90**	
		Итого материалов:				**385,73**	**700923,10**	
		Итого прямые затраты:				**426,31**	**774663,73**	
		Накладные расходы	%	–		30,51	55441,58	
		Сметная прибыль	%	8		36,55	66408,42	
14	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**2,0170**		**15883,70**	**32037,66**	**48,5 8931,52**
		Итого оплата труда:				**9130,08**	**18415,51**	
		Итого эксплуатация машин:				**877,99**	**1770,92**	
		Итого материалов:				**29,99**	**60,49**	
		Итого прямые затраты:				**9680,82**	**19526,36**	
		Накладные расходы	%	–		5026,31	10138,14	
		Сметная прибыль	%	8		1176,57	2373,16	
		Покрытие кровли спортзала						
15	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемо**	**633,5100**		**347,23**	**219972,94**	**56,4 19191,91**
		Итого оплата труда:				**53,71**	**34028,20**	
		Итого эксплуатация машин:				**7,57**	**4798,09**	
		Итого материалов:				**218,72**	**138558,14**	
		Итого прямые затраты:				**278,14**	**176202,04**	
		Накладные расходы	%	–		43,37	27476,61	
		Сметная прибыль	%	8		25,72	16294,29	
16	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемог**	**633,5100**		**615,70**	**390054,33**	**56,4 120019,66**
		Итого оплата труда:				**335,91**	**212800,82**	
		Итого эксплуатация машин:				**29,91**	**18950,07**	
		Итого прямые затраты:				**357,46**	**226451,38**	
		Накладные расходы	%	–		212,64	134710,04	
		Сметная прибыль	%	8		45,61	28892,91	
17	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемо**	**633,5100**		**101,00**	**63985,30**	**56,4 19191,91**
		Итого оплата труда:				**53,71**	**34028,20**	
		Итого эксплуатация машин:				**7,57**	**4798,09**	
		Итого прямые затраты:				**59,42**	**37643,90**	
		Накладные расходы	%	–		34,10	21601,75	
		Сметная прибыль	%	8		7,48	4739,65	
18	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**633,5100**		**698,23**	**442332,93**	**56,4 63526,58**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**177,80**	**112635,78**	
		Итого эксплуатация машин:				**69,63**	**44110,27**	
		Итого материалов:				**288,45**	**182737,69**	
		Итого прямые затраты:				**519,93**	**329381,64**	
		Накладные расходы	%	--		126,57	80185,89	
		Сметная прибыль	%	8		51,72	32765,40	
19	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ.40мм/**	**м2 стяжки**	**633,5100**		**493,37**	**312553,54**	**56,4 7557,21**
		Итого оплата труда:				**21,15**	**13399,31**	
		Итого эксплуатация машин:				**25,59**	**16214,50**	
		Итого материалов:				**385,73**	**244364,35**	
		Итого прямые затраты:				**426,31**	**270072,71**	
		Накладные расходы	%	--		30,51	19328,72	
		Сметная прибыль	%	8		36,55	23152,11	
20	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,7032**		**15883,70**	**11169,36**	**48,5 3113,82**
		Итого оплата труда:				**9130,08**	**6420,24**	
		Итого эксплуатация машин:				**877,99**	**617,40**	
		Итого материалов:				**29,99**	**21,09**	
		Итого прямые затраты:				**9680,82**	**6807,52**	
		Накладные расходы	%	--		5026,31	3534,48	
		Сметная прибыль	%	8		1176,57	827,36	
		Профилированный настил учтен в разделе КМ						
21	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**54,9900**		**1285,87**	**70710,09**	**56,4 22016,6**
		Итого оплата труда:				**709,88**	**39036,52**	
		Итого эксплуатация машин:				**8,30**	**456,39**	
		Итого материалов:				**25,85**	**1421,73**	
		Итого прямые затраты:				**741,82**	**40792,60**	
		Накладные расходы	%	--		448,80	24679,71	
		Сметная прибыль	%	8		95,25	5237,78	
22	**11-120101-2001 РСНБ РК 2015**	**Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**60,0400**		**1710,72**	**102711,34**	**56,4 15487,13**
		Итого оплата труда:				**457,35**	**27459,44**	
		Итого эксплуатация машин:				**944,44**	**56704,40**	
		Итого материалов:				**56,21**	**3374,61**	
		Итого прямые затраты:				**1261,62**	**75747,61**	
		Накладные расходы	%	--		322,38	19355,48	
		Сметная прибыль	%	8		126,72	7608,25	
23	**11-120101-2002 РСНБ РК 2015**	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**60,0000**		**1631,38**	**97882,96**	**56,4 10668,24**
		Итого оплата труда:				**315,26**	**18915,32**	
		Итого эксплуатация машин:				**664,78**	**39886,78**	
		Итого материалов:				**429,90**	**25793,91**	
		Итого прямые затраты:				**1271,29**	**76277,63**	
		Накладные расходы	%	--		239,25	14354,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		120,84	7250,59	
		Покрытие кровли над актовым залом						
24	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемо	264,7500		347,23	91928,84	56,4 8020,48
		Итого оплата труда:				53,71	14220,72	
		Итого эксплуатация машин:				7,57	2005,17	
		Итого материалов:				218,72	57904,80	
		Итого прямые затраты:				278,14	73636,68	
		Накладные расходы	%	–		43,37	11482,74	
		Сметная прибыль	%	8		25,72	6809,54	
25	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемог	264,7500		616,90	163325,43	56,4 50010,77
		Итого оплата труда:				334,93	88671,58	
		Итого эксплуатация машин:				31,53	8348,44	
		Итого прямые затраты:				359,08	95065,26	
		Накладные расходы	%	–		212,13	56162,00	
		Сметная прибыль	%	8		45,70	12098,18	
26	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемо	264,7500		101,00	26740,08	56,4 8020,48
		Итого оплата труда:				53,71	14220,72	
		Итого эксплуатация машин:				7,57	2005,17	
		Итого прямые затраты:				59,42	15731,75	
		Накладные расходы	%	–		34,10	9027,58	
		Сметная прибыль	%	8		7,48	1980,75	
27	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом толщ.20-200мм по уклону**	м3 утеплителя	29,9962		11227,09	336769,89	56,4 35264,66
		Итого оплата труда:				2084,47	62525,99	
		Итого эксплуатация машин:				1161,52	34841,02	
		Итого материалов:				5830,47	174891,78	
		Итого прямые затраты:				8796,98	263875,76	
		Накладные расходы	%	–		1598,48	47948,21	
		Сметная прибыль	%	8		831,64	24945,92	
28	11-120101-1401 РСНБ РК 2015	**Покрытия.Утепление легким (ячеистым) бетоном**	м3 утеплителя	22,5038		30608,68	688810,08	56,4 33711,94
		Итого оплата труда:				2656,13	59772,95	
		Итого эксплуатация машин:				990,27	22284,85	
		Итого материалов:				22282,48	501439,39	
		Итого прямые затраты:				25690,52	578132,94	
		Накладные расходы	%	–		2650,85	59654,17	
		Сметная прибыль	%	8		2267,31	51022,97	
29	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	264,7500		698,23	184855,24	56,4 26548,38
		Итого оплата труда:				177,80	47071,59	
		Итого эксплуатация машин:				69,63	18434,11	
		Итого материалов:				288,45	76367,86	
		Итого прямые затраты:				519,93	137651,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	–		126,57	33510,46	
		Сметная прибыль	%	8		51,72	13692,98	
30	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ.40мм/**	**м2 стяжки**	**264,7500**		**493,37**	**130619,17**	**56,4 3158,23**
		Итого оплата труда:				**21,15**	**5599,70**	
		Итого эксплуатация машин:				**25,59**	**6776,20**	
		Итого материалов:				**385,73**	**102122,24**	
		Итого прямые затраты:				**426,31**	**112866,02**	
		Накладные расходы	%	–		30,51	8077,66	
		Сметная прибыль	%	8		36,55	9675,49	
31	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,2939**		**15883,70**	**4667,78**	**48,5 1301,29**
		Итого оплата труда:				**9130,08**	**2683,08**	
		Итого эксплуатация машин:				**877,99**	**258,02**	
		Итого материалов:				**29,99**	**8,81**	
		Итого прямые затраты:				**9680,82**	**2844,93**	
		Накладные расходы	%	–		5026,31	1477,09	
		Сметная прибыль	%	8		1176,57	345,76	
		Зенитные фонари						
32	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**97,7600**		**848,94**	**82991,96**	**56,4 24158,1**
		Итого оплата труда:				**438,15**	**42833,51**	
		Итого эксплуатация машин:				**14,03**	**1371,28**	
		Итого материалов:				**59,44**	**5810,68**	
		Итого прямые затраты:				**506,96**	**49560,63**	
		Накладные расходы	%	–		279,09	27283,78	
		Сметная прибыль	%	8		62,88	6147,55	
33	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**102,4380**		**1256,77**	**128740,50**	**56,4 41013,57**
		Итого оплата труда:				**709,88**	**72719,09**	
		Итого эксплуатация машин:				**8,30**	**850,18**	
		Итого прямые затраты:				**715,96**	**73341,93**	
		Накладные расходы	%	–		447,71	45862,24	
		Сметная прибыль	%	8		93,09	9536,33	
34	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**90,4800**		**152,65**	**13811,76**	**54,2 1635,83**
		Итого оплата труда:				**33,36**	**3018,14**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,62**	**146,66**	
		Итого материалов:				**82,86**	**7497,60**	
		Итого прямые затраты:				**117,51**	**10632,65**	
		Накладные расходы	%	–		23,83	2156,02	
		Сметная прибыль	%	8		11,31	1023,09	
35	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемо**	**196,3400**		**347,23**	**68174,91**	**56,4 5948,03**
		Итого оплата труда:				**53,71**	**10546,16**	
		Итого эксплуатация машин:				**7,57**	**1487,04**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**218,72**	**42942,50**	
		Итого прямые затраты:				**278,14**	**54609,25**	
		Накладные расходы	%	–		43,37	8515,66	
		Сметная прибыль	%	8		25,72	5049,99	
36	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемог**	**196,3400**		**616,90**	**121123,00**	**56,4 37088,25**
		Итого оплата труда:				**334,93**	**65759,31**	
		Итого эксплуатация машин:				**31,53**	**6191,24**	
		Итого прямые затраты:				**359,08**	**70500,90**	
		Накладные расходы	%	–		212,13	41650,03	
		Сметная прибыль	%	8		45,70	8972,07	
37	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемо**	**196,3400**		**101,00**	**19830,58**	**56,4 5948,03**
		Итого оплата труда:				**53,71**	**10546,16**	
		Итого эксплуатация машин:				**7,57**	**1487,04**	
		Итого прямые затраты:				**59,42**	**11666,75**	
		Накладные расходы	%	–		34,10	6694,90	
		Сметная прибыль	%	8		7,48	1468,93	
38	**11-120101-0209 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**м2 кровли**	**196,3400**		**1671,91**	**328263,51**	**56,4 11571,59**
		Итого оплата труда:				**104,50**	**20517,01**	
		Итого эксплуатация машин:				**9,23**	**1813,09**	
		Итого материалов:				**1314,96**	**258178,37**	
		Итого прямые затраты:				**1426,16**	**280012,92**	
		Накладные расходы	%	–		121,90	23934,78	
		Сметная прибыль	%	8		123,85	24315,82	
39	**11-120101-1804 РСНБ РК 2015**	**Стаканы зенитных фонарей. Изоляция с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием из профилированного настила с применением**	**м периметра**	**97,5600**		**2003,72**	**195483,18**	**56,4 24879,9**
		Итого оплата труда:				**452,17**	**44113,31**	
		Итого эксплуатация машин:				**71,33**	**6958,50**	
		Итого материалов:				**1013,48**	**98874,69**	
		Итого прямые затраты:				**1524,81**	**148760,68**	
		Накладные расходы	%	–		330,49	32242,27	
		Сметная прибыль	%	8		148,42	14480,24	
40	**11-120101-2001 РСНБ РК 2015**	**Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**97,5600**		**1710,72**	**166897,37**	**56,4 25165,29**
		Итого оплата труда:				**457,35**	**44619,31**	
		Итого эксплуатация машин:				**944,44**	**92139,93**	
		Итого материалов:				**56,21**	**5483,47**	
		Итого прямые затраты:				**1261,62**	**123083,56**	
		Накладные расходы	%	–		322,38	31451,04	
		Сметная прибыль	%	8		126,72	12362,77	
				Проемы				
41	**11-100501-0103 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**3,1320**		**4029,34**	**12619,90**	**59,8 1919,34**
		Итого оплата труда:				**1024,78**	**3209,60**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**113,14**	**354,35**	
		Итого материалов:				**1879,72**	**5887,27**	
		Итого прямые затраты:				**2966,30**	**9290,45**	
		Накладные расходы	%	--		764,57	2394,64	
		Сметная прибыль	%	8		298,47	934,81	
42	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**242,6400**		**952,79**	**231186,15**	**59,8 22606,09**
		Итого оплата труда:				**155,80**	**37802,82**	
		Итого эксплуатация машин:				**3,18**	**771,87**	
		Итого материалов:				**595,71**	**144543,28**	
		Итого прямые затраты:				**753,17**	**182748,14**	
		Накладные расходы	%	--		129,05	31313,11	
		Сметная прибыль	%	8		70,58	17124,90	
		Полы						
		ТИП ПОЛА "1", (учебные кабинеты, кабинеты врача, директора и т.п.)						
43	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**1079,0300**		**386,31**	**416844,54**	**60,9 135935,22**
		Итого оплата труда:				**206,86**	**223210,54**	
		Итого эксплуатация машин:				**19,67**	**21228,03**	
		Итого прямые затраты:				**217,17**	**234332,60**	
		Накладные расходы	%	--		140,53	151634,57	
		Сметная прибыль	%	8		28,62	30877,37	
44	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	**м2**	**1079,0300**		**101,00**	**108983,37**	**56,4 32688,74**
		Итого оплата труда:				**53,71**	**57958,76**	
		Итого эксплуатация машин:				**7,57**	**8172,87**	
		Итого прямые затраты:				**59,42**	**64117,22**	
		Накладные расходы	%	--		34,10	36793,31	
		Сметная прибыль	%	8		7,48	8072,84	
45	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**1079,0300**		**815,48**	**879931,86**	**60,9 164760,81**
		Итого оплата труда:				**250,73**	**270543,20**	
		Итого эксплуатация машин:				**18,35**	**19799,98**	
		Итого материалов:				**311,84**	**336484,37**	
		Итого прямые затраты:				**571,67**	**616850,59**	
		Накладные расходы	%	--		183,41	197901,13	
		Сметная прибыль	%	8		60,41	65180,14	
46	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.45мм/**	**м2**	**1079,0300**		**484,12**	**522381,71**	**60,9 14829,81**
		Итого оплата труда:				**22,57**	**24351,08**	
		Итого эксплуатация машин:				**15,63**	**16865,26**	
		Итого материалов:				**385,73**	**416215,16**	
		Итого прямые затраты:				**416,28**	**449182,82**	
		Накладные расходы	%	--		31,98	34503,94	
		Сметная прибыль	%	8		35,86	38694,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	1,0574		15883,70	16796,21	48,5 4682,48
		Итого оплата труда:				9130,08	9654,60	
		Итого эксплуатация машин:				877,99	928,43	
		Итого материалов:				29,99	31,71	
		Итого прямые затраты:				9680,82	10236,98	
		Накладные расходы	%	–		5026,31	5315,07	
		Сметная прибыль	%	8		1176,57	1244,16	
		ТИП ПОЛА "9",(кабинеты физики, химии, биологии, географии и лаборантские)						
48	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	191,0800		386,31	73816,90	60,9 24072,08
		Итого оплата труда:				206,86	39527,23	
		Итого эксплуатация машин:				19,67	3759,17	
		Итого прямые затраты:				217,17	41496,78	
		Накладные расходы	%	–		140,53	26852,20	
		Сметная прибыль	%	8		28,62	5467,92	
49	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	191,0800		101,00	19299,32	56,4 5788,68
		Итого оплата труда:				53,71	10263,63	
		Итого эксплуатация машин:				7,57	1447,20	
		Итого прямые затраты:				59,42	11354,20	
		Накладные расходы	%	–		34,10	6515,54	
		Сметная прибыль	%	8		7,48	1429,58	
50	21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1000м2	0,2140		87525,17	18731,23	
		Итого прямые затраты:	1000м2			77745,42	16638,27	
		Накладные расходы	%	–		3296,41	705,46	
		Сметная прибыль	%	8		6483,35	1387,50	
51	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	191,0800		815,48	155822,71	60,9 29176,66
		Итого оплата труда:				250,73	47909,14	
		Итого эксплуатация машин:				18,35	3506,28	
		Итого материалов:				311,84	59586,33	
		Итого прямые затраты:				571,67	109234,97	
		Накладные расходы	%	–		183,41	35045,32	
		Сметная прибыль	%	8		60,41	11542,42	
52	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.45мм/	м2	191,0800		484,12	92505,95	60,9 2626,14
		Итого оплата труда:				22,57	4312,21	
		Итого эксплуатация машин:				15,63	2986,58	
		Итого материалов:				385,73	73705,45	
		Итого прямые затраты:				416,28	79543,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		31,98	6110,13	
		Сметная прибыль	%	8		35,86	6852,29	
53	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1т	0,1873		15883,70	2974,36	48,5 829,2
		Итого оплата труда:				9130,08	1709,68	
		Итого эксплуатация машин:				877,99	164,41	
		Итого материалов:				29,99	5,62	
		Итого прямые затраты:				9680,82	1812,82	
		Накладные расходы	%	--		5026,31	941,22	
		Сметная прибыль	%	8		1176,57	220,32	
		ТИП ПОЛА "2", (санитарные узлы, цеха приемки и обработки продуктов, моечные, лестничные клетки, электрощитовые, гардероб персонала)						
54	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	м2	364,4500		815,48	297203,20	60,9 55649,13
		Итого оплата труда:				250,73	91377,88	
		Итого эксплуатация машин:				18,35	6687,58	
		Итого материалов:				311,84	113649,97	
		Итого прямые затраты:				571,67	208345,64	
		Накладные расходы	%	--		183,41	66842,50	
		Сметная прибыль	%	8		60,41	22015,05	
55	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.30мм/**	м2	364,4500		193,65	70575,24	60,9 2003,55
		Итого оплата труда:				9,03	3289,90	
		Итого эксплуатация машин:				6,25	2278,54	
		Итого материалов:				154,29	56231,84	
		Итого прямые затраты:				166,51	60685,87	
		Накладные расходы	%	--		12,79	4661,58	
		Сметная прибыль	%	8		14,34	5227,80	
56	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм**	м2	364,4500		625,83	228084,49	60,9 51137,9
		Итого оплата труда:				230,40	83970,28	
		Итого эксплуатация машин:				26,28	9576,23	
		Итого материалов:				162,28	59141,25	
		Итого прямые затраты:				415,59	151461,24	
		Накладные расходы	%	--		163,89	59728,10	
		Сметная прибыль	%	8		46,36	16895,15	
57	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов /на растворе М-150/**	м2	364,4500		3823,29	1393398,33	60,9 180647,49
		Итого оплата труда:				813,91	296629,70	
		Итого эксплуатация машин:				48,38	17631,45	
		Итого материалов:				2060,14	750816,30	
		Итого прямые затраты:				2900,42	1057057,46	
		Накладные расходы	%	--		639,67	233126,18	
		Сметная прибыль	%	8		283,21	103214,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ТИП ПОЛА "3"(тамбур, коридоры, рекреация, вестибюль, обеденный зал, холл)						
58	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1161,6000		815,48	947266,39	60,9 177368,71
		Итого оплата труда:				250,73	291245,82	
		Итого эксплуатация машин:				18,35	21315,13	
		Итого материалов:				311,84	362232,97	
		Итого прямые затраты:				571,67	664053,50	
		Накладные расходы	%	–		183,41	213045,01	
		Сметная прибыль	%	8		60,41	70167,88	
59	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.40мм/	м2	1161,6000		387,30	449884,50	60,9 12771,7
		Итого оплата труда:				18,05	20971,59	
		Итого эксплуатация машин:				12,50	14524,66	
		Итого материалов:				308,58	358451,96	
		Итого прямые затраты:				333,03	386844,31	
		Накладные расходы	%	–		25,58	29715,41	
		Сметная прибыль	%	8		28,69	33324,78	
60	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	3,5777		15883,70	56827,57	48,5 15842,5
		Итого оплата труда:				9130,08	32664,95	
		Итого эксплуатация машин:				877,99	3141,20	
		Итого материалов:				29,99	107,29	
		Итого прямые затраты:				9680,82	34635,36	
		Накладные расходы	%	–		5026,31	17982,76	
		Сметная прибыль	%	8		1176,57	4209,45	
61	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	625,0500		3795,08	2372113,35	60,9 242490,8
		Итого оплата труда:				637,03	398178,65	
		Итого эксплуатация машин:				86,09	53812,03	
		Итого материалов:				2291,30	1432116,00	
		Итого прямые затраты:				2983,07	1864571,00	
		Накладные расходы	%	–		530,89	331830,22	
		Сметная прибыль	%	8		281,12	175712,10	
		ТИП ПОЛА "7х"(раздевалки, диспетчерская, охрана, гардероб учителей)						
62	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	87,4900		386,31	33798,62	60,9 11021,91
		Итого оплата труда:				206,86	18098,38	
		Итого эксплуатация машин:				19,67	1721,21	
		Итого прямые затраты:				217,17	19000,17	
		Накладные расходы	%	–		140,53	12294,85	
		Сметная прибыль	%	8		28,62	2503,60	
63	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	87,4900		101,00	8836,60	56,4 2650,47
		Итого оплата труда:				53,71	4699,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				7,57	662,63	
		Итого прямые затраты:				59,42	5198,76	
		Накладные расходы	%	–		34,10	2983,28	
		Сметная прибыль	%	8		7,48	654,56	
64	21-130810-0101 РСНБ РК 2015 прим в ценах 1 квартала 2017 года	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм /ЮтафолН-110/	1000м2	0,0980		87525,17	8576,49	
		Итого прямые затраты:	1000м2			77745,42	7618,18	
		Накладные расходы	%	–		3296,41	323,01	
		Сметная прибыль	%	8		6483,35	635,30	
65	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	87,4900		815,48	71346,71	60,9 13359,15
		Итого оплата труда:				250,73	21936,21	
		Итого эксплуатация машин:				18,35	1605,42	
		Итого материалов:				311,84	27282,85	
		Итого прямые затраты:				571,67	50015,53	
		Накладные расходы	%	–		183,41	16046,24	
		Сметная прибыль	%	8		60,41	5284,94	
66	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.40мм/	м2	87,4900		387,30	33884,64	60,9 961,95
		Итого оплата труда:				18,05	1579,55	
		Итого эксплуатация машин:				12,50	1093,98	
		Итого материалов:				308,58	26998,07	
		Итого прямые затраты:				333,03	29136,54	
		Накладные расходы	%	–		25,58	2238,12	
		Сметная прибыль	%	8		28,69	2509,97	
67	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,2695		15883,70	4280,17	48,5 1193,23
		Итого оплата труда:				9130,08	2460,28	
		Итого эксплуатация машин:				877,59	236,59	
		Итого материалов:				29,99	8,08	
		Итого прямые затраты:				9680,82	2608,68	
		Накладные расходы	%	–		5026,31	1354,44	
		Сметная прибыль	%	8		1176,57	317,05	
		ТИП ПОЛА "8х", (мастерские, процедурная, инструментальная)						
68	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	220,6900		815,48	179969,20	60,9 33697,92
		Итого оплата труда:				250,73	55333,20	
		Итого эксплуатация машин:				18,35	4049,62	
		Итого материалов:				311,84	68819,90	
		Итого прямые затраты:				571,67	126162,16	
		Накладные расходы	%	–		183,41	40475,98	
		Сметная прибыль	%	8		60,41	13331,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.30мм/	м2	220,6900		193,65	42736,32	60,9 1213,23
		Итого оплата труда:				9,03	1992,17	
		Итого эксплуатация машин:				6,25	1379,76	
		Итого материалов:				154,29	34050,78	
		Итого прямые затраты:				166,51	36747,88	
		Накладные расходы	%	--		12,79	2822,79	
		Сметная прибыль	%	8		14,34	3165,65	
70	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	220,6900		625,83	138114,87	60,9 30966,18
		Итого оплата труда:				230,40	50847,58	
		Итого эксплуатация машин:				26,28	5798,82	
		Итого материалов:				162,28	35812,54	
		Итого прямые затраты:				415,59	91716,23	
		Накладные расходы	%	--		163,89	36167,91	
		Сметная прибыль	%	8		46,36	10230,73	
71	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов /на растворе М-150/	м2	220,6900		3823,29	843762,04	60,9 109389,75
		Итого оплата труда:				813,91	179621,92	
		Итого эксплуатация машин:				48,38	10676,59	
		Итого материалов:				2060,14	454651,25	
		Итого прямые затраты:				2900,42	640093,32	
		Накладные расходы	%	--		639,67	141167,83	
		Сметная прибыль	%	8		283,21	62500,89	
		ТИП ПОЛА "6",(кабинеты информатики,иностранного языка, серверная, лаборантская)						
72	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	328,5000		386,31	126904,19	60,9 41384,13
		Итого оплата труда:				206,86	67954,24	
		Итого эксплуатация машин:				19,67	6462,66	
		Итого прямые затраты:				217,17	71340,24	
		Накладные расходы	%	--		140,53	46163,64	
		Сметная прибыль	%	8		28,62	9400,31	
73	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	328,5000		101,00	33178,91	56,4 9951,76
		Итого оплата труда:				53,71	17644,97	
		Итого эксплуатация машин:				7,57	2488,00	
		Итого прямые затраты:				59,42	19519,85	
		Накладные расходы	%	--		34,10	11201,36	
		Сметная прибыль	%	8		7,48	2457,70	
74	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	328,5000		815,48	267886,54	60,9 50159,8
		Итого оплата труда:				250,73	82364,20	
		Итого эксплуатация машин:				18,35	6027,91	
		Итого материалов:				311,84	102439,33	
		Итого прямые затраты:				571,67	187794,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	–		183,41	60249,04	
		Сметная прибыль	%	8		60,41	19843,45	
75	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.45мм/**	м2	328,5000		484,12	159033,94	60,9 4514,79
		Итого оплата труда:				22,57	7413,45	
		Итого эксплуатация машин:				15,63	5134,46	
		Итого материалов:				385,73	126712,58	
		Итого прямые затраты:				416,28	136749,26	
		Накладные расходы	%	–		31,98	10504,38	
		Сметная прибыль	%	8		35,86	11780,29	
76	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1т	0,3219		15883,70	5113,44	48,5 1425,54
		Итого оплата труда:				9130,08	2939,25	
		Итого эксплуатация машин:				877,99	282,65	
		Итого материалов:				29,99	9,65	
		Итого прямые затраты:				9680,82	3116,55	
		Накладные расходы	%	–		5026,31	1618,12	
		Сметная прибыль	%	8		1176,57	378,77	
		ТИП ПОЛА "4х"(Лестничные площадки 1-го этажа)						
77	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	м2	38,4600		815,48	31363,52	60,9 5872,59
		Итого оплата труда:				250,73	9643,00	
		Итого эксплуатация машин:				18,35	705,73	
		Итого материалов:				311,84	11993,35	
		Итого прямые затраты:				571,67	21986,48	
		Накладные расходы	%	–		183,41	7055,81	
		Сметная прибыль	%	8		60,41	2323,22	
78	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.40мм/**	м2	38,4600		387,30	14895,45	60,9 422,86
		Итого оплата труда:				18,05	694,36	
		Итого эксплуатация машин:				12,50	480,90	
		Итого материалов:				308,58	11868,17	
		Итого прямые затраты:				333,03	12808,22	
		Накладные расходы	%	–		25,58	983,86	
		Сметная прибыль	%	8		28,69	1103,37	
		ТИП ПОЛА "11"(Чердак)						
79	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	м2	1655,1100		101,00	167168,17	56,4 50140,83
		Итого оплата труда:				53,71	88902,18	
		Итого эксплуатация машин:				7,57	12535,49	
		Итого прямые затраты:				59,42	98348,56	
		Накладные расходы	%	–		34,10	56436,78	
		Сметная прибыль	%	8		7,48	12382,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1000м2	1,8537		87525,17	162247,44	
		Итого прямые затраты:	1000м2			77745,42	144118,49	
		Накладные расходы	%	--		3296,41	6110,62	
		Сметная прибыль	%	8		6483,35	12018,33	
81	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	1655,1100		386,31	639392,39	60,9 208509,25
		Итого оплата труда:				206,86	342379,72	
		Итого эксплуатация машин:				19,67	32561,40	
		Итого прямые затраты:				217,17	359439,70	
		Накладные расходы	%	--		140,53	232590,29	
		Сметная прибыль	%	8		28,62	47362,40	
82	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1655,1100		815,48	1349716,00	60,9 252724,45
		Итого оплата труда:				250,73	414982,68	
		Итого эксплуатация машин:				18,35	30370,93	
		Итого материалов:				311,84	516128,97	
		Итого прямые затраты:				571,67	946179,05	
		Накладные расходы	%	--		183,41	303557,96	
		Сметная прибыль	%	8		60,41	99978,96	
83	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.40мм/	м2	1655,1100		387,30	641019,57	60,9 18197,8
		Итого оплата труда:				18,05	29881,44	
		Итого эксплуатация машин:				12,50	20695,52	
		Итого материалов:				308,58	510741,59	
		Итого прямые затраты:				333,03	551196,52	
		Накладные расходы	%	--		25,58	42340,12	
		Сметная прибыль	%	8		28,69	47482,93	
84	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	2,1682		15883,70	34438,95	48,5 9600,96
		Итого оплата труда:				9130,08	19795,79	
		Итого эксплуатация машин:				877,99	1903,65	
		Итого материалов:				29,99	65,02	
		Итого прямые затраты:				9680,82	20989,91	
		Накладные расходы	%	--		5026,31	10898,01	
		Сметная прибыль	%	8		1176,57	2551,03	
				Внутренняя отделка				
		1 ЭТАЖ						
		Потолок						
85	11-150206-0103 РСНБ РК 2015	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных /Затирка/	м2	1503,6291		96,96	145791,44	54,8 37595,03
		Итого оплата труда:				45,63	68604,06	
		Итого эксплуатация машин:				1,50	2257,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**14,80**	**22248,71**	
		Итого прямые затраты:				**61,12**	**91906,20**	
		Накладные расходы	%	–		28,65	43085,88	
		Сметная прибыль	%	8		7,18	10799,37	
86	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм**	**м2**	**1214,8750**		**887,94**	**1078734,44**	**54,8 260529,17**
		Итого оплата труда:				**391,33**	**475418,19**	
		Итого эксплуатация машин:				**19,32**	**23467,89**	
		Итого материалов:				**179,54**	**218124,17**	
		Итого прямые затраты:				**574,27**	**697671,32**	
		Накладные расходы	%	–		247,89	301156,87	
		Сметная прибыль	%	8		65,77	79906,26	
87	**11-150108-1807 РСНБ РК 2015**	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**6,5900**		**305,62**	**2014,04**	**54,8 629,69**
		Итого оплата труда:				**174,37**	**1149,07**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,15**	**14,17**	
		Итого прямые затраты:				**175,92**	**1159,31**	
		Накладные расходы	%	–		107,06	705,54	
		Сметная прибыль	%	8		22,64	149,19	
88	**21-130816-2803 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм**	**шт.**	**46,1300**		**8,09**	**373,40**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7,19**	**331,67**	
		Накладные расходы	%	–		0,30	14,06	
		Сметная прибыль	%	8		0,60	27,66	
89	**11-150207-0102 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное толщиной 10 мм**	**м2 оштукатурки**	**6,5900**		**2535,48**	**16708,84**	**54,8 3664,77**
		Итого оплата труда:				**1014,80**	**6687,54**	
		Итого эксплуатация машин:				**22,44**	**147,86**	
		Итого материалов:				**669,45**	**4411,65**	
		Итого прямые затраты:				**1696,07**	**11177,08**	
		Накладные расходы	%	–		651,60	4294,07	
		Сметная прибыль	%	8		187,81	1237,69	
		Стены кирпичные						
90	**11-150108-1807 РСНБ РК 2015**	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**81,1900**		**305,62**	**24813,35**	**54,8 7757,88**
		Итого оплата труда:				**174,37**	**14156,71**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,15**	**174,55**	
		Итого прямые затраты:				**175,92**	**14282,92**	
		Накладные расходы	%	–		107,06	8692,41	
		Сметная прибыль	%	8		22,64	1838,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	21-130816-2803 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм	шт.	568,3300		8,09	4600,32	
		Итого прямые затраты:	шт.			7,19	4086,29	
		Накладные расходы	%	–		0,30	173,26	
		Сметная прибыль	%	8		0,60	340,76	
92	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатурки	122,5100		2778,69	340417,22	54,8 61282,17
		Итого оплата труда:				912,81	111828,77	
		Итого эксплуатация машин:				22,44	2748,69	
		Итого материалов:				1043,35	127821,07	
		Итого прямые затраты:				1967,99	241098,04	
		Накладные расходы	%	–		604,87	74103,09	
		Сметная прибыль	%	8		205,83	25216,09	
93	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1665,9300		1520,51	2533071,09	54,8 579262,59
		Итого оплата труда:				634,51	1057048,53	
		Итого эксплуатация машин:				52,20	86963,13	
		Итого материалов:				356,53	593954,04	
		Итого прямые затраты:				1002,91	1670772,13	
		Накладные расходы	%	–		404,98	674664,07	
		Сметная прибыль	%	8		112,63	187634,90	
94	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2	524,6600		1274,85	668865,08	54,8 156029
		Итого оплата труда:				542,68	284724,46	
		Итого эксплуатация машин:				49,20	25812,28	
		Итого материалов:				281,87	147884,02	
		Итого прямые затраты:				835,02	438099,47	
		Накладные расходы	%	–		345,40	181220,05	
		Сметная прибыль	%	8		94,43	49545,56	
95	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного	м2 поверхност	524,6600		4961,93	2603325,94	54,8 346327,01
		Итого оплата труда:				1204,56	631983,59	
		Итого эксплуатация машин:				16,49	8651,40	
		Итого материалов:				2538,44	1331819,61	
		Итого прямые затраты:				3747,40	1966112,53	
		Накладные расходы	%	–		846,98	444374,44	
		Сметная прибыль	%	8		367,55	192838,96	
96	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2	24,0000		1274,85	30596,50	54,8 7137,38
		Итого оплата труда:				542,68	13024,41	
		Итого эксплуатация машин:				49,20	1180,75	
		Итого материалов:				281,87	6764,79	
		Итого прямые затраты:				835,02	20040,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	–		345,40	8289,71	
		Сметная прибыль	%	8		94,43	2266,41	
		Ж/бетонные поверхности						
97	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	21,9700		305,62	6714,49	54,8 2099,28
		Итого оплата труда:				174,37	3830,80	
		Итого эксплуатация машин:				2,15	47,23	
		Итого прямые затраты:				175,92	3864,96	
		Накладные расходы	%	–		107,06	2352,16	
		Сметная прибыль	%	8		22,64	497,37	
98	21-130816-2803 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм**	шт.	153,7900		8,09	1244,84	
		Итого прямые затраты:	шт.			7,19	1105,75	
		Накладные расходы	%	–		0,30	46,88	
		Сметная прибыль	%	8		0,60	92,21	
99	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатури	29,1400		2778,69	80971,00	54,8 14576,46
		Итого оплата труда:				912,81	26599,38	
		Итого эксплуатация машин:				22,44	653,80	
		Итого материалов:				1043,35	30403,28	
		Итого прямые затраты:				1967,99	57347,13	
		Накладные расходы	%	–		604,87	17626,02	
		Сметная прибыль	%	8		205,83	5997,85	
100	11-150203-0501 РСНБ РК 2015	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен /Затирка/**	м2	363,9700		607,66	221170,53	54,8 55496,46
		Итого оплата труда:				278,24	101270,91	
		Итого эксплуатация машин:				3,41	1242,00	
		Итого материалов:				107,46	39110,82	
		Итого прямые затраты:				387,29	140961,26	
		Накладные расходы	%	–		175,36	63826,27	
		Сметная прибыль	%	8		45,01	16383,00	
101	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен /шпатлевка ветонитом**	м2	313,5900		706,25	221471,96	54,8 52228,61
		Итого оплата труда:				303,92	95307,68	
		Итого эксплуатация машин:				16,53	5183,22	
		Итого материалов:				153,98	48287,12	
		Итого прямые затраты:				460,78	144496,86	
		Накладные расходы	%	–		193,15	60569,77	
		Сметная прибыль	%	8		52,31	16405,33	
102	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих**	м2	100,7600		4961,93	499964,02	54,8 66511,47
		Итого оплата труда:				1204,56	121371,30	
		Итого эксплуатация машин:				16,49	1661,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**2538,44**	**255773,54**	
		Итого прямые затраты:				**3747,40**	**377588,34**	
		Накладные расходы	%	–		846,98	85341,30	
		Сметная прибыль	%	8		367,55	37034,37	
		Стены из газоблоков						
103	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**964,5800**		**1520,51**	**1466658,09**	**54,8 335395,31**
		Итого оплата труда:				**634,51**	**612035,24**	
		Итого эксплуатация машин:				**52,20**	**50351,99**	
		Итого материалов:				**356,53**	**343901,72**	
		Итого прямые затраты:				**1002,91**	**967383,61**	
		Накладные расходы	%	–		404,98	390633,14	
		Сметная прибыль	%	8		112,63	108641,34	
104	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**	**м2**	**135,7300**		**619,90**	**84139,16**	**54,8 22605,92**
		Итого оплата труда:				**303,92**	**41251,67**	
		Итого эксплуатация машин:				**16,53**	**2243,43**	
		Итого материалов:				**77,28**	**10489,73**	
		Итого прямые затраты:				**384,08**	**52131,84**	
		Накладные расходы	%	–		189,90	25774,80	
		Сметная прибыль	%	8		45,92	6232,53	
105	**11-150107-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного**	**м2 поверхност**	**159,8800**		**4961,93**	**793313,29**	**54,8 105536,47**
		Итого оплата труда:				**1204,56**	**192584,79**	
		Итого эксплуатация машин:				**16,49**	**2636,38**	
		Итого материалов:				**2538,44**	**405846,30**	
		Итого прямые затраты:				**3747,40**	**599134,81**	
		Накладные расходы	%	–		846,98	135414,53	
		Сметная прибыль	%	8		367,55	58763,95	
106	**11-150203-0501 РСНБ РК 2015**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен /Затирка/**	**м2**	**12,5500**		**607,66**	**7626,15**	**54,8 1913,57**
		Итого оплата труда:				**278,24**	**3491,91**	
		Итого эксплуатация машин:				**3,41**	**42,83**	
		Итого материалов:				**107,46**	**1348,57**	
		Итого прямые затраты:				**387,29**	**4860,47**	
		Накладные расходы	%	–		175,36	2200,78	
		Сметная прибыль	%	8		45,01	564,90	
		ЭТАЖ						
		Потолок						
107	**11-150206-0103 РСНБ РК 2015**	**Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных /Затирка/**	**м2**	**1600,6000**		**96,96**	**155193,71**	**54,8 40019,58**
		Итого оплата труда:				**45,63**	**73028,42**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,50**	**2403,21**	
		Итого материалов:				**14,80**	**23683,55**	
		Итого прямые затраты:				**61,12**	**97833,34**	
		Накладные расходы	%	–		28,65	45864,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		7,18	11495,83	
108	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм**	**м2**	**904,9300**		**887,94**	**803522,30**	**54,8 194061,66**
		Итого оплата труда:				**391,33**	**354127,12**	
		Итого эксплуатация машин:				**19,32**	**17480,64**	
		Итого материалов:				**179,54**	**162475,24**	
		Итого прямые затраты:				**574,27**	**519677,92**	
		Накладные расходы	%	–		247,89	224324,22	
		Сметная прибыль	%	8		65,77	59520,17	
		Стены кирпичные						
109	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**658,6300**		**1520,51**	**1001456,61**	**54,8 229013,06**
		Итого оплата труда:				**634,51**	**417907,04**	
		Итого эксплуатация машин:				**52,20**	**34381,11**	
		Итого материалов:				**356,53**	**234821,36**	
		Итого прямые затраты:				**1002,91**	**660544,35**	
		Накладные расходы	%	–		404,98	266730,29	
		Сметная прибыль	%	8		112,63	74181,97	
		Ж/бетонные поверхности						
110	11-150203-0501 РСНБ РК 2015	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен /затирка/**	**м2**	**529,3000**		**607,66**	**321635,20**	**54,8 80705,21**
		Итого оплата труда:				**278,24**	**147272,29**	
		Итого эксплуатация машин:				**3,41**	**1806,17**	
		Итого материалов:				**107,46**	**56876,55**	
		Итого прямые затраты:				**387,29**	**204991,61**	
		Накладные расходы	%	–		175,36	92818,76	
		Сметная прибыль	%	8		45,01	23824,83	
111	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**	**м2**	**260,1600**		**706,25**	**183737,19**	**54,8 43329,81**
		Итого оплата труда:				**303,92**	**79069,00**	
		Итого эксплуатация машин:				**16,53**	**4300,09**	
		Итого материалов:				**153,98**	**40059,88**	
		Итого прямые затраты:				**460,78**	**119877,24**	
		Накладные расходы	%	–		193,15	50249,79	
		Сметная прибыль	%	8		52,31	13610,16	
		Стены из газоблоков						
112	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**м2**	**1763,5900**		**1520,51**	**2681564,56**	**54,8 613220,07**
		Итого оплата труда:				**634,51**	**1119014,73**	
		Итого эксплуатация машин:				**52,20**	**92061,07**	
		Итого материалов:				**356,53**	**628772,76**	
		Итого прямые затраты:				**1002,91**	**1768716,00**	
		Накладные расходы	%	–		404,98	714214,16	
		Сметная прибыль	%	8		112,63	198634,41	
		ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ						
		Потолок						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
113	11-150206-0103 РСНБ РК 2015	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных /Затирка/	м2	1705,8600		96,96	165399,69	54,8 42651,38
		Итого оплата труда:				45,63	77830,98	
		Итого эксплуатация машин:				1,50	2561,26	
		Итого материалов:				14,80	25241,05	
		Итого прямые затраты:				61,12	104267,14	
		Накладные расходы	%	–		28,65	48880,72	
		Сметная прибыль	%	8		7,18	12251,83	
114	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	530,4900		1274,85	676297,48	54,8 157762,79
		Итого оплата труда:				542,68	287888,31	
		Итого эксплуатация машин:				49,20	26099,08	
		Итого материалов:				281,87	149527,30	
		Итого прямые затраты:				835,02	442967,61	
		Накладные расходы	%	–		345,40	183233,76	
		Сметная прибыль	%	8		94,43	50096,11	
		Ж/бетонные поверхности						
115	11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен /Затирка/	м2	129,9100		607,66	78941,30	54,8 19808,08
		Итого оплата труда:				278,24	36146,12	
		Итого эксплуатация машин:				3,41	443,30	
		Итого материалов:				107,46	13959,63	
		Итого прямые затраты:				387,29	50312,60	
		Накладные расходы	%	–		175,36	22781,19	
		Сметная прибыль	%	8		45,01	5847,50	
116	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	163,9500		305,62	50106,53	54,8 15665,77
		Итого оплата труда:				174,37	28587,17	
		Итого эксплуатация машин:				2,15	352,47	
		Итого прямые затраты:				175,92	28842,03	
		Накладные расходы	%	–		107,06	17552,80	
		Сметная прибыль	%	8		22,64	3711,59	
117	21-130816-2801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х70 мм	шт	1147,6500		5,74	6589,28	
		Итого прямые затраты:	шт			5,10	5853,02	
		Накладные расходы	%	–		0,22	248,17	
		Сметная прибыль	%	8		0,43	488,09	
118	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	163,9500		2778,69	455566,10	54,8 82011,36
		Итого оплата труда:				912,81	149655,76	
		Итого эксплуатация машин:				22,44	3678,46	
		Итого материалов:				1043,35	171057,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**1967,99**	**322651,40**	
		Накладные расходы	%	--		604,87	99169,06	
		Сметная прибыль	%	8		205,83	33745,64	
119	**11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню/1ЭТАЖ/**	**м2**	**51,4900**		**3437,84**	**177014,57**	**54,8 40512,56**
		Итого оплата труда:				**1435,77**	**73928,03**	
		Итого эксплуатация машин:				**28,12**	**1447,79**	
		Итого материалов:				**818,01**	**42119,44**	
		Итого прямые затраты:				**2266,91**	**116723,03**	
		Накладные расходы	%	--		916,28	47179,35	
		Сметная прибыль	%	8		254,66	13112,19	
120	**11-150203-0505 РСНБ РК 2015**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм оконных и**	**м2**	**51,4900**		**1000,44**	**51512,79**	**54,8 11125,69**
		Итого оплата труда:				**394,30**	**20302,35**	
		Итого эксплуатация машин:				**29,89**	**1538,90**	
		Итого материалов:				**272,73**	**14042,67**	
		Итого прямые затраты:				**672,58**	**34631,24**	
		Накладные расходы	%	--		253,75	13065,78	
		Сметная прибыль	%	8		74,11	3815,76	
				=НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА=				
121	**11-150213-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов**	**м2**	**1962,0900**		**4652,83**	**9129279,87**	**54,8 2269229,86**
		Итого оплата труда:				**2110,47**	**4140930,40**	
		Итого эксплуатация машин:				**146,43**	**287306,59**	
		Итого материалов:				**837,46**	**1643173,50**	
		Итого прямые затраты:				**2976,41**	**5839976,69**	
		Накладные расходы	%	--		1331,77	2613060,22	
		Сметная прибыль	%	8		344,65	676242,95	
122	**22-050101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006**	**кг**	**6867,3150**		**87,88**	**603495,00**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**78,06**	**536062,61**	
		Накладные расходы	%	--		3,31	22729,05	
		Сметная прибыль	%	8		6,51	44703,33	
123	**11-150402-0401 РСНБ РК 2015**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой**	**1962,0900**		**419,21**	**822529,12**	**54,8 79829,91**
		Итого оплата труда:				**74,24**	**145675,02**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,98**	**3881,27**	
		Итого материалов:				**256,36**	**503010,80**	
		Итого прямые затраты:				**331,68**	**650792,73**	
		Накладные расходы	%	--		56,47	110808,31	
		Сметная прибыль	%	8		31,05	60928,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
124	11-150108-1808 РСНБ РК 2015	**Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями**	м2	31,6500		828,81	26231,73	54,8 4524,72
		Итого оплата труда:				260,88	8256,79	
		Итого эксплуатация машин:				1,66	52,50	
		Итого материалов:				331,30	10485,52	
		Итого прямые затраты:				593,24	18775,97	
		Накладные расходы	%	--		174,18	5512,67	
		Сметная прибыль	%	8		61,39	1943,09	
125	21-060901-1601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Фасадные алюминиевые панели/Novelis/**	м2	31,6500		9953,90	315041,06	
		Итого прямые затраты:	м2			8841,69	279839,49	
		Накладные расходы	%	--		374,89	11865,19	
		Сметная прибыль	%	8		737,33	23336,37	
126	11-150213-0201 РСНБ РК 2015	**Установка цокольной планки при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек /цоколь/**	м	255,0000		668,04	170349,54	54,8 33293,44
		Итого оплата труда:				238,25	60754,45	
		Итого эксплуатация машин:				1,57	400,98	
		Итого материалов:				223,01	56866,41	
		Итого прямые затраты:				462,83	118021,85	
		Накладные расходы	%	--		155,72	39709,21	
		Сметная прибыль	%	8		49,48	12618,48	
127	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	м2 вертикальн	2778,0000		765,74	2127226,89	50,8 453396,82
		Итого оплата труда:				321,28	892513,42	
		Итого эксплуатация машин:				1,23	3416,21	
		Итого материалов:				195,04	541810,06	
		Итого прямые затраты:				516,97	1436141,29	
		Накладные расходы	%	--		192,05	533513,23	
		Сметная прибыль	%	8		56,72	157572,36	
		Откосы						
128	11-150213-0401 РСНБ РК 2015	**Обработка выступающих углов теплоизоляции при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов /в**	м	930,0000		787,72	732578,03	54,8 133975,47
		Итого оплата труда:				262,88	244480,78	
		Итого эксплуатация машин:				0,48	442,23	
		Итого материалов:				292,28	271823,89	
		Итого прямые затраты:				555,64	516746,89	
		Накладные расходы	%	--		173,73	161566,09	
		Сметная прибыль	%	8		58,35	54265,04	
129	22-050101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006**	кг	1395,0000		87,88	122591,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**кг**			**78,06**	**108893,70**	
		Накладные расходы	%	–		3,31	4617,09	
		Сметная прибыль	%	8		6,51	9080,86	
130	**11-150212-0304 РСНБ РК 2015**	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**	**м2**	**102,3300**		**979,66**	**100248,19**	**54,8 24228,91**
		Итого оплата труда:				**432,07**	**44213,34**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,58**	**263,69**	
		Итого материалов:				**199,90**	**20456,11**	
		Итого прямые затраты:				**633,42**	**64817,90**	
		Накладные расходы	%	–		273,67	28004,49	
		Сметная прибыль	%	8		72,57	7425,79	
131	**11-150402-0401 РСНБ РК 2015**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашивае**	**102,3300**		**419,21**	**42897,83**	**54,8 4163,41**
		Итого оплата труда:				**74,24**	**7597,47**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,98**	**202,42**	
		Итого материалов:				**256,36**	**26233,79**	
		Итого прямые затраты:				**331,68**	**33941,16**	
		Накладные расходы	%	–		56,47	5779,05	
		Сметная прибыль	%	8		31,05	3177,62	
132	**11-120101-0802 РСНБ РК 2015**	**Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, поиски, балконы и др./ без водосточных труб**	**м2**	**2432,0000**		**132,47**	**322166,94**	**56,4 49045,53**
		Итого оплата труда:				**35,76**	**86960,17**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,18**	**427,25**	
		Итого материалов:				**61,65**	**149936,11**	
		Итого прямые затраты:				**97,59**	**237123,62**	
		Накладные расходы	%	–		25,16	61179,11	
		Сметная прибыль	%	8		9,81	23864,22	
				РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
		Лифты						
133	**13-030501-0103 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44**	**лифт**	**1,0000**		**2204805,41**	**2204805,41**	**40,6 474112,63**
		Итого оплата труда:				**1167765,11**	**1167765,11**	
		Итого эксплуатация машин:				**362420,87**	**362420,87**	
		Итого материалов:				**55831,62**	**55831,62**	
		Итого прямые затраты:				**1484335,65**	**1484335,65**	
		Накладные расходы	%	–		557150,84	557150,84	
		Сметная прибыль	%	8		163318,92	163318,92	
134	**13-030501-0105 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования.**	**остановка**	**7,0000**		**-519581,49**	**-3637070,42**	**40,6 -765200,05**
		Итого оплата труда:				**-269247,03**	**-1884729,19**	
		Итого эксплуатация машин:				**-99984,86**	**-699894,00**	
		Итого материалов:				**-11666,39**	**-81664,70**	
		Итого прямые затраты:				**-352211,01**	**-2465477,04**	
		Накладные расходы	%	–		-128882,97	-902180,76	
		Сметная прибыль	%	8		-38487,52	-269412,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**193,33**	**36346,97**	
		Накладные расходы	%	–		57,96	10896,94	
		Сметная прибыль	%	8		20,10	3779,51	
373	**23-060902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0051**		**38965,32**	**198,72**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**34611,47**	**176,52**	
		Накладные расходы	%	–		1467,53	7,48	
		Сметная прибыль	%	8		2886,32	14,72	
374	**23-060144-0703 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0449**		**202932,62**	**9107,62**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**180257,65**	**8089,96**	
		Накладные расходы	%	–		7642,92	343,01	
		Сметная прибыль	%	8		15032,05	674,64	
375	**23-060144-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1622**		**245500,23**	**39815,23**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**218068,91**	**35366,42**	
		Накладные расходы	%	–		9246,12	1499,54	
		Сметная прибыль	%	8		18185,20	2949,28	
376	**23-060203-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кабели контрольные КВВГЭ 10х1,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,0082**		**591119,95**	**4823,54**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**525070,31**	**4284,57**	
		Накладные расходы	%	–		22262,98	181,67	
		Сметная прибыль	%	8		43786,66	357,30	
377	**13-080206-1701 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**188,0000**		**442,35**	**83161,94**	**42,8** **17525,82**
		Итого оплата труда:				**217,81**	**40948,18**	
		Итого эксплуатация машин:				**36,63**	**6886,34**	
		Итого материалов:				**54,31**	**10209,85**	
		Итого прямые затраты:				**299,70**	**56343,90**	
		Накладные расходы	%	–		109,88	20657,90	
		Сметная прибыль	%	8		32,77	6160,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
378	23-010101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**189,8800**		**326,83**	**62058,23**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**290,31**	**55124,06**	
		Накладные расходы	%	–		12,31	2337,26	
		Сметная прибыль	%	8		24,21	4596,91	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**4646984,50**	**833172,66**
		В том числе						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**4495881,84**	
	Материалы -		Тенге				**1204957,33**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**1946640,57**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**615423,06**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1059124,54**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**444400,51**	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**5999406,90**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2380,94**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1946640,57**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**62451,15**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**62451,15**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2647,93**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**5207,93**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**70307,00**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**88651,51**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**88651,51**	
		Накладные расходы -	Тенге				**3758,82**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**7392,83**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**99803,17**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**6169517,07**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2380,94**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1946640,57**	
		РАЗДЕЛ 8.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-15.Электроосвещение						
		=Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до 1000В=						
379	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**1,0000**		**3335,50**	**3335,50**	**42,8** **733,39**
		Итого оплата труда:				**1713,52**	**1713,52**	
		Итого эксплуатация машин:				**58,23**	**58,23**	
		Итого материалов:				**476,91**	**476,91**	
		Итого прямые затраты:				**2229,42**	**2229,41**	
		Накладные расходы	%	–		859,01	859,01	
		Сметная прибыль	%	8		247,07	247,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
380	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**18,0000**		**2373,44**	**42721,89**	**42,8 6261,5**
		Итого оплата труда:				**812,76**	**14629,68**	
		Итого эксплуатация машин:				**20,47**	**368,38**	
		Итого материалов:				**927,15**	**16688,73**	
		Итого прямые затраты:				**1760,38**	**31686,80**	
		Накладные расходы	%	--		437,25	7870,51	
		Сметная прибыль	%	8		175,81	3164,58	
381	**13-080305-0901 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**1,0000**		**3335,50**	**3335,50**	**42,8 733,39**
		Итого оплата труда:				**1713,52**	**1713,52**	
		Итого эксплуатация машин:				**58,23**	**58,23**	
		Итого материалов:				**476,91**	**476,91**	
		Итого прямые затраты:				**2229,42**	**2229,41**	
		Накладные расходы	%	--		859,01	859,01	
		Сметная прибыль	%	8		247,07	247,07	
382	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**17,0000**		**2373,44**	**40348,45**	**42,8 5913,64**
		Итого оплата труда:				**812,76**	**13816,92**	
		Итого эксплуатация машин:				**20,47**	**347,92**	
		Итого материалов:				**927,15**	**15761,58**	
		Итого прямые затраты:				**1760,38**	**29926,42**	
		Накладные расходы	%	--		437,25	7433,26	
		Сметная прибыль	%	8		175,81	2988,77	
383	**13-080305-0901 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**1,0000**		**3335,50**	**3335,50**	**42,8 733,39**
		Итого оплата труда:				**1713,52**	**1713,52**	
		Итого эксплуатация машин:				**58,23**	**58,23**	
		Итого материалов:				**476,91**	**476,91**	
		Итого прямые затраты:				**2229,42**	**2229,41**	
		Накладные расходы	%	--		859,01	859,01	
		Сметная прибыль	%	8		247,07	247,07	
384	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**9,0000**		**2373,44**	**21360,95**	**42,8 3130,75**
		Итого оплата труда:				**812,76**	**7314,84**	
		Итого эксплуатация машин:				**20,47**	**184,19**	
		Итого материалов:				**927,15**	**8344,37**	
		Итого прямые затраты:				**1760,38**	**15843,40**	
		Накладные расходы	%	--		437,25	3935,26	
		Сметная прибыль	%	8		175,81	1582,29	
385	**13-080305-0901 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**1,0000**		**3335,50**	**3335,50**	**42,8 733,39**
		Итого оплата труда:				**1713,52**	**1713,52**	
		Итого эксплуатация машин:				**58,23**	**58,23**	
		Итого материалов:				**476,91**	**476,91**	
		Итого прямые затраты:				**2229,42**	**2229,41**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		859,01	859,01	
		Сметная прибыль	%	8		247,07	247,07	
386	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	18,0000		2373,44	42721,89	42,8 6261,5
		Итого оплата труда:				812,76	14629,68	
		Итого эксплуатация машин:				20,47	368,38	
		Итого материалов:				927,15	16688,73	
		Итого прямые затраты:				1760,38	31686,80	
		Накладные расходы	%	--		437,25	7870,51	
		Сметная прибыль	%	8		175,81	3164,58	
387	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1,0000		3335,50	3335,50	42,8 733,39
		Итого оплата труда:				1713,52	1713,52	
		Итого эксплуатация машин:				58,23	58,23	
		Итого материалов:				476,91	476,91	
		Итого прямые затраты:				2229,42	2229,41	
		Накладные расходы	%	--		859,01	859,01	
		Сметная прибыль	%	8		247,07	247,07	
388	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	26,0000		2373,44	61709,40	42,8 9044,39
		Итого оплата труда:				812,76	21131,76	
		Итого эксплуатация машин:				20,47	532,11	
		Итого материалов:				927,15	24105,95	
		Итого прямые затраты:				1760,38	45769,82	
		Накладные расходы	%	--		437,25	11368,52	
		Сметная прибыль	%	8		175,81	4571,07	
389	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1,0000		3335,50	3335,50	42,8 733,39
		Итого оплата труда:				1713,52	1713,52	
		Итого эксплуатация машин:				58,23	58,23	
		Итого материалов:				476,91	476,91	
		Итого прямые затраты:				2229,42	2229,41	
		Накладные расходы	%	--		859,01	859,01	
		Сметная прибыль	%	8		247,07	247,07	
390	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5,0000		2373,44	11867,19	42,8 1739,31
		Итого оплата труда:				812,76	4063,80	
		Итого эксплуатация машин:				20,47	102,33	
		Итого материалов:				927,15	4635,76	
		Итого прямые затраты:				1760,38	8801,89	
		Накладные расходы	%	--		437,25	2186,25	
		Сметная прибыль	%	8		175,81	879,05	
391	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1,0000		3335,50	3335,50	42,8 733,39
		Итого оплата труда:				1713,52	1713,52	
		Итого эксплуатация машин:				58,23	58,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**476,91**	**476,91**	
		Итого прямые затраты:				**2229,42**	**2229,41**	
		Накладные расходы	%	--		859,01	859,01	
		Сметная прибыль	%	8		247,07	247,07	
392	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**8,0000**		**2373,44**	**18987,51**	**42,8 2782,89**
		Итого оплата труда:				**812,76**	**6502,08**	
		Итого эксплуатация машин:				**20,47**	**163,73**	
		Итого материалов:				**927,15**	**7417,21**	
		Итого прямые затраты:				**1760,38**	**14083,02**	
		Накладные расходы	%	--		437,25	3498,00	
		Сметная прибыль	%	8		175,81	1406,48	
393	**13-080305-0901 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**1,0000**		**3335,50**	**3335,50**	**42,8 733,39**
		Итого оплата труда:				**1713,52**	**1713,52**	
		Итого эксплуатация машин:				**58,23**	**58,23**	
		Итого материалов:				**476,91**	**476,91**	
		Итого прямые затраты:				**2229,42**	**2229,41**	
		Накладные расходы	%	--		859,01	859,01	
		Сметная прибыль	%	8		247,07	247,07	
394	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4,0000**		**2373,44**	**9493,75**	**42,8 1391,45**
		Итого оплата труда:				**812,76**	**3251,04**	
		Итого эксплуатация машин:				**20,47**	**81,86**	
		Итого материалов:				**927,15**	**3708,61**	
		Итого прямые затраты:				**1760,38**	**7041,51**	
		Накладные расходы	%	--		437,25	1749,00	
		Сметная прибыль	%	8		175,81	703,24	
		=Оборудование светотехническое=						
395	**13-080305-0401 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**21,0000**		**1833,11**	**38495,21**	**42,8 8116,09**
		Итого оплата труда:				**902,99**	**18962,82**	
		Итого эксплуатация машин:				**404,19**	**8488,06**	
		Итого материалов:				**193,78**	**4069,39**	
		Итого прямые затраты:				**1241,80**	**26077,81**	
		Накладные расходы	%	--		455,52	9565,91	
		Сметная прибыль	%	8		135,79	2851,50	
396	**13-080305-0402 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**7,0000**		**2389,28**	**16724,94**	**42,8 3592,02**
		Итого оплата труда:				**1198,94**	**8392,56**	
		Итого эксплуатация машин:				**576,71**	**4036,99**	
		Итого материалов:				**193,78**	**1356,46**	
		Итого прямые затраты:				**1609,16**	**11264,13**	
		Накладные расходы	%	--		603,13	4221,92	
		Сметная прибыль	%	8		176,98	1238,88	
		=КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ=						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кабели силовые						
397	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**995,0000**		**692,11**	**688646,96**	**42,8 73466,22**
		Итого оплата труда:				**172,51**	**171650,04**	
		Итого эксплуатация машин:				**250,94**	**249684,33**	
		Итого материалов:				**191,36**	**190406,23**	
		Итого прямые затраты:				**540,94**	**538233,78**	
		Накладные расходы	%	--		99,90	99402,30	
		Сметная прибыль	%	8		51,27	51010,89	
398	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**3270,7333**		**271,40**	**887680,75**	**42,8 156147,49**
		Итого оплата труда:				**111,54**	**364830,58**	
		Итого эксплуатация машин:				**87,91**	**287525,20**	
		Итого материалов:				**23,23**	**75977,30**	
		Итого прямые затраты:				**193,33**	**632346,96**	
		Накладные расходы	%	--		57,96	189579,65	
		Сметная прибыль	%	8		20,10	65754,13	
				=Электромонтажные устройства и изделия заводов НПО "Электромонтаж"=				
399	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**1526,51**	**6106,03**	**42,8 1516,2**
		Итого оплата труда:				**885,63**	**3542,52**	
		Итого эксплуатация машин:				**112,59**	**450,37**	
		Итого материалов:				**17,16**	**68,63**	
		Итого прямые затраты:				**976,89**	**3907,56**	
		Накладные расходы	%	--		436,54	1746,17	
		Сметная прибыль	%	8		113,07	452,30	
400	23-070203-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа НЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**4,0000**		**7682,24**	**30728,94**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6823,85**	**27295,40**	
		Накладные расходы	%	--		289,33	1157,32	
		Сметная прибыль	%	8		569,05	2276,22	
401	23-080306-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-216, степень защиты IP44**	**шт.**	**440,0000**		**104,64**	**46042,64**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**92,95**	**40898,00**	
		Накладные расходы	%	--		3,94	1734,08	
		Сметная прибыль	%	8		7,75	3410,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
402	23-080306-0106 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44**	**шт.**	**126,0000**		**104,64**	**13184,94**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**92,95**	**11711,70**	
		Накладные расходы	%	--		3,94	496,58	
		Сметная прибыль	%	8		7,75	976,66	
403	23-080306-0106 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	**Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44**	**шт.**	**320,0000**		**104,64**	**33485,56**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**92,95**	**29744,00**	
		Накладные расходы	%	--		3,94	1261,15	
		Сметная прибыль	%	8		7,75	2480,41	
		=Трубы пластмассовые=						
404	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**2700,0000**		**427,56**	**1154406,13**	**42,8** **206579,37**
		Итого оплата труда:				**178,76**	**482662,07**	
		Итого эксплуатация машин:				**10,90**	**29419,86**	
		Итого материалов:				**115,73**	**312471,30**	
		Итого прямые затраты:				**303,27**	**818837,52**	
		Накладные расходы	%	--		92,61	250057,04	
		Сметная прибыль	%	8		31,67	85511,56	
		=Трубы стальные=						
405	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**410,0000**		**442,35**	**181363,81**	**42,8** **38221,2**
		Итого оплата труда:				**217,81**	**89391,88**	
		Итого эксплуатация машин:				**36,63**	**15018,09**	
		Итого материалов:				**54,31**	**22266,16**	
		Итого прямые затраты:				**299,70**	**122877,66**	
		Накладные расходы	%	--		109,88	45051,80	
		Сметная прибыль	%	8		32,77	13434,36	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**2465869,49**	**530031,14**
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2465869,49**	
Материалы -			Тенге				**707781,70**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1238390,47**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**109649,10**	
		Накладные расходы -	Тенге				**657057,31**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**249834,14**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**3372760,94**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1524,89**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1238390,47**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**3372760,94**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1524,89	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1238390,47	
		РАЗДЕЛ 9.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1-1.Наружная кабельная линия КЛ-0,4кв.						
		Земляные работы						
406	11-010101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	185,8860		56,58	10517,20	59,1 1536,97
		Итого оплата труда:				13,99	2600,63	
		Итого эксплуатация машин:				41,99	7805,07	
		Итого прямые затраты:				41,99	7805,07	
		Накладные расходы	%	8		10,40	1933,07	
		Сметная прибыль	%	8		4,19	779,05	
407	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с	м3 грунта	20,6540		2369,21	48933,69	59,1 16146,08
		Итого оплата труда:				1322,74	27319,93	
		Итого прямые затраты:				1322,74	27319,93	
		Накладные расходы	%	8		870,97	17989,04	
		Сметная прибыль	%	8		175,50	3624,72	
408	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа	м3 грунта	165,2320		30,84	5096,25	59,1 656,74
		Итого оплата труда:				6,73	1111,24	
		Итого эксплуатация машин:				23,42	3870,07	
		Итого прямые затраты:				23,42	3870,07	
		Накладные расходы	%	8		5,14	848,68	
		Сметная прибыль	%	8		2,28	377,50	
409	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	41,3080		1132,86	46796,09	59,1 15440,76
		Итого оплата труда:				632,48	26126,50	
		Итого прямые затраты:				632,48	26126,50	
		Накладные расходы	%	8		416,46	17203,21	
		Сметная прибыль	%	8		83,92	3466,38	
410	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненно	165,2320		188,98	31225,65	59,1 8581,15
		Итого оплата труда:				87,87	14519,71	
		Итого эксплуатация машин:				49,63	8200,91	
		Итого прямые затраты:				115,93	19155,46	
		Накладные расходы	%	8		59,05	9757,18	
		Сметная прибыль	%	8		14,00	2313,01	
		Монтажные работы						
411	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	612,5000		434,58	266177,31	42,8 38103,44
		Итого оплата труда:				145,35	89026,72	
		Итого эксплуатация машин:				274,49	168124,77	
		Итого прямые затраты:				323,81	198332,17	
		Накладные расходы	%	8		78,58	48128,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		32,19	19716,84	
412	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**274,5000**		**128,24**	**35203,25**	**42,8 5164,62**
		Итого оплата труда:				**43,96**	**12066,87**	
		Итого эксплуатация машин:				**78,66**	**21592,53**	
		Итого прямые затраты:				**95,10**	**26105,14**	
		Накладные расходы	%	--		23,64	6490,46	
		Сметная прибыль	%	8		9,50	2607,65	
413	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**5,0000**		**381,17**	**1905,87**	**42,8 280,16**
		Итого оплата труда:				**130,92**	**654,58**	
		Итого эксплуатация машин:				**233,23**	**1166,17**	
		Итого прямые затраты:				**282,55**	**1412,76**	
		Накладные расходы	%	--		70,39	351,94	
		Сметная прибыль	%	8		28,24	141,18	
414	13-080201-0402 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель (4 кабеля)**	**м кабеля**	**5,0000**		**881,97**	**4409,83**	**42,8 629,51**
		Итого оплата труда:				**294,16**	**1470,82**	
		Итого эксплуатация машин:				**558,88**	**2794,40**	
		Итого прямые затраты:				**657,52**	**3287,58**	
		Накладные расходы	%	--		159,12	795,59	
		Сметная прибыль	%	8		65,33	326,65	
415	13-080201-0204 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**172,0000**		**522,23**	**89823,03**	**42,8 15887,79**
		Итого оплата труда:				**215,82**	**37121,01**	
		Итого эксплуатация машин:				**200,64**	**34509,39**	
		Итого материалов:				**22,91**	**3941,16**	
		Итого прямые затраты:				**371,50**	**63898,73**	
		Накладные расходы	%	--		112,04	19270,74	
		Сметная прибыль	%	8		38,68	6653,56	
416	13-080201-0904 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**134,0000**		**641,98**	**86024,72**	**42,8 15793,74**
		Итого оплата труда:				**275,38**	**36901,27**	
		Итого эксплуатация машин:				**231,88**	**31071,58**	
		Итого материалов:				**23,23**	**3112,74**	
		Итого прямые затраты:				**452,38**	**60618,88**	
		Накладные расходы	%	--		142,04	19033,64	
		Сметная прибыль	%	8		47,55	6372,20	
417	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр**	**0,1360**		**176795,89**	**24044,24**	**62,1 8108,96**
		Итого оплата труда:				**96014,03**	**13057,91**	
		Итого материалов:				**1402,60**	**190,75**	
		Итого прямые затраты:				**97416,63**	**13248,66**	
		Накладные расходы	%	--		66283,27	9014,52	
		Сметная прибыль	%	8		13095,99	1781,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
418	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**2,0000**		**271,40**	**542,80**	**42,8** 95,48
		Итого оплата труда:				**111,54**	**223,09**	
		Итого эксплуатация машин:				**87,91**	**175,82**	
		Итого материалов:				**23,23**	**46,46**	
		Итого прямые затраты:				**193,33**	**386,67**	
		Накладные расходы	%	30		57,96	115,92	
		Сметная прибыль	%	8		20,10	40,21	
419	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**88,0000**		**290,52**	**25565,59**	**42,8** 4571,11
		Итого оплата труда:				**121,37**	**10680,15**	
		Итого эксплуатация машин:				**92,78**	**8164,81**	
		Итого материалов:				**22,91**	**2016,41**	
		Итого прямые затраты:				**206,11**	**18137,88**	
		Накладные расходы	%	30		62,89	5533,97	
		Сметная прибыль	%	8		21,52	1893,75	
420	13-080201-2502 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**25361,04**	**101444,14**	**42,8** 13988,2
		Итого оплата труда:				**8170,68**	**32682,71**	
		Итого эксплуатация машин:				**14853,10**	**59412,38**	
		Итого материалов:				**67,29**	**269,15**	
		Итого прямые затраты:				**19030,23**	**76120,93**	
		Накладные расходы	%	30		4452,21	17808,83	
		Сметная прибыль	%	8		1878,60	7514,38	
421	13-080201-1814 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35**	**шт.**	**6,0000**		**1513,80**	**9082,77**	**42,8** 2160,24
		Итого оплата труда:				**841,21**	**5047,29**	
		Итого эксплуатация машин:				**55,01**	**330,05**	
		Итого материалов:				**107,63**	**645,79**	
		Итого прямые затраты:				**984,61**	**5907,65**	
		Накладные расходы	%	30		417,05	2502,32	
		Сметная прибыль	%	8		112,13	672,80	
422	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,0000**		**1262,24**	**1262,24**	**42,8** 323,68
		Итого оплата труда:				**756,26**	**756,26**	
		Итого эксплуатация машин:				**55,01**	**55,01**	
		Итого материалов:				**5,50**	**5,50**	
		Итого прямые затраты:				**797,52**	**797,52**	
		Накладные расходы	%	30		371,22	371,22	
		Сметная прибыль	%	8		93,50	93,50	
423	23-070501-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	**шт.**	**1,0000**		**19686,69**	**19686,69**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**17486,97**	**17486,97**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		741,45	741,45	
		Сметная прибыль	%	8		1458,27	1458,27	
				Материалы				
424	**ТОО"МИНИМАКС-АКТОБЕ",КАЗАХСТАН**	**Муфта концевая эпоксидная 4КНТп-1-70-120 ЭРГ**	**шт**	**4,0000**		**13728,57**	**54914,28**	
		Итого прямые затраты:				**12194,59**	**48778,35**	
		Накладные расходы	%	--		517,05	2068,20	
		Сметная прибыль	%	8		1016,93	4067,72	
425	**23-060137-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0816**		**480474,11**	**39206,69**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**426787,64**	**34825,87**	
		Накладные расходы	%	--		18095,80	1476,62	
		Сметная прибыль	%	8		35590,67	2904,20	
426	**23-010501-0804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**138,7200**		**650,71**	**90266,18**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**578,00**	**80180,16**	
		Накладные расходы	%	--		24,51	3399,64	
		Сметная прибыль	%	8		48,20	6686,38	
427	**23-060133-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0153**		**435299,41**	**6660,08**	
		Итого прямые затраты:	**км**			**386660,60**	**5915,91**	
		Накладные расходы	%	--		16394,41	250,83	
		Сметная прибыль	%	8		32244,40	493,34	
428	**21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,0840**		**43656,45**	**3667,14**	
		Итого прямые затраты:	**1000 шт.**			**38778,43**	**3257,39**	
		Накладные расходы	%	--		1644,21	138,11	
		Сметная прибыль	%	8		3233,81	271,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
429	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	**м3**	**45,8700**		**1718,18**	**78813,09**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1526,20**	**70006,79**	
		Накладные расходы	%	–		64,71	2968,29	
		Сметная прибыль	%	8		127,27	5838,01	
430	**ТОО"НПО Протэкт", Казахстан**	**Сигнальная лента "Осторожно кабель" ЛСЭ-300**	**м**	**300,0000**		**93,47**	**28041,33**	
		Итого прямые затраты:				**83,03**	**24908,10**	
		Накладные расходы	%	–		3,52	1056,10	
		Сметная прибыль	%	8		6,92	2077,14	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**837891,15**	**147468,63**
В том числе								
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**586921,11**	
Материалы -			Тенге				**10037,21**	
Всего заработная плата -			Тенге				**226630,77**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**131915,19**	
		Накладные расходы -	Тенге				**125996,14**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**57033,38**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**769950,63**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**261,50**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**226630,77**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**170789,88**	
Материалы -			Тенге				**190,75**	
Всего заработная плата -			Тенге				**84735,92**	
Местные материалы -			Тенге				**73264,18**	
		Накладные расходы -	Тенге				**59852,11**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**18451,36**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**249093,35**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**122,35**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**84735,92**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**80180,16**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**80180,16**	
		Накладные расходы -	Тенге				**3399,64**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**6686,38**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**90266,18**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**1109310,17**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**383,85**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**311366,69**	

РАЗДЕЛ 10.Локальная смета №5-1-1.Внеплощадочные электрослаботочные сети

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9
431	11-010101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	78,8480		56,58	4461,12	59,1 651,94
		Итого оплата труда:				13,99	1103,12	
		Итого эксплуатация машин:				41,99	3310,71	
		Итого прямые затраты:				41,99	3310,71	
		Накладные расходы	%	–		10,40	819,96	
		Сметная прибыль	%	8		4,19	330,45	
432	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с	м3 грунта	19,7120		2369,21	46701,89	59,1 15409,68
		Итого оплата труда:				1322,74	26073,91	
		Итого прямые затраты:				1322,74	26073,91	
		Накладные расходы	%	–		870,97	17168,58	
		Сметная прибыль	%	8		175,50	3459,40	
433	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	7,2320		124,81	902,62	59,1 150,54
		Итого оплата труда:				35,22	254,73	
		Итого эксплуатация машин:				82,39	595,83	
		Итого прямые затраты:				90,05	651,22	
		Накладные расходы	%	–		25,52	184,54	
		Сметная прибыль	%	8		9,25	66,86	
434	11-010205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах , глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам	м3 грунта	1,8080		2867,67	5184,75	59,1 1710,75
		Итого оплата труда:				1601,03	2894,67	
		Итого прямые затраты:				1601,03	2894,67	
		Накладные расходы	%	–		1054,21	1906,02	
		Сметная прибыль	%	8		212,42	384,06	
435	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа	м3 грунта	80,8480		30,84	2493,59	59,1 321,34
		Итого оплата труда:				6,73	543,73	
		Итого эксплуатация машин:				23,42	1893,63	
		Итого прямые затраты:				23,42	1893,63	
		Накладные расходы	%	–		5,14	415,26	
		Сметная прибыль	%	8		2,28	184,71	
436	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	20,2120		1132,86	22897,32	59,1 7555,16
		Итого оплата труда:				632,48	12783,69	
		Итого прямые затраты:				632,48	12783,69	
		Накладные расходы	%	–		416,46	8417,53	
		Сметная прибыль	%	8		83,92	1696,10	
437	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 1 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненно	80,8480		225,45	18227,03	59,1 5011,09
		Итого оплата труда:				104,88	8479,00	
		Итого эксплуатация машин:				59,09	4777,03	
		Итого прямые затраты:				138,28	11179,32	
		Накладные расходы	%	–		70,47	5697,56	
		Сметная прибыль	%	8		16,70	1350,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Монтажные работы				
438	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	308,0000		434,58	133849,16	42,8 19160,59
		Итого оплата труда:				145,35	44767,72	
		Итого эксплуатация машин:				274,49	84542,74	
		Итого прямые затраты:				323,81	99732,75	
		Накладные расходы	%	–		78,58	24201,66	
		Сметная прибыль	%	8		32,19	9914,75	
439	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр	0,3080		176795,89	54453,13	62,1 18364,41
		Итого оплата труда:				96014,03	29572,32	
		Итого материалов:				1402,60	432,00	
		Итого прямые затраты:				97416,63	30004,32	
		Накладные расходы	%	–		66283,27	20415,25	
		Сметная прибыль	%	8		13095,99	4033,57	
440	13-100902-0101 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации	км	0,3250		210668,11	68467,14	42,8 12804,96
		Итого оплата труда:				92055,81	29918,14	
		Итого эксплуатация машин:				34989,93	11371,73	
		Итого материалов:				29741,28	9665,92	
		Итого прямые затраты:				147728,92	48011,90	
		Накладные расходы	%	–		47334,15	15383,60	
		Сметная прибыль	%	8		15605,05	5071,64	
441	13-100902-0101 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации (Прокладка ОК в существующей канализации в полиэтиленовой трубе по	км	0,0750		210668,11	15800,11	42,8 2954,99
		Итого оплата труда:				92055,81	6904,19	
		Итого эксплуатация машин:				34989,93	2624,24	
		Итого материалов:				29741,28	2230,60	
		Итого прямые затраты:				147728,92	11079,67	
		Накладные расходы	%	–		47334,15	3550,06	
		Сметная прибыль	%	8		15605,05	1170,38	
442	11-340201-0504 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	4,0000		13509,05	54036,20	62,1 15081,64
		Итого оплата труда:				6071,51	24286,06	
		Итого эксплуатация машин:				1812,40	7249,61	
		Итого материалов:				995,75	3983,00	
		Итого прямые затраты:				8229,19	32916,75	
		Накладные расходы	%	–		4279,19	17116,77	
		Сметная прибыль	%	8		1000,67	4002,68	
443	13-100902-0701 РСНБ РК 2015	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства	пара	10,0000		172,76	1727,56	42,8 457,34
		Итого оплата труда:				106,86	1068,56	
		Итого материалов:				0,86	8,62	
		Итого прямые затраты:				107,72	1077,18	
		Накладные расходы	%	–		52,24	522,41	
		Сметная прибыль	%	8		12,80	127,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Материалы				
444	23-060401-0141 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,4080		246838,37	100710,06	
		Итого прямые затраты:	км			219257,53	89457,07	
		Накладные расходы	%	--		9296,52	3792,98	
		Сметная прибыль	%	8		18284,32	7460,00	
445	21-040301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92(ККС-2-4шт)	м3	2,8000		59942,33	167838,53	
		Итого прямые затраты:	м3			53244,59	149084,85	
		Накладные расходы	%	--		2257,57	6321,20	
		Сметная прибыль	%	8		4440,17	12432,48	
446	24-040207-2303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, ККП-60	шт.	16,0000		1092,04	17472,65	
		Итого прямые затраты:	шт.			970,02	15520,32	
		Накладные расходы	%	--		41,13	658,06	
		Сметная прибыль	%	8		80,89	1294,27	
447	24-040207-1202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0800		34449,24	2755,94	
		Итого прямые затраты:	100 шт.			30600,00	2448,00	
		Накладные расходы	%	--		1297,44	103,80	
		Сметная прибыль	%	8		2551,80	204,14	
448	23-030101-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х	комплект	4,0000		22316,87	89267,47	
		Итого прямые затраты:	комплект			19823,26	79293,04	
		Накладные расходы	%	--		840,51	3362,02	
		Сметная прибыль	%	8		1653,10	6612,41	
449	23-010501-0804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	314,1600		650,71	204426,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**м**			**578,00**	**181584,48**	
		Накладные расходы	%	--		24,51	7699,18	
		Сметная прибыль	%	8		48,20	15142,69	
450	**ТОО"НПО Протект", Казахстан**	**Сигнальная лента "Связь" с логотипом "Не копать,ниже кабель" ЛСС-50**	**м**	**500,0000**		**16,55**	**8276,09**	
		Итого прямые затраты:				**14,70**	**7351,35**	
		Накладные расходы	%	--		0,62	311,70	
		Сметная прибыль	%	8		1,23	613,04	
451	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	**м3**	**12,3200**		**1718,18**	**21168,02**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1526,20**	**18802,78**	
		Накладные расходы	%	--		64,71	797,24	
		Сметная прибыль	%	8		127,27	1568,00	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**825151,62**	**99634,43**
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**256709,92**	
Материалы -			Тенге				**11905,14**	
Всего заработная плата -			Тенге				**82658,61**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**96808,42**	
		Накладные расходы -	Тенге				**47762,41**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**24357,79**	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**328830,11**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**100,53**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**82658,61**	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**307564,18**	
Материалы -			Тенге				**4415,00**	
Всего заработная плата -			Тенге				**105991,22**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**17968,32**	
Местные материалы -			Тенге				**167887,64**	
		Накладные расходы -	Тенге				**80021,76**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**31006,88**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**418597,82**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**145,96**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**105991,22**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**260877,52**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**260877,52**	
		Накладные расходы -	Тенге				**11061,21**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**21755,10**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**293693,83**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**1041116,76**	
ИТОГО по смете:			Тенге				**98847624,38**	

ИТОГО по ОБЪЕКТУ: **98847624,38**

в т.ч. Стоимость оборудования **5182861,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Временные здания и сооружения 1,5%					1404971	
		ИТОГО :					100252596	
		Производство работ в зимнее время 2,08%					1977450	
		ИТОГО:					102230046	
		В ЦЕНАХ 2018г К=1,06					102870016	
		ИТОГО:					108052877	
		НДС 12%					12966345	
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:					121019222	

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АктобеСтройЭксперт"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Равен по смете прежн