Форма по приложению 4-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : ТОО "Техоснастка-Ремсервис"
Субподрядчик : ТОО "Нұр-Каз-Даму"
Наименование строительства и его адрес: Строительство автовокзала на левом берегу реки Сырдарья г. Кызылорда.Громкоговорящая связь, система проводникового радиовещанияи охранно-пожарная сигнализация система

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за апрель 2024 (месяц, год) **№1**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№2/23	от 09 ноября 2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство автовокзала на левом берегу реки Сырдарья г. Кызылорда.Громкоговорящая связь, система проводникового радиовещанияи охранно-пожарная сигнализация система	**20 000 000**	**17 857 143**							**2 142 857**	**20 000 000**
	Итого за стройку										
	В том числе за АПРЕЛЬ	**20 000 000**	**17 857 143**								
										2 142 857	**20 000 000**
	Итого к оплате	20 000 000	17 857 143								
										2 142 857	**20 000 000**

Подрядчик **Директор ТОО "Техоснастка-Ремсервис"** **Ли И.Г**
М.П. (наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Субподрядчик **Директор ТОО "Нұр-Каз-Даму"** **Нысанбаев Д.У**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №189

Подрядчик : ТОО "Техоснастка-Ремсервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Нур-Каз-Даму"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство автовокзала на левом берегу реки Сырдарья города Кызылорда.громкоговорящая связь, система проводникового радиовещанияи охранно-пожарная сигнализация система
(наименование, адрес)

Объект : Строительство автовокзала на левом берегу реки Сырдарья города Кызылорда.громкоговорящая связь, система проводникового радиовещанияи охранно-пожарная сигнализация система
(наименование)

Договор подряда (контракт) №2/23 от 09 ноября 2023г

Акт выполненных работ №1

за Апрель 2024 (месяц, год) на Слабые токи

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Громкоговорящая связь									
1	1	6125-0202-0207 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого усилителя дуплексного или абонентского	шт.	1	67260,00 60700,00	6056,00 1280,00	67260,00 60700,00	6056,00 1280,00	504,00		67260,00
2	2	6125-0411-0207 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки	шт.	7	8083,00 7776,00	0,00 0,00	56581,00 54432,00	0,00 0,00	2149,00		56581,00
3	3	248-202-0401 *СпрСН 03.2023*	Усилитель ITC T-120D, мощность 120W	шт.	1	135147,00		135147,00		135147,00		135147,00
4	4	248-202-0301 *СпрСН 03.2023*	Громкоговоритель рупорный ITC T-710E	шт.	7	7518,00		52626,00		52626,00		52626,00
5	5	ПРАЙС	Микрофон МД80	шт	7	13046,87		91328,00		91328,00		91328,00
6	6	1308-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	100	792,00 767,00	3,00 0,00	79200,00 76700,00	300,00 0,00	2200,00		79200,00
7	7	243-907-0103 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	100	99,00		9900,00		9900,00		9900,00
8	8	6124-0201-0801 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	150	849,00 478,00	322,00 80,00	127350,00 71700,00	48300,00 12000,00	7350,00		127350,00
9	9	243-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУГНП 2х0,5 мм2	км	0,03	93831,00		2815,00		2815,00		2815,00
10	10	243-301-0704 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,15	210518,00		31578,00		31578,00		31578,00
			Итого по разделу 1: Громкоговорящая связь					653785,00	54656,00	335597,00	0,00	653785,00
								263532,00	13280,00	0,00	0,00	
			Раздел 2: Система проводникового радиовещания									
11	11	6125-0202-0207 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого усилителя дуплексного или абонентского	шт.	1	67260,00 60700,00	6056,00 1280,00	67260,00 60700,00	6056,00 1280,00	504,00		67260,00
12	12	6125-0411-0207 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки	шт.	14	8083,00 7776,00	0,00 0,00	113162,00 108864,00	0,00 0,00	4298,00		113162,00
13	13	6125-0411-0109 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования радиотрансляционных узлов, аппаратуры настенной	шт.	10	34357,00 33852,00	0,00 0,00	343570,00 338520,00	0,00 0,00	5050,00		343570,00

14	14	6124-0302-1101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, контроллера кулачкового, постоянный или переменный ток до 63 А	шт.	1	116884,00 18512,00	226,00 57,00	116884,00 18512,00	226,00 57,00	98146,00		116884,00
15	15	ПРАЙС	Усилитель мощности LBB4428	шт	1	592481,32		592481,00		592481,00		592481,00
16	16	ПРАЙС	Сетевой контроллер	шт	1	2728899,51		2728900,00		2728900,00		2728900,00
17	17	ПРАЙС	програмное обеспечение	шт	1	16351,65		16352,00		16352,00		16352,00
18	18	ПРАЙС	вызовная станцияLBB4430	шт	10	355121,24		3551212,00		3551212,00		3551212,00
19	19	ПРАЙС	Корпусный громкоговоритель LB1	шт	14	9094,70		127326,00		127326,00		127326,00
20	20	6119-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	390	1231,00 1176,00	5,00 1,00	480090,00 458640,00	1950,00 390,00	19500,00		480090,00
21	21	248-202-0403 *СпрСЦ 03.2023*	Усилитель ITC T-500DTB, мощность 500W	шт.	1	241110,00		241110,00		241110,00		241110,00
22	22	248-102-0604 *СпрСЦ 03.2023*	Контроллер сетевой аппаратный Wi-Tek WT-AC50 для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 50 точек	шт.	1	18474,00		18474,00		18474,00		18474,00
23	23	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	3	281,00		843,00		843,00		843,00
24	24	243-305-0303 *СпрСЦ 03.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	км	0,25	145814,00		36454,00		36454,00		36454,00
25	25	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,13	179621,00		23351,00		23351,00		23351,00
			Итого по разделу 2: Система проводникового радиовещания					8457469,00 985236,00	8232,00 1727,00	7464001,00 0,00	0,00 0,00	8457469,00
			Раздел 3: Пожарная сигнализация									
26	26	6125-0601-0701 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	2	13568,00 13484,00	11,00 2,00	27136,00 26968,00	22,00 4,00	146,00		27136,00
27	27	ПРАЙС	Прибора приемно-контрольного охранно-пожарный модели Рубеж-20П	шт	2	101920,28		203841,00		203841,00		203841,00
28	28	6125-0202-0206 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	2	52929,00 45525,00	4845,00 1024,00	105858,00 91050,00	9690,00 2048,00	5118,00		105858,00
29	29	248-306-0333 *СпрСЦ 03.2023*	Источник электропитания РИП-24, исполнение 02 (РИП-24-1/7М4)	шт.	2	39879,00		79758,00		79758,00		79758,00
30	30	248-306-0341 *СпрСЦ 03.2023*	Источник электропитания ИВЭПР 12/2 исп.1х7-Р	шт.	4	22651,00		90604,00		90604,00		90604,00
31	31	6125-0601-0203 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового, дымового, светового во взрывозащищенном исполнении	шт.	100	11009,00 10907,00	3,00 0,00	1100900,00 1090700,00	300,00 0,00	9900,00		1100900,00
32	32	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	80	2695,00		215600,00		215600,00		215600,00
33	33	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	20	2277,00		45540,00		45540,00		45540,00
34	34	6125-0601-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	20	4285,00 4232,00	1,00 0,00	85700,00 84640,00	20,00 0,00	1040,00		85700,00
35	35	248-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/4-А3	шт.	20	1251,00		25020,00		25020,00		25020,00
36	36	6125-0601-0204 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей		30	4403,00	0,00	132090,00	0,00	5130,00		132090,00

37	37	248-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2П	шт.		4232,00	0,00	126960,00	0,00			
				шт.	30	1208,00		36240,00		36240,00		36240,00
38	38	6125-0601-0207 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя охранно-пожарного автоматического электромагнитного наружной и внутренней установки	шт.	60	4099,00	5,00	245940,00	300,00	1500,00		245940,00
39	39	248-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.		4069,00	0,00	244140,00	0,00			
				шт.	20	3785,00		75700,00		75700,00		75700,00
40	40	248-301-0507 *СпрСН 03.2023*	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) модели С2000-ИК исполнение 03	шт.	20	13082,00		261640,00		261640,00		261640,00
41	41	248-301-0508 *СпрСН 03.2023*	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) модели С2000-ИК исполнение 04	шт.	20	11682,00		233640,00		233640,00		233640,00
42	42	6125-0601-0601 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	20	2391,00	9,00	47820,00	180,00	300,00		47820,00
43	43	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.		2367,00	2,00	47340,00	40,00			
				шт.	20	3196,00		63920,00		63920,00		63920,00
44	44	6124-0201-0801 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	3540	849,00	322,00	3005460,00	1139880,00	173460,00		3005460,00
45	45	243-305-0303 *СпрСН 03.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м		478,00	80,00	1692120,00	283200,00			
				км	3,54	145814,00		516182,00		516182,00		516182,00
46	46	6125-0602-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	20	2171,00	0,00	43420,00	0,00	280,00		43420,00
47	47	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.		2157,00	0,00	43140,00	0,00			
				шт.	20	281,00		5620,00		5620,00		5620,00
48	48	1308-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	3100	792,00	3,00	2455200,00	9300,00	68200,00		2455200,00
49	49	243-907-0103 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м		767,00	0,00	2377700,00	0,00			
				м	3100	99,00		306900,00		306900,00		306900,00
50	50	1308-0206-2001 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	70	700,00	21,00	49000,00	1470,00	2170,00		49000,00
51	52	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м		648,00	6,00	45360,00	420,00			
				м	70	88,00		6160,00		6160,00		6160,00
			Итого по разделу 3: Пожарная сигнализация					9464889,00	1161162,00	2433609,00	0,00	9464889,00
								5870118,00	285712,00	0,00	0,00	
			ИТОГО по акту					18576143,00	1224050,00	10233207,00	0,00	18576143,00
								7118886,00	300719,00	0,00	0,00	
			Затраты на организацию и управление смр			0,06		1 226 025				
			Итого									19 802 168
			Сметная прибыль			5%		990 108				
			Итого									20 792 277
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		396 043,37				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21 188 320,23
			Итого в текущих ценах 2024 года, пониж коэфф к = 0,8			0,84						17 857 142,85
			НДС			12%		2 142 857,14				
			Итого с НДС									20 000 000,00

ТОО "Техоснастка-Ремсервис"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ли И Г
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Нур-Каз-Даму"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нысанбаев Д У
(должность, подпись, расшифровка подписи)