Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

31-октября 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман А.В.К."** Алматинская область, город Капшагай, с. Арна, ул. Набережная, дом № 35, БИН/ИИН 030240007396 Лицензия №13013657 от 16.08.2013 года
(наименование организации, юридический адрес)

в лице руководителя; Шамелов М. Г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство многофункционального жилого комплекса расположенного по адресу: мкр. «Жас-Канат» в Турксибском районе г. Алматы. Внутриплощадочные инженерные сети (слаботочные сети, сети электроснабжения, водоснабжения, канализация и газоснабжения)»**
(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком которого является: **КГУ "Управление строительства города Алматы" (БИН 011240001633)** зарегистрирован по адресу город Алматы, Площадь Республики 4
Руководителя Нурсагатов Н. Т.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице руководителя:_____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «АрхСпецСтройПроект» рабочий проект. Наружное освещение №2-2012-2-ЭС2, трансформаторная подстанция №5-2014-АС, наружные электрические сети 10 кВ №2-2012-2-ЭС-1, наружные электрические сети 0,4 кВ №2-2012-2-ЭС-2, электроснабжение насосная станция №2-2012-02-ЭТ, внутриплощадочные сети телефонизации №2-2012-2-ННС-1, внутриплощадочные сети газопровода №2-2012-2-ГСН, внутриплощадочные сети водопровода и канализации №2-2012-2-НВК
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) КГУ «Управление строительства» города Алматы приказ №120-П, от 31.12.2013 года, на основание: Заключение филиала РГП «Госэкспертиза» в г. Алматы №02-1003/13 от 27 декабря 2013 года
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные техника- экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь:	метр в кв. (далее – $м^2$)		
Число этажей:	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число, квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных;						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружное освещение: провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0-4928м, опора стальная ОПФК-2-8 с кронштейнами, приставками d-73х3мм -154 шт, светильники тип ЖКУ16-150 с люминесцентными лампами тип Днат-150- 154шт, шкаф учета ШУНО -4шт, шкаф учета ШДУ-4шт;

Трансформаторные подстанции: здание кирпичной подстанции -4шт, подстанции 2КТПН-1000 кВа 10/0,4 -4шт, камера КСО 292 900х970х2500мм -4шт, вводная панель тип ЩО-70-1-37 -4шт, трансформатор ТСЛ-1000/6-10 1680х980х1440мм -4шт, подстанции 2КТПН-630 кВа 10/0,4 с КСО-3М -8шт, РУ-0,4кВ шкафами ЩО-70-10 распределительных панелей -4шт, Трансформатор ТСЛ-630/6-10 1340х820х1400мм -4шт;

Наружные сети КЛ-10кВ: Кабель ПвБВНГ 3х240 мм2 -4290м, Муфта концевая -20шт, Муфта соединительная -6шт;

Наружные сети 0,4кВ: кабель ВБбШв 3х240+1х120мм2 -3486м, кабель ВБбШв 3х240+1х120мм2 -689м, муфты концевые соединительные для сечения 150-240мм2 -134шт, кабельный ящик КЯ ЩК-4х400-64шт;

Насосная станция: здание насосной станции -1шт, станция повышения давления Grundfos Hydro MPCE 3 CRIE 15-5 (2-рабочих, 1-резервный) -1шт, бак диафрагменный Grundfos GT-U-60PN10 G3/4V -1шт, Реле давления FF4-1-DAY -1шт, Кран шаровой стальной dy25 мм-5шт, Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином dy50мм -1шт, Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином dy125мм -3шт, Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином dy150 мм -8шт, Манометр -1шт, Кран мостовой электрический

грузоподъемность 5т -1шт, Насос погружной Grundfos «Unilift» КР-250 AI -1шт, Щит распределительный ШРН-363 -1шт, Шкаф автоматического переключения на резервное питание ЯАВРЗ-40-2 -1шт, Шкаф учета со счетчиком СА4-Э720 ТХ (5-60А) Дала3ф(Saiman) 2-х тариф -1шт, Кабель силовой ВВГ 3х2,5мм2 -85м, Кабель силовой ВВГ 5х4мм2 -30м, Светильник потолочный тип НП018Х60/Р2 0-01УХЛ4 -6шт, Светильник тип ПСХ-60 МУЗ -1шт, Кабель АВБбШв сечением 4х10мм2 -370м:

Водопровод В1.1: трубопроводы стальные диаметром до -50мм- 993,34м, d-150мм- 13,14м, d-350мм – 1371,94м, d-400мм- 4м, задвижка фланцевая dy 50мм- 35шт, задвижка фланцевая dy 150мм- 2шт, задвижка фланцевая dy 300мм- 3шт, задвижка фланцевая dy 350мм- 2шт, задвижка фланцевая dy 400мм- 1шт пожарные гидранты- 9шт, колодцы железобетонные d- 2000мм- 25шт, колодцы железобетонные d- 1500мм- 9шт, камера железобетонная - 2шт;

Водопровод В1.2: стальные трубы: d-50мм- 914,1м, d-100мм- 1318м, d-125мм- 198,6м, задвижка фланцевая dy 50мм- 36шт, задвижка фланцевая dy 100мм- 5шт, задвижка фланцевая dy 125мм- 5шт, колодцы железобетонные d- 2000мм- 1шт, колодцы железобетонные d- 1500мм- 33шт;

Наружные сети газоснабжения: шкафной газорегуляторный пункт -2шт, труба стальная d-273х6мм -86,12м, труба стальная d-219х6мм -44,72м, труба стальная d-159х5мм -1038,11м, d-108х4мм -158,45м, задвижка стальная фланцевая dy200мм с фланцами -1шт, задвижка стальная фланцевая dy200мм -1шт, компенсатор линзовый KDM 200-1,6 -1комплект, задвижка стальная фланцевая dy150мм -2шт, компенсатор линзовый KDM 150-1,6 -2шт;

Надземный газопровод среднего давления: труба стальная d-219х6мм-10,12м, труба стальная d-159х5мм-141,78м;

Подземный газопровод низкого давления: труба стальная d-159х5мм-455,9м, труба стальная d-108х4мм-473,35м, труба стальная d-89х4мм-19,47м, труба стальная d-76х3,8мм-0,24м, труба стальная d-57х3,5мм-121,85м, задвижка стальная фланцевая dy50мм -24шт, задвижка стальная фланцевая dy80мм -7шт, задвижка стальная фланцевая dy100мм -3шт, задвижка стальная фланцевая dy150мм -3шт, компенсатор линзовый KDM 150-1,6 -3шт, компенсатор линзовый KDM 100-1,6 -1шт, контактное устройство и контрольно-измерительный пункт -4шт;

Надземный газопровод низкого давления: труба стальная d-100х4мм-253,17м, труба стальная d-89х4мм-591,02м, труба стальная d-76х3,8мм-252,86м, труба стальная d-57х3,5мм-1604,17м;

Внутриплощадочное сети телефонизации: труба полиэтиленовая d-100мм-4128,8м, труба стальная d-133х4мм-25м, колодцы ж/бетонные сборные ККС-2 -33шт, колодцы ж/бетонные сборные ККС-3 -29шт, консоль ККЧ-2 -232шт, консоль ККЧ-3 -132шт, кабель оптический КС-ОКЛ-П-8 -545,3м, кабель оптический КС-ОКЛ-П-16 -164,7м, кабель оптический КС-ОКЛ-П-24 -807,8м, кабель оптический КС-ОКЛ-П-32 -324,2м, кабель оптический КС-ОКЛ-П-48 -498,6м, муфта разветвительная число волокон 8-25шт, муфта разветвительная число волокон 16 -6шт, муфта разветвительная число волокон 24-1шт, муфта разветвительная число волокон 32 -1шт, муфта разветвительная число волокон 48 -2шт, шкаф оптический распределительный ШРОУ-2шт;

Наружные сети канализации: трубопроводы пластиковые d-150мм- 1491,23м, трубопроводы пластиковые d-200мм- 558,56м, трубопроводы пластиковые d-300мм- 699,58м, трубопроводы чугунные d-100мм- 245,98м, футляры из ст. труб d-377х8мм -320м.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **14 май 2014 года**

месяц, год

окончание работ **31 декабрь 2017 года**

месяц, год

при продолжительности строительства: месяц:
по норме или по проекту организации строительства: **44 месяцев;**
фактически: **40 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.(при наличии)

_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство многофункционального жилого комплекса расположенного по адресу: мкр. «Жас-Канат» в Турксибском районе г. Алматы. Внутриплощадочные инженерные сети (слаботочные сети, сети электроснабжения, водоснабжения, канализация и газоснабжения)»**
(наименование объекта (комплекса)
готов к приему в эксплуатацию:
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман А.В.К." руководитель Шамелов М. Г.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

_____ «31» октября 2017 г.
(подпись, дата) М.П.

Казакстан Республикасы Алматы облысы. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Арман А.В.К." БСНБИН 030240007369 Товарищество с ограниченной ответственностью Алматинская обл. Республика Казахстан