ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-961240000127-20220827-15942342
1.1. Номер учетной системы: 35
2. Дата выписки: 27.08.2022
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 27.08.2022
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 961240000127
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ГРЕНАДА"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. ПРОСПЕКТ АБАЯ, д. 2/1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 39001
9.2. Номер: 0005698
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ299650000001530921
14. БИК: IRTYKZKA
15. Наименование банка: АО " ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 041240004366
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Государственное учреждение "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Костанайская обл., Федоровский р-он, с. Федоровка, ул. Набережная, д. 65
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ40070102KSN3901000
22. Код товаров, работ, услуг:
23. Назначение платежа: Капитальный ремонт здания "Пешковской образовательной школы" (основной корпус и интернат)
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН:
25.2 Наименование:
25.3 Адрес отправки:

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН:
26.2 Наименование:
26.3 Адрес доставки:
26.4 Код страны: KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: 149
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4. Дата: 25.04.2022
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: 99

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер:
30.2 Дата:
31. Пункт назначения:
31.1. Условия поставки:

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
32.1 Номер:
32.2 Дата:

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о вывозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	«Капитальный ремонт здания «Пешковской общеобразовательной школы» (основной корпус и интернат) по адресу: Костанайская область, Федоровский район, п.Пешковка ул. Кирова, 78/1»			Работа			66 036 178.57			66 036 178.57	12%	7 924 341.43	73 960 520.00			1	
				Всего по счету:				66 036 178.57		0.00	66 036 178.57		7 924 341.43	73 960 520.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:
JFm3M0Bl7lGmTLJFIdeYQGHKKSuyiy9ymaLN0iPc6b7FAKeZDrQDtvskAtxWn5Ky4toNA7r8XKSEd7XYS9uvvw==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры:

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания "Пешковской образовательной школы" (основной корпус и интернат) по адресу: Костанайская область, Федоровский район, п.Пешковка ул.Кирова 78/1

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за август 2022 года

Код		Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
подрядчика		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		Договор №149	25.04.2022							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания "Пешковской образовательной школы" (основной корпус и интернат) по адресу: Костанайская область, Федоровский район, п.Пешковка ул.Кирова 78/1	111 360 367	66 036 179							7 924 341	73 960 520

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Директор _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Заказчик
ГУ "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 041240004366

Зам.руководителя_____ **Федорова О.Ф.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ӘСЕМ-ҚҰРЫЛЫС ҚЫЗЫЛОРДА"
Эксперт _____ **Ысқақов М.Ә .**
Место печати (при наличии)
ИИН 660216302045
KZ40VJE00066310, KZ63VJE00066309, KZ94VJE00066308

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Федоровский район, п.Федоровка, Набережная, 65**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания "Пешковской образовательной школы" (основной корпус и интернат) по адресу: Костанайская область, Федоровский район, п.Пешковка ул.Кирова 78/1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГП**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№149** от **25.04.2022**

Акт выполненных работ №4

за **август 2022** (месяц, год) на **1-1 Подготовительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Общестроительные работы										
1	4	Е12-120104-0501	**Потолок.Зачистка потолка от набелов**	м2	2278,13	186,9	0	425783	0	0	306563	790934	
						186,9	0	425783	0		58588		
2	8	Е11-460401-1101	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	91,7702	2061,04	190,48	189142	17481	0	151684	368092	
						1870,56	97,14	171662	8915		27266		
3	9	Е11-090604-0105 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Ктр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	**Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	1,2936	85322,06	29146,57	110373	37704	5826	54218	177758	
						51671,88	9070,52	66843	11734		13167		
	9.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0194	219538				4259,92			
	9.2	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0013	532604				668,31			
	9.3	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,6468								
4	10	Е12-080101-0201	**Кровли из рулонных материалов.Разборка покрытий**	м2 кровли	19,9	183,05	0,25	3643	5	0	2619	6763	
						182,8	0	3638	0		501		
	10.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,203								
5	12	Е12-080101-0201	**Кровли из рулонных материалов.Разборка покрытий**	м2 кровли	19,9	183,05	0,25	3643	5	0	2619	6763	
						182,8	0	3638	0		501		
	12.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,203								
6	13	Е11-120101-1701 К=0,8	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж**	м2 стяжки	19,9	294,26	90,14	5856	1794	0	4163	10820	
						204,12	23,26	4062	463		801		
7	14	Е11-120101-1702 К=2	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Демонтаж. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	19,9	5,21	3,33	104	66	0	51	167	
						1,88	0,9	37	18		12		
8	15	Е11-120101-1402 К=0,8	**Демонтаж утеплителя из керамзитового гравия**	м3 утеплителя	2,38	3790,51	1514,11	9021	3603	0	5877	16090	
						2276,4	407,73	5418	970		1192		
9	19	Е11-120101-1305 Изм. и доп. вып. 22 К=0,8	**Демонтаж. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	м2 утепляемого покрытия	1136,666667	416,36	115,16	473263	130898	0	354734	894237	
						301,2	38,02	342364	43216		66240		
10	20	Е12-080101-0101	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	972	186,01	20,61	180802	20033	0	120582	325495	
						165,4	6,9	160769	6707		24111		
	20.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	13,608								
11	21	Е12-080101-0102	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	972	269,5	12,99	261954	12626	0	182560	480075	
						256,51	4,35	249328	4228		35561		
	21.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	8,748								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	22	Е12-080101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты		972	85,52	12,1	83125	11762	0	54217	148329	
				м2 кровли		73,42	4,05	71364	3937		10987		
	22.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	7,8732								
13	23	Е11-120101-1305 Изм. и доп. вып. 22 К=0,8	Демонтаж. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо		1136,666667	416,36	115,16	473263	130898	0	354734	894237	
				м2 утепляемого покрытия		301,2	38,02	342364	43216		66240		
			Итого по разделу: 1. Общестроительные работы									4119760	
			Раздел: 2. Генеральный план										
14	108	Е11-090604-0105 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Ограждения металлическое. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5		1,95	85322,06	29146,57	166378	56836	8782	81729	267956	
				т конструкций		51671,88	9070,52	100760	17688		19848		
	108.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0293	219538				6421,49			
	108.2	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0019	532604				1007,42			
			Итого по разделу: 2. Генеральный план									267955	
			Раздел: 3. Водопровод и канализация										
			ИТОГО:					2386349	423711	14608	1676350	4387716	
								1948029	141092		325015		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		52653					
			Итого с временными									4440366	
			Зимние удорожания			2,2 %		97688					
			Итого с зимними удорожаниями									4538054	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		90761					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4628815	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									4860494	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,95									4617469	
			НДС			12 %		554096					
			Итого с НДС									5171566	

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
Директор _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Заказчик
ГУ "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области
Зам.руководителя _____ **Федорова О.Ф.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ӘСЕМ-КҰРЫЛЫС-КЫЗЫЛОРДА"
Эксперт _____ **Ысмаков М.Ә.**
Место печати (при наличии)
ИИН 660216302245
KZ40VJE00066310, KZ62VJE00066309, KZ94VJE00066308

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Корпорация"АСЫЛ-СТРОЙ"
Директор _____ **Доспаева Ш.**
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Федоровский район, п.Федоровка, Набережная, 65**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания "Пешковской образовательной школы" (основной корпус и интернат) по адресу: Костанайская область, Федоровский район, п.Пешковка ул.Кирова 78/1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГП**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№149** от **25.04.2022**

Акт выполненных работ №5

за **август 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Ремонтные работы										
1	5	E11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**		72,82	205,47	0,8	14962	58	11278	2630	18999	
			м2 изолируемой поверхности			49,8	0,38	3626	27		1407		
2	6	E11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		72,82	872,94	41,11	63568	2994	28048	24463	95073	
			м2 стяжки			446,66	19,93	32526	1451		7042		
	2.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,4855	18833				27976,95			Казахстан 100%
3	7	E11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		72,82	108,56	6,99	-7905	-509	-6994	-462	-9036	
			м2 стяжки			5,52	3,3	-402	-240		-669		
	3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,3714	18833				6994,24			Казахстан 100%
4	17	E11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		276,54	872,94	41,11	241404	11369	106515	92901	361049	
			м2 стяжки			446,66	19,93	123519	5510		26744		
	4.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	5,6414	18833				106244,79			Казахстан 100%
5	27	E11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм./толщ.39мм. Устройство**		24,41	872,94	41,11	21309	1003	9402	8200	31870	
			м2 стяжки			446,66	19,93	10903	486		2361		
	5.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,498	18833				9378,16			Казахстан 100%
6	28	E11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		24,41	108,56	6,99	-2650	-171	-2345	-155	-3029	
			м2 стяжки			5,52	3,3	-135	-81		-224		
	6.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,1245	18833				2344,54			Казахстан 100%
7	82	E11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе**		1010,367	962,45	6,58	972424	6643	274426	499340	1589505	
			м2 отделываемой поверхности			684,26	2,15	691355	2172		117741		
	7.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2777,4989	86				238864,9			Казахстан 100%
8	84	E11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	**Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**		1384,4	713,82	6,58	988208	9102	376017	436367	1538541	
			м2 отделываемой поверхности			435,63	2,15	603088	2976		113966		
	8.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3805,7156	86				327291,54			Казахстан 100%
9	86	E11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	**Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**		3685	713,82	6,58	2630414	24229	1000883	1161522	4095291	
			м2 отделываемой поверхности			435,63	2,15	1605302	7923		303355		
	9.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	10130,065	86				871185,59			Казахстан 100%
10	88	E11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**		285,4	1440,58	106,49	411142	30391	86773	228814	691153	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1030,06	83,46	293978	23820		51197		
	10.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	4,3095	20023				86289,92			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Ремонтные работы									8409416	
			Раздел: 4. Кровля 1/ 763,8 м2										
11	173	E11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**		16,256	189423,67	1949,85	3079271	31697	2555104	364104	3718845	
			м3 древесины в конструкции			30294,68	813,85	492470	13230		275470		
12	174	E11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		16,256	9122,7	80,51	148299	1309	128325	13858	175130	
			м3 древесины в конструкции			1148,16	35,88	18664	583		12973		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	175	Е11-100114-0504 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	763,8	5025,92	66,79	3838801	51013	3526640	203679	4365878	
						341,91	28,46	261148	21740		323398		
14	176	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	70,89264	318,74	3,74	22596	265	19248	2305	26893	
						43,49	1,66	3083	118		1992		
15	177	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	128,5096983	2113,96	36	271664	4626	1813	192522	501321	
						2063,85	16,86	265224	2167		37135		
16	178	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	128,5096983	318,74	3,74	40961	481	34892	4178	48750	
						43,49	1,66	5589	214		3611		
17	179	С1215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,793	137093		108715		108715		117412	
											8697		
18	180	С1215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,438	136619		59839		59839		64626	
											4787		
19	181	С1215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,285	137093		313258		313258		338319	
											25061		
20	182	С1215-202-0803	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	м3	0,152	100670		15302		15302		16526	
											1224		
21	183	С1215-202-0103	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,098	100670		9866		9866		10655	
											789		
22	184	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,25	9122,7	80,51	2281	20	1974	213	2694	
						1148,16	35,88	287	9		200		
23	185	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,09212	1005161,29	10225,04	92595	942	84348	5388	105822	
						79304,58	1929,96	7306	178		7839		
	23.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0921	907312				83581,58			Казахстан 100%
24	186	С1261-107-0620	Скобы металлические	кг	14,345	154		2209		2209		2386	
											177		
25	187	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01786	89250,67	3051,73	1594	54	0	1121	2932	
						86198,94	1011,83	1540	18		217		
26	188	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01786	349485		6242		6242		6741	
											499		
27	189	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04804	89250,67	3051,73	4288	147	0	3017	7889	
						86198,94	1011,83	4141	49		584		
28	190	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04804	349485		16789		16789		18132	
											1343		
29	191	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,387	188763,17	1501,74	73051	581	60334	8926	88535	
						31360,5	674,55	12137	261		6558		
30	192	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	34,08	5443,02	18,61	185498	635	137055	34547	237649	
						1402,84	5,06	47809	173		17604		
31	193	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,068	188763,17	1501,74	12836	102	10601	1568	15556	
						31360,5	674,55	2133	46		1152		
32	194	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,326	188763,17	1501,74	61537	490	50824	7519	74580	
						31360,5	674,55	10224	220		5524		
			Итого по разделу: 4. Кровля 1/ 763,8 м2									9947271	
			Раздел: 5. Кровля 2/ 195 м2										
33	195	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	195	3140,46	132,74	612389	25884	95667	358862	1048951	
						2517,12	38,88	490838	7581		77700		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	196	С1224-101-0302	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	215,67	4467		963398		963398		1040470	
											77072		
35	203	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	3,8541	189423,67	1949,85	730058	7515	605784	86325	881694	
						30294,68	813,85	116759	3137		65311		
36	204	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,8541	9122,7	80,51	35160	310	30424	3286	41522	
						1148,16	35,88	4425	138		3076		
37	205	Е11-100114-0504 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	195	5025,92	66,79	980055	13023	900360	52000	1114619	
						341,91	28,46	66672	5550		82564		
38	206	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	17,99616	318,74	3,74	5736	67	4886	585	6827	
						43,49	1,66	783	30		506		
39	207	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	27,3459052	2113,96	36	57808	984	386	40967	106677	
						2063,85	16,86	56438	461		7902		
40	208	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	27,3459052	318,74	3,74	8716	102	7425	889	10373	
						43,49	1,66	1189	45		768		
41	209	С1215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,227	137093		31120		31120		33610	
											2490		
42	210	С1215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,111	136619		15165		15165		16378	
											1213		
43	211	С1215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,597	137093		81845		81845		88393	
											6548		
44	212	С1215-202-0803	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	м3	0,04	100670		4027		4027		4349	
											322		
45	213	С1215-202-0103	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,028	100670		2819		2819		3045	
											226		
46	214	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,068	9122,7	80,51	620	5	537	58	732	
						1148,16	35,88	78	2		54		
47	215	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02632	1005161,29	10225,04	26456	269	24099	1539	30235	
						79304,58	1929,96	2087	51		2240		
	47.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0263	907312				23880,45			Казахстан 100%
48	216	С1261-107-0620	Скобы металлические	кг	3,02	154		465		465		502	
											37		
49	217	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,002632	89250,67	3051,73	235	8	0	165	432	
						86198,94	1011,83	227	3		32		
50	218	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002632	349485		920		920		994	
											74		
51	219	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,013426	89250,67	3051,73	1198	41	0	843	2204	
						86198,94	1011,83	1157	14		163		
52	220	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,013426	349485		4692		4692		5067	
											375		
53	221	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,137	188763,17	1501,74	25861	205	21358	3160	31343	
						31360,5	674,55	4296	92		2322		
54	222	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,63	5443,02	18,61	46973	161	34706	8748	60179	
						1402,84	5,06	12107	44		4458		
55	223	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,06822	188763,17	1501,74	12877	102	10636	1574	15607	
						31360,5	674,55	2139	46		1156		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	224	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,179	188763,17	1501,74	33789	269	27906	4129	40951	
						31360,5	674,55	5614	121		3033	4585154	
			Итого по разделу: 5. Кровля 2/ 195 м2										
			Раздел: 6. Кровля 3/ 178 м2										
57	225	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	178	3140,46	132,74	559001	23628	87327	327576	957503	
						2517,12	38,88	448047	6920		70926		
58	226	С1224-101-0302	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	196,868	4467		879409		879409		949762	
											70353		
59	233	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	3,275	189423,67	1949,85	620363	6385	514762	73354	749214	
						30294,68	813,85	99215	2665		55497		
60	234	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,275	9122,7	80,51	29877	263	25853	2792	35283	
						1148,16	35,88	3760	117		2614		
61	235	Е11-100114-0504 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	178	5025,92	66,79	894614	11888	821867	47466	1017446	
						341,91	28,46	60859	5066		75366		
62	236	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	10,3376	318,74	3,74	3295	38	2807	336	3921	
						43,49	1,66	450	17		290		
63	237	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	28,5829741	2113,96	36	60423	1029	403	42820	111502	
						2063,85	16,86	58991	482		8259		
64	238	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	28,5829741	318,74	3,74	9111	107	7761	929	10843	
						43,49	1,66	1243	48		803		
65	239	С1215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,121	137093		16588		16588	1327	17915	
66	240	С1215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,341	137093		46749		46749	3740	50489	
67	241	С1215-202-0803	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	м3	0,023	100670		2315		2315	185	2500	
68	242	С1215-202-0103	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,015	100670		1510		1510	121	1631	
69	243	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,038	9122,7	80,51	347	3	300	32	409	
						1148,16	35,88	44	1		30		
70	244	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0141	1005161,29	10225,04	14173	144	12910	825	16198	
						79304,58	1929,96	1118	27		1200		Казахстан 100%
	70.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0141	907312				12793,1			
71	245	С1261-107-0620	Скобы металлические	кг	2,265	154		349		349	28	377	
72	246	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,001504	89250,67	3051,73	134	5	0	94	246	
						86198,94	1011,83	130	2		18		
73	247	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001504	349485		526		526	42	568	
74	248	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00895	89250,67	3051,73	799	27	0	562	1470	
						86198,94	1011,83	771	9		109		
75	249	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00895	349485		3128		3128	250	3378	
76	250	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,091	188763,17	1501,74	17177	136	14187	2099	20818	
						31360,5	674,55	2854	61		1542		

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	251	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,018	188763,17	1501,74	3398	27	2806	415	4118	
						31360,5	674,55	564	12		305		
78	252	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,115	188763,17	1501,74	21708	173	17929	2653	26310	
						31360,5	674,55	3606	78		1949		
			Итого по разделу: 6. Кровля 3/ 178 м2									3981901	
			Раздел: 7. Кровля 3/ 115 м2										
79	253	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	115	3140,46	132,74	361153	15265	56419	211636	618612	
						2517,12	38,88	289469	4471		45823		
80	254	С1224-101-0302	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	127,19	4467		568158		568158		613611	
											45453		
81	261	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	2,116	189423,67	1949,85	400820	4126	332591	47394	484071	
						30294,68	813,85	64104	1722		35857		
82	262	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,116	9122,7	80,51	19304	170	16704	1804	22797	
						1148,16	35,88	2430	76		1689		
83	263	Е11-100114-0504 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	115	5025,92	66,79	577981	7680	530981	30667	657340	
						341,91	28,46	39319	3273		48692		
84	264	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	5,08144	318,74	3,74	1620	19	1380	165	1928	
						43,49	1,66	221	8		143		
85	265	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	20,2273707	2113,96	36	42760	728	285	30303	78908	
						2063,85	16,86	41746	341		5845		
86	266	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	20,2273707	318,74	3,74	6447	76	5492	658	7673	
						43,49	1,66	880	34		568		
87	267	С1215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,13	137093		17822		17822		19248	
											1426		
88	268	С1215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,335	137093		45926		45926		49600	
											3674		
89	269	С1215-202-0803	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	м3	0,0223	100670		2245		2245		2425	
											180		
90	270	С1215-202-0103	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,016	100670		1611		1611		1740	
											129		
91	271	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0383	9122,7	80,51	349	3	302	33	413	
						1148,16	35,88	44	1		31		
92	272	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01504	1005161,29	10225,04	15118	154	13771	880	17278	
						79304,58	1929,96	1193	29		1280		
	92.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,015	907312				13645,97			Казахстан 100%
93	273	С1261-107-0620	Скобы металлические	кг	2,114	154		326		326		352	
											26		
94	274	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,001316	89250,67	3051,73	117	4	0	83	216	
						86198,94	1011,83	113	1		16		
95	275	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001316	349485		460		460		497	
											37		
96	276	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01194	89250,67	3051,73	1066	36	0	750	1961	
						86198,94	1011,83	1029	12		145		
97	277	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01194	349485		4173		4173		4507	
											334		

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	278	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,122	188763,17	1501,74	23029	183	19020	2814	27910	
			м3 древесины в конструкции			31360,5	674,55	3826	82		2067		
99	279	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,008	188763,17	1501,74	1510	12	1247	185	1831	
			м3 древесины в конструкции			31360,5	674,55	251	5		136		
100	280	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,102	188763,17	1501,74	19254	153	15902	2353	23336	
			м3 древесины в конструкции			31360,5	674,55	3199	69		1729		
			Итого по разделу: 7. Кровля 3/ 115 м2									2636254	
			Раздел: 8. Кровля 5/19 м2										
101	328	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00401	441876		1772		1772	142	1914	
102	333	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002976	349485		1040		1040	83	1123	
			Прочие работы										
103	362	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым илицементным раствором по камню и бетону улучшенное		1785,2016	1874,86	113,26	3347011	202196	938927	1699952	5450720	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1235,65	86,91	2205888	155156		403757		
	103.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	33,3833	20023				668433,21			Казахстан 100%
	103.2	214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	98,9002	2701				267129,36			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 8. Кровля 5/19 м2									5453757	
			ИТОГО:					26028816	501074	16932046	6391325	35013753	
								8595688	281150		2593612		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		420165				35433918	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		779546				36213464	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		724269				36937734	
			Итого с непредвиденные работами и затратами									38786520	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									36847194	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,95										
			НДС			12 %		4421663				41 268 857	
			Итого с НДС										

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Директор _____ Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Заказчик
ГУ "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 041240004366
Зам.руководителя _____ Федорова О.Ф.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ӘСЕМ-КҰРЫЛЫС-ҚЫЗЫЛОРДА"
Эксперт _____ Ысқақов М.Ә.
Место печати (при наличии)
ИНН 600216302245
KZ40VJE00066310, KZ67VJE00066309, KZ94VJE00066308

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Корпорация "АСЫЛ-СТРОЙ"
Директор _____ Доспаева Ш.
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Федоровский район, п.Федоровка, Набережная, 65**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания "Пешковской образовательной школы" (основной корпус и интернат) по адресу: Костанайская область, Федоровский район, п.Пешковка ул.Кирова 78/1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КТП**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№149** от **25.04.2022**

Акт выполненных работ №6

за **август 2022** (месяц, год) на **2-1-3 Водопровод и канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Хоз.питьевой и и противопожарной водопровод - В1.Блок А										
1	7	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел	1	24519,27 11713	536,79 132,78	24520 11713	537 133	12270	8529 2644	35693	
	7.1	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	655				7860			
	7.2	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179				2179			
2	8	С1242-103-0301	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 65**	шт.	2	32348		64696		64696	5176	69872	
3	9	С1242-101-0601	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 65**	шт.	1	21534		21534		21534	1723	23257	
4	10	С1241-116-0208	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм**	шт.	6	1811		10866		10866	870	11736	
5	11	С1241-101-0122	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65 х2,8 мм**	м	2,75	2576		7084		7084	567	7651	
6	12	С1241-113-0110	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 65х3,5 мм**	шт.	2	1505		3010		3010	241	3251	
7	13	С1241-112-0130	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 65х3,0 мм**	шт.	2	682		1364		1364	109	1473	Казахстан
8	14	С1261-301-0234	**Пробки П-М27х2**	шт.	6	276		1656		1656	133	1789	
9	15	С1251-102-0605	**Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000792	2244410		1778		1778	142	1920	Казахстан
10	16	С1261-107-0201	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М 16 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,003096	309548		959		959	77	1035	
11	17	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел	1	24519,27 11713	536,79 132,78	24520 11713	537 133	12270	8529 2644	35693	
	17.1	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	655				7860			
	17.2	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179				2179			
12	18	С1244-301-0504	**Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25**	шт.	1	26589		26589		26589	2127	28716	Казахстан
13	19	С1241-101-0106	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,0 мм**	м	0,446	525		234		234	19	253	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	20	С1241-101-0101	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,35 мм**	м	0,2	430		86		86	7	93	
15	21	С1241-114-0105	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм**	шт.	2	486		972		972	78	1050	
16	22	С1242-303-0101	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	1	1498		1498		1498	120	1618	
17	23	С1241-115-0103	**Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 25 мм**	шт.	2	172		344		344	28	372	Казахстан
18	24	С1241-119-0403	**Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 25 мм**	шт.	1	155		155		155	13	168	Казахстан
19	30	Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	15	18509,17	130,26	277638	1954	255447	15056	316109	
						1349,1	44,97	20236	675		23415		
	30.1	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	15	13223				198345			
20	31	Е11-161401-0102 Изм. и доп. вып. 18	**Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	15	2091,33	32,51	31370	488	288	22170	57823	
						2039,59	13,19	30594	198		4283		
	31.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,345	836				288,42			Казахстан 100%
21	32	С1261-301-0325	**Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007**	м	278,682	733		204274		204274	16342	220616	
22	33	С1248-307-0106	**Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ**	шт.	15	22452		336780		336780	26942	363722	
23	34	С1248-305-0205	**Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ 10**	шт.	14	31487		440818		440818	35266	476084	
24	86	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	180	880,35	3,59	158463	646	871	113154	293346	
						871,92	1,18	156946	212		21729		
	86.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	2,826	28				79,13			
	86.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0048	165361				791,75			
25	87	С1241-201-1104	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х3,4 мм**	м	179,64	879		157904		157904	12632	170536	Казахстан
26	88	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	50	912,86	1,48	45643	73	104	32753	84668	
						909,29	0,51	45464	25		6272		
	88.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,195	28				5,46			
	88.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0006	165361				99,22			
27	89	С1241-201-0906	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм**	м	49,9	242		12076		12076	966	13042	Казахстан
28	90	Е11-160201-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях**	м трубопровода	15	12990,5	47,46	194858	712	179414	10840	222154	
						982,1	21,65	14732	325		16456		
	90.1	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	15	11541				173115			
	90.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,2355	28				6,59			
29	91	С1241-220-0204	**Ревизия, прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	39	642		25038		25038	2003	27041	Казахстан
30	92	С1241-220-0201	**Ревизия, прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	38	209		7942		7942	635	8577	Казахстан
31	93	Е11-220801-0202	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	146	2246,54	1404,58	327995	205068	0	132546	497384	
						841,96	418,94	122926	61165		36843		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		841,96	418,94	122926	61165		36843		
32	94	С1241-209-0109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	35	3064		107240		107240	8579	115819	Казахстан
33	95	С1241-209-0313	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50х 110 мм	шт.	20	2830		56600		56600	4528	61128	
34	96	С1241-209-0105	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	25	1051		26275		26275	2102	28377	Казахстан
35	97	С1241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	514		1028		1028	82	1110	Казахстан
36	98	С1241-208-0309	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	30	2147		64410		64410	5153	69563	Казахстан
37	99	С1241-208-0305	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	34	572		19448		19448	1556	21004	Казахстан
38	100	С1241-504-0102	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	3	2009		6027		6027	482	6509	
39	101	С1241-230-0102	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 100х50 мм	шт.	18	264		4752		4752	380	5132	
40	102	С1241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 100 мм	шт.	180	177		31860		31860	2549	34409	Казахстан
41	103	С1241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	50	44		2200		2200	176	2376	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Хоз.питьевой и и противопожарной водопровод - В1.Блок А									3322163	
			ИТОГО:					2732501	210016	2108161	343577	3322169	
								414324	62867		246089		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		39866				3362027	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		73965				3435992	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		68720				3504712	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									3680127	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,95									3496121	
			НДС			12 %		419534					
			Итого с НДС									3915655	

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
Директор _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Заказчик
ГУ "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области
Зам.руководителя _____ **Федорова О.Ф.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ЖОСПАР ҚҰРЫЛЫС ҚЫЗЫЛОРДА"
Эксперт _____ **Ысқақов М.Ә.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Корпорация"АСЫЛ-СТРОЙ"
Директор **Доспаева Ш.**
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Федоровский район, п.Федоровка, Набережная, 65**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания "Пешковской образовательной школы" (основной корпус и интернат) по адресу: Костанайская область, Федоровский район, п.Пешковка ул.Кирова 78/1**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГП**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№149** от **25.04.2022**

Акт выполненных работ №7

за **август 2022** (месяц, год) на **Корректировочная смета №1**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Включить										
1	190	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм(70мм). Устройство**		406,85	872,94	41,11	355157	16726	156706	136678	531182	
				м2 стяжки		446,66	19,93	181724	8106		39347		
	190.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	8,2997	18833				156309			Казахстан 100%
2	191	**Е11-110101-1102 К=10**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		406,85	1085,51	69,83	441638	28409	390771	25822	504857	
				м2 стяжки		55,2	32,95	22458	13406		37397		
	191.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	20,7493	18833				390772,51			Казахстан 100%
3	192	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		1,1351115	19685,62	1925,4	22345	2185	36	15176	40523	
				т		17728,86	840,63	20124	954		3002		
	192.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3178	112				35,6			
4	193	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		1,1351115	441876		501579		501579		541705	
				т							40126		
5	194	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**		406,85	5234,02	189,31	2129460	77021	1493807	426861	2760827	
				м2 покрытия		1373,07	84,14	558632	34231		204506		
	194.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	3112,4025	58				180519,35			Казахстан 100%
	194.2	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	414,987	3092				1283139,8			Казахстан 100%
6	195	**Е11-110101-1102 К=11**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		354,15	1194,05	76,8	422873	27199	374170	24723	483404	
				м2 стяжки		60,72	36,24	21504	12834		35808		
	195.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	19,8678	18833				374170,56			Казахстан 100%
7	196	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		0,9880785	19685,62	1925,4	19451	1903	31	13211	35275	
				т		17728,86	840,63	17518	831		2613		
	196.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2767	112				30,99			
8	197	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,9880785	441876		436608		436608		471537	
				т							34929		
9	198	**Е11-110101-1102 К=11**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		221,54	1194,05	76,8	264530	17014	234064	15466	302396	
				м2 стяжки		60,72	36,24	13452	8028		22400		
	198.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	12,4284	18833				234063,94			Казахстан 100%
10	199	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		0,6180966	19685,62	1925,4	12168	1190	19	8264	22067	
				т		17728,86	840,63	10958	520		1635		
	199.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1731	112				19,38			
	199.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0,6181								
11	200	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,6180966	Страниц - 4 441876		273122		273122		294972	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							21850		
12	201	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм(70мм). Устройство		673,24	872,94	41,11	587700	27678	259312	226169	878979	
				м2 стяжки		446,66	19,93	300709	13414		65110		
	201.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	13,7341	18833				258654,23			Казахстан 100%
13	202	Е11-110101-1102 К=10	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		673,24	1085,51	69,83	730805	47009	646634	42729	835417	
				м2 стяжки		55,2	32,95	37163	22183		61883		
	202.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	34,3352	18833				646635,57			Казахстан 100%
14	203	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетоники. Армирование		1,8783396	19685,62	1925,4	36976	3617	59	25113	67056	
				т		17728,86	840,63	33301	1579		4967		
	203.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5259	112				58,9			
15	204	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		1,8783396	441876		829993		829993		896392	
				т							66399		
16	205	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм./50мм/. Устройство		67,7	872,94	41,11	59098	2783	26076	22743	88388	
				м2 стяжки		446,66	19,93	30239	1349		6547		
	205.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,3811	18833				26009,88			Казахстан 100%
17	206	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		67,7	651,3	41,89	44093	2836	39015	2578	50405	
				м2 стяжки		33,12	19,76	2242	1338		3734		
	206.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,0716	18833				39014,82			Казахстан 100%
18	207	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		67,7	4386,46	105,04	296964	7111	182238	79826	406933	
				м2 покрытия		1589,58	48,08	107614	3255		30143		
	207.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,8801	17143				15087,55			Казахстан 100%
	207.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	2,0716	4784				9910,63			
	207.3	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	69,094	2276				157166,9			
19	208	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм./50мм/. Устройство		79,21	872,94	41,11	69146	3256	30509	26610	103416	
				м2 стяжки		446,66	19,93	35380	1578		7660		
	208.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,6159	18833				30431,94			Казахстан 100%
20	209	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		79,21	651,3	41,89	51589	3318	45648	3016	58973	
				м2 стяжки		33,12	19,76	2623	1565		4368		
	209.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,4238	18833				45647,92			Казахстан 100%
21	210	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство		79,21	3116,99	59,89	246897	4744	215546	20544	288836	
				м2 покрытия		335,9	24,32	26607	1927		21395		
	210.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	82,3784	2495				205534,11			
22	211	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2/спортивный линолеум		65,13	12549,76	30,61	817366	1994	781268	25252	910027	
				м2 покрытия		523,64	14,86	34105	968		67409		
	211.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,3257	90				29,31			
	211.2	233-102-0401	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм	м2	66,4326	11478				762513,38			
	211.3	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	32,565	575				18724,88			
23	212	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2/спортивный линолеум		276,54	12549,76	30,61	3470512	8466	3317238	107221	3863952	
				м2 покрытия		523,64	14,86	144808	4110		286219		
	212.1	261-107-0432	Ветошь	кг	1,3827	90				124,44			
	212.2	233-102-0401	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм	м2	282,0708	11478				3237608,64			
	212.3	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	138,27	575				79505,25			
24	213	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм(70мм). Устройство		146	872,94	41,11	127450	6002	56235	49047	190617	
				м2 стяжки		446,66	19,93	65212	2909		14120		
	213.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,9784	18833				56092,21			Казахстан 100%
25	214	Е11-110101-1102 К=10	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		146	1085,51	69,83	158484	10195	140230	9266	181170	
				м2 стяжки		55,2	32,95	8059	4811		13420		
	214.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	7,446	18833				140230,52			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	215	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,40734	19685,62	1925,4	8019	784	13	5446	14542	
						17728,86	840,63	7222	342		1077		
	215.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1141	112				12,77			
27	216	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,40734	441876		179994		179994	14400	194394	
28	217	**Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	146	3179,02	30,61	464137	4470	383216	56607	562404	
						523,64	14,86	76452	2170		41660		
	217.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,73	90				65,7			
	217.2	233-101-0103	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32	м2	148,92	2291				341175,72			
	217.3	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	73	575				41975			
29	218	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм(50мм). Устройство**	м2 стяжки	684,33	872,94	41,11	597381	28134	263583	229895	893458	
						446,66	19,93	305663	13635		66182		
	218.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	13,9603	18833				262914,93			Казахстан 100%
30	219	**Е11-110101-1102 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	684,33	651,3	41,89	445702	28665	394373	26056	509499	
						33,12	19,76	22665	13524		37741		
	219.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	20,9405	18833				394372,4			Казахстан 100%
31	220	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	1,9092807	19685,62	1925,4	37585	3676	60	25527	68161	
						17728,86	840,63	33849	1605		5049		
	220.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5346	112				59,88			
32	221	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	1,9092807	441876		843665		843665	67493	911158	
33	222	**Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	483,36	3179,02	30,61	1536613	14797	1268709	187410	1861945	
						523,64	14,86	253107	7184		137922		
	222.1	261-107-0432	Ветошь	кг	2,4168	90				217,51			
	222.2	233-101-0103	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32	м2	493,0272	2291				1129525,32			
	222.3	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	241,68	575				138966			
34	223	**Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	384	372,59	1,19	143076	456	81957	43833	201862	
						157,98	0,56	60663	216		14953		
	223.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	387,84	182				70586,88			
	223.2	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	19,776	575				11371,2			
			Итого по разделу: 2. Включить									20026729	
			ИТОГО:					16662176	381638	13846484	1881089	20026729	
								2434053	178572		1483464		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		240321				20267048	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		445875				20712923	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		414258				21127181	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									22184626	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									21075395	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,95										
			НДС			12 %		2529047					
			Итого с НДС									23604442	

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
Директор _____ Громченко О.Л.

Заказчик
ГУ "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата
Костанайской области
Зам.руководителя _____ Федорова О.Ф.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ӘСЕМ-КҰРЫЛЫС-ҚЫЗЫЛОРДА"

Эксперт _____ **Мекешков М.Ә.**

Место печати (при наличии)

ИИН 660216302245

KZ30VJE00066310, KZ67VJE00066309, KZ94VJE00066308

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Корпорация" АСЫЛ-СТРОЙ"

Директор _____ **Доспаева Ш.**

Место печати (при наличии)