ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-961240000127-20220926-56475871
1.1. Номер учетной системы: 38
2. Дата выписки: 26.09.2022
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 26.09.2022
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 961240000127
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ГРЕНАДА"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. ПРОСПЕКТ АБАЯ, д. 2/1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 39001
9.2. Номер: 0005698
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ299650000001530921
14. БИК: IRTYKZKA
15. Наименование банка: АО " ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 041240004366
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель: Государственное учреждение "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Костанайская обл., Федоровский р-он, с. Федоровка, ул. Набережная, д. 65
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ40070102KSN3901000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа: Капитальный ремонт здания Пешковской общеобразовательной школы (основоной корпус и интернат) по адресу Костанайская область, Федоровский район, п.Пешковка, ул.Кирова 78/1
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны: KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: 149
27.4. Дата: 25.04.2022
28. Условия оплаты по договору: без наличный расчет
29. Способ отправления: 99
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер
32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт здания "Пешковской образовательной школы" (основной корпус и интернат) по адресу: Костанайская область, Федоровский район, п.Пешковка ул.Кирова 78/1			Работа			136 618 183.04			136 618 183.04	12%	16 394 181.96	153 012 365.00			1	
					Всего по счету:			136 618 183.04		0.00	136 618 183.04		16 394 181.96	153 012 365.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

ZcOwAUxAwjspy6nXEj63MFdBvhstoALtBuypaQUqr+Bk0S9gbUWKhm4mY+sBkoO61vpTZEsJTBxXJSc0MbIntg==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания "Пешковской образовательной школы" (основной корпус и интернат) по адресу: Костанайская область, Федоровский район, п.Пешковка ул.Кирова 78/1

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за сентябрь 2022 года

Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код	
	Договор №149	25.04.2022							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания "Пешковской образовательной школы" (основной корпус и интернат) по адресу: Костанайская область, Федоровский район, п.Пешковка ул.Кирова 78/1	264 372 732	136 618 183							16 394 182	153 012 365

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Директор _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ЭСЕМ-КҰРЫЛЫС ҚЫЗЫЛОРДА"
Эксперт _____ **Ыскаков М.Ә.**
Место печати (при наличии)
ИИН 660216302245
KZ40VJE00066310, KZ65VJE00064309, KZ94VJE00066308

Заказчик
ГУ "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 041240004366

Зам.руководителя _____ **Федорова О.Ф.**
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Федоровский район, п.Федоровка, Набережная, 65**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания "Пешковской образовательной школы" (основной корпус и интернат) по адресу: Костанайская область, Федоровский район, п.Пешковка ул.Кирова 78/1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГП**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№149** от **25.04.2022**

Акт выполненных работ №8

за **сентябрь 2022** (месяц, год) **на** **1-1 Подготовительные работы** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Общестроительные работы										
1	18	Е12-080101-0204	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**		154	303,66	1,78	46764	274	0	33472	86655	
				м2 кровли		301,88	0	46490	0		6419		
	18.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	3,3572								
			Итого по разделу: 1. Общестроительные работы			-						86655	
					-								
			Раздел: 4. НВК										
2	137	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4 К=0,8	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Разборка**		0,085	403160,46	125927,66	34269	10704	0	26635	65776	
				км трубопровода		277232,8	39283,94	23565	3339		4872		
3	138	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8 К=0,8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**		6	33865,61	9221,98	203194	55332	56127	113554	342088	
				м3 конструкций колодца		15289,18	3827,68	91735	22966		25340		
	138.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,968	24399	-			48017,23			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. НВК									407864	
			ИТОГО:					284227	66310	56127	173661	494519	
								161790	26305		36631		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		5934				500452	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		11010				511462	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		10229				521691	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									547802	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,95									520412	
			НДС			12 %		62449					
			Итого с НДС									582861	

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
Директор _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

сентябрь 17.

Заказчик
ГУ "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области
Зам.руководителя _____ **Федорова О.Ф.**
Место печати (при наличии)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ӘСЕМ КҮРЫЛЫС ҚЫЗЫЛОРДА"

Эксперт **Юскаков М.Ә.**

Место печати (при наличии)

ИИН 660216302245

KZ40VJE00066310, KZ47VJE00066305, KZ94VJE00066308

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Корпорация"АСЫЛ-СТРОЙ"

Директор **Доспаева Ш.**

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Федоровский район, п.Федоровка, Набережная, 65**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания "Пешковской образовательной школы" (основной корпус и интернат) по адресу: Костанайская область, Федоровский район, п.Пешковка ул.Кирова 78/1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КТП**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№149** от **25.04.2022**

Акт выполненных работ №9

за **сентябрь 2022** (месяц, год) **на 2-1-2 Отопление и вентиляция работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление школы										
1	6	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	462,74	1231,18 766,05	17,93 6,27	569718 354483	8298 2903	206937	257318 66162	893198	
	6.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	1203,124	172				206937,33			
2	7	С1245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	3203	2155		6902465		6902465	552197	7454662	
3	33	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	956	537 -		513372		513372	41070	554442	
			Итого по разделу: 1. Отопление школы									8902303	
			Раздел: 2. Блок Б Отопление										
4	118	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	32,3	1231,18 766,05	17,93 6,27	39767 24743	580 203	14445	17961 4618	62346	
	118.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	83,98	172				14444,56			
5	119	С1245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	328	2222		728816		728816	58305	787121	
			Итого по разделу: 2. Блок Б Отопление									849467	
			ИТОГО:					8754138	8878	8366035	275279	9751769	
								379226	3106		722352		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		117021					
			Итого с временными									9868791	
			Зимние удорожания			2,2 %		217113					
			Итого с зимними удорожаниями									10085904	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		201718					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10287622	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									10802532	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,95									10262405	
			НДС			12 %		1231489					
			Итого с НДС									11493894	

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240001127

Директор _____ **Громенко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Заказчик
ГУ "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 041240004366
Зам.руководителя _____ **Федорова О.Ф.**
Место печати (при наличии)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ӘСЕМ-КҰРЫЛЫС-ҚЫЗЫЛОРДА"
Эксперт _____ **Бекаков М.Ә .**
Место печати (при наличии)
ИИН 660216302245
KZ40VJE00066310, KZ67VJE00066309, KZ94VJE00066308

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Корпорация"АСЫЛ-СТРОЙ"
Директор _____ **Доспаева Ш.**
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Федоровский район, п.Федоровка, Набережная, 65**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания "Пешковской образовательной школы" (основной корпус и интернат) по адресу: Костанайская область, Федоровский район, п.Пешковка ул.Кирова 78/1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГП**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№149** от **25.04.2022**

Акт выполненных работ №10

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Ремонтные работы										
1	3	**Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**314,9**	**3179,02**	**30,61**	**1001074**	**9640**	**826540**	**122094**	**1213022**	
						523,64	**14,86**	**164895**	**4680**		**89853**		
	3.1	261-107-0432	Ветошь	кг	1.5745	90				141,7			
	3.2	233-101-0103	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32	м2	321,198	2291				735864,62			
	3.3	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	157,45	575				90533,75			
2	4	**Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**658,97**	**372,59**	**1,19**	**245528**	**783**	**140644**	**75220**	**346408**	
						157,98	**0,56**	**104101**	**371**		**25660**		
	4.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	665.5597	182				121131,87			
	4.2	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	33,937	575				19513,75			
3	8	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство**	**м2 покрытия**	**72,82**	**6050,02**	**189,31**	**440562**	**13786**	**326790**	**76402**	**558321**	
						1373,07	**84,14**	**99987**	**6127**		**41357**		
	8.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	557,073	58				32310,23			Казахстан 100%
	8.2	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	74,2764	3892				289083,75			
4	9	**Е11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**98,16**	**1615,14**	**2,39**	**158542**	**234**	**118986**	**28391**	**201888**	
						400,59	**1,13**	**39322**	**110**		**14955**		
	9.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1571	17143				2692,41			Казахстан 100%
	9.2	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	99,1416	1173				116293,1			
5	12	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**193,83**	**5234,02**	**189,31**	**1014510**	**36694**	**711674**	**203364**	**1315304**	
						1373,07	**84,14**	**266141**	**16308**		**97430**		
	12.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1482,7995	58				86002,37			Казахстан 100%
	12.2	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	197,7066	3092				611308,81			Казахстан 100%
6	13	**Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**159,64**	**1601,46**	**17,84**	**255656**	**2848**	**195679**	**41862**	**321319**	
						357,87	**6,34**	**57130**	**1012**		**23801**		
	13.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	161,2364	1173				189130,3			
7	19	**Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	**65,16**	**372,59**	**1,19**	**24278**	**78**	**13907**	**7438**	**34253**	
						157,98	**0,56**	**10294**	**37**		**2537**		
	19.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	65,8116	182				11977,71			
	19.2	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	3,3557	575				1929,55			
8	25	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**549,98**	**5234,02**	**189,31**	**2878605**	**104118**	**2019329**	**577031**	**3732087**	
						1373,07	**84,14**	**755159**	**46274**		**276451**		
	25.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	4207,347	58				244026,13			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	25.2	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	560,9796	3092				1734548,92			Казахстан 100%
9	26	**Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	**270,04**	**1601,46** 357,87	**17,84** 6,34	**432457** 96639	**4816** 1711	**331002** 319924,49	**70812** 40262	**543531**	
	26.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	272,7404	1173							
16	29	**Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	**24,41**	**4386,46** 1589,58	**105,04** 48,08	**107074** 38802	**2564** 1174	**65708** 5439,99	**28782** 10868	**146724**	Казахстан 100%
	29.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,3173	17143				3573,39			
	29.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,7469	4784				56668,3			
	29.3	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	24,8982	2276							
11	30	**Е11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	**38,02**	**2352,44** 400,59	**2,39** 1,13	**89440** 15230	**91** 43	**74118** 1042,84	**10997** 8035	**108472**	Казахстан 100%
	30.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0608	17143				73075,58			
	30.2	231-302-0402	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	38,4002	1903							
12	33	**Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	**611,59**	**3179,02** 523,64	**30,61** 14,86	**1944259** 320254	**18723** 9090	**1605283** 275,22	**237127** 174511	**2355897**	
	33.1	261-107-0432	Ветошь	кг	3,058	90				1429175,74			
	33.2	233-101-0103	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32	м2	623,8218	2291							
	33.3	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	305,795	575				175832,13			
13	34	**Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	**415,38**	**372,59** 157,98	**1,19** 0,56	**154768** 65620	**494** 234	**88655** 76355,15	**47415** 16175	**218358**	
	34.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	419,5338	182				12300,44			
	34.2	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	21,3921	575							
14	38	**Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	**200,97**	**3179,02** 523,64	**30,61** 14,86	**638888** 105236	**6152** 2987	**527500** 90,44	**77921** 57345	**774154**	
	38.1	261-107-0432	Ветошь	кг	1,0049	90				469630,72			
	38.2	233-101-0103	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный. класс 31, 32	м2	204,9894	2291							
	38.3	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	100,485	575				57778,88			
15	39	**Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	**155,19**	**372,59** 157,98	**1,19** 0,56	**57823** 24516	**184** 87	**33122** 28527,03	**17715** 6043	**81581**	
	39.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	156,7419	182				4595,56			
	39.2	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	7,9923	575							
16	42	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	**221,54**	**5234,02** 1373,07	**189,31** 84,14	**1159544** 304189	**41940** 18640	**813415** 98297,3	**232437** 111358	**1503339**	Казахстан 100%
	42.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1694,781	58				698701,71			Казахстан 100%
	42.2	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	225,9708	3092							
17	43	**Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	**118,81**	**1601,46** 357,87	**17,84** 6,34	**190269** 42518	**2119** 753	**145631** 140757,77	**31155** 17714	**239138**	
	43.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	119,9981	1173							
18	79	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство**	м2 покрытия	**366,15**	**6050,02** 1373,07	**189,31** 84,14	**2215214** 502748	**69317** 30807	**1643149** 162460,76	**384160** 207950	**2807324**	Казахстан 100%
	79.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	2801,0475	58				1453556,92			
	79.2	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	373,473	3892							
19	80	**Е11-110101-1103**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм.Устройство**	м2 стяжки	**366,15**	**933,93** 441,95	**40,13** 19,93	**341958** 161818	**14692** 7296	**165449** 165090	**121762** 37098	**500818**	Казахстан 100%
	80.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,4695	22102							
20	81	**Е11-110101-1104 К=2**	**Стяжки бетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	**366,15**	**250,03** 10,63	**13,96** 6,59	**91548** 3891	**5112** 2412	**82545** 82545	**4538** 7687	**103773**	Казахстан 100%
	81.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,7347	22102							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	82	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе		504,233	962,45	6,58	485297	3315	136955	249200	793257	
			м2 отделываемой поверхности			684,26	2,15	345027	1084		58760		Казахстан 100%
	82.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1386,1365	86				119207,74			
22	83	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		1514,6	562,44	4,28	851875	6475	232673	443372	1398866	
			м2 окрашиваемой поверхности			404,55	2,02	612727	3067		103620		
	83.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,0451	220158				230081,4			
23	84	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		498,42	713,82	6,58	355780	3277	135376	157103	553914	
			м2 отделываемой поверхности			435,63	2,15	217127	1072		41031		Казахстан 100%
	84.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1370,1566	86				117833,47			
24	85	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		3128,3	504,11	4,28	1576995	13374	439245	814112	2582396	
			м2 окрашиваемой поверхности			359,42	2,02	1124377	6335		191289		
	85.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,9708	220158				433893,77			
25	86	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		246,98	713,82	6,58	176298	1624	67082	77849	274479	
			м2 отделываемой поверхности			435,63	2,15	107592	531		20332		Казахстан 100%
	86.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	678,948	86				58389,53			
26	88	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		48,88	1440,58	106,49	70416	5205	14861	39189	118373	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1030,06	83,46	50349	4080		8768		Казахстан 100%
	88.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,7381	20023				14778,74			
27	89	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону		334,28	3575,14	28,14	1195097	9406	107003	779941	2133041	
			м2 поверхности облицовки			3226,9	13,65	1078688	4563		158003		
28	90	С1232-201-0102	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен,I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная одноцветная	м2	334,28	2948		985457		985457	78837	1064294	
29	91	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню		437,32	3868,27	63,38	1691674	27715	379340	935100	2836916	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			2937,48	32,31	1284619	14131		210142		Казахстан 100%
	91.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	18,8048	19707				370585,41			
30	92	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 22	Откосы оконные и дверные.Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм		437,32	2647,13	29,54	1157641	12917	572981	414650	1698074	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1307,38	9,51	571742	4160		125783		Казахстан 100%
	92.1	232-501-0402	Смесь сухая шпатлевочная на цементной основе СТ РК 1168-2006 М50	кг	5606,4424	100				560644,24			
31	93	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Откосы.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		437,32	798,69	6,58	349281	2876	81031	192054	584642	
			м2 окрашиваемой поверхности			606,82	3,13	265375	1367		43307		
	93.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2755	220158				60656,08			
	93.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	223,0332	88				19626,92			
32	142	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	54,34	1322	7,19	71837	391	54829	12100	90652	
						305,82	3,44	16618	187		6715		Казахстан 100%
	142.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	30,7564	1712				52655,03			
33	143	С1223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	54,34	1538		83575		83575	6686	90261	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Ремонтные работы									31324876	
			Раздел: 4. Кровля 1/ 763,8 м2										
34	165	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		763,8	3140,46	132,74	2398681	101385	374720	1405634	4108660	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 кровли		2517,12	38,88	1922576	29693		304345		
	165.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,3055	700886				214134,69			
	165.2	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,081	1589156				128662,52			
35	166	С1224-101-0302	**Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	м2	844,7628	4467		3773555		3773555	301884	4075439	
			Итого по разделу: 4. Кровля 1/ 763,8 м2									8184099	
			Раздел: 8. Кровля 5/19 м2										
36	362	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым нлицементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	91,108	1874,86	113,26	170815	10319	47918	86757	278178	
						1235,65	86,91	112578	7918		20606		
	362.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,7037	20023				34113,58			Казахстан 100%
	362.2	214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	5,0474	2701				13632,98			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 8. Кровля 5/19 м2									278178	
			ИТОГО:					28836272	532665	17415727	8003684	39787153	
								10887885	228341		2947198		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		477446					
			Итого с временными									40264601	
			Зимние удорожания			2,2 %		885821					
			Итого с зимними удорожаниями									41150422	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		823008					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									41973430	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									44074260	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,95									41870547	
			НДС			12 %		5024466					
			Итого с НДС									46895013	

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
Директор _____ **Гроинченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Заказчик
ГУ "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области
Зам.руководителя _____ **Федорова О.Ф.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ӘСІЛМАСТРЫЛЫҚ ҚЫЗЫЛОРДА"
Эксперт _____ **Мусаков М.Ә .**
Место печати (при наличии)
ИИН 660216302245
KZ40VJE00066310, KZ67VJE00066319, KZ94VJE00066308

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Корпорация "АСЫЛ-СТРОЙ"
Директор _____ **Доспаева Ш.**
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Федоровский район, п.Федоровка, Набережная, 65**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания "Пешковской образовательной школы" (основной корпус и интернат) по адресу: Костанайская область, Федоровский район, п.Пешковка ул.Кирова 78/1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГП**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№149** от **25.04.2022**

Акт выполненных работ №11

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **Корректировочная смета №2**

Составлен (а) в текущих ценах на2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 11. Отопление школы										
1	172	Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	2922	1396,91	17,94	4081771	52421	32084	2878411	7516997	
						1367,99	0,18	3997267	526		556815		
	172.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	2232,408	10				22324,08			Казахстан 100%
	172.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	11,688	836				9771,17			Казахстан 100%
2	173	С1241-205-2102	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм**	м	2892,78	275		795514		795514	63641	859155	Казахстан
3	174	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	2303	1504,35	20,86	3464518	48041	24688	2442569	6379654	
						1472,77	0,29	3391789	668		472567		
	174.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	1416,345	12				16996,14			Казахстан 100%
	174.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	9,212	836				7701,23			Казахстан 100%
4	175	С1241-205-2103	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х6,5 мм**	м	2279,97	438		998627		998627	79890	1078517	Казахстан
5	176	С1241-211-1102	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная**	шт.	860	20		17200		17200	1376	18576	Казахстан
6	177	С1241-211-1103	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная**	шт.	128	41		5248		5248	420	5668	Казахстан
7	178	С1241-208-2502	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	шт.	2015	31		62465		62465	4997	67462	Казахстан
8	179	С1241-208-2503	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм**	шт.	1017	49		49833		49833	3987	53820	Казахстан
9	180	С1241-209-1902	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	шт.	621	42		26082		26082	2087	28169	Казахстан
10	181	С1241-209-1903	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм**	шт.	312	78		24336		24336	1947	26283	Казахстан
11	182	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	609	2412,44	112,61	1469176	68580	166970	894784	2553077	
						2025,66	14,99	1233627	9129		189117		
	182.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0853	206112				17573,11			
	182.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	1,218	31711				38624			
	182.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,6699	165361				110775,33			
	182.4 -	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	1218								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	183	СПрайс ТОО "Status in Trade"	**Кран шаровый, 25мм**	шт	609	1339,29		815628		815628	65250	880878	
13	184	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	205	2444,2 2025,66	144,37 29,98	501061 415260	29596 6146	56205	303412 64358	868831	
	184.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0287	206112				5915,41			
	184.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,41	31711				13001,51			
	184.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,2255	165361				37288,91			
	184.4	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	410								
14	185	СПрайс ТОО "Status in Trade"	**Кран шаровый, 32мм**	шт	205	2232,14		457589		457589	36607	494196	
15	186	Е11-460302-0308	**Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм**	шт.	571	2282,97 1362,73	920,24 426,02	1303576 778119	525457 243257	0	735391 163117	2202084	
			Итого по разделу: 11. Отопление школы									23033367	
			Раздел: 12. Блок Б Отопление										
16	187	Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	504	1396,91 1367,99	17,94 0,18	704043 689467	9042 91	5534	496482 96042	1296567	
	187.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	385,056	10				3850,56			Казахстан 100%
	187.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,016	836				1685,38			Казахстан 100%
17	188	С1241-205-2102	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм**	м	498,96	275		137214		137214	10977	148191	Казахстан
18	189	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	80	1504,35 1472,77	20,86 0,29	120348 117822	1669 23	858	84848 16416	221612	
	189.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	49,2	12				590,4			Казахстан 100%
	189.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,32	836				267,52			Казахстан 100%
19	190	С1241-205-2103	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х6,5 мм**	м	79,2	438		34690		34690	2775	37465	Казахстан
20	191	Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	64	1655,33 1613,97	24,49 0,44	105941 103294	1567 28	1080 919,3	74392 14427	194760	Казахстан 100%
	191.1	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	32,832	28							
21	192	С1241-205-2104	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х8,1 мм**	м	29,7	712		21146		21146	1692	22838	Казахстан
22	193	Е11-160501-0805 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	124	1767,28 1717,7	27,49 0,66	219143 212995	3409 82	2739	153415 29805	402363	
	193.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	55,18	44				2427,92			Казахстан 100%
23	194	С1241-205-2105	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х10,1 мм**	м	122,76	1213		148908		148908	11913	160821	Казахстан
24	195	С1241-208-2502	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	шт.	1260	31		39060		39060	3125	42185	Казахстан
25	196	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	126	2412,44 2025,66	112,61 14,99	303967 255233	14189 1889	34545	185128 39128	528223	
	196.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0176	206112				3635,82			
	196.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,252	31711				7991,17			
	196.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,1386	165361				22919,03			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	196.4	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	252								
26	197	СПрайс ТОО "Status in Trade"	**Кран шаровый, 25мм**	шт	126	1339,29		168751		168751		182251	
											13500		
27	198	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	32	2444,2	144,37	78214	4619	8773	47362	135622	
						2025,66	29,98	64821	959		10046		
	198.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0045	206112				923,38			
	198.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,064	31711				2029,5			
	198.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0352	165361				5820,71			
	198.4	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	64								
28	199	СПрайс ТОО "Status in Trade"	**Кран шаровый, 32мм**	шт	32	2232,14		71428		71428		77142	
											5714		
29	200	Е11-460302-0308	**Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм**	шт.	215	2282,97	920,24	490839	197851	0	276898	829156	
						1362,73	426,02	292987	91594		61419		
			Итого по разделу: 12. Блок Б Отопление									4279196	
			Раздел: 13. Дополнительная невилировка полов под покрытия из линолеума										
30	201	Е11-110101-2201	**Покрытия поливинилацетатно-цементобетонные толщиной 20 мм. Устройство/прим НАЛИВНОЙ ПОЛ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ**	м2 покрытия	482,48	2187,92	147,1	1055628	70973	124745	640569	1831893	
						1782,27	61,7	859910	29769		135696		
	201.1	233-401-0403	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 тонкослойная самовыравнивающаяся	кг	1370,2432	91				124692,13			Казахстан 100%
31	202	Е11-110101-2201	**Покрытия поливинилацетатно-цементобетонные толщиной 20 мм. Устройство/прим НАЛИВНОЙ ПОЛ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ**	м2 покрытия	219,6	2187,92	147,1	480467	32303	56778	291554	833783	
						1782,27	61,7	391386	13549		61762		
	202.1	233-401-0403	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 тонкослойная самовыравнивающаяся	кг	623,664	91				56753,42			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 13. Дополнительная невилировка полов под покрытия из линолеума									2665676	
			Раздел: 14. Внутренняя отделка. Низ стен										
32	203	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	3931,98	504,11	4,28	1982135	16809	552089	1023263	3245830	
						359,42	2,02	1413236	7962		240432		
	203.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,4771	220158				545363,82			
			Итого по разделу: 14. Внутренняя отделка. Низ стен									3245830	
			Раздел: 15. Кровля										
33	204	Е11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	219,01	3140,46	132,74	687792	29071	107446	403048	1178107	
						2517,12	38,88	551274	8514		87267		
	204.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0876	700886				61400,42			
	204.2	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0232	1589156				36892,35			
34	205	С1224-101-0302	**Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	м2	242,22506	4467		1082019		1082019		1168581	
											86562		
			Итого по разделу: 15. Кровля									2346688	
			Раздел: 16. Двери										
35	206	Е11-100107-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	м2	9,45	3405,22	152,45	32179	1441	15690	11325	46984	
						1592,47	71,95	15049	680		3480		
	206.1	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	36,5715	290				10605,74			Казахстан 100%
	206.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	6,993	575				4020,97			
	206.3	261-104-0121	Блоки дверные	м2	9,45								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	207	Е11-100107-0103 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	79,8	4271,37	154,83	340855	12355	185711	107007	483691	
						1789,34	73,08	142790	5831		35829		
	207.1	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	430,92	290				124966,8			Казахстан 100%
	207.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	86,184	575				49555,8			
	207.3	261-104-0121	Блоки дверные	м2	79,8								
37	208	С1223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	м2	9,45	7136		67435		67435	5395	72830	
38	209	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	79,8	5812		463798		463798	37104	500902	
39	210	Е11-100501-0801 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	2,73	2375,92	51,68	6486	141	1542	3500	10785	
						1759,28	21,26	4803	58		799		
	210.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,9009	1712				1542,34			Казахстан 100%
	210.2	261-104-0121	Блоки дверные	м2	2,73								
40	211	С1223-205-0101	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	м2	2,73	82529		225304		225304	18024	243328	Казахстан
41	212	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	10,2	9585,39	661,98	97771	6752	66	67849	178870	
						8916,94	321,79	90953	3282		13250		
	212.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	647579				66,05			Казахстан 100%
	212.2	261-102-0324	Детали крепления стальные	кг	0,0581								
	212.3	261-104-0112	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	м2	10,2								
42	213	СПрайс-лист	Изделие из профиля алюминиевого, теплой серии	изделие	1	1250000		1250000		1250000	100000	1350000	
43	214	Е11-100501-0802 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	7,04	1752	46,19	12334	325	3013	6576	20423	
						1277,81	19,59	8996	138		1513		
	214.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,76	1712				3013,12			Казахстан 100%
	214.2	261-104-0121	Блоки дверные	м2	7,04								
44	215	СПрайс-лист	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей стандартного цвета, теплой серии 1,5х2,2	шт	1	412500		412500		412500	33000	445500	
45	216	СПрайс-лист	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей стандартного цвета, теплой серии 1,7х2,2	шт	1	472321,43		472321		472321	37786	510107	
			Итого по разделу: 16. Двери									3863420	
			Раздел: 17. Окна Блок А										
46	217	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	13,873	3888,16	240,38	53940	3334	21851	21845	81848	
						2072,75	114,28	28755	1585		6063		
	217.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	12,7632	1712				21850,53			Казахстан 100%
47	218	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	80,33	2770,81	240,26	222579	19301	90766	87619	335014	
						1400,63	114,28	112513	9180		24816		
	218.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	53,0178	1712				90766,47			Казахстан 100%
	218.2	261-104-0120	Блоки оконные	м2	80,33								
48	219	СПрайс ТОО "Status in Trade"	Блок оконный из ПВХ профилей глухой одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом трехкамерным 2,39х3,12	шт	2	351428,57		702857		702857	56229	759086	
49	220	СПрайс ТОО "Status in Trade"	Блок оконный из ПВХ профилей глухой одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом трехкамерным 2,39х3,12 с форточкой 1,195х0,78	шт	2	362142,86		724286		724286	57943	782229	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	221	СПрайс-лист	Блок оконный из ПВХ профилей глухой одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом трехкамерным 2,32х3,12	шт	1	342857,14		342857		342857		370286	
											27429		
51	222	СПрайс-лист	Блок оконный из ПВХ профилей глухой одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом трехкамерным 2,42х3,12 с форточкой 1,195х0,78	шт	1	367500		367500		367500		396900	
											29400		
52	223	СПрайс-лист	Блок оконный из ПВХ профилей глухой одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом трехкамерным 1,05х1,83 с форточкой 1,05х0,56	шт	4	123214,29		492857		492857		532286	
											39429		
53	224	СПрайс ТОО "Status in Trade"	Блок оконный из ПВХ профилей глухой одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом трехкамерным 2,25х1,83 с форточкой 1,125х0,55	шт	4	220714,29		882857		882857		953486	
											70629		
54	225	СПрайс ТОО "Status in Trade"	Блок оконный из ПВХ профилей глухой одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом трехкамерным 2,25х1,83	шт	2	215357,14		430714		430714		465171	
											34457		
55	226	СПрайс ТОО "Status in Trade"	Блок оконный из ПВХ профилей глухой одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом трехкамерным 2,25х1,83	шт	1	201428,57		201429		201429		217543	
											16114		
56	227	СПрайс ТОО "Status in Trade"	Блок оконный из ПВХ профилей глухой одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом трехкамерным 1,86х1,83 с форточкой 0,93х0,55	шт	1	188571,43		188571		188571		203657	
											15086		
57	228	СПрайс ТОО "Status in Trade"	Блок оконный из ПВХ профилей глухой одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом трехкамерным 1,05х1,83	шт	1	117857,14		117857		117857		127286	
											9429		
58	229	СПрайс ТОО "Status in Trade"	Блок оконный из ПВХ профилей глухой одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом трехкамерным 1,89х1,83	шт	4	198214,29		792857		792857		856286	
											63429		
59	230	СПрайс ТОО "Status in Trade"	Блок оконный из ПВХ профилей глухой одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом трехкамерным 1,2х0,96	шт	2	46071,43		92143		92143		99514	
											7371		
60	231	СПрайс ТОО "Status in Trade"	Блок оконный из ПВХ профилей глухой одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом трехкамерным 2,32х0,48	шт	3	61071,43		183214		183214		197871	
											14657		
61	232	СПрайс ТОО "Status in Trade"	Блок оконный из ПВХ профилей глухой одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом трехкамерным 1,17х0,57	шт	3	46071,43		138214		138214		149271	
											11057		
			Итого по разделу: 17. Окна Блок А									6527734	
			Раздел: 18. Входная группа										
62	233	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	м2 поверхности облицовки	128,048	2894,9 1473,08	9,24 1,82	370686 188625	1183 233	180878	135978 40533	547197	
	233.1	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	281,7056	266				74933,69			Казахстан 100%
	233.2	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	640,24	26				16646,24			
	233.3	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	332,9248	73				24303,51			
	233.4	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	39,951	1015				40550,24			Казахстан 100%
63	234	С1224-102-0207 #прим.	**СТ РК EN 508-1-2012/ СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОСАЙДИНГА/**	м2	140,8528	4663		656797		656797		709341	
											52544		
64	235	Е11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	75,6	2785,59 2188,8	106,19 31,1	210591 165473	8028 2351	37089	120834 26514	357939	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	235.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0302	700886				21194,79			
	235.2	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,008	1589156				12734,86			
65	236	С1224-101-0302	**Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	м2	83,6136	4467		373502		373502		403382	
66	237	Е11-090306-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки подвесные комбинированные стальные с облицовкой алюминиевыми листами. Монтаж**	м2	41,5	5948,98	1336,62	246883	55470	48445	29880 110965	386476	
	237.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0125	3445 812316	268,68	142968	11150	10113,33	28628		Казахстан 100%
	237.2	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0706	136619				9638,47			
	237.3	261-107-0747	Резина прессованная	кг	16,6	1143				18973,8			
	237.4	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0033	1589156				5276			
	237.5	261-105-0633	Клей резиновый марки П-9 ГОСТ 2199-78	кг	2,1539	550				1184,62			
67	238	С1224-103-0705	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	м2	45,65	5302		242036		242036		261399	Казахстан
			Итого по разделу: 18. Входная группа								19363		
												2665734	
			Раздел: 19. Тепловой пункт 1 этаж										
68	239	Е11-181001-0107	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка**	фильтр	2	3036,22 2395,79	582,72 142,28	6072 4792	1166 285	115	3655 778	10505	
69	240	С1242-404-0609	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100**	шт.	2	58185		116370		116370		125680	
70	241	Е11-160601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	2	4381,53 3582,8	324,99 66,39	8763 7166	650 133	947	9310 5255 1121	15139	
	241.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	206112				136,03			
	241.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	31711				126,84			
	241.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0041	165361				684,59			
71	242	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	16	2444,2 2025,66	144,37 29,98	39107 32411	2310 480	4387	23681 5023	67811	
	242.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0022	206112				461,69			
	242.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,032	31711				1014,75			
	242.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0176	165361				2910,35			
72	243	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	2412,44 2025,66	112,61 14,99	4825 4051	225 30	548	2939 621	8385	
	243.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	206112				57,71			
	243.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	31711				126,84			
	243.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0022	165361				363,79			
73	244	С1242-202-0309	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100**	шт.	2	17483		34966		34966		37763	
74	245	С1242-202-0306	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	6	8322		49932		49932	2797 3995	53927	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	246	С1242-202-0304	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	10	5884		58840		58840		63547	
											4707		
76	247	С1242-202-0303	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	2	5653		11306		11306		12210	
											904		
77	248	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	2	534,37	0	1069	0	142	668	1876	
						463,62	0	927	0		139		
	248.1	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0002	474618				104,42			
	248.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,04	483				19,32			
	248.3	261-302-0288	Контрольно-измерительные приборы	комплект	2								
78	249	СПрайс-лист	**Термометр**	шт	2	5522,32		11045		11045		11929	
											884		
79	250	С1245-404-0105	**Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 100**	шт.	2	84793		169586		169586		183153	Казахстан
											13567		
80	251	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	2	2550,36	0	5101	0	4395	508	6058	
						352,82	0	706	0		449		
	251.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2179				4358			
81	252	Ц13-070401-0101	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**	шт.	1	41690,18	1139,1	41690	1139	1347	28306	75596	
						39204	109,23	39204	109		5600		
82	253	511-403-0123 РСНБ РК 2015	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения, фланцевый**	шт.	1	450820		450820				450820	
										450820			
			Отпускная цена			450820		450820					
			Сметная стоимость оборудования					*450820*					
83	254	Е11-160401-0104 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	7337,59	76,6	22013	230	18460	2452	26422	
						1107,8	27,18	3323	82		1957		
	254.1	261-305-0115	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	3	6087				18261			
84	255	Е11-160401-0103 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	1,5	5122,18	76,6	7683	115	5907	1226	9622	
						1107,8	27,18	1662	41		713		
	255.1	261-305-0114	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1,5	3879				5818,5			
85	256	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,6	3334,08	44,08	2000	27	1467	372	2562	
						844,98	16,34	507	10		190		
	256.1	261-305-0112	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	0,6	2417				1450,2			
86	257	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,413	96,84	2,72	137	3	62	51	203	
						50,21	0,3	71	0		15		
	257.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	439993				55,95			
87	258	Е11-130301-1421	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	1,413	110,02	3,5	155	5	119	23	192	
						22,05	0,45	31	1		14		
	258.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,1272	897				114,07			
			Итого по разделу: 19. Тепловой пункт 1 этаж									1163400	
			Раздел: 20. Тепловой пункт 2,3 этаж										
88	259	Е11-181001-0107	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка**	фильтр	4	3036,22	582,72	12145	2331	231	7310	21011	
						2395,79	142,28	9583	569		1556		
89	260	С1242-404-0609	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100**	шт.	4	58185		232740		232740		251359	
											18619		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	261	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	20	2444,2	144,37	48884	2888	5483	29601	84764	
	261.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0028	2025,66	29,98	40513	600		6279		
	261.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,04	31711				577,11			
	261.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,022	165361				1268,44			
										3637,94			
91	262	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	4	2412,44	112,61	9650	450	1097	5877	16769	
	262.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	2025,66	14,99	8103	60		1242		
	262.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	206112				115,42			
	262.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0044	165361				253,69			
										727,59			
92	263	С1242-202-0304	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	20	5884		117680		117680		127094	
93	264	С1242-202-0303	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	4	5653		22612		22612	9414	24421	
94	265	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	4	534,37	0	2137	0	283	1809	3750	
	265.1	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0004	463,62	0	1854	0		1335		
	265.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,08	474618				208,83	278		
	265.3	261-302-0288	Контрольно-измерительные приборы	комплект	4	483				38,64			
95	266	СПрайс-лист	**Термометр**	шт	4	5522,32		22089		22089		23856	
96	267	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	4	2550,36	0	10201	0	8790	1767	12114	
	267.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	352,82	0	1411	0		1016		
						2179				8716	897		
97	268	Ц13-070401-0101	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**	шт.	2	41690,18	1139,1	83380	2278	2694	56611	151190	
98	269	511-403-0123 РСНБ РК 2015	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения, фланцевый**	шт.	2	39204	109,23	78408	218		11199		
						450820		901640				901640	
			Отпускная цена							901640			
			Сметная стоимость оборудования			450820		901640					
								901640					
99	270	Е11-160401-0103 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	5122,18	76,6	15367	230	11813	2452	19244	
	270.1	261-305-0114	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	3	1107,8	27,18	3323	82		1425		
						3879				11637			
100	271	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	1,2	3334,08	44,08	4001	53	2934	744	5125	
	271.1	261-305-0112	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1,2	844,98	16,34	1014	20		380		
						2417				2900,4			
101	272	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,942	96,84	2,72	91	2	41	34	135	
	272.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	50,21	0,3	47	0		10		
						439993				37,3			
102	273	Е11-130301-1421	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	0,942	110,02	3,5	104	3	80	15	129	
	273.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,0848	22,05	0,45	21	0		10		
						897				76,05			
			Итого по разделу: 20. Тепловой пункт 2,3 этаж									1642601	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 21. Тепловой пункт здание интернята										
103	274	E11-181001-0106	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка**	фильтр	2	23698	466,5	47396	933	42406	3109	54545	
	274.1	261-302-0268	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=80 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	2028,34	130,37	4057	261		4040		
						21164				42328			
104	275	C1242-404-0608	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80**	шт.	2	30707		61414		61414		66327	
105	276	E11-160601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	2	4381,53	324,99	8763	650	947	4913	15139	
	276.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	3582,8	66,39	7166	133		5255		
	276.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	206112				136,03	1121		
	276.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0041	31711				126,84			
						165361				684,59			
106	277	E11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	4	2444,2	144,37	9777	578	1097	5920	16953	
	277.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	2025,66	29,98	8103	120		1256		
	277.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	206112				115,42			
	277.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0044	31711				253,69			
						165361				727,59			
107	278	E11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	2412,44	112,61	4825	225	548	2939	8385	
	278.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	2025,66	14,99	4051	30		621		
	278.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	206112				57,71			
	278.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0022	31711				126,84			
						165361				363,79			
108	279	C1242-202-0308	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80**	шт.	2	14281		28562		28562	2285	30847	
109	280	C1242-202-0306	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	4	8322		33288		33288	2663	35951	
110	281	C1242-202-0303	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	2	5653		11306		11306	904	12210	
111	282	E11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	2	534,37	0	1069	0	142	668	1876	
	282.1	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0002	463,62	0	927	0		139		
	282.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,04	474618				104,42			
	282.3	261-302-0288	Контрольно-измерительные приборы	комплект	2	483				19,32			
112	283	СПрайс-лист	**Термометр**	шт	2	5522,32		11045		11045		11929	
113	284	C1245-404-0104	**Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 80**	шт.	1	60723		60723		60723	884	65581	Казахстан
114	285	E11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	2	2550,36	0	5101	0	4395	4858	6058	
	285.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	352,82	0	706	0		508		
						2179				4358	449		
115	286	Ц13-070401-0101	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**		1	41690,18	1139,1	41690	1139	1347	28306	75596	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		39204	109,23	39204	109		5600		
116	287	511-403-0123 РСНБ РК 2015	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения, фланцевый**	шт.	1	450820		450820				450820	
			Отпускная цена			450820		450820		450820			
			Сметная стоимость оборудования					***450820***					
117	288	Е11-160401-0103 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	5122,18	76,6	30733	460	23627	4903	38487	
	288.1	261-305-0114	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	6	1107,8	27,18	6647	163		2851		
						3879				23274			
118	289	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,5072	96,84	2,72	146	4	66	55	217	
	289.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	50,21	0,3	76	0		16		
						439993				59,68			
119	290	Е11-130301-1421	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	1,5072	110,02	3,5	166	6	127	24	205	
	290.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,1356	22,05	0,45	33	1		15		
						897				121,68			
			Итого по разделу: 21. Тепловой пункт здание интерната									891126	
			Раздел: 22. Пожарный водопровод										
120	291	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	153,9	3693,18	76,6	568380	11789	386101	125765	749677	
	291.1	261-305-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	153,9	1107,8	27,18	170490	4183		55532		
						2450				377055			
121	292	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	36,73	96,84	2,72	3557	100	1613	1336	5284	
	292.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0033	50,21	0,3	1844	11		391		
						439993				1454,48			
122	293	Е11-130301-1421	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	36,73	110,02	3,5	4041	129	3103	595	5007	
	293.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	3,3057	22,05	0,45	810	17		371		
						897				2965,21			
123	294	С1241-112-0110	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм**	шт.	68	236		16048		16048		17332	
											1284		
			Итого по разделу: 22. Пожарный водопровод									777300	
			Раздел: 23. Дополнительные электромонтажные работы										
124	295	Е11-460302-0501	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	м борозд	2351	316,04	126,92	743010	298389	0	423146	1259448	
125	296	Е11-460302-0301	**Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм**	шт.	730	189,12	60,86	444621	143082		93292		
						863,46	355,43	630326	259464	0	356604	1065884	
126	297	Е11-460302-0305	**Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм**	шт.	562	508,03	170,44	370862	124421		78954		
						2117,86	888,41	1190237	499286	0	669869	2008915	
127	298	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	1070	1229,45	426,02	690951	239423		148809		
						248,79	2,23	266205	2386	54153	151014	450597	
	298.1	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1080,7	195,95	0,07	209666	75		33378		
						27				29178,9			
	298.2	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1284	7				8988			Казахстан 100%
	298.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	4,28	1978				8465,84			
128	299	С1243-107-1002	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-1**	км	0,85	622574		529188		529188		571523	Казахстан
											42335		
129	300	С1243-110-0523	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25+1х16 (ок)-0,66**	км	0,07	528970		37028		37028		39990	Казахстан
											2962		
130	301	С1243-110-0521	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х16+1х10 (ок)-0,66**	км	0,15	339321		50898		50898		54970	Казахстан
											4072		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131	302	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	5215,93 3360,94	123,6 49,52	5216 3361	124 50	1731	2456 614	8286	
	302.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	647579				259,03			Казахстан 100%
	302.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636				636			
	302.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32			
	302.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	432264				432,26			
132	303	С1247-201-0104	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	7068		7068		7068	565	7633	
133	304	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	3120,55 1476	30,71 0	3121 1476	31 0	1614	1063 335	4519	
134	305	С1247-204-0657	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"**	шт.	1	1965		1965		1965	157	2122	
135	306	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4	5800,32 2952	124,6 36,41	23201 11808	499 146	10895	8607 2545	34353	
136	307	С1247-204-0660	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"**	шт.	3	2030		6090		6090	487	6577	
137	308	С1247-204-0762	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 100А 4,5 кА "С"**	шт.	1	2128		2128		2128	170	2298	
138	309	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	5215,93 3360,94	123,6 49,52	5216 3361	124 50	1731	2456 614	8286	
	309.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	647579				259,03			Казахстан 100%
	309.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636				636			
	309.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32			
	309.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	432264				432,26			
139	310	С1247-201-0104	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	7068		7068		7068	565	7633	
140	311	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	6	3120,55 1476	30,71 0	18723 8856	184 0	9683	6376 2008	27107	
141	312	С1247-204-0657	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"**	шт.	6	1965		11790		11790	943	12733	
			Итого по разделу: 23. Дополнительные электромонтажные работы									5572874	
			Раздел: 24. Котельная технологическое оборудование										
142	313	Е11-180101-0203 Изм. и доп. вып. 17	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка**	котел	2	119238,77 89434,49	12582,63 5399,96	238478 178869	25165 10800	34443	136562 30003	405043	
	313.1	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0177	309548				5472,81			
	313.2	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	1811				3622			
	313.3	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	2590				20720			
143	314	СПрайс-лист	**Котел водогрейный на твердом топливе теплопроизводительностью 0,4 Гкал/час**	шт	2	4017857,14		8035714		8035714	642857	8678571	
144	315	Е11-180501-0102	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка**	насос	2	31710,04 23957,9	1014,05 375,02	63420 47916	2028 750	13476	35039 7877	106336	
	315.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0082	206112				1690,12			
	315.2	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	2030				4060			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	315.3	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2590				5180			
	315.4	261-701-0117	Насосы с электродвигателем	комплект	2								
145	316	СПрайс-лист	**Насос циркуляционный К80-50-200а**	шт	2	430220,54		860441		860441		929276	
											68835		
146	317	Е11-180401-0112 Изм. и доп. вып. 17	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 2 м3. Установка**	бак	1	20337,16	899,21	20337	899	137	14098	37190	
						19301,07	280,15	19301	280		2755		
147	318	СПрайс-лист	**Бак расширительный 2м3**	шт	1	95694,64		95695		95695		103351	
											7656		
148	319	Е11-201401-0103	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка**	вентилятор	3	14398,93	958,55	43197	2875	3319	27404	76249	
						12334,14	353,06	37002	1059		5648		
	319.1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0063	526783				3318,73			
149	320	СПрайс-лист	**Вентилятор поддува**	шт	3	233258,93		699777		699777		755759	
											55982		
150	321	Е11-200101-0405 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	8	2555,76	48,62	20446	389	4613	11232	34212	
						1930,57	19,43	15445	155		2534		
151	322	СПрайс-лист	**Газоход**	шт	6	26925		161550		161550		174474	
											12924		
152	323	У14-070201-0201	**Котел водогрейный, работающий на твердом топливе, теплопроизводительность до 1 Гкал/ч. Пусконаладочные работы**	котел	2	777086,2	0	1554172	0	0	1119004	2887030	
						777086,2	0	1554172	0		213854		
			Итого по разделу: 24. Котельная технологическое оборудование									14187491	
			Раздел: 25. Теплосеть										
153	324	Е11-240101-0102 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,054	1105702,86	474996,34	59708	25650	582	29567	96417	
						619920	140550,68	33476	7590		7142		
	324.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	211214				536,06			
154	325	С1241-102-0154	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм**	м	54,54	3238		176601		176601		190729	Казахстан
											14128		
155	326	Е11-240101-0104 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,09	1276017,62	519404,67	114842	46747	1811	57078	185674	
						736496	144341,02	66285	12991		13754		
	326.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0078	211214				1653,81			
156	327	С1241-102-0170	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм**	м	90,9	4566		415049		415049		448253	Казахстан
											33204		
157	328	Е11-240101-0105 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 125 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,07	1588314,47	725690,7	111182	50798	1556	52795	177095	
						840400	207114,77	58828	14498		13118		
	328.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0064	211214				1360,22			
158	329	С1241-102-0209	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм**	м	70,7	6250		441875		441875		477225	Казахстан
											35350		
159	330	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**	м3 изоляции	3,518998	121402,46	1895,26	427215	6669	345267	56441	522349	
						21392	884,41	75278	3112		38693		
	330.1	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	2,7448	6012				16501,85			
	330.2	234-103-0602	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-77 с мягкими облицовками с двух сторон алюминиевой фольгой толщиной 50 мкм толщиной от 50 до 80 мм	м3	3,8005	76090				289181,4			
	330.3	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0475	693247				32933,72			
	330.4	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,0001	1589156				223,69			
	330.5	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0018	419709				738,48			
160	331	С1242-103-0303	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	2	69194		138388		138388		149459	
											11071		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
161	332	С1242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	5884		17652		17652		19064	
											1412		
162	333	С1242-202-0307	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	12022		12022		12022		12984	
											962		
163	334	С1241-112-0206	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	2	2951		5902		5902		6374	
											472		
164	335	С1241-112-0145	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 102х4,0 мм	шт.	2	2232		4464		4464		4821	
											357		
165	336	С1241-112-0132	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	2	849		1698		1698		1834	
											136		
166	337	С1241-114-0133	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-108х4,0 мм	шт.	2	1578		3156		3156		3408	Казахстан
											252		
167	338	С1261-301-1338	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	2	10624		21248		21248		22948	
											1700		
168	339	С1222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,78	821622.		640865		640865		692134	Казахстан
											51269		
			Итого по разделу: 25. Теплосеть									**3010768**	
			Раздел: 26. Наружные сети канализации										
169	340	Е11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	267,72	171,66	165,18	45957	44222	0	6625	56789	
						6,48	27,89	1735	7467		4207		
170	341	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,28	2239,78	0	18545	0	0	13353	34450	
						2239,78	0	18545	0		2552		
171	342	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,1	1866,48	0	13252	0	0	9541	24616	
						1866,48	0	13252	0		1823		
172	343	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	256,68	36,62	36,62	9400	9399	0	2669	13034	
						0	14,44	0	3706		965		
173	344	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,42	973,94	0	25731	0	0	18527	47799	
						973,94	0	25731	0		3541		
174	345	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	256,68	175,67	80,74	45091	20724	0	24816	75500	
						94,93	39,35	24367	10100		5593		
175	346	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	16283		48849		48849		52757	Казахстан
											3908		
176	347	С1244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	6	5144		30864		30864		33333	Казахстан
											2469		
			Итого по разделу: 26. Наружные сети канализации									**338278**	
			ИТОГО:					**55504879**	**2540097**	**31093686**	**15194880**	**76211483**	
								20067818	**1036177**	**1803280**	**5511724**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**1803280**			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		874248					
			Итого с временными									77085733	
			Зимние удорожания			2,2 %		1622022					
			Итого с зимними удорожаниями									78707755	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1507006					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									80214761	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									84229624	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,95									*80018143*	
			НДС			12 %		9602177					
			Итого с НДС									89620320	

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Директор _____ **Ерофеенко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Заказчик
ГУ "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 041240004366
Зам.руководителя _____ **Федорова О.Ф.**
Место печати (при наличии)

Экспертиза технического надзора:
ТОО "ТАСЕМ-КҰРЫЛЫС-ҚЫЗЫЛЖАРДА"
Эксперт _____ **Ыскакова М.Э .**
Место печати (при наличии)
ИИН 660216302245
KZ40VJE00066310, KZ67VJE00066309, KZ94VJE00066308

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Корпорация"АСЫЛ-СТРОЙ"
Директор _____ **Доспаева Ш.**
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Федоровский район, п.Федоровка, Набережная, 65**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания "Пешковской образовательной школы" (основной корпус и интернат) по адресу: Костанайская область, Федоровский район, п.Пешковка ул.Кирова 78/1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КТП**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№149** от **25.04.2022**

Акт выполненных работ №12

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-4 Электроосвещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
1	1	**Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**		6	**23746,66**	**717,51**	**142480**	**4305**	**85447**	**39262**	**196281**	
				шкаф		**8787,94**	**300,38**	**52728**	**1802**		**14539**		
	1.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,09	868671				78180,39			Казахстан 100%
2	2	**515-301-0301 РСНБ РК 2015**	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А**		2	**693838**		**1387676**				**1387676**	
				шт.						**1387676**			
			Отпускная цена			693838		1387676					
			Сметная стоимость оборудования					***1387676***					
3	3	**515-301-0311 РСНБ РК 2015**	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-46-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А**		2	**550439**		**1100878**				**1100878**	
				шт.						**1100878**			
			Отпускная цена			550439		1100878					
			Сметная стоимость оборудования					***1100878***					
4	4	**515-301-0312 РСНБ РК 2015**	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А**		2	**325399**		**650798**				**650798**	
				шт.						**650798**			
			Отпускная цена			325399		650798					
			Сметная стоимость оборудования					***650798***					
5	5	**Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**		2	**5215,93**	**123,6**	**10432**	**247**	**3463**	**4911**	**16570**	
				шкаф		**3360,94**	**49,52**	**6722**	**99**		**1227**		
	5.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0008	647579				518,06			Казахстан 100%
	5.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	636				1272			
	5.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,16	454				526,64			
	5.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	432264				864,53			
6	6	**С1247-201-0501**	**Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ825312А2**		2	**8984**		**17968**		**17968**		**19405**	
				шт.							**1437**		
7	7	**Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**		1	**1755,6**	**180,6**	**1756**	**181**	**18**	**1173**	**3163**	
				шт.		**1557**	**72,82**	**1557**	**73**		**234**		
8	8	**С1247-203-0103**	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30**		1	**12892**		**12892**		**12892**		**13923**	
				шт.							**1031**		
9	9	**Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**		1	**5215,93**	**123,6**	**5216**	**124**	**1731**	**2456**	**8286**	
				шкаф		**3360,94**	**49,52**	**3361**	**50**		**614**		
	9.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	647579				259,03			Казахстан 100%
	9.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636				636			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32			
	9.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	432264				432,26			
10	10	С1247-201-0104	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	7068		7068		7068		7633	
											565		
11	11	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	12	3120,55	30,71	37447	369	19366	12753	54216	
						1476	0	17712	0		4016		
12	12	С1247-204-2521	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А**	шт.	1	2233		2233		2233		2412	
											179		
13	13	С1247-204-0733	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 10А 4,5 кА "С"**	шт.	11	1053		11583		11583		12510	
											927		
14	14	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	5215,93	123,6	5216	124	1731	2456	8286	
	14.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	3360,94	49,52	3361	50		614		
	14.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	647579				259,03			Казахстан 100%
	14.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	636				636			
	14.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	454				263,32			
						432264				432,26			
15	15	С1247-201-0103	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	6700		6700		6700		7236	
											536		
16	16	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	8	3120,55	30,71	24964	246	12911	8502	36143	
						1476	0	11808	0		2677		
17	17	С1247-204-2521	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 10 А**	шт.	1	2233		2233		2233		2412	
											179		
18	18	С1247-204-0733	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 10А 4,5 кА "С"**	шт.	7	1053		7371		7371		7961	
											590		
19	19	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	5215,93	123,6	5216	124	1731	2456	8286	
	19.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	3360,94	49,52	3361	50		614		
	19.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	647579				259,03			Казахстан 100%
	19.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	636				636			
	19.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	454				263,32			
						432264				432,26			
20	20	С1247-201-0104	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	7068		7068		7068		7633	
											565		
21	21	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	10	3120,55	30,71	31206	307	16138	10627	45180	
						1476	0	14760	0		3347		
22	22	С1247-204-2521	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А**	шт.	1	2233		2233		2233		2412	
											179		
23	23	С1247-204-0733	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 10А 4,5 кА "С"**	шт.	9	1053		9477		9477		10235	
											758		
24	24	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	5215,93	123,6	5216	124	1731	2456	8286	
	24.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	3360,94	49,52	3361	50		614		
	24.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	647579				259,03			Казахстан 100%
	24.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	636				636			
	24.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	454				263,32			
						432264				432,26			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	С1247-201-0103	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	6700		6700		6700	536	7236	
26	26	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	7	3120,55 1476	30,71 0	21844 10332	215 0	11297	7439 2343	31626	
27	27	С1247-204-2521	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А**	шт.	1	2233		2233		2233	179	2412	
28	28	С1247-204-0733	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 10А 4,5 кА "С"**	шт.	6	1053		6318		6318	505	6823	
29	29	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	5215,93 3360,94	123,6 49,52	5216 3361	124 50	1731	2456 614	8286	
	29.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	647579				259,03			Казахстан 100%
	29.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636				636			
	29.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32			
	29.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	432264				432,26			
30	30	С1247-201-0104	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	7068		7068		7068	565	7633	
31	31	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	11	3120,55 1476	30,71 0	34326 16236	338 0	17752	11690 3681	49697	
32	32	С1247-204-2521	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А**	шт.	1	2233		2233		2233	179	2412	
33	33	С1247-204-0733	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 10А 4,5 кА "С"**	шт.	10	1053		10530		10530	842	11372	
34	34	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	5215,93 3360,94	123,6 49,52	5216 3361	124 50	1731	2456 614	8286	
	34.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	647579				259,03			Казахстан 100%
	34.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636				636			
	34.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32			
	34.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	432264				432,26			
35	35	С1247-201-0103	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	6700		6700		6700	536	7236	
36	36	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	6	3120,55 1476	30,71 0	18723 8856	184 0	9683	6376 2008	27107	
37	37	С1247-204-2521	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 10 А**	шт.	1	2233		2233		2233	179	2412	
38	38	С1247-204-0733	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 10А 4,5 кА "С"**	шт.	5	1053		5265		5265	421	5686	
39	39	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	5215,93 3360,94	123,6 49,52	5216 3361	124 50	1731	2456 614	8286	
	39.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	647579				259,03			Казахстан 100%
	39.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636				636			
	39.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				263,32			
	39.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	432264				432,26			
40	40	С1247-201-0103	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	6700		6700		6700	536	7236	
41	41	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		7	3120,55	30,71	21844	215	11297	7439	31626	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1476	0	10332	0		2343		
42	42	С1247-204-2521	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 10 А		1	2233		2233		2233		2412	
				шт.							179		
43	43	С1247-204-0733	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 10А 4,5 кА "С"		6	1053		6318		6318		6823	
				шт.							505		
			Итого по разделу: 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									3852428	
			Раздел: 2. Светотехнические изделия										
44	97	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		140	249,67	0,22	34954	31	4738	21744	61233	
				шт.		215,61	0,1	30185	14		4536		
	97.1	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	142,8	32				4569,6			
45	102	С1247-202-0801 #прим.	Коробка для установки выключателей и розеток		3,7	39		144		144		156	
				шт.							12		
			Итого по разделу: 2. Светотехнические изделия									61389	
			ИТОГО:					3707341	7506	355728	149108	3913817	
								204755	2338	3139352	57369		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							3139352			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		9294					
			Итого с временными									3923109	
			Зимние удорожания			2,2 %		17243					
			Итого с зимними удорожаниями									3940352	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		16020					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3956372	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									4154396	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,95									3946676	
			НДС			12 %		473601					
			Итого с НДС									4420277	

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Директор _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Заказчик
ГУ "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 041240004366
Зам.руководителя _____ **Федорова О.Ф.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ЭСЕМ-КҰРЫЛЫС-ҚЫЗЫЛОРДА"
Эксперт _____ **Бекаков М.Ә.**
Место печати (при наличии)
ИИН 660216302245
KZ40VJE00066310, KZ67VJE00066309, KZ94VJE00066308

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Корпорация"АСЫЛ-СТРОЙ"
Директор _____ **Доспаева Ш.**
Место печати (при наличии)