Форма 2В

Заказчик: ГКП "Костанай-Су" акимата г.Костаная ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Асанас-Дар"

Объект: **"Реконструкция водопровода по улице Л.Беды в границах улиц Сералина-Мауленова города Костанай"**

Договор: № 520 от 14.04.2023г.

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ										
		РАЗДЕЛ 1.В1										
		Земляные работы										
8	Е11-221401-0801 1122-1401-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 225 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30 м	м	510		3862,02	1168,33	1969630	595848	901650	693066	2875712
		НР - 99%, СП - 8%				925,75	446,93	472132	227934		213016	
9	С1241-201-0818 241-201-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х10,8 мм	м	631		5320,00	--	3356920	--	3356920	--	3625474
		СП - 8%				--	--	--	--		268554	
14	С1211-102-0301 211-102-0301 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	1,69		43380,00	--	73312	--	73312	--	79177
		СП - 8%				--	--	--	--		5865	
15	С1261-403-0130 261-403-0130 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,098		484133,00	--	47445	--	47445	--	51241
		СП - 8%				--	--	--	--		3796	
		КОЛОДЕЦ ф1500										
37	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	218		227,10	227,10	49508	49508	--	6018	59968
		НР - 72%, СП - 8%				--	38,34	--	8358		4442	
38	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,2		2239,78	--	16126	--	--	11611	29956
		НР - 72%, СП - 8%				2239,78	--	16126	--		2219	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	135	36,62	36,62	4944	4943	--	1404	6855
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,44	--	1949		508	
40	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,2	973,94	--	9934	--	--	7153	18454
		НР - 72%; СП - 8%			973,94	--	9934	--		1367	
41	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	135	175,67	80,74	23715	10900	--	13052	39708
		НР - 72%; СП - 8%			94,93	39,35	12816	5312		2941	
42	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	23,8	24335,10	10002,90	579175	238069	66134	371771	1027022
		НР - 99%; СП - 8%			11553,44	4224,98	274972	100555		76076	
43	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	12	16866,00	--	202392	--	202392	--	218583
		СП - 8%			--	--	--	--		16191	
44	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	12	14760,00	--	177120	--	177120	--	191290
		СП - 8%			--	--	--	--		14170	
45	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	24	19930,00	--	478320	--	478320	--	516586
		СП - 8%			--	--	--	--		38266	
46	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	12	9762,00	--	117144	--	117144	--	126516
		СП - 8%			--	--	--	--		9372	
47	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	8	20101,00	--	160808	--	160808	--	173673
		СП - 8%			--	--	--	--		12865	
48	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	4	19207,00	--	76828	--	76828	--	82974
		СП - 8%			--	--	--	--		6146	
49	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	20	3213,00	--	64260	--	64260	--	69401
		СП - 8%			--	--	--	--		5141	
50	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	9	7425,00	--	66825	--	66825	--	72171
		СП - 8%			--	--	--	--		5346	
51	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	7	5572,00	--	39004	--	39004	--	42124
		СП - 8%			--	--	--	--		3120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка металлическая	т	0,21756	680682,00	--	148089	--	148089	--	159936
		СП - 8%			--	--	--	--		11847	
54	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Лестница	т	0,126	680682,00	--	85766	--	85766	--	92627
		СП - 8%			--	--	--	--		6861	
55	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,6	96,84	2,72	833	24	377	300	1223
		НР - 69%; СП - 8%			50,21	0,30	432	3		91	
56	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,6	82,35	1,93	708	17	439	176	955
		НР - 69%; СП - 8%			29,35	0,30	252	3		71	
60	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	221,7	1005,08	20,53	222826	4551	148903	65135	310998
		НР - 93%; СП - 8%			312,91	3,00	69372	665		23037	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				7971632	903860	6211736	1169686	9872624
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				856036	344779	--	731308	
		Материалы	Тенге				7971632				
		Всего заработная плата	Тенге				1117503				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1200815			
		Накладные расходы	Тенге				5094233				
		Сметная прибыль	Тенге				1169686				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				731308				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9872626				
		Сметная заработная плата	Тенге								762
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1200815			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9872626				
		Сметная заработная плата	Тенге								762
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					1200815			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									9872624
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				856036				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					903860			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					344779			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6211736		
		- Накладные расходы	Тенге							1169686	
		- Сметная прибыль	Тенге							731308	

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			9 872 624,00	
Временные здания и сооружения	Тенге	**1,04%**	102 675,29	9 975 299,29	
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2%**	199 505,99	10 174 805,28	
Итого в текущих ценах на 2022 год-100%	Тенге	**К=1,0500514**		10 684 068,52	
Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	**К=0,94999998777**		10 149 864,97	

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО ПО АКТУ в тенге НДС	Тенге	12%		1 217 983,80	11 367 848,77				

ЗАКАЗЧИК:
ГКП "Костанай-СУ" акимата г.Костанай ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная

_____ Шалабаев К.В.

ТЕХНАДЗОР:

_____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Асанас Дар"

_____ Карабаева Р.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

_____