ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-961240000127-20221130-92260943
1.1. Номер учетной системы: 47
2. Дата выписки: 30.11.2022
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 30.11.2022
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 961240000127
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
6.1 БИН реорганизованного лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ГРЕНАДА"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. ПРОСПЕКТ АБАЯ, д. 2/1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 39001
9.2. Номер: 0005698
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ299650000001530921
14. БИК: IRTYKZKA
15. Наименование банка: АО " ForteBank"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 041240004366
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: Государственное учреждение "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Костанайская обл., Федоровский р-он, с. Федоровка, ул. Набережная, д. 65
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ40070102KSN3901000
22. Код товаров, работ, услуг:
23. Назначение платежа: Капитальный ремонт здания Пешковской общеобразовательной школы (основной корпус и интернат) по адресу Костанайская область, Федоровский район, п.Пешковка, ул.Кирова 78/1
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН:
25.2 Наименование:
25.3 Адрес отправки:

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН:
26.2 Наименование:
26.3 Адрес доставки:
26.4 Код страны: KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: 149
27.4. Дата: 25.04.2022
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: 99

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер:
30.2 Дата:
31. Пункт назначения:
31.1. Условия поставки:

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
32.1 Номер:
32.2 Дата:

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт здания "Пешковской образовательной школы" (основной корпус и интернат) по адресу: Костанайская область, Федоровский район, п.Пешковка ул.Кирова 78/1			Работа			43 440 178.58			43 440 178.58	12%	5 212 821.42	48 653 000.00			1	
				Всего по счету:				43 440 178.58		0.00	43 440 178.58		5 212 821.42	48 653 000.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:
EFbij9mUSCdvfVCxYoDwORd+8rCAr2mBUVPMM1hLs2GR+D5MoBEOgYojVFzDo0cGEmhSBm4f9dU6a5oCXxRZZA==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры:

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Федоровский район, п.Федоровка, Набережная, 65

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания "Пешковской образовательной школы" (основной корпус и интернат) по адресу: Костанайская область, Федоровский район, п.Пешковка ул.Кирова 78/1

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГП

(наименование)

Договор подряда (контракт) №149 от 25.04.2022
доп. соглашение 149/1 от 21.07.2022г

Акт выполненных работ №22

за ноябрь 2022 (месяц, год) на Корректировочная смета №2

Составлен (а) в текущих ценах на 10.02.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 15. Двери										
1	214	Е11-100501-0802 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей**	м2	7,04	1752	46,19	12334	325	3013	6576	20423	
						1277,81	19,59	8996	138		1513		
	214.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	1,76	1712				3013,12			Казахстан 100%
	214.2	261-104-0121	Блоки дверные	м2	7,04								
2	215	СПрайс-лист	**Блок дверной наружный из алюминиевых профилей стандартного цвета, теплой серии 1,5х2,2**	шт	1	412500		412500		412500	33000	445500	
3	216	СПрайс-лист	**Блок дверной наружный из алюминиевых профилей стандартного цвета, теплой серии 1,7х2,2**	шт	1	472321,43		472321		472321	37786	510107	
			Итого по разделу: 15. Двери									976030	
			Раздел: 16. Окна Блок А										
4	217	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	13,873	3888,16	240,38	53940	3334	21851	21845	81848	
						2072,75	114,28	28755	1585		6063		
	217.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	12,7632	1712				21850,53			Казахстан 100%
5	218	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	80,33	2770,81	240,26	222579	19301	90766	87619	335014	
						1400,63	114,28	112513	9180		24816		
	218.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	53,0178	1712				90766,47			Казахстан 100%
	218.2	261-104-0120	Блоки оконные	м2	80,33								
6	219	СПрайс ТОО "Status in Trade"	**Блок оконный из ПВХ профилей глухой одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом трехкамерным 2,39х3,12**	шт	2	351428,57		702857		702857	56229	759086	
7	220	СПрайс ТОО "Status in Trade"	**Блок оконный из ПВХ профилей глухой одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом трехкамерным 2,39х3,12 с форточкой 1,195х0,78**	шт	2	362142,86		724286		724286	57943	782229	
8	221	СПрайс-лист	**Блок оконный из ПВХ профилей глухой одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом трехкамерным 2,32х3,12**	шт	1	342857,14		342857		342857	27429	370286	
9	222	СПрайс-лист	**Блок оконный из ПВХ профилей глухой одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом трехкамерным 2,42х3,12 с форточкой 1,195х0,78**	шт	1	367500		367500		367500	29400	396900	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							57943		
8	221	СПрайс-лист	Блок оконный из ПВХ профилей глухой одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом трехкамерным 2,32х3,12		1	342857,14		342857		342857		370286	
				шт							27429		
9	222	СПрайс-лист	Блок оконный из ПВХ профилей глухой одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом трехкамерным 2,42х3,12 с форточкой 1,195х0,78		1	367500		367500		367500		396900	
				шт							29400		
10	223	СПрайс-лист	Блок оконный из ПВХ профилей глухой одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом трехкамерным 1,05х1,83 с форточкой 1,05х0,56		4	123214,29		492857		492857		532286	
				шт							39429		
11	224	СПрайс ТОО "Status in Trade"	Блок оконный из ПВХ профилей глухой одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом трехкамерным 2,25х1,83 с форточкой 1,125х0,55		4	220714,29		882857		882857		953486	
				шт							70629		
12	225	СПрайс ТОО "Status in Trade"	Блок оконный из ПВХ профилей глухой одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом трехкамерным 2,25х1,83		2	215357,14		430714		430714		465171	
				шт							34457		
13	226	СПрайс ТОО "Status in Trade"	Блок оконный из ПВХ профилей глухой одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом трехкамерным 2,25х1,83		1	201428,57		201429		201429		217543	
				шт							16114		
14	227	СПрайс ТОО "Status in Trade"	Блок оконный из ПВХ профилей глухой одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом трехкамерным 1,86х1,83 с форточкой 0,93х0,55		1	188571,43		188571		188571		203657	
				шт							15086		
15	228	СПрайс ТОО "Status in Trade"	Блок оконный из ПВХ профилей глухой одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом трехкамерным 1,05х1,83		1	117857,14		117857		117857		127286	
				шт							9429		
16	229	СПрайс ТОО "Status in Trade"	Блок оконный из ПВХ профилей глухой одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом трехкамерным 1,89х1,83		4	198214,29		792857		792857		856286	
				шт							63429		
17	230	СПрайс ТОО "Status in Trade"	Блок оконный из ПВХ профилей глухой одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом трехкамерным 1,2х0,96		2	46071,43		92143		92143		99514	
				шт							7371		
18	231	СПрайс ТОО "Status in Trade"	Блок оконный из ПВХ профилей глухой одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом трехкамерным 2,32х0,48		3	61071,43		183214		183214		197871	
				шт							14657		
19	232	СПрайс ТОО "Status in Trade"	Блок оконный из ПВХ профилей глухой одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом трехкамерным 1,17х0,57		3	46071,43		138214		138214		149271	
				шт							11057		
			Итого по разделу: 16. Окна Блок А									6527734	
			Раздел: 19. Тепловой пункт 2,3 этаж										
20	259	Е11-181001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка		4	3036,22	582,72	12145	2331	231	7310	21011	
				фильтр		2395,79	142,28	9583	569		1556		
21	260	С1242-404-0609	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100		4	58185		232740		232740		251359	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							18619		
22	261	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**		20	2444,2	144,37	48884	2888	5483	29601	84764	
				шт.		2025,66	29,98	40513	600		6279		
	261.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0028	206112				577,11			
	261.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,04	31711				1268,44			
	261.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,022	165361				3637,94			
23	262	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**		4	2412,44	112,61	9650	450	1097	5877	16769	
				шт.		2025,66	14,99	8103	60		1242		
	262.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	206112				115,42			
	262.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	31711				253,69			
	262.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0044	165361				727,59			
24	263	С1242-202-0304	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**		20	5884		117680		117680		127094	
				шт.							9414		
25	264	С1242-202-0303	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**		4	5653		22612		22612		24421	
				шт.							1809		
26	265	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**		4	534,37	0	2137	0	283	1335	3750	
				комплект		463,62	0	1854	0		278		
	265.1	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0004	474618				208,83			
	265.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,08	483				38,64			
	265.3	261-302-0288	Контрольно-измерительные приборы	комплект	4								
27	266	СПрайс-лист	**Термометр**		4	5522,32		22089		22089		23856	
				шт							1767		
28	267	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**		4	2550,36	0	10201	0	8790	1016	12114	
				комплект		352,82	0	1411	0		897		
	267.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	2179				8716			
29	270	Е11-160401-0103 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**		3	5122,18	76,6	15367	230	11813	2452	19244	
				м трубопровода		1107,8	27,18	3323	82		1425		
	270.1	261-305-0114	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	3	3879				11637			
30	271	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**		1,2	3334,08	44,08	4001	53	2934	744	5125	
				м трубопровода		844,98	16,34	1014	20		380		
	271.1	261-305-0112	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1,2	2417				2900,4			
31	272	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		0,942	96,84	2,72	91	2	41	34	135	
				м2		50,21	0,3	47	0		10		
	272.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	439993				37,3			
32	273	Е11-130301-1421	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**		0,942	110,02	3,5	104	3	80	15	129	
				м2		22,05	0,45	21	0		10		
	273.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,0848	897				76,05			
			Итого по разделу: 19. Тепловой пункт 2,3 этаж									589771	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 20. Тепловой пункт здание интерната										
33	274	Е11-181001-0106	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка**	фильтр	2	23698	466,5	47396	933	42406	3109	54545	
						2028,34	130,37	4057	261		4040		
	274.1	261-302-0268	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=80 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	21164				42328			
34	275	С1242-404-0608	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80**	шт.	2	30707		61414		61414	4913	66327	
35	276	Е11-160601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	2	4381,53	324,99	8763	650	947	5255	15139	
						3582,8	66,39	7166	133		1121		
	276.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	206112				136,03			
	276.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	31711				126,84			
	276.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0041	165361				684,59			
36	277	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	4	2444,2	144,37	9777	578	1097	5920	16953	
						2025,66	29,98	8103	120		1256		
	277.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	206112				115,42			
	277.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	31711				253,69			
	277.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0044	165361				727,59			
37	278	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	2412,44	112,61	4825	225	548	2939	8385	
						2025,66	14,99	4051	30		621		
	278.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	206112				57,71			
	278.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	31711				126,84			
	278.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0022	165361				363,79			
38	279	С1242-202-0308	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80**	шт.	2	14281		28562		28562	2285	30847	
39	280	С1242-202-0306	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	4	8322		33288		33288	2663	35951	
40	281	С1242-202-0303	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	2	5653		11306		11306	904	12210	
41	282	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	2	534,37	0	1069	0	142	668	1876	
						463,62	0	927	0		139		
	282.1	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0002	474618				104,42			
	282.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,04	483				19,32			
	282.3	261-302-0288	Контрольно-измерительные приборы	комплект	2								
42	283	СПрайс-лист	**Термометр**	шт	2	5522,32		11045		11045	884	11929	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	284	С1245-404-0104	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 80	шт.	1	60723		60723		60723		65581	Казахстан
											4858		
44	285	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2550,36	0	5101	0	4395	508	6058	
						352,82	0	706	0		449		
	285.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2179				4358			
45	286	Ц13-070401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	41690,18	1139,1	41690	1139	1347	28306	75596	
						39204	109,23	39204	109		5600		
46	287	511-403-0123 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения, фланцевый	шт.	1	450820		450820		450820		450820	
			Отпускная цена			450820		450820					
			Сметная стоимость оборудования					*450820*					
47	288	Е11-160401-0103 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6	5122,18	76,6	30733	460	23627	4903	38487	
						1107,8	27,18	6647	163		2851		
	288.1	261-305-0114	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	6	3879				23274			
48	289	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,5072	96,84	2,72	146	4	66	55	217	
						50,21	0,3	76	0		16		
	289.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	439993				59,68			
49	290	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1,5072	110,02	3,5	166	6	127	24	205	
						22,05	0,45	33	1		15		
			Итого по разделу: 20. Тепловой пункт здание интерната									891126	
			Раздел: 21. Пожарный водопровод										
50	291	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	153,9	3693,18	76,6	568380	11789	386101	125765	749677	
						1107,8	27,18	170490	4183		55532		
51	292	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36,73	96,84	2,72	3557	100	1613	1336	5284	
						50,21	0,3	1844	11		391		
52	293	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	36,73	110,02	3,5	4041	129	3103	595	5007	
						22,05	0,45	810	17		371		
53	294	С1241-112-0110	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	68	236		16048		16048		17332	
											1284		
			Итого по разделу: 21. Пожарный водопровод									777300	
			Раздел: 22. Дополнительные электромонтажные работы										
54	295	Е11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	888,564	316,04	126,92	280822	112777	0	159929	476010	
						189,12	60,86	168045	54078		35260		
55	296	Е11-460302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	шт.	730	863,46	355,43	630326	259464	0	356604	1065884	
						508,03	170,44	370862	124421		78954		
56	297	Е11-460302-0305	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	562	2117,86	888,41	1190237	499286	0	669869	2008915	
						1229,45	426,02	690951	239423		148809		

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	298	**Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	**м**	**1070**	**248,79**	**2,23**	**266205**	**2386**	**54153**	**151014**	**450597**	
				м	1080,7	195,95	0,07	209666	75	29178,9	33378		
	298.1	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	шт.	1284	27				8988			Казахстан 100%
	298.2	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	100 шт.	4,28	7				8465,84			
	298.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2			1978							
58	299	**С1243-107-1002**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-1**	**км**	**0,85**	**622574**		**529188**		**529188**	**42335**	**571523**	**Казахстан**
59	300	**С1243-110-0523**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25+1х16 (ок)-0,66**	**км**	**0,07**	**528970**		**37028**		**37028**	**2962**	**39990**	**Казахстан**
60	301	**С1243-110-0521**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х16+1х10 (ок)-0,66**	**км**	**0,15**	**339321**		**50898**		**50898**	**4072**	**54970**	**Казахстан**
61	302	**Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**5215,93**	**123,6**	**5216**	**124**	**1731**	**2456**	**8286**	
						3360,94	**49,52**	**3361**	**50**	**259,03**	**614**		Казахстан 100%
	302.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	647579				636			
	302.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636				263,32			
	302.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				432,26			
	302.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	432264							
62	303	**С1247-201-0104**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**7068**		**7068**		**7068**	**565**	**7633**	
63	304	**Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**3120,55**	**30,71**	**3121**	**31**	**1614**	**1063**	**4519**	
						1476	**0**	**1476**	**0**		**335**		
64	305	**С1247-204-0657**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**1**	**1965**		**1965**		**1965**	**157**	**2122**	
65	306	**Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4**	**5800,32**	**124,6**	**23201**	**499**	**10895**	**8607**	**34353**	
						2952	**36,41**	**11808**	**146**		**2545**		
66	307	**С1247-204-0660**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**3**	**2030**		**6090**		**6090**	**487**	**6577**	
67	308	**С1247-204-0762**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 100А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**2128**		**2128**		**2128**	**170**	**2298**	
68	309	**Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**5215,93**	**123,6**	**5216**	**124**	**1731**	**2456**	**8286**	
						3360,94	**49,52**	**3361**	**50**	**259,03**	**614**		Казахстан 100%
	309.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	647579				636			
	309.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	636				263,32			
	309.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	454				432,26			
	309.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	432264							
69	310	**С1247-201-0104**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**7068**		**7068**		**7068**	**565**	**7633**	
70	311	**Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		**6**	**3120,55**	**30,71**	**18723**	**184**	**9683**	**6376**	**27107**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1476	0	8856	0		2008		
71	312	С1247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	6	1965		11790		11790	943	12733 4789436	
			Итого по разделу: 22. Дополнительные электромонтажные работы										
			Раздел: 23. Котельная технологическое оборудование										
72	313	Е11-180101-0203 Изм. и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка	котел	2	119238,77 89434,49	12582,63 5399,96	238478 178869	25165 10800	34443 5472,81	136562 30003	405043	
	313.1	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0177	309548				3622			
	313.2	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	1811				20720			
	313.3	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	2590							
73	314	СПрайс-лист	Котел водогрейный на твердом топливе теплопроизводительностью 0,4 Гккал/час	шт	2	4017857,14		8035714		8035714	642857	8678571	
74	315	Е11-180501-0102	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	насос	2	31710,04 23957,9	1014,05 375,02	63420 47916	2028 750	13476 1690,12	35039 7877	106336	
	315.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0082	206112				4060			
	315.2	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	2030				5180			
	315.3	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2590							
	315.4	261-701-0117	Насосы с электродвигателем	комплект	2								
75	316	СПрайс-лист	Насос циркуляционный К80-50-200а	шт	2	430220,54		860441		860441	68835	929276	
76	317	Е11-180401-0112 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 2 м3. Установка	бак	1	20337,16 19301,07	899,21 280,15	20337 19301	899 280	137	14098 2755	37190	
77	318	СПрайс-лист	Бак расширительный 2м3	шт	1	95694,64		95695		95695	7656	103351	
78	319	Е11-201401-0103	Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка	вентилятор	3	14398,93 12334,14	958,55 353,06	43197 37002	2875 1059	3319 3318,73	27404 5648	76249	
	319.1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0063	526783				699777		755759	
79	320	СПрайс-лист	Вентилятор поддува	шт	3	233258,93		699777			55982		
80	321	Е11-200101-0405 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	2555,76 1930,57	48,62 19,43	20446 15445	389 155	4613	11232 2534	34212	
81	322	СПрайс-лист	Газоход	шт	6	26925		161550		161550	12924	174474	
82	323	У14-070201-0201	Котел водогрейный, работающий на твердом топливе, теплопроизводительность до 1 Гкал/ч. Пусконаладочные работы	котел	2	777086,2 777086,2	0 0	1554172 1554172	0 0	0	1119004 213854	2887030 14187491	
			Итого по разделу: 23. Котельная технологическое оборудование										
			Раздел: 24. Теплосеть										
83	324	Е11-240101-0102 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,054	1105702,86 619920	474996,34 140550,68	59708 33476	25650 7590	582	29567 7142	96417	
	324.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	211214				536,06			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	325	С1241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	54,54	3238		176601		176601		190729	Казахстан
											14128		
85	326	Е11-240101-0104 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,09	1276017,62	519404,67	114842	46747	1811	57078	185674	
						736496	144341,02	66285	12991		13754		
	326.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0078	211214				1653,81			
86	327	С1241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	90,9	4566		415049		415049		448253	Казахстан
											33204		
87	328	Е11-240101-0105 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км трубопровода	0,07	1588314,47	725690,7	111182	50798	1556	52795	177095	
						840400	207114,77	58828	14498		13118		
	328.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0064	211214				1360,22			
88	329	С1241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	70,7	6250		441875		441875		477225	Казахстан
											35350		
89	330	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3 изоляции	3,518998	121402,46	1895,26	427215	6669	345267	56441	522349	
						21392	884,41	75278	3112		38693		
90	331	С1242-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	69194		138388		138388		149459	
											11071		
91	332	С1242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	5884		17652		17652		19064	
											1412		
92	333	С1242-202-0307	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	12022		12022		12022		12984	
											962		
93	334	С1241-112-0206	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	2	2951		5902		5902		6374	
											472		
94	335	С1241-112-0145	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 102х4,0 мм	шт.	2	2232		4464		4464		4821	
											357		
95	336	С1241-112-0132	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	2	849		1698		1698		1834	
											136		
96	337	С1241-114-0133	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-108х4,0 мм	шт.	2	1578		3156		3156		3408	Казахстан
											252		
97	338	С1261-301-1338	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	2	10624		21248		21248		22948	
											1700		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1700		
98	339	С1222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,78	821622		640865		640865	51269	692134	Казахстан
			Итого по разделу: 24. Теплосеть									3010768	
			Раздел: 25. Наружные сети канализации										
99	340	Е11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	267,72	171,66 6,48	165,18 27,89	45957 1735	44222 7467	0	6625 4207	56789	
100	341	Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,28	2239,78 2239,78	0 0	18545 18545	0 0	0	13353 2552	34450	
101	342	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,1	1866,48 1866,48	0 0	13252 13252	0 0	0	9541 1823	24616	
102	343	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	256,68	36,62 0	36,62 14,44	9400 0	9399 3706	0	2669 965	13034	
103	344	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,42	973,94 973,94	0 0	25731 25731	0 0	0	18527 3541	47799	
104	345	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	256,68	175,67 94,93	80,74 39,35	45091 24367	20724 10100	0 48849	24816 5593	75500 52757	Казахстан
105	346	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	16283		48849			3908		
106	347	С1244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	6	5144		30864		30864	2469	33333	Казахстан
			Итого по разделу: 25. Наружные сети канализации									338278	
			ИТОГО:					26427511 4098835	1155370 508013	20722486 450820	3316932 2343492	32087934	
			В том числе :							450820			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,2 %		360995				32448932	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			2,2 %		669767				33118699	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		622274				33740973	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами									35429757	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									33658269	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,95			12 %		4038992				37697261	
			НДС										
			Итого с НДС										

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Директор _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Эсперт_____ **Ерденов К.Б.**
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Заказчик
ГУ "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 041240004366
Замруководителя _____ **Федорова О.Ф.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Корпорация" АСЫЛ-СТРОЙ"
Директор_____ **Доспаева Ш.**
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Федоровский район, п.Федоровка, Набережная, 65**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания "Пешковской образовательной школы" (основной корпус и интернат) по адресу: Костанайская область, Федоровский район, п.Пешковка ул.Кирова 78/1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГП**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№149** от **25.04.2022**
доп. соглашение 149/1 от 21.07.2022г.

Акт выполненных работ №23

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **Корректировочная смета №3**

Составлен (а) в текущих ценах на 10.02.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 24. Двери										
1	209	Е11-100107-0103 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	32,76	4271,37	154,83	139930	5072	76239	43929	198568	
						1789,34	73,08	58619	2394		14709		
2	210	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	32,76	5812		190401		190401	15232	205633	
			Итого по разделу: 24. Двери									404201	
			Раздел: 25. Ограждение										
3	211	Е11-070519-0202 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка	м	141,17	1884,08	6,73	265976	949	16706	178791	480348	
						1759,02	0	248320	0		35581		
4	212	СПрайс ТОО "Радмир 2013"	Ограждение из нержавеющей стали	м	59,37	23214,29		1378232		1378232	110259	1488491	
5	213	СПрайс ТОО "Радмир 2013"	Ограждение из нержавеющей стали для инвалидов на пандусе	м	21	23214,29		487500		487500	39000	526500	
6	214	СПрайс ТОО "Радмир 2013"	Ограждение из нержавеющей стали детский поручень	м	60,8	12500		760000		760000	60800	820800	
7	215	Е11-070519-0202 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка	м	127,41	1884,08	6,73	240051	857	15078	161364	433528	
						1759,02	0	224116	0		32113		
8	216	СПрайс ТОО "Радмир 2013"	Ограждение из нержавеющей стали, поручень пристенный диаметр 38	м	31,7	12500		396250		396250	31700	427950	
9	217	СПрайс ТОО "Радмир 2013"	Ограждение из нержавеющей стали, поручень пристенный диаметр 51	м	46,43	13392,86		621830		621830	49746	671576	
10	218	СПрайс ТОО "Радмир 2013"	Ограждение из нержавеющей стали детский поручень	м	15,76	12500		197000		197000	15760	212760	
11	219	СПрайс ТОО "Радмир 2013"	Ограждение из нержавеющей стали	м	33,52	23214,29		778143		778143	62251	840394	
			Итого по разделу: 25. Ограждение									5902347	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 27. Стены										
12	224	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		1444,172	1283,17	25,73	1853112	37151	558288	914141	2988634	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			870,86	8,29	1257672	11969		221380		
	224.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	12937,4704	40				517498,82			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 27. Стены									2988633	
			ИТОГО:					7308425	44030	5475667	1298225	9295182	
								1788727	14363		688531		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		111542					
			Итого с временными									9406724	
			Зимние удорожания			2,2 %		206948					
			Итого с зимними удорожаниями									9613672	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		192273					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9805945	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									10296747	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,95									9781910	
			НДС			12 %		1173829					
			Итого с НДС									10955739	

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Директор _____ **Громченко О.Г.**
Место печати (при наличии)

Заказчик
ГУ "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 041240004366
Зам.руководителя _____ **Федорова О.Ф.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эсперт_____ **Ерденов К.Б.**
Место печати (при наличии)
ИИН 770325301183
KZ05VJE00026879

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Корпорация"АСЫЛ-СТРОЙ"
Директор_____ **Доспаева Ш.**
Место печати (при наличии)